

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في
 المسافة من المحطة ٢٠٠+٠٠ كم الى المحطة ٢١٠+٥٠ كم بطول ١,٥
 كم (اتجاه العين السخنة)
 بيان اعمال مستخلص رقم ٣ ختامي عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠٢/٤٨٦

القطاع	رقم البند	بيان الاعمال	القيمة % (٣٠)
	بالقطعية	اصال الطر	
	2-1	وبالمقر العكس اصال طر يستخدم المعدات المكنية في التربة المتسعة عند التربة الصخرية باستخدام (البلدوزر) وتسمية السطح بالات الترابية و الأرض بملء الامور لانه الوصول الى نسبة الطبقة المطلوبة وذلك الجيد بالمواسات للوصول الى أقصى عمالة جافة (96%) من الكثافة الجافة القصوى (و محمل على البند تحميل لكل التربة الزائدة لمسافة متر من محور الطريق و يتم التخليط طبقا للمنسب القصوى و القطاعات المرصبة للتوحيد و الرسوبات 500 القصوى المخفضة و البند يجمع مشتتات طبقا لوصول الصناعة و مواسات الهيئة العامة للغرق و التلوي و تحليلات المعيش المشرف	43.12
		ذات اجهاد (٢٠٠٠٠٠) كجم / سم ^٣	2,078.12
		ذات اجهاد (٣٠٠٠٠٠) كجم / سم ^٣	1,351.33
		ذات اجهاد (٤٠٠٠٠٠) كجم / سم ^٣	
		و محمل على البند الاخرى	
		١- تحميل ونقل تجميع الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر	
		٢- اريقة البوال الجائبة باستخدام المعدات المكنية	
		٣- قوريد التربة مطبقة للمواسات وتشطيبها باستخدام الات التسمية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لا يمكن التسمية القصوى لتشكيل الجسر والاختلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % و رشيها بالملء الامور لانه الوصول الى نسبة التربة المطلوبة وذلك الجيد بالمواسات للوصول الى أقصى عمالة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليط طبقا للمنسب القصوى طبقا للقطاعات المرصبة للتوحيد و الرسوبات القصوى المخفضة و البند يجمع مشتتات طبقا لوصول الصناعة و مواسات الهيئة العامة للغرق و التلوي و تحليلات المعيش المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة لكل المياد ٤٠٠ م).	
	1-3	بالمقر العكس اصال تحميل و نقل التربة مطبقة للمواسات و تشطيبها باستخدام الات التسمية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مشوب (٢٠٠) و بعد ذلك بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لا يمكن التسمية القصوى لتشكيل الجسر و الاختلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) و رشيها بالملء الامور لانه الوصول الى نسبة التربة المطلوبة وذلك الجيد بالمواسات للوصول الى أقصى عمالة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليط طبقا للمنسب القصوى طبقا للقطاعات المرصبة للتوحيد و الرسوبات القصوى المخفضة و البند يجمع مشتتات طبقا لوصول الصناعة و مواسات الهيئة العامة للغرق و التلوي و تحليلات المعيش المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة لكل المياد ٤٠٠ م).	
		حتى ٢ كم ملحوظة	
		في حالة طلب جهاز الاشراق لزيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ ج على زيادة -	
		١- نسبة الدمك لكل ٣	
		في حالة وجود مقفات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في ملق وبتغير -	
		طاول مسافة النقل يتم المحاسبة نسبة و تناسب	
	1-1-3	مسافة النقل من ٢ كم الى ٥ كم	
	2-1-3	مسافة النقل من ٥ كم الى ١٠ كم	
	3-1-3	مسافة النقل من ١٠ كم الى ١٥ كم	772.45
	5	طبقة التأسيس	
		بالمقر العكس اصال قوريد وفرض طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاجدر الصلبة المتدرجة تجميع تكسير الكسرات و المطابقة للمواسات و القسي حجم الحبيبات ١٠٠ سم و الا تزيد نسبة الدمر من مئثل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالانترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة التالف بجهاز لوس الحطوس عن ٤٠ % و الا تزيد نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٥ % و الا يقل حمل المرزونة (Evr2) من تجربة لوج التحميل عن ٨٠ مخيمات و يتم قودها على طبقين يستخدم الات التسمية الجيدة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تدم الدمك عن ٢٥ سم و رشيها بالملء الامور لانه الوصول الى نسبة التربة المطلوبة وذلك الجيد بالمواسات للوصول الى أقصى عمالة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الصلبة و التالفة تشمل اجزاء التجارب المثالية و يتم التخليط طبقا لوصول الصناعة و الرسوبات القصوى المخفضة و البند يجمع مشتتات طبقا لوصول الصناعة و تكرر الاستشرى و تحليلات المعيش المشرف	
	5-1	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بزيادة او النقصان. - السعر يشمل قيمة المواد المحورية. - السعر يشمل النقل الداخلي من الشئون الى القطاع. - السعر يشمل الكاريزه طبقا للقائمة الموحدة للطر.	مسافة نقل ٥٥٠,٢ كم -

مهندس البنية

استشاري البنية

مهندس الشركة المتفاعة


 ٢٥/١٢/٢٠


 ٤٠١: ب.ب. ٩٢٠٠٠

الهمم للمقاولات
واستصلاح الاراضي

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ٣٠٠٠٠ كم الي المحطة ٣١٠٥٠٠ كم بطول ١,٥ كم (اتجاه العين السخنة)

الهيئة العامة
للطرق والجسور
محافظة القاهرة






بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخه

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	عدد رقم ٤٨٦ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١				عدد رقم ٤٨٧ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١				الاجمالي
			جارى ١	جارى ٢	مستخلص ٣ ختامي	الكمية الاجمالية للعقد	جارى ١	جارى ٢	جارى ٣	الاجمالي للعقد	
	2-1	بالمتر المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الترسوية و الرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية التوجيهية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الجسور و تعليمات المهندس المشرف	0	0		0			715.49	3,004.97	3,005.0
		بالمتر المكعب اصال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية				0				0.00	
		ذات اجهاد (٢٠٠٠٠٠ سم / سم)	600.00	6,200.00	43.12	6,843.12	7,557.43	1,241.46		8,798.89	15,642.0
		ذات اجهاد (٣٠٠٠٢٠٠ سم / سم)	55,600.00	17,400.00	2,078.12	75,078.12	1,484.40	21,408.60		22,893.00	97,971.1
	3_1	ذات اجهاد (٤٠٠٠٣٠٠ سم / سم) ومحمل على البند الاتى تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر-1 ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية -2 توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب 3- التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية التوجيهية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الجسور و تعليمات المهندس المشرف .	26,600.00	26,400.00	1,351.33	54,351.33	7,386.10	17,432.88		24,818.98	79,170.3
	1_3	بالمتر المكعب اصال تحميل ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم حتى منسوب (٢٠٠٠ -) و بعد ذلك سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر 50 و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية التوجيهية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الجسور و تعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم) - مسافة النقل حتى ٢ كم محمولة فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ج على زيادة نسبة الدمك لكل 1% فى حالة وجود منقعات فى مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم فى منق ويغير طول مسافة - المنق يتم المحاسبة نسبة وتناصب									
	1-1-3	مسافة النقل من ٢ كم الى ٥ كم									
	2-1-3	مسافة النقل من ٥ كم الى ١٠ كم	١١ كم	0.00	42,000.00	772.45	42,772.45	20,312.68	46,141.98	143,584.66	186,357.11
3-1-3	مسافة النقل من ١٠ كم الى ١٥ كم										
4-1-3	مسافة النقل من ١٥ كم الى ٢٠ كم										
5-1-3	مسافة النقل من ٢٠ كم الى ٢٥ كم										
	طريقة التأسيس										
5-1	بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الا تزيد نسبة العار من مختل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% و الا يزيد معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات الترسوية الحثيئة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية و الفتة تشمل اجراء التجارب العملية و الحثيئة و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارة و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او التناقص. - السعر يشمل قيمة المواد المحجورية -السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع السعر يشمل الكارتة طبقا للقائمة الموحدة للطرق. - مسافة نقل ٥٥,٢ كم	0	0			0.0	2,201.75		2,201.75	2,201.75	

مهندس الهيئة


استشاري الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Haw', is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains Arabic text, including 'مكتب التسجيل' (Registration Office) and 'الهيئة العامة للغذاء والدواء' (General Authority for Food and Drug). There is also a date '٢٠١١' (2011) and some other illegible text. The stamp is tilted and has a textured, slightly faded appearance.


30+150.00



Material(s) at Station 30+150.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	0.00	0.00	0.00
FILL STEPS	0.00	0.00	0.00

Material(s) at Station 30+150.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال ردم فوق الارض الطبيعية	2.67	0.00	0.00


30+175.00



Material(s) at Station 30+175.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	120.30	1503.70	1503.70
FILL STEPS	120.30	1503.70	1503.70

Material(s) at Station 30+175.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال ردم فوق الارض الطبيعية	41.28	549.46	549.46

30+200.00



Material(s) at Station 30+200.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	41.48	2022.18	3525.88
FILL STEPS	41.48	2022.18	3525.88


Material(s) at Station 30+200.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال ردم فوق الارض الطبيعية	136.90	2227.22	2776.68

التمديد

2115'


Handwritten signature and stamp.

30+225.00




Material(s) at Station 30+225.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	0.00	518.48	4044.35
FILL STEPS	0.00	518.48	4044.35
Material(s) at Station 30+225.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال ردم فوق الارض الطبيعية	340.61	5968.79	8745.47

30+250.00



Material(s) at Station 30+250.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	0.00	0.00	4044.35
FILL STEPS	0.00	0.00	4044.35
Material(s) at Station 30+250.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال ردم فوق الارض الطبيعية	611.30	11898.86	20644.33

30+275.00




Material(s) at Station 30+275.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	0.00	0.00	4044.35
FILL STEPS	0.00	0.00	4044.35
Material(s) at Station 30+275.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال ردم فوق الارض الطبيعية	826.79	17976.11	38620.44

نقطة
الارتفاع



30+300.00




Material(s) at Station 30+300.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	0.00	0.00	4044.35
FILL STEPS	0.00	0.00	4044.35

Material(s) at Station 30+300.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال ردم فوق الارض الطبيعيّة	865.21	21150.02	59770.46

30+325.00



Material(s) at Station 30+325.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	138.73	1734.10	5778.45
FILL STEPS	133.64	1670.54	5714.90


Material(s) at Station 30+325.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال ردم فوق الارض الطبيعيّة	616.74	18524.38	78294.84

المرحلة
التي
المرحلة
التي


المرحلة
التي
المرحلة
التي

المرحلة
التي
المرحلة
التي

$$30 + 325.00$$



Material(s) at Station 30+325.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	138.73	0.00	0.00
FILL STEPS	133.64	0.00	0.00

Material(s) at Station 30+325.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال الردم فوق الارض الطبيعية	616.74	0.00	0.00

$$30 + 350.00$$


Material(s) at Station 30+350.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	282.44	5264.64	5264.64
FILL STEPS	190.82	4055.74	4055.74

Material(s) at Station 30+350.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال الردم فوق الارض الطبيعي	440.44	13214.71	13214.71

$$30 + 375.00$$



Material(s) at Station 30+375.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	550.59	10412.97	15677.60
FILL STEPS	373.48	7053.69	11109.43

Material(s) at Station 30+375.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال الردم فوق الارض الطبيعية	144.03	7305.83	20520.54

۱
ریاست
۵/۶

A blue rectangular postmark stamp is oriented diagonally. It contains the text 'POST' at the top, '1949' in the middle, and 'JAN 24' at the bottom. A handwritten signature in blue ink, 'J. St. Es', is written across the stamp. To the left of the stamp, there is a blue ink signature 'J. St. Es' and a blue rectangular stamp with the text 'POST' and '1949'.


30+400.00



Material(s) at Station 30+400.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	165.24	8947.90	24625.51
FILL STEPS	83.51	5712.35	16821.78

Material(s) at Station 30+400.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال الردم فوق الارض الطبيعي	0.00	1800.34	22320.88

$$30 + 425.00$$



Material(s) at Station 30+425.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
CUT STEPS	0.00	2065.47	26690.98
FILL STEPS	0.00	1043.86	17865.64

Material(s) at Station 30+425.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اعمال الردم فوق الارض الطبيعية	0.00	0.00	22320.88


اندرج

me
All

Handwritten signature: *Al-Ghifli*


Handwritten signature: *Handwritten signature*

30+425.00




Material(s) at Station 30+425.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجملي اعمال القطع	84.15	0.00	0.00
PREPARED SUB GRADE	0.00	0.00	0.00

30+450.00




Material(s) at Station 30+450.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجملي اعمال القطع	194.97	3488.97	3488.97
PREPARED SUB GRADE	0.00	0.00	0.00

30+475.00



Material(s) at Station 30+475.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجملي اعمال القطع	298.24	6165.07	9654.04
PREPARED SUB GRADE	0.00	0.00	0.00

30+500.00




Material(s) at Station 30+500.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجملي اعمال القطع	302.32	7506.99	17161.03
PREPARED SUB GRADE	3.82	47.77	47.77

Handwritten notes in Arabic, including "اجملي اعمال القطع" and "PREPARED SUB GRADE", with an arrow pointing to the right.


Handwritten signatures and stamps, including a blue rectangular stamp with Arabic text and a signature.

30+525.00




Material(s) at Station 30+525.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال التظبع	253.86	6952.25	24113.28
PREPARED SUB GRADE	3.65	93.38	141.14

30+550.00




Material(s) at Station 30+550.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال التظبع	412.64	8331.17	32444.45
PREPARED SUB GRADE	3.79	92.99	234.13

30+575.00



Material(s) at Station 30+575.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال التظبع	437.45	10626.15	43070.60
PREPARED SUB GRADE	3.93	96.56	330.69

30+600.00




Material(s) at Station 30+600.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال التظبع	430.16	10845.20	53915.80
PREPARED SUB GRADE	3.93	98.36	429.06

Handwritten notes in Urdu, including the word 'میں' (meen) and a large arrow pointing to the right.

Handwritten signature and stamp in Urdu, including the word 'میں' (meen) and a large arrow pointing to the right.


Handwritten signature and stamp in Urdu, including the word 'میں' (meen) and a large arrow pointing to the right.

30+625.00




Material(s) at Station 30+625.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجملي اعمل القطع	450.64	11009.97	64925.77
PREPARED SUB GRADE	3.76	96.17	525.23

30+650.00




Material(s) at Station 30+650.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجملي اعمل القطع	454.35	11312.28	76238.06
PREPARED SUB GRADE	3.82	94.77	620.00

30+675.00



Material(s) at Station 30+675.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجملي اعمل القطع	454.24	11357.39	87595.44
PREPARED SUB GRADE	4.00	97.74	717.74

30+700.00




Material(s) at Station 30+700.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجملي اعمل القطع	423.15	10967.49	98562.94
PREPARED SUB GRADE	3.69	96.11	813.85

ب من 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000


Handwritten signature and stamp.

30+725.00



Material(s) at Station 30+725.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	247.07	8377.76	106940.70
PREPARED SUB GRADE	3.58	90.86	904.72

30+750.00




Material(s) at Station 30+750.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
اجمالي اعمال القطع	24.38	3393.02	110333.72
PREPARED SUB GRADE	3.76	91.74	996.46


الكميات
في
8/1/14

مستودع
استثمار القاهرة
ب من 14- 137
ب من 14- 137
ب من 14- 137


30+825.00




30+900.00




30+850.00



30+925.00



30+875.00




اصال قطع
27.74
346.73

اصال قطع
20.15
882.78


اصال قطع
42.61
879.38

31+000.00




Material(s) at Station 31+000.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً للمنبوب ثابت	0.00	0.00	0.00
اجملي اعمل الترم	118.02	0.00	0.00
PREPARED SUBGRADE	0.00	0.00	0.00

31+025.00




Material(s) at Station 31+025.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً للمنبوب ثابت	0.00	0.00	0.00
اجملي اعمل الترم	84.27	2528.55	2528.55
PREPARED SUBGRADE	0.00	0.00	0.00

31+050.00




Material(s) at Station 31+050.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً للمنبوب ثابت	0.00	0.00	0.00
اجملي اعمل الترم	65.68	1874.31	4402.86
PREPARED SUBGRADE	0.00	0.00	0.00

31+075.00



Material(s) at Station 31+075.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً للمنبوب ثابت	8.05	100.63	100.63
اجملي اعمل الترم	46.64	1404.04	5806.89
PREPARED SUBGRADE	0.00	0.00	0.00

31+100.00




Material(s) at Station 31+100.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً للمنبوب ثابت	25.25	416.30	516.92
اجملي اعمل الترم	21.93	857.13	6664.02
PREPARED SUBGRADE	0.00	0.00	0.00

المنحدر

دعني

٢٧/٥


Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Transport and Infrastructure, Kingdom of Saudi Arabia.



Handwritten signature: *Handwritten signature*


[illegible]

31+250.00




Material(s) at Station 31+250.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً لمنسوب ثابت	0.00	0.00	2014.34
اجملي اعلال الردم	164.07	3678.69	17530.38
PREPARED SUBGRADE	3.69	97.94	455.91

31+275.00




Material(s) at Station 31+275.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً لمنسوب ثابت	0.00	0.00	2014.34
اجملي اعلال الردم	228.45	4906.44	22436.81
PREPARED SUBGRADE	0.22	48.85	504.76

31+300.00




Material(s) at Station 31+300.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً لمنسوب ثابت	0.00	0.00	2014.34
اجملي اعلال الردم	253.44	6023.57	28460.38
PREPARED SUBGRADE	0.00	2.76	507.52

31+325.00




Material(s) at Station 31+325.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً لمنسوب ثابت	0.00	0.00	2014.34
اجملي اعلال الردم	277.66	6638.67	35099.05
PREPARED SUBGRADE	0.00	0.00	507.52

31+350.00



Material(s) at Station 31+350.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً لمنسوب ثابت	0.00	0.00	2014.34
اجملي اعلال الردم	345.04	7783.64	42882.69
PREPARED SUBGRADE	0.03	0.37	507.89

Handwritten signature and stamp. The stamp is a blue rectangular stamp with Arabic text. The signature is written in blue ink over the stamp.

$$31 + 500.00$$


Material(s) at Station 31+500.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
قطع وصولاً لمنسوب ثابت	0.00	0.00	2014.34
اجمالى اعمال الردم	82.22	2255.20	86282.65
PREPARED SUBGRADE	0.24	2.99	511.33

دستور

The image shows a document with two handwritten signatures and two official stamps. The signature on the left is in blue ink and appears to be 'Rafael'. Below it is a blue rectangular stamp with Arabic text, including 'مجلس الوزراء' (Council of Ministers) and 'الرياض' (Riyadh). The signature on the right is in black ink and appears to be 'H. al-Sayid'. Below it is a black rectangular stamp with Arabic text, including 'مجلس الوزراء' (Council of Ministers) and 'الرياض' (Riyadh).

486

487

الإجمالي

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a date. The signature is written in a cursive style.


١٠٨١٠٩٠٠٧٤٣ رقم قسري

٣ رقم بيان الأعمال تاريخ استخلص جتلي رقم

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$

عملية : تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)					
تنفيذ: شركة الهمم عقد ٢٠٢١-٢٠٢٠-٤٨٦					
رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	قيمة الاعمال الحالية لكل مستخلص	قيمة الاعمال المنصرفة لكل مستخلص	قيمة اجمالي الاعمال بالمستخلصات	نسبة المستخلصات
مستخلص جارى رقم ١	14/09/2021	5,695,800	5,695,800	5,695,800	43.8%
مستخلص جارى رقم ٢	24/02/2022	5,866,900	5,866,900	11,562,700	88.9%
مستخلص ختامي رقم ٣	26/04/2023	335,883	335,883	11,898,583	91.5%

عملية : تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)					
تنفيذ: شركة الهمم عقد ٢٠٢١-٢٠٢٠-٤٨٧					
رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	قيمة الاعمال الحالية لكل مستخلص	قيمة الاعمال المنصرفة لكل مستخلص	قيمة اجمالي الاعمال بالمستخلصات	نسبة المستخلصات
مستخلص جارى رقم ١	15/05/2022	2,122,500	2,122,500	2,122,500	16.3%
مستخلص جارى رقم ٢	31/01/2023	5,779,670	5,779,670	7,902,170	60.8%
مستخلص جارى رقم ٣	13/04/2023	4,350,000	4,350,000	12,252,170	94.2%
مستخلص ختامي رقم ٤	27/04/2023	747,375	747,375	12,999,545	100.0%



المستخلصات
(٤٨٧)



معله اضافية

واردة من المنطقة الحادى عشر - جنوب سيناء

إسم العملية: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية
ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من الكم ٣٠ الى الكم ٣١,٥
بطول ١,٥ كم اتجاه العين السخنة

إسم الشركة المنفذة: الهمم للمقاولات واستصلاح الاراضى

عقد العملية رقم : (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٨٦) -

قيمة التعاقدية : ١٢ مليون جنيه -

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/٥/٣٠ -

تاريخ النھو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٥/٢٩ -

تاريخ النھو طبقا لآخر مد مدة : ٢٠٢٢/١٢/٢٩ -

المطلوب : مد مدة العملية (٤ أشهر) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٣/٤/٢٩

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفة بشأن مدة العملية للأسباب الآتية:-

وجود عدد ٢ بربخ بقطاع العملية تنفيذ شركة الشريف للمقاولات بربخ المحطة (٣١+٤٠٠)

و بربخ المحطة (٣٠+٢٨٠) والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥

وسيتم البدء فى استكمال اعمال الردم وطبقة الاساس بعد انتهاء فترة المعالجة لامكان الردم عليها

إعداد مهندس : عبد الجواد حجاز

مدير عام (الطرق)

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية : محمد حبيب

رأى الإدارة القانونية : د. ندى جواد للموافقة على ما لا يمتنع عليه. الجايب. العن. (بشهر - ط.

من المنطقة المجتبىة. فها هذا! المستند. محققا طبر! هم. المستند. الى مصر فى المشروع. لمعوقا

أدت الى حوققها للعبال. و! مستندة محو! المرو! المطلوب! مع جدم! كصيل. مقابل! بربخ! للاسباب المبي.

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : خالد

أوافق ويعتمد ...

التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ: شركة الهم للمقاولات واستصلاح الأراضي

عقد رقم (486 / 2020 / 2021)

الهيئة العامة
للطرق و الجبازي
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 9% من البند اولاً.
- (2) خصم نسبة 2% من البند ثانياً.
- (3) علي إستشاري المشروع (مكتب ا. د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم اجراها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تزي اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جري التوقيع:

7. مؤمنه

6. عندها

5. محمد


4. محمد

3. محمد

2. محمد

1. محمد

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
والنقل السريع

2. 2. 2. 2. 2.

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - الطمين)
قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق و الكبارى)
بأعمال الكميات المفتة الخاصة :- بشركة الههم للمقاولات واستصلاح الاراضى

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمت المكعب	ملاحظات
1	30+000	31+500	اعمال حفر	195788.4	كمية اجمالية بدون تصنيف الاجهادات
2			اعمال ردم	233423.37	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
3			اعمال الأساس prepared subgrade	2201.75	

ملاحظات :-

كمية إجمالية من بداية العمل حتى تاريخه للعقود رقم ٤٨٦-٤٨٧

مهندس الہیۃ

استشاري الهيئة

استشاري المساحه

هذه هي الشركة المنفذة

2019

10/2

هذه الشركة المسجلة
في
Hes

تنفيذ: شركة الهم للمقاولات واستصلاح الأراضي
عقد رقم (486 / 2020 / 2021)

محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 30 الى الكم 31.5 بطول 1.5 كم اتجاه العين السخنة.

تنفيذ: شركة الهم للمقاولات واستصلاح الأراضي

عقد رقم (486 / 2020 / 2021)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 19 / 4 / 2023 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| مدير المشروع - رئيسا | السيد المهندس / رامي سمير بهيج |
| مهندس المشروع - عضوا | السيد المهندس / محمود صلاح احمد |
| مهندس المشروع - عضوا | السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز |
| مدير المشروع إستشاري الهيئة - عضوا | السيد المهندس / محمد عبد الرحيم حفي |
| شركة اردمان معمل الموقع - عضوا | السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن |
| شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا | السيد المهندس / عاطف محمد حمدي |
| الشركة المنفذة - عضوا | السيد المهندس / مؤمن إبراهيم أحمد |

وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 69050 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (100 - 200) كجم / سم² = 0.08 * 0.09 * 6843 * 54 = 2661 جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (200 - 300) كجم / سم² = 0.08 * 0.09 * 75078 * 65.5 = 35407 جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (300 - 400) كجم / سم² = 0.08 * 0.09 * 54351 * 76 = 29741 جنيه.

- خصم أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم = 58 * 42772 * 0.025 * 0.02 = 1241 جنيه.

القيمة الإجمالية للخصم = 69050 جنيه.

فقط تسعة وستون ألف وخمسون جنيها.

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project -5

فقط تسعة وستون ألف وخمسون جنيها
مستودع الإقليم الإداري
ب.ب. ٢٩٧ ٦٢٢ ٥١١ م.ب. ١٩٠ ٤٥٢

7 مؤمن إبراهيم أحمد

-2

Page 1 of 1

-3

-1

٥١ مؤمن إبراهيم أحمد

العدد	المعدة	بلدوزر	جرير	هراس	عربية فلااب	عربية مياة	حفار	لودر
1	1	1	1	1	5	1	2	1

21

1

الكم حتى الكم

تنفيذ شركة الهمم

موقف تنفيذي اسبوعي

19/3/2.23

التاريخ

241810	إجمالي كمية الردم	210150	إجمالي كمية القطع
155240	كمية الردم المنفذه	209150	كمية القطع المنفذه
64.20%	نسبة الردم المنفذه	99.52%	نسبة القطع المنفذه

ردم	قطع	ارض طبيعية	Design level
31+500	31+400	31+300	31+200
31+100	31+000	30+900	30+800
30+700	30+600	30+500	30+400
30+300	30+200	30+100	30+000

أعمال الحماية من السيول : عدد بريخين عن المحطات (٣٠٠+٣١)، (٣٠٠+٣١)

بيان المعدات

المعدة	بلدوز	جريد	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر
العدد	1	1	1	5	1	2	1



من الكم ٣١+٥٠٠ حتى الكم ٣٠٠+٣
تنفيذ شركة الهمم
موقف اسبوعي

التاريخ	٣٠.٤/٢.٢٣
---------	-----------

241810	إجمالي كمية الردم		210150	إجمالي كمية القطع
170210	كمية الردم المنفذ		209150	كمية القطع المنفذ
70.39%	نسبة الردم المنفذ		99.52%	نسبة القطع المنفذ

[illegible]

أعمال الحماية من السيول : عدد بربخين عن المحطات (٣٠+٢٨٠)، (٣١+٤٠٠)

بيان المعدات

المعدة	بلدوز	جريد	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر
العدد	1	1	1	5	1	2	1

3

21.11.2023

21.11.2023



من الكم ٣٠٠٠٠ حتى الكم ٣١٠٠٠
تنفيذ شركة الهمم
موقف تنفيذي اسبوعي

التاريخ

الارتفاع	ارض طبيعية														Design level
	بريخ							قطع							
31+500	31+400	31+300	31+200	31+100	31+000	30+900	30+800	30+700	30+600	30+500	30+400	30+300	30+200	30+100	30+000
-6	-12	-6	-6	-5	-12	1.5	فرمة	CUT	فرمة	CUT	-8	بريخ	-13	10	5
CUT															
بريخ															
FILL															
سني 1															
FILL															
سني 1															
CUT															
فرمة															
سني 1															
فرمة															
CUT															
بريخ															

بيان المعدات

المعدة	بلدوزر	جرير	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر
العدد	1	1	1	5	1	2	1

2/12/1

القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
الجهة الاستشارية: مكتب د/حسن مهدي



من الكم ٣٠.٠٠٠ حتي الكم ٣١.٠٠٠
تنفيذ شركة الهمم
موقف تنفيذ اسبوعي

التاريخ
٣٠/٠٤/٢٠٢٣

إجمالي كمية الردم	241810	إجمالي كمية القطع	210150
كمية الردم المنفذه	178950	كمية القطع المنفذه	209150
نسبة الردم المنفذه	74.00%	نسبة القطع المنفذه	99.52%

أعمال الحماية من السيول : عدد بريخين عن المحطات (٣٠+٢٨٠) ، (٣١+٤٠٠)											
ردم						ارض طبيعية					
بريخ						قطع					
فرمة						بريخ					
سن ١	فرمة	CUT	فرمة	CUT	سن ١	فرمة	CUT	فرمة	CUT	سن ١	فرمة
-6	-12	-6	-6	-5	-12	-6	-12	-6	-13	-20	-6
FILL						FILL					
31+500	31+400	31+300	31+200	31+100	31+000	30+900	30+800	30+700	30+600	30+500	30+400
30+300	30+200	30+100	30+000	29+900	29+800	29+700	29+600	29+500	29+400	29+300	29+200
29+100	29+000	28+900	28+800	28+700	28+600	28+500	28+400	28+300	28+200	28+100	28+000
Design level						Design level					
5	10	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	5	10	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25

بيان المعدلات

المعدة	بلدوزر	جريد	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر
العدد	1	1	1	5	1	2	1

الموافق
١٤٤٤
١

۳. کم : کم : ۳ : ۱ + ۰

تنفيذ شركة الهمم

موقف تنفيذي اسبوعي

۲۲/۰/۲۰۲۳

التاريخ

241810	إجمالي كمية الردم		210150	إجمالي كمية القطع
205250	كمية الردم المنفذ		209150	كمية القطع المنفذ
84.88%	نسبة الردم المنفذ		99.52%	نسبة القطع المنفذ

[illegible]

[Handwritten signature]

27

1

القطار الكهربائي السريع (قطاع العليق السخنة)
الجهة الاستشارية: مكتب د/حسن مهدي



من الكم ٣٠.٠٠٠ حتي الكم ٣١.٠٠٠
تنفيذ شركة الهمم
موقف تنفيذ اسبوعي

التاريخ
٢٩/٠٥/٢٠٢٣

إجمالي كمية الردم	241810	إجمالي كمية القطع	210150
كمية الردم المنفذه	225260	كمية القطع المنفذه	209150
نسبة الردم المنفذه	93.16%	نسبة القطع المنفذه	99.52%

أعمال الحماية من السيول : عدد بريخين عن المحطات (٣٠+٢٨٠) ، (٣١+٤٠٠)											
ردم				قطع				ارض طبيعية			
بريخ				بريخ				CUT			
فرمة	سن ١	فرمة	CUT	فرمة	CUT	فرمة	CUT	بريخ	فرمة	CUT	فرمة
-6	-12	-6	-5	-12	1.5	-1.75	6	-15	-20	-13	10
FILL				سن ١				FILL			
31+500	31+400	31+300	31+200	31+100	31+000	30+900	30+800	30+700	30+600	30+500	30+400
Design level											
30+000	30+100	30+200	30+300	30+400	30+500	30+600	30+700	30+800	30+900	30+1000	30+1100
Σ											
30+000											

بيان المعدلات

المعدة	بلدوزر	جريد	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر
العدد	1	1	1	5	1	2	1

القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
الجهة الاستشارية: مكتب د/حسن مهدي



من الكم ٣٠.٠٠٠ حتي الكم ٣١.٠٠٠
تنفيذ شركة الهمم
موقف تنفيذ اسبوعي

التاريخ
٠٤/٠٦/٢٠٢٣

إجمالي كمية الردم	241810	إجمالي كمية القطع	210150
كمية الردم المنفذه	236400	كمية القطع المنفذه	210150
نسبة الردم المنفذه	97.76%	نسبة القطع المنفذه	100.00%

ردم	ارض طبيعية	قطع	Design level	كـم
بريخ		بريخ	CUT	30+000
فرمة		-0.5	CUT	30+100
-6		-15	CUT	30+200
-12		-20	CUT	30+300
-6		-13	CUT	30+400
-12		-10	CUT	30+500
-6		-0.25	CUT	30+600
-12		-0.25	CUT	30+700
-6		-0.25	CUT	30+800
-12		-0.25	CUT	30+900
-6		-0.25	CUT	30+1000
-12		-0.25	CUT	30+1100
-6		-0.25	CUT	30+1200
-12		-0.25	CUT	30+1300
-6		-0.25	CUT	30+1400
-12		-0.25	CUT	30+1500
-6		-0.25	CUT	30+1600
-12		-0.25	CUT	30+1700
-6		-0.25	CUT	30+1800
-12		-0.25	CUT	30+1900
-6		-0.25	CUT	30+2000
-12		-0.25	CUT	30+2100
-6		-0.25	CUT	30+2200
-12		-0.25	CUT	30+2300
-6		-0.25	CUT	30+2400
-12		-0.25	CUT	30+2500
-6		-0.25	CUT	30+2600
-12		-0.25	CUT	30+2700
-6		-0.25	CUT	30+2800
-12		-0.25	CUT	30+2900
-6		-0.25	CUT	30+3000
-12		-0.25	CUT	30+3100
-6		-0.25	CUT	30+3200
-12		-0.25	CUT	30+3300
-6		-0.25	CUT	30+3400
-12		-0.25	CUT	30+3500
-6		-0.25	CUT	30+3600
-12		-0.25	CUT	30+3700
-6		-0.25	CUT	30+3800
-12		-0.25	CUT	30+3900
-6		-0.25	CUT	30+4000
-12		-0.25	CUT	30+4100
-6		-0.25	CUT	30+4200
-12		-0.25	CUT	30+4300
-6		-0.25	CUT	30+4400
-12		-0.25	CUT	30+4500
-6		-0.25	CUT	30+4600
-12		-0.25	CUT	30+4700
-6		-0.25	CUT	30+4800
-12		-0.25	CUT	30+4900
-6		-0.25	CUT	30+5000
-12		-0.25	CUT	30+5100
-6		-0.25	CUT	30+5200
-12		-0.25	CUT	30+5300
-6		-0.25	CUT	30+5400
-12		-0.25	CUT	30+5500
-6		-0.25	CUT	30+5600
-12		-0.25	CUT	30+5700
-6		-0.25	CUT	30+5800
-12		-0.25	CUT	30+5900
-6		-0.25	CUT	30+6000
-12		-0.25	CUT	30+6100
-6		-0.25	CUT	30+6200
-12		-0.25	CUT	30+6300
-6		-0.25	CUT	30+6400
-12		-0.25	CUT	30+6500
-6		-0.25	CUT	30+6600
-12		-0.25	CUT	30+6700
-6		-0.25	CUT	30+6800
-12		-0.25	CUT	30+6900
-6		-0.25	CUT	30+7000
-12		-0.25	CUT	30+7100
-6		-0.25	CUT	30+7200
-12		-0.25	CUT	30+7300
-6		-0.25	CUT	30+7400
-12		-0.25	CUT	30+7500
-6		-0.25	CUT	30+7600
-12		-0.25	CUT	30+7700
-6		-0.25	CUT	30+7800
-12		-0.25	CUT	30+7900
-6		-0.25	CUT	30+8000
-12		-0.25	CUT	30+8100
-6		-0.25	CUT	30+8200
-12		-0.25	CUT	30+8300
-6		-0.25	CUT	30+8400
-12		-0.25	CUT	30+8500
-6		-0.25	CUT	30+8600
-12		-0.25	CUT	30+8700
-6		-0.25	CUT	30+8800
-12		-0.25	CUT	30+8900
-6		-0.25	CUT	30+9000
-12		-0.25	CUT	30+9100
-6		-0.25	CUT	30+9200
-12		-0.25	CUT	30+9300
-6		-0.25	CUT	30+9400
-12		-0.25	CUT	30+9500
-6		-0.25	CUT	30+9600
-12		-0.25	CUT	30+9700
-6		-0.25	CUT	30+9800
-12		-0.25	CUT	30+9900
-6		-0.25	CUT	30+10000

أعمال الحماية من السيول : عدد بريخين عن المحطات (٣٠+٢٨٠) ، (٣٠+٤٠٠) ، (٣١+٤٠٠)

بيان المعدات

المعدة	بلدوزر	جريد	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر
العدد	1	1	1	5	1	2	1

موقع
موقع

القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
الجهة الاستشارية: مكتب د/حسن مهدي



من الكم ٣٠.٠٠٠ حتى الكم ٣١.٠٠٠
تنفيذ شركة الهمم
موقف تنفيذي اسبوعي

التاريخ
١١/٠٦/٢٠٢٣

إجمالي كمية الردم	241810	إجمالي كمية القطع	210150
كمية الردم المنفذ	241810	كمية القطع المنفذ	210150
نسبة الردم المنفذ	100.00%	نسبة القطع المنفذ	100.00%

ردم	ارض طبيعية	قطع	Design level	كمية
بريخ		بريخ	CUT	30+000
فرمة		فرمة	CUT	30+100
-6		-15	10	30+200
-12		-20	10	30+300
-6		-15	10	30+400
-12		-20	10	30+500
-6		-15	10	30+600
-12		-20	10	30+700
-6		-15	10	30+800
-12		-20	10	30+900
-6		-15	10	30+1000
-12		-20	10	30+1100
-6		-15	10	30+1200
-12		-20	10	30+1300
-6		-15	10	30+1400
-12		-20	10	30+1500
-6		-15	10	30+1600
-12		-20	10	30+1700
-6		-15	10	30+1800
-12		-20	10	30+1900
-6		-15	10	30+2000
-12		-20	10	30+2100
-6		-15	10	30+2200
-12		-20	10	30+2300
-6		-15	10	30+2400
-12		-20	10	30+2500
-6		-15	10	30+2600
-12		-20	10	30+2700
-6		-15	10	30+2800
-12		-20	10	30+2900
-6		-15	10	30+3000
-12		-20	10	30+3100
-6		-15	10	30+3200
-12		-20	10	30+3300
-6		-15	10	30+3400
-12		-20	10	30+3500
-6		-15	10	30+3600
-12		-20	10	30+3700
-6		-15	10	30+3800
-12		-20	10	30+3900
-6		-15	10	30+4000
-12		-20	10	30+4100
-6		-15	10	30+4200
-12		-20	10	30+4300
-6		-15	10	30+4400
-12		-20	10	30+4500
-6		-15	10	30+4600
-12		-20	10	30+4700
-6		-15	10	30+4800
-12		-20	10	30+4900
-6		-15	10	30+5000
-12		-20	10	30+5100
-6		-15	10	30+5200
-12		-20	10	30+5300
-6		-15	10	30+5400
-12		-20	10	30+5500
-6		-15	10	30+5600
-12		-20	10	30+5700
-6		-15	10	30+5800
-12		-20	10	30+5900
-6		-15	10	30+6000
-12		-20	10	30+6100
-6		-15	10	30+6200
-12		-20	10	30+6300
-6		-15	10	30+6400
-12		-20	10	30+6500
-6		-15	10	30+6600
-12		-20	10	30+6700
-6		-15	10	30+6800
-12		-20	10	30+6900
-6		-15	10	30+7000
-12		-20	10	30+7100
-6		-15	10	30+7200
-12		-20	10	30+7300
-6		-15	10	30+7400
-12		-20	10	30+7500
-6		-15	10	30+7600
-12		-20	10	30+7700
-6		-15	10	30+7800
-12		-20	10	30+7900
-6		-15	10	30+8000
-12		-20	10	30+8100
-6		-15	10	30+8200
-12		-20	10	30+8300
-6		-15	10	30+8400
-12		-20	10	30+8500
-6		-15	10	30+8600
-12		-20	10	30+8700
-6		-15	10	30+8800
-12		-20	10	30+8900
-6		-15	10	30+9000
-12		-20	10	30+9100
-6		-15	10	30+9200
-12		-20	10	30+9300
-6		-15	10	30+9400
-12		-20	10	30+9500
-6		-15	10	30+9600
-12		-20	10	30+9700
-6		-15	10	30+9800
-12		-20	10	30+9900
-6		-15	10	30+10000

بيان المعدات

المعدة	بلدوزر	جرير	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر
العدد	1	1	1	5	1	2	1

أعمال الحماية من السيول : عدد بريخين عن المحطات (٣٠+٢٨٠) ، (٣١+٤٠٠)

القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
الجهة الاستشارية : مكتب ٥/حسن مهدي



من الكم ٣٠.٠٠٠ حتي الكم ٣١.٠٠٠
تنفيذ شركة الهمم
موقف نصف شهري

التاريخ
٣٠/٤/٢٠٢٣

إجمالي كمية الردم	241810	إجمالي كمية القطع	210150
كمية الردم المنفذه	170210	كمية القطع المنفذه	209150
نسبة الردم المنفذه	70.39%	نسبة القطع المنفذه	99.52%

ردم	ارض طبيعية	قطع	Design level	ك
بريخ	بريخ	قطع	CUT	30+000
-6	-12	-6	-11	30+100
-12	-6	-12	-20	30+200
-6	-12	-6	-13	30+300
-12	-6	-12	-15	30+400
-6	-12	-6	-10	30+500
-12	-6	-12	-7	30+600
-6	-12	-6	-10	30+700
-12	-6	-12	-15	30+800
-6	-12	-6	-10	30+900
-12	-6	-12	-10	31+000
-6	-12	-6	-10	31+100
-12	-6	-12	-10	31+200
-6	-12	-6	-10	31+300
-12	-6	-12	-10	31+400
-6	-12	-6	-10	31+500
-12	-6	-12	-10	30+000

أعمال الحماية من السيول : عدد بريخين عن المحطات (٣٠+٢٨٠) ، (٣١+٤٠٠)

بيان المعدات

المعدة	بلدوزر	جريد	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر
العدد	1	1	1	5	1	2	1



القطار الكهربائي السريع (قطاع الميناء المخصص)
الجهة الاستشارية: مكتب د/حسن مصطفى

من الكم ٣٠.٠٠٠ حتي الكم ٣١.٠٠٠
تنفيذ شركة الهمم
موقف تنفيذي نصف شهري

التاريخ
١٧/٠٤/٢٠٢٣

إجمالي كمية الردم	241810	إجمالي كمية القطع	210150
كمية الردم المنفذ	177250	كمية القطع المنفذ	209150
نسبة الردم المنفذ	73.30%	نسبة القطع المنفذ	99.52%

أعمال الحماية من السيول : عدد بربخين عن المحطات (٣٠+٢٨٠) ، (٣١+٤٠٠)											
ردم				قطع				ارض طبيعية			
بربخ				بربخ				بربخ			
فرمة	سن ١	فرمة	CUT	فرمة	CUT	فرمة	CUT	فرمة	CUT	فرمة	CUT
-6	-6	-6	-5	-12	-12	-1.75	6	10	7	-15	-20
FILL				FILL				FILL			
31+500	31+400	31+300	31+200	31+100	31+000	30+900	30+800	30+700	30+600	30+500	30+400
30+300	30+200	30+100	30+000	29+900	29+800	29+700	29+600	29+500	29+400	29+300	29+200
29+100	29+000	28+900	28+800	28+700	28+600	28+500	28+400	28+300	28+200	28+100	28+000
Design level				Design level				Design level			
5	10	-0.25	-0.25	5	10	-0.25	-0.25	5	10	-0.25	-0.25
30+000	30+100	30+200	30+300	30+400	30+500	30+600	30+700	30+800	30+900	30+1000	30+1100

بيان المعدات											
المعدة	العدد	بلدوزر	جربير	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر	المعدة	العدد	المعدة
1	1	1	1	1	5	1	2	1	1	1	1

المستشار
د/حسن مصطفى



القطار الكهربائي السريع (قطاع العمل المستقل)
الجهة الاستشارية مكتب در حسان مهدي

من الكم ٣٠.٠٠٠ حتي الكم ٣١.٠٠٠
تنفيذ شركة الهمم
موقف تنفيذي نصف شهري

التاريخ
٠٧/٠٥/٢٠٢٣

إجمالي كمية الردم	241810	إجمالي كمية القطع	210150
كمية الردم المنفذه	180680	كمية القطع المنفذه	209150
نسبة الردم المنفذه	74.72%	نسبة القطع المنفذه	99.52%

ردم	ارض طبيعية	قطع	Design level
بريخ	بريخ	قطع	Design level
فرمة	فرمة	فرمة	فرمة
سن ١	سن ١	سن ١	سن ١
فيل	فيل	فيل	فيل
31+500	31+500	31+500	31+500
31+400	31+400	31+400	31+400
31+300	31+300	31+300	31+300
31+200	31+200	31+200	31+200
31+100	31+100	31+100	31+100
31+000	31+000	31+000	31+000
30+900	30+900	30+900	30+900
30+800	30+800	30+800	30+800
30+700	30+700	30+700	30+700
30+600	30+600	30+600	30+600
30+500	30+500	30+500	30+500
30+400	30+400	30+400	30+400
30+300	30+300	30+300	30+300
30+200	30+200	30+200	30+200
30+100	30+100	30+100	30+100
30+000	30+000	30+000	30+000

أعمال الحماية من السيول : عدد بريخين عن المحطات (٣٠+٢٨٠) ، (٣٠+٤٠٠) ، (٣١+٤٠٠)

بيان المعدلات

المعدة	بلدوزر	جريد	هراس	عربية قلاب	عربية مياة	حفار	لودر
العدد	1	1	1	5	1	2	1

المراجع
عزاح

