

محضر استلام موقع

مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المسافة من كم 61+520 حتى كم 62+620 بطول 1.100 كم اتجاه الجلالة
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركه الندي للمقاولات العموميه والتركيبات.

عقد رقم (2023/2022/201) بتاريخ 2022 / 8 / 10

لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق 2022 / ٨ / ١٣ بحضور كلا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى

1- م / اسلام عبيد المزم

ممثل مكتب الاستشارى اسبكترم

2- م / عاطف

ممثل الشركة المنفذة

3- م / محمد كرم

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ

(الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ 2022 / ٨ / ١٣ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

واقفل المحضر على ذلك .



اللجنة :

الاسم :

محمد كرم

التوقيع :

محمد كرم

الشركة المنفذة : شركة التركيبات

٢٠٢٢/١٠/٨

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات من كم 61+520 إلى كم 62+620 بطول 1.100 كم عقد رقم 201-2022-2023 (قطاع العاصمة الإدارية) اتجاه الحلاله

مقاييس خاصة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
1	اصال الحفر				
1-1	بالمتر المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التملوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	5000	17	85000.00
2-1	بالمتر المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (استخدام البلوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التملوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	8000	20.10	160800.00
2	اصال الردم				
1-2	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التملوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه 40 كم -مسافة النقل حتى 2 كم ملحوظة - في حالة طلب جهاز الأشراف زيادة في نسبة الدمك عن 95% يجب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1-1% في حالة وجود مدفقات في مسافات النقل يتم اضافة 3 جنية على مسافة 12 كم في مدق ويتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة وتناسب	م ³			
	مسافة النقل من 2 كم الى 5 كم			52-49	
	مسافة النقل من 5 كم الى 10 كم			57-52	
	مسافة النقل من 10 كم الى 15 كم			62-57	
	مسافة النقل من 15 كم الى 20 كم			67-62	
	يتم احتساب علاوة 1 لكل 1 كم زيادة بعد مسافة 25 كم		200,000	72-67	15,400,000
	مدق في مسافة نقل بطول 9كم		200,000	2.25	450,000
3	اصال الحملة من اخطار السيول				
1-3	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 3*8.0 سن دولوميت متدرج 3*8.0+ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشحادات وكل مايلزم لتهيئ العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250ك/سم ² وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنية بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح لا يقل عن 5 متر راسي	م ²	10,995	355.00	3,903,225
2-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 3*8.0 سن دولوميت متدرج 3*8.0+ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشحادات وكل مايلزم لتهيئ العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250ك/سم ² وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	0	0.00	0
	الإجمالي				19,999,025


مهندس الهيئة



استشاري الهيئة مكتب الرائد

صلاح الدين محمد
Said
1-3
2-3

مهندس الشركة المتفذة



تنفيذ: شركة الندى للمقاولات العمومية والتركيبات

عقد رقم (201 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



ثالثا أعمال القطع المتماسك.

مقبول بصفه عامه

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request).

رابعا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 8 %.

وعليه توصى اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 1.5 % من البند اولا.
- 2) خصم نسبة 6 % من البند رابعا.
- 3) علي إستشاري المشروع (مكتب سبكتروم) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- 4) علي إستشاري المشروع (مكتب الراند) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.



مشروع القططار السريع
س ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ض : ٢٩٧ ٢٢٢ ٥١١ ٥ ض : ٥٠ ٥٥٢

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project



تنفيذ: شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات

عقد رقم (201 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية- مطروح-العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 61.520 الى الكم 62.620 بطول 1.1 كم اتجاه الجلالة قطاع السخنة.

تنفيذ: شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات

عقد رقم (201 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 2023 / 4 / 6 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / حسن محمود احمد | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب سيكترم) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / رودي يحي ابراهيم | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 7. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 8. السيد المهندس / محمد مصباح | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كالبفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الآتي:

اولا أعمال الردم .

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الآتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة. ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 2 %.


ثانيا أعمال القطع في تربة عادية.

مقبول بصفه عامه

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)




Page 1 of 2



٤ - محمد محمود

٥ - محمد محمود



تنفيذ: شركة الندى للمقاولات العمومية والتركيبات

عقد رقم (201 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري

للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



وزارة النقل

محضر التقييم

لعملية أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية- مطروح-العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 61.520 الى الكم 62.620 بطول 1.1 كم اتجاه الجلالة قطاع السخنة.

تنفيذ: شركة الندى للمقاولات العمومية والتركيبات

عقد رقم (201 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 2023 / 4 / 6 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / حسن محمود احمد | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب سيكترم) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / رودي يحي ابراهيم | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 7. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 8. السيد المهندس / محمد مصباح عوض | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 23491 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم = $0.02 * 0.015 * 200000 * 79.25 = 4755$ جنيه.
- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية = $0.08 * 0.06 * 10995 * 355 = 18736$ جنيه.

القيمة الاجمالية للخصم = 23491 جنيه.

فقط ثلاثة وعشرون الف واربعمائة وواحد وتسعون جنيه.



3-



Page 1 of 1

- 1



- 2

قوائم كميات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
1	اعمال الطرق		
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	5000
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	8000
2	اعمال الردم		
1-2	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسماك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسماك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه 40 كم -مسافة النقل حتى 2 كم ملحوظة - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة فى نسبة الدمك عن 95% يجب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% فى حالة وجود مدقات فى مسافات النقل يتم اضافة 3 جنية على مسافة 12 كم فى مدق ويتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة وتناسب	م ³	
	مسافة النقل من 2 كم الى 5 كم		
	مسافة النقل من 5 كم الى 10 كم		
	مسافة النقل من 10 كم الى 15 كم		
	مسافة النقل من 15 كم الى 20 كم		
	يتم احتساب علاوة 1.20 لكل 1 كم زيادة بعد مسافة 25 كم		200,000
3	اعمال الحماية من اخطار السيول		
1-3	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لارتفاع 10 متر راسى لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من 3*8.0 سن دولوميت متدرج +3*4.0+ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيرير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسماك 2سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوه العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لايقبل عن 250كم/سم وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. _ يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنية بعد اول 10 متر راسى على ان تضاف لكل مسطح لايقبل عن 5 متر راسى	م ²	10,995
2-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 3*8.0 سن دولوميت متدرج +3*4.0+ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيرير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسماك 2سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوه العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لايقبل عن 250كم/سم وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	0
	الإجمالي		

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة مكتب الرائد

مهندس الشركة المنفذة



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخ المستخلص الختامي

القطاع	رقم البند	بيان الاعمال	جاري 1	جاري 2	جاري 3	ختامي	الاجمالي	المتصرف
	1	اعمال الحفر						
	11	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى النسبة الرطوية المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف... في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر يتم احتساب 0.80 جنيهة للكيلومتر الزيادة	0	0	5000	0	5000	5000
	11	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزز) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى النسبة الرطوية المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	8000	0	0	0	8000	8000
	2	اعمال الردم						
	11	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه 40 كم - مسافة النقل حتى 2 كم ملحوظة - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيهة على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - في حال وجود مدقات في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنيهة على مسافة 12 كم في مدق ويتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة و تناسب	180000	20000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00
	11	مسافة النقل من 2 كم الى 5 كم مسافة النقل من 5 كم الى 10 كم مسافة النقل من 10 كم الى 15 كم مسافة النقل من 15 كم الى 20 كم مسافة النقل من 20 كم الى 25 كم احتساب علاوة 1(جنيهة واحد) لكل كيلو زيادة بعد مسافة 25 كم						
	1	اعمال الحماية من اخطار السيول						
	11	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من 3*40.8 سن دولوميت متدرج 3*40.4+ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسلك 2سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشحذات وكل مايلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250كم/رسم ومله الفواصل بالبتونيم المعمرل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. _ يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيهة بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح لا يقل عن 5 متر راسي	0.00	0.00	10000.00	995.00	10995.00	10995.00
	11	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقمعات الحماية والميول الجانبية تتكون من 3*40.8 سن دولوميت متدرج 3*40.4+ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسلك 2سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشحذات وكل مايلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250كم/رسم ومله الفواصل بالبتونيم المعمرل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


مهندس الهيئة




استشاري الهيئة مكتب الرائد



مهندس الشركة المتفذة





محضر معاينة مسافة نقل

التاريخ : 2022 / 5 / 23

اسم المشروع : انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (قطاع العاصمة)
قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري)
برصد احداثيات المحجر تربة صالحه للردم بشركة: الندى
بحضور كلا من :-

1- م / محمد السيد
2- م / محمد احمد عبد الرحمن عطا
3- م / مبرع احمد محمد
وكانت احداثياته كالتالي :-

ملاحظات	مسافة المحجر من قطاع الردم	الشمال	الشرق	رقم المحجر
	30 Km	786296,092 m	696571,445 m	1
	30 Km	786259,864 m	696695,655 m	2
	30 Km	786613,713 m	696798,137 m	3
	30 Km	786583,840 m	696857,028 m	4

ملاحظات :-


مسافة النقل عبارة عن 2 Km « 2 » مرق

« 9 Km » اسفلت .

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة
محمد السيد
م.ع





SYSTRA



EL-RAEID



استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع ردم - (الجانب الايسر) - القطاع من محطة (61+520) إلى محطة (62+000)

شركة / الندي للمقاولات العمومية والتكبيات

توصيف نوع الحصر بالأبعاد

الكمية (م ²)	الكمية القدمة (3م)	قدمة سفلية		ميل ثاني عرض (م)	مسطاح ثاني عرض (م)	ميل اول عرض (م)	مسطاح اول عرض (م)	الطول (م)	إلى المحطة	من المحطة
		سمك (م)	عرض (م)							
233.90	3	0.5	0.3	0.585	2	8.11	1	20	61+540	61+520
241.08	3	0.5	0.3	0.944	2	8.11	1	20	61+560	61+540
247.14	3	0.5	0.3	1.247	2	8.11	1	20	61+580	61+560
251.36	3	0.5	0.3	1.458	2	8.11	1	20	61+600	61+580
259.08	3	0.5	0.3	1.844	2	8.11	1	20	61+620	61+600
250.32	3	0.5	0.3	1.406	2	8.11	1	20	61+640	61+620
246.28	3	0.5	0.3	1.204	2	8.11	1	20	61+660	61+640
255.70	3	0.5	0.3	1.675	2	8.11	1	20	61+680	61+660
267.64	3	0.5	0.3	2.272	2	8.11	1	20	61+700	61+680
277.20	3	0.5	0.3	2.75	2	8.11	1	20	61+720	61+700
264.00	3	0.5	0.3	2.09	2	8.11	1	20	61+740	61+720
274.52	3	0.5	0.3	2.62	2	8.11	1	20	61+760	61+740
265.08	3	0.5	0.3	2.14	2	8.11	1	20	61+780	61+760
250.78	3	0.5	0.3	1.43	2	8.11	1	20	61+800	61+780
244.00	3	0.5	0.3	1.09	2	8.11	1	20	61+820	61+800
252.38	3	0.5	0.3	1.51	2	8.11	1	20	61+840	61+820
258.82	3	0.5	0.3	1.83	2	8.11	1	20	61+860	61+840
259.40	3	0.5	0.3	1.86	2	8.11	1	20	61+880	61+860
270.40	3	0.5	0.3	2.41	2	8.11	1	20	61+900	61+880
265.78	3	0.5	0.3	2.18	2	8.11	1	20	61+920	61+900
272.80	3	0.5	0.3	2.53	2	8.11	1	20	61+940	61+920
279.16	3	0.5	0.3	2.85	2	8.11	1	20	61+960	61+940
273.28	3	0.5	0.3	2.55	2	8.11	1	20	61+980	61+960
272.16	3	0.5	0.3	2.50	2	8.11	1	20	62+000	61+980

6232.26

اجمالي كمية الميول + المساطيح 2م

72.00

اجمالي كمية القدمات 3م

مهندس الهيئة

٢٤





استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع ردم - (الجانب الايمن) - القطاع من محطة (61+520) إلى محطة (62+000)

شركة / الندي للمقاولات العمومية والتكيبات

توصيف نوع الحصر بالأبعاد								القطاع		
الكمية (2م)	الكمية القدمة (3م)	قدمة سفلية		ميل ثاني عرض (م)	مسطاح ثاني عرض (م)	ميل اول عرض (م)	مسطاح اول عرض (م)	الطول (م)	إلى محطة	من محطة
		سمك (م)	عرض (م)							
245.40	3	0.5	0.3	1.16	2	8.11	1	20	61+540	61+520
248.60	3	0.5	0.3	1.32	2	8.11	1	20	61+560	61+540
252.60	3	0.5	0.3	1.52	2	8.11	1	20	61+580	61+560
260.36	3	0.5	0.3	1.908	2	8.11	1	20	61+600	61+580
262.50	3	0.5	0.3	2.015	2	8.11	1	20	61+620	61+600
249.74	3	0.5	0.3	1.377	2	8.11	1	20	61+640	61+620
250.52	3	0.5	0.3	1.416	2	8.11	1	20	61+660	61+640
260.58	3	0.5	0.3	1.919	2	8.11	1	20	61+680	61+660
271.46	3	0.5	0.3	2.463	2	8.11	1	20	61+700	61+680
260.44	3	0.5	0.3	1.91	2	8.11	1	20	61+720	61+700
275.34	3	0.5	0.3	2.66	2	8.11	1	20	61+740	61+720
250.70	3	0.5	0.3	1.43	2	8.11	1	20	61+760	61+740
242.20	3	0.5	0.3	1.00	2	8.11	1	20	61+780	61+760
246.80	3	0.5	0.3	1.23	2	8.11	1	20	61+800	61+780
255.32	3	0.5	0.3	1.66	2	8.11	1	20	61+820	61+800
259.84	3	0.5	0.3	1.88	2	8.11	1	20	61+840	61+820
268.86	3	0.5	0.3	2.33	2	8.11	1	20	61+860	61+840
268.14	3	0.5	0.3	2.30	2	8.11	1	20	61+880	61+860
271.14	3	0.5	0.3	2.45	2	8.11	1	20	61+900	61+880
271.42	3	0.5	0.3	2.46	2	8.11	1	20	61+920	61+900
269.48	3	0.5	0.3	2.36	2	8.11	1	20	61+940	61+920
272.82	3	0.5	0.3	2.53	2	8.11	1	20	61+960	61+940
274.00	3	0.5	0.3	2.59	2	8.11	1	20	61+980	61+960
278.70	3	0.5	0.3	2.83	2	8.11	1	20	62+000	61+980
6266.96	72.00									

6266.96	اجمالي كمية الميول + المساطيح 2م
72	اجمالي كمية القدمات 3م

مهندس الهنية
٢٥ / ١٥





محضر اعتماد كميات
ختامي



التاريخ : 2023 - 6 - 19

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة: الندى

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	62+260	62+400	حفر احلال	8,938.16	أعمال قطع إحلال جرى 1
2	62+260	62+400	ردم احلال	8,938.16	ردم إحلال بدون تحديد مسافة النقل
3	61+520 62+420	61+820 62+620	اعمال حفر	6,522.75	قطع تربة غير صالحه
4	61+520 62+420	61+820 62+620	اعمال ردم	6,522.75	ردم بعد إزالة تربة غير صالحه
5	61+520	62+620	اعمال ردم جرى 1	167,424.97	كمية اجمالية بدون تحديد مسافة نقل
6	61+520	62+000	اعمال ردم جرى 2	23,898.49	كمية اجمالية بدون تحديد مسافة نقل
		إجمالي اعمال الحفر		15,460.91	كمية اجمالية بدون تصنيف اجهادات ختامي
		إجمالي اعمال الردم		206,783.30	كمية اجمالية بدون تحديد مسافة نقل ختامي



مهندس المشروع
استشاري الهيئة

استشاري المصاحبة


ملاحظات:-
حصر ختامي

مهندس الشركة المنفذة

شركة
للخدمات الهندسية والبرمجيات
رقم الترخيص: ٣٠١٣١١٠٠٠٠


« مهندس الهيئة »
٢/ محمود صلاح

62+600.00



Material (1) of Station 62+600.00			
Material Name	Area	Volume	Consulting Volume 1
1	0.00	0.00	8238.16
2	0.00	0.00	8238.16
3	9.72	238.62	6422.25
4	9.72	238.62	6422.25
5	113.52	2723.50	64014.20
6	0.00	0.00	22098.49

62+620.00



Material (1) of Station 62+620.00			
Material Name	Area	Volume	Consulting Volume 1
1	0.00	0.00	8238.16
2	0.00	0.00	8238.16
3	0.00	0.00	6422.25
4	0.00	0.00	6422.25
5	167.52	3910.20	167144.97
6	0.00	0.00	22098.49




Handwritten notes and a small sketch of a road layout. The notes include 'مركز الاستشارات' and 'مركز الاستشارات'.

Handwritten signature and a rectangular stamp. The stamp contains the text 'مركز الاستشارات' and 'مركز الاستشارات'.




M A B D G A





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000


M A B D G A




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000




62+480.00




62+500.00




62+520.00





62+540.00




62+560.00



62+580.00




[62+240.00]




Maklumat di Station 62+240.00		
Station	Top	Bottom
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1	180.00	180.00
2	0.00	0.00

[62+300.00]




Maklumat di Station 62+300.00		
Station	Top	Bottom
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1	180.00	180.00
2	0.00	0.00

[62+260.00]




Maklumat di Station 62+260.00		
Station	Top	Bottom
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1	180.00	180.00
2	0.00	0.00

[62+320.00]



Maklumat di Station 62+320.00		
Station	Top	Bottom
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1	180.00	180.00
2	0.00	0.00


[62+280.00]



Maklumat di Station 62+280.00		
Station	Top	Bottom
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1	180.00	180.00
2	0.00	0.00





[62+340.00]





Maklumat di Station 62+340.00		
Station	Top	Bottom
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1	180.00	180.00
2	0.00	0.00







62-250.00

62-300.00



62-280.00


62+340.00



Handwritten signature and notes in blue ink.




62+120.00




Material(s) at Station 62+120.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4036.85	4036.85
0.00	0.00	4036.85	4036.85
1	234.48	4689.44	95047.92
2	0.00	0.00	23898.49

62+180.00




Material(s) at Station 62+180.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4036.85	4036.85
0.00	0.00	4036.85	4036.85
1	222.59	4665.15	113121.95
2	0.00	0.00	23898.49

62+140.00




Material(s) at Station 62+140.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4036.85	4036.85
0.00	0.00	4036.85	4036.85
1	231.00	4654.79	103702.71
2	0.00	0.00	23898.49

62+200.00




Material(s) at Station 62+200.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4036.85	4036.85
0.00	0.00	4036.85	4036.85
1	213.63	4356.52	117479.47
2	0.00	0.00	23898.49

62+160.00



Material(s) at Station 62+160.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4036.85	4036.85
0.00	0.00	4036.85	4036.85
1	244.51	4753.09	108437.81
2	0.00	0.00	23898.49

62+220.00



Material(s) at Station 62+220.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4036.85	4036.85
0.00	0.00	4036.85	4036.85
1	197.81	4213.60	121492.07
2	0.00	0.00	23898.49




Handwritten signature and notes in Arabic, including the name 'SPECTRUM CONSULTING' and some illegible text.


Rectangular stamp with Arabic text, including the name 'SPECTRUM CONSULTING' and a date '12-11-2011'.




61.76126




61.76126




61.76126



61.76126



61.76126




61.76126




Handwritten signature and notes in blue ink.






Material(s) of Station 61+640.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	0.00	0.00	0.00
Subbase	0.00	0.00	0.00
Base	0.62	11.12	1+2.08
1	128.66	2370.36	15004.50
2	33.32	612.89	3708.70




Material(s) of Station 61+700.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	0.00	0.00	0.00
Subbase	0.00	0.00	0.00
Base	3.79	41.03	606.55
1	3.79	41.03	606.55
2	124.69	2529.13	22688.77
3	31.03	620.03	23048.74

61+660.00

61+720.00




Material(s) of Station 61+660.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	0.00	0.00	0.00
Subbase	0.00	0.00	0.00
Base	0.70	13.15	555.21
1	0.70	13.15	555.21
2	128.71	2383.73	17588.24
3	30.65	611.78	4320.48




Material(s) of Station 61+720.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	0.00	0.00	0.00
Subbase	0.00	0.00	0.00
Base	31.87	356.85	863.00
1	31.87	356.85	863.00
2	84.43	2191.05	24887.85
3	18.46	634.82	6201.56

61+680.00

61+740.00



Material(s) of Station 61+680.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	0.00	0.00	0.00
Subbase	0.00	0.00	0.00
Base	0.31	10.12	865.33
1	0.31	10.12	865.33
2	128.33	2870.41	20167.64
3	31.47	621.33	4841.71



Material(s) of Station 61+740.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	0.00	0.00	0.00
Subbase	0.00	0.00	0.00
Base	34.32	681.99	1824.99
1	34.32	681.99	1824.99
2	83.61	1882.38	28708.24
3	31.96	844.04	6845.80



Handwritten signature and text in Arabic:
 محمد السيد
 مهندس استشاري
 3-16-2017

