


الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (1) جاري وإستمارة الصرف (50 / ع / ح) لعملية أعمال إنشاء كوبرى طنبول أعلي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) عند كم (٢٠٨+٥٠٠)

عقد رقم 191-2023-2024

تنفيذ: شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقة

م/ احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
لواء أ.ح / احمد باسم حسني الكرداني

محضر استلام موقع

الموضوع: إنشاء كوبرى طنبول أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السفنة - القاهرة - الإسكندرية - العامين - مطروح) عند كم (٢٠٨+٥٠٠).

تنفيذ : شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

انه في يوم خميس الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢ وبناء على عقد العملية رقم (2024/2023/191)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / أحمد ابو دقيقة | مدير مشروع القطار الكهربائي السريع بالمنطقة الثالثة عشر |
| 2- السيد المهندس / أحمد الشاعر | مهندس المشروع بالمنطقة الثالثة عشر |
| 3- السيد المهندس / أحمد ابراهيم | مدير مشروع استشاري الهيئة "مكتب محرم بخوم" |

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / أحمد عبد الله | مدير مشروع شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة |
| 2- السيد المهندس / حازم عبد الواحد | مهندس شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة |
- وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ / / هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

1- أحمد أبو دقيقة

2- أحمد الشاعر

3- أحمد إبراهيم

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1- أحمد عبد الله


2- حازم عبد الواحد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

لواء أ.ح / أحمد باسم جيسى الكرنالى

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



السيد الأستاذ / مدير مكتب تأمينات البحيرة

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع بخصوص مشروع / إنشاء كوبرى طنبول أعلي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
(السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) عند كم (٢٠٨+٥٠٠).

عقد رقم 2024-2023-191

تنفيذ / شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

نحيط سيادتكم بأن المشروع عاليه يقع داخل نطاق محافظة البحيرة.

برجاء التكرم بالاحاطة و التوجيه باللازم.

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في 2023/09/14

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقة

م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

لواء أ.ح. / أحمد باسم حسني الكرداني

٢٠٢٣/٩/١٤

مصلحة : الهيئة العامة للعلم والكبار
قسم : القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»
المبلغ المستحق إلى القابل للأعمال الهندسية الكاملة
بموجب : الطلبات طيه أو : محله جاري
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : مصرف الكنتون
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٤٥٢٦٥٨٩٢	
		١٤٥٢٦٩١٩٢	
		الجملة	

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



روجع



علامة

سنة ٢٠٢

٢٠٢

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
	بيانات		نوع الخصم	
	بند	نصل	فرع	قسم
				١٤٥٢٦٥٨٩٢
	إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش	جنيه
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة
	قرش	قرش	قرش	قرش

صحته جاري
اختار لورين تظنول إلى صار الخ
الأول للقطار الأول بأختار سريع
صافي القيمة المطلوب صرفها
لحظ هذه صاغة دفعه وأرغون صلبون وتلاخاه
دفعه وسفون الصنف وغاخماته وإتناء
دفعوت جها لا يبر

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإضاء : بتاريخ : الإضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : إضاء الكاتب المنوط : رقم : شيك
إذن صرف
الشطب

المقد رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: إهداء كوبرى طرول أعلى، مسار الخط الأول للطمار الكورنالى السريع (المسجلة - المقامرة - الإسكندرية - المدين مطروح) عند كم (٣٠٨٥٠٠).
تتبعها ذرعة ذرعة الدرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة في ٢٢

رقم البند وبيانه: (1)
بالمر الطولي أعمال الرقح المساحي للمرافق والمعروضات

مقدور العمل السابق		4500		الكمية بالمقاييسه	
0					
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييسه
4293.80	4293.80	0	2٢		بالمر الطولي أعمال الرقح المساحي للمرافق والمعروضات
4293.80					الإجمالي
	4293.80				اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه
	0				اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	4293.80				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
	4290.00				اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

يتمتع عن الهيئة
م/ احمد ابو دققيم

عن الاستشاري
م/ احمد لبراهيم

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد



الإجمالي		4293.80
إيراج كهرباء	400	
مزرعة 4	568	
مزرعة 3	696.5	
مزرعة 2	585.6	
مزرعة 1	703	
رفع الطريق الاسفلت	1340.7	
المبينة	الإجمالي (م.ط)	

1- بناءً على الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمبينة



الهيئة العامة للطرق والكباري والمباني والمرافق



مشروع كوبري ينفذ على طول شارع القطر السريع
عند محطة 208+500



المبينة العامة

المقد رقم ١٩١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري
عملية: إنشاء كوبري طنبول أعلى مسار الخط الأول للطريق الكورني السريخ (المنطقة الإسكندرية-العلمين-مطروح) عند كم (٢٠٨٥٠٠).
تنفيذ شركة المرافق العامة الهندسية المتكاملة ش.م.م

أعمال الجسات بالترتيب لطول الخوازيق ويشمل تقديم تقرير
الاستشاري (في التربة العادية والمتوسطة الجهاد أقل من ٢٥٠ كجم / سم^٢)

رقم البند وبيانه: (٢٦)

0	مقدار العمل السابق	800	الكمية بالمقايمة
---	--------------------	-----	------------------

الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايمة
----------	----------------	-----	-------------	------------------------

760.00

760.00

0

م ط

أعمال الجسات بالترتيب لطول الخوازيق ويشمل تقديم تقرير
الاستشاري (في التربة العادية والمتوسطة الجهاد أقل من ٢٥٠ كجم / سم^٢)

760.00

الإجمالي

760.00

إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

0

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

760.00

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

760.00


إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يتمتع عن الهيئة
م/ احمد ابو دققة

عن الاستشاري
م/ احمد الزعيم

من الشركة

م/ حازم عبد الواحد



إستشاري المالك
التوقيع :



الإجمالي				760.00
RAMPS	4	40.00 م	160.00 م.ط	
Tambol Bridge_Report_5501	15	40.00 م	600.00 م.ط	
في التربة العادية والمتوسطة إجهاد أقل من 250 كجم/سم ²				
الاجمالي (م.ط)	عمق الخسبة	عدد الخسبات	رقم التقرير	

2- بالمر الطولي: اعمال الخسبات بالتر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير
٢ سم / كجم ٢٥٠ من في التربة العادية والمتوسطة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم / سم² الإستشاري في



الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل البري

MOHARRAM.BAKHOUM
ACE CONSULTING ENGINEERS



عند محطة 208+500

مشروع كوبري تقاطع طنبول مع مسار القطار السريع



الشركة المهندسة

المقد رقم 191 / 2023 / 2024

تندف شركة ذركة الدربى للأعمال الهندسة المتكاملة ش.م.م

بىان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية إنشاء كوبرى طنبوا أعلى مسار الخط الأول للمطار الكوبرائى السرىح (السخنة القاهرة-الإسكندرية-الطنى-مطروح) عندكم (٢٠٨٢٠٠٠).

بالمتر المكعب تكسیر وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مما
جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان

رقم البند وبنائه (٥)

مقدار العمل السابق 0

400

الكمية بالمقاييس

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الأعمال بالمقاييس

131.08

131.08

0

3٢

بالمتر المكعب تكسیر وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى
المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة
والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان

131.08

الإجمالي

131.08

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

0

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

131.08

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

130.00

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

بمقتضى عن الهيئة

م/ احمد ابو دقبة

عن الاستشارى

م/ احمد ابراهيم

عن الشركة

م/ حاتم عبد الواحد



الإجمالي			131.08
0		لم يتم التنبؤ بعد	رأب 2
116.3877	0.11	1058.07	رأب 1 لم يتم التنبؤ بعد
2.156198	0.11	19.6018	T11
4.457233	0.11	40.5203	T10
3.060541	0.11	27.8231	T03
4.031775	0.11	36.6525	T02
0.981772	0.11	8.9252	T01
(3م) الإجمالي	المتوسط	المساحة	المنطقة

المنطقة
6- بالمتر المكعب كحصى وأزالة إسفلت وطبقات أساس باي سمات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل والتبليد شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتفاصيلات المهندس المشرف، مسافة تقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الجوي



مشروع كوبري قناطير طريق مطار القاهرة الجديد



الهيئة العامة

العقد رقم ٢٠٢٣ / ١٩١ / ٢٠٢٤

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (١) - جاري

عملية: إنشاء كوبري طنبول أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السحنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) عند كم (٣٠٨+٥٠٠).

تنفيذ شركة بركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)

رقم البند وبيانه: (٨)

مقدار العمل السابق 0

2

الكمية بالمقايمة

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الأعمال بالمقايمة

2.00

2.00

0

عدد

أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)

2.00

الإجمالي

2.00

0

2.00

2.00

إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
إجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص السابق
الكمية المدروجة بالمستخلص خلال مدة
إجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م / أحمد أبو دقيرة

عن الأستاذ/ م / أحمد أبو دقيرة

من الشركة

م / حازم عبد الواحد





التوقيع :

استشاري المالك



التوقيع :

2.00	الإجمالي
2	بيل مآكينات الجوزازيق (الوجه البحري)
(عدد) الإجمالي	النسب

(الوجه البحري) الجوزازيق (الوجه البحري) العمل موقع موقع المساحات والمعدات والمعدات الجوزازيق والمعدات الجوزازيق 8- أعمال بيل مآكينات الجوزازيق



الوزارة الداخلية
الملك والملكة

الوزارة العامة والملك والملكة



مشروع كوبري طابح مع مسار القطار السريع
عند محطة 208+500



الشركة العامة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جاری

تفصيل شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند وبيانه: (٩)

بالمدرسة الأولى لتفنيذ خوارزمية بفر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والوصفقات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عدي او مقاوم للحريقات بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم^٣ على ان يتم إزالة رطوبة الجدران ونقل مخلفات التسكير إلى المقالب العامة والسمر يشمل الأعمال المساحية (السمر لا يشمل حديد الخوازيق) وهو العمل كاملا والبند الشامل من جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والوصفقات وتعليمات المهندسين المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق

الكمية بالمقاييس		1500		مقدار العمل السابق		0	
بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي		
بالنظر الطول تنفيذ خورزق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكربونات بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم ^٣ على ان يتم رالة رافس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية السمر يشمل الأعمال المساحية (السمر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا واليبدأ شامل مما جمعهه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخارزوق	م.ط	0	1312.00	1312.00	1312.00		
الإجمالي							
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	1312.00						
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	1312.00						
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	1312.00						

يتمتع عن الهيئة
م/ احمد ابو ديقه


عن الاستشاري
م/ احمد ابراهيم

عن الشركة
م/ حاتم عبد الواحد


عن الشركة
م/ حاتم عبد الواحد



كود	الوصف	المبلغ	عدد الوحدات
T01	تكاليف التشغيل	١٠٠٠٠٠٠	٣
T02	تكاليف التسويق	١٠٠٠٠٠	٧
T03	تكاليف البحث والتطوير	١٠٠٠٠٠	٧
T04	تكاليف الإدارة العامة	١٠٠٠٠٠	٧
T05	تكاليف التدريب	١٠٠٠٠٠	٧
T08	تكاليف النقل	١٠٠٠٠٠	٧
T09	تكاليف الاتصالات	١٠٠٠٠٠	٧
T10	تكاليف التأمين	١٠٠٠٠٠	٧
T11	تكاليف الضريبة	١٠٠٠٠٠	٣
المجموع			

[illegible]

၁။ အိမ်ထောင်ရေး၊ မိသားစုရေးရာများ



المقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تتميز شركة حركة العربى للأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى

عملية: إنشاء كوبرى طوله ١٢٠ متر

بالمر الطول تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم^٣ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل فورا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق

رقم البند وبيانه: (١)

الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق	0
------------------	--------------------	---

بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
------------------------	-------------	-----	----------------	----------------	----------

بالمر الطول تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم ^٣ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل فورا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م. ط	0	465.80	465.80	465.80
--	------	---	--------	--------	--------

الإجمالي	465.80	0	465.80	465.80	465.80
----------	--------	---	--------	--------	--------

يعتمد عن الهيئة
م/ احمد ابو دقيه

عن الاستشارة
م/ احمد ابراهيم

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد



18.80			465.80
1	3'8.1	3'8.1	3'8.1
7	3'8.1	3'8.1	3'8.1
7	3'8.1	3'8.1	3'8.1

[illegible]

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

[illegible]

১৩৫১১৪৩৯

المقدّر رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ١٩١

٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ١٩١

تنفيذ شركة العولمي الاعمال الهندسية المكاملة ش.م.م

بيان الاعمال المستخلص رقم : (١) جاري

عملية: إنشاء كوبري طنبول أعلى مسار الخط الأول للمطار الكويتي السريع (السخنة - القاهرة - الإكديرة - الملين - حطوح) عند كم (٢٠٨٥٠٠).

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تحصل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠٪ من حمل التشغيل والألواح المعدنية والموقتة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل الخازوق التجربة قطر ١٥٠ اسم والهامه بحمل التشغيل طبقا للرسومات ونحو العمل فهو

رقم البند وبناؤه: (١١)

كاملا والبند شامل معا جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)

0 مقدار العمل السابق

1

الكمية بالمقاييس

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الأعمال بالمقاييس

1.00

1.00

0

عدد

بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تحصل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠٪ من حمل التشغيل والألواح المعدنية والموقتة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل الخازوق التجربة قطر ١٥٠ اسم والهامه بحمل التشغيل طبقا للرسومات ونحو العمل فهو كاملا والبند شامل معا جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)

1.00

الإجمالي

1.00

إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

0

إجمالي الكمية المبرجة بالمستخلص السابق

1.00

الكمية المبرجة بالمستخلص خلال مدة

1.00

إجمالي الكمية المبرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة

م/ أحمد أبو ذينة

عن الاستاذ

م/ أحمد إبراهيم

عن الشركة

م/ حاتم عبد الواحد

Charafy Engineer Engineering



အားလုံးသိကြပါသည်။

الاجمالي (عدد)	رقم الجازوق	المحور
1	P0*	BETWEEN T6,T7
1.00	الاجمالي	

[illegible]

၁၁။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ



السيرة الذاتية مع ملحق طبي
208+500- مطبوعه



وَبَقِيَ

بیان الاعمال بالمستخلص رقم : (۱) جاری

عملية: إنشاء كوبري طنبول أعلى

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.

بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر يحمل ١٥٠٪ من حمل التشغيل والسعر لا يشمل الخازوق التجربة قطر ١٢٠ سم والهامة والبند يشمل نهو العمل تماماً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل تحديد التسليح)					
رقم البند وبيانه: (١٢)					

الكمية بالمقاييسه	1	مقدار العمل السابق	0
بيان الأعمال بالمقاييسه	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر يحمل ١٥٠٪ من السعر لا يشمل الخازوق التجربة قطر ١٢٠ سم والهامة والبند يشمل نهو العمل تماماً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل تحديد التسليح)	عدد	0	1.00
الإجمالي	الإجمالي	1.00	1.00
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه	1.00		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	1.00		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	1.00		

يعتمد عن الهيئة
م / احمد ابو دقيقه



م / حازم عبد الواحد
عن الشركة

12- بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر 120 سم بالبر بحمل 150% من حمل التشغيل والسعر لا يشمل الخازوق التجربة قطر 120 سم والهامة والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)

المحور	رقم الخازوق	الاجمالي (عدد)
T05	27	1
الإجمالي		1.00

إستشاري المالك

التوقيع :



مهندس الشركة

التوقيع :



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاري
عملية إنهاء كوبري طبول أعلى مسار الغط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة - القاهرة - الإسكندرية - الميناء - مطروح) عند كم (٢٠٨٢٠٠).
المقد. رقم 191 / 2023 / 2024
تعديل حركة حركة الدرابلي للأعمال الهندسية المكتملة من ٢٠٢٠

بالعمر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقا لتعليمات المهندس المشرف		رقم البند وبيانه: (16)	
0		1000	
مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييس	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد وحدة القياس
679.91	679.91	0	3م
بالعمر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقا لتعليمات المهندس المشرف			
الإجمالي			
679.91	679.91	0	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0	679.91	675.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي


يتمدد عن الهيئة
م/ احمد ابو دقيقه
٢٠٢٤/١٠/٢١

عن الاستشاري
م/ احمد ابراهيم

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة



679.61	الإجمالي		
38.7	2	9.675	T11
60	2	15	T10
60	2	15	T09
60	2	15	T08
91.104	2.6	17.52	T07
91.104	2.6	17.52	T06
60	2	15	T05
60	2	15	T04
60	2	15	T03
60	2	15	T02
38.7	2	9.675	T01
(3م) الإجمالي	مساح الحفر	مساحة القاعدة	عدد القواعد المحاور

[illegible]

بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (1) جاری

تطبيق شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند وميانه: (17)			
بالمر المكعب حفرميكانتيكي بين الخزائيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف			
2531.16	2531.16	0	3م
الإجمالي			
2531.16			
الإجمالي			
2531.16			
0			
2531.16			
2530.00			

يعتمد عن الهيئة
أحمد أبو دققة

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد

17-المتر المكعب حفري مكني بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصريح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تقترضه ونزع مياه الرشع لما لزم الأمر والبند شامل مما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

المحور	عدد القواعد	طول القاعدة (م)	عرض القاعدة (م)	سمك القاعدة (م)	عمق الحفر	إجمالي الحفر (م3)
T01	2	5.75	2.2	2	2.60	122.88
خصم الخوازيق	4	3.14	1.2	2	2.60	11.76-
T02	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17
خصم الخوازيق	8	3.14	1.2	2	2.60	23.51-
T03	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17
خصم الخوازيق	8	3.14	1.2	2	2.60	23.51-
T04	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17
خصم الخوازيق	8	3.14	1.2	2	2.60	23.51-
T05	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17
خصم الخوازيق	8	3.14	1.2	2	2.60	23.51-
T06	2	6.65	6.65	2.6	3.20	394.38
خصم الخوازيق	8	3.14	1.5	2	2.60	36.74-
T07	2	6.65	6.65	2.6	3.20	394.38
خصم الخوازيق	8	3.14	1.5	2	2.60	36.74-
T08	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17
خصم الخوازيق	8	3.14	1.2	2	2.60	23.51-
T09	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17
خصم الخوازيق	8	3.14	1.2	2	2.60	23.51-
T10	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17
خصم الخوازيق	8	3.14	1.2	2	2.60	23.51-
T11	2	5.75	2.2	2	2.60	122.88
خصم الخوازيق	4	3.14	1.2	2	2.60	11.76-
الإجمالي						2531.16

إستشاري المالك
التوقيع:

مهندس الشركة
التوقيع:

المقد رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
عملية: إنشاء كوبرى طنبول اعلى مسار الخط الاول للقطر الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - المينى - مطروح) عند كم (٢٠٨+٥٠٠).

تنفيذ شركة ذروة البراري للاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند وبيانه: (18)

بالمر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندسين المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن 25 سم مع الرش بالمياء والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف
- مسافة نقل 40 كم
- يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كم زيادة

الكمية بالمقاييس	1500	مقدار العمل السابق	0
------------------	------	--------------------	---

بيان الاعمال بالمقاييس	عدد	وحدة القياس	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
------------------------	-----	-------------	----------------	----------------	----------

بالمر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندسين المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن 25 سم مع الرش بالمياء والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف - مسافة نقل 40 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كم زيادة	3م		0	1231.83	1231.83
---	----	--	---	---------	---------

الإجمالي				1231.83	1231.83
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				0	0
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				1231.83	1231.83
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				1230.00	1230.00
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحال					

يتمتع من الهيئة
م/ احمد ابو دققة

عن الاستشارى
م/ احمد ابراهيم

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد

18- بالمعيار المكعب توريد وريدم رمال نظيفة أو تربة زلطفية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

المحور	عدد القواعد	طول القاعدة (م)	عرض القاعدة (م)	سمك القاعدة (م)	عمق الحفر	اجمالي الحفر (3م)	اجمالي الردم
T01	2	5.75	2.2	2	2.60	122.88	72.28
T02	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17	118.92
T03	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17	118.92
T04	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17	118.92
T05	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17	118.92
T06	2	6.65	6.65	2.6	3.20	394.38	164.43
T07	2	6.65	6.65	2.6	3.20	394.38	164.43
T08	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17	118.92
T09	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17	118.92
T10	2	5.75	5.75	2	2.60	251.17	118.92
T11	2	5.75	2.2	2	2.60	122.88	72.28
خصم العاديات							74.04-
الإجمالي							1231.83
						2792.73	

إستشاري المالك

التوقيع :



المقد رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الاعمال المستخلص رقم : (11) جاري
عملية: اعداد كورس طبول ايلي مسار الخط الاول للمطار الكوراني السريع (السعة - المقامرة - الإسكندرية - العسقل - مطروح) عند كم (208400).

تفصيل حركة حركة الدرابلي الاعمال الهندسية المتكاملة في كم 200

بالمر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبراطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 250 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم ²		رقم البند وبيانه: (20)	
0		الكمية بالمقاييس	
مقدار العمل السابق		120	
الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد
63.98	63.98	0	3م
بالمر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبراطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 250 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم ²			
الاجمالي			
63.98	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
63.98	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
60.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

يتمتع عن الهيئة
م/ احمد ابو دققة
21/5/2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد ابو دققة
21/5/2024

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد
21/5/2024

20 بالميز المكسب اعمال خرسانة عادية للأساسات والابوابات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 250 كجم/م³ واجهاد لا يقل عن 200 كجم / م³

المرور	عدد القواعد	طول العناصر	معرض العناصر	سكن العناصر	الإجمالي (م ³)
T01	2	5.75	2.2	0.1	2.856
T02	2	5.75	5.75	0.1	7.0805
T03	2	5.75	5.75	0.1	7.0805
T04	2	5.75	5.75	0.1	7.0805
T05	2	5.75	5.75	0.1	7.0805
T06	2	6.65	6.65	0.1	9.3845
T07	2	6.65	6.65	0.1	9.3845
T08	2	5.75	5.75	0.1	7.0805
T09	2	5.75	5.75	0.1	7.0805
T10	2	5.75	5.75	0.1	7.0805
T11	2	5.75	2.2	0.1	2.856
خضم الخزائري	64	3.14	1.2	0.1	7.23456-
خضم الخزائري	16	3.14	1.5	0.1	2.826-
اتصالات	4	9.59	5.75	0.1	0
الإجمالي					63.98

على صفحة 2 من 2
شركة غيكو 2073

الوقيع :
إستشاري المالك
شركة غيكو
الهيئة العامة للغرفة التجارية
الرياض - 11563

الوقيع :
مهندس الشركة
شركة غيكو
الهيئة العامة للغرفة التجارية
الرياض - 11563

العقد رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري

عملية: إنهاء كوبري طبول أمي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السمكة - القاهرة - الإسكندرية - مطروح) عند كم (٢٠٨٠٥٠٠).

بالمر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للإساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ واجهاد لا يقل عن 300 كجم / سم² والسور لا يشمل حديد التسليح

رقم البند وبنائه: (21)

مقدار العمل السابق 0

1600

الكمية بالمقاييس

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الأعمال بالمقاييس

1515.00

1515.00

0

3م

بالمر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للإساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ واجهاد لا يقل عن 300 كجم / سم² والسور لا يشمل حديد التسليح

1515.00

الإجمالي

1515.00

إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

0

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

1515.00

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

1515.00

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يتمتع عن الهيئة
م/ أحمد أبو دققة

عن الأستاذ
م/ أحمد إبراهيم

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد



المقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٩١

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عند كم (٢٠٨٠٥٠٠).

عملية: إنشاء كوبرى طنبول أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السبخة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ شركة شركة العرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بيان البند وبيانه: (٢٢)		الكمية بالمقاييس		700		مقدار العمل السابق		0	
بالمتري المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول المطلوب و منح الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتي ٦ م)		وحدة القياس		عدد		الكمية السابقة		الكمية الحالية	
٣٢		٠		676.29		676.29		676.29	
بالمتري المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب و منح الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتي ٦ م)		الإجمالي		676.29		676.29		676.29	
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		676.29		0		676.29		676.29	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		676.29		676.29		676.29		676.29	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		676.29		676.29		676.29		676.29	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحال		676.29		676.29		676.29		676.29	
يتمتع عن الهيئة		م/ أحمد أبو دة		م/ أحمد إبراهيم		م/ أحمد إبراهيم		م/ أحمد إبراهيم	



22- بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم 3 واجهاد لا يقل عن 400 كجم/سم 2 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيومو ما مماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح

الاتجاه	المحور	عدد الأعمدة	مساحة مقطع العمود	ارتفاع العمود	الاجمالي (م3)
R	T01	1	3.482	3.4	11.84
L	T01	1	3.482	3.1	10.91
R	T02	1	3.482	2.9	9.99
L	T02	1	3.482	2.6	9.05
R	T03	1	3.482	4.5	15.51
L	T03	1	3.482	4.2	14.57
R	T04	1	3.482	6.3	21.78
L	T04	1	3.482	6.0	20.84
R	T05	1	3.482	6.0	20.76
L	T05	1	3.482	5.7	19.81
R	T06	1	3.482	7.7	26.97
L	T06	1	3.482	7.5	26.03
R	T07	1	3.482	6.1	21.23
L	T07	1	3.482	6.0	20.95
R	T08	1	3.482	3.7	12.75
L	T08	1	3.482	3.8	13.29
R	T09	1	3.482	4.7	16.28
L	T09	1	3.482	4.9	17.22
R	T10	1	3.482	3.4	11.86
L	T10	1	3.482	3.2	11.27
R	T11	1	3.482	3.8	13.11
L	T11	1	3.482	4.0	14.05
ALL	الزهرة	18	4.392	4.0	316.21
الإجمالي					676.29

مبنى حصر
أعمدة ال
KEY
STONE

362.87	الإجمالي للأعمدة حتى ارتفاع 6 م اجهاد 450 محتوى 500 كجم/سم 3
83.58	الإجمالي للأعمدة حتى ارتفاع 6 م اجهاد 500 محتوى 525 كجم/سم 3
6.46	علاوة للأعمدة حتى ارتفاع 7 م اجهاد 450 محتوى 500 كجم/سم 3
26.86	علاوة للأعمدة حتى ارتفاع 8 م اجهاد 450 محتوى 500 كجم/سم 3
45.06	علاوة للأعمدة حتى ارتفاع 9 م اجهاد 450 محتوى 500 كجم/سم 3
51.15	علاوة للأعمدة حتى ارتفاع 10 م اجهاد 450 محتوى 500 كجم/سم 3
18.46	علاوة للأعمدة حتى ارتفاع 11 م اجهاد 450 محتوى 500 كجم/سم 3
35.52	علاوة للأعمدة حتى ارتفاع 11 م اجهاد 500 محتوى 525 كجم/سم 3
46.35	علاوة للأعمدة حتى ارتفاع 12 م اجهاد 500 ومحتوى 525 كجم/سم 3
510.84	علاوة في حالة زيادة الاجهاد 450 كجم/سم 2 ومحتوى الاسمنت 500 كجم /سم 3

استشاري المالك

التوقيع :



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري
عملية: إنشاء كوبري طنبول اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السبخة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) عند كم (٢٠٨٠٠٠).
تنفيذ شركة المرايلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

المقد رقم 191 / 2023 / 2024

رقم البند وبيانه: (23)		بالمر المكمب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية و الوحدات و البلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم 3 واجهاد لا يقل عن 450 كجم/م ٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها لوصول المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السفلية			
0		مقدار العمل السابق	6300	الكمية بالمقاييسه	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييسه
2759.66	2759.66	0		3م	بالمر المكمب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية و الوحدات و البلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم 3 واجهاد لا يقل عن 450 كجم/م ٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها لوصول المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السفلية
2759.66	الإجمالي				
	2759.66	اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
	0	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
	2759.66	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
	2730.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحال			
يعتمد عن الهيئة م/ احمد ابو دققة		عن الاستشارى م/ احمد ابراهيم			
عن الشركة م/ حازم عبد الواحد					

العقد رقم ٢٠٢٣ / ١٩١ / ٢٠٢٤

عند كم (٢٠٨٠٠٠)

تنفيذ شركة شركة الأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (١) جاري

عملية: إنشاء كوبري طنبول أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح

بالمر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (الهياكل) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يانها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر

رقم البند وبيانه: (٢٤)

مقدار العمل السابق	400	الكمية بالمقايمة
--------------------	-----	------------------

الاجمالى	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايمة
----------	----------------	-----	-------------	------------------------

390.76	390.76	0	٣م	بالمر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (الهياكل) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يانها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر
--------	--------	---	----	---

390.76	الاجمالى	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
390.76	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
390.76	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحال	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

يتمتع من الهيئة
م/ احمد ابو دقيله

عن الاشراف
م/ احمد ابراهيم

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحله





الاجمالي (3م)	متوسط المردد	مساحة مقلع الترم	المساحة	عدد الترمات	المحور
168	3	7	1	8	11,15,18,11
43,934	2.75	1.997	2	8	1
145,34	3.25	5.59	3	8	مرايات
8.4	3.5	0.3	4	16	جسم عاكس
30.76	9.59	0.802	16	4	11,111
5.68-	0.1-	3.548	16	4	جسم عاكس
390.76					الاجمالي

[illegible][illegible]

المقد رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاري
عملية: إنشاء كوبرى طنبول اعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة - القاهرة - الإسكندرية - المنصورة - مطروح) عند كم (٢٠٨+٥٠٠).
تنفيذ شركة شركة النوراني للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الأجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد والكمرات المرصبة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى طبقا لمواصفات المشروع والفئة تشمل توريد (الكابلات الأكسوزات الأخرية - الأكوز - الوبيد جز) اللازمة طبقا للمواصفات وكل المعدات اللازمة لثبو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		رقم البند وبيانه: (25)	
---	--	------------------------	--

0	مقدار العمل السابق	125	الكمية بالمقايمة
---	--------------------	-----	------------------

الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايمة
123.43	123.43	0		طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الأجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد والكمرات المرصبة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى طبقا لمواصفات المشروع والفئة تشمل توريد (الكابلات الأكسوزات الأخرية - الأكوز - الوبيد جز) اللازمة طبقا للمواصفات وكل المعدات اللازمة لثبو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

123.43	الإجمالي				اجمال عام تم تنفيذه حتى تاريخه
123.43					اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
0					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
123.43					اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

يؤكد عن الهيئة
م/ أحمد أبو دقينه

عن الاستشاري
م/ أحمد إبراهيم

عن الشركة
م/ حاتم عبد الواحد

11

Charaf Engineering Co.
شركة
عن الشركة
م/ حاتم عبد الواحد

25- باطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحمل كابلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات سابقة السحب والإجهاد والكمرات الموضوعة لزوم الهيكل المدري للكورنيلينج طبقة المواصفات المشرع والمقابلة لتشكل توريد الكابلات الأكسسوارات الأخرية - الكورنيلينج - الأجزاء اللازمة لتمام العمل لتمام طبقة الكورنيلينج والشروط والمواصفات وتفاصيل المهندس المشرف

الكمية	عدد التبريد	عدد الكابلات	عدد الإبراهيمات	طول الوابل	ذلك الممر الطولي	الاجمالي (طن)
WEB 1	1	6	27	162.539	1.1822	31.13
WEB 2	1	6	27	161.515	1.1822	30.93
WEB 3	1	6	27	160.726	1.1822	30.78
WEB 4	1	6	27	159.698	1.1822	30.58
الاجمالي						123.43 طن

مهندس استشاري المال

الموقع :





بیان الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاری

عملية إنشاء كوبري طينول أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (النسخة المأهولة الإسكندرية -المنيا- مطروح) عند كم (١٠٠٨٥٠٠) تنفيذ شركة مصرية العامة للإنشاء المدنية والكهربائية ٢٠٢٢

بالطن توريد وتركيب ورض التسليح 60 / ٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكورى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتثبيت وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم العمل تيارا كاملا طبقا لأصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		رقم البند: 26)	
الكمية بالمقايضة	3800	مقدار العمل السابق	0
بيان الأعمال بالمقايضة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
بالطن توريد وتركيب ورض التسليح 60 / ٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكورى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتثبيت وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم العمل تيارا كاملا طبقا لأصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	0	2803.68
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	2803.68	0	2803.68
اجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص السابق	2803.68	2803.68	2803.68
اجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص خلال مدة	2800.00	2803.68	2803.68
اجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص الحالي	2800.00	2803.68	2803.68

بالعدد توريد وتركيب ركاز من التوبرين طبقا للمواصفات واشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسفلت اسفل الركاز ، تكون الركاز من النوع المكونة من رقائق التوبرين المبردة والمختل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركاز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركاز مطابقا للمواصفات الأوروبية الموحدة ٢٠٢٣ EN ١٢٣٧ و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المبردة لها الركاز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والتوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المبردة لها الركاز و يجب ان ترقى مع المعطاء الكتلونية الخاصة بها موضحة جصاص المواد المكونة لها و يقدر الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثير خصائصها بمرور الزمن استخداما السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركاز في حالة اختلاف جودتها لسعر الحمولة الأولى واقفة تشمل صبة طبقة جرات اسفل الركازة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركاز واجزاء الاختبارات المطلوبة من جهاز الانزلاق في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لتوفير العمل اكمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللققة لا تشمل جديد السلع بماخل الاطارات و تحت الركازة

رقم البند وبيانه (٢٨)

الكمية بالمطابقة ٢٨٠١٠٢٨ ب

١6١8 = 24

مقدد العمل السابق 0


الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمطابقة
24.00	24.00	0	عدد	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركاز من التوبرين طبقا للمواصفات واشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسفلت اسفل الركاز ، تكون الركاز من النوع المكونة من رقائق التوبرين المبردة والمختل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركاز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركاز مطابقا للمواصفات الأوروبية الموحدة ٢٠٢٣ EN ١٢٣٧ و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المبردة لها الركاز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والتوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المبردة لها الركاز و يجب ان ترقى مع المعطاء الكتلونية الخاصة بها موضحة جصاص المواد المكونة لها و يقدر الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثير خصائصها بمرور الزمن استخداما السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركاز في حالة اختلاف جودتها لسعر الحمولة الأولى واقفة تشمل صبة طبقة جرات اسفل الركازة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركاز واجزاء الاختبارات المطلوبة من جهاز الانزلاق في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لتوفير العمل اكمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللققة لا تشمل جديد السلع بماخل الاطارات و تحت الركازة
24.00					الإجمالي
24.00					اجمال ما تم تنفيذ حتى تاريخه
0					اجمال الكمية المبردة بالمستخلص السابق
24.00					الكمية المبردة بالمستخلص خلال مدة
24.00					اجمال الكمية المبردة بالمستخلص الحالي

يحدد عن الهيئة
/ احمد ابو دقينه

عن الاستاذ
/ احمد ابراهيم

عن الشركة
/ حاتم عبد الواحد





16.00				الإجمالي
٧	C2 400*500*182/110	٢٥١ كغ الإجمالي	T11	
٧	C2 400*500*182/110	٢٥١ كغ الإجمالي	T8	
٧	C2 400*500*182/110	٢٥١ كغ الإجمالي	T5	
٧	C2 400*500*182/110	٢٥١ كغ الإجمالي	T1	
(عدد) الإجمالي	المجموع	المجموع		المجموع

١- المقدار المطلوب وتكثيفه من 251 إلى 400 طن في يومين

[illegible]

2018+500-عید سعید میلاد النبی ﷺ



المقد رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري

عملية: إنشاء كوبري طنبول أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة-الإسكندرية-العلمين-مطروح) عند كم (٢٠٨٥٠٠).

بالمر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسمر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف

رقم البند وبيانه: (29)

مقدار العمل السابق	2500	الكمية بالمقايمة
--------------------	------	------------------

الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايمة
----------	----------------	----------------	-----	-------------	------------------------


1752.08	1752.08	0	2م		بالمر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسمر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف
---------	---------	---	----	--	--

1752.08		1752.08			الإجمالي
		1752.08			اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
		0			الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
		1752.08			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
		1750.00			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/ احمد ابو دقique

عن الاستشاري
م/ احمد ابراهيم

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد





مهندس الشبكات

1752.08	إجمالي بند الجزي حي تاريخ 15-08-2023
---------	--------------------------------------

إجمالي					1661.59
0.00					0.00
0.00					0.00
جسم الأعمال					76.61-
T11	2	5.75	2.20	2.00	88.90
T10	2	5.75	5.75	2.00	158.13
T09	2	5.75	5.75	2.00	158.13
T08	2	5.75	5.75	2.00	158.13
T07	2	6.65	6.65	2.60	226.77
T06	2	6.65	6.65	2.60	226.77
T05	2	5.75	5.75	2.00	158.13
T04	2	5.75	5.75	2.00	158.13
T03	2	5.75	5.75	2.00	158.13
T02	2	5.75	5.75	2.00	158.13
T01	2	5.75	2.20	2.00	88.90
المحور	العمق	طول الأعمال	عرض الأعمال	سعر الأعمال	الإجمالي (24)
2- عزل الاساسات					
إجمالي					90.49
T11	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T10	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T09	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T08	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T07	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T06	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T05	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T04	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T03	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T02	2	8.23	0.50	8.23	8.23
T01	2	8.23	0.50	8.23	8.23
المحور	عدد الأعمال	مقياس المكون	ارتفاع المكون	الإجمالي (24)	
1- عزل رقائق الاسفلت					

29- بالمعيار المسطح لتوريد دهان وحام طينة ضد الرطوبة من البتومين المؤكسد ويتم الدهان ثلاثة اوجه على السطح بمعدل 1.5 كجم/م² لوجه الوجه والمساواة والمواد الخاصة بالسطح جيداً قبل الدهان على ألا يتم دهان الوجه الثاني قبل الأول ونظام جفاف جميع طبقات الأعمال طبقاً لوصف الجداول والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات جهاز الإشراف



الهيئة العامة للمخططات

EI-RAEID

استشاري الاعمال الانشائية

كوبرى د

مشروع تطوير وتوسعة محور المعمر - المرحلة الثانية



الهيئة العامة للمخططات

المقد رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
عملية: إنشاء كوبرى طنبول اعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) عند كم (٢٠٨+٥٠٠).
تنفيذ شركة شركة الدرايلى للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند وبيانه (35)		بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	
		الكمية بالمقاييسه	24500
		مقدار العمل السابق	0
بيان الأعمال بالمقاييسه	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	2م		0
18342.97			18342.97
18342.97			18342.97
الإجمالي			18342.97
الإجمالي			18342.97
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			0
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			18342.97
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			18340.00
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			18340.00

بمقتضى
م/ أحمد أبو دققة
بمقتضى
م/ أحمد إبراهيم

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد

35- بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة

رقم ال IR	الاجمالي (م2)
IR 8	6175
IR11	5350.97
IR11	414
IR 155	6403
الاجمالي	18342.97

إستشاري المالك

التوقيع :



التوقيع

المقرر رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري

عملية إنشاء كوبري طابون أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الماهرة - الإسكندرية - مطروح) عند كم (٢٠٨٢٥٠٠).
تنفيذ دركة مزبلة الدرابلي للأعمال الهندسية المكتملة ش.م.م

رقم البند وبيانه (38)
بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات
ونقل المخلفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل

مقدار العمل السابق	16000	الكمية بالمقاييس
--------------------	-------	------------------

الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييس
----------	----------------	----------------	-----	-------------	------------------------


16136.00	16136.00	0	24		بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل
----------	----------	---	----	--	---

16136.00					الاجمالي
16136.00					اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
16136.00					الكمية المعروضة بالمستخلص خلال مدة
16000.00					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/ احمد ابو دققيته

عن الاستشاري
م/ احمد ابراهيم

عن الشركة
م/ حاتم عبد الواحد



38- بالمر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل

الاجمالي (م2)	رقم ال IR
313	IR 16
342	IR 19
334	IR 18
6403	IR 13
414	IR 12
8330	IR 15
16136.00	الإجمالي

إستشاري المالك
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :

المقد رقم 191 / 2023 / 2024
بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
عملية: إنشاء كوبرى طنبول اعلى مسار الخط الأول للطوار الكهربائي السريع (السبخة - القاهرة - الإسكندرية - الملمين - مطروح) عند كم (٢٠٨٠٥٠٠).
تنفيذ شركة الفرانكي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند وبيانه: [39]		بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 3٠ سم	
الكمية بالمقايسة		1600	مقدار العمل السابق
0			
بيان الأعمال بالمقايسة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 3٠ سم	عدد	0	768.00
	768.00		
768.00	الإجمالي		
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		768.00	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		768.00	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		765.00	
عن الشركة			
م/ حازم عبد الواحد			
يعتمد عن الهيئة			
م/ أحمد أبو دققة			

39-بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 30 سم

الاجمالي (عدد)	رقم ال IR
192	IR 12
251	IR 14
325	IR 17
768.00	الاجمالي

إستشاري المالك

التوقيع :

أريون العربي - باخوم

مهندس الشركة
التوقيع :
30
مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٩١

(٢٠٨٠٠٠)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري
عملية: إنشاء كوبري طنبول اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) عند كم (٢٠٨٠٠٠).
تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالمقطوعة عمل تحويله مروريه لزوم تأمين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الارشاديه وتحذيره وكشافات اثاره علي طول التحويله وشارات مضبنة وحواجز خرسانيه مؤقته طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور		رقم البند وبيانه: (١٧)	
0		مقدار العمل السابق	2
الكمية بالمقايضة			
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد وحدة القياس
2.00	2.00	0	مقطوعة
بيان الأعمال بالمقايضة			
بالمقطوعة عمل تحويله مروريه لزوم تأمين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الصناعية ولافتات الارشاديه وتحذيره وكشافات اثاره علي طول التحويله وشارات مضبنة وحواجز خرسانيه مؤقته طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور			
الإجمالي			
2.00	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			
2.00			
2.00			
يعتمد عن الهيئة			
م/ أحمد أبو دقة			
عن الشركة			
م/ حازم عبد الواحد			



