

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8) القطاع الثالث (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

انه في يوم الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم (2023/2022/1933)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / كارم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 2- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / محمد السيد | سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 4- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري المهيئة |
| 5- السيد المهندس / محمد السيد | مكتب XYZ |
| 6- السيد المهندس / سعد سالم سعد | شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 18 / 5 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .
واقفل المحضر علي ذلك .

بقيع :

سعد سالم
محمد السيد
محمد السيد
محمد السيد
محمد السيد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس /

الهيئة العامة

للطرق والكبارى



عن عملية : تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية
بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطر السريع الخط الاول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة (A8) القطاع الثالث (بالأمر المباشر) .
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مقايضة ختامية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للمنطقة الاولى

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٣٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٥ / ١١

رقم البند	بيان الاعمال	الغنة	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
قرش / جنيه	قرش / جنيه				
	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتعاسكة (طفلة متجمدة) عند التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالأت السوية والرش بالماء الاصطناعى للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتممة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلوزر . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٨. جنيه / ٣م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / ٣م وذلك بعد أول ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية .				
٣	مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤) .	٣٠٠٠	٣م	١٧٠١٢٨.٠٠	٥١٠٣٨٤.٠٠٠
	مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٣٠٠٠	٣م	٦٧٦٧٩.٠٠	٢٠٣٠٣٧.٠٠٠
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١ كم - ٥.٥ كم)	٠.٩٠	٣م	٢٣٧٨٠.٧٠٠	٢١٤٠٢٦.٣٠
	علاوة ٨. جنيه / ٣م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٠.٨٠	٣م	٦٧٦٧٩.٠٠	٥٤١٤٣.٢٠
	علاوة ٢ جنيه من عمق ٥ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	٢.٠٠	٣م	٠.٠٠	٠.٠٠
	علاوة ٤ جنيه من عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٥ م من منسوب الأرض الطبيعية	٤.٠٠	٣م	٠.٠٠	٠.٠٠
	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأت : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- تركبة الميول البانوية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالماء الاصطناعى للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المتممة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . يتم احتساب علاوة ١ جنيه / ٣م وذلك بعد أول ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية .				
٤	ذات إجهاد (٣٠٠٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٧٠٠٠	٣م	٢٩٤٥٠.٠٠	٢٠٦١٥٠.٠٠٠
	علاوة ١.٩ جنيه / ٣م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	١.٩٠	٣م	٢٩٤٥٠.٠٠	٥٥٩٥٥.٠٠٠
	ذات إجهاد (٤٠٠٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٨٢.٠٠	٣م	١٠٣٨٠.٨٠٠	٨٥١٢٢٥٦.٠٠
	علاوة ٢.٢ جنيه / ٣م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢.٢٠	٣م	١٠٣٨٠.٨٠٠	٢٢٨٣٧٧.٦٠
	ذات إجهاد (٥٠٠٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٨٨.٠٠	٣م	٠.٠٠	٠.٠٠
	علاوة ٢.٤ جنيه / ٣م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢.٤٠	٣م	٠.٠٠	٠.٠٠
	ذات إجهاد (٦٠٠٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٩٤.٠٠	٣م	٣٠٠٥.٠٠	٢٨٢٤٧.٠٠٠
	علاوة ٢.٥ جنيه / ٣م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢.٥٠	٣م	٣٠٠٥.٠٠	٧٥١٢.٥٠٠
	ذات إجهاد (٧٠٠٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	١٠٠.٠٠	٣م	٩٧٠٢.٠٠	٩٧٠٢.٠٠٠
	علاوة ٢.٧ جنيه / ٣م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢.٧٠	٣م	٩٧٠٢.٠٠	٢٦١٩٥.٤٠٠
	علاوة ١ جنيه من عمق ٨ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية طبقاً للمفاوضة	١.٠٠	٣م	٤٥٣١٢٧.٠٠	٤٥٣١٢٧.٠٠٠
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة				١٩٩٩٩٩٧٣.٠٠٠

يقعده

الهيئة العامة للطرق والكبارى مدير عام مشروعات الطرق

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

م / مشيرة السيد

م / اسلام محمد


مهندس (الاستشارى)

مهندس (الاستشارى)

استشارى المصاحبة

مهندس / محمد عبد نكير طليخ

م / كريم امام



الهيئة العامة

للطرق والكبارى



عن عملية : تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية
بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطر السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة (AB) القطاع الثالث (بالأمر المباشر) .
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

قوائم كميات ختامية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٣٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٥ / ١١

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة
٣	المتر المكسب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتعاسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٨ - جنيه / م / لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م / وذلك بعد أول ٨ متر رأسى من منسوب الأرض الطبيعية . مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤) . مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) . علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١,٤ كم - ٠,٥ كم) علاوة ٨ - جنيه / م / لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة). علاوة ٢ جنيه من عمق ٥ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية علاوة ٤ جنيه من عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٥ م من منسوب الأرض الطبيعية	٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م	١٧٠١٢٨,٠٠ ٦٧٦٧٩,٠٠ ٢٣٧٨٠,٧٠ ٦٧٦٧٩,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
٤	المتر المكسب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومعمل على البند الأتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد التربة معادلة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م / وذلك بعد أول ٨ متر رأسى من منسوب الأرض الطبيعية . ذات إجهاد (٢٠٠٠-٢٠٠) كجم / سم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) . علاوة ١,٩ جنيه / م / لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة). ذات إجهاد (٤٠٠٠-٢٠٠) كجم / سم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) . علاوة ٢,٢ جنيه / م / لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة). ذات إجهاد (٥٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) . علاوة ٢,٤ جنيه / م / لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة). ذات إجهاد (٦٠٠٠-٥٠٠) كجم / سم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) . علاوة ٢,٥ جنيه / م / لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة). ذات إجهاد (٧٠٠٠-٦٠٠) كجم / سم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) . علاوة ٢,٧ جنيه / م / لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة). علاوة ١ جنيه من عمق ٨ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية طبقاً للمفاوضة	٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م ٣م	٢٩٤٥٠,٠٠ ٢٩٤٥٠,٠٠ ١٠٣٨٠,٨٠ ١٠٣٨٠,٨٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠



بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / اسلام محمد

م / كارم امام

مدير المشروع (الاستشارى)

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)

مستشارى

مكتب XYZ



محضر استلام ابتدائي

لعملية :- تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8) القطاع الثالث (بالأمر المباشر) .

عقد رقم :- (2023 / 2022 / 1933) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/9/20 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (73) بتاريخ 2023/8/9 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- المهندس / خالد محمود محمد حسونة | المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزيه - عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 8- المهندس / سعد سالم | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي طبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع وترحيل نواتج القطع.

الاعمال مقبولة بصفه عامه كون الاعمال اعمال قطع فقط.

توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركه المنفذه باصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

وعلي هذا جرى التوقيع:-

5-

-5

6- 7-

-6

-7

8- 8-

1-

-1

2- 3-

-2

-3

4- 4-



التقييم الفني

العملية :- تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8) القطاع الثالث (بالأمر المباشر) .

عقد رقم :- (2023 / 2022 / 1933) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاحد الموافق 2023/9/24 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (73) بتاريخ 2023/8/9 ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في 2023/9/20 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- المهندس / خالد محمود محمد حسونة | المنطقة الاولى المركزية - رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزية - عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 8- المهندس / سعد سالم | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائي :- لا يوجد خصم على الاستلام الإبتدائي نظراً لقبول الاعمال (اعمال قطع فقط).

الخصم للتجارب العملية :- لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع فقط.

التوقيعات :-

مرفعه محمد لطفى (مبارك)

5-

6-

7-

8-

1-

2-

3-

4-

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه بشأن تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) منطقة (A 8) (القطاع الثالث) عقد رقم (2023/2022/1933)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 2023 / 5 / 18

بحضور كل من:-

- ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل سيسترا للاستشارات الهندسية
ممثل مكتب انترانس كونسولتنج استشاري الهيئة
ممثل مكتب XYZ
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

- 1- م / محمد البهاري
2- م / محمد عبد الحفيظ
3- م / محمود حسام جمعة
4- م / علي ربيع
5- م / نادر عصام حسيني

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نواتج الحفر من القطاع الي المقابل المحددة من جهة الاشراف علي الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (1400) م عن مكان المقلب المعتمد .

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :



الاسم :


5- نادر عصام حسيني

4- علي ربيع

3- محمود حسام جمعة

2- محمد عبد الحفيظ

1- محمد البهاري



المنطقة المركزية الاولى

تتفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

قيمة العملية حسب الختامي : 19,999,973

مهندس / نصر محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن
أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8)
القطاع الثالث (بالأمر المباشر) عقد رقم (2023/2022/1933)
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه :
لايوجد كميات للمحاجر مستخدمة بالمشروع

مدير عام مشروعات الطرق


م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى


م / اسلام محمد


شركة ابناء حسن محمد حسن
المنابلى و شركاه


مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية


مهندس / نصر محمد نصير طبيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن
أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8)
القطاع الثالث (بالأمر المباشر) عقد رقم (2023/2022/1933)
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة
بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة ابناء حسن محمد حسن
المنايلى و شركاه


م / مشيرة السيد



م / اسلام محمد


مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الاولى المركزية


مهندس / نصر محمد نصر طيخ



المنطقة المركزية الاولى

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

عضوية نقابة المهندسين : 3/5402571/2014/3

م / مشيرة السيد

م / اسلام محمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

القيد:...../...../ 2023 / المنطقة المركزية الاولى

التاريخ:...../...../ 2023

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية (تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8) القطاع الثالث (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة (أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه) عقد رقم (2023/2022/1933) يرجى التفصيل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفصيل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجزة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسلام محمد

الاستشاري



الشركة المنفذة

محمد يوسف

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ



مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند: بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية
(باستخدام البلدوزر)....م3 (حتى 2023-09-30)

ZONE	الكمية الكلية المنفذة م3
A8	1,010,852
الاجمالي م3	1,010,852


الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند: بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية
(باستخدام البلدوزر) 3م.... (حتى 30-9-2023)

Station	الكمية المنفذة الكلية م3	
	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)
0+000	5589.41	0.00
0+005	4076.51	24164.98
0+010	4009.06	20214.11
0+015	3994.00	20007.81
0+020	3989.08	19957.84
0+025	3966.28	19888.58
0+030	3933.26	19749.05
0+035	3922.06	19638.50
0+040	3886.62	19521.91
0+045	3858.35	19362.64
0+050	3853.62	19280.09
0+055	3873.49	19317.96
0+060	3905.09	19446.62
0+065	3863.26	19421.07
0+070	3837.28	19251.57
0+075	3787.20	19061.40
0+080	3744.36	18829.13
0+085	3752.62	18742.70
0+090	3718.23	18677.35
0+095	3711.47	18574.46
0+100	3787.07	18746.53
0+105	3748.26	18838.47
0+110	3681.22	18573.88
0+115	3609.58	18227.20
0+120	3571.24	17952.20
0+125	3522.43	17734.37
0+130	3385.11	17269.07
0+135	3384.82	16925.02
0+140	3356.04	16852.35
0+145	3334.31	16726.08
0+150	3280.14	16536.32
0+155	3227.96	16270.46
0+160	3176.32	16010.91
0+165	3167.77	15860.44
0+170	3193.42	15903.20
0+175	3226.48	16049.95
0+180	3253.19	16199.34
0+185	3221.42	16186.67
0+190	3278.12	16249.01
0+195	3369.04	16618.04
0+200	3356.05	16812.86
0+205	3368.95	16812.64
0+210	3396.09	16912.75
0+215	3429.73	17064.73
0+220	3607.96	17594.40
0+225	3661.79	18174.56
0+230	3647.45	18273.29
0+235	3554.05	18003.94
0+240	3444.99	17497.78
0+245	3451.19	17240.61
0+250	3470.05	17303.28
0+255	3517.59	17469.30
0+260	3546.80	17661.16
0+265	3590.66	17843.83
0+270	3557.60	17870.83
0+275	3773.35	18327.55
0+279.540	3782.41	17151.56
الاجمالي م3	207,202	1,010,852

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة

كتب KY2

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

١٧٣٠٧٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند: بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية م3 (حتى 30-9-2023)

الكمية الكلية المنفذة م3	الإجهاد (كجم / سم2)	ZONE
230,206	300-400	A 8 - 1
19,977	400-500	A 8 - 2
7,351	600-700	A 8 - 3
259	600-700	A 8 - 4
53,736	300-400	A 8 - 5
36,307	200-300	A 8 - 6
6,455	500-600	A 8 - 7
12,304	600-700	A 8 - 8
541	600-700	A 8 - 9
1,564	600-700	A 8 - 10
4,800	600-700	A 8 - 11
873	400-500	A 8 - 12
374,372	الاجمالي م3	

الاستشاري العام
مستشار للاستشارات الهندسية

إستشاري المساحة
مكتب إيتانيس كونسولتنج
مشروع القطار السريع - الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب إيتانيس كونسولتنج
مشروع القطار السريع - الخط الأول

الشركة المنفذة
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
محمد يوسف




وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند: بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية م3 (حتى 30-9-2023)

Station	الكمية المنفذة الكلية م3	
	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)
0+000	444.66	
0+005	1998.64	0.00
0+010	2081.55	6108.05
0+015	2089.93	10200.28
0+020	2087.57	10428.54
0+025	2089.92	10443.61
0+030	2107.05	10443.54
0+035	2099.50	10492.24
0+040	2104.35	10516.17
0+045	2088.18	10509.40
0+050	2066.06	10481.09
0+055	2020.53	10385.43
0+060	1968.79	10216.31
0+065	1949.47	9973.14
0+070	1937.16	9795.45
0+075	1940.79	9716.33
0+080	1924.64	9694.68
0+085	1868.86	9663.37
0+090	1853.18	9483.51
0+095	1836.45	9304.88
0+100	1758.53	9223.87
0+105	1737.96	8987.28
0+110	1717.79	8741.08
0+115	1681.55	8639.19
0+120	1641.66	8498.15
0+125	1614.35	8307.86
0+130	1680.96	8139.82
0+135	1624.89	8238.07
0+140	1569.67	8264.44
0+145	1530.39	7986.21
0+150	1515.49	7749.95
0+155	1492.58	7614.50
0+160	1483.38	7519.97
0+165	1455.69	7439.70
0+170	1401.65	7347.45
0+175	1343.46	7143.11
0+180	1292.64	6862.56
0+185	1220.82	6590.08
0+190	1076.53	6283.50
0+195	918.52	5743.20
0+200	856.82	4987.46
0+205	804.37	4438.20
0+210	742.83	4152.83
0+215	677.18	3867.85
0+220	506.94	3549.84
0+225	461.23	2960.13
0+230	440.05	2420.25
0+235	412.12	2253.01
0+240	349.13	2130.23
0+245	302.55	1902.93
0+250	282.95	1629.02
0+255	271.73	1463.56
0+260	254.57	1386.50
0+265	229.39	1315.56
0+270	191.10	1209.73
0+275	0.00	1051.05
0+279.540	0.00	477.57
الاجمالي م3	75,099	374,372

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية



الكمية المنفذة أسفل 8 متر من منسوب الارض الطبيعية م3 (حتى 2023-9-30)

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

99,783.0

[illegible]

الشركة المنفذة
شركة / أبناء حسين، محمد حسين المنابلي وشركاه

Original

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة والمعتمدة بالإشراف من قبل الشركة)													
شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه													
الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 09 / 30				الكميات الإجمالية المنفذة بعد 2023 / 5 / 4 (زيادة أسعار سعر الدولار)									
الكميات الإجمالية المنفذة قبل 2023 / 5 / 4	Zone			إجمالي	Zone			إجمالي	Zone			رقم البند	البند
	A 8	A7	إجمالي		A 8	A7	إجمالي		A 8	A7			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	حفر تربة متماسكة عدا الصخرية	
1,170,400	1,010,852	159,548	388,905	388,905	0	781,495	621,947	159,548	3	حفرة تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	حفر تربة صخرية		
36,307	36,306.52	0	36,307	36,307	0	0	0	0	0	إجهاد (100-200) كجم / سم2			
333,076	283,942.00	49,134	104,228	104,228	0	228,848	179,714	49,134	إجهاد (200-300) كجم / سم2				
20,850	20,850.00	0	873	873	0	19,977	19,977	0	إجهاد (300-400) كجم / سم2				
6,455	6,454.51	0	6,455	6,455	0	0	0	0	إجهاد (400-500) كجم / سم2				
28,446	26,819.00	1,627	26,819	26,819	0	1,627	0	1,627	إجهاد (500-600) كجم / سم2				
1,534,533	1,385,224	210,309								إجهاد (600-700) كجم / سم2			
الإجمالي الكلي 3م													

210,309	Zone A 7	إجمالي الكميات المنفذة لكل منطقة لجميع أنواع التربة حتى تاريخه
1,385,224	Zone A 8	
0		
1,595,533	إجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخه	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

12

الاستشاري العام

مديرية الانتشار الهندسية

المستشاري المصرفي

[illegible]

استشاري المساحة

مشروع التطوير السريع
س. ت. ٨٨٢٩١ استثمار القاهرة
ش. ٤٩٧ ٢٢٢ ٨٥١١ ش. ٢٢٢ ١٩٠

شركة محمد حسن الزاوي وشركاه
الشركة المنفذة
١٠٠
بناءً على حسن محمد حسن المالكي وشركاه
محمد يوسف



EnTrans

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
(قطاع غرب النيل) - (العلمين الجديد - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديد - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
Green Line (GL) MAIN DEPOT
منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)



بيان اعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه			
كميات القطع	كميات الردم	المستخلص	العقد
204,000	186,400	جاري 1	منطقة (A7) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1931)
6,309	3,300	جاري 2	
0	-21,851	ختامي 3	
210,309	167,849		الاجمالي منطقة (A7)
357,750	142,904	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1932)
17,250	3,000	جاري 2	
223,464	-145,904	جاري 3	
2,082	0	ختامي 4	
269,111	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثاني عقد (2023 / 2022 / 1934)
8,050	0	جاري 2	
32,200	0	جاري 3	
991	0	ختامي 4	
170,128	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثالث عقد (2023 / 2022 / 1933)
205,496	0	جاري 2	
7,000	0	جاري 3	
1,148	0	ختامي 4	
1,294,670	0		الاجمالي منطقة (A8)
0	273,780	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الرابع عقد (2024 / 2023 / 181)
0	5,351	جاري 2	
0	288,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الخامس عقد (2024 / 2023 / 182)
20,000	0	جاري 2	
0	288,115	جاري 1	منطقة (D01) القطاع السادس عقد (2024 / 2023 / 183)
20,000	0	جاري 2	
90,555	244,829	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثاني عقد (2024 / 2023 / 453)
0	295,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثالث عقد (2024 / 2023 / 454)
130,555	1,395,075		الاجمالي منطقة (D01)
1,635,534	1,562,924		الاجمالي منطقة (A7) و منطقة (A8) و منطقة (D01)

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام

الاستشاري المتكامل

الاستشاري المتكامل

مستشار للاستشارات الهندسية

مكتب هندسي

XYZ

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

1/

EXTENSION

1/

1/



EnTrans

Employer Consultant

GARB Consultant

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديد - مطروح) - (قطاع غرب النيل)



الهيئة العامة للغمرات
General Authority for Land Reclamation

Green Line (GL) MAIN DEPOT

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

توزيع صرف كميات منطقة A 8 علي العقود							
رقم البند	البند	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 09 / 30	عقد (2023 / 2022 / 1932)	عقد (2023 / 2022 / 1934)	عقد (2023 / 2022 / 1933)	عقد (2024 / 2023 / 453)	الكمية الاجمالية المصروفة
3	حفرة تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)	1,010,852	579,486	110,241	237,807	83,318	1,010,852
4	حفر تربة صخرية						
	إجهاد (300-200) كجم / سم ²	36,307	6,857	0	29,450		36,307
	إجهاد (400-300) كجم / سم ²	283,942	0	180,134	103,808		283,942
	إجهاد (500-400) كجم / سم ²	20,850	0	19,977	0	873	20,850
	إجهاد (600-500) كجم / سم ²	6,455	3,450	0	3,005		6,455
	إجهاد (700-600) كجم / سم ²	26,819	10,753	0	9,702	6,364	26,819

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م ١

الاستشاري العام

مستشار للاستشارات الهندسية

المشرف

استشاري المساحة

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



مكتب XYZ
مشروع القطار السريع
استثمار القاهرة
برت ٨٩٢٩١
استثمار القاهرة
ب.م ٢٤٢ ٣٢٢ ٣٥١ م.م ٢٢٣ ١٩٠

