

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - بنى مزار) القطاع الأول لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠+٣٨٠ إلى الكم ٤١+٠٠٠

الشركة المنفذة: شركة معمار للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد"

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (١).

عقد رقم: (٢٠٢٥-٥٠٢)

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم.

مرفقات:

- ١- استماره ٥٠٤.ح
- ٢- اصل المستخلص
- ٣- اصل بيان الاعمال
- ٤- اصل حصر اعمال
- ٥- اصل محضر مسافة النقل ومسافة المكتب
- ٦- اصل برنامج زمني
- ٧- اصل محضر استلام الموقع

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مكي عاصم
بالهيئة

مهندس.....

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

ال السادسة بنى سويف

السيد المهندس / احمد عراقي حسين



مكي عاصم



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سنبلا)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر / ايلول) (القطاع الاول) في المسافة من كم ٤٠,٣٨٠ الى كم ٤١,٠٠٠ بطول ٦٢٠ .كم (المرحلة تشكيل الجسور الترابية - والاساس)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. ويعود

بالإشارة الى المشروع عاليه تنفيذ شركة معمار للمقاولات العموميه "البدري عامر محمد "

٢٠٢٤/٢٠٢٥ لسنة ٥٠٢ رقم عقد

نُتَّشِّرُ فِي الْأَحَاطَةِ بِالْأَطْيَ : -

- المشروع عليه عدد (١) سياره محمله وهي غير متواجدة حتى تاريخ نهايه الاعمال
 - المشروع ليس عليه عماله محمله
 - لا يوجد بند اتربيه في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ تحریر افی:

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مکتبہ احمدیہ

احمد عراقی



(٦) استلمت _____ شيك _____ إذن صرف _____ سنة _____ لمن _____ إمضاه طالب أو كاتب التصدير

العقد رقم: (2025/2024/502) تاريخ: 27 / 11 / 2024

مستخلص جاری رقم: (1)

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الثاني للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - أسوان) القطاع الأول (اكتوبر - بني مزار).
أعمال تشكيل الجسر العلوي الترابي والأساس المسافة من الكم 40+380 إلى 40+41 بطول 0.62 كم (بالأمر المباشر).

نهاية المدة من بداية العمل حتى 10 / 12 / 2024

تنفيذ شركة: معمار للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد"

٢٠٢٤ / تعریف آف

يعتمد

ر بان هذا الحساب صحيح ومطبّع وان المبالغ
معبّنة بظاهره وقدره سبق صرفها الى

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروع

المكتب الفنى (systra) الاستشاري العام (systra)

دبيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بقى سوبف)

مقاول تحريرًا في / سنة 2024 (المحاسب)

سیمای

دفع إلى المقاول مبلغ على الحساب النهائي

النهاية : الفنات غير الواردة يصك الشروط اعتمدت من

الاسم / آم: حمزة مصلحي شعماز

الدعاية والاتصال

البرلمان العربي (البرلمان العربي) (البرلمان العربي) (البرلمان العربي)

CS
CamScanner

جمهورية مصر العربية

استئمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة الضرائب العامة للنقد والتجارى

قسم : الضرائب العامة
 المبلغ المستحق إلى وزير المالية مختار القوادلات «الموسي» لم يبرد دافعه محمد
 الطلبات طيبة ، أو :
بوجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في البنك المركزي
 شيك على الخارج صاحب المختار القوادلات الموسي لم يبرد دافعه محمد
 يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير				
رقم	التاريخ	جنيه	قرش	رقم
			٥٠٨٥٦٥١،٨	
				٥٠٨٥٦٥١،٨

المبلغ

رقم : _____
 الختم ذو التاريخ

مروج ماريا
 كتب المراجعة

رئيس القسم

الختم ذو التاريخ



رئيس المراجعة
 رئيس دائرة المراجعة
 موسم ٢٠٢٢

(ب) الكاتب المنوط

عدد الملفات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					قرش	جنيه	فرع	تصد	بند
	بيانات									
٤	اعتنام مختار القوادلات لم يتعطل، رقم ٢٢٤، تاريخ ٢٠٢٢، مبلغ ٥٠٨٥٦٥١،٨ وزير المالية لصالح المختار القوادلات لم يصراف بعد، إذن صرف رقم ٢٢٤، تاريخ ٢٠٢٢، مبلغ ٥٠٨٥٦٥١،٨ البروك رفعته المؤجلة بـ٣٠٠٠، تاريخ ٢٠٢٢، مبلغ ٥٠٨٥٦٥١،٨ متاح - راجع دعوى رقم ٦٩٠، تأكيد المولدة تكميلية لتاريخ ٢٠٢٢، مبلغ ٥٠٨٥٦٥١،٨ بيانات الاستقطاعات					٥٠٨٥٦٥١،٨				
	عادى	إضافى	دفعه توقيع							
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش							
	رسم الدمنة	صافي القيمة المطلوب صرفها								

علامة

٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المراجعة بذلت انتازات : _____
 الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة موقظة بما يخص الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مختار بحساب : _____
 الإمضاء : _____
 الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ : (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 روجع في _____ سنة ٢٠٢٢
 (علامات المراجعة ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
 إذن صرف



وكيل الحسابات مدیر او رئيس الحسابات
 في _____ سنة ٢٠٢٢ ببلوغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤١٠٠٢ - ٢٠٢١ م.س ١٥٠٠٠



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») _____
 إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
 إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

- (٣) سحب شيك _____ رقم : _____
 إذن صرف _____
 إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٤) قيد في سجل الشيكات _____
 تحت رقم : _____
 إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٥) أدرج في كشف الشيكات _____
 رقم : _____
 إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٦) استلمت شيك _____
 إذن صرف _____
 إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____
 في _____ سنة ٢٠٢٢





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سنبلا)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

مذكرة ايضاحية

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

* الموضوع

خصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - ابو سنبلا) القطاع الاول (أكتوبر / بنى سويف) في المسافة من "الكم ٤٠+٣٨٠" الى "الكم ٤١+٠٠٠" بطول ٠.٦٢٠ كم (المرحلة تشكيل الجسور الترابية - الأساس) بالأمر

الابداشر

- الشركة المنفذة : معمار للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد" .

- العقد رقم : ٥٠٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ .

- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٤/١٢/١ .

- تاريخ النهاي المقرر : ٢٠٢٥/٤/٣٠ .

- قيمة العقد الاصلي : ١١٥٠٠٠٠٠ (فقط احدى عشر مليون وخمسماهه الف جنيه لا غير) .

بيانات المنطقة بتعديل مقاييس الاعمال:

- وردلينا خطاب استشاري القطاع الاول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (١) بنفس قيمة امر الاسناد وذلك لوجود زيادة او نقصان في الكميات المنفذة على الطبيعه عن الكميات المدرجه بالمقاييس الاصليه للعقد وكذلك لوجود اختلاف في الاسعار المدرجه بالمواضيعه عن الاسعار المدرجه بالمقاييس الاصليه للعقد.

* اثناء

ترى المنطقة الموافقة على تعديل المقاييس طبقا للاسعار لما ورد من استشاري المشروع .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه .

والامر مفوض لسيادتكم .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ..

٢٠٢٤/١١/٢٧

متسلمه منه

خطاب الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس / مصطفى

احمد عراقى حسين





التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٠

مشروع القطار السريع
المخط الطائى - القطاع الاول (أكتوبر-بني مزار) للمسافة من كم 40+380 إلى كم 41+000
بطول 0.62 كم تنفيذ هرفة : مهار للمقاولات العمومية .

الموضوع / مقايسة مجددة (١) تنفيذ مهار للمقاولات العمومية للعقد رقم (٢٠٢٤/٥٠٢)

المالك: الهيئة القومية للأنفاق

المالك بالإنابة: الهيئة العامة للطرق والكباري

الموقرن

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري

عناء السيد المهندس / احمد عراقي حسين - رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة الموقر

تحية طيبة... وبعد :

إشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم بطلب المقاييس الجديدة رقم (١) للعقد رقم (٢٠٢٤/٥٠٢)
 تنفيذ هرفة مهار للمقاولات العمومية قطاع (من المحطة ٤٠+٣٨٠ الى المحطة ٤١+٠٠٠) وذلك لوجود اختلاف بين الكبات المفنة على الطبيعة و الكبات المرجحة بالمقاييس الاصلية للعقد وكل ذلك لوجود اختلاف في الاسعار المرجحة بالفاوضة عن الاسعار المرجحة بالمقاييس الاصلية للعقد .

٢٠٢٤/١٢/٥
 مدين المشروع الاستشاري
 مهار للمقاولات العمومية
 م/ رفعت شرف الدين

اعكس لعن
 م. رفعت شرف الدين




عقد رقم: 2025/502) أعمال تشكيل الجسور الترابية والأساس للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبومسبيل)



القطاع الأول (أكتوبر / بنى مزار) من محطة 40+380 حتى محطة 41+000 بطول 0.62 كم

تنفيذ شركة / معمار للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد"

الإجمالي	سعر الفنة	المكعب	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
				أعمال الإزالة والتطهير	1
560.00	8.00	70.0	2م	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهدأ لأعمال الرفع المعاخي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنية لكل 1 كم	1-1
				أعمال الحفر	2
2,932.00	29.32	100.0	3م	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسموية السطح بالآلات التسموية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات الفرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ابتداء من تاريخ 22/3/2024) علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر 1.1 جنية /كم	2-1
1,045.00	10.45	100.0	3م	علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر (10 كم)	
684.00	34.20	20.0	3م	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتتساكه عدا التربة الصخرية (باستخدام البليوزر) وтسموية المسطح بالآلات التسموية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات الفرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ابتداء من تاريخ 22/3/2024) علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر 1.1 جنية /كم	2-2
209.00	10.45	20.0	3م	علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر (10 كم)	






عقد رقم: (2024/502) أعمال تشكيل الجسور الترابية والأساس للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)


القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) من محطة 380+40 حتى محطة 41+000 بطول 0.62 كم

تنفيذ شركة / معdar للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد"

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (100-200) كجم/سم ²			80.20	8,020.00
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم ²			97.50	9,750.00
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم ²			112.70	11,270.00
2-3	<p>وتحمل على البند الثاني</p> <p>1- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر</p> <p>2- ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية</p> <p>3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التصوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصص كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر 1.1 جنية /كم</p>	3م			
3	<u>اعمال الردم Embankment</u>				
3-1	<p>أعمال تحمل وtorيد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التصوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسلف منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى القصص كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.</p> <p>مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالإضافة إلى النقصان</p> <p>السعر يشمل عمل تشويينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل</p> <p>السعر لا يشمل القيمة المجردية.</p>	3م			
	لمسافة النقل حتى 2 كم (ابتداء من: 2024/3/22)		32,000.0	74.50	2,384,000.0
	علاوة مسافة نقل (50.7) كم		3,000.0	73.05	219,150.0
	علاوة مسافة نقل (45.5) كم		29,000.0	65.25	1,892,250.0
	كارنة توريد تربة		32,000.0	13.00	416,000.0
	قيمة المواد المحجرية للأتنرية بالإضافة إلى نسبة الدمك %25 + %12 لاستطاعات		32,000.0	44.80	1,433,600.0



مقاييسه مجددة (1)					
الإجمالي	سعر الفنة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	نوع البند
طبيقة تأسيس، Prepared Subgrade					
				بالunter المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للتحبيب 100 مم وألا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % والتدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 2.5 % وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % وألا يزيد الانصاص عن 15 % وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل عن 25 مم ورشها بالعواد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المصلبة والغفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبنية بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغذير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	4
1,043,800.0	153.5	6,800.0	3م	- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بازيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المجهزة.	4-1
707,200.0	104.00	6,800.0	3م	مسافة النقل حتى 20 كم (ابتداء من تاريخ 22/3/2024) علاوة مسافة نقل (100 كم)	
170,000.0	25.00	6,800.0	3م	كارطة توريد أساس	
761,600.0	112.00	6,800.0	3م	قيمة المواد المجهزة لطبقة subgrade بالإضافة إلى نسبة الدنك 30% + 12% استقطاعات	
طبقات الأساس، Subballast					
				بالunter المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للتحبيب ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 5 % والتدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن 120 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30 % وألا يزيد الانصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل عن 20 مم ورشها بالعواد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100 %) من الكثافة المصلبة والغفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنية بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغذير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	5
860,750.0	156.50	5,500.0	3م	- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بازيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المجهزة.	5-1
572,000.0	104.00	5,500.0	3م	مسافة النقل حتى 20 كم (ابتداء من تاريخ 22/3/2024) علاوة مسافة نقل (100 كم)	
137,500.0	25.00	5,500.0	3م	كارطة توريد أساس	
654,500.0	119.00	5,500.0	3م	قيمة المواد المجهزة لطبقة subballast بالإضافة إلى نسبة الدنك 30% + 12% استقطاعات	



مقاييسه مجده (1)				
عقد رقم: (2025/2024/502) أعمال تشكيل الجسور الترابية والأساس للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)				
القطاع الأول (أكتوبر /بني مزار) من محطة 40+380 حتى محطة 41+000 بطول 0.62 كم				
<u>تفيد شركة / معمار للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد"</u>				
الإجمالي	سعر الفنة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
البيانات الخرسانية / الرصف الحرساني				
32,480.0	448.00	72.50	3م	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسى لحماية الأكثاف والمبول الجانبية تتكون من 0.8 م من دولوميت متدرج + 0.4 م 3م حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (أمير + سيكا) على أن يكون السن تقطيف ومكسول والرمل خالى من الشوائب والطلاء والأملام والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بمسك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمى على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح ومن ثم الواصل بالبيتومين العزل والتغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.
180,700.0	2,780.00	65.0	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لتنفيذ قدمه مقلنيه وعلويه للأكثاف والمبول الجانبية تتكون من 0.8 م من دولوميت متدرج + 0.4 م 3م حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندى عادي والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (أمير + سيكا) على أن يكون السن تقطيف ومكسول والرمل خالى من الشوائب والطلاء والأملام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمى على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.
الأجمالي				
11,500,000.00				

- يتم صرف الكارتة في حالة تقديم مأذون طبقاً للقائمة الموحدة 2023 على أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة .

- علاوة عمق الحفر وارتفاع الرم 1جنيه / م و ذلك بعد او 8متر رأسى من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الحفر والرم وتحسب العلاوة 1.5 جنية / م و ذلك بعد 30 متر حتى 50 متر من منسوب الأرض الطبيعية

- تم تحويل الأسعار مع مراعاة ظروف التشغيل والاختبارات وطبيعة وموقع المشروع

- تم مراعاة زيادة سعر الاسمنت 2000جنيه /طن) واسعار الإضافات (أمير + سيكا + الفواصل) في تاريخ المفاوضة (يونيو 2023)

وارتفاع السولار في (4/5/2024) وارتفاع البيتومين في(4/5/2023) في بند الحمايات والخدمات رقم(16-17) والتعويضات بتطبيق نسب يناير 2023

- تم احتساب التعويضات لجميع البنود طبقاً للنسب المعتادة من مجلس الوزراء وذلك لشهر مايو 2023 و ذلك نظراً لارتفاع اسعار قطع الغيار

- سعر بنود الآتية والإسماء غير شامل المادة المحجرية

- سعر البنود (11-13-14-15) الآتية والإسماء يشمل توريد الآتية في مثمن والتخليط ثم إعادة التحميل والنقل للقطاع

وتم احتساب البند المسافة نقل المياه 40 كم

- لا يتم المحاسبة على بند (12) تشكيل الأرض الطبيعية إلا في الحالة المذكورة في توصيف البند وذلك طبقاً لفرق المنسوب التصميمي لطبيعة

الحفر أو البرم عن الأرض الطبيعية ويعتبر تحديد المسافات التي ينطبق عليها توصيف البند مسؤولية الاستشاري ومهندس الإشراف (الهيئة) .

- في حالة تقديم مأذون دفع رسوم للمواد المحجرية يتم صرف طبقاً للبروتوكول .

مدير عام المشروعات
التوقع / عصام

مدير المشروع الهيئة
التوقع /

الاسم / مصطفى شعبان

مهندس / محمد سيد شعبان

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقع /





الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

محضر استلام موقع

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع
(الفيوم - بني سويف - الاقصر - أسوان - ابوسمبل) القطاع الاول (اكتوبر - بني مزار) من الكم ٤٠+٣٨٠
حتى الكم ٤١+٠٠٠ بطول ٦٢,٠ كم (المراحل تشكيل الجسور الترابية - الاساس)

تنفيذ شركة: معمار للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد"

أنه في يوم الاحد الموافق: ١٢ / ٢٠٢٤ وبناء علي عقد العملية رقم: (٢٠٢٤/٥٠٢).

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-
عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير المشروع بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب انترانس)

١- السيد المهندس / محمد سيد شعبان
٢- السيد المهندس / تامر شرف الدين

عن شركة: إعمار للمقاولات والتوريدات العمومية (طرف ثانٍ)
مهندس الشركة المنفذة
٣- السيد المهندس / البدري عامر محمد

وقد قامت اللجنة بالانتهاء على الموقعة عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وقام الطرف الاول بتسلیم
الطرف الثاني الموقعي حالياً من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ
١٢ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام الموقع

وأقفل المحضر على ذلك
٣- البدري عامر محمد
٢- مسئول القطب السريع - الخط الثاني
١-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الستادسة ببني سويف

مهندس / احمد عواد حسين



إكمال أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر -بني مزار)

أعمال تشكيل الجسور الترابية والأساس المسافة من الكم 40+380 إلى الكم 41+000 بطول

0.62 كم (بالمأمور المباشر).

تنفيذ شركة / معمار للمقاولات العمومية "ابدري عامر محمد"



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الأولى المركزية

بيان أعمال عقد رقم (2025/502)

مستخلص جاري رقم (1) عن الفترة من بداية العمل حتى 2024/12/10

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	فعليا	الكمية المنشآة	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	كمية المستخلص
أعمال الدرم Embankment								2
1-2	<p>أعمال تحويل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-2 مترا) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2-2 مترا) من منسوب الفرمة لامتنام المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 620%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمناسب التصميمية والقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم (ابتداء من: 2024/3/22) - المسافة التي يتحملها جهاز الإشراف على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالإضافة إلى النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل - السعر لا يشمل القيمة المحجرية</p>	3م						
	لمسافة النقل حتى 2 كم (ابتداء من: 2024/3/22)	3م						
	علاوة مسافة نقل (50.7) كم	3م						
	علاوة مسافة نقل (45.5) كم	3م						
	كارتا توريد أتربة قيمة المواد المحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	3م						
	28484,00	32000,00	28484,00	0,00	28484,00	28484,00	28484,00	25636
	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	2700
	25484,00	29000,00	25484,00	0,00	25484,00	25484,00	25484,00	22936
	28484,00	32000,00	28484,00	0,00	28484,00	28484,00	28484,00	25636
	28484,00	32000,00	28484,00	0,00	28484,00	28484,00	28484,00	25636

يعتمد:

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المشرف

مكتبة الفرانس

مشروع القطار الترابي
التابع لـ MEAMAR
التابع لـ MEAMAR
التابع لـ MEAMAR

استشاري المساحة

مكتب سيرفينج سيسن

التوفيق / التوفيق
بروتوكولات
HSR - BLUE LINE - SEC 0
استشاري الاعمال الهندسية
الخطاب الأول

مهندس الشركة المنشآة

التوقيع / التوفيق
بروتوكولات
MEAMAR FOR GENERAL CONTRACTING
ج.م. ٢٠٢٣/٦١/٥٧
٢٠٢٣/٦١/٥٧

محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٠


اسم المشروع : مشروع القطار السريع الخط الثاني (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار)

اعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة / معمار للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد"

ملاحظات	الكمية	الوحدة	التصنيف	إلى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
	٣٠٠٠٧,٩٢	٣م	اعمال حفر في التربة المتماسكة	٤٠+٨٨٠	٤٠+٣٨٠	١
	٢١٦٨٤,٣	٣م	اعمال حفر في التربة المتماسكة للإحلال	٤٠+٦٢٠	٤٠+٣٨٠	٢
	١٤١١٨,٥١	٣م	اعمال حفر في التربة المتماسكة للإحلال	٤١+٠٠٠	٤٠+٨٢٠	٣
	١٣٩٢٧,٦٢	٣م	اعمال حفر في التربة شديدة التماسك للإحلال	٤٠+٨٢٠	٤٠+٦٢٠	٤
	١٠٢٨,٤٧	٣م	اعمال حفر في صخر اجهاد (٢٠٠-١٠٠)	٤٠+٨٢٠	٤٠+٦٢٠	٥
	١٨١٠٧	٣م	اعمال حفر في صخر اجهاد (٣٠٠-٢٠٠)	٤٠+٨٢٠	٤٠+٦٢٠	٦
	١٣٧٨٠,١٢	٣م	اعمال حفر في صخر اجهاد (٤٠٠-٣٠٠)	٤٠+٨٢٠	٤٠+٦٢٠	٧
	١٥٠٣٩,١٧	٣م	اعمال حفر في صخر اجهاد (٥٠٠-٤٠٠)	٤٠+٨٢٠	٤٠+٦٢٠	٨
	٧٠٠٧	٣م	اعمال حفر في صخر اجهاد (٧٠٠-٦٠٠)	٤٠+٨٢٠	٤٠+٦٢٠	٩
	٣٢٥٢٠,٥٧	٣م	اعمال الردم	٤١+٠٠٠	٤٠+٤٢٠	١٠

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بمستخلص جاري رقم (١) للأعمال وذلك حتى تاريخه



بند رقم (1-2) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر) أسفل منسوب الفرمه وبسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب 2- (متر) من منسوب الفرمه الخ

Station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol (m3)	As Built vol.fill		
				Qty(m3)	Total.Qty
40+380	0	0.00		0.00	
40+400	0	0.00		0.00	
40+420	35.15	351.46		351.46	
40+440	66.55	1368.44		1016.98	
40+460	65.33	2687.28		1318.84	
40+480	65.66	3997.19		1309.91	
40+500	64.88	5302.62		1305.43	
40+520	66.59	6617.37		1314.75	
40+540	65.35	7936.75		1319.38	
40+560	64.82	9238.45		1301.70	
40+580	66.09	10547.59		1309.14	
40+600	65.52	11863.68		1316.09	
40+620	64.76	13166.51		1302.83	
40+640	63.86	14452.71		1286.20	
40+660	65.42	15745.42		1292.71	
40+680	64.31	17042.72		1297.30	
40+700	64.35	18329.40		1286.68	
40+720	64.99	19622.88		1293.48	
40+740	65	20922.82		1299.94	
40+760	64.13	22214.14		1291.32	
40+780	64.65	23502.01		1287.87	
40+800	64.11	24789.64		1287.63	
40+820	65.45	26085.21		1295.57	
40+840	64.32	27382.94		1297.73	
40+860	66.53	28691.45		1308.51	
40+880	8.52	29441.91		750.46	
40+900	3.87	29565.74		123.83	
40+920	10.03	29704.65		138.91	
40+940	33.48	30139.74		435.09	
40+960	44.45	30919.08		779.34	
40+980	44.7	31810.62		891.54	
41+000	26.29	32520.57		709.95	





محضر معاينة مسافة نقل اتربة

بالإشارة إلى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة/ معمار للمقاولات العمومية بشان تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/اسوان) القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) في المسافة من المحطة: ٤٠+٣٨٠ إلى المحطة: ٤١+٠٠٠ بطول ٠,٦٢ كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم: الموافق: **وبحضور كلا من:**

مدير المشروع الاستشاري (مكتب انترنس)

الموافق: **فقد اجتمعت اللجنة يوم:**

استشاري المساحة (مكتب سيرفينج)

١- السيد المهندس / تامر شرف الدين

مهندس الشركة المنفذة

٢- السيد المهندس / عاطف كمال

وقد قامت اللجنة بالمرور على القطاع على الطبيعة وقياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة الصالحة من محجر (القوات الجوية).

ووجد ان منتصف القطاع عند الكم ٤٠+٦٢٠ يبعد مسافة (٤٥,٥) كم عن محجر (القوات الجوية).
هذا المحجر اعتمد مؤقت لحين اعتماد محجر على مسافة اقل ولا يعد اثبات لتوريد اي كمية من المحجر
المذكور ويجب علي استشاري ضبط الجودة (مكتب انترانس) متابعة وحصر اي كميات يتم توريدها من
المحجر المذكور و متابعة صلاحية الاتربة بصفة دورية ومقارنتها بصلاحية توريد الشركة علي القطاع.

وأقفل المحضر على ذلك.

الشروع بالاستئجار المترافق - الضبط الثاني

10. *U. S. Fish Commission, Annual Report, 1881*, p. 11.

CONSULTING

**ENTREPRENEUR
CONSULTING**

بر شيفع سفير للمشروعات
HSR - BLUE LINE - SEC 01
اسئلادا الاصحاء الهندسية

- 1

127

1

الاستشاري الأكاديمى الهندسى

استماری الاكمال الهندسية

سازمان اعلانات

پعتمد

م. محمد سید شعبان

محضر معاينة مسافة نقل اتربة

بالأشرة الى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة / معمار للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار) في المسافة من علامة الكيلومتر (40+380) إلى (41+000)

**فقد أجمعت اللجنة يوم
حضور كلام من :-**

مدير المشروع الاستشاري (إنترانس)
استشاري المساحة (سيرفينج سيسنمز)
مدير مشروع شركة معمار

- 1 السيد المهندس / ناصر شرف الدين
- 2 السيد المهندس / عاطف كمال
- 3 السيد المهندس / البدرى عامر

وقد قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة الصالحة من محجر (ام اف) على الطبيعة . ووجد أن منتصف القطاع عند الكم $40+620$ يبعد مسافة (50.7 كم) عن محجر (ام اف).

هذا المحجر اعتماد مؤقت لحين اعتماد محجر على مسافة أقل ولا يعد ثباتات لتوريد أي كمية من المحجر المذكور ويجب على الاستشاري ضبط الجودة انترانس متتابع وحصر اي كميات يتم توريدها من المحجر المذكور ومتابعة صلاحية الاترية بصفة دورية ومقارنتها بصلاحية توريد الشركة على القطاع.

وأقفل المحضر على ذلك .



اعتماد الهيئة العامة للطرق والكبارى





EnTrans
CONSULTING

**Electric Express Train - HSR From 6TH OCTOBER - ASWAN
Sector 1 - (6TH OCTOBER - IANI MAZAR)
From station: 40+380 to station : 41+000**





مختصر درسی
لایه ۲ و لایه ۳



ENTREPRENEURIAL CONSULTING




نحو ٦٢٪: توزع الملاوكات المتموّلة "البدري" و"محمد" على ٤٣٨٠٤ أفراد، أي المخطلة ٤١٤٠٠ بدولار (١٠٦٢٪ كم

عقد: (اعمال تشكيل الجسور الترفيهية والاساس) رقم: (2025/2024/502)

الطبعة الخامسة لـ『الطبقة والكتابي』

مهندس الشركة المتنقلة



بيان المعدات

التاريخ : 2024 / 12 / 10

اسم المشروع : مشروع القطار السريع - القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار)
المسافة من كم 40+380 وحتى كم 41+000 بطول 0.62 كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة/ معمار للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد"
رقم (2024/502) بتاريخ 2024-11-27
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
2	حفار
2	لودر
8	عربية قلاب
1	جريدر
1	تانك مياه
1	سيارات خدمة
1	هراس

اللجنة :

الاسم : البدري عامر محمد

الاسم : البدري عامر محمد
مشروع القطار السريع
التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٠
مكتب الاستشاري انترانس
مطر جنوب سيناء



الاسم :

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري

هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع
شركة / معمار للمقاولات العمومية "البدري عامر محمد"

التاريخ : 2024 / 12 / 10


اسم المشروع : مشروع القطار السريع - القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار)

المسافة من كم 40+380 حتى كم 41+000 بطول 0.62 كم

عقد رقم (2024/502) بتاريخ 2024-11-27

مسلسل	الاسم	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات
1	م. البدري عامر	مدير تنفيذ	12	
2	م. محمد عامر	مهندس تنفيذ	5	
3	م. حسام محمد إبراهيم	مهندس مكتب فني	7	
4	م. كريم السقا	مساح	7	
5	م. احمد أبو بكر	مهندس معمل	8	
6	محمد فهمي	في معمل	2	
7	مصطففي موسى	في معمل	2	
8	حسام احمد	مساعد مساح	2	
9	محمود نبيل	مساعد مساح	3	
10	احمد شكري	محاسب	5	
11	محمد منصور	مشرف موقع	10	

يعتمد ...
البيئة العامة للطرق والكباري



مهندس الشركة المنفذة

محضر استلام بونات وكارتات رقم (٢)

الواردة من شركة: معمار للمقاولات العمومية

انه في يوم: الرَّبِيعُ الْمُؤْخَدُ الموافق: ٢٠٢٤ / ٨٦ / ٢٠٢٤ قامت شركة: معمار للمقاولات العمومية

بتقديم البونات المائية والكارتات الخاصة بتوريد (الترابة الزلطية) الموردة في الموقع للحصر والمراجعة
للقطاع من المحطة: ٤٠٤٣٨٠ الى المحطة: ١٤٠٠٠ بطول (٦٢٠) كم للعقد رقم: (٥٠٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥)
(المرحلة تشكيل الجسور الترابية والأساس) وذلك على كامل مسؤولية الشركة

كما تم تفريغ ارقام البونات والكارتات في بيان موقع من مسؤول الشركة وبيانها كالتالي :-

١- عدد: (٥٩٥) بون تربة زلطية

٢- عدد: (٥٩٥) كارتة تربة زلطية

وتم الاطلاع عليها من قبل استشاري المشروع واستلام البيان الموقع من الشركة وارجاع اصل البونات المائية
للشركة المنفذة على مسؤوليتها الكاملة من صحتها وعددتها وخلافة لحين تقديمها للهيئة اثناء مراجعة المستخلص

الختامي للعملية وعلى ذلك تم التوقيع.

(مهندس الشركة المنفذة)



(استشاري مكتب انترانس)



محمد
مدير مشروع الهمم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
السيد المهندس / مدير عام المعلومات - مدير عام المركبات - رئيس لجنة الحملات
تحية طيبة وبعد

تفيد الادارة المركزية لبحوث الطرق بأن:

الشركة	معمار للمقاولات العمومية - البدرى عامر محمد	رقم العقد
المشروع	اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر - بنى مزار) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠,٣٨٠ الي الكم ٤١,٠٠ بطول ٦٢ كم (المرحلة تشكيل الجسور الترابية - الاساس) بالأمر المباشر	٢٠٢٤/٢٠٢٥/٥٠٢
إفادة المعلومات		لا يوجد
إفادة المركبات	عدد (١) سيارة ملاكي	

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤/١٢/١

التواقيع (حسام)	التواقيع (أمل)
مهندسة / منار عبد الهادى	مهندسة / أمل حمدى
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق	مدير عام البحوث