



تقرير رقم (٦٣٠)
٢٠٢٥/٣/٥

عقد رقم

المشروع :- رفع كفاءة طريق ببا صفط راشين/دشوط/سمسطا
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة:- توشكى للمقاولات العامه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

توشكى للمقاولات العامه والتوريدات

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ المأخوذة من العملية عاليه
وقد أحضرت العينة بمعرفة م/ منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٣/١٩

مرفقات

عدد

(١)



رئيس الادارة المركزيه

احمد عراقى حسين

تقرير رقم (٦٣٠)
بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٥

مشروع :- رفع كفاءة طريق ببا صفت راشين/دشوط/سمسطا ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
ذ شركة :- توشكى للمقاولات العامة والتوريدات
العينه :- عدد ١ عينه س٦ عبارة عن احجار سليسيه جيرييه تميل الى اللون الابيض وبها نسبة من الاحجار الطبيعيه
الاختبار : التدرج اللدونه/التآكل بجهاز لوس انجلوس /الامتصاص والتفتت /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه/ نسبة تحمل
ورنيا /الانتفاخ
سرت العينه بمعرفة م/ منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينه	عينه رقم ١٣٩١	المواصفات
سعة المنخل	تشوينات	
"٢ ٢/١"	١٠٠	١٠٠
"٢"	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١"	٩٥	١٠٠-٧٠
"١"	٧٦	٨٥-٥٥
"٤/٣"	٥٩	٨٠-٥٠
"٨/٣"	٤٤	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٢	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٦	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٤	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٩.٨٤	١٥-٥
حد السيولة	---	لا يقل عن ٣٠%
حد اللدونه	عذيمة	
مجال اللدونه	---	لا يقل عن ٨%
التآكل بجهاز لوس انجلوس%	٣٠%	لا يقل عن ٤٠%
الامتصاص%	٣.٦%	لا يقل عن ١٠%
التفتت%	٠.٨%	لا يقل عن ٥%
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٢٤ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمة	٨.٥%	
نسبة تحمل كاليفورنيا	٨١%	لا يقل عن ٨٠%
الانتفاخ %	صفر%	



مدير عام المشروعات

مهندس

مصطفى شعبان

١٠٠

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, INTERURBAN
AND RAILWAY TRANSPORT (GART)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - مصر



معمل المواد

630

رقم التقرير

رصف طريق ببا/صفط راشين/دشوط/سمسطا

اسم العملية


المنطقة السادسة بنى سويف

اشراف

توشكا للانشاءات

تنفيذ

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكليف	
1	2750		تدرج وصلاحيه
	250		اعداد التقرير
	3000		اجمالى التكليف
	420		ضريبه القيمه المضافه 14%
5			طابع شهيد
3425			الاجمالى



مهندسة المعمل
اسم

الشركة المنفذة / توشكي للإنشاءات		طريق ببا / صلفط راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للمطرق والكباري GENERAL AUTHORITY FOR ROAD BRIDGES CONSTRUCTION البلدية السادسة - بنى سويف ت / ٨٢٢٢٢٢٨٨٧ - فاكس / ٨٢٢٢٢٢٨٨٧	
بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك					
رقم البند (1)					
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الردم (م)	المكعب (3م)	المكعب التراكمي (3م)
00+000	0	3.5	0	0	0
00+025	25	3.5	0.5	43.75	43.75
00+050	25	3.5	0.5	43.75	87.5
00+075	25	3.5	0.5	43.75	131.25
00+100	25	3.5	0.65	56.875	188.125
00+125	25	3.5	0.65	56.875	245
00+150	25	3.5	0.65	56.875	301.875
00+175	25	3.5	0.65	56.875	358.75
00+200	25	3.5	0.35	30.625	389.375
00+225	25	4	0.35	35	424.375
00+250	25	4	0.35	35	459.375
00+275	25	4	0.35	35	494.375
00+300	25	4	0.35	35	529.375
00+325	25	1	0.35	8.75	538.125
00+350	25	1	0.35	8.75	546.875
00+375	25	1	0.35	8.75	555.625
00+400	25	1	0.35	8.75	564.375
00+425	25	1	0.65	16.25	580.625
00+450	25	1	0.65	16.25	596.875
00+475	25	1	0.65	16.25	613.125

اسماء ابراهيم
 شركة توشكى للإنشاءات
 س.ت: ١٦٣٨١٤ استثمار القاهرة
 ب.ت: ٣١٢ - ٠٤٣ - ٦٢٤
 TUSHKA CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكى للاستشارات		طريق ببا / صفت راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		 الجمهورية العربية السورية وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للمياه ت / ٨٢٢٢٢٢٨٧ - فاكس / ٨٢٢٢٢٢٨٧	
رقم البند (1)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الردم (م)	التمكيب (3م)	التمكيب التراكمي (3م)
00+500	25	1	0.65	16.25	629.375
00+525	25	4	0.65	65	694.375
00+550	25	4	0.65	65	759.375
00+575	25	4	0.5	50	809.375
00+600	25	4	0.5	50	859.375
00+625	25	1	0.5	12.5	871.875
00+650	25	1	0.5	12.5	884.375
00+675	25	3.5	0.5	43.75	928.125
00+700	25	3.5	0.5	43.75	971.875
00+725	25	3.5	0.5	43.75	1015.625
00+750	25	3.5	0.5	43.75	1059.375
00+775	25	3.5	0.35	30.625	1090
00+800	25	3	0.35	26.25	1116.25
00+825	25	3	0.35	26.25	1142.5
00+850	25	3.5	0.35	30.625	1173.125
00+875	25	3	0.35	26.25	1199.375
00+900	25	3	0.5	37.5	1236.875
00+925	25	3	0.3	22.5	1259.375
00+950	25	3	0.3	22.5	1281.875
00+975	25	3	0.3	22.5	1304.375

الشركة المنفذة / توشكى للإنشاءات		طريق ببا / صفت راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للمطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBOT) المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٠٨٢٢٢٣٤٨٧ - فاكس / ٠٨٢٢٢٣٤٨٧	
رقم البند (1)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الردم (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
01+000	25	3	0.35	26.25	1330.625
01+025	25	3	0.8	60	1390.625
01+050	25	3	0.8	60	1450.625
01+075	25	4	0.8	80	1530.625
01+100	25	4	0.8	80	1610.625
01+125	25	4	0.8	80	1690.625
01+150	25	4	0.8	80	1770.625
01+175	25	3	0.8	60	1830.625
01+200	25	3	0.65	48.75	1879.375
01+225	25	3	0.3	22.5	1901.875
01+250	25	1	0.35	8.75	1910.625
01+275	25	4	0.35	35	1945.625
01+300	25	1	0.35	8.75	1954.375
01+325	25	4	0.35	35	1989.375
01+350	25	1	0.35	8.75	1998.125
01+375	25	1	0.35	8.75	2006.875
01+400	25	4	0.35	35	2041.875
01+425	25	1	0.35	8.75	2050.625
01+450	25	1	0.35	8.75	2059.375
01+475	25	1	0.5	12.5	2071.875
01+500	25	1	0.5	12.5	2084.375

شركة توشكى للإنشاءات
س.ت: ١٦٣٨١٤ استثمار قنطرة
ب.ت: ٣١٢ - ٠٤٣ - ٦٣٤
CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكى للإنشاءات		طريق ببا / صفط راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للمطرق والكبارى GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND TUNNELS المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٨٢٢٢٢٢٨٧ ، فاكس / ٨٢٢٢٢٢٨٧	
رقم البند (1)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الردم (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
01+525	25	1	0.5	12.5	2096.875
01+550	25	1	0.5	12.5	2109.375
01+575	25	3	0.5	37.5	2146.875
01+600	25	3	0.5	37.5	2184.375
01+625	25	3	0.5	37.5	2221.875
01+650	25	3	0.3	22.5	2244.375
01+675	25	3	0.3	22.5	2266.875
01+700	25	3	0.35	26.25	2293.125
01+725	25	3	0.35	26.25	2319.375
01+750	25	3	0.35	26.25	2345.625
01+775	25	3	0.35	26.25	2371.875
01+800	25	3	0.35	26.25	2398.125
01+825	25	3	0.35	26.25	2424.375
01+850	25	3	0.35	26.25	2450.625
01+875	25	3	0.35	26.25	2476.875
01+900	25	3.5	0.35	30.625	2507.5
01+925	25	3.5	0.35	30.625	2538.125
01+950	25	3.5	0.35	30.625	2568.75
01+975	25	3.5	0.35	30.625	2599.375
02+000	25	3.5	0.35	30.625	2630
02+025	25	3.5	0.5	43.75	2673.75
02+050	25	3.5	0.5	43.75	2717.5

شركة توشكى للتشاعات
 س.ت: ١٦٣٨١٤ استثمار القاهرة
 ب.ت: ٣١٢ - ٤٣ - ٦٢٤
 TUSHKA CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكى للاستشارات		طريق ببا / صفط راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		 الهيئة العامة للمطرق والكبارى GENERAL AUTHORITY FOR ROAD & BRIDGES (G.A.R.B.T.) المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ - فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧	
رقم البند (1)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الردم (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
02+075	25	3	0.5	37.5	2755
02+100	25	3	0.5	37.5	2792.5
02+125	25	3	0.5	37.5	2830
02+150	25	3	0.5	37.5	2867.5
02+175	25	1	0.5	12.5	2880
02+200	25	1	0.5	12.5	2892.5
02+225	25	1	0.5	12.5	2905
02+250	25	3	0.5	37.5	2942.5
02+275	25	3	0.55	41.25	2983.75
02+300	25	3	0.55	41.25	3025
02+325	25	3	0.55	41.25	3066.25
02+350	25	3	0.55	41.25	3107.50
02+375	25	4	0.55	55	3162.50
02+400	25	4	0.55	55	3217.50
02+425	25	4	0.55	55	3272.50
02+450	25	4	0.65	65	3337.50
02+475	25	4	0.45	45	3382.50
02+500	25	4	0.35	35.4	3417.90
02+525	25	4	0.35	35.4	3453.30
02+550	25	4	0.35	35.4	3488.70
02+575	25	4	0.35	35.4	3524.10
02+600	25	4	0.35	35.4	3559.50

شركة توشكى للاستشارات
 س.ت: ١٦٢٨١٤ استثمار القاهرة
 ب.ت: ٣١٢ - ٤٣ - ٦٢٤
 TUSHKA CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكي للإنشاءات		طريق ببا / صفت راشين دشطوط / سمسطة / بطول 3 كم (القطاع الاول)		 الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND URBAN PLANNING المنطقة الخامسة - فرع حبيش ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧	
بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات رقم البند (4)					
المحطة	طول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط سمك الاسس (م)	المكعب (3م)	المكعب التراكمي (3م)
00+000	0	7	0	0	0
00+025	25	7	0.35	61.25	61.25
00+050	25	7	0.35	61.25	122.5
00+075	25	7	0.35	61.25	183.75
00+100	25	7	0.35	61.25	245
00+125	25	7	0.35	61.25	306.25
00+150	25	7	0.35	61.25	367.5
00+175	25	7	0.35	61.25	428.75
00+200	25	7	0.55	96.25	525
00+225	25	7	0.55	96.25	621.25
00+250	25	7	0.55	96.25	717.5
00+275	25	7	0.55	96.25	813.75
00+300	25	7	0.55	96.25	910
00+325	25	7	0.55	96.25	1006.25
00+350	25	7	0.55	96.25	1102.5
00+375	25	7	0.55	96.25	1198.75
00+400	25	7	0.55	96.25	1295
00+425	25	7	0.55	96.25	1391.25
00+450	25	7	0.55	96.25	1487.5
00+475	25	7	0.65	113.75	1601.25

شركة توشكي للإنشاءات
 س.ت: ١٦٣٨١٤ استثمار لشارقة
 ب.ق: ٣١٢ - ٠٢٣ - ٩٢٢
 TUSHKA CONSTRUCTION

7

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الشركة المنفذة / توشكي للإنشاءات		طريق ببا / صفط راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		 المنطقة السادسة - بنو صويد ت / ٠٨٢٢٢٢٢٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٢٢٢٨٧	
بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات رقم البند (4)					
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الاساس (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
01+000	25	7	0.35	61.25	2922.5
01+025	25	7	0.35	61.25	2983.75
01+050	25	7	0.35	61.25	3045
01+075	25	7	0.35	61.25	3106.25
01+100	25	7	0.35	61.25	3167.5
01+125	25	7	0.35	61.25	3228.75
01+150	25	7	0.35	61.25	3290
01+175	25	7	0.35	61.25	3351.25
01+200	25	7	0.35	61.25	3412.5
01+225	25	7	0.35	61.25	3473.75
01+250	25	7	0.35	61.25	3535
01+275	25	7	0.35	61.25	3596.25
01+300	25	7	0.35	61.25	3657.5
01+325	25	7	0.35	61.25	3718.75
01+350	25	7	0.35	61.25	3780
01+375	25	7	0.35	61.25	3841.25
01+400	25	7	0.35	61.25	3902.5
01+425	25	7	0.35	61.25	3963.75
01+450	25	7	0.35	61.25	4025
01+475	25	7	0.35	61.25	4086.25
01+500	25	7	0.35	61.25	4147.5

شركة توشكى للإنشاءات
 س.ت: ١٦٢٨١٤ استثمار القاهرة
 ب.ت: ٣١٢ - ٠٤٣ - ٦٧٤
 TOSKA CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكى للإنشاءات	طريق ببا / صفط راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)	 الهيئة العامة للطرق و الجسور و التخطيط العمراني GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (G.A.R.B.T.) المنطقة السادسة - بني سويف ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧
----------------------------------	--	--

بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات رقم البند (4)					
المكب التراكمي (3م)	المكب (3م)	متوسط سمك الاساس (م)	متوسط العرض (م)	طول (م)	المحطة
5661.25	70	0.4	7	25	02+075
5731.25	70	0.4	7	25	02+100
5801.25	70	0.4	7	25	02+125
5853.75	52.5	0.3	7	25	02+150
5906.25	52.5	0.3	7	25	02+175
5958.75	52.5	0.3	7	25	02+200
6011.25	52.5	0.3	7	25	02+225
6063.75	52.5	0.3	7	25	02+250
6116.25	52.5	0.3	7	25	02+275
6168.75	52.5	0.3	7	25	02+300
6221.25	52.5	0.3	7	25	02+325
6273.75	52.5	0.3	7	25	02+350
6326.25	52.5	0.3	7	25	02+375
6440.00	113.75	0.65	7	25	02+400
6553.75	113.75	0.65	7	25	02+425
6667.50	113.75	0.65	7	25	02+450
6781.25	113.75	0.65	7	25	02+475
6895.00	113.75	0.65	7	25	02+500
7008.75	113.75	0.65	7	25	02+525
7122.50	113.75	0.65	7	25	02+550
7236.25	113.75	0.65	7	25	02+575
7350.00	113.75	0.65	7	25	02+600

شركة توشكى للإنشاءات
س.ت: ١٦٢٨١٤ استثمار القاهرة
ب.ف: ٣١٢ - ٠٤٣ - ٦٢٤
TUSHKA CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكى للإنشاءات		طريق بها / صفيط راشين دشطوط / سمسطة / بطول 3 كم (القطاع الاول)		 الهيئة العامة للطرق والكباري والخطط الحضرية والبنية التحتية ٢١ بني سويف ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ ، فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧	
بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي					
رقم البند (2)					
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+000	0	6	0	0	0
00+025	25	6	0.25	37.5	37.5
00+050	25	6	0.2	30	67.5
00+075	25	6	0.2	30	97.5
00+100	25	6	0.2	30	127.5
00+125	25	6	0.2	30	157.5
00+150	25	6	0.2	30	187.5
00+175	25	6	0.2	30	217.5
00+200	25	6	0.2	30	247.5
00+225	25	6	0.2	30	277.5
00+250	25	6	0.2	30	307.5
00+275	25	6	0.2	30	337.5
00+300	25	6	0.2	30	367.5
00+325	25	6	0.2	30	397.5
00+350	25	6	0.25	37.5	435
00+375	25	6	0.25	37.5	472.5
00+400	25	6	0.25	37.5	510
00+425	25	6	0.25	37.5	547.5
00+450	25	6	0.25	37.5	585
00+475	25	6	0.25	37.5	622.5
00+500	25	6	0.25	37.5	660
00+525	25	6	0.25	37.5	697.5
00+550	25	6	0.25	37.5	735
00+575	25	6	0.25	37.5	772.5
00+600	25	6	0.2	30	802.5
00+625	25	6	0.2	30	832.5
00+650	25	6	0.2	30	862.5

شركة توشكى للإنشاءات
س.ت: ١٦٣٨١٤ استثمار القاهرة
ب.ت: ٣١٢ - ٠٢٣ - ٦٢٤
TUSHKA CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكي للإنشاءات		طريق ببا / صفط راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		 الهيئة العامة للطرق والكباري GENERAL AUTHORITY FOR ROADS AND BRIDGES (K.A.R.B.I.) المنطقة الخامسة - بدم سويف ت / ٨٧٢٢٢٢٨٧ - فاكس / ٨٢٢٢٢٢٨٧	
رقم البند (2)	بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+675	25	6	0.2	30	892.5
00+700	25	6	0.2	30	922.5
00+725	25	6	0.25	37.5	960
00+750	25	6	0.25	37.5	997.5
00+775	25	6	0.25	37.5	1035
00+800	25	6	0.25	37.5	1072.5
00+825	25	6	0.25	37.5	1110
00+850	25	6	0.25	37.5	1147.5
00+875	25	6	0.25	37.5	1185
00+900	25	6	0.25	37.5	1222.5
00+925	25	6	0.25	37.5	1260
00+950	25	6	0.25	37.5	1297.5
00+975	25	6	0.25	37.5	1335
01+000	25	6	0.25	37.5	1372.5
01+025	25	6	0.25	37.5	1410
01+050	25	6	0.25	37.5	1447.5
01+075	25	6	0.25	37.5	1485
01+100	25	6	0.25	37.5	1522.5
01+125	25	6	0.25	37.5	1560
01+150	25	6	0.25	37.5	1597.5
01+175	25	6	0.25	37.5	1635
01+200	25	6	0.25	37.5	1672.5
01+225	25	6	0.2	30	1702.5
01+250	25	6	0.2	30	1732.5
01+275	25	6	0.2	30	1762.5
01+300	25	6	0.2	30	1792.5
01+325	25	6	0.2	30	1822.5

شركة توشكي للإنشاءات
 ت. ١٦٢٨١٤ / استثمار القاهرة
 ب. ٢١٢ - ٢٢٣ - ٦٢٢
 TUSHKA CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكي للاستشارات		طريق ببا / صفت راشين دشطوط / سمسما / بطول 3 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للمطرق والكبارى GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND TUNNELS - بئر سويف - ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ ، فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ 		
بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي						
رقم البند (2)	المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
	01+350	25	6	0.2	30	1852.5
	01+375	25	6	0.2	30	1882.5
	01+400	25	6	0.2	30	1912.5
	01+425	25	6	0.2	30	1942.5
	01+450	25	6	0.2	30	1972.5
	01+475	25	6	0.25	37.5	2010
	01+500	25	6	0.25	37.5	2047.5
	01+525	25	6	0.25	37.5	2085
	01+550	25	6	0.25	37.5	2122.5
	01+575	25	6	0.25	37.5	2160
	01+600	25	6	0.25	37.5	2197.5
	01+625	25	6	0.25	37.5	2235
	01+650	25	6	0.25	37.5	2272.5
	01+675	25	6	0.25	37.5	2310
	01+700	25	6	0.16	24	2334
	01+725	25	6	0.16	24	2358
	01+750	25	6	0.16	24	2382
	01+775	25	6	0.16	24	2406
	01+800	25	6	0.16	24	2430
	01+825	25	6	0.16	24	2454
	01+850	25	6	0.16	24	2478
	01+875	25	6	0.23	34.5	2512.5
	01+900	25	6	0.23	34.5	2547
	01+925	25	6	0.23	34.5	2581.5
	01+950	25	6	0.23	34.5	2616
	01+975	25	6	0.23	34.5	2650.5
	02+000	25	6	0.23	34.5	2685

إمضاء المهندس
 شركة توشكى للاستشارات
 ت. ١٦٢٨١٤ : استشارة
 ب. ٢٢ : ٢٢٢ - ٢٢٢
 TUSHKA CONSTRUCTION

طريق بها / صلفط راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		الشركة المنفذة / توشكي للاستشارات		 الهيئة العامة للمواصلات والبنية التحتية السلطنة عمان القطاع الاول / 1	
رقم البند (2)	بياني حصر كميات اعمال تنسيير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي				
المحطة	طول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط سمك الإزالة (م)	المكعب (م3)	المكعب المترامي (م3)
02+700	25	6	0.2	30	3679.50
02+725	25	6	0.2	30	3700.50
02+750	25	6	0.2	30	3730.50
02+775	25	6	0.25	37.5	3768.00
02+800	25	6	0.25	37.5	3805.50
02+825	25	6	0.25	37.5	3843.00
02+850	25	6	0.25	37.5	3880.50
02+875	25	6	0.25	37.5	3918.00
02+900	25	6	0.25	37.5	3955.50
02+925	25	6	0.25	37.5	3993.00
02+950	25	6	0.25	37.5	4030.50
02+975	25	6	0.25	37.5	4068.00
03+000	25	6	0.25	37.5	4106
الإجمالي					4106

إسماء اميركيت
شركة توشكا للإنشاءات
ج.ن: ١٦٢٨١٤ استثمار القاهرة
ت. ٢٢٤ - ٠٤٣
TUSHKA CONSTRUCTION

شركة توسخي للإنشاءات
س.ت: ١٦٣٨١٤ استثمارات القاهرة
ب.ف: ٧١٧ - ٠٢٣ - ٢٠٢٤
TOSHIKO CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكي للاتصالات		طريق ببا / صفط راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		 وزارة النقل والبنية التحتية MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE L'INFRASTRUCTURE البنية التحتية السادسة - بنو صويك ت / ٨٢٢٢٢٣٤٧ ، فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٧	
رقم البند (3)	بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+675	25	2	0.85	42.5	869.375
00+700	25	2	0.85	42.5	911.875
00+725	25	1.5	0.85	31.875	943.75
00+750	25	1.5	0.85	31.875	975.625
00+775	25	1.5	0.85	31.875	1007.5
00+800	25	1.5	0.85	31.875	1039.375
00+825	25	2	0.85	42.5	1081.875
00+850	25	2	0.85	42.5	1124.375
00+875	25	2	0.85	42.5	1166.875
00+900	25	2	0.45	22.5	1189.375
00+925	25	2	0.45	22.5	1211.875
00+950	25	1.5	0.45	16.875	1228.75
00+975	25	1.5	0.5	18.75	1247.5
01+000	25	1.5	0.5	18.75	1266.25
01+025	25	1.5	0.5	18.75	1285
01+050	25	1.5	0.5	18.75	1303.75
01+075	25	1.5	0.45	16.875	1320.625
01+100	25	1.5	0.45	16.875	1337.5
01+125	25	1.5	0.6	22.5	1360
01+150	25	1.5	0.6	22.5	1382.5
01+175	25	1.5	0.65	24.375	1406.875
01+200	25	1.5	0.65	24.375	1431.25
01+225	25	1.5	0.8	30	1461.25
01+250	25	2	0.8	40	1501.25
01+275	25	2	0.8	40	1541.25
01+300	25	2	0.8	40	1581.25
01+325	25	2	0.8	40	1621.25

شركة توشكى للاستشارات
ت. ١٦٢٨١٤ استثمار القاهرة
ل. ٣١٢ - ٥٣ - ٦٦٩
JUNKA CONSTRUCTION

الشركة المنفذة / توشكي للإنشاءات		طريق بها / صفيط راشين دشعوط / صممتها / بطول 3 كم (القطاع الاول)		 الهيئة العامة للمواصلات والبنية التحتية البحرية والبحرية القسم الثاني - فرع صيد ت / ٨٢٧٧٦٤١٠ فاكس / ٨٢٧٧٦٤١	
رقم البند (3)	بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة (م)	التمصب (م3)	التمصب التراكمي (م3)
01+350	25	2	0.8	40	1661.25
01+375	25	1.5	0.75	28.125	1689.375
01+400	25	1.5	0.75	28.125	1717.5
01+425	25	2	0.75	37.5	1755
01+450	25	2	0.75	37.5	1792.5
01+475	25	2	0.75	37.5	1830
01+500	25	2	0.75	37.5	1867.5
01+525	25	2	0.75	37.5	1905
01+550	25	2	0.75	37.5	1942.5
01+575	25	2	0.75	37.5	1980
01+600	25	2	0.75	37.5	2017.5
01+625	25	2	0.65	32.5	2050
01+650	25	2	0.65	32.5	2082.5
01+675	25	2	0.5	25	2107.5
01+700	25	2	0.7	35	2142.5
01+725	25	2	0.7	35	2177.5
01+750	25	2	0.7	35	2212.5
01+775	25	2	0.7	35	2247.5
01+800	25	2	0.7	35	2282.5
01+825	25	2	0.7	35	2317.5
01+850	25	2	0.7	35	2352.5
01+875	25	2	0.7	35	2387.5
01+900	25	2	0.7	35	2422.5
01+925	25	2	0.7	35	2457.5
01+950	25	2	0.7	35	2492.5
01+975	25	2	0.7	35	2527.5
02+000	25	2	0.7	35	2562.5

الشركة المنفذة / توشكى للاستشارات		طريق بيا / صفت راشين دشطوط / سمسطا / بطول 3 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للمطرق والجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROAD BRIDGES (GARB) المنطقة الخامسة - بنى سويف ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧	
رقم البند (3)		بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم			
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (3م)
02+025	25	2	0.6	30	2592.5
02+050	25	2	0.6	30	2622.5
02+075	25	2	0.6	30	2652.5
02+100	25	2	0.6	30	2682.5
02+125	25	2	0.6	30	2712.5
02+150	25	2	0.6	30	2742.5
02+175	25	1.5	0.6	22.5	2765
02+200	25	2	0.6	30	2795
02+225	25	2	0.6	30	2825
02+250	25	2	0.6	30	2855
02+275	25	2	0.6	30	2885
02+300	25	2	0.6	30	2915
02+325	25	2	0.6	30	2945
02+350	25	2	0.6	30	2975.00
02+375	25	2	0.35	17.5	2992.50
02+400	25	2	0.65	32.5	3025.00
02+425	25	2	0.65	32.5	3057.50
02+450	25	2	0.65	32.5	3090.00
02+475	25	2	0.65	32.5	3122.50
02+500	25	2	0.65	32.5	3155.00
02+525	25	1.5	0.65	24.375	3179.38
02+550	25	1.5	0.65	24.375	3203.75
02+575	25	1.5	0.65	24.375	3228.13
02+600	25	1.5	0.65	24.375	3252.50
02+625	25	1.5	0.55	20.625	3273.13
02+650	25	1.5	0.55	20.625	3293.75
02+675	25	1.5	0.55	20.625	3314.38

اتمام العمل
 شركة توشكى للاستشارات
 ت. ١٦٣٨١٤ استثمار القاهرة
 ب. ٣١٢ - ٣٢٢
 ٢٠٢٣

شركة توشكا
توشكا كونستراكتيون