

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الأقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إشراف : المنطقة الثامنة - (قنا)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٥ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق رقم (٢٨) بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٥ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عاليه قامت اللجنة المشكلة من كلاً :-

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمد عبد المنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني | إدارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / محمد رمضان | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / هشام علي العجرودي | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الاعمال على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة والمطلوب استلامها طبقاً لإفادة السيد المهندس مندوب المنطقة المشرفة عبارة عن :-

- ١- اعمال توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري ٣٧ مشغول .
- ٢- اعمال فك ونقل وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد - مزدوج)، (حفر - ردم - خرسانة - عزل)
- ٣- أعمال نقل وتركيب رسائل علامات علوية .
- ٤- أعمال نقل وتركيب علامات ارشادية ارضيه (شيفرون - مثلث - دائرة) .
- ٥- أعمال توريد وتركيب قائم معدني ١٠ Beam I .
- ٦- أعمال توريد وتركيب عواكس أرضية اكريليك ١٠ * ١٠ .

- الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية وفقد في العواكس الأرضية في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه .

توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من استلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرة آلاف جنيه لا غير) من مستحقات الشركة لدى الهيئة ويعتبر تاريخ ١٤/٣/٢٠٢٥ المنطقة المشرفة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٤ بنهوا الأعمال هو بداية فترة الضمان للعملية عاليه .

توقيع اللجنة

٥- م / هشام علي العجرودي

٤- م / محمد رمضان

٣- م / محمد حسني

٢- م / محمد عبد المنعم

١- م / محمود محي الدين

مذكرة توضيحية

اسم العملية :- اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج)
اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها

مدة تنفيذ العملية : ٣ شهور

تاريخ البدء :- ٢٠٢٤/١٢/٠٢

تاريخ النھو التعاقدى :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٢

تاريخ النھو الفعلى :- ٢٠٢٥/٠٢/١٣

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامى بقيمة ٤٩١٥٦٢٥,٦٧٥ جنيها مصري لإنهاء
الاعمال بنسبة اقل من العقد ١,٦٦ % بعد الحصر على الطبيعة.

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا فى: / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

رومانى ارميا مالك



X

مقاييس ختامية
عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الأقصر - قنا - سوهاج)
(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	القيمة ق	القيمة جنية	الجملة جنية
١	٢٥٤٠٠ كجم	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب واستخدام الخلفنة على البارد على أن يتم نهو البند كامل مما جمية طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة. (فقط خمسة وعشرون ألف وأربعمائة كيلوجرام لاغير)	١٠٥	٢٦٦٧٠٠٠	
٢	٥ بالعدد	فك ونقل وتركيب علامات علوية مبالعد فك علامات علوية (كابولي مفرد - مزدوج) باستخدام ونش ونقلها باستخدام كساحة الى مكان الصيانة والفئة تشمل معالجة للسطح باستخدام (رمالة أو صنفرة) ثم دهان وجهين برايمر والانتظار حتى تمام الجفاف ثم دهان وجهين بمادة ايبوكسية باللون الفضي (كيماويات البناء الحديث) ثم نقل (كابولي مفرد - مزدوج) مره اخري الى موقع العمل باستخدام كساحة وتركيبها بواسطة ونش على القواعد المعدة لها والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل والفئة لا تشمل القواعد الخرسانية وطبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة.	٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	
٣	١٦٠ بالعدد	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامات علوية من الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر باستخدام سيارة نقل جامبو الى موقع العمل وتركيبها بواسطة ونش على الكابولي المعد لها والشركة مسنولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط بالعدد ستة عشر علامة علوية لاغير)	٨٥٠٠	١٣٦٠٠٠	
٤	٣م ١٤٠,٢٥٠	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات في اي نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. (فقط مائة وأربعون ومائتان وخمسون من الاف متر مكعب لاغير)	١٠٠	١٤٠٢٥,٠٠	
٥	٣م ٣١,٨٧٥	بالمتر المكعب ردم باتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. (فقط احدى وثلاثون متر مكعب وثمانمائة وخمسة وسبعون من الاف متر مكعب لاغير)	٨٥	٢٧٠٩,٣٧٥	
٦	٣م ٥٧,٧٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على ألا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. (فقط سبعة وخمسون متر مكعب وخمسة وسبعون من المائة متر مكعب لاغير)	٢٢٥٠	١٢٩٩٣٧,٥	
٧	٣م ٧٠,٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣٢٥٠	٢٢٩١٢٥	
٨	٦,٧٥ طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٨٠٠٠	٣٩١٥٠٠	
٩	٢م ٣٠٠	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية أسفل منسوب الارض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر. (فقط ثلاثمائة وتر مسطح لاغير)	١٣٥	٤٠٥٠٠	
١٠	٣٠٠,٠٠ بالعدد	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا يشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامة من مصنع العلامات بمدينة نصر. (فقط مائة وسبعة وثمانون بالعدد لاغير)	٦٠٠	١٨٠٠٠٠	
١١	٧٤٤٠ كجم	بالكجم توريد وتركيب قائم معدني ١٠ Ibeam بنظام الدق الميكانيكي واستخدام الجقنة على البارد على أن يتم نهو البند كاملا مما جمية طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات والتصميمية المعتمدة. (فقط سبعة الاف وأربعمائة وأربعون كيلوجرام لاغير)	١٠٥	٧٨١٢٠٠	
١٢	٢٩٩٠ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية من مادة الاكليرك ١٠ × ١٠ سم بخابور ومضاف عليها مادة (S.V.U) سطح العاكس ١٠*١٠ والخابور بطول ٥ سم وقطر الخابور عند القاعدة ١٧ مم وقطر الخابور عند القاعدة ١٧ مم وقطرة عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي ٦ طن دون كسر او تقشير في الشكل طبقا للاختبارات القياسية. (فقط الفان وتسعمائة وتسعون بالعدد لاغير)	٧٣,١٢	٢١٨٦٢٨,٨	
الإجمالي					
٤٩١٥٦٢٥,٦٧٥					

فقط أربعة مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون جنيها وستمائة وخمسة وسبعون من الاف قرشا فقط لاغير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
روماني اميا مالك

٢٠٢٥

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

شهادة المهندسين

اسم العملية :- اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج)

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي: ٤٩١٥٦٢٥,٦٧٥ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / علاء محمد زينهم

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة قنا

٢٠٢٥

رومانى أرميا مالك



Handwritten signature.

شهادة سير العمل

اسم العملية :- اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج)

اشراف : (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٤٩١٥٦٢٥,٦٧٥ جنيها .

تاريخ البدء :- ٢٠٢٤/١٢/٠٢

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٢

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٥/٠٢/١٣

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

ممنحس /

رومانى ارميا مالك



Handwritten signature.

شهادة الالتزام

اسم العملية :- اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج)

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالامر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعلية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: / / ٢٠٢

يختم

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
رومانى ارميا مالك



Handwritten signature.

شهادة التجارب العملية

اسم العملية: - اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج)

اشراف : - (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة: - مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الثامنة - قنا بأن التجارب العملية قد اجريت علي العملية المذكورة بعالية طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

ممنوع /
ع
رومانى اوها مالك



X

شهادة

- مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج) اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بأنها قامت بحصر ومراجعة قوائم الكميات المرفقة بالمستخلص الختامي وتم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية ومهندس التنفيذ للشركة.
- وكذلك تم مراجعتها ماليه بمعرفة إدارة الشؤون المالية وأرفق بالمستخلص المقايسة الختامية للأعمال التي تمت.

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية

مهندس / محمد رمضان محمد



مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

روماني أرميا مالك



شهادة

- مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بتوفير المعدات بالمشروع طبقا للتعاقد ووفقا للبرنامج الزمني لما
يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه.

جهاز الإشراف

مهندس المشروع
مهندس / محمد رمضان محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
روماني أرميا مالك



حصر عملية اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تحت اشراف المنطقة الثامنة - قنا مستخلص رقم (٢) ختامي

م	البند	الوحدة	الكمية
١	توريد وتشغيل وتركيب قطاعات او الواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول	كجم	٢٥٤٠٠
٢	فك وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد - مزدوج) باستخدام ونش ونقلها	بالعدد	٥
٣	نقل وتركيب رسالة علامات علوية من الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر	بالعدد	١٦
٤	حفر اتربه	م٣	١٤٠,٢٥٠
٥	ردم باتربة	م٣	٣١,٨٧٥
٦	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات	م٣	٥٧,٧٥
٧	توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات	م٣	٧٠,٥
٨	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار	طن	٦,٧٥
٩	توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة	م٢	٣٠٠
١٠	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة)	عدد	٣٠٠
١١	توريد وتركيب قائم معدني ١٠ IBEAM بنظام الدق الميكانيكي	كجم	٧٤٤٠
١٢	توريد وتركيب عواكس أرضية اكريليك ١٠×١٠	عدد	٣٩٩٠

مهندس الهيئة / محمد رمضان محمد

الاسم / محمد رمضان محمد

التوقيع /




مهندس الشركة / علاء محمد زينهم

الاسم / علاء محمد زينهم

التوقيع /

علاء محمد زينهم

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)




قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١) بالكيلو جرام توريد وتشغيل قطاعات او الواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والواح التقوية

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٢٥٤٠٠ كجم	٢٥٤٠٠ كجم


مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
امراف (المنطقة الثامنة - قنا)



قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٢) فك وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد - مزدوج) باستخدام ونش ونقلها باستخدام معالج للسطح


الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٥ بالعدد	٥ بالعدد
١		
٢		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)




قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٣) نقل وتركيب رسالة علامات علوية من الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر


الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	١٦ بالعدد	١٦ بالعدد

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)



قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٤) بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٣م ١٤٠,٢٥٠	٣م ١٤٠,٢٥٠


مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)




قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٥) بالمتز المكعب ردم باتربة طبعية ناتج الحفر


الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٣ م ٣١,٨٧٥	٣ م ٣١,٨٧٥

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
امشرف (المنطقة الثامنة - قنا)




قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٦) بالمتز المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات


الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٣٥٧,٧٥ م	٣٥٧,٧٥ م

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)



قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)


تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٧) بالمتز المكعب تزوريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات


الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٣٧٠,٥ م	٣٧٠,٥ م

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)



قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٨) بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار


الكمية	الموقع	م
اجمالي الكمية		
٦,٧٥ طن	طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)




قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٩) بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرتوبية من البيتومين المؤكسد

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٢ م ٣٠٠	٢ م ٣٠٠


مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)




قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١٠) بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية (شيفرون - مثلث - دائرة)

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية	م
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٣٠٠ بالعدد	٣٠٠ بالعدد	٢


مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)




قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١١) بالكجم توريد وتركيب قائم معدني ١٠ Ibeam بنظام الدق الميكانيكي


الموقع	الكمية	اجمالي الكمية	٢
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٧٤٤٠ كجم	٧٤٤٠ كجم	٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)
امشرف (المنطقة الثامنة - قنا)



قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١٢) بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية من الكليريك ١٠ x ١٠ سم

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
طرق (الاقصر - قنا - سوهاج)	٢٩٩٠ بالعدد	٢٩٩٠ بالعدد

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة