

لعملية أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط

من الكم ٤٥١ حتى الكم ٤٧٣ - اتجاه القاهرة

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١ - م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢ - م / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣ - م / محمد حسني | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤ - م / محمد رمضان | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥ - م / هشام علي العجرودي | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

- ١ - أعمال التخطيط الساخن (اكسترودر)
- ٢ - مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ وجود سوء مصنعية وسوء استقامة في الخطوط في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه

• خصم نتيجة النقص في الإنعكاس والتألق = ١٣٩٥٧٦,٨ جنيه (مرفق جدول تقييم القراءات)

إجمالي الخصم = ١٠٠٠٠ + ١٣٩٥٧٦,٨ = ١٤٩٥٧٦,٨ جنيه

توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات لأعمال التخطيط المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من استلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ١٤٩٥٧٦,٨ جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وستة وسبعون جنيهاً وثمانون قرشاً لا غير) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر  المنطقة المشرفة بنهـو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٢ هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

توقيع اللجنة :-

- | | |
|---------------------------|--|
| ٥ - م / هشام علي العجرودي |  |
| ٤ - م / محمد رمضان |  |
| ٣ - م / محمد حسني |  |
| ٢ - م / محمد عبد المنعم |  |
| ١ - م / محمود محي الدين |  |

تقييم اعمال تخطيط علي الساخن من كم 451 حتي كم 473 اتجاه القاهرة عقد رقم
(648/2024/2025)

تنفيذ / شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تنفيذ / شركة مصرية لمستلزمات الطرق																	
الخصم نتيجة النقص في الإنعكاس				خط متصل ايسر				خط متقطع محور (1)				خط متصل ايمن				م	المسافة الممتلة للقراءة
قيمة الخصم على الخط الأسير	قيمة الخصم على الخط المتقطع (1)	قيمة الخصم على الخط الايمن		السمك	Q	R	الفرارغ	متر	الدهون	السمك	مم	Q	R	السمك	Q	R	
10546.8	11220	13464		2.5	70	103	8	4	2.5	119	100	153	90	2.5	5500	1	
12342	11444.4	7854		2.5	84	95	8	4	2.5	157	99	203	115	2.5	5500	2	
14586	11668.8	16156.8		2.5	114	85	8	4	2.5	85	98	152	78	2.5	5500	3	
11220	8976	10098		2.5	75	100	8	4	2.5	107	110	234	105	2.5	5500	4	


48694.8 43309.2 47572.8
139576.8

22000

ملاحظات :- تم التقييم كالتالى

الخط المستمر = 150-القرائة*150-المسافة الممتدة*عرض الخط*نسبة بودة
الزجاج*السعر

الخط المتقطع (المحاور) = 150-القرائة*150-المسافة الممتدة*عرض
الخط*0.333*نسبة بودة الزجاج*السعر
نسبة بودة الزجاج 10% من الخامة 60%







اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

مذكرة توضيحية

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.
قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها
مدة تنفيذ العملية : شهر واحد
تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٢/٠٣
تاريخ النھو التعاقدى :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٣
تاريخ النھو الفعلى :- ٢٠٢٥/٠٢/١٣
قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامى بقيمة ٤٩٢٧٩٣٤ جنيها مصري لإنهاء الاعمال
بنسبة اقل من العقد ١,٤١ % بعد الحصر على الطبيعة.
وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا فى: ٢٠٢ / /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
رومانى أرمان مالك



X

مقايضة ختامية
عملية / أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٥١ حتى الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة		الجملة
			ق	جنية	
١	٢٩٧٣٩ م	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المألنة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة. (فقط تسع الاف وسبعمئة وتسعة وثلاثون متر مسطح لاغير)		٥٠٦	٤٩٢٧٩٣٤
		الإجمالي			٤٩٢٧٩٣٤

فقط اربعة مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون الف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيها لاغير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
روماني لرميل مالك



اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

شهادة المهندسين

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي: ٤٩٢٧٩٣٤ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / علاء محمد زينهم

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة قنا
٢٠٢٥
رومانى ارميا مالك



X

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط
من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

شهادة سير العمل

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسبوط من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة

اشراف : (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٤٩٢٧٩٣٤ جنيها .

تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٣

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٥/٠٢/١٣

تحريرا في : / / ٢٠٢

يتمتع

رئيس الإحاطة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا


مهندس /

رومانى ارميا مالك



X

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



شهادة الالتزام

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء
مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالامر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعالية.

وهذه شهادة منا بذلك


تحريرا في: / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية


المنطقة الثامنة - قنا

٢٠٢٤
رومانى ارميا مالك



A

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



شهادة التجارب المعملية

اسم العملية: - اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة

اشراف : - (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة:- مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الثامنة - قنا بأن التجارب المعملية قد اجريت علي العملية المذكورة بعالية طبقا
للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

٢٠٢٥

رومانى ارميا مالك



شهادة

- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بأنها قامت بحصر ومراجعة قوائم الكميات المرفقة بالمستخلص الختامي وتم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية ومهندس التنفيذ للشركة.
- وكذلك تم مراجعتها ماليه بمعرفة إدارة الشؤون المالية وأرفق بالمستخلص المقاييس الختامية للأعمال التي تمت.

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية
محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية
مهندس / محمد رمضان محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
روماني ارميا مالك

شهادة

- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بتوفير المعدات بالمشروع طبقا للتعاقد ووفقا للبرنامج الزمني لما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه.

جهاز الإشراف

مهندس المشروع
مهندس / محمد رمضان محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
روماني ارميا مالك



حصر عملية اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربى من حدود المنطقة
مع أسبوط من الكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحت اشراف المنطقة الثامنة - قنا مستخلص رقم (٢) ختامي

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم	م٢	٩٧٣٩

مهندس الهيئة / محمد رمضان محمد

الاسم / محمد رمضان محمد

التوقيع /




مهندس الشركة / علاء محمد زينهم

الاسم / علاء محمد

التوقيع /

مشروع اعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربى من حدود المنطقة مع اسبوط
من الكم ٤٥١ حتى الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)



قوائم كميات ختامية

عملية أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربى من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٥١ حتى الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١) تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم

الكمية	الكمية	الموقع	م
٢ م ٩٧٣٩	٢ م ٩٧٣٩	من الكم ٤٥١ حتى الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة	١

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية الهندسية وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية الثامنة قنا
الى	السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تقریباً ۱۰۰ سالہ

نفسرف بان نرفق طفه نتائج الأختبارات العملفة لعفنفات إلففه فر فروره الففف الوارءه لففف العلامات والءملفه على

عملية التفتيش على الماشين طريق القمح اثنى الناصر بفتح الهمزة من حدود المنطقة مع السيوط من الكم ٤٥١ كم

٤٧٣ الجاه ^{المرتب} رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٤٨) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٣

تنفيذ شركة/ مصر يه استلزمات الطرق من قور (١٤) باستله المورد المصنع بالمش

والتي تبين من النتائج اختبارات انهما اجتازت حدود الانصاف وتتم انصافه الانصاف المذكورة بغير العلامات والسموات

أرجاء التكرم بالإحاطة والتعقيب باللائم نحو الإضافه المذكوره مع وفق اذن الإضافه

وتفضلوا بقبول فائق الامتزاز ،،

تحریر افی ۲۸ / ۴ / ۲۰۲۵

رئيس الإدارة المركزية

الملك والملك والملك

C. LV

1. Swedish

”سوزان عبد العزيز“

مرفقات عدد (التقرير)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥