

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط

من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ - اتجاه القاهرة

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الإبتدائي للعملية عليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / محمد رمضان | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / هشام علي العجرودي | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط ومواصفات وبالمرور على الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

١- أعمال التخطيط الساخن (اكسترودر)

- خصم نتيجة النقص في الإنعكاس والتألق = ١٥٠٠٧٨,٧٢ جنيه (مرفق جدول تقييم القراءات)

توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات لأعمال التخطيط المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ١٥٠٠٧٨,٧٢ جنيه (فقط وقدره مائة وخمسون ألف وثمانية وسبعون جنيهاً واثنين وسبعون قرشاً لا غير) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر قناة المنطقة المشرفة بنهـو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٤ / ١٤ هو بداية فترة الضمان للأعمال عليه .

توقيع اللجنة :-

- | | |
|---------------------------|--|
| ٥ - م / هشام علي العجرودي |  |
| ٤ - م / محمد رمضان |  |
| ٣ - م / محمد حسني |  |
| ٢ - م / محمد عبد المنعم |  |
| ١ - م / محمود محي الدين |  |

تقييم اعمال تخطيط علي الساخن من كم 473 حتي كم 495 اتجاه القاهرة عقد رقم
(724/2024/2025)

تنفيذ / شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تنفيذ / شركة مصرية لمستلزمات الطرق																
الخصم نتيجة النقص في الإنعكاس			خط متصل ايسر			خط منقطع محور (1)						خط متصل ايمن			المسافة الممثلة للقراءة	م
			السمك	Q	R	الفراغ	المدحون	السمك	Q	R	السمك	Q	R			
														مم		
قيمة الخصم على الخط الأيسر	قيمة الخصم على الخط المنقطع (1)	قيمة الخصم على الخط الايمن	2.5	70	85	8	4	2.5	119	89	2.5	153	95	4400	1	
11668.8	10950.72	9873.6	2.5	84	75	8	4	2.5	157	92	2.5	203	94	4400	2	
13464	10412.16	10053.12	2.5	114	95	8	4	2.5	85	93	2.5	152	98	4400	3	
9873.6	10232.64	9335.04	2.5	75	115	8	4	2.5	107	105	2.5	234	110	4400	4	
6283.2	8078.4	7180.8	2.5	178	95	8	4	2.5	123	85	2.5	220	88	4400	5	
9873.6	11668.8	11130.24	2.5													

51163.2 51342.72 47572.8

150078.72

ملاحظات :- تم التقييم كالتالى

الخط المستمر = 150-القراءة/150*المسافة الممثلة*عرض الخط*نسبة بودة
الزجاج*السعر

الخط المتقطع (المحاور) = 150-القراءة/150*المسافة الممثلة*عرض
الخط*0.333*نسبة بودة الزجاج*السعر
نسبة بودة الزجاج 10% من الخامة 60%

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

مذكرة توضيحية

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة
اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.
قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها
مدة تنفيذ العملية : شهر واحد
تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٥
تاريخ النھو التعاقدى :- ٢٠٢٥/٠٤/٠٥
تاريخ النھو الفعلى :- ٢٠٢٥/٠٣/١٣
قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامى بقيمة ٤٩٢٧٤٢٨ جنيها مصري لإنهاء الاعمال
بنسبة اقل من العقد ١,٤٢ % بعد الحصر على الطبيعة.
وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا فى: / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

٢٠٢٥

رومانى ارميا مالك



مقايضة ختامية
عملية / أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة		الجملة
			ق	جنية	
١	٩٧٣٨ م٢	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة. (فقط تسع الاف وسبعمئة وتسعة وثلاثون متر مسطح لاغير)		٥٠٦	٤٩٢٧٤٢٨
		الإجمالي			٤٩٢٧٤٢٨

فقط اربعة مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون الف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيها لاغير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
روماني ارميا مالك



Handwritten signature.

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٩٥ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



شهادة المهندسين

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٩٥ اتجاه القاهرة

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي: ٤٩٢٧٤٢٨ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / علاء محمد زينهم

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجدهم طوال مدة العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٩

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة قنا
مهندس /
٢٠٢٥ / ٦ / ٢٩
رومانى ارميا مالك



اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

شهادة سير العمل

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة

اشراف : (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٤٩٢٧٤٢٨ جنيها .

تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٥

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٥/٠٤/٠٥

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٥/٠٣/١٣

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

مهندس / ٩٠٥٥

رومانى ارعيا مالك



A

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

شهادة الالتزام

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسبوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء
مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالامر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعالية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: / / ٢٠٢


يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا


C. ٥٥

رومانى ارميا مالك



Handwritten signature.

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



شهادة التجارب المعملية

اسم العملية: - اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة

اشراف : - (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة: - مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الثامنة - قنا بأن التجارب المعملية قد اجريت علي العملية المذكورة بعلية طبقا
للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

٢٠٢٥
٦٧
رومانى ارميا مالك



شهادة

- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقر المنطقة بأنها قامت بحصر ومراجعة قوائم الكميات المرفقة بالمستخلص الختامي وتم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية ومهندس التنفيذ للشركة.
- وكذلك تم مراجعتها ماليه بمعرفة إدارة الشؤون المالية وأرفق بالمستخلص المقايسة الختامية للأعمال التي تمت.

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية
محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية
مهندس / محمد رمضان محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
روماني ارميا مالك



شهادة

- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بتوفير المعدات بالمشروع طبقا للتعاقد ووفقا للبرنامج الزمني لما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه.

جهاز الإشراف

مهندس المشروع
مهندس / محمد رمضان محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
روماني ارميا مالك



حصر عملية اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربى من حدود المنطقة
مع أسبوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحت اشراف المنطقة الثامنة - قنا مستخلص رقم (٢) ختامي

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم	م٢	٩٧٣٨

مهندس الهيئة / محمد رمضان محمد

الاسم / محمد رمضان محمد

التوقيع /



مهندس الشركة / علاء محمد زينهم

الاسم / علاء محمد زينهم

التوقيع /

مشروع أعمال التخطيط على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط
من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

المهنة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



قوائم كميات ختامية

عملية أعمال التخطيط على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١) تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم

الكمية	الكمية	الموقع	م
٢م ٩٧٣٨	٢م ٩٧٣٨	من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ اتجاه القاهرة	١

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية الشاؤميه قنا
الى	السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون الماليه والإداريه

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات المعملية لعينات بوليه برادور ابيض الوارده لصنع العلامات والهجوله على
عمليه اعمال التغطيه على السطح لطريق التسترادى الشراوى ابتداء من حدود المنطقه مع اسبوط من الكم ٤٧٣ كم
٤٩٥ اتجاه ^{الوجه} صف رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢٤) بالامر المباشر /

تنفيذ شركه/ مصريه لمستلزمات الطرق من توريد صف (١٤) بمتلله الوارده للصنع بالهيئه
والتي تبين من النتائج اختبارات انها اجتازت حدود المواصفات وتم اضافته الاصناف المذكوره بهجن العلامات والهجويات
برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم نحو الإصافه للعمليه المذكوره مرفق اذن الإصافه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تخريرا في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندس /
" اسوزان عبد العزيز "

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود