

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط

من الكم ٧٢؛ حتى الكم ٩٥؛ - اتجاه قنا

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / محمد رمضان | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / هشام علي العجرودي | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

- ١- أعمال التخطيط الساخن (اكسترودر)
- ٢- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ وجود سوء مصنعية وسوء استقامة في الخطوط في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه .

• خصم نتيجة النقص في الإنعكاس والتألق = ١٢٧١٠٠,١٦ جنيه (مرفق جدول تقييم القراءات)

إجمالي الخصم = ٢٠٠٠٠ + ١٢٧١٠٠,١٦ = ١٤٧١٠٠,١٦ جنيه

توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات لأعمال التخطيط المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان .

وعليه تری اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ١٤٧١٠٠,١٦ جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وأربعون ألف ومائة جنيهاً وستة عشر قرشاً لا غير) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر هذا المنطقة المشرفة بنهو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٧ / ١٢ هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

توقيع اللجنة :-

- | | |
|---------------------------|--|
| ٥ - م / هشام علي العجرودي | |
| ٤ - م / محمد رمضان | |
| ٣ - م / محمد حسني | |
| ٢ - م / محمد عبد المنعم | |
| ١ - م / محمود محي الدين | |

تقديم اعمال تخطيط علي الساخن من كم 473 حتي كم 495 اتجاه قنا عقد رقم (723/2024/2025)

تنفيذ / شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تنفيذ / شركة مصرية لمستلزمات الطرق																		
الخصم نتيجة النقص في الإنعكاس				خط متصل ايسر				خط منقطع محور (1)						خط متصل ايمن			المسافة الممتدة للقراءة	م
قيمة الخصم على الخط الأسير	قيمة الخصم على الخط المنقطع (1)	قيمة الخصم على الخط الأيمن	السمك	مم	Q	R	الفرارغ	متر	الدهون	السمك	مم	Q	R	السمك	مم	Q	R	
8078.4	8976	7898.88	2.5	70	105	8	8	4	2.5	119	100	2.5	153	106	4400	1		
8976	8078.4	8976	2.5	84	100	8	8	4	2.5	157	105	2.5	203	100	4400	2		
9873.6	9514.56	9335.04	2.5	114	95	8	8	4	2.5	85	97	2.5	152	98	4400	3		
8976	8796.48	8078.4	2.5	75	100	8	8	4	2.5	107	101	2.5	234	105	4400	4		
6283.2	7180.8	8078.4	2.5	178	115	8	8	4	2.5	123	110	2.5	220	105	4400	5		

42187.2 42546.24 42366.72

127100.16

ملاحظات :- تم التقييم كالتالي

الخط المستمر = 150-القرائة/150*المسافة الممتدة*عرض الخط*نسبة بوردرة
الزجاج*السعر

الخط المتقطع (المحاور) = 150-القرائة/150*المسافة الممتدة*عرض
الخط*0.333*نسبة بوردرة الزجاج*السعر
نسبة بوردرة الزجاج 10% من الخامة 60%

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

مذكرة توضيحية

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها

مدة تنفيذ العملية : شهر واحد

تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٥

تاريخ النھو التعاقدى :- ٢٠٢٥/٠٤/٠٤

تاريخ النھو الفعلى :- ٢٠٢٥/٠٣/١٣

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامى بقيمة ٤٩٢٧٤٢٨ جنيها مصري لإنهاء الاعمال
بنسبة اقل من العقد ١,٤٢ % بعد الحصر على الطبيعة.

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا فى: / / ٢٠٢

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

رومانى أرميا مالك



X

مشروع أعمال تخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)



مقايضة ختامية

عملية / أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال				الفئة		الجملة	
						ق	جنية	ق	جنية
١	٩٧٣٨ م	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة. (فقط تسع الاف وسبعمئة وتسعة وثلاثون متر مسطح لاغير)					٥٠٦		٤٩٢٧٤٢٨
		الإجمالي							٤٩٢٧٤٢٨

فقط اربعة مليون وتسعمئة وسبعة وعشرون الف وتسعمئة وأربعة وثلاثون جنيها لاغير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
روماني ارميا مالك



X

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

شهادة المهندسين

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسبوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي: ٤٩٢٧٤٢٨ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / علاء محمد زينهم

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة قنا

٢٠٢٥

رومانى ارميا مالك



Handwritten signature in blue ink.

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

شهادة سير العمل

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسبوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا

اشراف : (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٤٩٢٧٤٢٨ جنيها .

تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٥

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٥/٠٤/٠٤

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٥/٠٣/١٣

تحريرا في : / / ٢٠٢

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

٢٠٢٥

رومانى ارميا مالك



A

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

شهادة الالتزام

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء
مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالامر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعالية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

رؤس
رومانى ارميا مالك



X

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

شهادة التجارب المعملية

اسم العملية: - اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا

اشراف : - (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة:- مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الثامنة - قنا بأن التجارب المعملية قد اجريت علي العملية المذكورة بعالية طبقا
للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا
C. ٥٥
٤٤
رومانى أوميا مالك



A

شهادة

- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا اشرف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بأنها قامت بحصر ومراجعة قوائم الكميات المرفقة بالمستخلص الختامي وتم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية ومهندس التنفيذ للشركة.
- وكذلك تم مراجعتها مالياه بمعرفة إدارة الشؤون المالية وأرفق بالمستخلص المقاييس الختامية للأعمال التي تمت.

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية
محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية
مهندس / محمد رمضان محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / روماني ارميا مالك



شهادة


- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا اشرف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بتوفير المعدات بالمشروع طبقا للتعاقد ووفقا للبرنامج الزمني لما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه.

جهاز الإشراف

مهندس المشروع
مهندس / محمد رمضان محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / روماني / أرميا مالك



حصر عملية اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة
مع أسيوط من الكم ٤٧٣ حتي الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحت اشراف المنطقة الثامنة - قنا مستخلص رقم (٢) ختامي

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٣,٥ مم	م ^٢	٩٧٣٨

مهندس الهيئة / محمد رمضان محمد

الاسم / محمد رمضان محمد

التوقيع /



مهندس الشركة / علاء محمد زينهم

الاسم / علاء محمد

التوقيع /

علاء محمد

مشروع اعمل التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوى الغربى من حدود المنطقة مع اسبوط
من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ اتجاه قنا
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

قوائم كميات ختامية

عملية اعمل التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوى الغربى من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ اتجاه قنا

(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)


تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١) تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الكم ٤٧٣ حتى الكم ٤٩٥ اتجاه قنا	٢ م ٩٧٣٨	٢ م ٩٧٣٨

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



Handwritten signature of the contractor's engineer.

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للشاغل قنا
الى	السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحيه طيبة واحترام

نشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات المعملية لعينات بولي إيثيلين الوارده لصنع العلامات والشموع على
عملية أعمال التغليف على الشاغل طريق القاهرة الجدي بامتداد من حدود المنطقة مع السبوط من الكم ٤٧٣ كم
٤٩٥ اتجاه قنا مفرد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢٣) بالكم المباشر /

تنفيذ شركة / مصريه لستزمات الطرق من توريد عدد (٨) عتلة الوارده لصنع بالهينه
والتي تبين من النتائج اختبارات انها اجتازت حدود المواصفات وتم اضافته الأصناف المذكوره بمشزن العلامات والبويات
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو الإضافه للعملية المذكوره مرفق اذن الإضافه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تصريفا في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

المهندس وسلامة الطرق


" اسوزان محمد العزيرى "



مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود