

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط

من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ - اتجاه القاهرة

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق رقم (٣٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / محمد رمضان | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / هشام علي العجرودي | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة حيث تم تنفيذ الأعمال علي طريق قنا سوهاج بداية من كمين الكرنك وبطول ٢٣ كم طبقاً لكتاب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

- ١- أعمال التخطيط الساخن (اكسترودر) تم تنفيذ الأعمال علي طريق قنا سوهاج بداية من كمين الكرنك وبطول ٢٣ كم
- ٢- أعمال الشرائح الصوتية

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ وجود سوء مصنعية وسوء استقامة في الخطوط في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه .

- خصم نتيجة النقص في الإنعكاس والتألق = ١٣٠٠٠٣,٣٥ جنيه (مرفق جدول تقييم القراءات)

إجمالي الخصم = ٢٠٠٠٠ + ١٣٠٠٠٣,٣٥ = ١٥٠٠٠٣,٣٥ جنيه

توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات لأعمال التخطيط المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٣,٣٥ جنيه (فقط وقدره مائة وخمسون ألف وثلاثة جنيهات وخمسة وثلاثون قرشاً لا غير) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر  «المنطقة المشرفة بنهو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٢ هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

توقيع اللجنة :-

٥ - م / هشام علي العجرودي

٤ - م / محمد رمضان

٣ - م / محمد حسني

٢ - م / محمد عبد المنعم

١ - م / محمود محي الدين

تقديم اعمال التخطيط طريق كمين الكرنك بطول 23 كم عقد رقم (647/2024/2025)
تنفيذ / مصرية لمستلزمات الطرق

الخصم نتيجة النقص في الإنعكاس				قيمة الخصم على الخط	قيمة الخصم على الخط المتقطع (2)	قيمة الخصم على الخط المتقطع (1)	قيمة الخصم على الخط الأيسر
7641.247176	2611.496765	1941.88221	4960.107816				
3485.481168	2778.900404	2209.728032	8713.70292				
3217.367232	1975.362938		10322.38654				
5362.27872	2343.650943	2477.573854	11394.84228				
6300.677496	2444.093126	1740.997843	9518.044728				
4021.70904	2544.53531	2644.977493	9383.98776				
0	2075.805121	1807.959299	13807.8677				
30028.761	16773.845	15099.81	68100.94				

130003.3534

30028.761 16773.845 15099.81 68100.94

229999.97

ملاحظات :- تم التقييم كالتالى

الخط المستمر = 150-القراءة/150*المسافة الممتدة*عرض الخط*نسبة بودة الزجاج*السعر
الخط المتقطع (المحاور) = 150-القراءة/150*المسافة الممتدة*عرض الخط*0.333*نسبة بودة الزجاج*السعر
نسبة بودة الزجاج 10% من الخامة 60%

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

مذكرة توضيحية

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسبوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٥٠٢ جنيها

مدة تنفيذ العملية : شهر واحد

تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

تاريخ النھو التعاقدى :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٣

تاريخ النھو الفعلى :- ٢٠٢٥/٠٢/١٣

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامى بقيمة ٤٩٩٨٥٠٢ جنيها مصري لإنهاء الاعمال
بعد الحصر على الطبيعة.

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا فى: / / ٢٠٢



يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

رومانى ارميا مالك

X

مقاييس ختامية
عملية / أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال				الفئة		الجملة	
						ق	جنية	ق	جنية
	٩١٦٧	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٢٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% ويودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة. (فقط تسع الاف ومائة وسبعة وستون متر مسطح لاغير)					٥٠٦		٤٦٣٨٥٠٢,٠٠
١	٢م ١٢٠٠	بالمتر الطولي الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٢٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% ويودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة والمواد المالئة النسبة المتبقية . (فقط الف ومائتان متر مسطح لاغير)					٣٠٠		٣٦٠٠٠٠,٠٠
		الإجمالي							٤٩٩٨٥٠٢,٠٠

فقط اربعة مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون الف وتسعمائة وخمسمائة واثنان جنيها لاغير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
رومانى ارميا مالك



Handwritten signature.

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



شهادة التجارب المعملية

اسم العملية: - اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة

اشراف : - (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة:- مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الثامنة - قنا بأن التجارب المعملية قد اجريت علي العملية المذكورة بعالية طبقا
للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريري: / / ٢٠٢

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

٢٠٢٥

رومانى ارهيا مالك



ممنوع /

X

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

شهادة الالتزام

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء
مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالامر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعالية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: / / ٢٠٢


يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
رومانى ارميا مالك

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



شهادة سير العمل

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة

اشراف : (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٥٠٢ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٤٩٩٨٥٠٢ جنيها .

تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٣

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٥/٠٢/١٣

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية


المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

رومانى ارميا مالك



اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



شهادة المهندسين

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٥٠٢ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي: ٤٩٩٨٥٠٢ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / علاء محمد زينهم

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة قنا

٢٠٢٥

رومانى أرميا مالك

مهندس /

شهادة

- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بأنها قامت بحصر ومراجعة قوائم الكميات المرفقة بالمستخلص الختامي وتم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية ومهندس التنفيذ للشركة.
- وكذلك تم مراجعتها ماليه بمعرفة إدارة الشؤون المالية وأرفق بالمستخلص المقايسة الختامية للأعمال التي تمت.

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية
محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية
مهندس / محمد رمضان محمد



مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / روماني ارميا مالك



شهادة

- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٩٥ ٤ حتي الكم ١٧٥ اتجاه القاهرة اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بتوفير المعدات بالمشروع طبقا للتعاقد ووفقا للبرنامج الزمني لما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه.

جهاز الإشراف

مهندس المشروع
مهندس / محمد رمضان محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
روماني ارميا مالك

حصر عملية اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة
مع أسبوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحت اشراف المنطقة الثامنة - قنا مستخلص رقم (٢) ختامي

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم	م ^٢	٩١٦٧
٢	توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة	م.ط	١٢٠٠

مهندس الهيئة / محمد رمضان محمد

الاسم / محمد رمضان محمد

التوقيع /



مهندس الشركة / علاء محمد زينهم

الاسم / علاء محمد زينهم

التوقيع /

مشروع اعمل التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوى الغربى من حدود المنطقة مع اسبوط
 من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
 اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

قوائم كميات ختامية


عملية اعمل التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوى الغربى من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
 (اشراف المنطقة الثامنة - قنا)
 تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١) تخطيط الطريق بالبيوت المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة	٢م ٩١٦٧	٢م ٩١٦٧

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة




مشروع اعمل التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط
من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



قوائم كميات ختامية

عملية اعمل التخطيط على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٢) توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة	٢م ١٢٠٠	٢م ١٢٠٠
١		٢م ١٢٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للتأهيل قنا
الى	السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

تحيه طيبه وبعد ...

نتشرف بان نرفق طيبه نتائج الاختبارات العملية لعينات بوليستر بورد ابيض الوارده لصنع العلامات والمصنعه على
عملية أعمال التشطيب على المساحين طريق القسراوى القريسي ابتداء من حدود المنطقه مع اسبوط من الكم ٤٩٥ كم

٥١٧ اتجاه قنا عدد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٤٧) بالكم المباشر /

تنفيذ شركه / مصريه لمستلزمات الطرق من توريد عدد (١٤) مستلزمه الوارده للمصنع بالهيئه

والتي تبين من النتائج اختبارات انها اجتازت حدود المواصفات وتم اضافته الأصناف المذكوره بمخزن العلامات والبويات
برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم نحو الإضافه للمواصفات المذكوره مرفق اذن الإضافه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

المهندس سلامة الطرق

مهندس /
" اسوزان عبد العزيز "

مرفقات عدد (التقرير)

مهندس محمود