

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط

من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ - اتجاه قنا

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / محمد رمضان | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / هشام علي العجرودي | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

- ١- أعمال التخطيط الساخن (اكسترودر)
- ٢- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ وجود سوء مصنعية وسوء استقامة في الخطوط في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه .

• خصم نتيجة النقص في الإنعكاس والتألق = ١١٤٢١٩,٦ جنيه (مرفق جدول تقييم القراءات)

إجمالي الخصم = ٣٥٠٠٠ + ١١٤٢١٩,٦ = ١٤٩٢١٩,٦ جنيه

توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات لأعمال التخطيط المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ١٤٩٢١٩,٦ جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وأربعون ألف ومائتان وتسعة عشر جنيهاً وستون قرشاً لا غير) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر هذا المبلغ من المنطقة المشرفة بنهـو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٤ / ١٤ هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

توقيع اللجنة :-

- | | |
|---------------------------|--|
| ٥ - م / هشام علي العجرودي |  |
| ٤ - م / محمد رمضان |  |
| ٣ - م / محمد حسني |  |
| ٢ - م / محمد عبد المنعم |  |
| ١ - م / محمود محي الدين |  |

تقييم اعمال تخطيط علي الساخن من كم 495 حتي كم 517 اتجاه قنا عقد رقم
(646/2024/2025)

تنفيذ / شركة مصرية لمستلزمات الطرق

الخصم نتيجة النقص في الإنعكاس				خط متصل ايسر				خط منقطع محور (1)				خط متصل ايمن				المسافة الممتدة للقراءة	م
قيمة الخصم على الخط الأيسر	قيمة الخصم على الخط المنقطع (1)	قيمة الخصم على الخط الأيمن	قيمة الخصم على الخط المنقطع (1)	المسك	م	Q	R	الفارغ	الدهون	المسك	م	Q	R	المسك	م	Q	R
				م	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر
10098	11220	9873.6	11220	2.5	70	105	8	4	2.5	119	100	153	106	2.5	1	5500	
12342	11444.4	7854	11444.4	2.5	84	95	8	4	2.5	157	99	203	115	2.5	2	5500	
5161.2	11668.8	6507.6	11668.8	2.5	114	127	8	4	2.5	85	98	152	121	2.5	3	5500	
11668.8	10995.6	5385.6	10995.6	2.5	75	98	8	4	2.5	107	101	234	126	2.5	4	5500	

39270 45328.8 29620.8

22000

114219.6

ملاحظات :- تم التقييم كالتالى

الخط المستمر = 150-القراءة/150*المسافة الممتدة*عرض الخط*نسبة بودة
الزجاج*السعر

الخط المتقطع (المحاور)=150-القراءة/150*المسافة الممتدة*عرض
الخط*0.333*نسبة بودة الزجاج*السعر

نسبة بودة الزجاج 10% من الخامة 60%

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

مذكرة توضيحية

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسبوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا
اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها

مدة تنفيذ العملية : شهر واحد

تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

تاريخ النھو التعاقدى :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٣

تاريخ النھو الفعلى :- ٢٠٢٥/٠٢/١٣

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامى بقيمة ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها مصري لإنهاء الاعمال
بعد الحصر على الطبيعة.

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا فى: ٢٠٢ / /

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

٢٠٢٥

رومانى أرميا مالك



Handwritten signature.

مقايضة ختامية

عملية / أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه قنا

(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	الجملة
			ق	جنية
١	٩٨٧٩ م٢	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة. (فقط تسع الاف وسبع مائة وتسعة وثلاثون متر مسطح لاغير)	٥٠٦	٤٩٩٨٧٧٤,٠٠
		الإجمالي		٤٩٩٨٧٧٤,٠٠

فقط اربعة مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون الف وتسعمائة وسبع مائة وأربعة وسبعون جنيها لاغير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

روماني ارميا مالك

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

شهادة التجارب المعملية

اسم العملية: - اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا

اشراف : - (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة: - مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الثامنة - قنا بأن التجارب المعملية قد اجريت علي العملية المذكورة بعلية طبقا
للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

٢٠٢٥

رومانى ارميا مالك

مهندس /



Handwritten signature in blue ink.

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

شهادة الالتزام

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسيوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء
مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالامر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعالية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: / / ٢٠٢

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

رومانى ارميا مالك



Handwritten signature.

اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

شهادة سير العمل

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسبوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا

اشراف : (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة:- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها .

تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٣

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٥/٠٢/١٣

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
رومانى ارميا مالك



اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط
من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

شهادة المهندسين

اسم العملية :- اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع
أسبوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا

اشراف :- (المنطقة الثامنة - قنا)

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي: ٤٩٩٨٧٧٤ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / علاء محمد زينهم

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة قنا

مهندس /
٢٠٢٥
رومانى ارميا مالك



Handwritten signature.

شهادة

- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا اشرف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بأنها قامت بحصر ومراجعة قوائم الكميات المرفقة بالمستخلص الختامي وتم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية ومهندس التنفيذ للشركة.
- وكذلك تم مراجعتها ماليه بمعرفة إدارة الشؤون المالية وأرفق بالمستخلص المقايسة الختامية للأعمال التي تمت.

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية
محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية
مهندس / محمد رمضان محمد



مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
روماني أرميا مالك





شهادة

- مشروع اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بتوفير المعدات بالمشروع طبقا للتعاقد ووفقا للبرنامج الزمني لما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه.

جهاز الإشراف

مهندس المشروع
مهندس / محمد رمضان محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
روماني أرميا مالك



حصر عملية اعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة
مع أسيوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحت اشراف المنطقة الثامنة - قنا مستخلص رقم (٢) ختامي

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم	م ^٢	٩٨٧٩

مهندس الهيئة / محمد رمضان محمد

الاسم / محمد رمضان محمد

التوقيع /



مهندس الشركة / علاء محمد زينهم

الاسم / علاء محمد

التوقيع /

مشروع اعمل التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوى الغربى من حدود المنطقة مع اسبوط
من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه قنا
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

قوائم كميات ختامية

عملية أعمال التخطيط على الساخن على الطريق الصحراوى الغربى من حدود المنطقة مع اسبوط من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه قنا
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١) تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم

م	الموقع	الكمية	الكمية اجمالي
١	من الكم ٤٩٥ حتى الكم ٥١٧ اتجاه قنا	٢ م ٩٨٧٩	٢ م ٩٨٧٩

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



مهندس الشركة المنفذة

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمركبات والسيارات
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمركبات والسيارات
الى	السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

تهنئة طيبة وإهداء

نشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات العملية لعينات بؤوره الزجاج الوارده للمصنع العلامات والاحكام على عملياته
أعمال التخطيط على أساس طريق العتسراوى المتريسي ألتصا من هذوق المنطقة مع اسيوط من الكم ٤٩٥ هسسي كم
٥١٧ اتجاه قنا ٤٤٤ رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٤٦) بالأمور المباشر /

تنفيذ شركة/ مصريه لستلزمات الطرق من توريد عدد (١٧) شيكارة بؤوره زجاج الوارده للمصنع بالهيئة
والتي تبين من النتائج اختبارات انما اجتازت حدود المواصفات وتم اضافته الأصناف المذكوره بمقرن العلامات والبويات
برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم نحو الإضافه العملية المذكوره مرفق اذن الإضافه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

مرفقات عدد (التقرير)

” اسوزان عبد المنيز ”

مرفقات عدد (التقرير)