




للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : إضافة مدة (٦) أشهر لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما العلوى على النيل
من نفق المأذون حتى وصله الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

الموضوع :-

أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧) .

- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/١٠/٢٠ .

- تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/١٠/١٩ .

- تاريخ النهو طبقاً لأخر موافقة على مد مدة : ٢٠٢٤/٣/١٧ .

- بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٩ ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسىوط بطلب إضافة مدة قدرها (٧) أشهر للمشروع للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب المنطقة للمشروع عالية بناء على دراسة طلب بإضافة مدة قدرها (٧) أشهر للمشروع للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب المنطقة بالدراسة تبين تأثر الشركة بعدم توافر المواد البيتومنيه بالأسواق مما أدى إلى تأخر تنفيذ الطبقة الرابطة بإجمالى ١٤ الف م ٢ وأعمال السطحية بإجمالى ١١٠ الف م ٢ وقد قدرت المنطقة المشرفة المدة المطلوبة لنهو الأعمال بعد توفير المواد البيتومنيه المطلوبة ب (تضاف لمدة المشروع الإجمالية ليصبح تاريخ النهو الفعلى فى ٢٠٢٤/٩/١٧) .

المطالب: -
التكرم بإتخاذ مآترونة سآآآآكم منآسبآ نآو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بآضآفة مدة قدرآا (٦) شهور للمشروع عآآآه دون فرض غرامآآ تأآآر
أو فوائد لآصآآ تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٤/٩/١٧ .

التوقيع
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع " ١٥/٤/٢٠١٥
الأستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
التوقيع " ١٥/٤/٢٠١٥

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
التوقيع " والد "

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع " ٨٥ "

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح

١١) منها جواز المرافعة على ما استقر اليه الجانب الفني
- والمصلحة - المصالحات في هذا الشأن وفقاً لمبدأ عدم
- المستندة إلى تصرف المصلحة للمصالحات في التنفيذ كما هو عليه
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(وَأَفْهَمَ)

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ادافنه

٥٠) إرادة الله - أذن الله - التأني على سيد لي -
وإسندت مني العلي المدة المطالب به -
مع برهون على منابى تأخيره الله - لا باب -
المين به، المذكور إلى الله ومرتقا - الأني

حصر كميات مستخلص جارى رقم (٨)

مشروع

تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما العلوي على النيل

من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بسوهاج بطول ٧,١ كم

مشروع محور طما علي النيل - مرحلة الثالثة
بيان بكميات مستخلص جاري رقم ٨

رقم البند	البند	الكمية السابقة مستخلص ٧	الكمية خلال المدة	الكمية في المدة	الإجمالي = الكمية بمستخلص ٨
١-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير موقع من الاشجار	٢١٠٤٠,٠٠	طرق	٦٧٢٠,٠٠	٢٧٧٦٠,٠٠
١-٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية	٢٢٢٠,٠٠	طرق	١٩٠٠,٠٠	٢٥١٠,٠٠
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الاسفلت	٥١٠,٠٠	طرق	٣٥٠,٠٠	٥٤٥٠,٠٠
٤-٢	المتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC30 بمعدل ٠,٥٠ كجم /م ^٢	٤٨٠,٠٠	طرق	٧٠٠,٠٠	٤٨٧٠,٠٠
٥-٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم	١٣٠,٠٠	طرق	٤٠٠,٠٠	١٣٠٤٠,٠٠
٧-٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم	٤١٠,٠٠	طرق	٣٠٠,٠٠	٤١٣٠,٠٠
٨-٢	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية بسبك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول	٣٦٠,٠٠	خرسانة ميول قدمات سفلية قدمات علوية	١٤٠,٠٠	٣٧٤٠,٠٠
٩ - ٢	بالمتر الطولي انشاء (نيوجيرسي) وجه واحد	٩٦٠	طرق	١٨٠٠	١١٤٠,٠٠
١٠ - ٢	بالمتر الطولي انشاء (نيوجيرسي) وجهين	٥٧١٠	طرق	٣٠٠	٦٠١٠,٠٠

اعمال ال: الكيلاري

٦ - ٣	المتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	١٠١٥٣,٠٠	حفر بيارة المسجد حفر الحوايط الساندة حفر الحائط التناقلي بجوار مدرسة الغنائم كميات لم يتم تنزيلها سابقا	٣٧٠٠,٠٠	١٣٨٥٣,٠٠
٧-٣	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة وخالية من المواد العضوية للأساسات وعمل جسم الكوبري	١٢٠,٠٠	تحويل البند لآتية زلطية	١٢٠٠٠	١٢٠٠,٠٠
٩-٣	بالمتر المكعب خرسانة عملاقة للحوايط الساندة والانفاق	٣٢٥٠,٠٠	الحائط الساند بجوار مدرسة الغنائم كميات لم يتم تنزيلها سابقا	٢٠٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠
١١-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للانفاق و الحوايط الساندة	٣٨٠٠,٠٠	سقف المسجد قبة المسجد غرفة ٤,٢ * ٤,٢ م مداخل التربة سور مدرسة الغنائم سقف بيارة المسجد كميات لم يتم تنزيلها سابقا	٧٥٠,٠٠	٣٨٧٥,٠٠
١٦ - ٣	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٢٦ / ٥٢ لتتفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٥٠٠	المسجد مواشير قطر ٢ م ترعة الغنائم غرف ٤,٢ * ٤,٢ م ترعة الغنائم مداخل التربة كوبري كمين ٩ سور مدرسة الغنائم سقف البيارة	٥٠,٠٠	٢٥٥٠,٠٠
٢٣-٣	بالكر السملح عمل طبقة عزل بن البتيرين والدمان رجهان علي البارد	٤٠٠٠,٠٠	الحائط الساند شرق نفق الهدار الحائط الساند غرب كمين ٩ دوبخ الهدار ١ من الداخل	١٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠

بنود مستجدة تم التفاوض و اخذ الموافقة عليها بتاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ١٢

٥	بالمتر المسطح توريد و عمل خليط من دهانات سافينو	١٨٠٠٠	نيوجيرسي وجه واحد (طرق) نيوجيرسي وجهين كوبيسات كوبري الكمين	٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠
---	---	-------	---	-------	--------

بنود مستجدة لاعمال مسجد عمر بن الخطاب البديل

٢	بالمتر المكعب مبانى لزوم قصة الردم و حوايط المسجد و دورة المياه و المائدة و الاسوار و الخزانات من الطوب الاسمنتي المصمت ٢٥ سم	٠	المسجد قصية الردم المسجد - الدور الأرضي سور مدرسة الغنائم	٥٠	٥٠
٤	بالمتر المسطح مبانى طوب طفلى سترغ ٣٥ سم ١٢ سم ٦٠ سم	٠	بيارة المسجد	٥٠	٥٠

مهندس مكتب النيل

مهندس شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مهندس مكتب النيل





١-١ بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والتخلص منها في المقابل العمومية نمهيذا للرفع المساحي لكامل حدود المشروع

البيد	الوحدة	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
ترعة الغنايم من St 1+77C الي St 2+900 ترعة الغنايم من St 3+00C الي St 4+200	م ٢	١				٢١٠٤٠		٢١٠٤٠
الاجمالي								
						٢١٠٤٠		٢١٠٤٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق و الكباري
مكتب د. سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

الهيئة العامة

ماركو



١ - ٢ بالمتر المكعب تكسير الخرسانة العادية و نقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل و البند شامل مما جميعه

البند	الوحدة	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
تكسير سمالات المثلث	م ^٣	1				33.4375		33.4375
الاجمالي								
						33.4375		33.4375

م استشاري: الهيئة العامة للطرق و الكباري
مكتب د سمري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق
ارسله زكريا

م مكتب النيل للاستشارات
ساركو سري



Dr. Sahri - amaan & Associates

بالمتر المكعب تكسير الخرسانة المسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا و نقل المخلفات الي المقالب العمومية والبند شامل
مما جميعه

الكمية	البند
49.89	ترعة الغنايم
81.35	جامع عمر بن الخطاب
14.55	غرفة المرور
10.40	مسجد R2
156.189	اجمالي

م استشاري الهيئة العامة
للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

دعاء زكريا

ماركو

١٤١٩
٢٠٣٧



١ - ٤ بالمتر المكعب تكسير مباني سمك أكثر من ٢٥ سم من الطوب او الحجر الطفلي و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا ونقل المخلفات الي المقالب العمومية و البند شامل مما جميعه

الكمية	البند
9.5625	تكسير مباني ٢٥ سم (ترعة الغنايم)
87.04	
82.5	
95.64	تكسير جامع عمر بن الخطاب
32.55	تكسير غرفة المرور
9.1875	تكسير حائط بجوار كوبري الغنايم
252	حوائط غرف ب Road 5
29.7	تكسير مسجد R2
598.18	اجمالي

م استشاري الهيئة العامة
للطرق و الكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

نيل د ربا

نيل د ربا

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARBLT)



مستخلص (٨) جاري

Dr. Sahri Samaan & Associates

أولاً : أعمال الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل و فرش (تربة زلطية قطع جبل على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % و لا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و فردها على طبقات على الاتزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم

بند رقم : ١ - ٢

م	الوحدة	إجمالي الكمية المنفذة	ملاحظات
١	٣م	٢٥١,٠٣٦,٤٢	
		٢٥١,٠٣٦,٤٢	٣م
		إجمالي الكمية المنفذة	

ممثّل إستشاري المالك
مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني
١/٣

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق وللتقارير
(GARBLT)



مستخلص (٨) جاري

Dr. Sabri Samaan & Associates

أولاً : أعمال الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل و فرش (تربة زلطية قطع جبل على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % ولا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وفرداها على طبقات على الازيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم

بند رقم : ١ - ٢

المحطة		عدد	الطول (م)	متوسط العرض (م)	السمك (م)	الكمية (م ^٣)	ملاحظات
من	الى						
الطريق الرئيسى							
	١٤٠٠,٠٠	١٧٨٠,٠٠		٣٨٠,٠٠	٢١,٨٠	٣,٤٠	٢٨١٧٧,٢٩
	١٨٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠		٢٨٠٠,٠٠	١١,٥٠	٢,٨٢	٩٣٩٣٩,٢٩
	٤٦٢٠,٠٠	٥٠٨٦,٩٤		٤٦٦,٩٤	٢١,٨٠	١,٣٤	١٣٦١٠,٣٠
	٥٣٣٦,٩٤	٦٥٥٠,٠٠		١٢١٣,٠٦	٢١,٨٠	١,٩٠	٥٠٢٣٦,٤٠
	٦٧٧٤,٩٥	٦٨٨٠,٠٠		١٠٥,٠٥	٢١,٨٠	٦,١٤	١٤٠٥٧,٤٨
إجمالي الطريق الرئيسى						٢٠٠٠٢٠,٧٦	
صوانى و رامبات و ردم نبروهات							
رامب الغنائيم الجنوبي				١٤٠,٠٠	١٠,٠٠	١,٤٧	٢٠٥٩,٥٢
رامب الغنائيم الشمالى				١٩٠,٠٠	٨,٥٠	٢,٢٧	٣٦٧١,٣٧
توسعة رامب الغنائيم الشمالى حتى حدود النزح				٨٠,٠٠	٢,٠٠	٤,٤٠	٧٠٤,٠٠
رامب ربط طريق البربا شمالى				١٠٠,٠٠	١٠,٠٠	١,٥٧	١٥٧٠,٥٦
رامب الهدار الشمالى				١٤٠,٠٠	٧,٥٠	١,٧٠	١٧٨٧,٤٨
رامب الهدار الجنوبي				٦٦٠,٠٠	٧,٥٠	١,٢٥	٦١٧٠,٤٨
رامب طريق ٥ كوبرى الكمين				٤٤٠,٠٠	١٤,٠٠	١,٢٧	٧٨٠٣,٧٣
إستكمال رامب ٥ الناحية الشمالية				١٣٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٣٥	٤٧٥,٢٠
صينية الهدار				١٠٧٥,٢١		٣,٩٨	٤٢٧٤,٥٠
صينية الغنائيم				٢٠٤٣,٨٢		٣,٥٢	٧١٩٨,٨٥

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع الشركة المنفذة

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARLT)



مستخلص (٨) جاري

Dr. Sahri Samaan & Associates

أولاً : أعمال الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل و فرش (تربة زلطية قطع جبل على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % و لا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و فردها على طبقات على الاتزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم

بند رقم : ١ - ٢

ملاحظات	الكمية (م ^٣)	السمك (م)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	عدد	المحطة	
						من	الى
	٢٩٦٦,٧٤	٢,٣٤	١,٦٠	١٨,٠٠	٤٤,٠٠	ردم خطوط مساقى الري (نبروهات)	
	٥٢٢,٧٤	١,٨٣	٦,٩٠	٤١,٣١	٦,٠٠	مخروط الردم للكباري	
	١٧٧٢,٤٣	٣,٨٦	١٧,٠٠	٢٧,٠٠	١,٠٠	ردم فوق بربخ الهدار ١	
	٦٧٩,٥٠	١,٠٠	٤,٥٣	١٥٠,٠٠	٦,٠٠	نزلات الاهالى على رامب ١ و ٣	
	٦٥٧٠,٠٠	٤,٦٨	٨,٢٥	١٧٠,٠٠	٢,٠٠	ردم الحوائط الساندة	
	٥٢٢,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٥	٨٥,٠٠	١,٠٠	ردم غرفة المياه	
	٦٠٠,٠٠	٠,٦٦	٥,٧٠	١٦٠,٠٠	١,٠٠	توسعة مدخل احمد منصور	
	٦٩,١٨	٤,٦١	٠,٢٥	٦٠,٠٠	١,٠٠	نفق القلعة	
	٤٨,٦٧	٢,٤٣	٢,٠٠	١٠,٠٠	١,٠٠	فاصل بربخ الهدار ١	
	٤٢٩,٨١	٢,٦٩	٢,٠٠	٨٠,٠٠	١,٠٠	حائط ساند خرسانة مسلحة شرق كوبري الكمين	
	١٠٠,١٠	٠,٧٤	٢,٠٠	٦٨,٠٠	١,٠٠	حائط ساند خرسانة مسلحة غرب كوبري الكمين	
	٢٥,٠٠	٠,١٦	٢,٠٠	٨٠,٠٠	١,٠٠	حائط ثقالي شرق كوبري كمين ٩	
	٤٥٦,٤٢	٣,٨٠	١,٠٠	١٢٠,٠٠	١,٠٠	بربخ الهدار ٢	
	٧٣,٨٢	٦,١٥	١,٥٠	٨,٠٠	١,٠٠	الوينج الشرق نفق الهدار ٨ م + الحائط الساند الشرق	
	٤٦٣,٥٦	٢,٥٨	١٢,٠٠	١٥,٠٠	١,٠٠	ردم المسجد	
	٥١٠١٥,٦٦	إجمالي صواني و رامبات و ردم نبروهات					
٣م	٢٥١,٠٣٦,٤٢	إجمالي الكمية المنفذة					

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(GARBLT)



مستخلص (٧) جاري

Dr. Sabri Samaan & Associates

أولاً: أعمال الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % ولا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و فردها على طبقات على الا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم

٢ - ٢

بند رقم :

م	الوحدة	إجمالي الكمية المنفذة	ملاحظات
١	٣م	٥٣,١١٨,١٧	
إجمالي الكمية المنفذة		٥٣,١١٨,١٧	٣م

بصرف من اجمالي هذه الكمية ... ٢٥١ ... مقراً

محل إستشاري المالك
ندس المشروع

٢٠١١/٩/١١

مهندس المكتب الفني

٣١/١١/٢٠١١

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARBLT)



مستخلص (٧) جاري

Dr. Sabri Samaan & Associates

أولاً : أعمال الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % ولا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و فردها على طبقات على الا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم

٢ - ٢

بند رقم :

ملاحظات	الكمية (م ^٣)	السمك (م)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
					من	الى
الطريق الرئيسى						
	٣٥٨٢,٠٦	٠,١٢	٢١,٦٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
	٢٤٧٢,٠٠	٠,٤٠	٢٠,٦٠	٣٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠
	١٤٦٤,٠٠	٠,٤٠	١٨,٣٠	٢٠٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠
	٨٠١٢,٧٤	٠,٣٩	٢٠,٦٠	١٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠
	١٣٤٢٣,٢٠	٠,٤٢	١٨,٨٠	١٧٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠
	١٢٠٣,٢٠	٠,٤٠	١٨,٨٠	١٦٠,٠٠	٤٧٦٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠
	١٣١٨,٤٠	٠,٤٠	٢٠,٦٠	١٦٠,٠٠	٤٩٢٠,٠٠	٤٧٦٠,٠٠
	١٢٣٥,٢٠	٠,٤٠	١٩,٣٠	١٦٠,٠٠	٥٠٨٠,٠٠	٤٩٢٠,٠٠
	٧٧٤,٠٠	٠,٤٠	١٩,٣٥	١٠٠,٠٠	٥٤٤٠,٠٠	٥٣٤٠,٠٠
	٨٢٤٠,٠٠	٠,٤٠	٢٠,٦٠	١٠٠٠,٠٠	٦٤٤٠,٠٠	٥٤٤٠,٠٠
	٧٩٢,٠٠	٠,٤٠	١٩,٨٠	١٠٠,٠٠	٦٥٤٠,٠٠	٦٤٤٠,٠٠
	٧٩٢,٠٠	٠,٤٠	١٩,٨٠	١٠٠,٠٠	٦٨٨٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠
	٥٢٨,٠٠	٠,٤٠	٣٣,٠٠	٤٠,٠٠	٦٩٢٠,٠٠	٦٨٨٠,٠٠
	٦٥٩,٢٠	٠,٤٠	٢٠,٦٠	٨٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٦٩٢٠,٠٠
	٤٤٤٩٦,٠٠	إجمالي الطريق الرئيسى				
راميات و صواني						
	٦٤٠,٠٠	٠,٤٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	رامب الغنائم الشمالى	

ممثل إستشاري المالك
مهندس المشروع


٢٠٢١/١١/١٩

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARBLT)



مستخلص (٧) جاري

Dr. Sabri Samaan & Associates

أولاً : أعمال الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة و لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % و لا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و فردها على طبقات على الا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم

٢ - ٢

بند رقم :

ملاحظات	الكمية (م ^٣)	السمك (م)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
					من	الى
	٤٠٠,٠٠	٠,٤٠	٥,٠٠	٢٠٠,٠٠	توسعة رامب الغنائيم الجنوبي	
	١٥٦٦,٤٠	٠,٤٠	٨,٩٠	٤٤٠,٠٠	رامب ٥	
	٢٧٠,٠٠	٠,٢٠	١٠,٠٠	١٣٥,٠٠	استكمال رامب ٥	
	٩٧٢,٠٠	٠,٢٧	١٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	رامب ٤	
	١٢٦,٠٠	٠,٢٠	٧,٠٠	٩٠,٠٠	طرق ربط رامب ٥ و ٤	
	٤٧٠,٤٠	٠,٤٠	٨,٤٠	١٤٠,٠٠	رامب نزلة الغنائيم	
	٤٨٠,٠٠	٠,٤٠	١٠,٠٠	١٢٠,٠٠	رامب البربا	
	٤٣٠,٠٨	٠,٤٠	١٠٧٥,٢١		صينية الهدار	
	٣٩٢,٠٠	٠,٤٠	٧,٠٠	١٤٠,٠٠	رامب الهدار الشمالي	
	٣٦١,٢٠	٠,٢١	٨,٠٠	٢١٥,٠٠	رامب طما	
	٦١٢,٠٠	٠,٤٠	٨,٥٠	١٨٠,٠٠	رامب الهدار الجنوبي	
	٣٢٠,٠٠	٠,٤٠	٤,٠٠	٢٠٠,٠٠	توسعة الهدار الشمالية	
	٣٢٠,٠٠	٠,٤٠	٤,٠٠	٢٠٠,٠٠	توسعة نهاية التربة الشمالية	
	٣٢٠,٠٠	٠,٤٠	٤,٠٠	٢٠٠,٠٠	توسعة نهاية التربة الجنوبية	
	٢٢٤,٠٠	٠,٤٠	٤,٠٠	١٤٠,٠٠	توسعة الهدار الجنوبية	
	١٥٠,٠٠	٠,٢٠	١٠,٠٠	٧٥,٠٠	استكمال رامب ٣ امام البنزينة	
	١١١,٣٠	٠,٢١	١٠,٦٠	٥٠,٠٠	مخرج نفق الهدار من شرق	

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع


٢٠١٩/١١/١٩

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق والنقل
(GARBT)



مستخلص (٧) جاري

Dr. Sabri Samaan & Associates

أولاً : أعمال الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % ولا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وفرداها على طبقات على الا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم

٢ - ٢

بند رقم :

ملاحظات	الكمية (م ^٣)	السمك (م)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	المحطة
					من الى
	١٤٥,٠٤	٠,٤٠	٣,٧٠	٩٨,٠٠	توسعة احمد منصور مدخل
	١٤٦,٣٢	٠,٤٠	٥,٩٠	٦٢,٠٠	توسعة احمد منصور مخرج
	٥١,٦٨	٠,٢٠	٧,٦٠	٣٤,٠٠	مدخل احمد منصور
	١١٣,٧٥	٠,٢٥	٧,٠٠	٦٥,٠٠	مدخل الحريق
	٨٦٢٢,١٧	إجمالي رامبات و صواني			
٣م	٥٣,١١٨,١٧	إجمالي الكمية المنفذة			

بصرف من اجمالي هـ ٥٠٠٠٠ فقط

ممثل إستشاري المالك
مهندس المشروع


٢٠٢١/١١/١١

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم

 الشركة القابضة شركة النقل العامة للإسكان والطرق	 Dr. Sabri Samaan & Associates	 الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARBLT)	
مستخلص (٧) جارى		أولاً : أعمال الطرق	
بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل (١,٢ - ١,٥) كجم / م^٢ ترش فوق طبقة الأساس		بند رقم : ٣ - ٢	
ملاحظات	إجمالي الكمية المنفذة	الوحدة	م
	١٢٣,٠٢٥,٧٥	٢م	١
٢م	١٢٣,٠٢٥,٧٥	إجمالي الكمية المنفذة	


ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع

٢٠١٩/١٢/٢٣

مهندس المكتب الفنى



مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية					
مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم					
 شركة النقل العامة للتجارة والطرق	 Dr. Sabri Samaan & Associates			 الهيئة العامة للطرق والجسور (GARBLT)	
مستخلص (٧) جاري			أولاً : أعمال الطرق		
بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل (١,٥ - ١,٢) كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس				بند رقم :	٣ - ٢
ملاحظات	الكمية (م ^٢)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
				من	الى
	٢٨٥٠٠,٠٠	١٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
	٣٦٠٠,٠٠	١٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
	٣٣٠٠,٠٠	١٦,٥٠	٢٠٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠
	٩٠٠,٠٠	١٨,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠
	٣٤٥٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠
	٦٨٤٠,٠٠	١٨,٠٠	٣٨٠,٠٠	٥٠٨٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠
	٢١٦٠٠,٠٠	١٨,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٦٥٤٠,٠٠	٥٣٤٠,٠٠
	١٨٠٠,٠٠	١٨,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٨٨٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠
	١٣٣٠,٠٠	٣٣,٠٠	٤٠,٠٠	٦٩٢٠,٠٠	٦٨٨٠,٠٠
	١٤٤٠,٠٠	١٨,٠٠	٨٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٦٩٢٠,٠٠
	١١١,٩٠٠,٠٠	إجمالي الطريق الرئيسي			
رامبات وصواني					
	١١٢٠,٠٠	٨,٠٠	١٤٠,٠٠	رامب الغنايم الجنوبي	
	١٥٧٠,٠٠	٧,٨٥	٢٠٠,٠٠	رامب الغنايم الشمالي	
	٣٩١٦,٠٠	٨,٩٠	٤٤٠,٠٠	رامب ٥	
	١١٨١,٢٥	٨,٧٥	١٣٥,٠٠	استكمال رامب ٥	
	٢٥٦٠,٠٠	٨,٠٠	٣٢٠,٠٠	رامب ٤	
	٦٣٠,٠٠	٧,٠٠	٩٠,٠٠	طريق ربط رامب ٥ و ٤	
	١٤٨,٥٠	٤,٥٠	٣٣,٠٠	مدخل الاغارنا الشرقية	
	١١,١٢٥,٧٥	إجمالي رامبات و صواني			
٢م	١٢٣,٠٢٥,٧٥	إجمالي الكمية المنفذة			

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع
٢٠١٩/١٢/١٤

مهندس المكتب الفني
مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية					
مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم					
 الشركة القابضة شركة التتبع العامة للإنشاء والطرق	 Dr. Sabri Samaan & Associates			الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBLT)	
				 وزارة النقل	
مستخلص (٧) جارى			أولاً : أعمال الطرق		
بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC30 بمعدل (٠,٥٠) كجم / ٢م ترش فوق طبقة الاسفلت شاملة مما جمية				بند رقم :	٢ - ٤
ملاحظات	الكمية (٢م)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
				من	الى
الطريق الرئيسى					
	٢٦٦٠٠,٠٠	١٩,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
كوبرى كمين ٩ طبقة رابطة	٣٤٤٤,٠٠	١٦,٤٠	٢١٠,٠٠	٥٢٩٠,٠٠	٥٠٨٠,٠٠
اتجاه قبلى	٧٥٦,٠٠	٩,٠٠	٨٤٠,٠٠	٦٥٤٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠
اتجاه بحري	٣٢٤٠,٠٠	٩,٠٠	٣٦٠,٠٠	٦٣٦٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠
كوبرى الغنايم طبقة رابطة	٣٩٣٦,٠٠	١٦,٤٠	٢٤٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠	٦٥٤٠,٠٠
كوبرى الغنايم طبقة سطحية	١٩٦٨,٠٠	٨,٢٠	٢٤٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠	٦٥٤٠,٠٠
	١٩٨٠,٠٠	٩,٠٠	٢٢٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠
٢م	٤٨,٧٢٨,٠٠	إجمالي الكمية المنفذة			

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع


٢٠١٩/١٠/١٤

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم

					
مستخلص (٧) جارى	Dr. Sabri Saman & Associates	أولاً : أعمال الطرق			
بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC30 بمعدل (٠,٥٠) كجم / ٢م ترش فوق طبقة الاسفلت شاملة مما جمية		بند رقم : ٤ - ٢			
ملاحظات	الكمية (٢م)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
				الى	من
الطريق الرئيسى					
	٢٦٦٠,٠٠	١٩,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
كوبرى كمين ٩ طبقة رابطة	٣٤٤٤,٠٠	١٦,٤٠	٢١٠,٠٠	٥٢٩٠,٠٠	٥٠٨٠,٠٠
اتجاه قبلى	٧٥٦,٠٠	٩,٠٠	٨٤٠,٠٠	٦٥٤٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠
اتجاه بحري	٣٢٤٠,٠٠	٩,٠٠	٣٦٠,٠٠	٦٣٦٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠
كوبرى الغنائيم طبقة رابطة	٣٩٣٦,٠٠	١٦,٤٠	٢٤٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠	٦٥٤٠,٠٠
كوبرى الغنائيم طبقة سطحية	١٩٦٨,٠٠	٨,٢٠	٢٤٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠	٦٥٤٠,٠٠
	١٩٨٠,٠٠	٩,٠٠	٢٢٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٦٧٨٠,٠٠
٢م	٤٨,٧٢٨,٠٠	إجمالي الكمية المنفذة			

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع

٢٠١٩/١٢/٢٨

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصخراوي الغربي بطول ٧,١ كم



مستخلص (٧) جاري



Dr. Sabri Samaan & Associates

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARELT)



أولاً: أعمال الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسارات و البيتومين ٧٠ / ٦٠ شامل مما جمية

بند رقم : ٥ - ٢

م	الوحدة	إجمالي الكمية المنفذة	ملاحظات
١	٢م	١٣٠,٤٠٥,٧٥	
إجمالي الكمية المنفذة		١٣٠,٤٠٥,٧٥	٢م

ممكن / مع تعلق من قبل ورد استشارات الهندسة

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع


٣١/٥/٢٠١٩

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع الشركة لمنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(GARBLT)



مستخلص (٧) جاري

Dr. Sabri Samaan & Associates

أولاً : أعمال الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسارات و البيتومين ٦٠ / ٧٠ شامل مما جمية

٥ - ٢

بند رقم :

المحطة	الطول (م)	متوسط العرض (م)	الكمية (م ^٢)	ملاحظات
الطريق الرئيسي				
	١٥٠٠,٠	١٥٠٠,٠٠	١٩,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠
	١٧٠٠,٠	٢٠٠,٠٠	١٨,٠٠	٣٦٠٠,٠٠
	١٩٠٠,٠	٢٠٠,٠٠	١٦,٥٠	٣٣٠٠,٠٠
	٢٤٠٠,٠	٥٠٠,٠٠	١٨,٠٠	٩٠٠٠,٠٠
	٤٧٠٠,٠	٢٣٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠
	٥٠٨٠,٠	٣٨٠,٠٠	١٨,٠٠	٦٨٤٠,٠٠
	٥٢٩٠,٠	٢١٠,٠٠	١٦,٤٠	٣٤٤٤,٠٠
	٦٥٤٠,٠	١٢٠٠,٠٠	١٨,٠٠	٢١٦٠٠,٠٠
	٦٧٨٠,٠	٢٤٠,٠٠	١٦,٤٠	٣٩٣٦,٠٠
	٦٨٨٠,٠	١٠٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨٠٠,٠٠
	٦٩٢٠,٠	٤٠,٠٠	٣٣,٠٠	١٣٢٠,٠٠
	٧٠٠٠,٠	٨٠,٠٠	١٨,٠٠	١٤٤٠,٠٠
إجمالي الطريق الرئيسي				
			١١٩,٢٨٠,٠٠	
رامبات و صواني				
رامب الغنائيم الجنوبي	١٤٠,٠٠	٨,٠٠	١١٢٠,٠٠	
رامب الغنائيم الشمالي	٢٠٠,٠٠	٧,٨٥	١٥٧٠,٠٠	
رامب ٥	٤٤٠,٠٠	٨,٩٠	٣٩١٦,٠٠	
استكمال رامب ٥	١٣٥,٠٠	٨,٧٥	١١٨١,٢٥	
رامب ٤	٣٢٠,٠٠	٨,٠٠	٢٥٦٠,٠٠	
طريق ربط رامب ٤ و ٥	٩٠,٠٠	٧,٠٠	٦٣٠,٠٠	
مدخل الاغارنا الشرقية	٣٣,٠٠	٤,٥٠	١٤٨,٥٠	
إجمالي رامبات و صواني				
			١١,١٢٥,٧٥	
إجمالي الكمية المنفذة				
			١٣٠,٤٠٥,٧٥	٢م

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع

٢٠١٩/٥/١٤

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم

 الشركة القابضة للبنية التحتية والبنية التحتية شركة التتبع العامة للتجديد والطرق	 Dr. Sabri Samaan & Associates	 الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARBLT)	
مستخلص (٧) جارى		أولاً : أعمال الطرق	
بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك اعلى الكبارى باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسارات و البيتومين ٧٠ / ٦٠ شامل مما جمية		بند رقم : ٧ - ٢	
ملاحظات	إجمالي الكمية المنفذة	الوحدة	م
	٤١,٣٤٨,٠٠	٢م	١
٢م	٤١,٣٤٨,٠٠	إجمالي الكمية المنفذة	

م. محفوظ / تم تحليه بـ طيه ورود احتياجه للمد

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع

١٩/١٤٤١ هـ

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم

 الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBLT)	 Dr. Sabri Samaan & Associates	 الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBLT)
مستخلص (٧) جارى		أولاً : أعمال الطرق
بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك اعلى الكبارى باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسارات و البيتومين ٧٠ / ٦٠ شامل مما جمية		بند رقم :
		٧ - ٢
		المحطة
		من الى
ملاحظات	الكمية (م ^٢)	متوسط العرض (م)
الطريق الرئيسى		
	٢٦٦٠٠,٠٠	١٩,٠٠
اتجاه قبلى	٧٥٦٠,٠٠	٩,٠٠
اتجاه بحري	٣٢٤٠,٠٠	٩,٠٠
كوبرى الغنايم	١٩٦٨,٠٠	٨,٢٠
	١٩٨٠,٠٠	٩,٠٠
٢م	٤١,٣٤٨,٠٠	إجمالي الكمية المنفذة

ممثل إستشاري المالك
مهندس المشروع

٢٠١٩/١٢/٢٤

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة



٨-٣ بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط السائدة والانفاق واسفل البلاطات الانتقالية ٢٥٠ كجم / م ^٣ ورتبة ٢٠٠ كجم / سم ^٢					
العمل الصناعي	عدد	الوحدة	اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
ميول	١	٢م	٣٠٢٥٥,٠٠		٣٠٢٥٥,٠٠
قدمات سفلية	١	٢م	٣٦٨٦,٩٥		٣٦٨٦,٩٥
تقفيلة الجباب	١	٢م	٧٧٦,١٣		٧٧٦,١٣
قدمات علوية	١	٢م	٦٤,٢٠		٦٤,٢٠
	١	٢م	٤٥١,٥٠		٤٥١,٥٠
	١	٢م	٦٢٠,٠٠		٦٢٠,٠٠
	١	٢م	١٢١,١٠		١٢١,١٠
	١	٢م	٩٩٢,٠٠		٩٩٢,٠٠
	١	٢م	٣٣٩,٧٠		٣٣٩,٧٠
	١	٢م	١٣٠,٨٠		١٣٠,٨٠
الاجمالي					٣٧٤٣٧,٣٧

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري

مكتب د صبري سمعان

١٤١٦
١٤١٦

مهندس شركة النيل

١٤١٦

م مكتب النيل للاستشارات

١٤١٦



Dr. Sabri Samaan & Associates



نيوجيرسي وجه واحد

البند	الاتجاه	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
				طول	عرض	ارتفاع			
٩ - ٢ المتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة Fair Face والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة لعادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتركيب الاشابر									
نيوجيرسي وجه واحد		م / ط		١٠٥٩٧			١٠٥٩٧		١٠٥٩٧
نيوجيرسي وجه واحد		م / ط		٨٩٢			٨٩٢		٨٩٢
الاجمالي									
									١١٤٨٩

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري

مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

٥/١١/٢٠٢٤

سماح

ماركو



نيوجيرسي وجهين

ملاحظات	اجمالي	خصم	اجمالي جزئي	مقاسات			الوحدة	البند
				ارتفاع	عرض	طول		
٢ - ١٠ بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة Fair Face والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتركيب الاشايير								
	٥٧١٠		٥٧١٠			٥٧١٠	م / ط	نيوجيرسي وجهين
	٣٦٤		٣٦٤			٣٦٤	م / ط	
٦٠٧٤		الاجمالي						

م استشاري الهيئة العامة للطرق و

الكباري

مكتب د صبري سمعان

٥/١١/٢٠٢٤

م انشركة النيل العامة لانشاء الطرق

سمعان

م مكتب النيل للاستشارات

ماركو



مشوع : ستكمال محور طما العلوي على النيل المرحلة الثالثة								
م	البند	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
١٢-٣ ب.متر المكعب حفر ف جميع انواع التربة ماعدا الصخرية والردم باتربة صالحة من ناتج الحفر								
١	حائط غرب نفق الحاجر	٣م				١٧٧٦.١٧		١٧٧٦.١٧
٢	حائط شرق نفق الحاجر من ٥+٨٢ الى ٥+٨٨٠	٣م				٢٤٩٢.٩٢		٢٤٩٢.٩٢
٣	حائط غرب نفق القلعة من ٥+٦٠٠ الى ٥+٧٢٠	٣م				٤١٣١.٩٦		٤١٣١.٩٦
٤	حائط شرق كوبري الكمين	٣م				٣٧٧٩.٤٢		٣٧٧٩.٤٢
٥	طبقات اترية من ٥-٩٢٠ الى ٦+٤٠٠ من ١٠-٤٢٠ الى ١١١٤ من ١-٦٤٠ الى ١١٧٨ من ٤-٥٤٠ الى ٤+٧٨٠	٣م				٦٠٠٠		٦٠٠٠
الاجمالي								١٨١٨٠.٤٧

م. استشاري: الهيئة العامة للطرق و
الكباري
مكتب: د. صبر سمعان


(Signature)

م. الشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

(Signature)

م. مكتب النيل للاستشارات

(Signature)



٣ - ٦ بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية)							
العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول		
مواشير قصر ٠,٥ م	١	٣م				٤١٦٤,٤٤	٤١٦٤,٤٤
مساقى	١	٣م				٢٠,٧٠	٢٠,٧٠
ترعة الغنאים	١	٣م				١٠٨٩,٩٤	١٠٨٩,٩٤
غرف ١,٧٥ x ١,٧٥ م	١	٣م				١١٧,٧٣	١١٧,٧٣
غرف ٢,٢٥ x ٢,٢٥ م	١	٣م				٢٨٩,٧٧	٢٨٩,٧٧
حائط ساند خرسانة مسلحة شرق كوبري الكمين	١	٣م				١٤١٨,٧٣	١٤١٨,٧٣
حائط ساند خرسانة مسلحة غرب كوبري الكمين	١	٣م				١٣٧٦,٥٩	١٣٧٦,٥٩
حائط تفاقلي شرق كوبري كمين ٩	١	٣م				١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠
فاصل بربخ الهدار ١	١	٣م				٢٩,٢٠	٢٩,١٩٨٥
الحائط الساند بربخ الهدار ١	١	٣م				٤٠,٧٩٢٥	٤٠,٧٩٢٥
نفق القلعة	١	٣م				٤٠٤,٩٧٦	٤٠٤,٩٧٦
حفر قدما	١	٣م				٨٨٠,٣١	٨٨٠,٣١
	١	٣م				١٧,٥	١٧,٥
غرف اضافية بترعة الغنאים	١	٣م				٧٠,٢٦٨	٧٠,٢٦٨
مداخل الترع الفرعية من ترعة الغنאים	١	٣م				٩,٨	٩,٨
مسقي اسفل كوبري كمين ٩	١	٣م				٥٠,٤	٥٠,٤
حفر المسجد	١	٣م				٥٣,٠٤	٥٣,٠٤
ببارة الصرف للمسجد	١	٣م				١٧,١١٠	١٧,١١٠
حفر الحواظ الساندة	١	٣م				٣٥٧٥,٠٠٠	٣٥٧٥,٠٠٠
لحائط التفاقلي بجزر مدرسة الغنאים	١	٣م				٨٤,٧٥٠	٨٤,٧٥٠
الاجمالي							١٣٨٦١,٠٥

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان


م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

١١/١١/٢٠١٩

سمعان

١١/١١/٢٠١٩



1



الوحدة	عدد	العمل الصناعي
٣م	١	الحائط الساند خرسانة مسلحة شرق كوبري كمين ٩
٣م	١	الحائط الساند خرسانة مسلحة غرب كوبري كمين ٩
٣م	١	حائط تئاقلي شرق كمين ٩
٣م	١	بربخ هدار ١
٣م	١	نفق القلعة
٣م	١	المسجد
الاجمالي		

م مكتب الفيل للاستشارات

سہارا، رسیا

C-672

اجمالي	خصم	اجمالي جزئي
٨٥٩,٣٣		٨٥٩,٣٣
١١١٦,١٥٨		١١١٦,١٥٨
٧٥,٠٠		٧٥,٠٠
١٠,١٥٦		١٠,١٥٦
١٨٤,٠٨		١٨٤,٠٨
٥٣,٠٤		٥٣,٠٤
٢٢٩٧,٧٦		

۱۳۵۷ سال

م الشركة النيا



٩-٣ بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط السائدة والانفاق واسفل البلاطات الانتقالية ٢٥٠ كجم /م ٣ ورتبة ٢٠٠ كجم /سم ٢

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
مواسير قطر ٠,٥ م	١	م ٣				٩٧٧,٤٥		٩٧٧,٤٥
open channel	١	م ٣				٣٩,٤١		٣٩,٤١
ترعة الغنايم مواسير قطر ١,٥ م وقطر ٢م	١	م ٣				١٠٨٩,٩٤		١٠٨٩,٩٤
غرف ١,٧٥x ١,٧٥ م	١	م ٣				٦٧,٢٨		٦٧,٢٨
غرف ٢,٢٥x ٢,٢٥ م	١	م ٣				١٢٤,١٩		١٢٤,١٩
بلاطات انتقال كوبري كمين ٩	١	م ٣				١٩,١٥		١٩,١٥
بلاطات انتقال كوبري الغنايم	١	م ٣				١٦,٨٠		١٦,٨٠
حائط ساند خرسانة مسلحة شرق كوبري كمين ٩	١	م ٣				١٥٧,٠٨		١٥٧,٠٨
حائط ساند خرسانة مسلحة غرب كوبري كمين ٩	١	م ٣				١٧٧,٩٦		١٧٧,٩٦
حائط ثقالي شرق كمين ٩	١	م ٣				٢٠٠,٠٠		٢٠٠,٠٠
بلاطات انتقال نفق المآذن	١	م ٣				١٢,٥٨		١٢,٥٨
بلاطات انتقال نفق الحاجر	١	م ٣				٢٣,٢٦		٢٣,٢٦
بلاطات انتقال نفق السلطان	١	م ٣				٢١,٨٠		٢١,٨٠
بلاطات انتقال نفق الهدار	١	م ٣				٦٩,٣١		٦٩,٣١
حائط ساند شرق نفق الهدار	١	م ٣				١٧,٨٩		١٧,٨٩
بربخ الهدار ١	١	م ٣				١٠,١٥		١٠,١٥
حائط ساند بربخ الهدار ١	١	م ٣				٧,٢٥		٧,٢٥
نفق القلعة	١	م ٣				٧٢,٦٣		٧٢,٦٣
بلاطات انتقال نفق القلعة	١	م ٣				٢٢,٤٠		٢٢,٤٠
بلاطات انتقال نفق حوض الطائرة	١	م ٣				١٧,٠٤		١٧,٠٤
غرف اضافية ترعة الغنايم	١	م ٣				٧,١٧		٧,١٧
مداخل الترعة الفرعية	١	م ٣				٤,٢٠		٤,٢٠
ارصفة كوبري كمين ٩ والغنايم	١	م ٣				٩٦,١٨		٩٦,١٨
مسجد عمر بن الخطاب	١	م ٣				٤٤,٢٠		٤٤,٢٠
حائط ثقالي بجوار سور المدرسة	١	م ٣				٢٣٦,١٣		٢٣٦,١٣
الاجمالي								٣٥٣١,٤٥

م استشاري الهيئة العامة للطرق و

الكناري

مكتب د. صبري سمعان

١٦/٤/٢٠١٦

لشركة النيل العامة لانشاء الطرق

د. صبري سمعان

م مكتب النيل للاستشارات

د. صبري سمعان



٣ - ١٢ المتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكميرات العرضية والهوامات فوق اعمدة الكوبري و الجزء العلوي
والخرسانات ذات محتوى اسمنتي ٤٥٠ كجم / م^٣ وعلي الا يقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم^٢ (سطح امس لا
يشمل حديد التسليح

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
كوبري كمين ٩	١	٣م				٨٠,٠٠		٨٠,٠٠
كوبري الغنايم	١	٣م				٧٢,٠٠		٧٢,٠٠
الاجمالي						١٥٢,٠٠		

م استشاري الهيئة العامة للطرق و

الكباري

مكتب د صبري سمعان

م. د. صبري سمعان

لشركة النيل العامة لانشاء الطرق

الطريق

م مكتب النيل للاستشارات

مارس - ٢٠١٩

٣ - ١٣ بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب اجهاد ٤٥٠ كجم / سم ٢ ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ٣ غير شامل حديد التسليح

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
كوبيري كمين ٩	١	٣م				١٣٦٥,٧٢		١٣٦٥,٧٢
كوبيري الغنايم	١	٣م				١١١٩,٣٦		١١١٩,٣٦
الاجمالي								٢٤٨٥,٠٧٧

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري

لشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

مكتب د صبري سمعان
٣ / سامر عبد السلام

ابراهيم زكي

مارك سمح



تغطية ترعة انغنايم

البنء	الوءءة	عءء	مقاسات			اوءمالي ءزئي	ءصم	اوءمالي
			طوء	عرض	ارءفاع			
٣ - ١٤ بالمءر الطوءي ءورءء و ءركءب مؤسءر من ءرسانة من نوع سءءوارء او ما ءمائلها مءلفة بءلاف من ءرسانة المسلءة بسمك ٢٥ سم والبءء لا ءشمل ءءءءءء السءلء								
ءءءءءء السءلء								
أ - مؤاسءر قءر ١,٥ م								
اوءمالي طوء مؤاسءر ١,٥ م St 1780 - St 2900								
ءصم ءرف								
ءصم ما ءم ءنفءءه بالمءرءلة الءالءة								
اوءمالي								
٢٠٢,٧٥								

م اسءءءاءرءء الءءءة العامة للطرق و الكبارء
مكءب ء. صبرء سمعان

م الشركة النءل العامة لاءشاء الطرق

م مكءب النءل للاستاءارات

٣ - ١٥ المتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية و الكوبستات اعلي الكمرات

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
كوبري كمين ٩	١	٣م				١١٠٥,٩١		١١٠٥,٩١
كوبري الغنايم	١	٣م				٩٩٨,٩٧		٩٩٨,٩٧
الاجمالي								٢١٠٤,٨٨٥

م استشاري الهيئة العامة للطرق و

الكباري

مكتب د صبري سمعان

م / احسانه عيسى

م الشركة النيل العامة لانشاء

الطرق

ابراهيم زكريا

م مكتب النيل للاستشارات

مركز C =

٣- ١٦ بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٦٠ / ٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
تغطية ترعة لغنايم مواسير ١,٥ م	١	طن				١٩,٩٠٠		١٩,٩٠٠
تغطية ترعة الغنايم مواسير ٢ م	١	طن				٣٠,٥٣٢		٣٠,٥٣٢
قوعد غرف ترعة الغنايم	١	طن				١٦,٤٠٠		١٦,٤٠٠
حوائط ترعة الغنايم	١	طن				٥٠,٦٠٠		٥٠,٦٠٠
اسقف ترعة الغنايم	١	طن				٢٥,٢٦٠		٢٥,٢٦٠
غطية ترعة الغنايم	١	طن				٢,٩٤٠		٢,٩٤٠
بلاطات انتقال كوبري كمين ٩	١	طن				١٥,٤٨١		١٥,٤٨١
كمر كوبري الكمين	١	طن				٥٩٤,٤٠٤		٥٩٤,٤٠٤
بلاطات كوبري كمين ٩	١	طن				٤٧٣,٧١٨		٤٧٣,٧١٨
بلاطات انتقال كوبري الغنايم	١	طن				١٣,٦٣٧		١٣,٦٣٧
كمر كوبري الغنايم	١	طن				٤٩٩,٢٣٨		٤٩٩,٢٣٨
بلاطات كوبري الغنايم	١	طن				٤٣٢,٧٦٥		٤٣٢,٧٦٥
حائط ساند حرسانة مسلحة شرق كوبري كمين ٩	١	طن				٤٥,٠٢٧		٤٥,٠٢٧
حائط ساند حرسانة مسلحة غرب كوبري كمين ٩	١	طن				٥٦,٥٢٨		٥٦,٥٢٨
بلاطات انتقال نفق المآذون	١	طن				٥,٣١٤		٥,٣١٤
بلاطات انتقال نفق الحاجر	١	طن				٨,٢٧١		٨,٢٧١
بلاطات انتقال نفق السلطان	١	طن				٧,٨٠٣		٧,٨٠٣
نفق لهدار	١	طن				٣٤,٣٤٩		٣٤,٣٤٩
بلاطات انتقال نفق انهدار (الجهة الشرقية)	١	طن				٢٣,٧٣٩		٢٣,٧٣٩
بلاطات انتقال نفق الهدار (الجهة الغربية)	١	طن				١٩,٥٠٨		١٩,٥٠٨
حائط ساند شرق نفق الهدار	١	طن				٤,٧٣٠		٤,٧٣٠
وينج نفق الهدار ٨ م	١	طن				١٤,٣٢٣		١٤,٣٢٣
بريخ انهدار ١	١	طن				١٢,٧٨٤		١٢,٧٨٤
حائط ساند بريخ الهدار ١	١	طن				٢,٠٦١		٢,٠٦١
بريخ الهدار ٢	١	طن				١٠٠,٨٧٦		١٠٠,٨٧٦
وينجات بريخ الهدار ٢	١	طن				١٢,٣٣٦		١٢,٣٣٦
نفق لقلعة	١	طن				٣٤,٢٨٤		٣٤,٢٨٤
الوينج البحري نفق القلعة	١	طن				٣,٨٠٧		٣,٨٠٧
الوينج القبلي نفق القلعة	١	طن				٤,٦٣٩		٤,٦٣٩
بلاطات انتقال نفق القلعة	١	طن				١٠,٤٠٣		١٠,٤٠٣
بلاطات انتقال نفق حوض الطيارة	١	طن				٨,٤٩٧		٨,٤٩٧
اغطية لصرف الصحي	١	طن				١٥,٧٠٠		١٥,٧٠٠
غرفة ٤,٢*٤,٢ م	١	طن				٣,٠٠٣	٠,٦٠١	٢,٤٠٢
غرفة ٢,٥*٢,٥ م	١	طن				١,٤٦٨		١,٤٦٨
مداخل اترع الفرعية من ترعة الغنايم	١	طن				٠,٨٢		٠,٨٢
حديد الوينجات البحرية بريخ الهدار ١	١	طن				٣,٢١٧		٣,٢١٧
تعلية غرفة عند كوبري الغنايم	١	طن				٠,٦٢٥		٠,٦٢٥
المسجد	١	طن				٤,٨٢٨		٤,٨٢٨
	١	طن				١,٠٠٣		١,٠٠٣
	١	طن				٣,٣٢٦		٣,٣٢٦
	١	طن				١,٧٨١		١,٧٨١
	١	طن				٥,٦٦٤		٥,٦٦٤
	١	طن				١,٠١٧		١,٠١٧
سور مدرسة الغنايم	١	طن				٠,١٦٤		٠,١٦٤
سقف بيارة المسجد	١	طن				٠,١١٣		٠,١١٣
الاجمالي								٢٦٢٦,٢٨

م استشاري الهيئة العامة للطرق و الكباري

مكتب د صبري سمعان
١١
٥٠٤٤

م الشركة النيل اعمامة لانشاء الطرق

سكان

م مكتب النيل للاستشارات

٢٠١٧

ترعة الغنايم غرف تفتيش

البند	الوحدة	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
١٧- ٣	بالكجم اعمال هندريل حديد كريتال شامل الكوبسة بالارتفاع المطلوب علي الا يقل وزن الحديد في المتر المسطح عن ٢٥ كجم لزوم دريزينات اسوار اعلي الكباري							
زوايا اغطية غرف ترعة الغنايم	م/ط	2			1.24	2.48		2.48
		2			1.1	2.2		2.2
		2			1.06	2.12		2.12
		2			0.92	1.48		1.48
الاجمالي								
اجمالي الطول لعدد ٥٨ غطاء								
وزن المتر الطولي من زوايا ٧سم×٧سم×٧مم								
اجمالي الوزن بالكجم								

م. استشاري الهيئة العامة للطرق

والكباري

مكتب م. صبري سمعان



م شركة النيل العامة لانشاء الطرق

اسماء زكريا

م مكتب النيل للاستشارات

ما رستمو



ترعة الغنائيم
مداخل الترع الفرعية

البند	وحدة	عدد	طول	عرض	ارتفاع	اجمالي	خصم	اجمالي
١١-٣ المتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للانفاق و الحوائط الساندة محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم / ٣م والرتبة ٣٠٠ كجم / سم ٢								
قواعد مسلحة	٣م	٢	٢,٣	٢	٠,٤	٣,٦٨		٣,٦٨
حوائط	٣م	٤	٢	٠,٢٥	٢,٥	٥		٥,٠٠
اسقف	٣م	٢	٢,٣	٢	٠,٢٥	٢,٣		٢,٣٠
الاجمالي								١٠,٩٨

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب د صبري سمعان
٥
٢٠٢٢


م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات


٣ - ٢١ بالمتر الطولي لتوريد و تركيب فواصل تمدد افقية ورأسية بالحوائط الساندة و الارضيات و قواعد الانفاق من مانع تسرب المياه (Water Stop)

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
غرف ترعة الغنايم ١,٧٥ x ١,٧٥ م	١	٢م				٣٤٤,٤٠		٣٤٤,٤٠
غرف ترعة الغنيم ٢,٢٥ x ٢,٢٥ م	١	٢م				٧١٤,٠٠		٧١٤,٠٠
نفق القلعة	١	٢م				٦٢,٦٠		٦٢,٦٠
بربخ الهدار ٢	١	٢م				٢٧,٠٠		٢٧,٠٠
الاجمالي								١١٤٨,٠٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري
مكتب در صبري سمعان



م الشركة النيل العامة لانشاء
الطرق



م مكتب النيل للاستشارات



٢٣-٣ بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهن وجهن علي البارد

ملاحظات	اجمالي	خصم	اجمالي جزئي	مقاسات			الوحدة	عدد	العمل الصناعي
				ارتفاع	عرض	طول			
	١١٨٥,٩٩		١١٨٥,٩٩				٢م	١	نفق الهدار + الوينج الغربي
	٩٢,٨٠		٩٢,٨٠				٢م	١	وينجات نفق الهدار الشرقي ٨م
	٥٤,١٠		٥٤,١٠				٢م	١	الحائط الساند الشرقي نفق الهدار
	١٢١,٧١		١٢١,٧١				٢م	١	الفاصل الغربي بربخ الهدار ١ من الخارج
	٧٤٦,١٨		٧٤٦,١٨				٢م	١	الحائط الساند شرق كوبري كمين ٩
	٤٣٠,٠٩		٤٣٠,٠٩				٢م	١	الحائط الساند غرب كوبري كمين ٩
	٢٤٧,٣٦		٢٤٧,٣٦				٢م	١	نفق القلعة
	١٣١٤,٠٩		١٣١٤,٠٩				٢م	١	بربخ الهدار ٢
	٧٩٤,٧٢	٧٩٤,٧٢	١٥٨٩,٤٤				٢م	١	بربخ الهدار ١ من الداخل
	٣٢٨,٧٤		٣٢٨,٧٤				٢م	١	المسجد
	٥٣١٥,٧٨٦								الاجمالي

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

٥/٨/٢٠٢٤

م الشركة النيل العامة لانشاء
الطرق

سمعان

م مكتب النيل للاستشارات

ماروان

**الهيئة العامة
للشؤون والتماري والتعليل العربي**
(EGASDEL)

مستورع ومطبع العربى العربى
دار الكتب





كابل ثيرمو بلاستيك ٢م ٢×٢

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٣- بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثيرمو بلاستيك ٢×٢م ٢ نحاس								
كوبري كمين ٩	م/ط	١			٢٦٦	٢٦٦		٢٦٦,٠٠
كوبري الغنائيم	م/ط	١			٢٥٠	٢٥٠		٢٥٠,٠٠
الاجمالي								٥١٦,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات



كشاف انارة شوارع

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
٤- كشاف انارة شوارع بدرجة حماية IP ٦٦ ولمبة قدرة ١٥٠ وات ليد								
كوبري كمين ٩	عدد	١	٢٦			٢٦		٢٦,٠٠
كوبري الغنائيم	عدد	١	٢٤			٢٤		٢٤,٠٠
الاجمالي								٥٠,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان


د. صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

د. زكريا

م مكتب النيل للاستشارات

د. زكريا



كابل التغذية الرئيسي

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٥- توريد و تركيب و اختبار كابل التغذية الرئيسي ٣×١٨٥+٩٥ مم ٢ الومنيوم داخل مواسير ٤ بوصة								
كوبري كمين ٩	م/ط	١			١٩٠	١٩٠		١٩٠,٠٠
كوبري الغنائيم	م/ط	١			٤٠	٤٠		٤٠,٠٠
الاجمالي								٢٣٠,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

٣٧٣٠٠٠٠٠٠

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

١٨٠٠٠٠٠٠٠

م مكتب النيل للاستشارات

١٨٠٠٠٠٠٠٠

كابل التغذية الفرعي قطاع (٣٥×٤) مم ٢

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٦- بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل التغذية الفرعي قطاع (٣٥×٤) مم ٢الومنيوم مسلح داخل مواسير P.V.C قطر ٣ بوصة								
كوبري كمين ٩	م/ط	١			٦٦٤	٦٦٦		٦٦٦,٠٠
كوبري الغنايم	م/ط	١			٥٩٦	٥٥٢		٥٥٢,٠٠
الاجمالي								١١٦٨,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

د. صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

الأ. ب. ر. س. ا

م مكتب النيل للاستشارات

ماركس



كشاف انفاق

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
٨-بالعدد توريد وتركيب اختبار كشاف طراز انفاق بلمبة ليد								
كوبري كمين ٩	عدد	١	١٨			١٨		١٨,٠٠
كوبري الغنايم	عدد	١	١٠			١٠		١٠,٠٠
الاجمالي								٢٨,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

س/م حاتم حبيب

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م/م رانيا

م مكتب النيل للاستشارات

م/م ماركس



كابل تغذية للكشافات الانفاق قطاع ٤ x ١٠ مم ٢

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
٩- م/ط كابل تغذية للكشافات الانفاق قطاع ٤ × ١٠ مم ٢ المونيوم ثرموبلاستيك								
كوبري كمين ٩	م/ط	١	١٠٦			١٠٦		١٠٦,٠٠
كوبري الغنايم	م/ط	١	٤٨			٤٨		٤٨,٠٠
الاجمالي								١٥٤,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م/أ/د/ع/ب/ر

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م/أ/د/ع/ب/ر

م مكتب النيل للاستشارات

م/أ/د/ع/ب/ر



كابل تراي من الصباح المجلفن

البنء	الووءة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
١٠ - م/ط كابل تراي من الصباح المجلفن بالقطاع المطلوب كامل بالغطاء								
كوبري كمين ٩	م/ط	١	١١٥			١١٥		١١٥,٠٠
كوبري الغنائيم	م/ط	١	٥٩			٥٩		٥٩,٠٠
الاجمالي								١٧٤,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان


مراسلة عبرها ر

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

ا.ع. ز.ا.ب

م مكتب النيل للاستشارات

ماركس



مواسير PVC قطر ٦ بوصة

البيد	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
١١ - م/ط توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٦ بوصة لتعديلات الطرق								
كوبري الغنائيم	م/ط	١	١٨			١٨		١٨,٠٠
الاجمالي								١٨,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

مراجعة عبد السلام

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

الاجمالي

م مكتب النيل للاستشارات

ساركة



مشروع محور طما العلوي علي النيل - المرحلة الثالثة

بند مستجد ١ : بالمتر المكعب اعمال نقل وازالة المخلفات بكافة انواعها الغير صالحة للردم

الكمية	المكان
١٦٥٣	رفع المخلفات
١٨٠	
٨٤٠	
١٨٥	
٢٠٠	
١٦١٨,٤٧٠	معمل المخلفات في الترم
١٢٠٠٠,٠٠٠	
١٦٦٧٦,٤٧	الاجمالي

مهندس استشاري الهيئة
مكتب د صبري سمعان

٩/١٣
٢٠١٣

مهندس الشركة

٢٠١٣



مواسير قطر ٥,٠ م

البند	الوحدة	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
بند مستجد ٢ توريد وتركيب مواسير قطر ٥.٥ م								
مواسير ٥.٥ م	م*ط	1				882.65		882.65
			الاجمالي					
			882.65					

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د طهري سمعان


١٩١٦
١٩١٦

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

ايهاب زكريا

م مكتب النيل للاستشارات

رباركو



تركيب و نقل أعمدة من مخازن الهيئة

البنء	الوءءة	الءءء	مقاساء			اءمءل ءزئ	ءصم	اءمءل
			طوء	عرض	ارءفع			
بنوء مسءءءة ٣- بالءءء ءركب و نقل أعمءة من مخازن الءئة بابورءبل القلوبوءة و نقلها لمشروع بظما سوهاء								
كوبرى كمين ٩	عءء	٢٦				٢٦		٢٦,٠٠
كوبرى الغنامم	عءء	٢٤				٢٤		٢٤,٠٠
الاءمءل ٥٠,٠٠								

م اسءءارم الءئة العامة للطرق و الكبارم

مكءب ء صبرم سمعان

س/ر/م/ع/م/ر

م الشركة النمل العامة لائنشاء الطرق

س/ل/ب/ز/ك/ر

م مكءب النمل للاستشاءاء

س/ر/ك/ر



إعادة تاهيل أعمدة انارة

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
بنود مستجدة								
٤- العدد إعادة تاهيل أعمدة انارة شامة المرشمة و الجلفنة و تركيب الذراع و البلاطة الحديد بابعاد ٤٠ * ٤٠ * ١٠ سم و لحامها اسفل العامود و تركيب الجوايط بطول لا يقل عن ٥٠ سم قطر ٢٢ مم و عمل ما يلزم لنهوا العمل								
كوبري كمين ٩	عدد	٢٦				٢٦		٢٦,٠٠
كوبري الغنايم	عدد	٢٤				٢٤		٢٤,٠٠
الاجمالي								٥٠,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب د صبري سمعان

م/أ. سامية عيسى

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

أ. ب. ر. ك.

م مكتب النيل للاستشارات

أ. ب. ر. ك.



بند مستجد

٥- بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات خليط من سافيتو + اديبوند + مادة مائعة للنفاذية

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
نفق الهدار + الوينجات والحائط الساند	١	٢م				١٧٧٩,٤٧		١٧٧٩,٤٧
كوبستات كوبري كمين ٩	١	٢م				٥٧٩,٠٤		٥٧٩,٠٤
كوبستات كوبري الغنائيم	١	٢م				١٠١١,٠٠		١٠١١,٠٠
كمر كوبري الغنائيم	١	٢م				٥١٩٤,٠٠		٥١٩٤,٠٠
نيوجيرسي (طرق)	١	٢م				٣٥٥٧,٧٤		٣٥٥٧,٧٤
	١	٢م				١٦٤٢,٠٠		١٦٤٢,٠٠
	١	٢م				٦٢٥٦,٠٠		٦٢٥٦,٠٠
	١	٢م				١٥٦١,٠٠		١٥٦١,٠٠
	١	٢م				٣٠٩١,١٨		٣٠٩١,١٨
الاجمالي								
٢٤٦٧١,٤٣٠								

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري

مكتب د صبري سمعان

صبري
سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء
الطرق

سمعان

م مكتب النيل للاستشارات

ماركو

ند مستجد ٥ بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات من سافيتو + اديبوند + مادة ماعة للتنفيذ

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
نفق الهدار + الوينجات والحائط الساند	١	٢م				١٧٧٩.٤٧		١٧٧٩.٤٧
كوبري الغنايم (كمر)	١	٢م				٥١٩٤.٢٨		٥١٩٤.٢٨
كوبري الغنايم (كوبستات)	١	٢م				١٠١١.١١		١٠١١.١١
نيوجيرسي (طرق)	١	٢م				١١٤٥٥.٢٠		١١٤٥٥.٢٠
الإجمالي								
								١٩٤٤٠٠٦٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لإنشاء
لطرق

مكتب النيل للاستشارات

9, 4

1944

~~10/9/11~~

بنود مستجدة تم التفاوض واخذ الموافقة عليها بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ٣١
١- بالعدد توريد وتركيب ركائز والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكون من الرقائق البوليمرات من النوع C4 مقاس ١٣٦ × ٤٥٠ × ٣٥٠ حمولة ٢٣٠ طن

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
كوبري كمين ٩	١	عدد				١٢٠,٠٠		١٢٠,٠٠
كوبري الغنايم	١	عدد				٩٠,٠٠		٩٠,٠٠
الاجمالي								
								٢١٠,٠٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء
الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

١٤٤٤ ر.هـ



بالمتر المكعب مباني طوب مصمت

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٢-بالمتر المكعب مباني لزوم قصبة الردم و حوائط المسجد و دورة المياه و المأذنة و الاسوار و الخزانات من الطوب الاسمنتي المصمت ٢٥سمx١٢سمx٦سم								
قصبة ردم المسجد								
قصبة ردم المسجد	م ^٣	١				١٨,٥٥		١٨,٥٥
دور ارضي المسجد	م ^٣	١				٥١,١٤		٥١,١٤
سور مدرسة الغنايم	م ^٣	١				٩,٥٩		٩,٥٩
الاجمالي								
								٧٩,٢٨

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب د صبري سمعان

٢٠٢٢

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

٢٠٢٢

م مكتب النيل للاستشارات

٢٠٢٢



بالمتر المكعب مبانى طوب مصمت

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٢-بالمتر المكعب مباني لزوم قصة الردم و حوائط المسجد و دورة المياه و المأذنة و الاسوار و الخزانات من الطوب الاسمنتي المصمت ٢٥سم ١٢سم ٦سم								
قصية ردم المسجد								
قصية ردم المسجد	٣م	١				١٨,٥٥		١٨,٥٥
دور ارضي لمسجد	٣م	١				٥١,١٤		٥١,١٤
سور مدرسة الغنايم	٣م	١				٩,٥٩		٩,٥٩
الاجمالي								
								٧٩,٢٨

م استشاري الهيئة العامة للطرق و الكباري

مكتب د صبري سمعان
٢٠٢٢

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م. س. م.

م مكتب النيل للاستشارات

م. م. م.



بناية الصرف بمسجد عمر بن الخطاب

البند	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
٤ - بالمتر المسطح مباني طوب طفلى مفرغ ٢٥سم ١٢سم ٦سم								
بيارة مسجد عمر بن الخطاب	٢	٣م	٦,٩١		٦	٨٢,٩٤		٨٢,٩٤
الاجمالي								
								٨٢,٩٤

م اسءشاري الءبءة العامة للطرق والكباري
مءب ءصبرى سمعان

١٤٨٩
١٤٨٩

م الشركة النيل العامة لاءشاء الطرق

مء شفاء

م مءب النيل للاستشاءاء

١٤٨٩

مرفقات مستخلص جارى رقم (٨)

مشروع

تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما العلوي على النيل

من نفق المآذون حتى وصلة الغنايم بسوهاج بطول ٧,١ كم

- اختبارات سن ٦ و اترية
- نتائج تكسير مكعبات
- اختبارات حديد



نتائج اختبار عينات حديد تسليح
تقرير رقم 2024/M/085-01

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
مشروع أعمال المرحلة الثالثة من مشروع محور طما العلوي على النيل
من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بطول ٧.١ كم

Specimen : نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ١٢ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد و الصلب المورددة بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	12	12	12
Weight	(g m)	549	544	546
Length	(mm)	621	615	618
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	113.34	113.40	113.26
Actual Average Diameter	(mm)	12.00	12.00	12.00
Yield load	(KN)	60.2	61.7	60.8
Ultimate load	(KN)	75.9	76.9	76.6
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	531.1	544.0	536.8
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	669.6	678.1	676.3
Ultimate / Yield Stress(R m / Re)		1.260	1.246	1.259
Elongation . A5	(%)	17.9	16.9	17.3
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		42	42	42
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود و متطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات مورددة بمعرفة العميل و المركز ليس عليه ادني مسؤولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب افاده العميل .

اعتماد
محمد السيد فاروق اللام



اختبار
فتحي محمد
خالد البهريري



نتائج اختبار عينات حديد تسليح
تقرير رقم 2024/M/085-02

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

Specimen :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع أعمال المرحلة الثالثة من مشروع محور طما العلوي على النيل

من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بطول ٧.١ كم

نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ١٦ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد والصلب المورد بمعرفة العميل

رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	16	16	16
Weight	(g m)	958	967	961
Length	(mm)	610	616	612
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	201.34	201.25	201.31
Actual Average Diameter	(mm)	16.00	16.00	16.00
Yield load	(KN)	109.3	107.9	108.9
Ultimate load	(KN)	140.2	139.2	140.6
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	542.8	536.1	540.9
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	696.3	691.6	698.4
Ultimate / Yield Stress(R m / Re)		1.282	1.290	1.291
Elongation . A5	(%)	17.5	17.9	17.4
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		56	56	56
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل والمركز ليس عليه ادنى مسئولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب افاده العميل.

اعتماد
محمد الدين حامد رزق الله



اختبار
مفتي
محمد الدين حامد رزق الله



نتائج اختبار عينات حديد تسليح
تقرير رقم 2024/M/085-03

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

Specimen :

شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
مشروع أعمال المرحلة الثالثة من مشروع محور طما العلوي على النيل
من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بطول ٧.١ كم

نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ١٨ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد و الصلب المورد بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	18	18	18
Weight	(g m)	1414	1402	1410
Length	(mm)	712	706	710
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	254.60	254.59	254.60
Actual Average Diameter	(mm)	18.00	18.00	18.00
Yield load	(KN)	138.5	138.8	137.4
Ultimate load	(KN)	179.6	179.4	178.3
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	543.9	545.1	539.6
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	705.4	704.6	700.3
Ultimate / Yield Stress (R m / Re)		1.296	1.292	1.297
Elongation . A5	(%)	17.7	17.5	18.3
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		90	90	90
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل و المركز ليس عليه ادنى مسئولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب افاده العميل .

اعتماد
عبد الله فاروق العاصمي



اختبار
مستوى
حالة العينة



نتائج اختبار عيانات حديد تسليح
Cairo University
تقرير رقم 2024/M/085-04

Specimen : نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ٣٢ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد و الصلب الموردة بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	32	32	32
Weight	(g m)	4454	4435	4447
Length	(mm)	709	706	708
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	805.39	805.36	805.26
Actual Average Diameter	(mm)	32.00	32.00	32.00
Yield load	(KN)	443.6	441.4	438.3
Ultimate load	(KN)	602.8	602.5	593.7
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	550.7	548.0	544.2
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	748.4	748.1	737.2
Ultimate / Yield Stress(R m / Re)		1.358	1.365	1.354
Elongation . A5	(%)	17.4	16.2	16.9
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		160	160	160
Test		Pass	Pass	Pass
		No Cracks Were Observed		

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١) علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل و المركز ليس عليه ادني مسئولية إلا عن العينة المختبرة .

* البيانات بعلية حسب افاده العميل .



اختبار
تعداد حضور
حالد احمد کورنی





نتائج اختبار عينات حديد تسليح
تقرير رقم 2024/M/085-05

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

Specimen :

شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع أعمال المرحلة الثالثة من مشروع محور طما العلوي على النيل
من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بطول ٧.١ كم

نتائج اختبار عينات حديد تسليح إنتاج مصنع المصريين للحديد و الصلب الموردة بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Chemical Analysis

Chemical Analysis For Elements %	Nominal diameter (mm)				ES 262-2 / 2015 Limits Grade B500 DWR
	12	16	18	32	
C	0.311	0.313	0.313	0.316	0.32- 0.03
Si	0.198	0.201	0.204	0.215	0.55-0.05
S	0.021	0.022	0.024	0.027	0.04-0.008
P	0.019	0.014	0.019	0.023	0.04-0.008
Mn	1.120	1.123	1.119	1.121	1.8-0.08
N	0.006	0.006	0.008	0.008	0.012-0.002
CEV	0.556	0.551	0.563	0.588	0.610

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود و متطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢٠٢١ / ٢)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل و المركز ليس عليه ادني مسؤولية إلا عن العينة المختبرة.
* البيانات بعالية حسب افاده العميل.

اعتماد
عبدالله مكارم

مراجعة
لعماد

اختبار
مبتدع
عالم أبو الحسن





HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : Tema Bridge Over Nile
Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description : 3/4" Crushed Aggregate For Concrete
Sampled at Quantity Proposed Use Date : 20/8/2023

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 21-Aug-23
Name Designation Date

**RESISTANCE TO ABRASION OF COARSE AGGREGATE BY USE
OF THE LOS ANGELES ABRASION MACHINE
MRD Test Method 309 (AASHTO T 96)**

A S T M Sieve Size		Weight and Grading of Test Sample, grams				Remarks
Passing	Retained	A	B	C	D	
2 1/2"	2.0 "					
2.0 "	1 1/2"					
1 1/2"	1.0 "	1250				
1.0 "	3/4 "	1250				
3/4 "	1/2 "	1250	2500			
1/2 "	3/8 "	1250	2500			
3/8 "	No.3			2500		
No.3	No.4			2500		
No.4	No.8				5000	
Totals		5000	5000	5000	5000	

A) Grading of Test Sample Use - B B
B) Total weight of sample before test - 5000 g. 5000 g. No. of Spheres - 11 pcs.
C) Weight of sample after 500 revolutions - 3853 g. 3841 g. Wt. of Spheres - 4592 g.
(Retained on No.12 sieve , 1.70mm.)
D) Percentage of Wear (B-C) / (B)*100 22.9 % 23.2 %
Average - 23.1 %
Specification Requirement - 30% max.

Recommendations : Not Accepted

ENG. Mahmoud Ali
Lap. Engineer
Heliopolis Concrete tec. Center

ENG. Fady
Materials Engineer
D/Sabry Samra

المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : Tema Bridge Over Nile
Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description : 3/4" Crushed Aggregate For Concrete Date : 1/4/2023
Sampled at Quantity Proposed Use

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 02-Apr-23
Name Designation Date

**RESISTANCE TO ABRASION OF COARSE AGGREGATE BY USE
OF THE LOS ANGELES ABRASION MACHINE
MRD Test Method 309 (AASHTO T 96)**

A S T M Sieve Size		Weight and Grading of Test Sample, grams				Remarks	
Passing	Retained	A	B	C	D		
2 1/2"	2.0 "						
2.0 "	1 1/2"						
1 1/2"	1.0 "	1250					
1.0 "	3/4 "	1250					
3/4 "	1/2 "	1250	2500				
1/2 "	3/8 "	1250	2500				
3/8 "	No.3			2500			
No.3	No.4			2500			
No.4	No.8				5000		
Totals		5000	5000	5000	5000		

A) Grading of Test Sample Use - B B
B) Total weight of sample before test - 5000 g. 5000 g. No. of Spheres - 11 pcs.
Wt. of Spheres - 4592 g.
C) Weight of sample after 500 revolutions - 3650 g. 3721 g.
(Retained on No. 12 sieve , 1.70mm.)
D) Percentage of Wear (B-C) / (B)*100 27.0 % 25.6 %
Average - 26.3 %
Specification Requirement - 30% max.

Recommendations : Accepted

ENG. Mahmoud Ali
Lap. Engineer
Heliopolis Concrete tec. Center

ENG. Fady
Materials Engineer
D/Sabry Saman



المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : Tema Bridge Over Nile

Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Descripti 3/8" Crushed Aggregate For Concrete Date : 1/4/2023

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 02-Apr-23

**RESISTANCE TO ABRASION OF COARSE AGGREGATE BY USE
OF THE LOS ANGELES ABRASION MACHINE
MRD Test Method 309 (AASHTO T 96)**

ASTM	Sieve Size	Weight and Grading of Test Sample, grams				Remarks
		A	B	C	D	
Passing	Retained					
2 1/2"	2.0 "					
2.0 "	1 1/2"					
1 1/2"	1.0 "	1250				
1.0 "	3/4 "	1250				
3/4 "	1/2 "	1250	2500			
1/2 "	3/8 "	1250	2500			
3/8 "	No.3			2500		
No.3	No.4			2500		
No.4	No.8				5000	
Totals		5000	5000	5000	5000	

A) Grading of Test Sample Use - C C

B) Total weight of sample before test - 5000 g. 5000 g. No. of Spheres - 8 pcs.
Wt. of Spheres - 3318 g.

C) Weight of sample after 500 revolutions -
(Retained on No. 12 sieve, 1.70mm.) 3765.0 g 3689 g

D) Percentage of Wear (B-C) / (B)*100 24.7 % 26.2 %

Average - 25.5 %
Specification Requirement - 30% max.

Recommendations : Accepted

ENG. Mahmoud Ali
Lap. Engineer
Heliopolis Concrete tec. Center

ENG. Fady
Materials Engineer
D/Sabry Samaan



المهنة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : Tema Bridge Over Nile
Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description : 3/8" Crushed Aggregate For Concrete Date : 1/4/2023
Sampled at Quantity Proposed Use

SPECIFIC GRAVITY and ABSORPTION OF COARSE & FINE AGGREGATE
MRD Test Method 304 & 305 (AASHTO T 94 & T 95)

COARSE AGGREGATE (By Wire Basket Method)

Trial Number	A	B	C	D	Average
1. Weight of saturated surface-dry condition sample, g.	1923	1933	1942		
2. Weight of oven-dry sample, g.	1896	1902	1913		
3. Weight of saturated surface-dry sample in water, g.	1180	1184	1182		
4. Absorbed water by the aggregate, g. (Line 1 - Line 2)	27.0	31.0	29.0		
5. Percent Absorption, (Line 4x100)/(Line 2)	1.424	1.630	1.516		1.523
6. Specific Gravities					
a) Bulk, oven dry (Line 2) / (Line 1 - Line 3)	2.552	2.539	2.517		2.536
b) Bulk, SSD condition (Line 1) / (Line 1 - Line 3)	2.588	2.581	2.555		2.575
c) Sp. Grav., apparent (Line 2) / (Line 2 - Line 3)	2.648	2.649	2.617		2.638

Source :
Material Description :

Date Sampled :
Lab. Ref No. :

Sampled at Quantity Proposed Use

FINE AGGREGATE (By Pycnometer Method)

Trial Number	A	B	C	D	
7. Weight of saturated surface-dry condition sample, g.					
8. Weight of oven-dry sample, g.					
9. Weight of pycnometer filled with water, g.					
10. Weight of pycnometer with SSD sample + water, g.					
11. Absorbed water by the aggregate, (Line 1 - Line 2)					
12. Percent Absorption, Line 4 x 100 / (Line 2)					
13. Specific Gravities					
(a) Bulk, oven dry ((Line 8)) / ((Line 7 + Line 9) - (Line 10))					
(b) Bulk, SSD condition ((Line 7)) / ((Line 7 + Line 9) - (Line 10))					
(c) Sp. grav. apparent ((Line 8)) / ((Line 8 + Line 9) - (Line 10))					

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 02-Apr-23
Name & Designation Date

Computed By : ENG. Mahmoud Ali 02-Apr-23
Name & Designation Date

Checked By : ENG. Fady 02-Apr-23
Name & Designation Date

Remarks :

Specification Requirement for absorption 2.5% max. Result: 1.523
Recommendations : Accepted to the specified requirement.

ENG. Mahmoud Ali
Lab. Engineer
Helopolis Concrete tec. Center

ENG. Fady
Materials Engineer
D/Sabry Samra



المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : Tema Bridge Over Nile

Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description : 3/4" Crushed Aggregate

For Concrete

Date : 1/4/2023

Sampled at

Quantity

Proposed Use

SPECIFIC GRAVITY and ABSORPTION OF COARSE & FINE AGGREGATE

MRD Test Method 304 & 305 (AASHTO T 94 & T 95)

COARSE AGGREGATE (By Wire Basket Method)

Trial Number	A	B	C	D	Average
1. Weight of saturated surface-dry condition sample, g.	1946	1965	1962		
2. Weight of oven-dry sample, g.	1922	1939	1946		
3. Weight of saturated surface-dry sample in water, g.	1188	1205	1199		
4. Absorbed water by the aggregate, g. (Line 1 - Line 2)	24.0	26.0	16.0		
5. Percent Absorption, (Line 4x100)/(Line 2)	1.249	1.341	0.822		1.137
6. Specific Gravities :					
a) Bulk, oven dry (Line 2) / (Line 1 - Line 3)	2.536	2.551	2.550		2.546
b) Bulk, SSD condition (Line 1) / (Line 1 - Line 3)	2.567	2.586	2.571		2.575
c) Sp. Grav., apparent (Line 2) / (Line 2 - Line 3)	2.619	2.642	2.605		2.622

Source

Date Sampled :

Material Description :

Lab. Ref No. :

Sampled at

Quantity

Proposed Use

FINE AGGREGATE (By Pycnometer Method)

Trial Number	A	B	C	D	
7. Weight of saturated surface-dry condition sample, g.					
8. Weight of oven-dry sample, g.					
9. Weight of pycnometer filled with water, g.					
10. Weight of pycnometer with SSD sample + water, g.					
11. Absorbed water by the aggregate, (Line 1 - Line 2)					
12. Percent Absorption, Line 4 x 100 / (Line 2)					
13. Specific Gravities :					
(a) Bulk, oven dry ((Line 8) / ((Line 7 + Line 9) - (Line 10)))					
(b) Bulk, SSD condition ((Line 7)/((Line7+Line9)-(Line10)))					
(c) Sp. grav. apparent ((Line 8) / ((Line8+Line9)-(Line10)))					

Tested By :

ENG. Mahmoud Ali

02-Apr-23

Name & Designation

Date

Computed By :

ENG. Mahmoud Ali

02-Apr-23

Name & Designation

Date

Checked By :

ENG. Fady

02-Apr-23

Name & Designation

Date

Remarks :

Specification Requirement for absorption

2.5% max.

Result:

1.137

Recommendations : Accepted to the specified requirement.

ENG. Mahmoud Ali

Lap. Engineer

Heliopolis Concrete tec. Center

ENG. Fady

Materials Engineer

D/Sabry Samaan

المشروع : كوبري طما العلوي علي النيل

Project : TEMA Bridge Over Nile

Source : رمل بصرية

Materials Description : Concrete Aggregates, Class 'E', 280/25
Sampled at Quantity Proposed Use

Date : 1/4/2023

Tested By : Eng. Mahmoud Ali 02-Apr-23
Name Designation Date

TOTAL MOISTURE CONTENT OF AGGREGATES BY DRYING
MRD Test Method 303 (AASHTO T 255)

Moisture Content Determination

Test Data	3/4" Aggregate		3/8" Aggregate		
	1	2	1	2	
1. Container Number					
2. Weight of Container, g.					
3. Weight of wet sample + cont., g.					
4. Weight of dry sample +cont., g.					
5. Weight of water, g.					
6. Weight of dry soil, g.					
7. Moisture Content, %					
8. Ave. Moisture Content, %					
Remark Remarks : Moisture content of concrete aggregates					

Moisture Content Determination

Test Data	Nat. Wadi Sand				
	1	2	1	2	
1. Container Number	1	2			
2. Weight of Container, g.	0.0	0.0			
3. Weight of wet sample + cont., g.	1000.0	1000.0			
4. Weight of dry sample +cont., g.	993.0	994.0			
5. Weight of water, g.	7.0	6.0			
6. Weight of dry soil, g.	993.0	994.0			
7. Moisture Content, %	0.705	0.604			

Average - 0.654

Remarks : Moisture content of concrete aggregates

Eng. Mahmoud Ali
Lap. Engineer
Heliopolis Concrete tec. Center

ENG. Fady
Materials Engineer
D/ Sabry Samaan



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : TEMA Bridge Over Nile

Source : رمل بصرية

Materials Description : Fine Aggregate For Concrete Date : 1/4/2023

Sampled at Quantity Proposed Use

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 02-Apr-23

Name Designation Date

MATERIAL FINER THAN NO. 200 SIEVE IN AGGREGATES

MRDTM 206

Sample Number	Description of Material	Weight of Dry Sample		% Finer Than No. 200 Sieve (A-B) / (A)*100
		Before Washing, g.	After Washing, g.	
		A	B	
1	1.0" Aggregate			
2	3/4" Aggregate			
3	1/2" Aggregate			
4	3/8" Aggregate			
5	Natural Sand	500	488	2.40
6	Natural Sand	500	489	2.20

Remarks :

Specification Requirement - 3.0% max.

Test Result - 2.30 %

Accepted to the specified requirement.

ENG. Mahmoud Ali

Lap. Engineer

Heliopolis Concrete tech. Center

ENG. Fady

Materials Engineer

D/ Sabry Samaan

المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : TEMA Bridge Over Nile

Source : رمل البصرة

Materials Description : Concrete Aggregates, For Concrete Date : 1/4/2023
Sampled at Quantity Proposed Use

SPECIFIC GRAVITY and ABSORPTION OF COARSE & FINE AGGREGATE
MRD Test Method 304 & 305 (AASHTO T 94 & T 95)

COARSE AGGREGATE (By Wire Basket Method)

Trial Number	A	B	C	D	Average
1. Weight of saturated surface-dry condition sample, g.					
2. Weight of oven-dry sample, g.					
3. Weight of saturated surface-dry sample in water, g.					
4. Absorbed water by the aggregate, g. (Line 1 - Line 2)					
5. Percent Absorption, (Line 4x100)/(Line 2)					
6. Specific Gravities :					
a) Bulk, oven dry (Line 2) / (Line 1 - Line 3)					
b) Bulk, SSD condition (Line 1) / (Line 1 - Line 3)					
c) Sp. Grav., apparent (Line 2) / (Line 2 - Line 3)					

Source : رمل البصرة Date Sampled : 01-Apr-23
Material Description : Fine Aggregate for Concrete
Sampled at Quantity Proposed Use

FINE AGGREGATE (By Pycnometer Method)

Trial Number	A	B	C	D	
7. Weight of saturated surface-dry condition sample, g.	500.0	500.0	500.0		
8. Weight of oven-dry sample, g.	496.0	495.5	495.0		
9. Weight of pycnometer filled with water, g.	1954.0	1954.0	1954.0		
10. Weight of pycnometer with SSD sample + water, g.	2265.0	2264.5	2265.0		
11. Absorbed water by the aggregate, (Line 1 - Line 2)	4.0	4.5	5.0		
12. Percent Absorption, Line 4 x 100 / (Line 2)	0.806	0.908	1.010		0.908
13. Specific Gravities :					
(a) Bulk, oven dry ((Line 8) / ((Line 7 + Line 9) - (Line 10)))	2.624	2.615	2.619		2.619
(b) Bulk, SSD condition ((Line 7)/((Line 7+Line 9)-(Line 10)))	2.646	2.639	2.646		2.643
(c) Sp. grav. apparent ((Line 8) / ((Line 8+Line 9)-(Line 10)))	2.681	2.678	2.690		2.683

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 02-Apr-23
Name & Designation Date
Computed By : ENG. Mahmoud Ali 02-Apr-23
Name & Designation Date
Checked By : ENG. Abd-Elaleem 02-Apr-23
Name & Designation Date

Remarks :

Specification Requirement for absorption 2.5% max. Result: 0.908

Recommendations : Accepted to the specified requirement.

ENG. Mahmoud Ali
Lap. Engineer
Heliopolis Concrete tec. Center

ENG. Fady
Materials Engineer
Dr. Sabry Samaan

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابوتيج الطوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



طلب الفحص :	
اسم المنشأ :	R.C
نوع الخرسانة :	مبعل
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة
Site Batch Plant	الخلاطة :

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	04/03/2023
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	01/04/2023
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣
NILE MIX G	15 x 15 x 15	

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8010	7989	8115			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.373	2.367	2.404			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	470	530	440			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	213	240	199			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	217					
نسبة جهد الكسر (%)	109					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابوتيج العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء والطرق

اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200	كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	06/03/2023
نوع الأسمنت :	O.P.C	تاريخ الكسر :	03/04/2023
أبعاد المكعب :	15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	NILE MIX G	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8140	7989	8010			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.412	2.367	2.373			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	551	545	520			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	250	247	236			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	244					
نسبة جهد الكسر (%)	109					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل					
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى					
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان					
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق					
طلب الفحص :						
اسم المنشأ :	ميدول					
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية					
نوع الخرسانة :	R.C					
الخلاطة :	Site Batch Plant					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب : 06/03/2023					
نوع الأسمنت :	O.P.C					
أبعاد المكعب :	15 x 15 x 15					
الإضافات	NILE MIX G					
المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣					
فترة المعالجة :	7 ايام					
تاريخ الكسر :	13/03/2023					
النتائج :-						
رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7800	7950	8040			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.311	2.356	2.382			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	450	430	401			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	204	195	182			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	193					
نسبة جهد الكسر (%)	96					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					
ملاحظات :						
استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك				



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ^٢	تاريخ الصب :	04/03/2023
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	11/03/2023
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	7 ايام
الاضافات	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ^٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخلياً)	7998	8001	8140			
حجم المكعب (سم ^٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ^٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ^٣)	2.370	2.371	2.412			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	385	401	400			
جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	174	182	181			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	179					
نسبة جهد الكسر (%)	90					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ^٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	01/03/2023
O.P.C	تاريخ الكسر :	08/03/2023
15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	7 ايام
NILE MIX G	المحتوي الاسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخلياً)	8002	8044	7990			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.371	2.383	2.367			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	409	401	388			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	185	182	176			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	181					
نسبة جهد الكسر (%)	95					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابوتيج الطوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سماعيل
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

طلب الفحص :	
اسم المنشأ :	R.C : نوع الخرسانة
التنصير الإتشاني :	Site Batch Plant : الخلاطة

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	01/03/2023
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	29/03/2023
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات :	المحتوي الأسمنتي :	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8199	8108	7980			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.429	2.402	2.364			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	450	550	445			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	204	249	202			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	218					
نسبة جهد الكسر (%)	109					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/ صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	29/03/2023
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	05/04/2023
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	7 ايام
الاضافات	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7963	8000	8104			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.359	2.370	2.401			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	420	435	455			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	190	197	206			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	198					
نسبة جهد الكسر (%)	99					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/ صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200	كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	29/03/2023
نوع الأسمنت :	O.P.C	تاريخ الكسر :	26/04/2023
أبعاد المكعب :	15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	28 يوم
الاضافات	NILE MIX G	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8110	8108	7894			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.403	2.402	2.339			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	530	521	490			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	240	236	222			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	233					
نسبة جهد الكسر (%)	116					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل					
اسم المالك :	الهئية العامة للطرق والكبارى والنقل البرى					
اسم الاستشارى :	مكتب د/ صبرى سمعان					
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق					
طلب الفحص :						
اسم المنشأ :	ميول					
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية					
R.C	نوع الخرسانة :					
Site Batch Plant	الخلاطة :					
30/03/2023	تاريخ الصب :					
06/04/2023	تاريخ الكسر :					
7 ايام	فترة المعالجة :					
300 كجم/م ³	المحتوي الأسمنتي					
200 كجم / سم ²	الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم =					
O.P.C	نوع الأسمنت :					
15 x 15 x 15	أبعاد المكعب :					
NILE MIX G	الاضافات					
النتائج :-						
رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8012	7951	7892			
حجم المكعب (سم ³)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ²)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ³)	2.374	2.356	2.338			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	462	409	423			
جهد الكسر (كجم / سم ²)	209	185	192			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ²)	195					
نسبة جهد الكسر (%)	98					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ²					
ملاحظات :						
استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك				

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق


اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200	كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	30/03/2023
نوع الأسمنت :	O.P.C	تاريخ الكسر :	27/04/2023
أبعاد المكعب :	15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	NILE MIX G	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8011	8047	7909			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.374	2.384	2.343			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	521	541	485			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	236	245	220			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	234					
نسبة جهد الكسر (%)	117					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل					
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري					
اسم الاستشاري :	مكتب د/ صبرى سمعان					
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق					
طلب الفحص :						
اسم المنشأ :	ميول					
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية					
نوع الخرسانة :	R.C					
الخلاطة :	Site Batch Plant					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب : 01/04/2023					
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر : 08/04/2023					
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة : 7 ايام					
الاضافات	المحتوي الأسمنتي 300 كجم/م ٣					
النتائج :-						
رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخلياً)	7890	8014	8112			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.338	2.375	2.404			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	429	435	430			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	194	197	195			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	195					
نسبة جهد الكسر (%)	98					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					
ملاحظات :						
استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك				
						

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	مبول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	01/04/2023
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	29/04/2023
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8045	8170	7994			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.384	2.421	2.369			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	510	522	471			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	231	236	213			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	227					
نسبة جهد الكسر (%)	113					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل					
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري					
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان					
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق					
طلب الفحص :						
اسم المنشأ :	ميول					
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية					
نوع الخرسانة :	R.C					
الخلاطة :	Site Batch Plant					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب : 02/04/2023					
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر : 09/04/2023					
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة : 7 ايام					
الاضافات	المحتوي الأسمنتي 300 كجم/م ٢					
O.P.C						
15 x 15 x 15						
NILE MIX G						
النتائج :-						
رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخلياً)	7955	8024	7891			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.357	2.377	2.338			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	422	455	432			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	191	206	196			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	198					
نسبة جهد الكسر (%)	99					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					
ملاحظات :						
استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك				

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل					
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري					
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان					
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق					
طلب الفحص :						
اسم المنشأ :	ميول					
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية					
نوع الخرسانة :	R.C					
الخلاطة :	Site Batch Plant					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب : 02/04/2023					
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر : 30/04/2023					
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة : 28 يوم					
الاضافات	المحتوي الأسمنتي 300 كجم/م ٣					
النتائج :-						
رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخلياً)	8011	7625	8201			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.374	2.259	2.430			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	510	522	471			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	231	236	213			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	227					
نسبة جهد الكسر (%)	113					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					
استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك				
						

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	03/04/2023
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	10/04/2023
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	7 أيام
الاضافات	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7955	8024	7891			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.357	2.377	2.338			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	422	459	432			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	191	208	196			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	198					
نسبة جهد الكسر (%)	99					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
اسم الاستشاري :	مكتب د/ صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

طلب الفحص :	
اسم المنشأ :	R.C
العنصر الإنشائي :	Site Batch Plant
ميول	نوع الخرسانة :
خرسانة عادية	الخلاطة :

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	03/04/2023
O.P.C	تاريخ الكسر :	01/05/2023
15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	28 يوم
NILE MIX G	المحتوي الأسمنتي	300 كجم / م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8011	7625	8201			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.374	2.259	2.430			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	510	522	471			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	231	236	213			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	227					
نسبة جهد الكسر (%)	113					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/ صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	04/04/2023
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	11/04/2023
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	7 ايام
الاضافات	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7990	8001	8019			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.367	2.371	2.376			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	450	409	450			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	204	185	204			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	198					
نسبة جهد الكسر (%)	99					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهئية العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
اسم الاستشارى :	مكتب د/ صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200	كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	04/04/2023
نوع الأسمنت :	O.P.C	تاريخ الكسر :	02/05/2023
أبعاد المكعب :	15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	NILE MIX G	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8024	8180	7920			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.377	2.424	2.347			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	502	509	487			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	227	231	221			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	226					
نسبة جهد الكسر (%)	113					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل
اسم المالك :	الهئية العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	ميول	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	05/04/2023
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	12/04/2023
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	7 ايام
الإضافات	المحتوي الأسمنتي	300 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7990	8001	8019			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.367	2.371	2.376			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	450	409	450			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	204	185	204			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	198					
نسبة جهد الكسر (%)	99					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
		

جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى طما العلوى على النيل					
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري					
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان					
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق					
طلب الفحص :						
اسم المنشأ :	ميول					
العنصر الإنشائي :	خرسانة عادية					
نوع الخرسانة :	R.C					
الخلاطة :	Site Batch Plant					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢	تاريخ الصب : 05/04/2023					
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر : 03/05/2023					
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة : 28 يوم					
الاضافات	المحتوي الأسمنتي 300 كجم/م ٣					
NILE MIX G						
النتائج :-						
رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8024	8180	7920			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.377	2.424	2.347			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	502	509	487			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	227	231	221			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	226					
نسبة جهد الكسر (%)	113					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200 كجم / سم ٢					
ملاحظات :						
استشاري المالك  مهندس الشركة  استشاري الشركة 						



إختبار الكثافة بالمعمل (بركتور)

عملية محور طما سوهاج المرحلة الثالثة على النيل

02/04/2023

تاريخ الاختبار


طبقة اساس سن ٦

نوع العينة :-

موقع العينة :-

رقم الإختبار	1	2	3	4
إن القالب + العينة المضغوطة	10288	10492	10792	10641
وزن القالب فارغ	5918	5918	5918	5918
وزن العينة المضغوطة	4370	4574	4874	4723
حجم القالب سم ^٣	2031	2031	2031	2031
الكثافة الرطبة جم / سم ^٣	2.152	2.252	2.400	2.325

		4	5	7	2	11	3	1	10	رقم العلبة
		167	188	161	167	175	168	177	131	وزن العلبة وبها العينة الرطبا
		154.0	172.0	152.0	158.0	168.7	162.0	174.0	129.0	زن العلبة وبها العينة الجاف
		13	16	9	9	6.3	6	3	2	وزن الماء (الرطوبة)
		25.4	22.9	24.2	24.5	25.2	24.5	25	24.6	وزن العلبة فارغة
		128.6	149.1	127.8	133.5	143.5	137.5	81	104.4	وزن العينة جافة
		10.11	10.73	7.04	6.74	4.39	4.36	3.70	1.92	نسبة الرطوبة %
		10.42		6.89		4.38		2.81		متوسط نسبة الرطوبة
		2.11		2.25		2.16		2.09		الكثافة الجافة



أقصى كثافة جافة

2.25 جم/سم^٣

نسبة المياه الصولية

7.50 %

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:

SIGNATURE:



إختبار الكثافة بالمعمل (بركتور)

محور طما سوهاج المرحلة الثالثة

طبقة اساس سن ٦

عملية :-

نوع العينة :-


موقع العينة :-

03/04/2023

تاريخ الاختبار :-

رقم الإختبار	1	2	3	4	5
وزن قالب + العينة المضغوطة	9900	10037	10893	10876	10738
وزن قالب فارغ	5918	5918	5918	5918	5918
وزن العينة المضغوطة	3982	4119	4975	4958	4820
حجم قالب سم ٣	2031	2031	2031	2031	2031
الكثافة الرطبة جم / سم ٣	1.961	2.028	2.450	2.441	2.373

رقم العينة	4	12	2	11	9	7	10	3	8	5
وزن العينة وبها العينة الرطبة	155	171	149	168.6	112	124	125.5	144.6	172	149
وزن العينة وبها العينة الجافة	142.0	163.0	140.0	158.0	106.0	117.0	121.0	138.0	167.0	145.0
وزن الماء (الرطوبة)	13	8	9	10.6	6	7	4.5	6.6	5	4
وزن العينة فارغة	24.2	25	24.3	25	23.8	24.5	24.6	22.9	24.2	24.2
وزن العينة جافة	117.8	138	115.7	133	82.2	92.5	96.4	115.1	81	120.8
نسبة الرطوبة %	11.04	5.80	7.78	7.97	7.30	7.57	4.67	5.73	6.17	3.31
متوسط نسبة الرطوبة	8.42		7.87		7.43		5.20		4.74	
الكثافة الجافة	2.19		2.26		2.28		1.93		1.87	



أقصى كثافة جافة

2.28 جم/سم³

نسبة المياه الصولية

7.50 %

Contractor Material ENG.

NAME:
SIGNATURE:

[Signature]

consult material eng.

NAME:
SIGNATURE:

[Signature]



عملية :-
نوع العينه :-
الاختبار :-
موقع العينه :-
اولا :- التدرج الخشن

تاريخ الاختبار :- ٣/٤/٢٠٢٣

مواصفات اساس تدرج (ب)	المار %	المحجوز %	المحجوز	سعة المهزة
100				2"
70-100	94.4	5.6	467	1.5"
55-85	64.6	35.4	2940	1"
50-80	50.3	49.7	4125	3/4"
40-70	44.1	55.9	4642	3/8"
30-60	38.3	61.7	5120	رقم ٤
			8300	وزن العينة جم

الناعم المار من منخل رقم ٤

.....		61.2	38.8	194	رقم ١٠
50-10		27.2	72.8	364	رقم ٤٠
25-0		2.4	97.6	488	رقم ٢٠٠
				500	وزن العينة جم

Contractor Material ENG

NAME:
SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:
SIGNATURE:



إختبار الكثافة بالمعمل (بركتور)


عملية : محور طما سوهاج على النيل المرحلة الثالثة
نوع العينة :- طبقة ردم تربة زلطية

تاريخ الاختبار :- ١/٤/٢٠٢٣

موقع العينة :-

رقم الإختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة المضغوط	10180	10580	10780	10712
وزن القالب فارغ	5744	5744	5744	5744
وزن العينة المضغوطة	4436	4836	5036	4968
حجم القالب سم ^٣	2159.57	2159.57	2159.57	2159.57
الكثافة الرطبة جم / سم ^٣	2.054	2.239	2.332	2.300

رقم العلبة	10	4	7	12	1	5	3	6
وزن العلبة وبها العينة الرطبة	175.5	183.5	200	268.5	202.5	170.5	174	272
وزن العلبة وبها العينة الجافة	171.5	178.0	192.5	258.0	190.0	162.0	158.0	260.0
وزن الماء (الرطوبة)	4	5.5	7.5	10.5	12.5	8.5	16	12
وزن العلبة فارغة	55	31.5	55	107	55	31.5	55	107
وزن العينة جافة	116.5	146.5	137.5	151	135	130.5	103	153
نسبة الرطوبة %	3.43	3.75	5.45	6.95	9.26	6.51	15.53	7.84
متوسط نسبة الرطوبة	3.59	6.20	7.89	11.69				
الكثافة الجافة	1.98	2.11	2.16	2.06				



أقصى كثافة جافة

2.17 جم/سم^٣

نسبة المياه الصولية

% 8.50

Contractor Material/ ENG.

NAME: SAMI

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL/ ENG.

NAME: FADY

SIGNATURE:



محور طما سوهاج المرحلة الثالثة
طبقة اساس مساعد
اختبار صلاحية المواد لطبقة التربة طبقا لنظام الاشتو

عملية :-
نوع العينة :-
الاختبار :-
موقع العينة :-

اولا:- التدرج الخشن


مواصفات اساس تدرج (ب)	الماره %	المحجوز %	المحجوز	سعة المهزة
100				2"
100-90	96.1	3.9	161	1.5"
-----	78.2	21.8	909	1"
90-70	73.7	26.3	1096	3/4"
75-40	53.0	47.0	1962	رقم ٤
			4172	وزن العينة جم
الناعم المار من منخل رقم ٤				
.....	92.6	7.4	37	رقم ١٠
50-10	54.2	45.8	229	رقم ٤٠
25-0	3.8	96.2	481	رقم ٢٠٠
			500	وزن العينة جم

ثانيا:- تصنيف التربة

المجموعة	الانواع الخاصة المميزة لتكوين المواد	درجة الصلاحية كطبقة تاسيس
A1-b	قطع احجار زلط ورمل	ممتازة

مهندس استشارى الهيئة (د. صبرى سمعان)

مهندس معمل الشركة



عملية :-
نوع العينة :-
الاختبار :-
موقع العينة :-
اولا :- التدرج الخشن

محور طما سوهاج المرحلة الثالثة
طبقة اساس مساعد
اختبار صلاحية المواد لطبقة الاتربة طبقا لنظام الاشتو

مواصفات اساس تدرج (ب)	المار %	المحجوز %	المحجوز	سعة المهزة
100				2"
100-90	96.6	3.4	161	1.5"
-----	80.9	19.1	909	1"
90-70	76.9	23.1	1096	3/4"
75-40	58.7	41.3	1962	رقم ٤
			4750	وزن العينة جم
الناعم المار من منخل رقم ٤				
.....	89.6	10.4	52	رقم ١٠
50-10	47.8	52.2	261	رقم ٤٠
25-0	2.4	97.6	488	رقم ٢٠٠
			500	وزن العينة جم

تصنيف التربة		ثانيا :-
المجموعة	الانواع الخاصة المميزة لتكوين المواد	درجة الصلاحية كطبقة تاسيس
A1-b	قطع احجار زلط ورمل	ممتازة

مهندس استشاري الهيئة (د. صبري سمعان)

مهندس معمل الشركة



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

Test Report

Test Request #	567	Specimen(s) ID	1-23/253
----------------	-----	----------------	----------

The MTL adopts the management systems that fulfills the requirements of the International standard ISO/IEC 17025:2017
Accreditation Status Tensile, Hardness, Impact, chemical tests are accredited in accordance with ISO 17025:2017

Date of request	15/1/2023	Number of pages	4
Test(s) Required	Tensile+ Chemical+ bend		
Test method (Mechanical)	Tension(ASTM E8/16)		
Test method(Chemical)	Low alloy steel(ASTM E415/17)		
Test item description	حديد تسليح Ø32		
Owner	النيل العامة للإنشاءات و الطرق		
Project	تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما من نفق المانورن الى وصلة الغنائيم مقالة شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق		
Date of Performing Test	15/1/2023	Test Report Date	15/1/2023
Temperature, °C	22	Humidity, %	38
- Specimen details and conditions (shown above) are supplied by the customer; hence the lab bears no responsibility regarding these details. - The Un-machined specimen was sent by the customer.			

1- Tensile Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.

Serial No.: 124105000018

Test Specimen	1-23/253 (1)	Required for B500DWR
Diameter	32	
Yield stress, MPa	522	500-650
Ultimate Tensile stress, MPa	662	-----
Elongation, %	19	13 min
R _m /R _{eH}	1.27	1.25 min

Test conducted by: M.M

Signature:

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature:	Signature:

Tel -Fax/Mobile: 0235678005 -01277721525 - 01277721545

Email: - Matlab@eng.cu.edu.eg

Building 32-Faculty of Engineering-Cairo University-El Gamaa St.-Giza.

Issue No/Rev No: 1/2

Page 1 of 3

MTL-F-7.8.1



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

2- Chemical Test:

Test Equipment: ARL 3460 Spectrometer Arc/Spark OES.

Serial No.:4545-AD

D(s)/Avg. of 2 Runs of each ID	Elements analyzed, %													
	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Cu	Mo	V	Ti	Al	B	Cev
1-23/253	0.235	0.792	0.200	0.020	0.009	0.136	0.131	0.504	0.020	0.003	0.001	0.004	0.000	0.441
Required for grade 500DWR	0.32 max	1.80 max	0.55 max	0.040 max	0.040 max	---	---	---	---	---	---	---	---	0.61 max

Test conducted by: J.F

Signature: _____

- The test results represent a sample provided – by the customer - to the Lab only and do not represent the quantities of production or any other quantities belongs to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager/ Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature: _____	Signature: _____



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

3- Bend Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.


Serial No.: 124105000018

Test Specimen	Result
1-23/253(bend)	ACCEPTED

Test conducted by:S.H

Signature:

- The results reported here are the responsibility of the lab, and represent the true results of the specimens provided by the customer. They do not represent any production quantities belonging to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr: Mahmoud Tash
Signature: 	Signature: 



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

Conformity Report

This report based on the results presented in Test Request #:	567
Specimen(s) ID	1-23/253

Final Evaluation:

According to compliance with Egyptian specifications standards 262-2:2009.

- 1- The specimen tensile properties are in conformity with grade B500DWR according to Egyptian specifications standards 262-2:2009.
- 2- The specimen chemical analysis is in conformity with grade B500DWR according to Egyptian specifications standards 262-2:2009.
- 3- The bend result is acceptable.

Report prepared by: Eng/ Donia Essam

Reviewed by:

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature:	Signature:





Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

Test Report

Test Request #	567	Specimen(s) ID	1-23/252
----------------	-----	----------------	----------

The MTL adopts the management systems that fulfill the requirements of the international standard ISO/IEC 17025:2017
Accreditation Status Tensile, Hardness, Impact, chemical tests are accredited in accordance with ISO 17025:2017

Date of request	15/1/2023	Number of pages	4
Test(s) Required	Tensile+ Chemical+ bend		
Test method (Mechanical)	Tension(ASTM E8/16)		
Test method(Chemical)	Low alloy steel(ASTM E415/17)		
Test item description	حديد تسليح Ø18		
Owner	النيل العامة للإنشاءات و الطرق		
Project	تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما من نفق المازون الى وصلة الغنايم مقالة شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق		
Date of Performing Test	15/1/2023	Test Report Date	15/1/2023
Temperature, °C	22	Humidity, %	38
- Specimen details and conditions (shown above) are supplied by the customer; hence the lab bears no responsibility regarding these details. - The Un-machined specimen was sent by the customer.			

1- Tensile Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.

Serial No.: 124105000018

Test Specimen	1-23/252 (1)	Required for B500CWR
Diameter	18	
Yield stress, MPa	552	500 min
Ultimate Tensile stress, MPa	664	-----
Elongation, %	23	14 min
R _m /R _{eH}	1.20	1.15 min

Test conducted by: M.M

Signature:

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
Signature:	Prof. Dr. Mahmoud Tash
	Signature:



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
0413018(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة – جامعة القاهرة

2- Chemical Test:

Test Equipment: ARL 3460 Spectrometer Arc/Spark OES.

Serial No.:4545-AD

D(s)/Avg. of 2 Runs of each ID	Elements analyzed, %													
	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Cu	Mo	V	Ti	Al	B	Cev
1-23/252	0.229	0.745	0.148	0.052	0.035	0.196	0.107	0.697	0.028	0.002	0.001	0.001	0.001	0.440
Required for grade 500CWR	0.22 +0.02 max	1.60 max	0.60 max	0.050 +0.008 max	0.050 max	---	---	---	---	---	---	---	---	0.50 max

Test conducted by: J.F

Signature:

- The test results represent a sample provided – by the customer - to the Lab only and do not represent the quantities of production or any other quantities belongs to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature:	Signature:



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

3- Bend Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.


Serial No.: 124105000018

Test Specimen	Result
1-23/252(bend)	ACCEPTED

Test conducted by:S.H

Signature:

- The results reported here are the responsibility of the lab, and represent the true results of the specimens provided by the customer. They do not represent any production quantities belonging to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr: Mahmoud Tash
Signature: 	Signature: 



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة – جامعة القاهرة

Conformity Report

This report based on the results presented in Test Request #:	567
Specimen(s) ID	1-23/252


Final Evaluation:

According to compliance with Egyptian specifications standards 262-2:2009.

- 1- The specimen tensile properties **are in** conformity with grade B500CWR according to Egyptian specifications standards 262-2:2009.
- 2- The specimen chemical analysis **is in** conformity with grade B500CWR according to Egyptian specifications standards 262-2:2009.
- 3- The bend result is acceptable.

Report prepared by: Eng/ Donia Essam

Reviewed by:

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr: Mahmoud Tash
Signature:	Signature:
	



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة – جامعة القاهرة

Test Report

Test Request #	567	Specimen(s) ID	1-23/251
----------------	-----	----------------	----------

The MTL adopts the management systems that fulfills the requirements of the International standard ISO/IEC 17025:2017
Accreditation Status Tensile ,Hardness, Impact, chemical tests are accredited In accordance with ISO 17025:2017

Date of request	15/1/2023	Number of pages	4
Test(s) Required	Tensile+ Chemical+ bend		
Test method (Mechanical)	Tension(ASTM E8/16)		
Test method(Chemical)	Low alloy steel(ASTM E415/17)		
Test item description	حديد تسليح Ø16		
Owner	النيل العامة للإنشاءات و الطرق		
Project	تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما من نفق المازون الى وصلة الغنايم مقالة شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق		
Date of Performing Test	15/1/2023	Test Report Date	15/1/2023
Temperature, °C	22	Humidity, %	38
- Specimen details and conditions (shown above) are supplied by the customer; hence the lab bears no responsibility regarding these details. - The Un-machined specimen was sent by the customer.			

1- Tensile Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.

Serial No.: 124105000018

Test Specimen	1-23/251 (1)	Required for B500DWR
Diameter	16	
Yield stress, MPa	532	500-650
Ultimate Tensile stress, MPa	685	-----
Elongation, %	18	13 min
R _m /R _{elH}	1.29	1.25 min

Test conducted by:M.M

Signature:

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature:	Signature:

Tel -Fax/Mobile: 0235678005 -01277721525 - 01277721545

Email: - Matestlab@eng.cu.edu.eg

Building 32-Faculty of Engineering-Cairo University-El Gamaa St.-Giza.

Issue No/Rev No: 1/2

Page 1 of 3

MTL-F-7.8.1



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

2- Chemical Test:

Test Equipment: ARL 3460 Spectrometer Arc/Spark OES.

Serial No.:4545-AD

D(s)/Avg. f 2 Runs of each ID	Elements analyzed, %													
	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Cu	Mo	V	Ti	Al	B	Cev
1-23/251	0.304	0.914	0.203	0.048	0.038	0.156	0.076	0.572	0.022	0.002	0.001	0.002	0.002	0.525
Required for grade 500DWR	0.32 max	1.80 max	0.55 max	0.040 +0.008 max	0.040 max	---	---	---	---	---	---	---	---	0.61 max

Test conducted by: J.F

Signature:

- The test results represent a sample provided – by the customer - to the Lab only and do not represent the quantities of production or any other quantities belongs to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr: Mahmoud Tash
Signature:	Signature:



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

3- Bend Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.


Serial No.: 124105000018

Test Specimen	Result
1-23/251(bend)	ACCEPTED

Test conducted by: S.H

Signature:

- The results reported here are the responsibility of the lab, and represent the true results of the specimens provided by the customer. They do not represent any production quantities belonging to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature: 	Signature: 





Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة – جامعة القاهرة

Conformity Report

This report based on the results presented in Test Request #:	567
Specimen(s) ID	1-23/251

Final Evaluation:

According to compliance with Egyptian specifications standards 262-2:2009.

- 1- The specimen tensile properties **are in** conformity with grade **B500DWR** according to **Egyptian specifications standards 262-2:2009.**
- 2- The specimen chemical analysis **is in** conformity with grade **B500DWR** according to **Egyptian specifications standards 262-2:2009.**
- 3- The bend result is acceptable.

Report prepared by: Eng/ Donia Essam

Reviewed by:

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr: Mahmoud Tash
Signature:	Signature:

السيد المهندس / رئيس قطاع الكباري للوجه القبلي
لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معملتي بنتائج تجارب على عينات خلطة اسفلتية لطبقة الرابطة للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا في : 2023/5/16
عدد (1) تقرير معمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
(مصطفى محمد أمين)

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / حسام حسن (مدير المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 891 خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة عند كم 2.800 حارة قبلية
- 2- عينة رقم 892 خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة عند كم 3.300 حارة قبلية
- 3- عينة رقم 893 خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة عند كم 3.700 حارة بحرية
- 4- عينة رقم 894 خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة عند كم 4.300 حارة قبلية

التجارب التي أجريت:

1 الاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

النتائج:

سعة المهرة	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 8	رقم 30	رقم 50	رقم 100	رقم 200	نسبة الاسفلت
% للمار عبر 891	100	95	54	34	27	17	8	3	2	4.65
% للمار عبر 892	100	95	50	31	22	13	6	2	1	4.7
% للمار عبر 893	100	92	50	32	25	15	7	2	1	4.6
% للمار عبر 894	100	95	60	32	22	14	6	2	1	4.6
حدود المواصفات	100	95/85	62/52	39/31	31/25	19/13	10/6	4/1	3/0	0.25±4.55

ملاحظات:

- 1- العينة رقم 891 داخل حدود التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت ملائمة
- 2- العينة رقم 892 خارجة للخشونة في المهزة 3/8" و رقم 8 ونسبة الاسفلت ملائمة
- 3- العينة رقم 893 خارجة للخشونة في المهزة 3/8" ونسبة الاسفلت ملائمة
- 4- العينة رقم 894 خارجة للخشونة في المهزة رقم 8 ونسبة الاسفلت ملائمة

تحريرا في: 2023/5/16

رئيس الإدارة المركزية
(مصطفى على مستعود)
مهندس /

مدير المعامل
(مصطفى محمد امين)
مهندس /

ملف رقم

السيد المهندس / رئيس قطاع الكباري للوجه القبلي
لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معملتي بنتائج تجارب على عينات طبقة اساس واتربة للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا في : 2023/5/16

عدد (1) تقرير معمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
(مصطفى محمد امين)

تقرير رقم (273) بتاريخ 2023/5/16
عملية: محور طما العلوى على النيل
استكمال المرحلة الثالثة

وزارة النقل
لجنة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / حسام حسن (مدير المشروع)

الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 899 طبقة اساس من 6 عند كم 4.050
- 2- عينة رقم 900 طبقة اترية رقم 1
- 3- عينة رقم 901 طبقة اترية رقم 2
- 4- عينة رقم 902 طبقة اترية رقم 3

التجارب التي أجريت:

- 1- التدرج الحبيبي .
- 2- اللدونة والسيولة
- 3- امتصاص وتفتت واوزان نوعية
- 4- التاكل بجهاز لوس انجلوس
- 5- البروكتور المعمل والقياسي
- 6- نسبة تحمل كاليفورنيا للدمك المعدل والقياسي

النتائج:

التدرج الحبيبي لطبقة الاساس

سعة المهزة	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 200
% للمار ع.د 899	100	88	64	53	45	36	28	21	11
حدود المواصفات تدرج 2ب	100	100/70	85/55	80/50	70/40	60/30	50/20	30/10	15/5

التدرج الحبيبي لطبقة الاترية

سعة المهزة	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 200
% للمار ع.د 900	100	96	83	75	61	52	49	37	13
% للمار ع.د 901	99	95	86	78	61	50	46	37	9
% للمار ع.د 902	99	91	78	70	57	49	45	34	16

اللدونة والامتصاص والتفتت والاوزان النوعية والتاكل والبروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا .

الاختبار	حد السيولة	مجال اللدونة	التاكل	الامتصاص	التفتت	الوزن النوعي الكلى	الوزن النوعي مشبع جاف	الوزن النوعي الظاهري	اقصى كثافة جافة بالمعمل	نسبة المياه الاصولية %	نسبة تحمل كاليفورنيا %	الانتفاخ %
ع.د 899	عديمة اللدونة		30	1.6	0.5	2.536	2.571	2.637	2.26	5.8	93	0
ع.د 900	عديمة اللدونة تصنيف (A1-b)								2.13	6.8	42	0
ع.د 901	عديمة اللدونة تصنيف (A1-b)								2.15	6.3	45	0
ع.د 902	عديمة اللدونة تصنيف (A1-b)								2.16	6.3	45	0
حدود المواصفات												

تحريرا فى : 2023/5/16

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى عثى مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
(مصطفى محمد امين)

تقرير رقم (273)