

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري

عملية : تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النظرون- العلمين
(الطريق الخدمة اتجده وادي النظرون + الطريق الخدمة اتجده العلمين)بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسماك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون مورده من احد الخلطات المركزية المعتمدة على الازيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم.
والسعر يشمل المادة الحجرية والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النظرون.

رقم البند وبيانه : (٢٢)

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

الكمية (م ٢)	مقدار العمل السابق	445000	الكمية (م ٢)	الموقع الكيلو مترى	بيان الاعمال الحالية
الاجمالى (م ٢)				الى	من
137,388.96			159,194.88	58+891.20	42+792.00
198,161.28			38,966.40	22+291.20	18+950.40
335,550.24					
					الاجمالى
	335,550.24				اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه
	133,267.00				اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	192,216.00				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
	325,483.00				الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

عن الهيئة



مستخلص جاري رقم ٣

بند رقم (٢٢)

بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف
و تكون مورده من احد الخلاطات المعتمدة علي الا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم.
والسعر يشمل المادة الحجرية والتي اقترنها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون.

ملاحظات	الاجمالي التراكمي (٢م)	الاجمالي الكمية (٢م)	نسبة الصرف %	الموقع الكيلومترى من :	طريق الخدمة اتجاه العلمين			رقم الريكوس
					الي	القطاع	تاريخ الصرف	
٥٨+٨٩١.٢٠	٤٠٣.٢٠	٤٠٣.٢٠	٢٠%	٤٢+٧٩٢.٠٠	٤٥+٢٨٣.٢٠	٤٥+١١٥.٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٢٧	٢٥
تم صرف ٨٠ % بجاري ٢	٥٧٦.٠٠	١٧٢.٨٠	٢٠%		٤٥+٣٥٥.٢٠	٤٥+٢٨٣.٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٢٨	٢٦
تم صرف ٨٠ % بجاري ٢	٧٨٣.٣٦	٢٠٧.٣٦	٢٠%		٤٥+٤٤١.٦٠	٤٥+٣٥٥.٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٢٧
تم صرف ٨٠ % بجاري ٢	١,٠٢٥.٢٨	٢٤١.٩٢	٢٠%		٤٥+٥٥٢.٠٠	٤٥+٤٥١.٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٢٧
تم صرف ٨٠ % بجاري ٢	١,٥٢٠.٦٤	٤٩٥.٣٦	٢٠%		٤٥+٧٥٨.٤٠	٤٥+٥٥٢.٠٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٨
تم صرف ٨٠ % بجاري ٢	٣,٦٥١.٨٤	٢,١٣١.٢٠	١٠٠%		٤٥+٩٣٦.٠٠	٤٥+٧٥٨.٤٠	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٩
	٥,٥٥٢.٦٤	١,٩٠٠.٨٠	١٠٠%		٤٦+٠٩٤.٤٠	٤٥+٩٣٦.٠٠	٢٠٢٤/٠٤/٠٦	٣٠
	٨,٤٣٢.٦٤	٢,٨٨٠.٠٠	١٠٠%		٤٦+٣٣٤.٤٠	٤٦+٠٩٤.٤٠	٢٠٢٤/٠٤/١٥	٣١
	١٠,٧٣٦.٦٤	٢,٣٠٤.٠٠	١٠٠%		٤٦+٥٢٦.٤٠	٤٦+٣٣٤.٤٠	٢٠٢٤/٠٤/١٦	٣٢
	١٣,٢١٣.٤٤	٢,٤٧٦.٨٠	١٠٠%		٤٦+٧٣٢.٨٠	٤٦+٥٢٦.٤٠	٢٠٢٤/٠٤/١٧	٣٣
	١٦,٣٨١.٤٤	٣,١٦٨.٠٠	١٠٠%		٤٦+٩٩٦.٨٠	٤٦+٧٣٢.٨٠	٢٠٢٤/٠٤/١٨	٣٤
	١٩,٠٦٢.٧٢	٢,٦٨١.٢٨	٩٥%		٤٧+٢٣٢.٠٠	٤٦+٩٩٦.٨٠	٢٠٢٤/٠٤/١٩	٣٥
	٢١,٨٨٥.١٢	٢,٨٢٢.٤٠	١٠٠%		٤٧+٤٦٧.٢٠	٤٧+٢٣٢.٠٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٠	٣٦
	٢٣,٤٤٠.٣٢	١,٥٥٥.٢٠	١٠٠%		٤٧+٥٩٦.٨٠	٤٧+٤٦٧.٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٢١	٣٧
	٢٥,٦٢٩.١٢	٢,١٨٨.٨٠	١٠٠%		٤٧+٧٧٩.٢٠	٤٧+٥٩٦.٨٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٢	٣٨
	٢٩,٢٥٧.٩٢	٣,٦٢٨.٨٠	١٠٠%		٤٨+٠٨١.٦٠	٤٧+٧٧٩.٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٣٩
	٣٣,٠٠١.٩٢	٣,٧٤٤.٠٠	١٠٠%		٤٨+٣٩٣.٦٠	٤٨+٠٨١.٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٤	٤٠
	٣٦,٦٣٠.٧٢	٣,٦٢٨.٨٠	١٠٠%		٤٨+٦٩٦.٠٠	٤٨+٣٩٣.٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٤١
	٤٠,٥٤٧.٥٢	٣,٩١٦.٨٠	١٠٠%		٤٩+٠٢٢.٤٠	٤٨+٦٩٦.٠٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٧	٤٢
	٤٤,٢٩١.٥٢	٣,٧٤٤.٠٠	١٠٠%		٤٩+٣٣٤.٤٠	٤٩+٠٢٢.٤٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	٤٣
	٤٨,٠٣٥.٥٢	٣,٧٤٤.٠٠	١٠٠%		٤٩+٦٤٦.٤٠	٤٩+٣٣٤.٤٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٩	٤٤
	٥٠,٧٤٢.٧٢	٢,٧٠٧.٢٠	١٠٠%		٤٩+٨٧٢.٠٠	٤٩+٦٤٦.٤٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٤٥
	٥١,٧٢١.٩٢	٩٧٩.٢٠	١٠٠%		٤٩+٩٥٨.٤٠	٤٩+٨٧٢.٠٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٤٥
	٥٤,٧١٧.١٢	٢,٩٩٥.٢٠	١٠٠%		٥٠+٢٠٨.٠٠	٤٩+٩٥٨.٤٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٤٦
	٥٨,٤٠٣.٥٢	٣,٦٨٦.٤٠	١٠٠%		٥٠+٥١٥.٢٠	٥٠+٢٠٨.٠٠	٢٠٢٤/٠٥/٠٢	٤٧
	٦٢,١٤٧.٥٢	٣,٧٤٤.٠٠	١٠٠%		٥٨+٥٧٩.٢٠	٥٠+٥١٥.٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠٤	٤٨

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الاستشاري

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
إ.د. خالد فتيل

بند رقم (٢٢)

مستخلص جاري رقم ٣

والمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف
وتكون موره من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على الا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم.
والسعر يشمل المادة المحجرة والتي اقربها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النظرون.

ملاحظات	الي :	الاجمالي التراكمي (م)	الكمية (م ^٣)	نسبة الصرف %	الموقع الكيلومتر من :	العرض (م)	الطول (م)	القطاع		تاريخ الرصف	رقم الريكوس
								الي	من		
58+891.20		65,776.32	3,628.80	100%	42+792.00	12.00	302.40	58+276.80	58+579.20	2024/05/05	49
		68,541.12	2,764.80	100%		12.00	230.40	58+036.80	58+267.20	2024/05/05	50
		72,457.92	3,916.80	100%		12.00	326.40	57+10.40	58+036.80	2024/05/07	51
		76,374.72	3,916.80	100%		12.00	326.40	57+384.00	57+710.40	2024/05/08	52
		80,406.72	4,032.00	100%		12.00	336.00	57+048.00	57+384.00	2024/05/09	53
		84,438.72	4,032.00	100%		12.00	336.00	56+712.00	57+048.00	2024/05/11	54
		86,166.72	1,728.00	100%		12.00	144.00	56+568.00	56+712.00	2024/05/12	55
		88,067.52	1,900.80	100%		12.00	158.40	56+404.80	56+563.20	2024/05/12	55
		91,926.72	3,859.20	100%		12.00	321.60	56+083.20	56+404.80	2024/05/13	56
		95,670.72	3,744.00	100%		12.00	312.00	55+771.20	56+083.20	2024/05/14	57
		99,529.92	3,859.20	100%		12.00	321.60	55+449.60	55+771.20	2024/05/15	58
		103,158.72	3,628.80	100%		12.00	302.40	55+147.20	55+449.60	2024/05/16	59
		106,326.72	3,168.00	100%		12.00	264.00	54+883.20	55+147.20	2024/05/18	60
		109,609.92	3,283.20	100%		12.00	273.60	54+609.60	54+883.20	2024/05/19	61
		113,008.32	3,398.40	100%		12.00	283.20	54+326.40	54+609.60	2024/05/20	62
		116,118.72	3,110.40	100%		12.00	259.20	54+067.20	54+326.40	2024/05/21	63
		119,574.72	3,456.00	100%		12.00	288.00	53+779.20	54+067.20	2024/05/22	64
		123,433.92	3,859.20	100%		12.00	321.60	53+457.60	53+779.20	2024/05/23	65
		127,293.12	3,859.20	100%		12.00	321.60	53+136.00	53+457.60	2024/05/25	66
		128,560.32	1,267.20	100%		12.00	105.60	53+030.40	53+136.00	2024/05/26	67
		132,649.92	4,089.60	100%		12.00	340.80	52+689.60	53+030.40	2024/05/27	68
		133,859.52	1,209.60	100%		12.00	100.80	52+588.80	52+689.60	2024/05/28	69
		134,781.12	921.60	100%		12.00	76.80	52+512.00	52+588.80	2024/05/29	70
		138,813.12	4,032.00	100%		12.00	336.00	52+176.00	52+512.00	2024/05/30	71
		141,117.12	2,304.00	100%		12.00	192.00	51+984.00	52+176.00	2024/05/31	72

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة المنفذة

بند رقم (٢٢)

مستخلص جاري رقم ٣

بالمرتب المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف
و تكون مورده من احد الخلطات المركزية المعتمدة علي الا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم.
والسعر يشمل المادة الحجرية والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي الطرون.

ملاحظات	الي :	42+792.00	الموقع الكيلومري من :	العرض (م)	الطول (م)	القطاع		تاريخ الرصف	رقم الريكوس	
						نسبة الصرف %	الكمية (م ^٣)			الي
	الاجمالي التراكمي (م ^٣)	الكمية (م ^٣)	اجمالي الكمية (م ^٣)							
	143,363.52	2,246.40	2,246.40	100%	12.00	187.20	51+796.80	51+984.00	2024/06/01	73
	143,766.72	403.20	403.20	100%	12.00	33.60	51+753.60	51+787.20	2024/06/01	73
	145,782.72	2,016.00	2,016.00	100%	12.00	168.00	51+585.60	51+753.60	2024/06/02	74
	146,819.52	1,036.80	1,036.80	100%	12.00	86.40	51+499.20	51+585.60	2024/06/03	75
	147,798.72	979.20	979.20	100%	12.00	81.60	51+417.60	51+499.20	2024/06/04	76
	150,966.72	3,168.00	3,168.00	100%	12.00	264.00	51+153.60	51+417.60	2024/06/05	77
	154,192.32	3,225.60	3,225.60	100%	12.00	268.80	50+884.80	51+153.60	2024/06/06	78
	156,784.32	2,592.00	2,592.00	100%	12.00	216.00	50+668.80	50+884.80	2024/06/07	79
	158,627.52	1,843.20	1,843.20	100%	12.00	153.60	50+515.20	50+668.80	2024/06/08	80
	158,685.12	57.60	57.60	100%	12.00	4.80	42+796.80	42+792.00	2024/06/10	81
	158,742.72	57.60	57.60	100%	12.00	4.80	45+446.40	45+441.60	2024/06/10	81
	158,800.32	57.60	57.60	100%	12.00	4.80	42+801.60	42+796.80	2024/06/11	82
	158,857.92	57.60	57.60	100%	12.00	4.80	45+451.20	45+446.40	2024/06/11	82
	158,906.88	48.96	48.96	85%	12.00	4.80	49+881.60	49+876.80	2024/06/11	82
	158,964.48	57.60	57.60	100%	12.00	4.80	56+568.00	56+563.20	2024/06/25	83
	159,022.08	57.60	57.60	100%	12.00	4.80	51+792.00	51+787.20	2024/06/26	84
	159,079.68	57.60	57.60	100%	12.00	4.80	58+272.00	58+267.20	2024/06/26	84
159,137.28	57.60	57.60	100%	12.00	4.80	51+796.80	51+792.00	2024/06/27	85	
159,194.88	57.60	57.60	100%	12.00	4.80	58+276.80	58+272.00	2024/06/27	85	
159,194.88				165,427.20	اجمالي كمية اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم					

مهندس الاستشاري



بند رقم (٢٢)

مستخلص جاري رقم ٣

بالمر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف
و تكون مورده من احد الخلطات المركزية المعتمدة علي الا يزيد النقل عن ١٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم.
والسعر يشمل المادة المجبرية والتي اقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون.

ملاحظات	الاجمالي التراكمي (٢م)	الكمية (٢م)	نسبة الصرف %	الموقع الكيلومري من :	طريق الخدمة اتجاه العلمين			رقم الريكوست
					الطول (م)	العرض (م)	القطاع الي من	
22+291.20	1,382.40	1,382.40	100%	18+950.40	115.20	12.00	19+065.60	86
	3,110.40	1,728.00	100%		144.00	12.00	19+209.60	87
	4,896.00	1,785.60	100%		148.80	12.00	19+358.40	88
	7,200.00	2,304.00	100%		192.00	12.00	19+550.40	89
	9,043.20	1,843.20	100%		153.60	12.00	19+704.00	90
	10,771.20	1,728.00	100%		144.00	12.00	19+848.00	91
	12,499.20	1,728.00	100%		144.00	12.00	19+992.00	92
	13,766.40	1,267.20	100%		105.60	12.00	20+097.60	93
	14,284.80	518.40	100%		43.20	12.00	20+140.80	94
	15,840.00	1,555.20	100%		129.60	12.00	20+270.40	95
	17,683.20	1,843.20	100%		153.60	12.00	20+424.00	96
	19,814.40	2,131.20	100%		177.60	12.00	20+601.60	97
	22,291.20	2,476.80	100%		206.40	12.00	20+808.00	98
	24,249.60	1,958.40	100%		163.20	12.00	20+971.20	99
	26,611.20	2,361.60	100%		196.80	12.00	21+168.00	100
	29,491.20	2,880.00	100%		240.00	12.00	21+408.00	101
	32,601.60	3,110.40	100%		259.20	12.00	21+667.20	102
	35,294.40	2,692.80	85%		264.00	12.00	21+931.20	103
	37,105.92	1,811.52	85%		177.60	12.00	22+108.80	104
	38,966.40	1,860.48	85%		182.40	12.00	22+291.20	105
٢٤	38,966.40	40,089.60						اجمالي كمية اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم

مهندس الاستشاري

