



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (بنى مزار-منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠ اتجاه القوصية.

الشركة المنفذة: محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (١).

اتجاه القوصية (٨٨٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤).

مرفقات:

١- استمارة ٥٠ ع.ح

٢- اصل مستخلص

٣- اصل بيان الاعمال

٤- اصل حصر الاعمال

٥- صور (Universal Inspection Request) UIR

٦- صور تجارب معملية

٧- أصل البرنامج الزمنى

٨- صورة مسافة النقل

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

٩- مل محضرا سلام الموقع

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مستلم

مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / محمود محمد حسين

مستلم

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة بنى سويف

السيد المهندس / طارق الجزار



محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر – أبوسمبل) من الكم. ١٩٧+٨٥٠ حتى الكم. ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم تنفيذ شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبناء على عقد العملية رقم ٨٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ اتجاه القوصية.

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- ١- السيد المهندس / محمود محمد حسين
٢- السيد المهندس / حاتم مهران
٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم
- مهندس الاشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د.حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

- ١- السيد المهندس / مصطفى عوض أحمد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعابنة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٦ /١٢/ ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)
 ٣- محمد عبد الرحمن
 ٢- محمد عبد الرحمن
 ١- محمد عبد الرحمن
 الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١٤٤٤ هـ
 ٢٠٢٢ م
 م. قس: 160438
 ن. قس: 472-473-579
 مدير عام المشروعات بالمنطقة السادسة
 بنى سويف

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببنى سويف

مهندس / طارق الجزار

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس / طارق الجزار

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ١٩٧+٨٥٠ حتى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
تتفيذ شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.
أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٨٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ اتجاه القوصية.
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- ١- السيد المهندس / محمود محمد حسين
 - ٢- السيد المهندس / حاتم مهران
 - ٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم
- مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

- ١- السيد المهندس / مصطفى عوض أحمد
- مهندس عن الشركة المنفذه

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)
٣- محمد عبد الله
٢- محمد عبد الله
١- محمد عبد الله
الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١- محمد عبد الله
محمد علي
مدير عام المنطقة السادسة
بني سويف
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

مهندس / طارق الجزار



محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل) من الكم ١٩٧+٨٥٠ حتى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
تنفيذ شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.
أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٨٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ اتجاه القوصية.
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد المهندس / محمود محمد حسين
٢- السيد المهندس / حاتم مهران
٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / مصطفى عوض أحمد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)



٣- محمد جابر

٢- محمد جابر

١- محمد جابر

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

م. مصطفى عوض أحمد

م. محمد علي

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

م. محمد جابر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

مهندس / طارق الجزار

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

م. محمد جابر

هيكـل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع شركة محمد علي أحمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)

رقم العقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠)

ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	رقم البطاقة	رقم التليفون	الاسم	مستسل
	10	مدير التنفيذ للطرق	28812072501943	1114460051	محجوب أحمد سيد مصطفى	1
	8	مهندس تنفيذ طرق	29112012608715	1000760350	مصطفى عوض أحمد	2
	5	مدير المكتب الفني	29604012506556	1021407503	إبراهيم حسن محمود	3
	5	مدير ضبط الجودة	29704051402479	1111241721	إبراهيم محمد رفاعي	4
	10	مدير السلامة الوقائية	29012042502119	1006464973	شريف ثابت محمد	5
	5	مراقب تنفيذ (فني مواد)	30306202602238	1273892168	حسام خالد السيد	6
	5	مراقب تنفيذ (فني مواد)	28611222502858	1060184486	عماد حمدي علي أحمد	7
	6	مساح	28511050105512	1146101156	محمد عنتر تمام عبدالبخيت	8
	3	مساح	29608082501379	1093093173	مصطفى عبدالصبور عبدالحق	9
	2	فني سلامة	28610052604336	1035986245	إبراهيم فؤاد حمدالله إبراهيم	10
	4	فني سلامة	28811012607893	12545674534	مؤمن عبدالحميد الضبع عبدالحليم	11
	7	محاسب	28911232501347	1004174048	أحمد محمد عبدالنواب عمر	12

استشارى المشروع

مدير المشروع
م/ حاتم مهران

المكتب الفني
م/ أحمد عزب

مهندس الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض أحمد



نقابة المهندسين

العضوية: ٧/٤٣٠٢٩٨٦/٢٠١٢/٣
 التخرج: ٢٠١٢
 المنسب: محجوب احمد سيد مصطفى
 التوقيع الفرعية: اسيروط

التمويل: الترخيص: ٢٨٨١٢٠٧٢٥٠١٩٣٤
 رقم القومى: ٢٠٢٢
 حتى نهاية عام ٢٠٢٢

جامعة اسيروط

التمويل: الترخيص: ٢٨٨١٢٠٧٢٥٠١٩٣٤
 رقم القومى: ٢٠٢٢
 حتى نهاية عام ٢٠٢٢

جامعة اسيروط

التمويل: الترخيص: ٢٨٨١٢٠٧٢٥٠١٩٣٤
 رقم القومى: ٢٠٢٢
 حتى نهاية عام ٢٠٢٢

جامعة اسيروط

نقابة المهندسين

العضوية: ٧٨/٥٦٠١٧٤٦/٢٠١٥/٣
 التخرج: ٢٠١٥
 المنسب: مصطفى عوض احمد ع لاد
 التوقيع الفرعية: سوهاج

التمويل: الترخيص: ٢٩١١٢٠١٢٦٠٨٧١٥
 رقم القومى: ٢٠٢٢
 حتى نهاية عام ٢٠٢٢

جامعة اسيروط

التمويل: الترخيص: ٢٩١١٢٠١٢٦٠٨٧١٥
 رقم القومى: ٢٠٢٢
 حتى نهاية عام ٢٠٢٢

جامعة اسيروط

نقابة المهندسين

العضوية: ٧٧٧٠٢٦٨٣/٢٠١٩/٣
 التخرج: ٢٠١٩
 المنسب: ابراهيم حسن محمود محم
 التوقيع الفرعية: اسيروط

التمويل: الترخيص: ٢٩٦٠٤٠١٢٥٠٦٥٥٦
 رقم القومى: ٢٠٢٢
 حتى نهاية عام ٢٠٢٢

جامعة اسيروط

التمويل: الترخيص: ٢٩٦٠٤٠١٢٥٠٦٥٥٦
 رقم القومى: ٢٠٢٢
 حتى نهاية عام ٢٠٢٢

جامعة اسيروط

مستطفي عوض احمد

محمود علي

العضوية: ٢٦٥٨٣٨
 التخرج: ٢٠١٩
 المنسب: محمد علي

جامعة اسيروط

٢٠٢٢

نقابة المهندسين العلمية

الاسم: ابن ابي محمد رفاعة سالم
 رقم قومي: ٢٩٧٠٤٠٥١٤٠٢٤٧٩
 رقم القيد: ١٧٠٨٤٥
 فرع: التقويمية
 التخصص: جيولوجيا
 قطاع خاص

عام ٢٠٢٢
 الرتبة الصحية

نقابة المهندسين
 اولاد مقاري



شريف
 ثلث محمد سليمان
 م. ع. ع. ع.
 الرقم - الجزء

٢٩٠١٧٠٤٧٥٠٢١١٩

٢٩٠١٧٠٤٧٥٠٢١١٩

HL2467405



شريف
 ثلث محمد سليمان
 م. ع. ع. ع.
 الرقم - الجزء

٢٩٠١٧٠٤٧٥٠٢١١٩

٢٩٠١٧٠٤٧٥٠٢١١٩

HL2467405



مصدق في عوض أحمد



Handwritten signature and date 22/11/2022

Handwritten signature

جمهورية مصر العربية
بطاقة حقوق الشخصية

محمد
عقتر تمام عبدالقيوم
١٠ اش حسن امين شخ البهنساوى بالعريه
الهرم - الجيزه

١٩٨٥/١٧/٥٥
٢٨٥١١٠٥٠١٠٥٥١٢

IF2857013

٢٠٢٠/٠٦ ٢٨٥١١٠٥٠١٠٥٥١٢
احصلى مساعده
المقاولون العرب عثمان احمد عثمان
متزوج مسلم ذكر
البطاقة ساريه حتى ٢٠٢٧/٠١/١٥

١٩٩٤/٨/٢٨

جمهورية مصر العربية
بطاقة حقوق الشخصية

حسن
حسنى كامل سلطان
لرئيه
مركز اسبوط - اسبوط

١٩٩٤/٨/٢٨
٢٩٤١٢٢٨٧٥٠٠٦١٨

IF1281014



Handwritten signature or initials.

مستطفي عوف أحمد



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

حسام
خالد السيد مغربي
نجع الماسخ
مركز المراجعة - سوهاج

٢٠٠٣/٠٦/٢٦
٣٠٣٠٦٢٠٢٦٠٢٢٣٨

IE6398534

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مصطفى
عبد الصبور عبد الحق مهران
الزاوية
مركز اسبوط - اسبوط

٢٠٠٣/٠٨/٢٥
٢٩٦٠٨٠٨٢٥٠١٣٧٩

HZ7675889

مصطفى عوض أحمد
٢٠٠٣



Handwritten signature



بيان المعدات

التاريخ: ٢٠٢٤ - ١ - ٤

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)
المسافة من كم ١٩٧+٨٥٠ وحتى كم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة محمد علي أحمد للمقاولات
العمومية واعمال رصف الطرق

رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	سنة التصنيع	المعدة
1	2003	حفار
3	1998	لودر
10	1992-1995-2001-1994	عربية قلاب
2	1999-1997	بلدوزر
2	2004-2001	جريدر
2	1996	تانك مياه
3	2013-2022	سيارات خدمة
2	2005-2002	هراس

اللجنة :

الاسم :

الاسم :

الاسم :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ محمود محمد حسين

مكتب الاستشاري أ.د حسن مهدي
م/ احمد عزب م/ حاتم سعد الدين مهران



عن صافية : تنفيذ الجسر الثنائي والاصول الصناعية لمطارات مشروع إنشاء المطار الجديد (القطر - السودان)
 تنفيذ احوال الجسر الثنائي للقطاع الثاني (بني مزار - منقوش) من العام ١٩٧٠م حتى العام ٢٠٠٠م بحدود ٢٠٠ كم
 (الاساس الميولر) تنفيذ : حفره سمد على احمدة للمطارات الحكومية واصول وصف الطرق

إدارة النقل
 الهيئة العامة للطرق والجسور
 المنطقة الأولى - الخرطوم


بيان أعمال عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠) اتجاه القوسية
 مستخلص جاري رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١/٤

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية حسب المقياس	الكمية المنقولة لحاليا	الكمية الإجمالية المستوردة سابقا	الكمية الخلفية الحالية	الكمية المتبقية
١-١	بشتر السحاب اصلي على باستخدام المعدات الميكانيكية في السور وتسوية السطح بالآلات التسوية والتركيب بالسيارة (الاصولية) للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بكميات الوصول إلى أقصى شدة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة (المسور) ومعدل على البند لتحويل ونقل الأتربة لزيادة المساحة ١,٠ كم من محور الطريق و القلة تشمل استخدام السيارة في تثبيت السور و احمدة مناطق على السور لمركبة المعدات ويتم التنفيذ طبقا لتدابير التصميمية والقطاعات العرضية للتوسيع والرسومات التصميمية المحددة والبنود بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-٢	علاوة زيادة سوار ١ جنية / م٢ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١٤	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-٣	علاوة ٢ جنية / م٢ في حدة توريد التربة لغرضها على طبقة السور لامتصاصية لتحرك المعدات وذلك في حدة الأرض الغير تكتبة	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-٤	اصول التربة Embankment	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-٥	اصول تشمل وتوريد ونقل تربة مغطاة بالمواصفات وتحويلها باستخدام آلات التسوية بمعدل لا يزيد عن ٠,٠ سم حتى مسطح (2٠ متر) اصلي مسطح التربة و بمعدل لا يزيد عن ١,٠ م٢ اطن من مسطح (2٠ متر) من مسطح التربة لاستكمال المسطح التصميمي لتثبيت الجسر والانتقال (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بكميات (الاصولية) للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بكميات الوصول إلى أقصى شدة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة (المسور) ويتم التنفيذ طبقا لتدابير التصميمية والقطاعات العرضية للتوسيع والرسومات التصميمية المحددة والبنود بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-٦	في حدة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-٧	مساحة التلح حتى ٢ كم و يتم اعطاء علاوة ١,٤ جنية لكل كم بالزيادة في التماسك	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-٨	الدمك يشمل عمل تلوينات و تلوينات واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم و البند لا يشمل القيمة المصغرة	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-٩	علاوة زيادة سوار ١,٦ جنية / م٢ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١٤	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-١٠	علاوة مسافة نقل ٤٤,٥ كم (١٢,٧٥٠,٥٠٤,٥) جنية	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-١١	كافة توريد التربة	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠
١-١٢	قيمة المواد المصغرة للتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١١% استقطاعات	٢	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠

مهندس الإشراف بالهيئة
 د/ محمود محمد حسين
 التوقيع



المكتب الفني
 د/ احمد عزب
 التوقيع





اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع القطاع الثاني (أكتوبر - أسوان) في المسافة من المحطة ١٩٧+٨٥٠ كم إلى المحطة ٢٠٠+٨٥٠ كم
بطول ٣,٠ كم
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠) اتجاه القوسية



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص جاري رقم (١)

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	جاري ٥	جاري ٦	الإجمالي
200+850 - 197+850	١-٣	العمل تمهيد وتوريد ونقل التربة مطبقة للمواصفات وتشطيبها باستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منحسوب (2- متر) اسفل منحسوب القرمه و بمسك لا يزيد عن ٢٠ سم اعلى من منحسوب (2- متر) من منحسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتسليم الجسر والادفاف (نسبة تحمل ٩٠٪) ورشها بالمياه الاسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول إلى النسبة المثالية (95٪ من الثلاثة حوافه القصوى) ويتم التلبيد طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية للمواصفات والمواصفات التصميمية المعتمدة والبيد يجمع مشكلاته طبقاً لأسس الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علوة ١,٥ جنيه لكل كم بالتركة او القطار. السعر يشمل عمل تشويكات و نقل و تحميل و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . و البيد لا يشمل القيمة المجهريه.	١,٩٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٩٢٠,٠٠٠
	١-٣	علوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / ٣ م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١,٢٠٠
	٢-١-٣	علوة مسافة نقل ٤٤,٥ كم (٦٣,٧٥=١,٥٤٢,٥) جنيه	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٠٤٠,٠٠٠
	١-١-٣	قيمة المواد المجهريه للتركة بالانفاق إلى نسبة الدمك ٢٥٪ + ١٢٪ استقطاعات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٤٣٣,٦٠٠
الاجمالي									٥,٤٤٤,٨٠٠

استشاري أ.د. حسن مهدي

مدير المشروع
م/ حاتم مهران

المكتب الفني
م/ أحمد عزب



[illegible]

مستشار و استاذ في طب الأسنان حسن موهوب
مدير المشاورات
المكتب الطبي

[illegible]

30

2


1

4

1

100

3, 1, 2





عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بطبقات مشروع إنشاء القطر الكهربائي (إكثوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
(بالتأجير المباشر) تنفيذ : شركة محمد على احمد

مكتب أ.د. حسن مهدي
للاستشارات الهندسية

SYSTRA



بيان بأجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (١) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠) اتجاه القوسية

رقم البند	بيان الاعمال	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	الكمية طبقاً للمقايضة	الكمية المدرجة بالمستخلص
٣	إصلاح الرصيف						
١-٣	أعمال ترميم وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتنشائها باستخدام آلات الترسية بعمق لا يزيد عن ٢٠ سم حتى مسوب (2) متر أسفل مسوب القرمه و بعمق لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسوب (2) متر من مسوب القرمه لاستكمال العنوب التصميمي لتسهيل الجسر والاتكاف (تسوية ترميم كافيورنيا حتى ١٠ % ورشها بعمق الاسفلتة الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهوايسات للوصول إلى نفس كثافة (95%) من الكثافة الجيدة القصور) ويتم التنفيذ طبقاً للتدبير التصميمية والمقايضة العرضية المتواجدة والرسومات التنفيذية المعتمدة والكمه يوضع مشتملة طبقاً لاصول الصيانة ومواصفات الهدنة العامة للطرق والكبارى والخدميات الهندسيه المشرفه	٣٣,١١٠				٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
١-٣	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %						
١-٣	مساحة التل حتى ٢ كم و يتم انضغاب كل ١,٤ جنيه لكل كم بقرعة او التفاضل						
١-٣	السير بملح عمل تشويكات و تقاطيع و انحرافات و نقل امواع العمل حتى مسافة ٢ كم .						
٣-١-٣	قارعة توريد اترية						
١-٣	قيمة المواد المعبورة لاثريه بالاضافه إلى نسبة الدمك ٩٥ % + ١٢ % استقطاعات	٣٣,١١٠				٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠

استشاري الاشراف (مكتب أ.د. حسن مهدي)
مدير المشروع

المكتب الفني

م/ حاتم مهران
التوقيع

م/ احمد عزب

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة



[illegible]

not for use
no. 1

(Handwritten signature)

محطة الدمام للطرق والكباري
خط

شركة محمد علي أحمد للمقاولات العمومية وأعمال الطرق

عملية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر - أبو سمبل

من المحطة ٨٥+١٩٧ الى المحطة ٨٥+٢٠٠ اتجاه القوسية

بطول ۲,۰ کم

مدى تنفيذ العملية A شهر

تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٤/٨/٢٥
 رقم البجاء القومية ٢٠٠٨٨٥٠

[illegible]

مكتبة الاستشاري أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب
مدير المال

م/ احمد عزب
المكتب الفني

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

✓

卷一百一十五

三

[illegible]

五

27

2

10

7.

1

11

7

1

10

75

1

10

10

—

10

1



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ: ٢٠٢٤ / ١ / ٤

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر	ملاحظات
1	197+850	200+850	اعمال الردم	٣٣١١٠	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه

أ.د حسن مهدي

مدير المشروع

م / جاتم مهران

التوقيع

المكتب الفنى

م / احمد عزب

التوقيع

مهندس استشارى المساحة XYZ

م / محمد عبدالرحمن سالم

التوقيع



مهندس الشركة المنفذة

م / مصطفى عوض

التوقيع



 المخططات المعمارية مكتب أ.إ.حسن مهدي للإستشارات الهندسية محضر اعتماد حصر كميات اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان) بيان حصر أعمال SYSTRAL الهيئة القومية للإسكان 											
ملاحظات	قيمة الاعمال قرش / حثيه	سعر البند	الإجمالي بعد الإستقطاع	الكمية طبقاً للمقاييس	اجمالي	الكمية الفعلية (م ^٣)	رقم العقد	الى المحطة رقم	من المحطة رقم	التصنيف	م
	٥٤٤٤٨٠٠٠٠٠	١٧٠,١٥	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣١١٠	٣٣١١٠	٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠	١٩٩٠٠٠٠	١٩٨٠٤٨٠	اعمال الردم	(١-٣)



 المحافظات المتوسطة	مشروع القطار الكهربائي السريع		 مكتب أ.د.حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)			
	تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق مستخلص (١) جاري - عقد اتجاه القوصية رقم (٨٨٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤)			
حصر اجمالي أعمال الردم				
Station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol (m3)	Total Fill Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	175	1,324	1,324	225,885
198+320	215	5,225	3,901	
198+340	226	9,628	4,403	
198+360	255	14,435	4,808	
198+380	285	19,838	5,402	
198+460	276	21,655	1,818	
198+480	526	26,916	5,261	
198+500	614	39,112	12,196	
198+520	616	51,414	12,302	
198+540	616	63,731	12,317	
198+560	615	76,034	12,303	
198+580	622	88,405	12,371	
198+600	634	100,971	12,566	
198+620	635	113,665	12,694	
198+640	621	126,233	12,567	
198+660	609	138,541	12,309	
198+680	589	150,526	11,985	
198+700	574	162,161	11,635	
198+720	549	173,396	11,235	
198+740	506	183,944	10,548	
198+760	464	193,645	9,701	
198+780	392	202,210	8,564	
198+800	205	208,182	5,972	
198+820	136	211,596	3,414	
198+840	111	214,072	2,476	
198+860	134	216,521	2,449	
198+880	145	219,308	2,787	
198+900	120	221,955	2,647	
198+920	78	223,929	1,974	
198+940	35	225,061	1,132	
198+960	12	225,534	473	
198+980	6	225,712	177	
199+000	11	225,885	173	
		Qty (m3)	Notes	
اجمالي اعمال الردم حتى تاريخه		225,885		
اجمالي الردم المنصرف بعقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٩٨)		2,000	منصرف	
اجمالي الردم المنصرف بعقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٩٩)		52,677	منصرف	
اجمالي الردم المنصرف بعقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٠)		68,835	منصرف	
اجمالي الردم المنصرف بعقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٨٠)		33,000	منصرف	
اجمالي الردم المنصرف		156,512		
الكمية الحالية المستحقة		69,373	مستحق	

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
م/ احمد عزب
م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد
ن.ش: ٤٧٩-٤٠٧-٤٧٢


	مشروع القطار الكهربائي السريع			 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية		
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)					
	تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق مستخلص (١) جاري - عقد اتجاه القوسية رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨٨٠)					
بند رقم (١-٣): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي...إلخ.						
Station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol (m3)	Volume Fill			
			Fill 500-700 from -2.0 to Ferma	Qty (m3)	Qty Deducted (m3)	Total.Qty
198+500	614	12,196		12,196	10,614	33110
198+520	616	24,498		12,302	10,718	
198+540	616	36,815		12,317	10,729	
198+560	615	49,118		12,303	10,725	
198+580	622	61,489		12,371	10,792	
198+600	634	74,055		12,566	4,616	
198+620	635	86,749		12,694	9,245	
198+640	621	99,316		12,567	9,120	
198+660	609	111,625		12,309	8,862	
198+680	589	123,610		11,985	8,535	
198+700	574	135,245	11,635	8,179		

عن الاستشاري أ.د/حسن مهدي
 م/ أحمد عزب
 م/ حاتم مهدي

عن الاستشاري XYZ
 م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنقذة
 م/ مصطفى عوض احمد


Material(s) at Station 189+500.00		
Material Name	Area	Cumulative Volume
FILL	814.34	12155.81




Material(s) at Station 189+500.00		
Material Name	Area	Cumulative Volume
FILL	815.89	12302.37




Material(s) at Station 189+540.00		
Material Name	Area	Cumulative Volume
FILL	815.87	12316.58




Station 188+00.00			
Station	Area	Volume	Cumulative Volume
188+00.00	814.85	1233.29	48117.85
188+00.00			




Station 188+00.00			
Station	Area	Volume	Cumulative Volume
188+00.00	832.42	1237.83	51486.68
188+00.00			




Station 188+00.00			
Station	Area	Volume	Cumulative Volume
188+00.00	634.17	1235.86	74004.54
188+00.00			




Station 188+432.00			
Station Name	Area	Volume	Cumulative Volume
ELL	635.37	12584.40	86714.35



Station 188+440.00			
Station Name	Area	Volume	Cumulative Volume
ELL	621.43	12587.20	89316.15




Station 188+450.00			
Station Name	Area	Volume	Cumulative Volume
ELL	608.44	12358.83	111674.98




McDonald's	Area	Volume	Construction Volume
FLA	588.05	1/1954.58	12,203.25

Methanol (%) at Daytime 1980-1981		
Methanol Name	Area	Cumulative Volume
PULL	574.48	118.34.87
		132244.21



تسليم القدر كعملي السري - لقد قازي

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بنى مزار - منفوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠٠ كم
تنفيذ : شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق



أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب

مجلس الشركة المتحدة
م. مصطفى عوض احمد
م. محمد علي
م. م. م.
ن. م. م.
672-407-579



بيان بتقارير اختبارات صلاحية أترية للتأسيس
اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أسوان)
القطاع الثاني (بنى مزار-منفلوط)

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

م	التاريخ	المحطة	المعمل
1	2023-08-23	مشون	معمل مركزي
2	2023-09-03	مشون	معمل الشركة
3	2023-09-09	مشون	معمل الشركة
4	2023-09-13	198+480 to 198+600 -1	معمل الشركة
5	2023-09-20	198+480 to 198+600 -0.5	معمل الشركة
6	2023-09-24	198+480 to 198+600 -0.25	معمل الشركة
7	2023-11-20	مشون	معمل الشركة

الاستشاري المعتمد
مدير المشروع
م/ حاتم مهدي
التوقيع

المكتب الفني
م/ أحمد عزب
التوقيع

أحمد عزب






القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)




Signature



SIDE SLOPES ARE SYMMETRIC







FULL REPLACEMENT OF SAND DUNES
THICKNESS OF SAND DUNES < 0 METERS

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

القطار الكهربائي السريع (أكسوبر - أسفان)



الجهة المستفيدة	الهيئة العامة للطرق والكبارى
الشركة المنفذة	شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية
مصدر التمويل	إستثمار
القيمة التعاقدية	5.7 مليون جنيه
المنصرف	-
تاريخ بدء المشروع	٢٠٢٣/١٢/٢٦
تاريخ النھو المنتظر	٢٠٢٤/٨/٢٥

المكونات الرئيسية للمشروع

٣- أعمال طبقة الأساس .

٢- أعمال ردم اتربة صالحة للردم وارنكة الميول .

١- أعمال حفر ونسف الصخور شديدة الصلابة .

٢٠٢٤/٨/٢٥





infancia
nos q



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)

صور المشروع

٨




١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠




القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)

صور المشروع

٩



م. علي
١٢/١٠/٢٠٢٣



محمدي عوض
MOS

22/10/23
22/10/23



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 كم الى 334+800
تنفيذ شركة : محمد على أحمد قطاع بطول 3.0 كم
من كم 197+876 الى كم 200+876

محضر معاينة مسافة نقل توريد تربة صالحة من محجر (أبو هشيمة)

بالإشارة إلى التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة محمد على أحمد للمقاولات العمومية ورصف الطرق بشأن تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر-أسوان) فى المسافة من الكم (197+876) الى (200+876)
بناء على تعليمات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالتوريد من محاجر خارجية مرخصة بصفة مؤقتة لحين اعتماد وترخيص محاجر اخرى اقرب للقطاع

فقد اجتمعت اللجنة يوم الموافق / ٢٠٢٣ / وبحضور كل من :-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس/ محمد السيد شعبان | مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى |
| ٢- السيد المهندس/ حاتم مهران | مكتب أ.د / حسن مهدي |
| ٣- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم | مكتب استشارى المساحة |
| ٤- السيد المهندس/ مصطفى عوض احمد | شركة محمد على أحمد |


وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (199+376) يبعد مسافة (٤٤,٥ كم) عن محجر أبو هشيمة والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:270053.9299 & N:3178129.7806) على أن يتم التوريد بعد عمل اختبارات الصلاحية اللازمة والتأكد من صلاحية من مواد المحجر للتوريد.

واقفل المحضر على ذلك.

1-

2-

3-



م	التاريخ	رقم البون	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة	رسوم المرور والميزان (جنيه)	المحجر
1	2023-05-04	6751103	4937-6983	60			
2	2023-05-04	8424189	6983-4937	60			
3	2023-05-04	6751121	3652-4791	60			
4	2023-05-04	16556581	7826-4157	60			
5	2023-05-04	8425812	2786-7368	60			
6	2023-05-04	6751123	9154-3267	60			
7	2023-05-04	21278389	4895-7613	60			
8	2023-05-04	6751178	6574-3516	60			
9	2023-05-04	6751113	8217-8729	60			
10	2023-05-04	16556585	9127-1642	60			
11	2023-05-04	16556580	7369-8647	60			
12	2023-05-04	6751191	6417-3928	60			
13	2023-05-04	16556589	4895-6713	60			
14	2023-05-04	8424589	6381-1265	60			
15	2023-05-04	6751132	6259-1832	60			
16	2023-05-04	6751114	2319-1826	60			
17	2023-05-04	16556539	8317-1687	60			
18	2023-05-04	6751102	7584-2635	60			
19	2023-05-04	6751110	4768-9165	60			
20	2023-05-04	16556584	6871-9261	60			
21	2023-05-04	16556522	8731-5127	60			
22	2023-05-04	16556579	5321-6962	60			
23	2023-05-04	16556576	2139-7163	60			
24	2023-05-04	16556509	1395-7418	60			
25	2023-05-05	16556513	6178-7914	60			
26	2023-05-05	16556517	9362-6315	60			
27	2023-05-05	16556592	8439-8612	60			
28	2023-05-05	16556591	2983-9479	60			
29	2023-05-05	13196199	7293-6427	60			
30	2023-05-11	15774025	5475-4182	60			
31	2023-05-22	15773239	1867-2415	60			
32	2023-05-23	6752093	7184-1845	60			
33	2023-05-23	6751725	5472-6874	60			
34	2023-05-29	6751438	7956-7912	60			
35	2023-05-30	15773400	6452-2149	60			
36	2023-05-31	6751529	9865-7316	60			
37	2023-06-02	6751558	4789-9494	60			
38	2023-06-02	6751766	3127-7435	60			
39	2023-06-03	6751451	1432-7139	60			
40	2023-06-03	6751456	1843-6573	60			
41	2023-06-04	6751460	1536-8417	60			
42	2023-06-05	15774015	5794-3798	60			
43	2023-06-05	15773127	2853-3152	60			
44	2023-06-05	15773116	2673-9562	60			
45	2023-06-05	15773117	2587-8569	60			
46	2023-06-05	15773969	5475-4182	60			
47	2023-06-05	15774179	2853-3152	60			
48	2023-06-05	15774155	6452-2194	60			
49	2023-06-05	6751494	4789-9497	60			
50	2023-06-06	6751484	7489-5973	60			
51	2023-06-13	6751873	8732-9983	60			
52	2023-06-13	6751882	9132-6284	60			
53	2023-06-13	6751884	7293-5138	60			
54	2023-06-13	6751863	7163-2139	60			
55	2023-06-13	6751877	3529-9417	60			
56	2023-06-13	6751875	1564-7942	60			
57	2023-06-13	6751870	1658-6287	60			

حسن مهدي
مدير المشروع
م. حاتم مهران

أ.د. حسن مهدي
م/ محمود عبدالرحيم الحيني

مهندس الشركة المنفذة
محمد علي
م. مصطفى غوض
م. محمد علي
م. محمد علي

م	التاريخ	رقم البون	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة	رسوم المرور والميزان (جنيه)	المحجر
58	2023-06-13	6751862	5341-5312	60			
59	2023-06-13	6751880	2478-1713	60			
60	2023-06-13	6751872	5295-7829	60			
61	2023-06-14	15774099	1874-4198	60			
62	2023-06-14	15774090	6452-2149	60			
63	2023-06-14	15773114	6452-2379	60			
64	2023-06-14	6751898	5837-1754	60			
65	2023-06-14	6751943	6983-8132	60			
66	2023-06-14	6753148	9256-9264	60			
67	2023-06-14	6751939	5837-1754	60			
68	2023-06-14	6751888	8359-3845	60			
69	2023-06-14	6751945	7413-6925	60			
70	2023-06-14	6751897	5973-7439	60			
71	2023-06-14	6751895	9417-3529	60			
72	2023-06-14	6751940	9752-8721	60			
73	2023-06-14	6751891	1658-6287	60			
74	2023-06-14	6751949	5418-6541	60			
75	2023-06-15	15773019	5475-8241	60			
76	2023-06-15	15773299	2853-3152	60			
77	2023-06-15	6751960	5973-7489	60			
78	2023-06-15	6751947	7435-3127	60			
79	2023-06-15	15773018	3568-4216	60			
80	2023-06-15	6751959	9417-3529	60			
81	2023-06-15	6751954	9648-7518	60			
82	2023-06-15	6751967	9417-3529	60			
83	2023-06-15	6751968	6287-1658	60			
84	2023-06-16	15773032	2348-4375	60			
85	2023-06-16	15773024	2848-1975	60			
86	2023-06-16	15773031	5794-3798	60			
87	2023-06-16	6751890	8417-1536	60			
88	2023-06-17	8678731	7653-9179	60			
89	2023-06-17	15773871	3772-3462	60			
90	2023-06-17	13196395	9633-9425	60			
91	2023-06-17	15773959	2316-2746	60			
92	2023-06-17	15774156	6945-9257	60			
93	2023-06-17	15773917	2148-1986	60			
94	2023-06-17	15774173	6945-9257	60			
95	2023-06-17	15773947	2148-1986	60			
96	2023-06-18	15773177	1874-4198	60			
97	2023-06-18	15773139	1874-4198	60			
98	2023-06-18	15774267	1874-4198	60			
99	2023-06-18	15773928	2148-1986	60			
100	2023-06-18	15773944	2148-1986	60			
101	2023-06-23	6752073	6381-1265	40			
102	2023-06-24	15773291	2853-3152	60			
103	2023-06-25	15773932	5319-4637	60			
104	2023-06-25	15773925	6545-9253	60			
105	2023-06-25	15774119	6945-9257	60			
106	2023-06-25	15773988	2148-1986	60			
107	2023-06-25	15774107	2148-1986	60			
108	2023-06-25	15774126	6452-2194	60			
109	2023-06-25	15773974	2148-1986	60			
110	2023-06-25	15773937	2148-1986	60			
111	2023-06-25	15773833	2853-3152	60			
112	2023-06-25	15773994	2853-3152	60			
113	2023-06-25	15774122	2316-2746	60			
114	2023-06-25	15773977	6957-2834	60			

م. حسن مهدي
م. محمد علي
م. مصطفى عوض

أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبد الرحيم الحيني

م. محمد علي

مهندس الشركة المنفذة
م. مصطفى عوض
م. محمد علي
م. مصطفى عوض

رقم	التاريخ	رقم البون	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة	رسوم المرور والميزان (جنيه)	المحجر
115	2023-06-25	15773922	5794-3798	60			
116	2023-06-25	15774124	2748-2385	60			
117	2023-06-25	15773901	2579-1863	60			
118	2023-06-25	15773839	2748-2385	60			
119	2023-06-25	15773808	2469-2134	60			
120	2023-06-25	15773090	2853-3152	40			
121	2023-06-25	15773303	2853-3152	60			
122	2023-06-26	15773806	5475-4182	60			
123	2023-06-26	15773837	2853-3152	60			
124	2023-06-26	15773872	6452-2194	60			
125	2023-06-26	15773823	3891-7562	60			
126	2023-06-26	15773961	3782-4153	60			
127	2023-06-26	15774157	2853-3152	60			
128	2023-06-26	15773962	4153-2135	60			
129	2023-06-26	15773946	7915-7885	60			
130	2023-06-26	15773844	2853-3152	60			
131	2023-06-26	15773971	7915-7885	60			
132	2023-06-29	15774235	5319-4637	60			
133	2023-06-30	15773990	2853-3152	60			
134	2023-06-30	15774102	2853-3152	60			
135	2023-06-30	15774244	4637-5319	60			
136	2023-06-30	15774242	1874-4192	60			
137	2023-06-30	15774106	5794-3798	60			
138	2023-06-30	15773933	2316-2746	60			
139	2023-07-01	15773733	2853-3152	60			
140	2023-07-01	16556506	9431-9324	60			
141	2023-07-01	16556547	5216-7921	60			
142	2023-07-01	16556562	2789-9254	60			
143	2023-07-01	8426096	6317-5918	60			
144	2023-07-01	15773133	2853-3152	60			
145	2023-07-01	15773136	3853-3152	60			
146	2023-07-01	15773115	3853-3152	60			
147	2023-07-01	15774010	3853-3152	60			
148	2023-07-01	8424555	7932-8317	80			
149	2023-07-01	8424548	5973-7489	60			
150	2023-07-02	16556536	2319-1826	60			
151	2023-07-06	21279086	3286-4156	60			
152	2023-07-06	18996924	9324-9431	60			
153	2023-07-06	21279372	9324-9431	60			
154	2023-07-06	21279101	2564-9637	60			
155	2023-07-06	18997650	8945-9518	60			
156	2023-07-06	6752139	5639-7239	60			
157	2023-07-06	6751702	7128-8764	60			
158	2023-07-06	5885478	1789-9254	60			
159	2023-07-06	6750779	7391-5268	60			
160	2023-07-06	5885431	1826-3219	60			
161	2023-07-06	5885463	7963-5639	60			
162	2023-07-07	15773148	4198-1874	60			
163	2023-07-07	15773154	8395-9546	40			
164	2023-07-07	15773155	2148-1986	60			
165	2023-07-07	21279002	7821-7641	60			
166	2023-07-07	21279018	9254-2789	60			
167	2023-07-07	21279721	9628-9698	60			
168	2023-07-07	16556747	3516-6574	60			
169	2023-07-07	16556758	4737-4937	60			
170	2023-07-07	6751192	7513-2596	60			
171	2023-07-07	21279356	9362-6315	60			

أ.د/حسن مهدي
مدير المشروع
أ.د/حاتم مهدي

أ.د/حسن مهدي
م/محمود عبدالرحيم الحيني

مهندس الشركة المتفردة
م/مصطفى عوض الخفافي
177-101-579

المحجر	رسوم المرور والميزان (جنيه)	رقم الكارثة	الكمية	رقم العربية	رقم البون	التاريخ	م
			60	7932-8317	21279303	2023-07-07	172
			60	8975-2931	21279200	2023-07-07	173
			60	8721-9752	16556776	2023-07-07	174
			60	7932-8373	21279387	2023-07-07	175
			60	1678-9271	21279013	2023-07-07	176
			60	9254-2789	18997536	2023-07-07	177
			60	3267-4921	6751143	2023-07-07	178
			60	6925-7413	8425894	2023-07-07	179
			60	9426-8629	18997586	2023-07-07	180
			60	6912-7698	18996913	2023-07-07	181
			60	3257-2756	6751181	2023-07-07	182
			60	5973-7489	18996928	2023-07-07	183
			60	3257-2756	18997638	2023-07-07	184
			60	5943-9427	18997557	2023-07-07	185
			60	8249-7192	21279242	2023-07-07	186
			60	9698-6287	21279297	2023-07-07	187
			60	5837-1754	21279049	2023-07-07	188
			60	7921-5216	21278946	2023-07-07	189
			60	9853-6942	21279254	2023-07-07	190
			60	6573-1843	8424552	2023-07-07	191
			60	8975-2931	21279315	2023-07-07	192
			60	6732-9154	21279331	2023-07-07	193
			60	9698-6287	21279294	2023-07-07	194
			60	9637-2564	21279037	2023-07-07	195
			60	8729-8217	18997600	2023-07-07	196
			60	6432-3512	18996945	2023-07-07	197
			60	6945-9257	15773168	2023-07-08	198
			60	2748-2316	15773059	2023-07-08	199
			60	3152-2853	15767833	2023-07-08	200
			60	2853-3152	15773043	2023-07-13	201
			60	7959-6938	6750785	2023-07-13	202
			60	9154-3267	6750796	2023-07-13	203
			60	2789-9254	6750776	2023-07-13	204
			60	3529-9417	6750786	2023-07-13	205
			60	5472-6874	6750772	2023-07-13	206
			60	7831-5127	6751686	2023-07-13	207
			60	9752-8721	6751694	2023-07-13	208
			60	2746-2316	15774088	2023-07-14	209
			60	9637-2564	5885230	2023-07-14	210
			60	2853-3152	15774089	2023-07-14	211
			60	2385-2748	15774195	2023-07-14	212
			60	2746-2316	15774145	2023-07-14	213
			60	2385-2748	15774284	2023-07-14	214
			40	8395-9546	15773105	2023-07-14	215
			60	5341-5312	5885233	2023-07-14	216
			60	9865-7316	5885221	2023-07-14	217
			40	8395-9546	15774092	2023-07-14	218
			60	2148-1986	15773110	2023-07-14	219
			60	5312-5341	5885218	2023-07-14	220
			60	5341-5312	5885229	2023-07-14	221
			60	1687-8317	5885216	2023-07-14	222
			60	6939-7929	5885219	2023-07-14	223
			60	9417-3529	5885242	2023-07-14	224
			60	2139-7163	5885232	2023-07-14	225
			60	6513-9157	15773020	2023-07-15	226
			60	2748-2385	15773008	2023-07-15	227
			60	2148-1986	15773023	2023-07-15	228

مكتب أ.د/حسن مهدي
مدير المشروع
م/ محمد عبد الرحيم الحبيشي

أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبد الرحيم الحبيشي

مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد
ن. ٢١٥
١٧٢٤٥٧٦٦

م/ حاتم مهران
مدير المشروع
رضا حسن مهدي

محمد علي
مهندس الشركة المنقذة
م/ مصطفى عوض احمد
mos

مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق
عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨٨٠)



التاريخ	رقم البون	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة	رسوم المرور والميزان (جنيه)	المحجر
2023-07-15	15773054	1986-2148	60			
2023-07-15	15773319	9186-7416	60			
2023-07-15	15773304	8395-9546	60			
2023-07-15	15773323	2148-1986	60			
2023-07-15	15773341	2148-1986	60			
2023-07-15	15773334	2148-1986	60			
2023-07-15	15773313	2148-1986	60			
2023-07-15	15773017	2148-1986	60			
2023-07-15	5885255	6931-6415	60			
2023-07-16	15773022	1874-4198	60			
2023-07-16	15773131	8569-2587	60			
2023-07-16	5885287	7415-4190	60			
2023-07-16	15773027	2746-4316	60			
2023-07-16	15773037	2853-3152	60			
2023-07-16	5885296	7163-1859	60			
2023-07-17	15773060	1874-4198	60			
2023-07-17	15773055	5475-4182	60			
2023-07-17	15773007	2148-1986	60			
2023-07-17	15773351	2647-2316	60			
2023-07-17	15773342	7416-9186	60			
2023-07-18	15773063	6452-4149	60			
2023-07-18	15773070	5794-3798	60			
2023-07-18	8424526	3267-4921	60			
2023-08-01	8424570	9479-2983	60			
2023-08-01	8424550	7698-6912	60			
2023-08-01	8424530	9518-8945	60			
2023-08-01	16556598	4689-2183	60			
2023-08-01	8424521	9427-5943	60			
2023-08-01	8424574	7513-6962	60			
2023-08-01	8424879	2673-5926	60			
2023-08-02	8424513	1428-5631	60			
2023-08-02	8424191	4324-2635	60			
2023-08-02	8424172	4735-4973	60			
2023-08-02	8424969	5926-2673	60			
2023-08-02	8424133	7942-1564	60			
2023-08-02	8424157	5127-8731	60			
2023-08-02	8424175	7316-8965	60			
2023-08-02	8424573	5341-5312	60			
2023-08-02	8424163	2954-9457	60			
2023-08-02	8424975	2673-5926	60			
2023-08-02	8424989	2673-5926	60			
2023-08-02	8423118	5926-2673	60			
2023-08-02	8424564	9637-2564	60			
2023-08-02	8424165	5128-9236	60			
2023-08-02	8424164	9432-9344	60			
2023-08-02	8424506	7829-4157	60			
2023-08-02	8424199	9637-2564	60			
2023-08-02	8424197	1754-5837	60			
2023-08-02	8424200	1859-7163	60			
2023-08-02	8424179	7142-8614	60			
2023-08-02	8424124	6574-3516	60			
2023-08-02	8424122	8317-1687	60			
2023-08-02	8424101	8217-8729	60			
2023-08-02	8424167	9673-5428	60			
2023-08-02	8424169	8317-7932	60			
2023-08-02	8424185	2195-8647	60			
2023-08-02	16556575	5973-2459	60			

حسن مهدي
مدير المشروع
م/عاصم مهران

أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبد الرحيم الحبيشي
م/ محمد د

شركة محمد علي احمد
مهندس الشركة المقننة
م/ مصطفى عوض احمد

مكتب أ.د/حسن مهدي

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق
عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨٨٠)

التاريخ	رقم البون	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة	رسوم المرور والميزان (جنيه)	المحجر
2023-08-10	6751770	9324-9431	60			
2023-08-10	21278855	16827-9698	60			
2023-08-10	8425024	1827-1857	60			
2023-08-10	8354569	3127-7435	60			
2023-08-10	6750967	9653-4638	60			
2023-08-10	16556783	6783-2154	60			
2023-08-10	15773161	1874-4198	60			
2023-08-10	6751416	8359-3162	60			
2023-08-10	8424504	3824-9478	60			
2023-08-10	21279170	6287-1658	60			
2023-08-10	18997564	9287-9698	60			
2023-08-10	21278925	9287-9658	60			
2023-08-10	21278426	1658-6287	60			
2023-08-10	21277994	7142-8614	60			
2023-08-10	18997413	5216-7921	60			
2023-08-10	21278328	8647-2195	60			
2023-08-10	21278576	3954-3196	60			
2023-08-10	8423681	7921-5216	60			
2023-08-10	8423690	7653-9174	60			
2023-08-10	21278131	7921-5216	60			
2023-08-11	21279153	3789-6463	60			
2023-08-11	21279040	6439-1829	60			
2023-08-11	21279008	1572-3756	60			
2023-08-11	21279128	9752-8721	60			
2023-08-11	16556731	6493-3789	60			
2023-08-11	16556782	6713-4895	60			
2023-08-11	21279181	9865-7316	60			
2023-08-11	21279143	9865-7316	60			
2023-08-11	21279154	9254-2789	60			
2023-08-11	16556444	8975-2931	60			
2023-08-11	16556718	3652-4791	60			
2023-08-11	16556426	9637-2564	60			
2023-08-11	16554652	8439-3124	60			
2023-08-11	1655872	9983-6937	60			
2023-08-11	16556727	9254-2789	60			
2023-08-11	8425871	9637-2564	60			
2023-08-11	8425848	7418-1395	60			
2023-08-11	15773715	4921-6452	60			
2023-08-12	21279052	3248-5177	60			
2023-08-12	21279020	5341-5312	60			
2023-08-12	18997612	5943-9427	60			
2023-08-12	21279389	9287-9698	60			
2023-08-12	21279174	3257-2756	60			
2023-08-12	18997567	7243-5497	60			
2023-08-12	16555554	3971-8547	60			
2023-08-12	16555524	8217-8729	60			
2023-08-12	18997423	3756-5462	60			
2023-08-12	21279167	7243-5497	60			
2023-08-14	15774079	6452-2149	60			
2023-08-15	18997657	9431-9324	60			
2023-08-15	6752031	5869-1763	60			
2023-08-15	18997500	1658-6287	60			
2023-08-15	18996704	2716-2645	60			
2023-08-15	18997550	7316-9865	60			
2023-08-15	21278422	6284-9132	60			
2023-08-15	18997548	6381-1265	60			
2023-08-16	633277	4898-9749	60			

أ.د/ حسن مهدي
م/ محمد عبد الرحيم الحوي
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبد الرحيم الحوي

مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض أخضفة (١٦)
م/ محمد علي

التاريخ	رقم البون	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة	رسوم المرور والميزان (جنيه)	المحجر
2023-08-16	18996927	1658-6287	60			
2023-08-16	18996748	1658-6287	60			
2023-08-16	18996954	8729-8317	60			
2023-08-16	18997568	9426-8629	60			
2023-08-16	18996948	2756-3257	60			
2023-08-16	21278887	9865-7316	60			
2023-08-16	21278843	9983-4937	60			
2023-08-16	21278318	6731-4181	60			
2023-08-16	21278052	6381-1265	60			
2023-08-16	21277989	9271-1687	60			
2023-08-16	633283	9549-4897	60			
2023-08-16	21278554	9264-9256	60			
2023-08-16	21278203	8614-7142	60			
2023-08-16	21278578	1736-5869	60			
2023-08-16	21278197	9271-1687	60			
2023-08-16	21278355	8973-7489	60			
2023-08-16	21278977	9698-56287	60			
2023-08-17	18996854	7142-8614	60			
2023-08-17	21278064	6284-9132	60			
2023-08-17	21278567	7142-8614	60			
2023-08-17	21278818	9698-9287	60			
2023-08-17	18996959	1628-9658	60			
2023-08-17	18997438	1685-6287	60			
2023-08-17	21278373	9154-3267	60			
2023-08-17	21278594	7142-8614	60			
2023-08-17	21278085	7142-8614	60			
2023-08-17	6751769	3516-6574	60			
2023-08-17	21278372	6417-3928	60			
2023-08-17	18997213	1658-6287	60			
2023-08-17	18997519	7942-1564	60			
2023-08-17	21279357	1658-6287	60			
2023-08-17	21278388	5248-3789	60			
2023-08-17	21278366	9637-2564	60			
2023-08-17	21278326	6439-5724	60			
2023-08-17	21278046	4261-7439	60			
2023-08-17	21278386	5341-5312	60			
2023-08-17	18996968	6432-3512	60			
2023-08-17	18997534	3789-9417	60			
2023-08-17	21278354	1658-6287	60			
2023-08-17	13195779	6419-5631	60			
2023-08-17	21278370	8975-2931	60			
2023-08-17	18998745	7452-9714	60			
2023-09-09	18998725	6983-4937	60			
2023-09-09	18998694	4937-6983	60			
2023-09-09	18998709	1859-7163	60			
2023-09-09	18998689	3785-5718	60			
2023-09-09	18998700	4379-8155	60			
2023-09-09	18998688	7932-9271	60			
2023-09-09	18998692	8163-2541	60			
2023-09-09	18998696	2513-4378	60			
2023-09-09	18998708	6573-1843	60			
2023-09-09	18998746	6519-9413	60			
2023-09-09	18998693	3652-4791	60			
2023-09-09	18998738	9417-3529	60			
2023-09-09	15773861	6452-2379	60			
2023-09-10	15773877	5475-4182	60			
2023-09-10	18998762	7584-2635	60			

أ.د. حسن مهدي
م/م
م/م

أ.د. حسن مهدي
م/م محمود عبد الرحيم الحيني
م/م

محمد علي
مهندس الشركة المنفذة
م/م مصطفى عوض أخفد
م/م

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق
عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨٨٠)

التاريخ	رقم البون	رقم العربية	الكمية	رقم الكارثة	رسوم المرور والميزان (جنيه)	المحجر
2023-09-10	18998769	7142-8614	60			
2023-09-10	18998753	5248-7215	60			
2023-09-10	18998781	9431-9324	60			
2023-09-10	18997904	3267-9154	60			
2023-09-10	18999751	9127-1642	60			
2023-09-10	18998774	9865-7316	60			
2023-09-10	18998756	7942-1564	60			
2023-09-10	18997909	6227-4628	60			
2023-09-10	18998800	1295-6381	60			
2023-09-10	18997903	3529-9417	60			
2023-09-10	18998776	7359-2459	60			
2023-09-10	18998782	9637-2564	60			
2023-09-10	18998798	8614-7142	60			
2023-09-11	15773879	2748-2385	60			
2023-09-11	18998974	6912-7698	60			
2023-09-11	18998521	6912-7698	60			
2023-09-11	18997929	4528-7485	60			
2023-09-12	18998027	5386-7599	60			
2023-09-12	15773887	2385-2748	60			
2023-09-12	5886894	5216-7921	60			
2023-09-13	15773895	2748-2385	60			
2023-09-14	18998234	2467-5694	60			
2023-09-14	15773914	2748-2385	60			
2023-09-15	15773921	2385-2748	60			
2023-09-16	15773936	6452-2379	60			
2023-09-16	8423325	3824-2478	60			
2023-09-17	15773953	1867-2415	60			
2023-09-20	15773983	2853-3152	60			
2023-09-20	8423433	1982-2789	60			
2023-09-21	18998337	5381-6753	60			
2023-09-21	8423478	2834-2518	60			
2023-09-21	15774112	2348-4375	60			
2023-09-21	18997852	9479-2983	60			
2023-09-22	18998374	4768-9165	60			
2023-09-29	16558596	5198-6814	60			
2023-09-29	16556274	4973-8193	60			
2023-09-29	16556239	7243-5497	60			
2023-09-29	15774234	2149-6452	60			
2023-09-29	15774230	4638-9653	60			
2023-09-29	16556263	8612-5412	60			
2023-09-29	16556259	8459-7386	60			
2023-09-29	16556300	8726-4157	60			
2023-09-30	8425544	7163-2139	60			
2023-09-30	8425534	6983-4937	60			
2023-09-30	8425517	6753-5913	60			
2023-09-30	8425553	2651-2478	60			
2023-09-30	8425554	3259-1257	60			
2023-09-30	8425542	9478-3724	60			
2023-09-30	15774239	2746-2316	60			
2023-09-30	15774247	6945-9257	60			
2023-09-30	8425514	2479-8465	60			
2023-09-30	8425510	6315-9362	60			
2023-09-30	8425557	9236-5128	60			
2023-09-30	16556217	4361-3184	60			
2023-09-30	8425537	3652-4791	60			
2023-09-30	8425530	7239-5639	60			
2023-09-30	8425525	6417-3928	60			

حسن مهدي
م/ حامد مهديان

أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبد الرحيم الحبيبي

محمد علي

الشركة المنفذة
صطفى عوض أحمد
م/ حامد مهديان



المحجر	رسوم المرور والميزان (جنيه)	رقم الكارثة	الكمية	رقم العربية	رقم البون	التاريخ	
			60	9853-6942	8425540	2023-09-30	514
			60	7359-2459	8425561	2023-09-30	515
			60	8975-2931	8425546	2023-09-30	516
			60	8217-8729	8425532	2023-09-30	517
			60	5329-8314	8425555	2023-09-30	518
			60	4378-2513	16556299	2023-09-30	519
			60	9479-2983	8425548	2023-09-30	520
			60	3127-7435	8425516	2023-09-30	521
			60	3257-2756	8425503	2023-09-30	522
			60	3512-6432	8425505	2023-09-30	523
			60	1736-5869	8425519	2023-09-30	524
			60	1265-6381	8425550	2023-09-30	525
			60	2195-4628	8425552	2023-09-30	526
			60	6287-1658	8425536	2023-09-30	527
			60	6519-9413	16556104	2023-09-30	528
			60	1975-7653	16556254	2023-09-30	529
			60	6439-5724	8425504	2023-09-30	530
			60	3195-8163	8425520	2023-09-30	531
			60	9752-8721	8425527	2023-09-30	532
			60	3928-6417	16556560	2023-10-09	533
			60	2195-8647	16556520	2023-10-09	534
			60	6925-7413	16556548	2023-10-09	535
			60	7942-1564	16556502	2023-10-09	536
			60	1854-4613	16556544	2023-10-09	537
			60	3184-4361	16556524	2023-10-09	538
			60	6792-2598	16556555	2023-10-09	539
			60	6798-2645	16556508	2023-10-09	540
			60	4215-4986	16556546	2023-10-09	541
			60	4937-6983	16556530	2023-10-09	542
			60	8179-1517	16556558	2023-10-09	543
			60	2945-6824	16556563	2023-10-09	544
			60	7316-9865	16556507	2023-10-09	545
			60	6439-5724	16556537	2023-10-09	546
			60	3652-4791	8425191	2023-10-09	547
			60	7142-8614	16556529	2023-10-09	548
			60	5341-5312	16556528	2023-10-09	549
			60	3756-5462	16556541	2023-10-09	550
			60	2954-9457	16556501	2023-10-09	551
			60	3637-2564	16556568	2023-10-10	552
			60	3267-4921	16556582	2023-10-10	553
			60	5943-9427	16556566	2023-10-10	554
			33160			الإجمالي	

مشروع إنشاء القطار الكهربائي - أسوان
القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط)
تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق
عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨٨٠)
أ.د/حسن مهدي
م/م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبدالرحيم الحيني

شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق
مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد
٢٠٢٤

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" مكتب محمد علي احمد محمود "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠) المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ
٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة الف جنيهه لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد
اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار
الكهربائي السريع (الفيوم / بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار / منفلو ط) المسافة
من الكم ١٩٧,٨٥٠ الى الكم ٢٠٠,٨٥٠ بطول ٣ كم اتجاة القوصية
(بالامر المباشر) على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة
الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة السادسة - بنى سويف
" الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

حرس
حرس



عقد مقاوله

الموضوع : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار / منفوط) المسافة من الكم ١٩٧,٨٥٠ الي الكم ٢٠٠,٨٥٠ بطول ٣ كم اتجاه القوسية (بالأمر المباشر) .

رقم العقد: ٨٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " مكتب محمد علي احمد محمود "

بصفته / مدير المكتب

ويمثلها السيد الأستاذ/ محمد علي احمد محمود

رقم قومي / ٢٦٦١٢٠٨٢٥٠٢٣٥٥

بطاقة ضريبية / ٥٧٩-٨٠٧-٤٧٢

مأمورية ضرائب / امبابه ثان .

سجل تجاري رقم / ١٦٠٤٣٨

ومقرها / كرداسة - كوبري عابدين - م امبابه

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



أعمال انشاء الجسر النواصي للقطار الكهربائي السريع (اكتوبر / ابريل)

القطاع الثاني (بنى مزار / منقلاوط) من محطة ١٧٦+٨٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم

تفادى شركة / محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق من محطة ٨٥٠+١٩٧ الى ٨٥٠+٢٠٠ بطول ٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١	أعمال إزالة والتطهير بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والعزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيد ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٢٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة.	م ^٢	٥٠	٦,٠٠	٣٠٠
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والعزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (البودروا والبذور) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	م ^٢	٧	١١,٠٠	٧٧
٣-١	بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الإيفل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	العدد	٥٠	٧٥,٠٠	٣,٧٥٠
٤-١	بالعدد إزالة أشجار ونخيل وارتفاع لا يقل عن ٤ متر والقطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	العدد	٦	٤٠٠,٠٠	٢,٤٠٠
٢	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤ .	م ^٣	٥٠	٢٣,٠٠	١,١٥٠
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنيه / م ^٢ ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤	م ^٢	٥٠	٠,٦٠	٣٠
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكه عدا التربة الصخرية (باستخدام البذور) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤ .	م ^٣	٥٠	٢٦,٠٠	١,٣٠٠
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنيه / م ^٢ ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤	م ^٢	٥٠	٠,٧٠	٣٥


موسى بن جعفر
موسى

72247

تفسير في اللغة التي هي لغة العرب
التي هي لغة العرب التي هي لغة العرب

Pr

مكتب أ.د. حسن مجدي للاستشارات الهندسية					مقاييس تقديرية اتجاه القوضية				
إعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أومديل)					القطاع الثاني (بنى / مزار / مفلوط) من محطة ١٧٦+٨٠٠ حتى محطة ٣٢٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم				
تنفيذ شركة / محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق من محطة ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣ كم									
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالى				
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	م ^٣	٥٠	٣١,٥٠	١,٥٧٥				
١-٣-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	م ^٣	٥٠	٠,٨٠	٤٠				
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال العنسيوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	م ^٣	٥٠	٠,٨٠	٤٠				
١-٤-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	٥٠	٦٢,٠٠	٣,١٠٠				
٢-٤-٢	علاوة ١,٦ جنيه لكل م ^٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفصلة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	٥٠	١,٦٠	٨٠,٠				
٣-٤-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	٥٠	٧٥,٠٠	٣,٧٥٠,٠				
٤-٤-٢	علاوة ١,٩ جنيه لكل م ^٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفصلة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	٥٠	١,٩٠	٩٥,٠				
٥-٤-٢	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	٥٠	٨٨,٠٠	٤,٤٠٠				
٦-٤-٢	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م ^٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفصلة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	٥٠	٢,٢٠	١١٠,٠				
٧-٤-٢	علاوة لكل زيادة في الإجهاد مقدارها ١٠٠ كجم/سم ^٢ وذلك للكميات المنفصلة	م ^٣	٥٠	٦,٠٠	٣٠٠,٠				
٨-٤-٢	علاوة لكل زيادة في الإجهاد مقدارها ١٠٠ كجم/سم ^٢ وذلك للكميات المنفصلة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	٥٠	٧,٠٠	٣٥٠				
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتثبيت السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.	م ^٣	٥	٢٨,٠٠	١٤٠				
١٠٥-٢	نفس بند رقم (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	م ^٣	٥٠	٣٣,٠٠	١,٦٥٠				
٢٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	٢١	١,٠٠	٢١				
٣٠-٥-٢	علاوة ٢ جنيه/م ^٣ في حالة توريد اترية لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير لائنه.	م ^٣	٤	٢,٠٠	٨				



مصطفى عوض أحمد





أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي المريع (أكتوبر / أربسمل)

القطاع الثاني (بنى مزار / منطوط) من محطة ١٧٦+٨٠٠ حتى محطة ٢٢٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم

تنفيذ شركة / محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق من محطة ١٩٧+٨٥٠ إلى ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفلة	الاجمالي
	إعمال الدوم Embankment				
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان ونصيح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - والبند لا يشمل القيمة المحجوبة.	٣م	٢٣,٠٠٠	٦٠	١,٩٨٠,٠٠٠
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / ٣م ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٢٣,٠٠٠	١,٦	٥٢,٨٠٠,٠٠٠
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤٤,٥ كم ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٢٣,٠٠٠	٦٣,٧٥	٢,١٠٣,٧٥٠,٠٠٠
٣-١-٣	كارتة توريد أتربة	٣م	٥	١٣	٦٥,٠٠
٤-١-٣	قيمة المواد المحجوبة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٣م	٢٣,٠٠٠	٤٤,٨	١,٤٧٨,٤٠٠
٢-٣	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك ٢٥ سم في حالة أن المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم ± ٥٠ سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري.	٣م	٢	٦	١٢
	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاق بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.	٣م	٦٠	١٣٠,٠٠	٧,٨٠٠
١-٤	علاوة زيادة سولار ١,٨ جنيه / ٣م ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤م	٣م	٥٠	١,٨٠	٩٠
٢-٤	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	٥٠	١٠٤,٠٠	٥,٢٠٠
٣-٤	كارتة توريد أساس	٣م	٥٠	٢٥,٠٠	١,٢٥٠
٤-٤	قيمة المواد المحجوبة لطبقة subgrade بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٠% + ١٢% استقطاعات	٣م	٥٠	١١٢,٠٠	٥,٦٠٠

م.م. محمد علي احمد
م.م. محمد علي احمد
م.م. محمد علي احمد

محمد علي احمد
شركة محمد علي
260438
472-807-519
م.م. محمد علي احمد

الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب استشارات الهندسية مقاييسه تقديرية اتجاه القومية				
أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي المربع (أكتوبر / أوسمبل)				
القطاع الثاني (بين مزار / منطوق) من محطة ١٧٦+٨٠٠ حتى محطة ٢٢٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم				
تنفيذ شركة / محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق من محطة ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣ كم				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة
٥	ملفات الإسفلت Subballast			
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير لكسارات والمطابخ للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة نعمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% وألا يزيد الانكماش عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٥٠	١٣٥,٠٠
١٠٥	علاوة زيادة سولار ١,٨ جنية / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٥٠	١,٨٠
٢٠٥	علاوة مسافة نقل ١٠٠	٣م	٥٠	١٠٤,٠٠
٣٠٥	كارتة توريد أساس	٣م	٥٠	٢٥,٠٠
٤٠٥	قيمة المواد المحجيرة لطبقة subballast بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	٣م	٥٠	١١٩,٠٠
٧	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني			
١٠٧	بالمتر المصطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والعمود الجانبية تكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت مترجج + ٣م ٠,٤ رمل حريش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيرمسيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) لسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري والبنج يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى مناسب تصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٤	٤٣٢,٠٠
٢٠٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية تنفيذ قدمه سطحية وعلاوة للأكتاف والعمود الجانبية تكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت مترجج + ٣م ٠,٤ رمل حريش ٢٨٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيرمسيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب تصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات للمشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٤	٢,٦٨٥,٠٠
يتم احتساب سعر الإسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٢ علي أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كثرزق اسعار.				
الأجمالي				
قيمة أمر الإسناد خمسة ملايين وسبعمئة ألف جنيها فقط لا غير				
٥,٧٠٠,٠٠٠,٠٠				



مدير عام المشروع
م. مصطفى شعبان البدرى
التوقيع:

مهندس مشروع
م. محمد علي احمد
التوقيع:

مهندس الشركة
م. مصطفى عوض احمد
التوقيع:



الإدارة المركزية للشؤون