












قطاع شركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق - - - من الكيلو ١٨٠+٣٥٠ إلى الكيلو ١٨٨+٩٣٥ بطول ٨,١٥ كم

الشركة المنفذة / شركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة

الإستشاري / المشرف / مكتب إنقرانس كونسلتنج

إسم المقاول :- الشركة العربية																								
من الكم : 180+280 إلى الكم : 188+940 بطول 8660 كم																								
كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ 10 / 10 / 2023																								
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع حسب التصميم REV 15										Remarks	كميات الإحلال الإجمالية								EXECUTED كميات الإحلال المنفذة				
	الحفر (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الردم (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الرفع			صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ				
	الإجمالي TOTAL		المنفذ EXECUTED		الإجمالي TOTAL		المنفذ EXECUTED		NGL قبل التطهير	بعد التطهير		قاع إحلال	سمك الإحلال الموصى به في طلب الإستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مناطق القطع و الردم	خمس مساحة 30 سم تطهير في مناطق الردم	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية بعد خصم التطهير	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية لبند الردم	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية لبند الردم	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية لبند الردم	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على الفرمة	Area m2																Volume m3
180+280					7.2	111.7	Subballast - 2	7.2	111.7								0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+300		0.0		0.0	11.1	183.3	Subballast - 2	11.1	183.3								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+320		0.0		0.0	7.9	190.4	Subballast - 2	7.9	190.4								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+340		0.0		0.0	9.6	175.2	Subballast - 2	9.6	175.2								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+360		0.0		0.0	8.5	180.9	0.00	8.5	180.9								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+380		0.0		0.0	10.6	191.1	0.00	10.6	191.1								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+400		0.0		0.0	27.4	379.8	0.00	27.4	379.8								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+420		0.0		0.0	33.1	605.2	0.00	33.1	605.2								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+440		0.0		0.0	39.6	726.9	Subballast - 1	39.6	726.9								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+460		0.0		0.0	43.7	832.2	Subballast - 1	43.7	832.3								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+480		0.0		0.0	54.8	984.8	Subballast - 1	54.8	984.8								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180+500		0.0		0.0	68.8	1,235.9	Subballast - 2	68.8	1,235.9	✓	✓	✓		61.4	11.7	49.7	496.9	61.4	579.9	49.7	496.9	61.4	579.9	
180+520		0.0		0.0	70.6	1,386.6	Subballast - 2	70.6	1,393.4	✓	✓	✓		66.6	11.6	55.0	1,100.2	66.6	1,279.6	55.0	1,100.2	66.6	1,279.6	
180+540		0.0		0.0	76.0	1,464.9	Subballast - 2	76.0	1,465.0	✓	✓	✓		74.5	11.5	63.0	1,259.8	74.5	1,410.8	63.0	1,259.8	74.5	1,410.8	
180+560		0.0		0.0	66.8	1,427.9	Subballast - 2	66.8	1,427.9	✓	✓	✓		71.4	15.0	56.4	1,128.0	71.4	1,458.3	56.4	1,128.0	71.4	1,458.3	
180+580		0.0		0.0	59.4	1,262.7	Subballast - 2	59.4	1,262.7	✓	✓	✓		75.8	14.9	60.9	1,218.8	75.8	1,471.5	60.9	1,218.8	75.8	1,471.5	
180+600		0.0		0.0	52.0	1,114.8	Subballast - 2	52.0	1,114.7	✓	✓	✓		77.0	14.7	62.3	1,246.2	77.0	1,528.1	62.3	1,246.2	77.0	1,528.1	
180+620		0.0		0.0	45.0	969.9	Subballast - 2	45.0	969.9	✓	✓	✓		77.5	14.6	62.8	1,256.8	77.5	1,545.0	62.8	1,256.8	77.5	1,545.0	
180+640		0.0		0.0	33.9	788.4	Subballast - 2	33.9	788.4	✓	✓	✓		81.9	14.5	67.4	1,348.4	81.9	1,593.5	67.4	1,348.4	81.9	1,593.5	
180+660		0.0		0.0	30.7	646.1	Subballast - 2	30.7	646.0	✓	✓	✓		77.1	14.5	62.6	1,252.8	77.1	1,589.7	62.6	1,252.8	77.1	1,589.7	
180+680		0.0		0.0	36.0	666.9	Subballast - 2	36.0	666.9	✓	✓	✓		73.8	14.5	59.4	1,187.2	73.8	1,509.4	59.4	1,187.2	73.8	1,509.4	
180+700		0.0		0.0	42.8	787.4	Subballast - 2	42.8	787.4	✓	✓	✓		73.5	14.5	58.9	1,178.6	73.5	1,473.1	58.9	1,178.6	73.5	1,473.1	
180+720		0.0		0.0	56.0	987.6	Subballast - 2	56.0	987.6	✓	✓	✓		72.8	14.5	58.3	1,165.4	72.8	1,462.8	58.3	1,165.4	72.8	1,462.8	
180+740		0.0		0.0	75.0	1,310.4	Subballast - 2	75.0	1,310.4	✓	✓	✓		66.7	14.8	51.9	1,037.2	66.7	1,395.0	51.9	1,037.2	66.7	1,395.0	
180+760		0.0		0.0	106.0	1,809.9	Subballast - 2	106.0	1,809.9	✓	✓	✓		95.7	15.3	80.4	1,607.0	95.7	1,623.9	80.4	1,607.0	95.7	1,623.9	
180+780		0.0		0.0	130.4	2,363.8	Subballast - 2	130.4	2,363.8	✓	✓	✓		79.0	15.6	63.4	1,267.0	79.0	1,746.7	63.4	1,267.0	79.0	1,746.7	
180+800		0.0		0.0	144.0	2,744.3	Subballast - 2	144.0	2,744.3	✓	✓	✓		83.6	15.9	67.7	1,354.2	83.6	1,625.7	67.7	1,354.2	83.6	1,625.7	
180+820		0.0		0.0	154.6	2,986.2	Subballast - 2	154.6	2,986.1	✓	✓	✓		89.1	16.0	73.1	1,461.8	89.1	1,726.9	73.1	1,461.8	89.1	1,726.9	
180+840		0.0		0.0	160.7	3,153.0	Subballast - 2	160.7	3,153.0	✓	✓	✓		97.2	16.2	81.0	1,620.8	97.2	1,862.8	81.0	1,620.8	97.2	1,862.8	
180+860		0.0		0.0	166.4	3,270.9	Subballast - 2	166.4	3,270.9	✓	✓	✓		96.2	16.4	79.8	1,596.0	96.2	1,933.4	79.8	1,596.0	96.2	1,933.4	
180+880		0.0		0.0	162.3	3,287.2	Subballast - 2	162.3	3,287.2	✓	✓	✓		86.8	15.2	71.6	1,431.2	86.8	1,829.0	71.6	1,431.2	86.8	1,829.0	
180+895		0.0		0.0	145.9	3,082.2	0.00	145.9	3,082.2				Sphinx Station	86.6	12.0	74.6	1,096.2	86.6	1,322.8	74.6	1,096.2	86.6	1,322.8	
		0.0		0.0	0.0	1,459.0		0.0	0.0				محطة سفنكس				0.0		0.0				0.0	257.8
													Sphinx Station						0.0					
													محطة سفنكس						0.0					
181+320					96.5	1,881.9	0.00	96.5	1,881.9															
181+330		0.0		0.0	96.5	1,881.9	Subgrade - 2	96.5	1,881.9	✓	✓	✓		94.4	15.3	79.1	395.3	94.4	688.6	79.1	395.3	91.6	688.6	
181+340		0.0		0.0	190.2	3,832.7	Subgrade - 2	190.2	3,832.7	✓	✓	✓		97.5	15.3	82.1	805.9	97.5	1,890.3	82.1	805.9	97.5	1,890.3	
181+360		0.0		0.0	198.1	3,883.3	Subgrade - 2	198.1	3,883.2	✓	✓	✓		88.7	15.3	73.4	1,554.7	88.7	1,861.4	73.4	1,554.7	88.7	1,861.4	
181+380		0.0		0.0	194.1	3,922.1	Subgrade - 2	194.1	3,922.0	✓	✓	✓		99.9	15.3	84.6	1,579.0	99.9	1,885.6	84.6	1,579.0	99.9	1,885.6	
181+400		0.0		0.0	185.3	3,794.0	Subgrade - 2	185.3																

إسم المقاول :- الشركة العربية																									
من الكم : 180+280 إلى الكم : 188+940 بطول 8660 كم																									
كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ 2023 / 10 / 10																									
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع حسب التصميم REV 15											Remarks	كميات الإحلال الإجمالية								EXECUTED كميات الإحلال المنفذة				
	الحفر (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الردم (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الرفع				صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		كميات حفر الإحلال المنفذة		كميات ردم الإحلال المنفذة		
	TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		NGL قبل التطهير	بعد التطهير	قاع إحلال		سمك الإحلال الموصى به في طلب الاستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مناطق القطع و الردم	خصم مساحة 30 سم تطهير في مناطق الردم	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية بعد خصم التطهير	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على الفرمة	Area m2																	
181+760		0.0		0.0	106.6	2,112.9	Subballast - 2	106.6	2,112.8	✓	✓	✓			36.2	12.6	23.6	538.5	36.2	898.0	23.6	538.5	34.2	898.0	
181+780		0.0		0.0	105.8	2,123.4	Subballast - 2	105.8	2,123.3	✓	✓	✓			29.0	11.0	18.0	416.1	29.0	639.6	18.0	416.1	29.8	639.6	
181+800		0.0		0.0	98.4	2,041.5	Subballast - 2	98.4	2,041.5	✓	✓	✓			28.2	11.0	17.2	352.1	28.2	621.2	17.2	352.1	32.3	621.2	
181+820		0.0		0.0	92.3	1,906.6	Subballast - 2	92.3	1,906.7	✓	✓	✓			28.4	11.0	17.4	346.3	28.4	607.0	17.4	346.3	28.4	607.0	
181+840		0.0		0.0	99.5	1,917.8	Subballast - 2	99.5	1,917.8	✓	✓	✓			21.0	11.1	9.9	272.7	21.0	493.6	9.9	272.7	21.0	493.6	
181+860		0.0		0.0	102.4	2,019.0	Subballast - 2	102.4	2,019.0	✓	✓	✓			26.8	11.2	15.6	255.0	26.8	478.4	15.6	255.0	26.8	478.4	
181+880		0.0		0.0	97.6	2,000.0	Subballast - 2	97.6	2,000.0	✓	✓	✓			27.0	11.1	15.9	315.1	27.0	538.3	15.9	315.1	27.0	538.3	
181+900		0.0		0.0	86.0	1,835.5	Subballast - 2	86.0	1,835.5	✓	✓	✓			33.3	11.0	22.3	381.9	33.3	602.5	22.3	381.9	33.3	602.5	
181+920		0.0		0.0	76.2	1,621.4	Subballast - 2	76.2	1,621.4	✓	✓	✓			54.8	10.5	44.3	665.7	54.8	880.6	44.3	665.7	54.8	880.6	
181+940		0.0		0.0	68.6	1,447.4	Subballast - 2	68.6	1,447.4	✓	✓	✓			44.5	10.4	34.1	783.5	44.5	992.7	34.1	783.5	44.5	992.7	
181+960		0.0		0.0	68.9	1,374.4	Subballast - 2	68.9	1,374.4	✓	✓	✓			44.3	9.0	35.3	694.0	44.3	887.8	35.3	694.0	44.3	887.8	
181+980		0.0		0.0	66.5	1,354.3	Subballast - 2	66.5	1,354.2	✓	✓	✓			34.8	9.2	25.7	609.8	34.8	791.4	25.7	609.8	34.8	791.4	
182+000		0.0		0.0	71.8	1,383.4	Subballast - 2	71.8	1,383.4	✓	✓	✓			45.9	9.3	36.6	622.3	45.9	807.0	36.6	622.3	45.9	807.0	
182+020		0.0		0.0	79.3	1,511.4	Subballast - 2	79.3	1,511.4	✓	✓	✓			36.0	9.5	26.5	630.5	36.0	818.5	26.5	630.5	36.0	818.5	
182+040		0.0		0.0	82.2	1,615.2	Subballast - 2	82.2	1,615.2	✓	✓	✓			42.6	9.6	32.9	594.0	42.6	785.2	32.9	594.0	42.6	785.2	
182+060		0.0		0.0	87.4	1,695.7	Subballast - 2	87.4	1,695.7	✓	✓	✓			39.0	9.7	29.3	622.5	39.0	816.0	29.3	622.5	39.0	816.0	
182+080		0.0		0.0	86.1	1,735.1	Subballast - 2	86.1	1,735.1	✓	✓	✓			47.0	9.8	37.2	665.2	47.0	860.0	37.2	665.2	47.0	860.0	
182+100		0.0		0.0	92.7	1,787.8	Subballast - 2	92.7	1,787.8	✓	✓	✓			43.8	9.5	34.4	715.6	43.8	908.0	34.4	715.6	43.8	908.0	
182+120		0.0		0.0	94.3	1,869.0	Subballast - 2	94.3	1,869.0	✓	✓	✓			39.3	9.6	29.7	640.4	39.3	831.2	29.7	640.4	39.3	831.2	
182+140		0.0		0.0	93.2	1,874.2	Subballast - 2	93.2	1,874.2	✓	✓	✓			42.1	9.6	32.5	621.7	42.1	813.5	32.5	621.7	42.1	813.5	
182+160		0.0		0.0	93.3	1,864.4	Subballast - 2	93.3	1,864.5	✓	✓	✓			37.0	9.5	27.5	599.8	37.0	791.0	27.5	599.8	37.0	791.0	
182+180		0.0		0.0	92.7	1,859.6	Subballast - 2	92.7	1,859.7	✓	✓	✓			36.6	9.6	27.0	545.2	36.6	736.3	27.0	545.2	36.6	736.3	
182+200		0.0		0.0	88.0	1,806.6	Subballast - 2	88.0	1,806.6	✓	✓	✓			36.5	9.4	27.1	541.8	36.5	731.4	27.1	541.8	36.5	731.4	
182+220		0.0		0.0	80.3	1,683.0	Subballast - 2	80.3	1,683.0	✓	✓	✓	نهاية المنطقة الانتقالية بعد المحطة		41.7	9.2	32.5	596.5	41.7	782.7	32.5	596.5	41.7	782.7	
182+240		0.0		0.0	76.7	1,570.3	Subballast - 2	76.7	1,570.3	✓	✓	✓			40.2	9.1	31.1	636.3	40.2	819.5	31.1	636.3	40.2	819.5	
182+260		0.0		0.0	71.2	1,478.8		71.2	1,478.8	✓	✓	✓			34.6	9.0	25.7	567.7	34.6	748.4	25.7	567.7	34.6	748.4	
182+280		0.0		0.0	44.2	1,069.8			711.8				طريق رئيسي داخل الريف				0.0	256.5	0.0	346.3	0.0	256.5	0.0	346.3	
182+300		0.0		0.0	44.0	882.3			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+320		0.0		0.0	39.1	830.6	0.00	39.1	390.5								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+340		0.0		0.0	35.5	745.3	0.00	35.5	745.3								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+360		0.0		0.0	25.3	607.5	0.00	25.3	607.5								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+380		0.0		0.0	20.6	458.3	0.00	20.6	458.3								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+400		0.0		0.0	11.8	323.5	0.00	11.8	323.5								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+420	13.8	138.0	0.0	0.0	2.0	138.0	0.00	2.0	138.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+440	13.8	276.0		0.0		20.1	0.00		20.1								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+460		138.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+480		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+500		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+520		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+540		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+560		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+580		0.0		0.																					



إسم المقاول :- الشركة العربية

من الكم : 180+280 إلى الكم : 188+940 بطول 8660 كم

كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ 2023 / 10 / 10

Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع حسب التصميم REV 15										Remarks	سمك الإحلال الموصى به في طلب الإستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مناطق القطع و الردم	خصم مساحة 30 سم تطهير في مناطق الردم	كميات الإحلال الإجمالية				EXECUTED كميات الإحلال المنفذة				
	الحفر (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الردم (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الرفع						صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ		
	الإجمالي TOTAL		المنفذ EXECUTED		الإجمالي TOTAL		المنفذ EXECUTED		NGL قبل التطهير	بعد التطهير					قاع إحلال	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على الفرمة	Area m2															
182+900		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+920		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+940		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+960		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
182+980		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+000		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+020		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+040		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+060		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+080		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+100		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+120		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+140		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+160		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+180		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+200		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+220		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+240		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+260		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+280		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+300		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+320		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+340		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+360		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+380		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+400		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+420		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+440		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+460		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+480		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+500		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+520		0.0		0.0	17.7	177.0	Subballast - 2	17.7	177.0	✓	✓				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+540		0.0		0.0	32.5	502.3	Subballast - 2	32.5	502.3	✓	✓		0.6	7.9	0.0	0.0	0.6	6.2	0.0	0.0	0.6	6.2	
183+560		0.0		0.0	39.5	720.6	Subballast - 2	39.5	720.6	✓	✓		0.1	8.1	0.0	0.0	0.1	7.0	0.0	0.0	0.1	7.0	
183+580		0.0		0.0	44.4	839.6	Subballast - 2	44.4	839.6	✓	✓		0.3	8.3	0.0	0.0	0.3	3.4	0.0	0.0	0.3	3.4	
183+600		0.0		0.0	48.4	928.6	Subballast - 2	48.4	928.6	✓	✓		1.1	8.4	0.0	0.0	1.1	13.9	0.0	0.0	1.1	13.9	
183+620		0.0		0.0	50.0	984.5	Subballast - 2	50.0	984.5	✓	✓		1.7	8.5	0.0	0.0	1.7	28.3	0.0	0.0	1.7	28.3	
183+640		0.0		0.0	43.3	933.6	Subballast - 2	43.3	933.6	✓	✓		5.5	8.4	0.0	0.0	5.5	72.4	0.0	0.0	5.5	72.4	
183+660		0.0		0.0	51.2	945.1	Subballast - 2	51.2	945.1	✓	✓		1.2	8.5	0.0	0.0	1.2	67.8	0.0	0.0	1.2	67.8	
183+680		0.0		0.0	54.0	1,051.9	Subballast - 2	54.0	1,051.9	✓	✓		2.1	8.6	0.0	0.0	2.1	33.4	0.0	0.0	2.1	33.4	
183+700		0.0		0.0	58.2	1,122.2	Subballast - 2	58.2	1,122.1	✓	✓		3.2	8.7	0.0	0.0	3.2	53.4	0.0	0.0	3.2	53.4	
183+720		0.0		0.0	62.7	1,209.4	Subballast - 2	62.7	1,209.3	✓	✓		3.0	8.8	0.0	0.0	3.0	62.4	0.0	0.0	3.0	62.4	
183+740		0.0		0.0	64.8	1,275.2	Subballast - 2	64.8	1,275.1	✓	✓		5.4	8.9	0.0	0.0	5.4	84.4	0.0	0.0	5.4	84.4	
183+760		0.0		0.0	67.8	1,326.0	Subballast - 2	67.8	1,326.0	✓	✓		5.7	9.0	0.0	0.0	5.7	111.4	0.0	0.0	5.7	111.4	
183+780		0.0		0.0	0.0	678.3		0.0	678.3	✓	✓				0.0	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0	
183+800		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+820		0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+840		0.0		0.0	29.9	299.3			0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
183+860		0.0		0.0	87.0	1,168.9	Subballast - 2	87.0	869.6	✓	✓		16.6	9.6	7.1	70.5	16.6	166.0	7.1	70.5	16.6	166.0	
183+880		0.0		0.0	95.4	1,823.6	Subballast - 2	95.4	1,823.5	✓	✓		20.1	9.6	10.5	175.0	20.1	366.7	10.5	175.0	20.1	366.7	
183+900		0.0		0.0	105.2	2,005.4	Subballast - 2	105.2	2,005.4	✓	✓		18.8	10.0	8.8	192.9	18.8	388.7	8.8	192.9	18.8	388.7	
183+920		0.0		0.0	103.0	2,081.7	Subballast - 2	103.0	2,081.7	✓	✓		22.7	10.1	12.7	215.1	22.7	415.2	12.7	215.1	22.7	415.2	
183+940		0.0		0.0	109.6	2,126.5	Subballast - 2	109.6	2,126.4	✓	✓		36.0	10.2	25.8	384.9	36.0	587.4	25.8	384.9	36.0	587.4	
183+960		0.0		0.0	116.6	2,262.0	Subballast - 2	116.6	2,261.9	✓	✓		39.8	10.3	29.4	552.5	39.8	757.8	29.4	552.5	39.8	757.8	
183+980		0.0		0.0	119.6	2,361.5	Subballast - 2	119.6	2,361.4	✓	✓		40.8	10.5	30.3	597.0	40.8	805.2	30.3	597.0	40.8	805.2	
184+000		0.0		0.0	118.8	2,383.9																	

إسم المقاول : - الشركة العربية																							
من الكم : 180+280 إلى الكم : 188+940 بطول 8660 كم																							
كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ 10 / 10 / 2023																							
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع حسب التصميم REV 15												Remarks	كميات الإحلال الإجمالية						كميات الإحلال المنفذة EXECUTED			
	الحفر (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الردم (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الرفع					صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ			
	الإجمالي TOTAL		المنفذ EXECUTED		الإجمالي TOTAL		المنفذ EXECUTED		NGL قبل التطهير	بعد التطهير	قاع إحلال	سمك الإحلال الموصى به في طلب الاستلام		مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مناطق القطع و الردم	خصم مساحة 30 سم تطهير في مناطق الرفع	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية بعد خصم التطهير	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية لبدء الردم	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على الفرمة	Area m2															
184+040		0.0		0.0	137.2	2,554.5	Subballast - 1	137.2	2,554.5	✓	✓			21.9	10.8	11.1	433.4	21.9	647.7	11.1	433.4	21.9	647.6
184+060		0.0		0.0	147.9	2,851.5	Subballast - 1	147.9	2,851.5	✓	✓			30.7	11.1	19.6	306.9	30.7	526.0	19.6	306.9	30.7	526.0
184+080		0.0		0.0	152.2	3,001.5	Subballast - 1	152.2	3,001.5	✓	✓			27.0	11.2	15.8	354.7	27.0	577.4	15.8	354.7	27.0	577.4
184+100		0.0		0.0	153.7	3,059.2	Subballast - 1	153.7	3,059.2	✓	✓			19.5	11.3	8.2	239.8	27.0	540.3	8.2	239.8	27.0	540.3
184+120		0.0		0.0	165.7	3,193.8	Subballast - 1	165.7	3,193.8							23.4	234.3	11.2	381.9	23.4	234.3	11.2	381.9
184+140		0.0		0.0	171.2	3,369.4	Subballast - 1	171.2	3,369.4							27.2	506.2	6.0	172.1	27.2	506.2	6.0	172.1
184+160		0.0		0.0	183.2	3,544.6	Subballast - 1	183.2	3,544.6							19.3	465.2	3.3	93.4	19.3	465.2	3.3	93.4
184+180		0.0		0.0	202.3	3,855.4	Subballast - 1	202.3	3,855.3							0.0	193.3	13.9	171.8	0.0	193.3	13.9	171.8
184+200		0.0		0.0	208.9	4,111.8	Subballast - 1	208.9	4,111.7				CULVERT 184+199			0.0	0.0	9.7	236.1	0.0	0.0	9.7	236.1
184+220		0.0		0.0	206.7	4,155.9	Subballast - 1	206.7	4,155.9							0.0	0.0	3.3	130.5	0.0	0.0	3.3	130.5
184+240		0.0		0.0	204.1	4,108.2	Subballast - 1	204.1	4,108.2							0.0	0.0	0.7	39.8	0.0	0.0	0.7	39.8
184+260		0.0		0.0	202.6	4,067.3	Subballast - 1	202.6	4,067.3							0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7
184+280		0.0		0.0	194.8	3,974.5	Subballast - 1	194.8	3,974.5							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+300		0.0		0.0	170.1	3,648.9	Subballast - 1	170.1	3,648.9							0.0	0.0	1.0	9.7	0.0	0.0	1.0	9.7
184+320		0.0		0.0	166.2	3,362.4	Subballast - 1	166.2	3,362.4							0.0	0.0	6.7	77.1	0.0	0.0	6.7	77.1
184+340		0.0		0.0	153.0	3,191.1	Subballast - 1	153.0	3,191.1							0.0	0.0	25.5	322.0	0.0	0.0	25.5	322.1
184+360		0.0		0.0	136.4	2,893.1	Subballast - 1	136.4	2,893.1	✓	✓			23.1	10.9	12.2	122.1	23.1	485.8	12.2	122.1	23.1	485.9
184+380		0.0		0.0	131.3	2,676.8	Subballast - 1	131.3	2,676.7	✓	✓			70.1	10.8	59.3	715.2	70.1	932.3	59.3	715.2	70.1	932.3
184+400		0.0		0.0	136.8	2,680.6	Subballast - 1	136.8	2,680.6	✓	✓			67.3	10.8	56.4	1,157.4	67.3	1,373.6	56.4	1,157.4	67.3	1,373.6
184+420		0.0		0.0	138.0	2,747.1	Subballast - 1	138.0	2,747.1	✓	✓			68.9	10.9	58.0	1,144.2	68.9	1,361.8	58.0	1,144.2	68.9	1,361.8
184+440		0.0		0.0	139.1	2,770.4	Subballast - 1	139.1	2,770.4	✓	✓	✓		91.7	11.0	80.7	1,387.3	91.7	1,606.3	80.7	1,387.3	91.7	1,606.3
184+460		0.0		0.0	133.3	2,724.2	Subballast - 1	133.3	2,724.2	✓	✓	✓		101.1	10.9	90.2	1,709.6	101.1	1,928.1	90.2	1,709.6	101.1	1,928.1
184+480		0.0		0.0	134.8	2,681.4	Subballast - 1	134.8	2,681.3	✓	✓	✓		100.2	10.8	89.3	1,795.3	100.2	2,012.6	89.3	1,795.3	100.2	2,012.6
184+500		0.0		0.0	128.9	2,637.2	Subballast - 1	128.9	2,637.1	✓	✓	✓		105.2	10.7	94.5	1,838.0	105.2	2,053.5	94.5	1,838.0	105.2	2,053.5
184+520		0.0		0.0	124.1	2,530.2	Subballast - 1	124.1	2,530.1	✓	✓	✓		94.8	10.7	84.1	1,785.7	94.8	1,999.7	84.1	1,785.7	94.8	1,999.7
184+540		0.0		0.0	117.4	2,414.7	Subballast - 1	117.4	2,414.7	✓	✓	✓		93.7	10.5	83.2	1,672.8	93.7	1,884.9	83.2	1,672.8	93.7	1,884.9
184+560		0.0		0.0	114.3	2,316.3	Subballast - 1	114.3	2,316.3	✓	✓	✓		85.2	10.4	74.8	1,580.4	85.2	1,789.6	74.8	1,580.4	85.2	1,789.6
184+580		0.0		0.0	103.3	2,175.4	Subballast - 1	103.3	2,175.5	✓	✓	✓		70.9	10.2	60.7	1,355.1	70.9	1,561.0	60.7	1,355.1	70.9	1,561.0
184+600		0.0		0.0	91.0	1,942.9	Subballast - 1	91.0	1,942.9	✓	✓			74.8	9.9	64.9	1,255.4	74.8	1,456.7	64.9	1,255.4	74.8	1,456.7
184+620		0.0		0.0	83.4	1,743.4	Subballast - 1	83.4	1,743.4	✓	✓			70.4	9.7	60.8	1,256.3	70.4	1,452.2	60.8	1,256.3	70.4	1,452.2
184+640		0.0		0.0	73.0	1,563.4	Subballast - 1	73.0	1,563.4	✓	✓			68.5	9.3	59.1	1,198.9	68.5	1,388.6	59.1	1,198.9	68.5	1,388.6
184+660		0.0		0.0	61.0	1,339.5	0.00	61.0	1,339.5	✓	✓			69.1	9.0	60.1	1,192.4	69.1	1,375.6	60.1	1,192.4	69.1	1,375.6
184+680		0.0		0.0	4.7	656.2	0.00	4.7	656.2	✓	✓			10.0	8.5	1.5	615.9	10.0	791.0	1.5	615.9	10.0	791.0
184+700		0.0		0.0	0.0	46.6		0.0	46.6							0.0	14.8	0.0	99.9	0.0	14.8	0.0	99.9
184+720		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+740		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+760		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+780		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+800		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+820		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+840		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+860		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+880		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+900		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+920		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+940		0.0		0.0	23.6	235.8			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+960		0.0		0.0	20.2	437.4			0.0	✓						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184+980		0.0		0.0	22.7	428.2			0.0	✓						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
185+000	6.8	68.3	1.0	10.0	7.1	297.8			0.0	✓						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

إسم المقاول :- الشركة العربية																									
من الكم : 180+280 إلى الكم : 188+940 بطول 8660 كم																									
كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ 2023 / 10 / 10																									
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع حسب التصميم REV 15												Remarks	كميات الإحلال الإجمالية								كميات الإحلال المنفذة EXECUTED			
	الحفر (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الردم (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الرفع					سمك الإحلال الموصى به في طلب الاستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مناطق القطع و الردم	خصم مساحة 30 سم تطهير في مناطق الردم	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية بعد خصم التطهير		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية لهند الردم		كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ		
	TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		NGL قبل التطهير	بند التطهير	قاع إحلال	Area m2					Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الإرتفاع المتبقى على الفرمة	Area m2																	
185+020	16.9	236.8	7.8	87.5	0.4	75.5			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	119.5	12.0	119.5	12.0	119.5	12.0	119.5	
185+040	29.8	466.5	18.1	258.3		4.3			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+060	50.2	800.2	43.1	611.7		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+080	34.4	845.7	25.6	686.9		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+100	51.4	857.6	39.6	652.3		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+120	68.7	1,200.9	59.4	990.7		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+140	80.8	1,494.8	72.0	1,314.5		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+160	96.0	1,768.2	85.9	1,579.2		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+180	133.4	2,294.4	118.0	2,039.0		0.0			0.0	✓		Sheet		2.00	44.69		44.7	566.4	44.7	566.4	44.7	566.4	44.7	566.4	
185+200	144.3	2,777.1	138.1	2,561.2		0.0			0.0	✓		Sheet		2.00	44.69		44.7	893.8	44.7	893.8	44.7	893.8	44.7	893.8	
185+220	148.0	2,922.4	140.9	2,790.7		0.0			0.0	✓		Sheet		2.00	44.69		44.7	893.8	44.7	893.8	44.7	893.8	44.7	893.8	
185+240	154.8	3,027.8	147.9	2,888.5		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	566.4	12.0	566.4	12.0	566.4	12.0	566.4	
185+260	157.8	3,126.3	151.5	2,993.7		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+280	152.9	3,107.0	147.9	2,993.9		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+300	138.6	2,914.7	134.5	2,824.5		0.0			0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	
185+320	134.4	2,729.4	139.2	2,737.1		0.0			0.0	✓							0.0	119.5	0.0	119.5	0.0	119.5	0.0	119.5	
185+340	102.3	2,366.5	96.3	2,354.9		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
185+360		1,022.8		963.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
185+380		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
185+400		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
185+420		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
185+440		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
185+460		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
185+480		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
185+500		0.0		0.0		0.0			0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
185+520		0.0		0.0	90.1	901.0	0.00	90.1	901.0								0.0	0.0	0.9	9.3	0.0	0.0	0.9	9.3	
185+540		0.0		0.0	99.0	1,891.1	0.00	99.0	1,891.1								0.0	0.0	0.1	10.7	0.0	0.0	0.1	10.7	
185+560		0.0		0.0	97.8	1,968.1	0.00	97.8	1,968.2								0.0	0.0	0.2	2.9	0.0	0.0	0.2	3.0	
185+580		0.0		0.0	109.1	2,069.1	0.00	109.1	2,069.1								0.0	0.0	0.5	6.9	0.0	0.0	0.5	6.9	
185+600		0.0		0.0	126.2	2,352.6	0.00	126.2	2,352.5								0.0	0.0	10.3	108.0	0.0	0.0	10.3	107.9	
185+620		0.0		0.0	132.8	2,589.5	0.00	132.8	2,589.4								0.0	0.0	5.4	156.8	0.0	0.0	5.4	156.8	
185+640		0.0		0.0	141.1	2,738.5	0.00	141.1	2,738.5								0.0	0.0	1.7	71.4	0.0	0.0	1.7	71.4	
185+660		0.0		0.0	142.8	2,838.9	0.00	142.8	2,838.9								0.0	0.0	1.6	33.4	0.0	0.0	1.6	33.4	
185+680		0.0		0.0	142.6	2,854.8	0.00	142.6	2,854.7								0.0	0.0	2.7	43.2	0.0	0.0	2.7	43.1	
185+700		0.0		0.0	136.5	2,791.1	0.00	136.5	2,791.1	✓	✓				28.2	12.0	16.2	162.3	23.4	260.9	16.2	162.3	23.4	260.8	
185+720		0.0		0.0	154.1	2,905.3	0.00	154.1	2,905.3	✓	✓				55.8	11.2	44.7	608.8	55.8	792.3	44.7	608.8	55.8	792.3	
185+740		0.0		0.0	156.6	3,106.8	Subgrade - 2	156.6	3,106.8	✓	✓				49.5	11.3	38.2	828.8	49.5	1,053.7	38.2	828.8	49.5	1,053.7	
185+760		0.0		0.0	160.7	3,173.1	Subballast - 1	160.7	3,173.1	✓	✓				52.6	11.4	41.2	794.5	52.6	1,021.5	41.2	794.5	52.6	1,021.5	
185+780		0.0		0.0	164.4	3,250.4	Subballast - 1	164.4	3,250.4	✓	✓				47.6	12.1	35.5	767.0	47.6	1,001.8	35.5	767.0	47.6	1,001.8	
185+800		0.0		0.0	168.3	3,326.9	Subballast - 1	168.3	3,326.9	✓	✓				51.4	12.1	39.3	747.7	51.4	989.9	39.3	747.7	51.4	989.9	
185+820		0.0		0.0	169.9	3,382.8	Subballast - 1	169.9	3,382.7	✓	✓				51.9	12.1	39.8	790.4	51.9	1,033.0	39.8	790.4	51.9	1,033.0	
185+840		0.0		0.0	171.5	3,414.4	Subballast - 1	171.5	3,414.3	✓	✓				47.8	12.1	35.7	754.4	47.8	996.4	35.7	754.4	47.8	996.4	
185+860		0.0		0.0	171.7	3,431.8	Subballast - 1	171.7	3,431.8	✓	✓				46.6	12.8	33.8	695.3	46.6	943.6	33.8	695.3	46.6	943.6	
185+880		0.0		0.0	170.8	3,424.8	Subballast - 1	170.8	3,424.8	✓	✓				48.3	12.3	36.0	698.6	48.3	949.3	36.0	698.6	48.3	949.3	
185+900		0.0		0.0	170.3	3,410.9	Subballast - 1	170.3	3,410.9	✓	✓				45.9	12.8	33.2	691.7	45.9	942.7	33.2	691.7	45.9	942.7	
185+920		0.0																							



إسم المقاول :- الشركة العربية																									
من الكم : 180+280 إلى الكم : 188+940 بطول 8660 كم																									
كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ 2023 / 10 / 10																									
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع حسب التصميم REV 15											Remarks	كميات الإحلال الإجمالية						كميات الإحلال المنفذة EXECUTED						
	الحفر (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الردم (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الرفع				سم الإحلال بعد خصم التطهير الموصى به في طلب الإستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مناطق القطع و الردم	خصم مساحة 30 سم تطهير في مناطق الردم	صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ			
	TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED		TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED		NGL قبل التطهير	بعد التطهير	قاع إحلال					Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على الفرمة	Area m2																	
186+040		0.0		0.0	139.8	2,850.4	Subballast - 1	139.8	2,850.4	✓	✓			23.2	10.9	12.3	251.1	23.2	470.6	12.3	251.1	23.2	470.6		
186+060		0.0		0.0	139.4	2,791.7	Subballast - 1	139.4	2,791.7	✓	✓			24.2	10.8	13.4	257.6	24.2	474.3	13.4	257.6	24.2	474.3		
186+080		0.0		0.0	132.8	2,722.0	Subballast - 1	132.8	2,722.0	✓	✓			24.4	10.8	13.6	270.5	24.4	486.4	13.6	270.5	24.4	486.4		
186+100		0.0		0.0	123.8	2,566.0	Subballast - 1	123.8	2,566.0	✓	✓			35.6	10.6	25.1	386.7	35.6	600.6	25.1	386.7	35.6	600.6		
186+120		0.0		0.0	114.8	2,385.7	Subballast - 1	114.8	2,385.7	✓	✓			41.2	10.4	30.8	558.3	41.2	768.5	30.8	558.3	41.2	768.5		
186+140		0.0		0.0	105.0	2,197.2	Subballast - 1	105.0	2,197.3	✓	✓			37.4	10.2	27.2	579.9	37.4	786.2	27.2	579.9	37.4	786.2		
186+160		0.0		0.0	96.8	2,017.7	Subballast - 1	96.8	2,017.7	✓	✓			34.0	10.0	24.0	512.0	34.0	713.8	24.0	512.0	34.0	713.8		
186+180		0.0		0.0	80.6	1,774.1	Subballast - 1	80.6	1,774.1	✓	✓			42.3	9.6	32.7	567.2	42.3	762.9	32.7	567.2	42.3	762.9		
186+200		0.0		0.0	67.3	1,479.2	Subballast - 1	67.3	1,479.2	✓	✓			51.1	9.2	42.0	747.2	51.1	934.6	42.0	747.2	51.1	934.6		
186+220		0.0		0.0	64.9	1,322.4	Subballast - 1	64.9	1,322.3	✓	✓			44.4	8.9	35.5	774.6	44.4	954.9	35.5	774.6	44.4	954.9		
186+240		0.0		0.0	71.3	1,361.8	Subballast - 1	71.3	1,361.8	✓	✓	✓	2.00	107.0	9.2	97.9	1,333.2	107.0	1,513.5	97.9	1,333.2	107.0	1,513.5		
186+260		0.0		0.0	84.8	1,561.0	Subballast - 1	84.8	1,561.0	✓	✓	✓	2.00	106.8	9.5	97.3	1,951.5	106.8	2,138.2	97.3	1,951.5	106.8	2,138.2		
186+280		0.0		0.0	97.8	1,825.8	Subballast - 1	97.8	1,825.8	✓	✓	✓	2.00	109.4	9.9	99.5	1,967.8	109.4	2,161.7	99.5	1,967.8	109.4	2,161.7		
186+300		0.0		0.0	118.1	2,158.4	Subballast - 1	118.1	2,158.3	✓	✓	✓	2.00	115.0	10.4	104.6	2,040.5	115.0	2,243.1	104.6	2,040.5	115.0	2,243.1		
186+320		0.0		0.0	129.5	2,476.1	Subballast - 1	129.5	2,476.0	✓	✓	✓	2.00	138.6	10.9	127.7	2,322.9	138.6	2,535.4	127.7	2,322.9	138.6	2,535.4		
186+340		0.0		0.0	143.0	2,725.4	Subballast - 1	143.0	2,725.3	✓	✓	✓	2.00	159.7	11.1	148.7	2,764.1	159.7	2,983.2	148.7	2,764.1	159.7	2,983.2		
186+360		0.0		0.0	153.5	2,964.7	Subballast - 1	153.5	2,964.6	✓	✓	✓	2.00	162.1	11.3	150.9	2,995.6	162.1	3,218.8	150.9	2,995.6	162.1	3,218.8		
186+380		0.0		0.0	158.6	3,120.9	Subballast - 1	158.6	3,120.9	✓	✓	✓	2.00	166.9	12.0	154.8	3,057.1	166.9	3,290.0	154.8	3,057.1	166.9	3,290.0		
186+400		0.0		0.0	162.1	3,207.4	Subballast - 1	162.1	3,207.5	✓	✓	✓	2.00	140.0	12.2	127.9	2,827.2	140.0	3,068.9	127.9	2,827.2	140.0	3,068.9		
186+420		0.0		0.0	155.6	3,177.4	Subballast - 1	155.6	3,177.5	✓	✓	✓	2.00	144.2	12.1	132.2	2,600.6	144.2	2,842.6	132.2	2,600.6	144.2	2,842.6		
186+440		0.0		0.0	147.0	3,026.7	Subballast - 1	147.0	3,026.7	✓	✓	✓	2.00	144.1	11.1	133.0	2,651.5	144.1	2,883.4	133.0	2,651.5	144.1	2,883.4		
186+460		0.0		0.0	140.9	2,878.9	Subballast - 1	140.9	2,878.9	✓	✓	✓	2.00	137.5	11.0	126.5	2,594.4	137.5	2,815.9	126.5	2,594.4	137.5	2,815.9		
186+480		0.0		0.0	129.9	2,707.8	Subballast - 1	129.9	2,707.8	✓	✓	✓	2.00	145.8	10.8	135.0	2,615.0	145.8	2,833.2	135.0	2,615.0	145.8	2,833.2		
186+500		0.0		0.0	116.4	2,463.6	Subballast - 1	116.4	2,463.6	✓	✓	✓	2.00	150.1	10.5	139.6	2,746.0	150.1	2,959.0	139.6	2,746.0	150.1	2,959.0		
186+520		0.0		0.0	104.1	2,205.6	Subballast - 1	104.1	2,205.6	✓	✓	✓	2.00	152.8	10.1	142.7	2,822.2	152.8	3,028.4	142.7	2,822.2	152.8	3,028.4		
186+540		0.0		0.0	84.6	1,887.6	Subballast - 1	84.6	1,887.5	✓	✓	✓	2.00	142.1	9.6	132.5	2,751.3	142.1	2,948.8	132.5	2,751.3	142.1	2,948.8		
186+560		0.0		0.0	67.1	1,517.0	Subgrade - 2	67.1	1,516.9	✓	✓	✓	2.00	129.0	9.1	119.9	2,523.6	129.0	2,710.7	119.9	2,523.6	129.0	2,710.7		
186+580		0.0		0.0	53.6	1,206.5	0.00	53.6	1,206.5	✓	✓	✓	2.00	108.3	8.7	99.7	2,195.3	108.3	2,372.8	99.7	2,195.3	108.3	2,372.8		
186+600		0.0		0.0	0.0	535.9		0.0	535.9							0.0	996.5	0.0	1,083.1	0.0	996.5	0.0	1,083.1		
186+620		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+640		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+660		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+680		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+700		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+720		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+740		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+760		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+780		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+800		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+820		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+840		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+860		0.0		0.0	51.6	1,028.1	0.00	51.6	515.8							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+880		0.0		0.0	60.9	1,124.7	0.00	60.9	1,124.7							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+900		0.0		0.0	59.9	1,207.4	0.00	59.9	1,207.4							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+920		0.0		0.0	54.6	1,144.0	0.00	54.6	1,144.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+940		0.0		0.0	47.1	1,016.7	0.00	47.1	1,016.7							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
186+960		0.0		0.0	39.5	866.5	0.00	39.5	866.5				2.00	44.62		44.6	446.2	44.6	446.2	44.6	446.2	44.6	446.2		
186+980		0.0		0.0	14.4	539.0	0.00	14.4	538.9				2.00	44.62		44.6	892.4	44.6	892.4	44.6	892.4	44.6	892.4		

مكتب الدراسات

إستشاري المراجعة XYZ

الشركة المنفذة



إسم المقاول :- الشركة العربية																								
من الكم : 180+280 إلى الكم : 188+940 بطول 8660 كم																								
كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ 10 / 10 / 2023																								
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع حسب التصميم REV 15												Remarks	كميات الإحلال الإجمالية						كميات الإحلال المنفذة EXECUTED				
	الحفر (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الردم (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الرفع					صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية بعد خصم التطهير لبند الحفر		صافي مساحة قطاع الإحلال الإجمالية لبند الردم		كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ				
	TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED		TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED		NGL قبل التطهير	بعد التطهير	قاع إحلال													
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3																
187+000	26.8	267.6	17.3	172.7		143.6	Subballast - 2		143.6	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	565.7	12.0	565.7	12.0	565.7	12.0	565.7
187+020	47.9	746.1	37.5	548.0		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+040	66.4	1,142.8	58.2	957.5		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+060	62.6	1,290.0	56.4	1,146.5		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+080	60.9	1,234.3	56.1	1,124.8		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+100	51.9	1,127.4	44.3	1,003.2		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+120	61.2	1,130.5	48.9	931.6		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+140	42.7	1,038.5	33.7	825.6		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+160	62.2	1,049.1	49.6	832.4		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+180	103.8	1,660.5	88.9	1,384.3		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+200	137.5	2,413.4	126.9	2,157.9		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+220	154.6	2,921.0	147.5	2,744.3		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+240	154.6	3,091.8	150.0	2,975.0		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+260	138.2	2,928.0	135.1	2,851.3		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+280	128.1	2,662.9	124.0	2,591.2		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+300	115.6	2,436.6	116.0	2,399.6		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+320	84.0	1,995.6	84.3	2,002.2		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+340	51.9	1,359.2	58.6	1,428.3		0.0	Subballast - 2		0.0	✓		Sheet		0.50	11.95		12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0	12.0	239.0
187+360	13.8	657.7	10.5	690.4	21.4	214.0	Subballast - 2	21.4	214.0	✓		Sheet					0.0	119.5	0.0	119.5	0.0	119.5	0.0	119.5
187+380		138.4		104.6	38.8	602.0	Subballast - 2	38.8	602.0	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+400		0.0		0.0	48.0	868.1	Subballast - 2	48.0	868.1	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+420		0.0		0.0	54.9	1,029.2	Subballast - 2	54.9	1,029.1	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+440		0.0		0.0	60.0	1,148.7	Subballast - 2	60.0	1,148.6	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+460		0.0		0.0	64.6	1,245.9	Subballast - 2	64.6	1,245.9	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+480		0.0		0.0	69.8	1,344.7	Subballast - 2	69.8	1,344.7	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+500		0.0		0.0	71.4	1,412.0	Subballast - 2	71.4	1,412.0	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+520		0.0		0.0	64.2	1,355.1	Subballast - 2	64.2	1,355.1	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+540		0.0		0.0	54.7	1,188.3	Subballast - 2	54.7	1,188.3	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+560		0.0		0.0	48.8	1,034.9	Subballast - 2	48.8	1,034.9	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+580		0.0		0.0	44.7	935.0	Subballast - 2	44.7	935.0	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+600		0.0		0.0	30.9	756.3	Subballast - 2	30.9	756.3	✓			NGL لا يوجد تطهير و إنما تجهيز				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187+620		0.0		0.0	21.3	522.8	Subballast - 2	21.3	522.8	✓	✓	✓	بداية مزرعة شأى العروسة		111.7	7.5	104.2	1,041.8	111.7	1,117.2	104.2	1,041.8	111.7	1,117.2
187+640		0.0		0.0	11.9	332.7	Subballast - 2	11.9	332.8	✓	✓	✓			126.4	7.3	119.1	2,232.8	126.4	2,381.1	119.1	2,232.8	126.4	2,381.1
187+660	15.3	152.7	4.8	48.3	1.8	137.2	Subballast - 2	1.8	137.3	✓	✓	✓			136.7		136.7	2,558.2	136.7	2,631.1	136.7	2,558.2	136.7	2,631.1
187+680	26.3	415.4	16.4	212.0	0.0	18.1	Subballast - 2	0.0	18.2	✓	✓	✓			203.6		203.6	3,403.0	203.6	3,403.0	203.6	3,403.0	203.6	3,403.0
187+700	38.7	649.4	29.7	461.1	0.0	0.3	Subballast - 1	0.0	0.3	✓	✓	✓			144.4		144.4	3,479.6	144.4	3,479.6	144.4	3,479.6	144.4	3,479.6
187+720	33.5	721.6	31.5	612.1	0.0	0.0	Subballast - 1	0.0	0.0	✓	✓	✓			128.9		128.9	2,732.9	128.9	2,732.9	128.9	2,732.9	128.9	2,732.9
187+740	15.2	486.6	10.1	415.4	1.7	17.2	Subballast - 1	1.7	17.2	✓	✓	✓			144.2		144.2	2,730.8	144.2	2,730.8	144.2	2,730.8	144.2	2,730.8
187+760		151.7	1.0	110.7	14.1	157.8	Subballast - 1	14.1	157.8	✓	✓	✓			117.6	9.0	108.6	2,527.7	117.6	2,617.4	108.6	2,527.7	117.6	2,617.4
187+780		0.0		10.0	26.9	409.6	Subballast - 1	26.9	409.6	✓	✓	✓			141.8	7.6	134.2	2,427.9	141.8	2,593.6	134.2	2,427.9	141.8	2,593.6
187+800		0.0		0.0	39.7	666.3	Subballast - 1	39.7	666.3	✓	✓	✓			143.2	8.0	135.1	2,693.0	143.2	2,849.4	135.1	2,693.0	143.2	2,849.4
187+820		0.0		0.0	54.0	937.4	Subballast - 1	54.0	937.4	✓	✓				118.4	8.7	109.7	2,447.8	118.4	2,615.1	109.7	2,447.8	118.4	2,615.1
187+840		0.0		0.0	62.3	1,163.5	Subballast - 1	62.3	1,163.5	✓	✓				71.9	8.9	63.0	1,726.6	71.9	1,902.2	63.0	1,726.6	71.9	1,902.2
187+860		0.0		0.0	67.3	1,295.9	Subballast - 1	67.3	1,295.9	✓	✓				72.6	9.1	63.5	1,265.1	72.6	1,445.0	63.5	1,265.1	72.6	1,445.0
187+880		0.0		0.0	67.6	1,348.0	Subballast - 1	67.6	1,348.0	✓	✓				73.1	9.2	63.9	1,274.3	73.1	1,457.6	63.9	1,274.3	73.1	1,457.6
187+900		0.0		0.0	65.1	1,326.6	Subballast - 1	65.1	1,326.6	✓	✓				70.7	9								

مكتب إيترانس

إستشارى المساحة XYZ

الشركة المنفذة



إسم المقاول :- الشركة العربية																									
من الكم : 180+280 إلى الكم : 188+940 بطول 8660 كم																									
كميات الحفر و الردم المنقذة حتى تاريخ 10 / 10 / 2023																									
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع حسب التصميم REV 15											Remarks	كميات الإحلال الإجمالية						كميات الإحلال المنقذة EXECUTED						
	الحفر (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الردم (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الرفع				سمك الإحلال الموصى به في طلب الاستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مناطق القطع و الردم	خصم مساحة 30 سم تطهير في مناطق الردم	صافى مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		صافى مساحة قطاع الإحلال الإجمالية		كميات حفر الإحلال المنقذة		كميات ردم الإحلال المنقذة			
	TOTAL الإجمالي		المنقذ EXECUTED		TOTAL الإجمالي		المنقذ EXECUTED		NGL قبل التطهير	بعد التطهير	قاع إحلال					Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على الفرمة	Area m2																	
187+960		0.0		0.0	39.4	781.9	Subballast - 1	39.4	781.9	✓	✓				98.5	8.3	90.2	1,792.7	98.5	1,959.4	90.2	1,792.7	98.5	1,959.4	
187+980		0.0		0.0	58.8	981.4	Subballast - 1	58.8	981.4	✓	✓				99.3	8.7	90.6	1,808.0	99.3	1,978.3	90.6	1,808.0	99.3	1,978.3	
188+000		0.0		0.0	78.0	1,367.5	Subballast - 1	78.0	1,367.5	✓	✓				96.6	9.2	87.4	1,779.8	96.6	1,959.4	87.4	1,779.8	96.6	1,959.4	
188+020		0.0		0.0	95.1	1,731.3	Subballast - 1	95.1	1,731.3	✓	✓				64.8	9.7	55.1	1,424.8	64.8	1,614.4	55.1	1,424.8	64.8	1,614.4	
188+040		0.0		0.0	121.0	2,161.1	subgrade 2	121.0	2,161.1	✓	✓				85.3	10.3	75.0	1,301.0	85.3	1,501.3	75.0	1,301.0	85.3	1,501.3	
188+060		0.0		0.0	139.5	2,605.1	subgrade 2	139.5	2,605.1	✓	✓				82.7	11.1	71.6	1,465.8	82.7	1,679.4	71.6	1,465.8	82.7	1,679.4	
188+080		0.0		0.0	160.8	3,003.3	subgrade 2	160.8	3,003.2	✓	✓				90.0	12.2	77.8	1,493.7	90.0	1,726.3	77.8	1,493.7	90.0	1,726.3	
188+100		0.0		0.0	188.1	3,488.4	subgrade 2	188.1	3,488.4	✓	✓				72.1	13.3	58.7	1,365.1	72.1	1,620.4	58.7	1,365.1	72.1	1,620.4	
188+120		0.0		0.0	206.5	3,945.2	subgrade 2	206.5	3,945.2	✓	✓				72.8	13.7	59.1	1,178.7	72.8	1,448.8	59.1	1,178.7	72.8	1,448.8	
188+140		0.0		0.0	218.7	4,251.7	subgrade 2	218.7	4,251.7	✓	✓				75.9	13.9	62.1	1,212.1	75.9	1,487.6	62.1	1,212.1	75.9	1,487.6	
188+160		0.0		0.0	219.8	4,384.6	subgrade 2	219.8	4,384.5	✓	✓			CULVERT 188+164 ملئ	88.6	14.0	74.6	1,366.9	88.6	1,645.4	74.6	1,366.9	88.6	1,645.4	
188+180		0.0		0.0	222.4	4,421.6	subgrade 2	222.4	4,421.5	✓	✓				87.8	14.1	73.7	1,483.4	87.8	1,764.2	73.7	1,483.4	87.8	1,764.2	
188+200		0.0		0.0	229.7	4,521.1	subgrade 2	229.7	4,521.1	✓	✓	✓			118.9	14.2	104.6	1,783.6	118.9	2,066.8	104.6	1,783.6	118.9	2,066.8	
188+220		0.0		0.0	233.8	4,634.7	subgrade 2	233.8	4,634.7	✓	✓	✓			125.3	14.3	110.9	2,155.7	125.3	2,441.3	110.9	2,155.7	125.3	2,441.3	
188+240		0.0		0.0	237.5	4,712.7	subgrade 2	237.5	4,712.7	✓	✓	✓			128.6	14.5	114.1	2,250.7	128.6	2,538.7	114.1	2,250.7	128.6	2,538.7	
188+260		0.0		0.0	246.8	4,843.1	subgrade 2	246.8	4,843.0	✓	✓	✓			132.0	14.6	117.5	2,316.1	132.0	2,606.3	117.5	2,316.1	132.0	2,606.3	
188+280		0.0		0.0	261.4	5,082.1	subgrade 2	261.4	5,082.0	✓	✓	✓			134.9	14.8	120.1	2,376.2	134.9	2,669.3	120.1	2,376.2	134.9	2,669.3	
188+300		0.0		0.0	261.7	5,231.5	subgrade 2	261.7	5,231.5	✓	✓	✓			157.6	14.9	142.7	2,628.3	157.6	2,924.9	142.7	2,628.3	157.6	2,924.9	
188+320		0.0		0.0	263.3	5,250.3	subgrade 2	263.3	5,250.3	✓	✓	✓			176.7	14.9	161.8	3,045.1	176.7	3,343.0	161.8	3,045.1	176.7	3,343.0	
188+340		0.0		0.0	256.8	5,201.2	subgrade 2	256.8	5,201.3	✓	✓	✓			166.5	14.7	151.8	3,135.9	166.5	3,432.1	151.8	3,135.9	166.5	3,432.1	
188+360		0.0		0.0	248.6	5,054.1	subgrade 2	248.6	5,054.1	✓	✓	✓			167.6	14.7	153.0	3,047.2	167.6	3,341.1	153.0	3,047.2	167.6	3,341.1	
188+380		0.0		0.0	231.5	4,800.9	subgrade 2	231.5	4,800.9	✓	✓	✓			197.0	14.5	182.5	3,354.7	197.0	3,646.3	182.5	3,354.7	197.0	3,646.3	
188+400		0.0		0.0	199.7	4,312.5	subgrade 2	199.7	4,312.5	✓	✓	✓			192.6	14.0	178.6	3,611.4	192.6	3,896.0	178.6	3,611.4	192.6	3,896.0	
188+420		0.0		0.0	161.1	3,607.9	subgrade 2	161.1	3,607.9	✓	✓	✓			256.5	13.2	243.4	4,219.7	256.5	4,491.1	243.4	4,219.7	256.5	4,491.1	
188+440		0.0		0.0	162.0	3,230.7	subgrade 2	162.0	3,230.7	✓	✓	✓			238.8	12.3	226.5	4,698.3	238.8	4,953.5	226.5	4,698.3	238.8	4,953.5	
188+460		0.0		0.0	174.2	3,361.6	subgrade 2	174.2	3,361.6	✓	✓	✓			209.8	13.4	196.4	4,229.0	209.8	4,486.0	196.4	4,229.0	209.8	4,486.0	
188+480		0.0		0.0	197.1	3,712.8	subgrade 2	197.1	3,712.8	✓	✓	✓			185.5	13.8	171.7	3,681.3	185.5	3,952.4	171.7	3,681.3	185.5	3,952.4	
188+500		0.0		0.0	220.0	4,170.8	subgrade 2	220.0	4,170.8	✓	✓	✓			163.9	14.0	150.0	3,216.6	163.9	3,493.6	150.0	3,216.6	163.9	3,493.6	
188+520		0.0		0.0	242.9	4,628.8	subgrade 2	242.9	4,628.8	✓	✓	✓			150.0	14.3	135.7	2,856.6	150.0	3,139.4	135.7	2,856.6	150.0	3,139.4	
188+540		0.0		0.0	258.8	5,017.6	subgrade 2	258.8	5,017.6	✓	✓	✓			153.2	14.8	138.4	2,740.9	153.2	3,032.5	138.4	2,740.9	153.2	3,032.5	
188+560		0.0		0.0	280.2	5,390.3	subgrade 2	280.2	5,390.3	✓	✓	✓			166.9	15.2	151.7	2,900.7	166.9	3,201.4	151.7	2,900.7	166.9	3,201.4	
188+580		0.0		0.0	299.3	5,795.4	subgrade 2	299.3	5,795.4	✓	✓	✓			156.4	15.6	140.9	2,925.6	156.4	3,233.5	140.9	2,925.6	156.4	3,233.5	
188+600		0.0		0.0	308.2	6,075.3	0.00	308.2	6,075.3	✓	✓	✓			171.6	15.8	155.7	2,966.0	171.6	3,279.7	155.7	2,966.0	171.6	3,279.7	
188+620		0.0		0.0	319.3	6,274.5	0.00	319.3	6,274.5	✓	✓	✓			173.2	16.1	157.1	3,128.4	173.2	3,447.4	157.1	3,128.4	173.2	3,447.4	
188+640		0.0		0.0	327.6	6,468.8	0.00	327.6	6,468.9	✓	✓	✓			171.8	16.2	155.6	3,127.1	171.8	3,449.7	155.6	3,127.1	171.8	3,449.7	
188+660		0.0		0.0	347.0	6,746.1	0.00	347.0	6,746.1	✓	✓	✓			156.3	16.3	140.0	2,955.9	156.3	3,280.6	140.0	2,955.9	156.3	3,280.6	
188+680		0.0		0.0	377.0	7,240.0	0.00	377.0	7,240.0	✓	✓	✓			141.5	11.9	129.7	2,696.8	141.5	2,978.2	129.7	2,696.8	141.5	2,978.2	
188+700		0.0		0.0	398.8	7,757.9	0.00	398.8	7,757.9	✓	✓	✓		نهاية مزرعة شأى العروسة	137.8	12.3	125.5	2,552.0	137.8	2,793.3	125.5	2,552.0	137.8	2,793.3	
188+720		0.0		0.0	428.1	8,269.1	0.00	428.1	8,269.1	✓	✓	✓		تطهير جديد	131.5	12.9	118.6	2,440.8	131.5	2,692.6	118.6	2,440.8	131.5	2,692.6	
188+740		0.0		0.0	428.7	8,568.7	4.00	321.7	7,498.7	✓	✓			تطهير جديد	39.7	12.9	26.8	1,454.1	39.7	1,712.1	26.8	1,454.1	39.7	1,712.1	
188+760		0.0		0.0	443.1	8,718.3	4.00	336.1	6,578.4	✓	✓			تطهير جديد	49.2	12.9	36.3	631.0	49.2	889.3	36.3	631.0	49.2	889.3	
188+780		0.0		0.0	460.7	9,038.3	4.00	353.7	6,898.3	✓	✓			تطهير جديد	33.1	13.0	20.2	564.1	33.1	823.2	20.2	564.1	33.1	823.2	
188+800		0.0		0.0	475.6	9,362.7	4.00	368.6	7,222.7	✓	✓			تطهير جديد		30.1	13.1	17.0		371.4	30.1	631.8	17.0	371.4	

مكتب إنترانس

إستشاري المساحة XYZ

الشركة المنقذة



إسم المقاول : - الشركة العربية																									
كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ 2023 / 10 / 10																									
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع حسب التصميم REV 15												Remarks	كميات الإحلال الإجمالية						EXECUTED كميات الإحلال المنفذة					
	الحفر (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الردم (بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة)				الرفع					سمك الإحلال الإحلال حسب الرقعى فى مناطق القطع و الردم	مساحة قطاع الإحلال حسب الرقعى فى مناطق القطع و الردم	خصم مساحة 30 سم تطهير فى مناطق الردم	صافى مساحة قطاع الإحلال الإجمالية بعد خصم التطهير لبند الحفر	صافى مساحة قطاع الإحلال الإجمالية لبند الردم	كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ				
	TOTAL الإجمالى		EXECUTED المنفذ		TOTAL الإجمالى		EXECUTED المنفذ		NGL التطهير قبل	بعد التطهير	قاع إحلال	Area m2							Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3																	
188+820		0.0		0.0	484.7	9,602.6	4.00	377.7	7,462.7	√	√		تطهير جديد		37.9	13.2	24.7	417.0	37.9	679.2	24.7	417.0	37.9	679.2	
188+840		0.0		0.0	520.7	10,053.9	4.00	413.7	7,913.9	√	√		تطهير جديد		28.5	13.5	15.0	397.5	28.5	663.6	15.0	397.5	28.5	663.6	
188+860		0.0		0.0	564.4	10,850.9	4.00	457.4	8,710.9	√	√		188+840منفى CULVERT		13.3	13.8	0.0	150.4	13.3	418.0	0.0	150.4	13.3	418.0	
188+880		0.0		0.0	599.3	11,636.6	4.00	492.3	9,496.7	√	√		تطهير جديد		24.4	14.1	10.3	103.3	24.4	377.0	10.3	103.3	24.4	377.0	
188+900		0.0		0.0	621.3	12,205.5	4.00	514.3	10,065.6	√	√		تطهير جديد		31.5	14.3	17.2	275.1	31.5	558.7	17.2	275.1	31.5	558.7	
188+920		0.0		0.0	639.6	12,609.4	4.00	532.6	10,469.4	√	√		تطهير جديد		34.3	14.3	20.0	371.6	34.3	657.5	20.0	371.6	34.3	657.5	
188+935		0.0		0.0	645.7	9,640.2	4.00	538.7	8,035.2	√	√		تطهير جديد		1.1	14.4	0.0	149.9	1.1	265.0	0.0	149.9	1.1	265.0	
					0.0																				
		70,359.0		63,433.2		754,284.3			726,625.7									305,507.2		356,890.3		305,507.2		356,890.3	

الكمية المصروفة	ملخص الكميات			ملاحظات	مناطق لم يتم العمل بها			مناطق العمل المتاحة			
	الكمية المنفذة	الكمية الإجمالية	الحفر		من الكم	إلى الكم	الطول	من الكم	إلى الكم	الطول	
	63,433.2	70,359.0	بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة	محطة سفنكس					180+900	180+280	620
						180+900	181+320	420			
	305,507.2	305,507.2	قطع الإحلال	لا يوجد عمل - لم يتم رفع الأرض الطبيعية	182+260	182+300	40		182+260	181+320	940
	2741.0	2741.0	قطع إحلال البرايخ	لا يوجد عمل - لم يتم رفع الأرض الطبيعية	182+420	182+680	260		182+420	182+300	120
	349,231.7	356,157.4	إجمالى الحفر بعد خصم قطاع شاي العروسة	10,000 6,000					182+860	182+680	180
				لا يوجد عمل - لم يتم رفع الأرض الطبيعية	182+860	183+520	660				
				21,000 2,500					183+780	183+520	260
	الكمية المنفذة	الكمية الإجمالية	الردم	لا يوجد عمل - لم يتم رفع الأرض الطبيعية	183+780	183+860	80		183+780	183+860	820
	726,625.7	754,284.3	بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة	0 7,000					184+680	184+680	
				لا يوجد عمل - لم يتم رفع الأرض الطبيعية	184+680	184+960	280		184+680		
	356,890.3	356,890.3	ردم الإحلال	1,100 5,500					185+340	185+340	380
				لا يوجد عمل - لم يتم رفع الأرض الطبيعية	185+340	185+520	180				منطقة قطع
	2741.0	2741.0	ردم إحلال البرايخ	6,000 26,000					186+580	185+520	1060
				لا يوجد عمل - لم يتم رفع الأرض الطبيعية	186+580	186+860	280		186+580		
	-270.04	-270.04	خصم حجم البرايخ	0 19,000					187+360	186+860	500
	-78.7	-78.7	خصم تكعيب خرسانة الميول						188+940	187+360	1580
				7,100 50,500							منطقة قطع
	1,085,908.3	1,113,566.9	إجمالى الردم	ردم متوقع حفر متوقع	2,200						
				كميات متوقعة للأماكن الغير متاحة	-430				6,460	الإجمالى	
				الطول المتبقى الصافى الذى لم يتم العمل به	1,770						

مكتب الدراسات

مكتب الدراسات

مكتب الدراسات

مكتب الدراسات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم (١٨٠+٢٨٠) حتي كم (١٨٨+٩٣٥) بطول (٨,٦٥٥) كم (قطاع غرب النيل)																	
شركة / العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء و رصف الطرق																	
مسمى البند : خرسانة الميول (slope protection left side) (أعمال الحماية الخرسانية)																	
رقم الريكوست	يوم	شهر	سنة	رقم المستخلص	المحطة الريكوست		رقم الريكوست As Built	المحطة المصبوبة		الوصف	طول AS_built	قدمة سفلية				مسطح المائل ٢D Area	
					من	إلى		من	إلى			سمك	عرض	الطول المنفذ	حجم م³		
521	6	12	2022	1	181+460	181+340	714	181+780	181+340	slope protection left side	440	0.3	0.5	444.29	66.64	3581.22	
540	8	12	2022		181+500	181+460				slope protection left side		0.3	0.5				
553	15	12	2022		181+540	181+500				slope protection left side		0.3	0.5				
554	15	12	2022		181+560	181+540				slope protection left side		0.3	0.5				
559	17	12	2022		181+620	181+560				slope protection left side		0.3	0.5				
560	19	12	2022		181+660	181+620				slope protection left side		0.3	0.5				
567	20	12	2022		181+690	181+660				slope protection left side		0.3	0.5				
635	24	1	2023		181+780	181+690				slope protection left side		0.3	0.5				
1049	17	10	2023	3	184+220	184+180	1055	184+270	184+180	slope protection left side	90	0.3	0.5	92.182	13.83	1214.48	
1045	16	10	2023		184+270	184+220				slope protection left side		0.3	0.5				
1042	15	10	2023	3	184+320	184+270	1046	184+530	184+270	slope protection left side	260	0.3	0.5	262.638	39.40	2729.02	
1037	11	10	2023		184+370	184+320				slope protection left side		0.3	0.5				
1035	10	10	2023		184+420	184+370				slope protection left side		0.3	0.5				
547	9	10	2023		184+490	184+420				slope protection left side		0.3	0.5				
1028	8	10	2023		184+530	184+490				slope protection left side		0.3	0.5				
1024	4	10	2023	3	184+600	184+530	1027	184+650	184+530	slope protection left side	120	0.3	0.5	115.74	17.36	906.04	
1014	2	10	2023		184+650	184+600				slope protection left side		0.3	0.5				
1001	25	9	2023	3	185+120	185+100	1018	185+160	185+100	slope protection left side with ditch	60			0		739.45	
992	21	9	2023		185+160	185+120				slope protection left side with ditch							
987	19	9	2023	3	185+290	185+230	1019	185+290	185+230	slope protection left side with ditch	60			0		896.46	
965	11	9	2023	3	185+800	185+740	1017	185+870	185+740	slope protection left side	130	0.3	0.5	131.53	19.73	1502.26	
968	12	9	2023		185+820	185+800				slope protection left side		0.3	0.5				
973	13	9	2023		185+880	185+820				slope protection left side		0.3	0.5				
976	16	9	2023	3	185+940	185+880	1026	186+060	185+870	slope protection left side	190	0.3	0.5	189.157	28.37	1974.24	
980	17	9	2023		186+010	185+940				slope protection left side		0.3	0.5				
1003	26	9	2023		186+070	186+010				slope protection left side		0.3	0.5				
1025	7	10	2023	3	186+130	186+070	1047	186+270	186+060	slope protection left side	210	0.3	0.5	209.636	31.45	1669.82	
1036	11	10	2023		186+190	186+130				slope protection left side		0.3	0.5				
1041	15	10	2023		186+270	186+190				slope protection left side		0.3	0.5				
الإجمالي المنفذ في الجانب الأيسر																	
												216.78	15,212.99				

مدير المشروع من الهيئة

الاستشاري المشرف
مكتب الترانس كونسولنج

استشاري المساحة


مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / العربية للمقاولات العمومية المتكاملة
وإنشاء ورصف الطرق


ملاحظات	الكمية م³	مساحة البلاط	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	364.42	1457.68	70.00	5.21	180+350	180+280	07/12/2023	857	1
	376.14	1504.56	57.69	6.52	180+498	180+440	07/12/2023	860	1
	149.08	596.30	22.31	6.68	180+520	180+498	07/12/2023	860	1
	205.07	820.28	30.69	6.68	180+551	180+520	2022-08-21	360	1
	1,061.07	4244.29	109.31	9.71	180+660	180+551	2022-08-21	360	1
	2,281.15	9124.58	235.00	9.71	180+895	180+660	2022-08-17	351	1
محطة سفنكس									
	1,358.98	5435.92	140.00	9.71	181+460	181+320	2022-07-28	309	1
	1,553.12	6212.48	160.00	9.71	181+620	181+460	2022-07-31	311	1
	375.56	1502.26	38.69	9.71	181+659	181+620	2022-08-01	312	1
	373.19	1492.76	55.85	6.68	181+715	181+659	2022-08-01	312	1
	398.70	1594.79	61.15	6.52	181+776	181+715	2022-08-01	312	1
	855.40	3421.59	164.31	5.21	181+940	181+776	2022-08-01	312	1
	29.62	118.49	5.69	5.21	181+946	181+940	2022-08-03	320	1
	1,201.37	4805.49	294.31	4.08	182+240	181+946	2022-08-03	320	1
	367.38	1469.52	90.00	4.08	182+430	182+340	2023-10-21	1053	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	182+850	182+700	2022-10-27	460	1
	367.38	1469.52	90.00	4.08	183+640	183+550	17/4/2023	768	1
	367.38	1469.52	90.00	4.08	183+730	183+640	18/4/2023	769	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	184+040	183+890	21/6/2023	845	1
EnTrans Consulting	530.66	2122.64	130.00	4.08	184+170	184+040	30/8/2023	930	1

ملاحظات	الكمية م ^٣	مساحة البلاط	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	530.66	2122.64	130.00	4.08	184+300	184+170	09/02/2023	935	1
	367.38	1469.52	90.00	4.08	184+390	184+300	09/02/2023	933	1
	530.66	2122.64	130.00	4.08	184+520	184+390	2022-09-07	386	1
	489.84	1959.36	120.00	4.08	184+640	184+520	2022-09-08	389	1
	351.33	1405.32	70.00	5.02	180+350	180+280	18/7/2023	865	2
	301.97	1207.89	47.69	6.33	180+498	180+450	23/7/2023	868	2
	144.88	579.52	22.31	6.49	180+520	180+498	23/7/2023	868	2
	199.30	797.20	30.69	6.49	180+551	180+520	2022-08-27	367	2
	1,230.90	4923.61	129.31	9.52	180+680	180+551	2022-08-27	367	2
	951.90	3807.60	100.00	9.52	180+780	180+680	2022-08-24	364	2
	1,094.69	4378.74	115.00	9.52	180+895	180+780	2022-08-23	361	2
محطة سفنكس									
	1,142.28	4569.12	120.00	9.52	181+440	181+320	2022-08-08	325	2
	1,713.42	6853.68	180.00	9.52	181+620	181+440	2022-08-09	327	2
	368.29	1473.16	38.69	9.52	181+659	181+620	2022-08-10	335	2
	362.69	1450.76	55.85	6.49	181+715	181+659	2022-08-10	335	2
	387.20	1548.81	61.15	6.33	181+776	181+715	2022-08-10	335	2
	322.77	1291.09	64.31	5.02	181+840	181+776	2022-08-10	335	2
	530.46	2121.83	105.69	5.02	181+946	181+840	2022-08-14	342	2
	523.00	2092.01	134.31	3.89	182+080	181+946	2022-08-14	342	2
	623.04	2492.16	160.00	3.89	182+240	182+080	2022-08-15	344	2
	350.46	1401.84	90.00	3.89	182+430	182+340	2023-10-23	1060	2




مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) الخ م ٣ (بند ١-٤)

ملاحظات	الكمية م ٣	مساحة البلان	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	584.10	2336.40	150.00	3.89	182+850	182+700	2022-11-06	481	2
	350.46	1401.84	90.00	3.89	183+640	183+550	16/5/2023	788	2
	350.46	1401.84	90.00	3.89	183+730	183+640	18/5/2023	794	2
	584.10	2336.40	150.00	3.89	184+040	183+890	07/05/2023	850	2
	428.34	1713.36	110.00	3.89	184+150	184+040	09/04/2023	941	2
	467.28	1869.12	120.00	3.89	184+270	184+150	09/05/2023	945	2
	467.28	1869.12	120.00	3.89	184+390	184+270	09/06/2023	949	2
	973.50	3894.00	250.00	3.89	184+640	184+390	2022-09-13	402	2
	775.58	3102.32	190.00	4.08	185+750	185+560	2023-10-17	1048	1
	775.58	3102.32	190.00	4.08	185+940	185+750	2022-10-27	461	1
	1,020.50	4082.00	250.00	4.08	186+190	185+940	2022-10-31	466	1
	775.58	3102.32	190.00	4.08	186+380	186+190	2023-02-11	656	1
	734.76	2939.04	180.00	4.08	186+560	186+380	2023-02-11	657	1
	734.76	2939.04	180.00	4.08	187+180	187+000	2022-10-02	423	1
	775.58	3102.32	190.00	4.08	187+370	187+180	2022-10-02	424	1
	898.04	3592.16	220.00	4.08	187+590	187+370	2022-09-05	381	1
	693.94	2775.76	170.00	4.08	187+760	187+590	2023-01-01	580	1





ملاحظات	الكمية م٣	مساحة البلاز	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	571.48	2285.92	140.00	4.08	187+900	187+760	2023-02-13	658	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	188+050	187+900	2023-03-09	702	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	188+200	188+050	2023-03-09	703	1
	408.20	1632.80	100.00	4.08	188+300	188+200	16/4/2023	763	1
	489.84	1959.36	120.00	4.08	188+420	188+300	16/4/2023	764	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	188+570	188+420	05/11/2023	783	1
	739.86	2959.44	190.00	3.89	185+750	185+560	2023-10-22	1059	2
	778.80	3115.20	200.00	3.89	185+950	185+750	2022-11-08	486	2
	934.56	3738.24	240.00	3.89	186+190	185+950	2022-11-16	492	2
	817.74	3270.96	210.00	3.89	186+400	186+190	2023-02-18	672	2
	623.04	2492.16	160.00	3.89	186+560	186+400	2023-02-18	678	2
	545.16	2180.64	140.00	3.89	187+140	187+000	2022-10-22	446	2
	545.16	2180.64	140.00	3.89	187+280	187+140	2022-10-13	437	2
	350.46	1401.84	90.00	3.89	187+370	187+280	2022-10-12	436	2
	856.68	3426.72	220.00	3.89	187+590	187+370	2022-09-11	397	2
	467.28	1869.12	120.00	3.89	187+710	187+590	2023-01-23	637	2
	739.86	2959.44	190.00	3.89	187+900	187+710	2023-02-26	689	2
	506.22	2024.88	130.00	3.89	188+030	187+900	2023-03-26	726	2
	350.46	1401.84	90.00	3.89	188+120	188+030	18/4/2023	739	2
	311.52	1246.08	80.00	3.89	188+200	188+120	13/4/2023	756	2
	389.40	1557.60	100.00	3.89	188+300	188+200	05/03/2023	772	2





المسافة من الكيلو ١٨٠٠٠٠ الى الكيلو ١٨٩٠٠٠ بطول ٩ كم

الكميات الإجمالية المنفذة حتى تاريخ ١٠ - ١٠ - ٢٠٢٣

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) ...ألخ م٣ (بند ٤-١)

ملاحظات	الكمية م٣	مساحة البلاز	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	428.34	1713.36	110.00	3.89	188+410	188+300	05/06/2023	778	2
	623.04	2492.16	160.00	3.89	188+570	188+410	14/6/2023	837	2
	50,661.2								

الإجمالي

الكميات المنفذة حسب فترات العلاوات									
0	٢٠٢٢-٥-٣١ - ٢٠٢٢ - ٠٥ - ٣١ تاريخ العمل و حتى تاريخ ٣١ - ٠٥ - ٢٠٢٢								
22886	٢٠٢٢-٥-٢٠ - ٢٠٢٢ - ٠٩ - ٣٠ تاريخ ٢٠٢٢ و حتى تاريخ ٢٠٢٢ - ٠٦ - ٠١								
27775	الكمية المنفذة من تاريخ ٢٠٢٢ - ١٠ - ٠١ و حتى تاريخه								

مدير مشروع الهيئة




م / كارم امام سلامة

الاستشاري المشرف



مكتب أنترانس كونسولنج

استشاري المساحة



مكتب XYZ

الشركة المنفذة





شركة العربية للمقاولات العمومية

ملاحظات	الكمية م ^٣	مساحة البلاز	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	232.80	1164.00	60.00	3.88	180+340	180+280	24/7/2023	875	1
	185.81	929.06	37.69	4.93	180+498	180+460	08/07/2023	892	1
	163.49	817.44	32.31	5.06	180+530	180+498	08/07/2023	892	1
	104.69	523.46	20.69	5.06	180+551	180+530	2023-02-05	638	1
	892.44	4462.19	119.31	7.48	180+670	180+551	2023-02-05	638	1
	748.00	3740.00	100.00	7.48	180+770	180+670	2023-01-21	631	1
	748.00	3740.00	100.00	7.48	180+870	180+770	2023-01-18	627	1
محطة سفنكس									
	897.60	4488.00	120.00	7.48	181+460	181+340	2022-11-14	494	1
	748.00	3740.00	100.00	7.48	181+560	181+460	2022-11-21	503	1
	738.20	3691.01	98.69	7.48	181+659	181+560	2022-11-27	512	1
	209.03	1045.14	41.31	5.06	181+700	181+659	2022-11-27	512	1
	73.57	367.86	14.54	5.06	181+715	181+700	2022-11-26	508	1
	307.83	1539.15	61.15	5.03	181+776	181+715	2022-11-26	508	1
	171.92	859.61	44.31	3.88	181+820	181+776	2022-11-26	508	1
	487.68	2438.39	125.69	3.88	181+946	181+820	2022-11-29	515	1
	42.64	213.22	14.31	2.98	181+960	181+946	2022-11-29	515	1
	298.00	1490.00	100.00	2.98	182+060	181+960	2022-11-29	516	1
	536.40	2682.00	180.00	2.98	182+240	182+060	2022-12-01	520	1
	387.40	1937.00	130.00	2.98	182+840	182+710	2022-11-15	495	1
	238.40	1192.00	80.00	2.98	183+640	183+560	07/05/2023	840	1
	238.40	1192.00	80.00	2.98	183+720	183+640	07/05/2023	841	1

EnTrans Consulting

xy =

ملاحظات	الكمية م ^٣	مساحة البلاط	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	387.40	1937.00	130.00	2.98	184+030	183+900	20/7/2023	869	1
	387.40	1937.00	130.00	2.98	184+160	184+030	25/9/2023	990	1
	357.60	1788.00	120.00	2.98	184+280	184+160	25/9/2024	994	1
	298.00	1490.00	100.00	2.98	184+380	184+280	25/9/2025	995	1
	357.60	1788.00	120.00	2.98	184+500	184+380	2023-10-03	1010	1
	387.40	1937.00	130.00	2.98	184+630	184+500	2023-10-03	1011	1
	225.60	1128.00	60.00	3.76	180+340	180+280	17/8/2023	901	2
	36.99	184.94	7.69	4.81	180+498	180+490	22/8/2023	912	2
	261.82	1309.10	53.00	4.94	180+551	180+498	22/8/2023	912	2
	510.12	2550.61	69.31	7.36	180+620	180+551	22/8/2023	912	2
	662.40	3312.00	90.00	7.36	180+710	180+620	22/8/2023	906	2
	441.60	2208.00	60.00	7.36	180+770	180+710	2023-10-07	856	2
	736.00	3680.00	100.00	7.36	180+870	180+770	2023-06-06	827	2
محطة سفنكس									
	736.00	3680.00	100.00	7.36	181+440	181+340	2023-01-29	641	2
	809.60	4048.00	110.00	7.36	181+550	181+440	2023-02-05	644	2
	588.80	2944.00	80.00	7.36	181+630	181+550	2023-02-20	652	2
	211.16	1055.79	28.69	7.36	181+659	181+630	2023-03-01	695	2
	275.90	1379.50	55.85	4.94	181+715	181+659	2023-03-01	695	2
	122.46	612.31	25.46	4.81	181+740	181+715	2023-03-01	695	2
	171.67	858.34	35.69	4.81	181+776	181+740	21/5/2023	798	2





مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس (subballast)....ألخ م٣ (بند ١-٥)

ملاحظات	الكمية م٣	مساحة البلاز	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	279.41	1397.03	74.31	3.76	181+850	181+776	21/5/2023	798	2
	359.79	1798.97	95.69	3.76	181+946	181+850	30/5/2023	799	2
	12.33	61.63	4.31	2.86	181+950	181+946	30/5/2023	799	2
	257.40	1287.00	90.00	2.86	182+040	181+950	31/5/2023	811	2
	314.60	1573.00	110.00	2.86	182+150	182+040	13/6/2023	833	2
	200.20	1001.00	70.00	2.86	182+220	182+150	2023-10-16	1038	2
	371.80	1859.00	130.00	2.86	182+840	182+710	2022-12-07	541	2
	457.60	2288.00	160.00	2.86	183+720	183+560	26/7/2023	876	2
	343.20	1716.00	120.00	2.86	184+020	183+900	08/09/2023	886	2
	298.00	1490.00	100.00	2.98	185+850	185+750	10/9/2023	957	1
	298.00	1490.00	100.00	2.98	185+950	185+850	10/9/2023	958	1
	417.20	2086.00	140.00	2.98	186+090	185+950	12/9/2023	964	1
	268.20	1341.00	90.00	2.98	186+180	186+090	17/9/2023	971	1
	298.00	1490.00	100.00	2.98	186+280	186+180	13/9/2023	972	1
	357.60	1788.00	120.00	2.98	186+400	186+280	18/9/2023	977	1
	447.00	2235.00	150.00	2.98	186+550	186+400	23/9/2023	983	1
	298.00	1490.00	100.00	2.98	187+100	187+000	2022-12-27	576	1
	298.00	1490.00	100.00	2.98	187+200	187+100	2022-12-24	572	1
	536.40	2682.00	180.00	2.98	187+380	187+200	2022-12-21	570	1
	298.00	1490.00	100.00	2.98	187+480	187+380	2022-12-21	566	1
	298.00	1490.00	100.00	2.98	187+580	187+480	2022-12-17	558	1

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس (subballast)....الخ م٣ (بند ١٠٥)

ملاحظات	الكمية م٣	مساحة البلان	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	476.80	2384.00	160.00	2.98	187+740	187+580	2023-03-13	709	1
	417.20	2086.00	140.00	2.98	187+880	187+740	2023-04-02	723	1
	417.20	2086.00	140.00	2.98	188+020	187+880	2023-04-11	747	1
	357.60	1788.00	120.00	2.98	188+140	188+020	2023-05-10	998	1
	417.20	2086.00	140.00	2.98	188+280	188+140	10/05/2023	999	1
	476.80	2384.00	160.00	2.98	188+440	188+280	10/09/2023	1032	1
	357.60	1788.00	120.00	2.98	188+560	188+440	10/09/2023	1033	1
	286.00	1430.00	100.00	2.86	185+860	185+760	15/10/2023	1043	2
	286.00	1430.00	100.00	2.86	185+960	185+860	17/10/2023	1044	2
	286.00	1430.00	100.00	2.86	186+060	185+960	19/10/2023	1051	2
	286.00	1430.00	100.00	2.86	186+160	186+060	21/10/2023	1054	2
	371.80	1859.00	130.00	2.86	186+290	186+160	22/10/2023	1056	2
	371.80	1859.00	130.00	2.86	186+420	186+290	22/10/2023	1057	2
	371.80	1859.00	130.00	2.86	186+550	186+420	22/10/2023	1058	2
	343.20	1716.00	120.00	2.86	187+120	187+000	2023-01-15	617	2
	343.20	1716.00	120.00	2.86	187+240	187+120	2023-01-15	616	2
	314.60	1573.00	110.00	2.86	187+350	187+240	2023-01-08	600	2
	314.60	1573.00	110.00	2.86	187+460	187+350	2023-01-08	599	2
	343.20	1716.00	120.00	2.86	187+580	187+460	2023-01-02	590	2
	314.60	1573.00	110.00	2.86	187+690	187+580	16/4/2023	762	2




ملاحظات	الكمية م٣	مساحة البلاز	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوس	رقم الطبقة
	2,431.00	12155.00	850.00	2.86	188+540	187+690	20/10/2024		2

32,708.8

الإجمالي

الكميات المنفذة حسب فترات العلاوات

0	٢٠٢٢ - ٠٥ - ٣١ حتى تاريخ	الكمية المنفذة من بداية العمل و حتى تاريخ
0	٢٠٢٢ - ٠٩ - ٣٠ حتى تاريخ	الكمية المنفذة من تاريخ ٠١ - ٠٦ - ٢٠٢٢ و حتى تاريخ
32,708.8	٢٠٢٢ - ١٠ - ٠١ حتى تاريخه	الكمية المنفذة من تاريخ

مدير مشروع الهيئة

م / كارم امام سلامة

الاستشاري المشرف

مكتب انترنس كونسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة العربية للمقاولات العمومية



طاقم العمل

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم 180+000 الى كم 930+188 بطول 8.650 كم

الاسم	البيان
مصطفى عبد الحميد	مدير المشروع
محمود بكر	مدير التنفيذ
محمود عبد الحميد	مهندس المكتب الفني
مصطفى عبد الحميد محمد	مدير السلامة الوقائية
احمد عبد الحميد الخروبي	مهندس مواد
محمد شريف	مهندس صيانة (ميكانيكا - كهرباء)
رامي جلال	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
مصطفى عبدالعزيز	مراقب تنفيذ- فنى مواد
محمد خالد	حاسب كميات
فادي محمد	فنى سلامة مرورية
حسام خالد	مساح
عبدالرحمن فتحي	

Handwritten signature

Handwritten signature and date 20.10



المعدات المستخدمة

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم 180+000 الى كم 930+188 بطول 8.650 كم

نوع البند	نوع المعدة	العدد
مجمع الخلطات	محطة خلط خرسانة مركزية أو توماتيكية سعة لا تقل عنطن / ساعة جديدة أو بحالة ممتازة لا يزيد عمرها عن 3 سنوات	1
	مضخة مواد	1
	مبرد مياه خلط	2
	معمل خرسانة	1
	ونش إنقاذ	1
	كلارك	2
	لودر	1
	مهمات وادوات خطة السلامة المرورية	
	رافع أثربة لودر	2
	موزعات مياه (تلك مياه سعة لا تقل عن 15 طن)	2
أعمال التربة	جرير	2
	هراس تربة	2
	بلدوزر علي خنزير	1
	عربة قلاب جديد أو بحالة ممتازة	8
	لودر	2
أعمال الأساس	عربة قلاب	8
	تلك مياه	2
	جرير مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	3
	هراس أساس حديد وزنه في حدود 12 طن جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	3
	جرار زراعي مزود بمكينة	2
	ضاغط هواء	2

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp



طاقم العمل

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع غرب النيل (في المسافة من كم 180+000 الى كم 930+188 بطول 8.650 كم

البيان	العدد
مدير المشروع	1
مدير التنفيذ	1
مهندس التنفيذ	1
مدير المكتب الفني	1
مدير السلامة الوقائية	1
مهندس مواد	1
مهندس صيانة (ميكانيكا - كهرباء)	1
مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	1
مراقب تنفيذ- فني مواد	2
حاسب كميات	1
فني سلامة موزونة	2
مساح	2

Handwritten signature

Handwritten signature