

بخصوص

عملية : استكمال الطريق الزراعي طنطا / بركة السبع
تنفيذ / الشركة القابضة .

عدد	بيان التجارب
٢	عينة سطحية (٣ ب)
٩	ساند كون سن ٦
٦	سن ٦
٦	بروكتور سن ٦
٣	CBR سن ٦
٣	وزن نوعي (سن ٦)
١	بروكتور اثربة
١	CBR اثربة
٣	خروج فني
٤	خروج مهندس

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد...

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (٣٦٩٧٠,٢٠) جنيها من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عاليه وذلك نظير إجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة خلال الفترة من (٢٠٢٢/٤/٤) حتى (٢٠٢٢/١٠/٢٩) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

طنطا في ٢٩/١٠/٢٠٢٢

٢٩-١٥
٢٠٢٣

مدير المعمل
د / مصطفى احمد عبد القادر
٢٠٢٣

الحقوقي للمعمل

فداحضه مستخلص
١١/١١/٢٠٢٣

أسعار التجارب المعملية

بناءً على قرار السيد اللواء المهندس رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨
تقرير معلمي رقم ()
عملية / طرزا - بكه السبع
١ المقاع الثاني
(بتاريخ: ٢٠٢١ / ١٠ / ٢٩)
تنفيذ: الشركة القادسية

م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمه التجربة	الاجمالي
١	البودرة		٦٠+١٦٠	٢٢٠	
٢	الرمل		٦٠+١٥٠	٢١٠	
٣	تدرج سن ٦	٦	٦٠+١٦٥+١٦٠	٢٨٥	٢٣١
٤	تدرج سن ١ ، سن ٢ ، سن ٣		٦٠+١٦٥	٢٢٥	
٥	الصلابة بجهاز لوس انجلوس	٦	٦٠+٢٣٠	٢٩٠	١٧٤
٦	الطبيعي	٦	٨٠	٨٠	٤٨٠
٧	المبسط والمستطيل		٨٠	٨٠	
٨	اللدونة	٧	٦٠+١٣٠	١٩٠	١٣٣
٩	تحديد الوزن النوعي والامتصاص والتفتت	٣	٦٠+١٠٠+١٦٠	٣٢٠	٩٦
١٠	تحديد وزن وحدة الحجم للمواد الصلبة		١٣٠	١٣٠	
إجمالي الجدول					٦٨٥

م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمه التجربة	الاجمالي
١	السيولة		٦٠+١٨٠	٢٤٠	
٢	حد اللدونة ومجال اللدونة		٦٠+١٣٠	١٩٠	
٣	التدرج الحبيبي	١	٦٠+١٥٠	٢١٠	٢١
٤	الدمك المعدل بالمعمل (البروكتور)	٧	٦٠+٤٥٠	٥١٠	٣٥٧
٥	دمك قياسي بالمعمل (بروكتور)		٦٠+٤٠٠	٤٦٠	
٦	نسبة تحمل كاليفورنيا (معدل) -أترية رملية- سن ٦ - زلط	٤	٥٠٠	٥٠٠	٢٠٠٠
٧	نسبة تحمل كاليفورنيا (قياسي) -أترية طينية		٤٥٠	٤٥٠	
٨	نسبة تحمل كاليفورنيا لعينات مدموكة خارج المعمل		١٣٠	١٣٠	
٩	الدمك النسبي بالموقع (داخل الغربية)	٩	٤٠٠	٤٠٠	٣٦٠
١٠	الدمك النسبي بالموقع (خارج الغربية)		٤٥٠	٤٥٠	
١١	تصحيح البروكتور		٩٠	٩٠	
١٢	نسبي الرطوبة الطبيعية	٤	٥٥	٥٥	٢٢٠
إجمالي الجدول					٩٦٠

إجمالي الجداول كلها	رسوم التجارب
إضافات ١ مصاريف إدارية	%١٥
ضريبة قيمة مضافة	%١٤
إجمالي	

أسعار التجارب المعملية

بناء على قرار السيد اللواء المهندس رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨
تقرير معلى رقم () بتاريخ: ٢٠٢١/١٠/٢٩
عملية / طرأ - سكة السبع
القطاع الثالث
تنفيذ: الشركة القابضة

المواد البيتومينية (الأسفلت الصلب)				
م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة
١	اللزوجة الكينماتيكية		٦٠+٣٩٠	٤٥٠
٢	الغرز		٦٠+٢٥٠	٣١٠
إجمالي الجدول				

المخلوطات الاسفلتية				
م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة
١	الاستخلاص (على الساخن)	٢	٨٠+٤٠٠	٤٨٠
٢	الالتصاق		٨٠+١١٠	١٩٠
٣	كسر قوالب مارشال (تشكيل وكسر عدد ١ قالب)	٢	١٥٠	١٥٠
٤	الطبيعي	٢	٨٠	٨٠
٥	المبسط والمستطيل	٢	٨٠	٨٠
٦	تحديد الوزن النوعي للمخلوطات الإسفلتية المدموكة بالموقع عينات غير مغلفة بالشمع .		٨٠+٨٥	١٦٥
٧	كسر قوالب مارشال دمك بالموقع بمعرفة الجهة عدد (١) قالب .		١١٠	١١٠
٨	تصميم بطريقة مارشال (تشكيل وكسر ٨ قوالب)		٨٠+١٢٠٠	١٢٨٠
٩	تصميم بطريقة المساحة السطحية		٣٣٠	٣٣٠
١٠	أقصى كثافة للمخلطة Gmm		٢٧٠	٢٧٠
١١	أخذ عينات غير مقلقة بواسطة اسطوانة القطع . - في حالة استخدام اسطوانة القطع الخاصة بالمعمل - في حالة عدم استخدام اسطوانة القطع الخاصة بالمعمل		٣٣٠ ٢٧٠	٣٣٠ ٢٧٠
١٢	قياس سمك الأكوار (للطبقة الواحدة)		٥٠	٥٠
١٣	قطع بلاطات إسفلتية بالمنشار		٦٠٠	٦٠٠
١٤	الخروج بواسطة مندوب المعمل (فنى) لليوم الواحد	٣	١٠٠٠	١٠٠٠
١٥	الخروج بواسطة مندوب المعمل (مهندس) لليوم الواحد	٤	١٨٠٠	١٨٠٠
إجمالي الجدول				

فقط ستة ملايين ألفاً وسبع مائة وسبعون
بها مئتين قرناً

إجمالي الجداول كلها	رسوم التجارب	٢٠٢١
إضافات ١ مصاريف إدارية	%١٥	٤٥٣٠
ضريبة قيمة مضافة	%١٤	٤٥٤٠٠
الاجمالي		٢٦٩٧٠٠

٢٩-١٥
٢٠٢٣

٢٥٠٢٣



عملية: تطوير وتوسيع ورفع كفاءة طريق طنطا - بركة السبع الزراعي بطول ٢٢ كم

حصر الاعمال للقطاع الثاني للمستخلص ١١ جاري

الشركة المنفذة : الشركة القابضة لمطارات الطرق والكباري

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

م	بيان الاعمال المنفذة	الوحدة	الكمية السابقة التي تم صرفها	الكمية المنفذة للقطاع الثاني الحالية	اجمالي الكمية المنفذة الكلية لكل بند
1	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي ٣ب... الخ	م ^٣	2260.00	180.000	2440.0
2	اعمال انشاء طبقة اساس ... الخ	م ^٣	22889.00	3451.358	26340.4

مهندس الهيئة

٩٨

مهندس الشركة

ع. نادل

عملية :- تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا - بركة السبع (القطاع الثاني)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

تنفيذ :- شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي علي الساخن تدرج (٣ب)

م	التاريخ	رقم الأذن	الإجمالي	ملاحظات
1	2021/05/26	30654	40.0	
2	2021/05/28	64920	15.0	
3	2021/05/29	30605	40.0	
4	2021/05/31	30652	60.0	
5	2021/05/31	30651	30.0	
6	2021/05/31	30656	20.0	
7	2021/06/01	30657	20.0	
8	2021/06/01	30653	60.0	
9	2021/08/14	30658	42.0	
10	2021/08/29	30659	96.0	
11	2021/09/13	64905	88.0	
12	2021/10/09	64910	20.0	
13	2021/10/25	98	66.0	
14	2021/10/28	99	73.0	
15	2021/10/31	100	80.0	
16	2021/11/15	30660	125.0	
17	2021/11/25	101	22.0	
18	2021/12/05	102	33.0	
الإجمالي الكليه بالمتر المكعب			930.0	

مهندس الهيئة

أ

مهندس الشركة

وادل

المحطة كم	الطول (م)	العرض (م)	المناسيب الابتدائية قبل التكسير	المناسيب بعد التكسير	السنك (م)	اجمالي طبقة الاساس (م ^٣)
			عند الجزيرة	عند الجزيرة	عند الجزيرة	
0+050	0.000	2.000	9.570	9.360	0.210	0.000
0+060	10.000	2.000	9.610	9.260	0.350	7.000
0+070	10.000	2.000	9.650	9.390	0.260	5.200
0+080	10.000	2.000	9.690	9.460	0.230	4.600
			اجمالي التكسير الكلي (م ^٣) =			16.800

مهندس الهيئة

9A

مهندس الشركة

عادل



حصر لأعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس للتوسعة (اتجاه القاهرة) من ٥٤٣٠٠ م حتي ٥٦٤٦٠ م									ملاحظات
المحطة كم	الطول (م)	العرض (م)	منسوب طبقة الأساس التصميمي		منسوب طبقة الأساس ابتدائي صحراوية		سمك طبقة الأساس م	اجمالي طبقة الأساس (م³)	
			منسوب ٨م	منسوب ١٢م	منسوب ٨م	منسوب ١٢م			
			اجمالي كمية طبقة الأساس الفعلية م³ ما قبله =					16.800	
54300	0.000	4.000	9.474	9.550	9.004	9.080	0.470	0.000	منسوب نهائي للرمل
54320	20.000	4.000	9.084	9.160	8.614	8.690	0.470	39.809	
54340	20.000	3.800	8.964	9.040	8.494	8.570	0.470	38.869	
54360	20.000	4.000	8.924	9.000	8.454	8.530	0.470	38.869	
54380	20.000	4.000	8.904	8.980	8.434	8.510	0.470	39.809	
54400	20.000	4.300	8.874	8.950	8.404	8.480	0.470	41.219	
54420	20.000	4.500	8.834	8.910	8.470	8.440	0.417	40.995	
54440	20.000	4.500	8.794	8.870	8.430	8.530	0.352	36.083	
54460	20.000	4.200	8.754	8.830	8.405	8.478	0.350	31.793	
54480	20.000	4.400	8.674	8.750	8.480	8.540	0.202	24.521	
54500	20.000	4.000	8.634	8.710	8.460	8.480	0.202	17.376	
54520	20.000	3.750	8.664	8.740	8.370	8.500	0.267	18.724	
54540	20.000	3.750	8.644	8.720	8.370	8.430	0.282	21.341	
54560	20.000	3.700	8.634	8.710	8.440	8.500	0.202	18.615	
54580	20.000	3.750	8.644	8.720	8.360	8.440	0.282	18.615	
54600	20.000	3.700	8.644	8.720	8.330	8.440	0.297	22.406	
54620	20.000	3.500	8.684	8.760	8.360	8.450	0.317	23.046	
54640	20.000	3.800	8.704	8.780	8.280	8.370	0.417	28.138	
54660	20.000	3.800	8.674	8.750	8.320	8.390	0.357	30.910	
54680	20.000	3.800	8.684	8.760	8.320	8.450	0.337	27.576	
54700	20.000	4.000	8.634	8.710	8.210	8.395	0.369	28.801	
54720	20.000	4.000	8.604	8.680	8.145	8.340	0.399	32.238	
54740	20.000	4.000	8.554	8.630	8.180	8.390	0.307	29.508	
54760	20.000	4.000	8.524	8.600	8.260	8.315	0.274	24.105	
54780	20.000	4.000	8.554	8.630	8.220	8.330	0.317	24.535	
54800	20.000	3.500	8.594	8.670	8.230	8.365	0.334	25.492	
54820	20.000	3.500	8.664	8.740	8.240	8.380	0.392	26.747	
54840	20.000	3.500	8.664	8.740	8.240	8.355	0.405	29.464	
54860	20.000	3.200	8.604	8.680	8.250	8.370	0.332	26.029	
54880	20.000	3.000	8.614	8.690	8.220	8.330	0.377	23.236	
54900	20.000	3.300	8.584	8.660	8.270	8.350	0.312	22.890	
54920	20.000	3.500	8.514	8.590	8.290	8.370	0.222	18.869	
54940	20.000	3.000	8.504	8.580	8.240	8.320	0.262	16.316	
54960	20.000	3.000	8.494	8.570	8.230	8.330	0.252	16.080	
54980	20.000	3.200	8.484	8.560	8.220	8.300	0.262	16.594	
55000	20.000	3.000	8.554	8.630	8.230	8.330	0.312	18.618	



حصر لأعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس للتوسعة (اتجاه القاهرة) من ٥٤٣٠٠ م حتى ٥٦٤٦٠ م									
ملاحظات	اجمالي طبقة الأساس (م)	سمك طبقة الأساس م	منسوب طبقة الأساس ابتدائي صحراوية		منسوب طبقة الأساس التصميمي		العرض (م)	الطول (م)	المحطة كم
			منسوب ٨م	منسوب ١٢م	منسوب ٨م	منسوب ١٢م			
	19.593	0.282	8.290	8.210	8.570	8.494	3.300	20.000	55020
	18.513	0.257	8.290	8.200	8.540	8.464	3.300	20.000	55040
	20.125	0.327	8.280	8.210	8.610	8.534	3.300	20.000	55060
	24.823	0.377	8.250	8.140	8.610	8.534	3.400	20.000	55080
	25.527	0.327	8.230	8.140	8.550	8.474	3.500	20.000	55100
	22.932	0.292	8.230	8.150	8.520	8.444	3.600	20.000	55120
	21.862	0.307	8.240	8.150	8.540	8.464	3.400	20.000	55140
	21.329	0.302	8.260	8.180	8.560	8.484	3.300	20.000	55160
	19.593	0.292	8.270	8.170	8.550	8.474	3.000	20.000	55180
	19.479	0.282	8.230	8.110	8.490	8.414	3.500	20.000	55200
	21.103	0.297	8.180	8.090	8.470	8.394	3.500	20.000	55220
	21.293	0.287	8.180	8.070	8.450	8.374	3.500	20.000	55240
	22.461	0.297	8.120	8.030	8.410	8.334	3.900	20.000	55260
	22.650	0.257	8.140	8.050	8.390	8.314	4.000	20.000	55280
	18.675	0.197	8.150	8.080	8.350	8.274	4.000	20.000	55300
	19.583	0.257	8.190	8.120	8.450	8.374	4.400	20.000	55320
	23.182	0.272	8.200	8.140	8.480	8.404	4.100	20.000	55340
	21.047	0.232	8.230	8.150	8.460	8.384	4.000	20.000	55360
	21.860	0.297	8.210	8.140	8.510	8.434	4.000	20.000	55380
	23.998	0.282	8.220	8.120	8.490	8.414	4.000	20.000	55400
	22.389	0.247	8.190	8.140	8.450	8.374	4.200	20.000	55420
	20.158	0.242	8.220	8.160	8.470	8.394	3.800	20.000	55440
	17.994	0.212	8.250	8.190	8.470	8.394	3.900	20.000	55460
	17.969	0.247	8.230	8.160	8.480	8.404	3.700	20.000	55480
	19.937	0.287	8.130	8.040	8.410	8.334	3.500	20.000	55500
	25.504	0.377	8.000	7.910	8.370	8.294	3.850	20.000	55520
	28.321	0.357	8.020	7.910	8.360	8.284	3.500	20.000	55540
	24.823	0.347	7.980	7.890	8.320	8.244	3.200	20.000	55560
	23.928	0.382	8.000	7.920	8.380	8.304	3.000	20.000	55580
	26.365	0.417	8.000	7.890	8.400	8.324	3.200	20.000	55600
	28.065	0.407	8.110	7.960	8.480	8.404	3.200	20.000	55620
	36.005	0.447	8.160	8.010	8.570	8.494	3.400	20.000	55640
	31.286	0.407	8.150	8.040	8.540	8.464	3.500	20.000	55660

م. نادل

٩٨



حصر لأعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس للتوسعة (اتجاه القاهرة) من ٥٤٣٠٠ م حتي ٥٦٤٦٠ م								
المحطة كم	الطول (م)	العرض (م)	منسوب طبقة الأساس التصميمي		منسوب طبقة الأساس ابتدائي صحراوية		سمك طبقة الأساس م	اجمالي طبقة الأساس (م ^٣)
			منسوب ٨م	منسوب ١٢م	منسوب ٨م	منسوب ١٢م		
55680	20.000	3.500	8.494	8.570	8.080	8.210	0.387	29.366
55700	20.000	3.600	8.384	8.460	8.020	8.110	0.357	27.796
55720	20.000	3.200	8.324	8.400	7.970	8.110	0.322	24.239
55740	20.000	3.500	8.284	8.360	7.930	8.030	0.342	23.346
55760	20.000	3.000	8.374	8.450	7.980	8.060	0.392	25.202
55780	20.000	3.400	8.364	8.440	7.970	8.020	0.407	27.164
55800	20.000	3.400	8.354	8.430	7.950	8.020	0.407	29.332
55820	20.000	3.500	8.334	8.410	7.940	8.030	0.387	28.969
55840	20.000	3.600	8.344	8.420	7.880	7.950	0.467	32.140
55860	20.000	3.500	8.364	8.440	7.940	8.000	0.432	33.935
55880	20.000	3.200	8.394	8.470	7.950	8.060	0.427	30.621
55900	20.000	3.500	8.424	8.500	7.970	8.070	0.442	30.999
55920	20.000	3.800	8.404	8.480	7.970	8.090	0.412	32.994
55940	20.000	3.800	8.384	8.460	7.970	8.060	0.407	32.799
55960	20.000	3.800	8.404	8.480	7.960	8.070	0.427	33.431
55980	20.000	3.600	8.384	8.460	8.030	8.080	0.367	30.954
56000	20.000	3.500	8.414	8.490	7.940	8.050	0.457	30.949
56020	20.000	3.300	8.404	8.480	8.000	8.100	0.392	30.668
56040	20.000	3.700	8.414	8.490	8.070	8.200	0.317	26.072
56060	20.000	3.200	8.414	8.490	8.040	8.180	0.342	23.821
56080	20.000	3.200	8.374	8.450	8.010	8.090	0.362	23.767
56100	20.000	3.200	8.404	8.480	7.980	8.080	0.412	26.266
56120	20.000	3.200	8.374	8.450	8.050	8.140	0.317	24.657
56140	20.000	3.200	8.414	8.490	8.020	8.140	0.372	23.235
56160	20.000	3.500	8.384	8.460	8.020	8.120	0.352	25.564
56180	20.000	3.600	8.384	8.460	8.070	8.180	0.297	24.093
56200	20.000	3.500	8.424	8.500	8.140	8.210	0.287	21.585
56220	20.000	3.700	8.554	8.630	8.160	8.280	0.372	24.810
56240	20.000	3.600	8.564	8.640	8.190	8.270	0.372	28.540
56260	20.000	3.500	8.524	8.600	8.130	8.260	0.367	27.600
56280	20.000	3.700	8.544	8.620	8.140	8.260	0.382	28.367
56300	20.000	4.000	8.544	8.620	8.110	8.240	0.407	31.933
56320	20.000	4.500	8.524	8.600	8.070	8.160	0.447	38.118
56340	20.000	4.700	8.544	8.620	8.080	8.200	0.442	42.870
56360	20.000	5.000	8.524	8.600	8.040	8.090	0.497	47.746
56380	20.000	5.000	8.464	8.540	8.000	8.270	0.367	45.066
56400	20.000	5.000	8.444	8.520	7.950	8.030	0.492	44.795



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

عملية :- تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا - بركة السبع (القطاع الثاني)


حصر لأعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس للتوسعة (اتجاه القاهرة) من ٥٤٣٠٠ م حتى ٥٦٤٦٠ م									ملاحظات
المحطة كم	الطول (م)	العرض (م)	منسوب طبقة الأساس التصميمي		منسوب طبقة الأساس ابتدائي صحراوية		سكك طبقة الأساس م	اجمالي طبقة الأساس (م³)	
			منسوب ٨م	منسوب ١٢م	منسوب ٨م	منسوب ١٢م			
56420	20.000	5.300	8.414	8.490	7.920	8.090	0.447	50.563	
56440	20.000	5.500	8.434	8.510	7.960	8.030	0.477	52.030	
56460	20.000	6.500	8.404	8.480	7.950	8.030	0.452	57.898	
اجمالي كمية طبقة الأساس م³ =									2975.706

مهندس الهيئة

٩٨

مهندس الشركة

٧٨



عملية :- تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا - بركة السبع (القطاع الثاني)

[illegible]

صحنه‌های الهیة

مهندس الشركة

١٥



مهلة اضافية واردة من المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

- اسم العميل : استكمال الاعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى فى المسافة من طنطا حتى بركة السبع
- اسم الشركة المنفذة : الشركة القابضة للطرق والكبارى
- عقد العملية رقم : (٢٠٢١/٢٠٢٠/١٨١)
- قيمة العملية طبقا للتعاقد : ٢٣٠,٩٩٤,٥٠٠ مليون جنيه
- تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/٦/١٣
- تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٢/٦/١٢
- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مده : ٢٠٢٢/٨/١٢
- المطلوب : مد مده المشروع (١٣ شهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٩/١٣
- المبررات : ورد خطاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذة و التي تطلب فيه مد مدة للأسباب الآتية
- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدة (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذة المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة (مرفق)
- تغيير منهجية تنفيذ الاعمال حيث تلاحظ أثناء تنفيذ الاعمال بالطريقة التقليدية (كشط وتغطية بالطبقة الرابطة والطبقة السطحية) انهيار فى الطريق بطبقات الرصف وانتشار العيوب المختلفة شروخ طولية وعرضية وبلوكية وتخلدات وحفر .. الخ) الامر الذي يتطلب تغيير فى منهجية الاعمال الى طريقة اعادة التدوير طبقا لتقرير الاستشاري وتم ايقاف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ وتم اسناد اعمال اعادة التدوير الى شركة محمد على الفقى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ على ان تقوم شركة النيل العامة للطرق والكبارى بأعمال الاسفلت فور الانتهاء من اعمال اعادة التدوير وعليه ترى المنطقة ان الشركة تستحق (٧) اشهر اضافية.
- مدة توقف الاعمال من ٢٠٢٢/٥/٣١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٨

إعداد مهندس :
مدير عام (صيانة/التنفيذ) :
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :
رأي الإدارة القانونية :
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :
أوافق و يعتمد :
التوقيع :
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

١- لا أوافق - (١١) جانب (ب) تمها
٢- لا أوافق - (١٢) الجانب (ب) تمها
٣- لا أوافق - (١٣) الجانب (ب) تمها
٤- لا أوافق - (١٤) الجانب (ب) تمها
٥- لا أوافق - (١٥) الجانب (ب) تمها

د/عبدالله بن عبدالمطلب

مدير عام

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض

رقم المنطقة	رقم	رقم المنطقة	رقم	رقم المنطقة	رقم	رقم المنطقة	رقم
١	٨٧٥	٢	٨٧٥	٣	٨٧٥	٤	٨٧٥
٥	٨٧٥	٦	٨٧٥	٧	٨٧٥	٨	٨٧٥
٩	٨٧٥	١٠	٨٧٥	١١	٨٧٥	١٢	٨٧٥
١٣	٨٧٥	١٤	٨٧٥	١٥	٨٧٥	١٦	٨٧٥
١٧	٨٧٥	١٨	٨٧٥	١٩	٨٧٥	٢٠	٨٧٥
٢١	٨٧٥	٢٢	٨٧٥	٢٣	٨٧٥	٢٤	٨٧٥
٢٥	٨٧٥	٢٦	٨٧٥	٢٧	٨٧٥	٢٨	٨٧٥
٢٩	٨٧٥	٣٠	٨٧٥	٣١	٨٧٥	٣٢	٨٧٥
٣٣	٨٧٥	٣٤	٨٧٥	٣٥	٨٧٥	٣٦	٨٧٥
٣٧	٨٧٥	٣٨	٨٧٥	٣٩	٨٧٥	٤٠	٨٧٥
٤١	٨٧٥	٤٢	٨٧٥	٤٣	٨٧٥	٤٤	٨٧٥
٤٥	٨٧٥	٤٦	٨٧٥	٤٧	٨٧٥	٤٨	٨٧٥
٤٩	٨٧٥	٥٠	٨٧٥	٥١	٨٧٥	٥٢	٨٧٥
٥٣	٨٧٥	٥٤	٨٧٥	٥٥	٨٧٥	٥٦	٨٧٥
٥٧	٨٧٥	٥٨	٨٧٥	٥٩	٨٧٥	٦٠	٨٧٥
٦١	٨٧٥	٦٢	٨٧٥	٦٣	٨٧٥	٦٤	٨٧٥
٦٥	٨٧٥	٦٦	٨٧٥	٦٧	٨٧٥	٦٨	٨٧٥
٦٩	٨٧٥	٧٠	٨٧٥	٧١	٨٧٥	٧٢	٨٧٥
٧٣	٨٧٥	٧٤	٨٧٥	٧٥	٨٧٥	٧٦	٨٧٥
٧٧	٨٧٥	٧٨	٨٧٥	٧٩	٨٧٥	٨٠	٨٧٥
٨١	٨٧٥	٨٢	٨٧٥	٨٣	٨٧٥	٨٤	٨٧٥
٨٥	٨٧٥	٨٦	٨٧٥	٨٧	٨٧٥	٨٨	٨٧٥
٨٩	٨٧٥	٩٠	٨٧٥	٩١	٨٧٥	٩٢	٨٧٥
٩٣	٨٧٥	٩٤	٨٧٥	٩٥	٨٧٥	٩٦	٨٧٥
٩٧	٨٧٥	٩٨	٨٧٥	٩٩	٨٧٥	١٠٠	٨٧٥

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض

٢٠٢٢/٩/١٨

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

١/١/٢٨

١ () ٢ () ٣ () ٤ () ٥ () ٦ () ٧ () ٨ () ٩ () ١٠ ()

١١ () ١٢ () ١٣ () ١٤ () ١٥ () ١٦ () ١٧ () ١٨ () ١٩ () ٢٠ ()

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

د/مفتی محمد اقبال

محمد اقبال

محمد اقبال

محمد اقبال

محمد اقبال

5 / (1 - 5) = 5 / 4	5 / 4		5 / 4
3 / (1 - 3) = 3 / 2	3 / 2		3 / 2
8 / (1 - 8) = 8 / 7	8 / 7		8 / 7
8 / (2 - 8) = 8 / 6	8 / 6		8 / 6
1 / (2 - 1) = 1 / 1	1 / 1		1 / 1
7 / 5	7 / 5		7 / 5
7 / 3	7 / 3		7 / 3
7 / 3	7 / 3		7 / 3
3 / 7	3 / 7		3 / 7
	(1)	()	ات

7 / 3

محمد اقبال

محمد اقبال

محمد اقبال

(1) محمد اقبال

محمد اقبال

محمد اقبال

محمد اقبال

محمد اقبال

(1) محمد اقبال

محمد اقبال

محمد اقبال

محمد اقبال

Handwritten signature: [Signature]

Date: 06-07-2020

5/10/12

مستند	۱۰۰
مستند	۱۰۰

	٥٠٠ نسمة في كل سنة
وزن الحبوب	٢٧٠
وزن السكر	١٧٤
نسبة السكر إلى القليل	٢٣٨٪
نسبة السكر إلى الكثير	٥٨٪
إجمالي	٩٦٠

[illegible][illegible][illegible]

مجموعه کتب و اسناد خطی و چاپی در زمینه تاریخ و جغرافیه ایران و خاور میانه

..... : عتبات (۱۳۵) لفظی عبارت : عتبات، عتبات
پیشانی : ۰ / ۷ / ۵۲

..... 685 171 : יחיתו יבחי !

.....: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

उपनिर्देश: कृपया इससे पूर्व के निर्देशों का पालन करें।

(3) (13)

(۱) کیا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد سے روکا جائے؟

।। ॐ नमः शिवाय ॥ (१०००)

שנים רבות ואלו הן השנים האחרונות של המלכות.

65159

65,65

المجلس التنفيذي
البلدية

المجلس التنفيذي
البلدية

مجلس البلدية

البلدية	البلدية
البلدية	البلدية

البلدية	% من إجمالي
البلدية	12 /
البلدية	12 /
البلدية	100 /
البلدية	103 /
مجلس البلدية 000 000 000	

000	12	12	12%	0/01
03	31	12	12%	0/01
01	12	12	100%	0/00
البلدية	12	12	12%	0/00
3	12	12	12%	0/00
1/7	10	31	13%	0/01
1/8	12	31	103%	0/00
1/3	12	12	100%	0/00
1	12	12	12%	0/00
01	12	12	100%	0/00
1	12	12	100%	0/00
البلدية	البلدية	البلدية	البلدية	البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

البلدية

~~Handwritten signature~~

1. अनुसूचित जाति

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

2	25
25	25

مبلغ ۵۰۰۰ ریال از محل فروش محصولات	۲۳۸۰	وزن استخراج
	۱۷۰	وزن بار
	۳۰	نسبة الباقي من القليل
	۲۲	نسبة الباقي من الكثير
	۲	المتبقيات

0.2	2.2	2.1	0.1%	0/01
0.3	2.3	3.3	0.3%	0.1/0.2
0.1	2.1	2.2	0.2%	0.2/0.0
0.01	2.32.1	2.2	0.2%	-----
3	2.20.3	3.22.1	0.3%	0.2/0.2
2/4	2.21.0	2.22.1	0.2%	0.3/0.2
1/2	2.33.2	2.1.0	0.2%	-----
2/3	2.22.5	2.23.2	0.2%	0.0/0.2
1	2.02.0	2.22.0	0.2%	0.0/0.2
0.1	2.22.0	2.22.0	0.2%	0.2/0.1
2	2.2	2.32.0	0.1%	0.0
0.01	2.2	2.2	0.1%	0.0

אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל : אֶל־כָּל־בְּנוֹתֶיךָ

רמב"ם - ירושלמי - גמרא - שו"ת - 2000

[illegible]

1. ...? מה שיהיה (✓✓) למה שיהיה: מה שיהיה?

2: 71/6 א.ד.א.

.....: יתבטל הבטח

..... : בתורה

***** श्री गणेशाय नमः *****

() ()

תאריך: 25/11

(۱) مسیح کی آمد کا کیا نتیجہ ہے؟

।। ॥ ॥ ॥ (॥ ॥ ॥)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

65/59 100

