

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بياناته : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات خلال شهر يناير ٢٠٢٣ (السعر

تسقيف : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضي

كمية المقايضة 4,338.40 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	من	الى			
723.60	6.03	120	371+300	371+420	25/01/2023	IR-F 72	اعمل تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الشوية بسبك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر ويسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩٥%) ورشها بالمياة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع محتوياته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف .
771.00	7.71	100	371+440	371+540	29/01/2023	IR-F 73	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ٩٥%.
1152.00	6.4	180	371+100	371+280	30/01/2023	IR-F 74	مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بلزيادة او النقصان.
356.40	5.94	60	372+240	372+300	30/01/2023	IR-F 75	السعر يشمل عمل نشوونيات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قبة المعدة المحجورة.
3,003.00	اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م) (السعر خلال شهر يناير ٢٠٢٣)						
3,003.00	الاجملي						


مهندس الهيئة
م/ مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
م/ محمد خليل
مكتب XYZ



مهندس الشركة
م/ اسامة بكر





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطر الكهربائي السريع (العين المسخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بياناته : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات خلال شهر فبراير ٢٠٢٣ (السعر)

تسفيذ : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى


كمية المقايضة 5,288.40 م٣

الكمية	الابعاد (متر)	طول	الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
			الى	من			
1091.20	13.64	80	371+080	371+000	04/02/2023	IR-F 76	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بمسك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبمسك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمادة الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في حدة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدعم عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدعم لكل ١% . مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١٥ جنيه لكل بلا زيادة او النقصان . السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة .
142.20	0.79	180	372+620	372+440	04/02/2023	IR-F 77	
242.40	2.02	120	371+420	371+300	06/02/2023	IR-F 78	
1139.40	6.33	180	371+280	371+100	08/02/2023	IR-F 79	
538.40	6.73	80	371+080	371+000	19/02/2023	IR-F 80	
1116.00	6.2	180	371+280	371+100	22/02/2023	IR-F 81	
150.00	1.5	100	372+300	372+200	25/02/2023	IR-F 82	
868.80	7.24	120	372+420	372+300	26/02/2023	IR-F 83	
5,288.40			(السعر خلال شهر فبراير ٢٠٢٣)				اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)
5,288.40							الاجمالي الكلى (م)

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

م / اسامة بكر

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات خلال شهر مارس ٢٠٢٣ (السعر

تنفيذ : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى

كمية المقايضة 3,036.60 م

الكمية	الانبعاد (متر)	طول	الموقع الكيلومتری		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
			الى	من			
712.80	5.94	120	372+420	372+300	02/03/2023	IR-F 84	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر ويسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالعمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين الشرف .
123.60	1.03	120	372+420	372+300	11/03/2023	IR-F 85	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.
530.40	6.63	80	371+080	371+000	15/03/2023	IR-F 86	مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١٠٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان.
1069.20	5.94	180	371+280	371+100	21/03/2023	IR-F 87	السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
523.20	6.54	80	371+080	371+000	28/03/2023	IR-F 88	السعر يشمل قيمة المادة المحجورية.
77.40	0.43	180	371+280	371+100	28/03/2023	IR-F 89	
3,036.60	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م) (السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣)						
3,036.60	الاجمالي الكلى (م)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / اسامة بكر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة مسافة النقل للتربة بنسبة ٨٠% من الكمية الكلية)

تقدير : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى

كمية المقايمة 10,130.72 م٣

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	نسبة العلاوة	مساحة المقطع	طول	الى	من			
578.88	80%	6.03	120	371+420	371+300	25/01/2023	IR-F 72	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها استخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجورية.
616.80	80%	7.71	100	371+540	371+440	29/01/2023	IR-F 73	
921.60	80%	6.4	180	371+280	371+100	30/01/2023	IR-F 74	
285.12	80%	5.94	60	372+300	372+240	30/01/2023	IR-F 75	
872.96	80%	13.64	80	371+080	371+000	04/02/2023	IR-F 76	
113.76	80%	0.79	180	372+620	372+440	04/02/2023	IR-F 77	
193.92	80%	2.02	120	371+420	371+300	06/02/2023	IR-F 78	
911.52	80%	6.33	180	371+280	371+100	08/02/2023	IR-F 79	
430.72	80%	6.73	80	371+080	371+000	19/02/2023	IR-F 80	
892.80	80%	6.2	180	371+280	371+100	22/02/2023	IR-F 81	
120.00	80%	1.5	100	372+300	372+200	25/02/2023	IR-F 82	
695.04	80%	7.24	120	372+420	372+300	26/02/2023	IR-F 83	
570.24	80%	5.94	120	372+420	372+300	02/03/2023	IR-F 84	
98.88	80%	1.03	120	372+420	372+300	11/03/2023	IR-F 85	
424.32	80%	6.63	80	371+080	371+000	15/03/2023	IR-F 86	
855.36	80%	5.94	180	371+280	371+100	21/03/2023	IR-F 87	
418.56	80%	6.54	80	371+080	371+000	28/03/2023	IR-F 88	
61.92	80%	0.43	180	371+280	371+100	28/03/2023	IR-F 89	
9,062.40	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)							
9,062.40	الاجمالي الكلى (م)							

مهندس الهيئة
م / مارجيوت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

اسامة بكر

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة مسافة النقل للرمال بنسبة ٢٠% من الكمية الكلية)

تنفيد : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى


كمية المقايمة 2,532.68 م^٣

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	نسبة العلاوة	مساحة المقطع	طول	الى	من			
144.72	20%	6.03	120	371+420	371+300	25/01/2023	IR-F 72	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمعيار الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة.
154.20	20%	7.71	100	371+540	371+440	29/01/2023	IR-F 73	
230.40	20%	6.4	180	371+280	371+100	30/01/2023	IR-F 74	
71.28	20%	5.94	60	372+300	372+240	30/01/2023	IR-F 75	
218.24	20%	13.64	80	371+080	371+000	04/02/2023	IR-F 76	
28.44	20%	0.79	180	372+620	372+440	04/02/2023	IR-F 77	
48.48	20%	2.02	120	371+420	371+300	06/02/2023	IR-F 78	
227.88	20%	6.33	180	371+280	371+100	08/02/2023	IR-F 79	
107.68	20%	6.73	80	371+080	371+000	19/02/2023	IR-F 80	
223.20	20%	6.2	180	371+280	371+100	22/02/2023	IR-F 81	
30.00	20%	1.5	100	372+300	372+200	25/02/2023	IR-F 82	
173.76	20%	7.24	120	372+420	372+300	26/02/2023	IR-F 83	
142.56	20%	5.94	120	372+420	372+300	02/03/2023	IR-F 84	
24.72	20%	1.03	120	372+420	372+300	11/03/2023	IR-F 85	
106.08	20%	6.63	80	371+080	371+000	15/03/2023	IR-F 86	
213.84	20%	5.94	180	371+280	371+100	21/03/2023	IR-F 87	
104.64	20%	6.54	80	371+080	371+000	28/03/2023	IR-F 88	
15.48	20%	0.43	180	371+280	371+100	28/03/2023	IR-F 89	
2,265.600	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)							
2,265.600	الاجمالي الكلى (م³)							


مهندس الهيئة
م / مارجوس مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح


رقم البند و بيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم الوطنية للطرق)

تتفقد : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

كمية المقايسة 12,663.40 م٣

رقم الطلب		بيان الاعمال بمقاييسه			
التاريخ	من	الي	طول	مساحه المقطع	الكمية
25/01/2023	371+300	371+420	120	6.03	723.60
29/01/2023	371+440	371+540	100	7.71	771.00
30/01/2023	371+100	371+280	180	6.4	1152.00
30/01/2023	372+240	372+300	60	5.94	356.40
04/02/2023	371+000	371+080	80	13.64	1091.20
04/02/2023	372+440	372+620	180	0.79	142.20
06/02/2023	371+300	371+420	120	2.02	242.40
08/02/2023	371+100	371+280	180	6.33	1139.40
19/02/2023	371+000	371+080	80	6.73	538.40
22/02/2023	371+100	371+280	180	6.2	1116.00
25/02/2023	372+200	372+300	100	1.5	150.00
26/02/2023	372+300	372+420	120	7.24	868.80
02/03/2023	372+300	372+420	120	5.94	712.80
11/03/2023	372+300	372+420	120	1.03	123.60
15/03/2023	371+000	371+080	80	6.63	530.40
21/03/2023	371+100	371+280	180	5.94	1069.20
28/03/2023	371+000	371+080	80	6.54	523.20
28/03/2023	371+100	371+280	180	0.43	77.40
اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)					
11,328.00					
اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)					
11,328.00					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مشروع : القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : (١٠٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية (السعر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣)

تسفيذ : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضي

ملاحظات	الكمية	كمية المقايمة		الموقع الكيلومري		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
		٣م	338.4000	الابعاد (متر)	من			
		سمك	عمق	طول	الى			
عمل حصر القدمة على عمق ١ م طبقا للتركيبيات	30.00	0.3	1	100	371+344	371+244	05/09/2023	IR-PC- b -1
	30.00	0.3	1	100	371+444	371+344	06/09/2023	IR-PC- b -2
	34.80	0.3	1	116	371+244	371+128	16/09/2023	IR-PC- b -3
	30.00	0.3	1	100	371+544	371+444	18/09/2023	IR-PC- b -4
	42.00	0.3	1	140	371+684	371+544	25/09/2023	IR-PC- b -5
	30.00	0.3	1	100	371+784	371+684	24/01/2024	IR-PC- b -6
	24.00	0.3	1	80	371+864	371+784	24/01/2024	IR-PC- b -7
	30.00	0.3	1	100	371+964	371+864	07/02/2024	IR-PC- b -8
	24.00	0.3	1	80	372+044	371+964	12/02/2024	IR-PC- b -9
	15.60	0.3	1	52	372+096	372+044	14/02/2024	IR-PC- b -10
	12.00	0.3	1	40	372+136	372+096	07/03/2024	IR-PC- b -11
	36.00	0.3	1	120	371+120	371+000	09/03/2024	IR-PC- b -12
	338.40							اجملى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)
	338.40							الاجملى الكميات (م)

مهندس الهيئة
م/ مازن مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ اسامة بكر

Sam

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : (١٠٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقضبان الحماية والميول الجانبية (السعر في ٢٢ مارس ٢٠٢٤)

تتغير : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضي

ملاحظات	الكمية	كمية المقايسة			الموقع الكيلومري		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
		الابعاد (متر)	سمك	طول	من	الي			
تج عمل حصر القيمة على عمق ١ م طبقا للريكويسات	18.00	0.3	1	60	371+180	371+120	22/03/2024	IR-PC- b -13	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقضبان الحماية والميول الجانبية تتكون من ٨ متر مكعب سن دولوميت متدرج + ٤ متر مكعب رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فايبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوا العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
	18.00	0.3	1	60	371+240	371+180	22/03/2024	IR-PC- b -14	
	18.00	0.3	1	60	371+300	371+240	23/03/2024	IR-PC- b -15	
	18.00	0.3	1	60	371+360	371+300	24/03/2024	IR-PC- b -16	
	36.00	0.3	1	120	371+480	371+360	25/03/2024	IR-PC- b -17	
	18.00	0.3	1	60	371+540	371+480	26/03/2024	IR-PC- b -18	
	36.00	0.3	1	120	371+660	371+540	02/04/2024	IR-PC- b -19	
	18.00	0.3	1	60	371+720	371+660	25/04/2024	IR-PC- b -20	
	18.00	0.3	1	60	371+780	371+720	19/08/2024	IR-PC- b -21	
	18.00	0.3	1	60	371+840	371+780	27/08/2024	IR-PC- b -22	
	36.00	0.3	1	120	371+960	371+840	29/08/2024	IR-PC- b -23	
	18.00	0.3	1	60	372+020	371+960	03/09/2024	IR-PC- b -24	
	18.00	0.3	1	60	372+080	372+020	07/09/2024	IR-PC- t -25	
	24.00	0.3	1	80	372+160	372+080	10/09/2024	IR-PC- t -26	
	10.80	0.3	1	40	372+200	372+160	11/09/2024	IR-PC- t -27	
	322.80	اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)							
	322.80	الاجملي (م)							

مهندس الهيئة
م/ مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ اسامة بكر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل فى المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : (١٠٥) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية (السعر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣)

تسفيذ : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى

المساحة	كمية المقايسة	3,596.64 م ^٣	الموقع الكيلومتری		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
			من	الى			
الابعاد (متر)			طول	عرض			
318.00	100	3.18	371+244	371+344	05/09/2023	IR-PC- t -1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م^٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م^٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي واطافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
318.00	100	3.18	371+444	371+344	06/09/2023	IR-PC- t -2	
368.88	116	3.18	371+244	371+128	16/09/2023	IR-PC- t -3	
318.00	100	3.18	371+544	371+444	18/09/2023	IR-PC- t -4	
445.20	140	3.18	371+684	371+544	25/09/2023	IR-PC- t -5	
318.00	100	3.18	371+784	371+684	24/01/2024	IR-PC- t -6	
254.40	80	3.18	371+864	371+784	24/01/2024	IR-PC- t -7	
318.00	100	3.18	371+964	371+864	07/02/2024	IR-PC- t -8	
254.40	80	3.18	372+044	371+964	12/02/2024	IR-PC- t -9	
165.36	52	3.18	372+096	372+044	14/02/2024	IR-PC- t -10	
127.20	40	3.18	372+136	372+096	07/03/2024	IR-PC- t -11	
391.20	120	3.26	371+120	371+000	09/03/2024	IR-PC- t -12	
3,596.64	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)						
3,596.64	اجمالي الكميات (م ^٣)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

م/ اسامة بكر

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : (١٠٥) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية (السعر في ٢٢ مارس ٢٠٢٤)


تفصيل : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضي

المساحة	كمية المقاييسه		الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسه
	الابعاد (متر)	عرض	طول	من الى			
184.80	3.08	60	371+180	371+120	22/03/2024	IR-PC- t -13	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحمايه الاكتناف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت مندرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى واصله Fiber reinforcement على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربيه الطبيعيه أسفل البلاطه للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتنظيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
188.40	3.14	60	371+240	371+180	22/03/2024	IR-PC- t -14	
172.80	2.88	60	371+300	371+240	23/03/2024	IR-PC- t -15	
174.00	2.9	60	371+360	371+300	24/03/2024	IR-PC- t -16	
328.80	2.74	120	371+480	371+360	25/03/2024	IR-PC- t -17	
213.60	3.56	60	371+540	371+480	26/03/2024	IR-PC- t -18	
423.60	3.53	120	371+660	371+540	02/04/2024	IR-PC- t -19	
219.60	3.66	60	371+720	371+660	25/04/2024	IR-PC- t -20	
231.60	3.86	60	371+780	371+720	19/08/2024	IR-PC- t -21	
220.80	3.68	60	371+840	371+780	27/08/2024	IR-PC- t -22	
447.60	3.73	120	371+960	371+840	29/08/2024	IR-PC- t -23	
193.20	3.22	60	372+020	371+960	03/09/2024	IR-PC- t -24	
192.60	3.21	60	372+080	372+020	07/09/2024	IR-PC- t -25	
193.60	2.42	80	372+160	372+080	10/09/2024	IR-PC- t -26	
90.00	2.25	40	372+200	372+160	11/09/2024	IR-PC- t -27	
3,475.00	اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحاليه (م)						
3,475.00	الاجمالى الكلى (م)						

مهندس الهيئة
م / مارجيت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

اسامة بكر