

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بياناته : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات خلال شهر يناير ٢٠٢٣ (السعر

تسقيف : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضي

كمية المقايضة 4,338.40 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	من	الى			
723.60	6.03	120	371+300	371+420	25/01/2023	IR-F 72	اعمل تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الشوية بسك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر ويسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩٥٪) ورشها بالمياة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع محتوياته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف .
771.00	7.71	100	371+440	371+540	29/01/2023	IR-F 73	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ٩٥٪.
1152.00	6.4	180	371+100	371+280	30/01/2023	IR-F 74	مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بلزيادة او النقصان.
356.40	5.94	60	372+240	372+300	30/01/2023	IR-F 75	السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قبة المعدة المحجورة.
3,003.00	اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م) (السعر خلال شهر يناير ٢٠٢٣)						
3,003.00	الاجملي						


مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطر الكهربائي السريع (العين المسخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بياناته : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات خلال شهر فبراير ٢٠٢٣ (السعر)

تسفيذ : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى

كمية المقايضة 5,288.40 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)	طول	الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
			الى	من			
1091.20	13.64	80	371+080	371+000	04/02/2023	IR-F 76	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمادة الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في حدة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١٥ جنيه للكم بلا زيادة او النقصان . السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة .
142.20	0.79	180	372+620	372+440	04/02/2023	IR-F 77	
242.40	2.02	120	371+420	371+300	06/02/2023	IR-F 78	
1139.40	6.33	180	371+280	371+100	08/02/2023	IR-F 79	
538.40	6.73	80	371+080	371+000	19/02/2023	IR-F 80	
1116.00	6.2	180	371+280	371+100	22/02/2023	IR-F 81	
150.00	1.5	100	372+300	372+200	25/02/2023	IR-F 82	
868.80	7.24	120	372+420	372+300	26/02/2023	IR-F 83	
5,288.40			(سعر خلال شهر فبراير ٢٠٢٣)				اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)
5,288.40							الاجمالي الكلى (م)

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

سعر

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات خلال شهر مارس ٢٠٢٣ (السعر

تنفيذ : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى

كمية المقايضة 3,036.60 م ٣

الكمية	الانبعاد (متر)	طول	الموقع الكيلومتری		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
			الى	من			
712.80	5.94	120	372+420	372+300	02/03/2023	IR-F 84	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر ويسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالعمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين الشرف .
123.60	1.03	120	372+420	372+300	11/03/2023	IR-F 85	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.
530.40	6.63	80	371+080	371+000	15/03/2023	IR-F 86	مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١٠٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان.
1069.20	5.94	180	371+280	371+100	21/03/2023	IR-F 87	السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
523.20	6.54	80	371+080	371+000	28/03/2023	IR-F 88	السعر يشمل قيمة المادة المحجورية.
77.40	0.43	180	371+280	371+100	28/03/2023	IR-F 89	
3,036.60	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م) (السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣)						
3,036.60	الاجمالي الكلى (م)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / اسامة بكر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر
اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة مسافة النقل للتربة بنسبة ٨٠% من الكمية الكلية)

تقدير : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى

كمية المقاييس 10,130.72 م٣

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
	نسبة العلاوة	مساحة المقطع	طول	الى	من			
578.88	80%	6.03	120	371+420	371+300	25/01/2023	IR-F 72	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليطواختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجورية.
616.80	80%	7.71	100	371+540	371+440	29/01/2023	IR-F 73	
921.60	80%	6.4	180	371+280	371+100	30/01/2023	IR-F 74	
285.12	80%	5.94	60	372+300	372+240	30/01/2023	IR-F 75	
872.96	80%	13.64	80	371+080	371+000	04/02/2023	IR-F 76	
113.76	80%	0.79	180	372+620	372+440	04/02/2023	IR-F 77	
193.92	80%	2.02	120	371+420	371+300	06/02/2023	IR-F 78	
911.52	80%	6.33	180	371+280	371+100	08/02/2023	IR-F 79	
430.72	80%	6.73	80	371+080	371+000	19/02/2023	IR-F 80	
892.80	80%	6.2	180	371+280	371+100	22/02/2023	IR-F 81	
120.00	80%	1.5	100	372+300	372+200	25/02/2023	IR-F 82	
695.04	80%	7.24	120	372+420	372+300	26/02/2023	IR-F 83	
570.24	80%	5.94	120	372+420	372+300	02/03/2023	IR-F 84	
98.88	80%	1.03	120	372+420	372+300	11/03/2023	IR-F 85	
424.32	80%	6.63	80	371+080	371+000	15/03/2023	IR-F 86	
855.36	80%	5.94	180	371+280	371+100	21/03/2023	IR-F 87	
418.56	80%	6.54	80	371+080	371+000	28/03/2023	IR-F 88	
61.92	80%	0.43	180	371+280	371+100	28/03/2023	IR-F 89	
9,062.40	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)							
9,062.40	الاجمالي الكلى (م)							

مهندس الهيئة
م / مارجيوت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

اسامة بكر

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة مسافة النقل للرمال بنسبة ٢٠% من الكمية الكلية)

تنفيد : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى


كمية المقايمة 2,532.68 م^٣

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	نسبة العلاوة	مساحة المقطع	طول	الى	من			
144.72	20%	6.03	120	371+420	371+300	25/01/2023	IR-F 72	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف . فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة.
154.20	20%	7.71	100	371+540	371+440	29/01/2023	IR-F 73	
230.40	20%	6.4	180	371+280	371+100	30/01/2023	IR-F 74	
71.28	20%	5.94	60	372+300	372+240	30/01/2023	IR-F 75	
218.24	20%	13.64	80	371+080	371+000	04/02/2023	IR-F 76	
28.44	20%	0.79	180	372+620	372+440	04/02/2023	IR-F 77	
48.48	20%	2.02	120	371+420	371+300	06/02/2023	IR-F 78	
227.88	20%	6.33	180	371+280	371+100	08/02/2023	IR-F 79	
107.68	20%	6.73	80	371+080	371+000	19/02/2023	IR-F 80	
223.20	20%	6.2	180	371+280	371+100	22/02/2023	IR-F 81	
30.00	20%	1.5	100	372+300	372+200	25/02/2023	IR-F 82	
173.76	20%	7.24	120	372+420	372+300	26/02/2023	IR-F 83	
142.56	20%	5.94	120	372+420	372+300	02/03/2023	IR-F 84	
24.72	20%	1.03	120	372+420	372+300	11/03/2023	IR-F 85	
106.08	20%	6.63	80	371+080	371+000	15/03/2023	IR-F 86	
213.84	20%	5.94	180	371+280	371+100	21/03/2023	IR-F 87	
104.64	20%	6.54	80	371+080	371+000	28/03/2023	IR-F 88	
15.48	20%	0.43	180	371+280	371+100	28/03/2023	IR-F 89	
2,265.600	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)							الاجمالي الكلي (م³)
2,265.600								


مهندس الهيئة
م / مازن مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح


رقم البند و بيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم الوطنية للطرق)

تتضمن : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

كمية المقايضة 12,663.40 م٣

بيانات الاعمال بالمقايضة		رقم الطلب	التاريخ	من	الموقع الكيلومتري	الي	طول	الابعاد (متر)	مساحة المقطع	الكمية
اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التصوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بلعانة الاسفلت للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بهدراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . فى حقل طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% .مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بلزيادة او النقصان . السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . السعر يشمل قيمة المادة المعجيرية .	IR-F 72	25/01/2023	371+300	371+420	120	6.03	723.60			
	IR-F 73	29/01/2023	371+440	371+540	100	7.71	771.00			
	IR-F 74	30/01/2023	371+100	371+280	180	6.4	1152.00			
	IR-F 75	30/01/2023	372+240	372+300	60	5.94	356.40			
	IR-F 76	04/02/2023	371+000	371+080	80	13.64	1091.20			
	IR-F 77	04/02/2023	372+440	372+620	180	0.79	142.20			
	IR-F 78	06/02/2023	371+300	371+420	120	2.02	242.40			
	IR-F 79	08/02/2023	371+100	371+280	180	6.33	1139.40			
	IR-F 80	19/02/2023	371+000	371+080	80	6.73	538.40			
	IR-F 81	22/02/2023	371+100	371+280	180	6.2	1116.00			
	IR-F 82	25/02/2023	372+200	372+300	100	1.5	150.00			
	IR-F 83	26/02/2023	372+300	372+420	120	7.24	868.80			
	IR-F 84	02/03/2023	372+300	372+420	120	5.94	712.80			
	IR-F 85	11/03/2023	372+300	372+420	120	1.03	123.60			
	IR-F 86	15/03/2023	371+000	371+080	80	6.63	530.40			
	IR-F 87	21/03/2023	371+100	371+280	180	5.94	1069.20			
	IR-F 88	28/03/2023	371+000	371+080	80	6.54	523.20			
	IR-F 89	28/03/2023	371+100	371+280	180	0.43	77.40			
اجملى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)										
اجملى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)										

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : (١٠٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية (السعر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣)

تسفيذ : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضي

ملاحظات	الكمية	٣م 338.4000		كمية المقايمة	الموقع الكيلومري		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
		سمك	الابعاد (متر) عمق		طول	الي			
ت: عمل حصر القدمة على عمق ١ م طبقا للتركيبات	30.00	0.3	1	100	371+344	371+244	05/09/2023	IR-PC- b -1	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٨ متر مكعب سن دولوميت مندرج + ٤ متر مكعب رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والتشدات وكل ما يلزم لنهوه العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
	30.00	0.3	1	100	371+444	371+344	06/09/2023	IR-PC- b -2	
	34.80	0.3	1	116	371+244	371+128	16/09/2023	IR-PC- b -3	
	30.00	0.3	1	100	371+544	371+444	18/09/2023	IR-PC- b -4	
	42.00	0.3	1	140	371+684	371+544	25/09/2023	IR-PC- b -5	
	30.00	0.3	1	100	371+784	371+684	24/01/2024	IR-PC- b -6	
	24.00	0.3	1	80	371+864	371+784	24/01/2024	IR-PC- b -7	
	30.00	0.3	1	100	371+964	371+864	07/02/2024	IR-PC- b -8	
	24.00	0.3	1	80	372+044	371+964	12/02/2024	IR-PC- b -9	
	15.60	0.3	1	52	372+096	372+044	14/02/2024	IR-PC- b -10	
	12.00	0.3	1	40	372+136	372+096	07/03/2024	IR-PC- b -11	
	36.00	0.3	1	120	371+120	371+000	09/03/2024	IR-PC- b -12	
	338.40	اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)							
	338.40	الاجملي الكلي التسفيذ (م)							

مهندس الهيئة
م / مازن مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / اسامة بكر

Sam

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : (١٠٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقضبان الحماية والميول الجانبية (السعر في ٢٢ مارس ٢٠٢٤)

تتغير : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضي

ملاحظات	الكمية	كمية المقايسة			الموقع الكيلومري		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
		الابعاد (متر)	سمك	طول	من	الى			
تج عمل حصر القيمة على عمق ١ م طبقا للريكويسات	18.00	0.3	1	60	371+180	371+120	22/03/2024	IR-PC- b -13	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقضبان الحماية والميول الجانبية تتكون من ٨ متر مكعب سن دولوميت متدرج + ٤ متر مكعب رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فايبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوا العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
	18.00	0.3	1	60	371+240	371+180	22/03/2024	IR-PC- b -14	
	18.00	0.3	1	60	371+300	371+240	23/03/2024	IR-PC- b -15	
	18.00	0.3	1	60	371+360	371+300	24/03/2024	IR-PC- b -16	
	36.00	0.3	1	120	371+480	371+360	25/03/2024	IR-PC- b -17	
	18.00	0.3	1	60	371+540	371+480	26/03/2024	IR-PC- b -18	
	36.00	0.3	1	120	371+660	371+540	02/04/2024	IR-PC- b -19	
	18.00	0.3	1	60	371+720	371+660	25/04/2024	IR-PC- b -20	
	18.00	0.3	1	60	371+780	371+720	19/08/2024	IR-PC- b -21	
	18.00	0.3	1	60	371+840	371+780	27/08/2024	IR-PC- b -22	
	36.00	0.3	1	120	371+960	371+840	29/08/2024	IR-PC- b -23	
	18.00	0.3	1	60	372+020	371+960	03/09/2024	IR-PC- b -24	
	18.00	0.3	1	60	372+080	372+020	07/09/2024	IR-PC- t -25	
	24.00	0.3	1	80	372+160	372+080	10/09/2024	IR-PC- t -26	
	10.80	0.3	1	40	372+200	372+160	11/09/2024	IR-PC- t -27	
	322.80	اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)							
	322.80	الاجملي (م)							

مهندس الهيئة
م/ مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ اسامة بكر

مهندس الشركة
م / اسامة بكر

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : (١٠٥) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية (السعر في ٢٢ مارس ٢٠٢٤)

تفصيل : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضي

المساحة	كمية المقاييسه		الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسه
	الابعاد (متر)	عرض	طول	من الى			
184.80	3.08	60	371+180	371+120	22/03/2024	IR-PC- t -13	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحمايه الاكتناف والميول الجانيه تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت مندرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادى واضافه Fiber reinforcement على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربيه الطبيعيه أسفل البلاطه للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتنظيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
188.40	3.14	60	371+240	371+180	22/03/2024	IR-PC- t -14	
172.80	2.88	60	371+300	371+240	23/03/2024	IR-PC- t -15	
174.00	2.9	60	371+360	371+300	24/03/2024	IR-PC- t -16	
328.80	2.74	120	371+480	371+360	25/03/2024	IR-PC- t -17	
213.60	3.56	60	371+540	371+480	26/03/2024	IR-PC- t -18	
423.60	3.53	120	371+660	371+540	02/04/2024	IR-PC- t -19	
219.60	3.66	60	371+720	371+660	25/04/2024	IR-PC- t -20	
231.60	3.86	60	371+780	371+720	19/08/2024	IR-PC- t -21	
220.80	3.68	60	371+840	371+780	27/08/2024	IR-PC- t -22	
447.60	3.73	120	371+960	371+840	29/08/2024	IR-PC- t -23	
193.20	3.22	60	372+020	371+960	03/09/2024	IR-PC- t -24	
192.60	3.21	60	372+080	372+020	07/09/2024	IR-PC- t -25	
193.60	2.42	80	372+160	372+080	10/09/2024	IR-PC- t -26	
90.00	2.25	40	372+200	372+160	11/09/2024	IR-PC- t -27	
3,475.00	اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحاليه (م)						
3,475.00	الاجمالى الكلى (م)						

مهندس الهيئة
م / مارجيت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

اسامة بكر

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (برج العرب - العلمين)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقياسة التقديرية بعد المفاوضة للقطاع الآتي: -

الشركة	من كم	الى كم	اتجاه
المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى	٣٧١+٠٠٠	٣٧٣+٠٠٠	برج العرب

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس/

"هانى محمد محمود طه"

    				
مقايضة معدلة بعد المفاوضة الهيئة العامة للطرق والكبارى - وزارة النقل مشروع : القطار السريع (السخنة - العلمين - مطروح) القطاع من الكم ٣٧١+٠٠٠ الى الكم ٣٧٢+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه برج العرب تنفيذ شركة: المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة
٣	إعمال الردم			
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منشوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنشوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتضمنيات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . -مسافة النقل حتى ٢كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليطواختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم . - السعر يشمل قيمة المادة المجبرية.	م ^٣		
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣		4,338.40	93.4
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣		5,288.40	97.5
	السعر خلال شهرمارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣		3,036.60	100.7
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة (١٢٦=١,٥٠٨٤=٢.٨٦)		10,130.72	126
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة(٩٦=١,٥٠٦٤=٢.٦٦)		2,532.68	96
	علاوة تحصيل رسوم الكراتى والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية		12,663.40	13
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٨, متر مكعب سن دولوميت متدرج + ٤, متر مكعب رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فايبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهؤ العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣		
	السعر خلال شهرسبتمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣		338.40	2,766.1
	السعر فى ٢٢مارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٤		561.60	2,780.0
٢-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨, م ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي وضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢		
	السعر خلال شهرسبتمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣		3,596.640	463.0
	السعر فى ٢٢مارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٤		12,772.879	464.0
	الإجمالى		13,000,000	

مدير مشروعات هيئة الطرق والكبارى

م/ محمد حسنى فياض

يعتمد / رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه"

مدير مشروع هيئة الطرق والكبارى

م/ مارجريت مجدى

استشارى الهيئة (مكتب د. عماد نبيل)

م/ مازن عصام

مهندس الشركة

م/ اسامة بكر