

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة وتركيب عواكس ارضية لمسافات متفرقة بطريق الزعفرانة / راس غارب / الغردقة المزدوج باجمالى طول ٨٠ كم بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩ م وتنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .

- نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التعويضات عن المستخلص الختامى (٢) وذلك بمبلغ ١٥٧٩٦.٨٢ جنيها (فقط خمسة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون جنيها و٨٢/١٠٠ قرشا لاغير) مع مرعات ما تم صرفه من فروق اسعار عن تلك الاعمال .
- برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم ومرفق طيه استماره ٥٠٠ ع ح بالمبلغ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة في ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣ م .

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
" خالد سعد على "

مراجع



التمارة لاعتماد الصرف

المبلغ المستحق الى شركة مياه لاهانان الحديث

الطلبات عليه او

الحياة البرية

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده ادارياً وصرف القيمة بواسطة

ذَن صَرَفَ عَلٰی

(شيك على البنك المركزي في الدفع

شيك على الخارج

صاحب الحق او

شکریہ کے ساتھ تمام اوقات

ويرسل اليه بالعنوان الاتي :

بیانات الفواتیر

رقم	التاريخ	جنية	عليه
		١٥٧٩٦	٨٢
		S	
	الجملة	١٥٧٩٦	٨٢

5


الختم ذو التاريخ

كاتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

تقييد في السجل برقم

[illegible]

حاله سرور ونهس المصلحة

علامة

فـ سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن السند المختص يسمح ولم نسبة الصرف

(او) بأن المبلغ مضاف بحساب جاری
الایرادات

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ (ع. ح) برقم

الختم ذو التاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

٢٠ روجع ، فى سنة

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
اذن صرف

وكيل الحسابات مدير او رئيس الحسابات

فی

سنة

٢٠ بمبلغ

(۲)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح) امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب رقم اعضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم امضاء الكاتب المخطط

(٥) ادرج في كشف الشيكاات رقم

(7) استقلت

مضاء طالب او كاتب التصدير

00 4



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة التاسعة - البحر الأحمر)

تحية طيبة وبعد...

نتشرف أن نرفق طيه قيمة التعويضات المستحقة عن العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١) الخاص بأعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة (EXTRUDER) وتركيب عواكس أرضية لمسافات متفرقة بطريق الزعفرانة / رأس غارب / الغردقة المزدوج بإجمالي أطوال ٨٠ كم (إتجاه الزعفرانة) تنفذ شركة ساب للدهانات الحديثة.

وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مرفقات:

- ١- جدول التعويضات المستحقة
- ٢- نسخة من قرار مجلس الوزراء
- ٣- صورة من المستخلص
- ٤- صورة من قائمة الأثمان
- ٥- صورة من محضر إستلام الموقع

المدير العام

كيميائي / سعد محمد سعد



SAP For Modern Paints

Office : 91, Emtedad El Amal, El Shorta Bldg.,
El Maady, Cairo. Telfax: +202 27005280 / 27001061

Factory : Industrial Zone, 15 May City, Helwan.

Telefax : +202 25512816

www.sappaint.com

E-mail : sap@sappaint.com

شركة ساب للدهانات الحديثة

الإدارة : ٩١ امتداد الأمل - عمارات الشرطة - المعادي

ت / فاكس : ٢٧٠٠٥٢٨٠ - ٢٧٠٠١٠٦١

المصنع : المنطقة الصناعية - ١٥ مايو - حلوان

ت / فاكس : ٢٥٥١٢٨١٦

قيمة التعويضات المستحقة عن
 العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١)

أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة علي الساخن EXTRUDER وتركيب العواكس الأرضية لمسافات متفرقة بطريق الزعفرانة / راس غارب / الغردقة المزدوج بغجمالي أطوال ٨٠ كم (إتجاه الزعفرانة)

طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣
 تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم المستخلص	تاريخ التعاقد	مدة الأعمال		البند	الكمية بالمستخلص (م²)	الفئة بالجنيه	لكمية المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٢	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي بالجنيه
		من	الي							
اختامي	19/09/2021	01/02/2022	30/03/2022	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% و المادة الرابطة ٢٠% والمواد المانلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	6414.942	158	3318.07	2.43%	12,739.40	12,739.40
				بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% و المادة الرابطة ٢٠% والمواد المانلة النسبة المتبقية	1,398.00	90.00	1,398.00	2.43%	3,057.43	3,057.43
				الإجمالي						15796.82

يعتمد ،،،
 رئيس الإدارة المركزية
 مهندس /
 خالد سعد علي

مهندس الشركة
 غور مصباح عياض

قرار مجلس الوزراء

رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر
بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ بتحديد اللجنة العليا للتعويضات
أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية
الصادرة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ ، والتي ترتب عليها
الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية
خلال تلك الفترة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل اللجنة
العليا للتعويضات ؛

وعلى محضر الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد
بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ ؛

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(المادة الأولى)

يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال
الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ ، طبقاً لأحكام قانون تعويضات عقود
المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ ذى الحجة سنة ١٤٤٤ هـ

(الموافق ١٣ يوليو سنة ٢٠٢٣ م) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم () بتاريخ

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق بند (احد عشر)											
التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
٣٣,٦٢%	٢٨,٥١%	٢١,٧٠%	١٨,٥٨%	١٦,٧٢%	١٤,٦١%	١٣,١٤%	١١,٨٤%	١١,٨٧%	٢,٩٩%	٢,٤٣%	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
٣٠,٢٢%	٢٥,٢٥%	١٨,٦١%	١٥,٦٣%	١٣,٧٨%	١١,٧١%	١٠,٢٦%	٨,٩٧%	٩,٠٠%	٠,٥٥%		نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٢٩,٥٨%	٢٤,٦٣%	١٨,٠٠%	١٥,٠٤%	١٣,٢٠%	١١,١٣%	٩,٧٠%	٨,٤١%	٨,٤٤%			نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٩,٥٣%	١٥,٠٠%	٨,٩١%	٦,٤٠%	٤,٥٧%	٢,٦٠%	١,٢٥%	٠,٠٢%				نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٩,٥٦%	١٥,٠٣%	٨,٩٤%	٦,٤٢%	٤,٦٠%	٢,٦٢%	١,٢٨%					نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٧,٨٤%	١٣,٤١%	٧,٤٨%	٤,٩٧%	٣,٢١%	١,٣١%						نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٦,٠٩%	١١,٧٧%	٦,٠١%	٣,٥٣%	١,٨٤%							نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٣,٧٢%	٩,٥٥%	٤,٠٤%	١,٥٨%								نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١١,٧٩%	٧,٧٥%	٢,٤٥%									نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٩,١٠%	٥,١٧%										نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٣,٦٢%											نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر

*****التأريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريق الفنية بالنسبة إلى المناقصات والمعالمات بأنواعها و تاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإسناد المباشر

[illegible]

رئيس اللجنة الفنية المعارفة للجنة العليا للتقنيات
والمعلم أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
المسيد المهندسين /

محمد حسین درویش

قائمة أثمان العملية

(دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم) لسنة ٢٠٢١

عملية : أعمال تخطيط بالبويات المرورية على الساخن (Extruder) و تركيب عواكس أرضية لمسافات متفرقة على الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب / الزعفرانة المزدوج باجمالى أطوال ٨٠ كم (بالأمر المباشر)

إشراف : المنطقة التاسعة (البحر الأحمر)

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة		الجملة
			ق	جنيه	جنيه
١	٢٩٠٠٠ م	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البضاء علي الساخن(Extruder)سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمره اسم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989BS أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة و خط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط تسعة و عشرون ألف متر مربع لا غير)	-	١٥٨	٤٥٨٢٠٠٠
٢	١٣٠٠٠ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم و سطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦طن) دون كسر أو تغير فى الشكل طبقاً للإختبار القياسى وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل أو عدسات بلورية ٣١ عدسة على شكل مستطيل ١٥×٧٥ مم من إتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ، و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل . (فقط ثلاثة عشر ألف عاكس لا غير)	-	٣٠	٢٩٠٠٠٠
٣	٣١٠ م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم و سُمك ٨ مم و بعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989BS أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية . (فقط ثمانية عشر ألف متر طولى لا غير)	-	٩٠	٢٧٩٠٠



كشف رقم (٢) ختامي عن عملية : أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة (Extruder) وتركيب عواكس أرضية لمسافات متفرقة بطريق الزعفرانة / راس غارب / الغردقة المزودج بإجمالي أطوال ٨٠ كم (اتجاه الزعفرانة) المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩ مع شركة : ساب للدهانات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٢/ ٠٣/ ٣٠

رقم البند	نوع العمل	اللفة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز ٢٠ % تخطيط و ١٠ % عواكس		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	١٥٨	٠	م	٢٢٢٥٤	٦٤١٤,٩٤٢	٢٨٦٦٨,٩٤٢	ختامي (٢)	٨٤	٤٥٢٩٦٩٢	١٧	٩.٥٩٣٨	٦٧	٣٦٢٣٧٥٤	- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الإرشاد والتحذير والانارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة - سيارة نقل العينات متواجدة - يتم تغطية ٢٠ % من البند الاول طبقا للتعاقد - يتم تغطية ١٠ % من البند الثاني طبقا للتعاقد - خصم مبلغ ٨٠٠٠ جنية ما جاء بمحض الاستلام والتقييم الابتدائي
٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطرة عند القاعدة ١٧ مم مزدود بشريحة عاكسة بيضاء من اتجاه واحد	٣٠	٠	عدد	٠	١١٢٨٠	١١٢٨٠		٠	٣٣٨٤٠٠	٠	٣٣٨٤٠	٠	٣٠٤٥٦٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المالئة النسبة المتبقية.	٩٠	٠	م.ط	٠	١٣٩٨,٠٠٠	١٣٩٨,٠٠		٠	١٢٥٨٢٠	٠	٠	٠	١٢٥٨٢٠	
	الإجمالي								٨٤	٤٩٩٣٩١٢	١٧	٩٣٩٧٧٨	٦٧	٤٠٥٤١٣٤	


المحاسب / مدير عام شئون ماليه و اداريه/

مدير عام المشروعات /

مهندس العملية :- م/حسن عبيد محمد

مدير الاعمال :- م/ منال سمير عزمي

مهندس الشركة :- م/ حسين سيد محمد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزيةالهندس /
عماد محمد حسنين

إسم العمل :

إسم المقاول :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند :

نوع الميزانية :

(عدد الملحقات

رقم التصديق

بند

فرع

القيمة

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الإستمارة		بيان المنصرف من المقابلة		رقم		بتحويل		تاريخ		تاريخ الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	رقم	تاريخ
٤٠٥٤١٣٤.٦٧		بيان الأعمال التي تمت الآن															
٢٨١٢٩٠٦.٠٠		محجوز															
١٢٤١٢٢٨.٦٧		مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)															
		سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)															
		مستحق صرفه (الفارق)															
		الإستقطاعات															
		٢٢.٦١.٤٣															
		٣.١٨٨.٢٩															
		٢٢.٦.١٤															
		٠.١٠															
		٣٣٥١٣.١٧															
		٨.٠٠٠.٠٠															
		جملة الإستقطاعات															
		١٣٩٩٦٩.١٤															
		صافي المبلغ المستحق															
		١١.١٢٥٩.٥٣															
		تحرير في		سنة ٢٠٠		رئيس المصلحة		علامة									
		إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات															
		إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف															
		بأن المبالغ معطى بالأمانات بتاريخ															
		تحرير في		سنة ٢٠٠													
		علاقات الكتاب المنوطون															
		روجع															
		يعتمد سحب															
		شيك															
		إذن صرف															
		رئيس الحسابات															
		بمبلغ															
		(١) شطب															
		(٢) سحب															
		(٣) تفيد في سجل															
		(٤) وأدرج في كشف القوائم رقم															
		تسلمت التحويلة رقم															
		وأقر بأنني أوافق رقم القيد وعلامة كتاب الشطب															
		التاريخ															
		سنة ٢٠٠															
		(٥) إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار															

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

المقاول

شف رقم ١ جاري عن عملية : أعمال تخطيط بالبويات المرورية العاكسة (Extruder) وتركيب عواكس أرضية لمسافات متفرقة بطريق الزعفرانة / رأس غارب / الغردقة المزدوج بإجمالي أطوال ٨٠ كم (إتجاه الزعفرانة) المنطقة التاسعة الأحمر

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩ مع شركة : ساب للدهانات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٢/٠٢/٠١

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤة	الوحدة	الفئة		نوع العمل	قم ببند
	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش						جنية	قرش		
- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والانارة مت - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة - الابدائي لتلك العملية - تم تعليه ٢٠% من البند الاول طبقاً لا	2812906		703226		3516132		١٠٠٪	22254	22254	0	٢م	158	0	1 أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المألثة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	
الإجمالي	2812906				3516132										

مدير عام المشروعات /

مدير عام شئون ماليه /

المحاسب /


مهندس العملية :- م/ حسن عبيد محمد عن

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية

عماد محمد حسين
المهندس /



م/ نائل سمير عزي
م/ حسين سيد محمد



م/ نائل سمير عزي

م/ نائل سمير عزي

م/ حسين سيد محمد

رقم المستند :		(عدد الملحقات)		رقم التصديق		القيمة	
نوع الميزانية :		فرع		بند		حرف	
إسم العمل :							
إسم المقاول :							
رقم ومقدار التصديق :							
بند الميزانية :							
جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع بانيه)							
بيان المنصرف من المقاول							
رقم		تاريخ		تاريخ		تاريخ	
الاستمارة		رقم		رقم		رقم	
بيان الأعمال التي تمت الآن		محجوز		مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)		سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)	
مستحق صرفه (الفارق)		٢٨١٢٩٠٦,٠٠		٢٨١٢٩٠٦,٠٠		٢٨١٢٩٠٦,٠٠	
الاستقطاعات		جنيه		قرش		جنيه	
٥% ضمان أعمال		١٤٠٦٤٥,٣٠					
دمغات		٦٧٩٠٨,٥٤					
ضرائب		١٤٠٦٤,٥٣					
٢٠٧ تأمينات اجتماعية		٧٥٩٤٨,٤٦					
تنمية موارد		٠,١٠					
جملة الاستقطاعات		٢٩٨٥٦٦,٩٤					
صافي المبلغ المستحق		٢٥١٤٣٣٩,٠٦					
رئيس المصلحة		سنة ٢٠٠		تحريرا في			
إقرار كاتب سجل المحوزات والتقارلات		إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف		بأن المبالغ معطى بالأمانات بتاريخ		تحريرا في	
سنة ٢٠٠		علاقات الكتاب الموقوفين		روجع		المدفوع الآن بالتحويل رقم	
بمبلغ		تاريخ		سنة ٢٠٠		رئيس الحسابات	
(١) شطب		شيك		رقم		الكاتب المنوط	
(٢) سحب		إذن صرف		تحت رقم		الكاتب المنوط	
(٣) تفيد في سجل		شيك		تحت رقم		الكاتب المنوط	
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم		إذن صرف		تحت رقم		الكاتب المنوط	
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	
تسلمت التحويلة رقم		وأقر باني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (وأنى تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)		التاريخ		سنة ٢٠٠	
(*) إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار							

محضر استلام موقع

عملية :- اعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة وتركيب عواكس ارضية طريق الغردقة / راس غارب / الزعفرانة (اتجاه الزعفرانة)
تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة .
انه فى يوم الاثنين الموافق 11 / 10 / 2021 م اجتمعت اللجنة المشكله من الساده الاتى اسمائهم بعد :-

عن / المنطقة التاسعة للطرق والكبارى

1- السيد المهندس / محمد رشاد ابراهيم

عن / المنطقة التاسعة للطرق والكبارى

2- السيد المهندس / منال سمير عزمى

عن / شركة ساب للدهانات الحديثة

3- السيد المهندس / حسن ابراهيم عبدالمطلب

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة وقد اقرت الشركة بعدم وجود اى عوائق للتنفيذ بناء على قيامت الشركة باستلام الموقع خالى من العوائق اعتبار من تاريخ 11 / 10 / 2021 م موعدا لبدء العمل .

أعضاء اللجنة

مدير عام المشروعات بالمنطقة

1- السيد المهندس / محمد رشاد ابراهيم

مدير اعمال بالمنطقة

2- السيد المهندس / منال سمير عزمى

الشركة المنفذه

3- السيد المهندس / حسن ابراهيم عبدالمطلب



تحريرا فى 11 / 10 / 2021

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

" عماد محمد حسين "