

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع استكمال طريق جرجا/العسيرات بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا: ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٨

رئيس الادارة المركزية

مهندس
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

تقرير رقم (٢١٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / طريق استكمال طريق جرجا / العسيرات
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٦٥-٥٦٤	اختبار استخلاص خلطة اسفلتيه سطحه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٥٠	قيمة إجراء التجارب
٢٤٥	١٤% ضريبة القيمة المضافة
١٩٩٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٧

فني المعمل،،،

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢١٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / استكمال طريق جرجا / العسيرات
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد جهاد (مهندس الهيئة)

المواصفات الحدود	حدود السماح	٥٦٥	٥٦٤	أرقام العينات	
		طبقة سطحية		الطبقة المختبرة	
		٣.٧٠٠ كم	٣ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠-٧٥	٨٥.٤٦-٧٥.٤٦	٨٢.٨	٨١.٩	"٢/١	النسبة المئوية للخرق من المناخل
٨٥-٦٠	٧٥.٩٩-٦٥.٩٩	٧٢.٢	٧٠	"٨/٣	
٥٥-٣٥	٤٣.١٨-٣٥.١٨	٤٦.٢	٤٧.٣	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٢.٥-٢٦.٥	٣١.٦	٣٠.٣	رقم ٨	
٢٢-١٠	٢٠.٥-١٤.٥	١٤.٧	١٤.٥	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٤.٢٩-٨.٢٩	١١.١	١٠.٢	رقم ٥٠	
١٢-٤	٩.٦٤-٣.٦٤	٨.٣	٧.٦٧	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٦٨-٢.٦٨	٤.٦	٤.٥	رقم ٢٠٠	
	%٠.٢٥±%٤.٨	%٤.٦٨	%٤.٦٥	نسبة الإسفلت	
		%٢.٣	%٢.٥	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٢/٢٧

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢١٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / طريق استكمال طريق جرجا / العسيرات
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود على احمد ابو خروف

تحية طيبة - وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معلمي كالآتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٦٣-٥٦٢	اختبار استخلاص خلطة اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٧٥٠
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٢٤٥
المبلغ الاجمالي	١٩٩٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/٢٧

فني المعمل،،،

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢١٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / استكمال طريق جرجا / العسيرات
تنفيذ/ شركة محمود علي احمد ابو خروف للمقاولات

احضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد جهاد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٥٦٣	٥٦٢	أرقام العينات
		طبقة سطحية		الطبقة المختبرة
		كم٢	كم١	الموقع الكيلو متري
١٠٠-٧٥	٨٥.٤٦-٧٥.٤٦	٨٣.٢	٨٢	"٢/١"
٨٥-٦٠	٧٥.٩٩-٦٥.٩٩	٦٧.٨	٦٦.٤	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٣.١٨-٣٥.١٨	٤٣.١	٤٣	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٢.٥-٢٦.٥	٢٩.٥	٢٨	رقم ٨
٢٢-١٠	٢٠.٥-١٤.٥	١٣.٢	١٣.٥٥	رقم ٣٠
١٦-٦	١٤.٢٩-٨.٢٩	١٠.٢	٩.٨	رقم ٥٠
١٢-٤	٩.٦٤-٣.٦٤	٨.١	٧.٧	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٦٨-٢.٦٨	٤.٦٥	٤.٥٥	رقم ٢٠٠
%٠.٢٥±%٤.٨		%٤.٧٣	%٤.٧	نسبة الإسفلت
		%٢.٦	%٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٢/٢٧

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)



عملية : أعمال أستكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢)

بند (٧) أعمال طبقة لصق R.C :
أعمال طبقة لصق R.C

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	0	م ٢	المنصرف سابقه	
	41300	م ٢	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	41300	المستحق صرفه		
	40000	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد



عملية : اعمال أستكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢)

بند (٢) بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة الخ :
بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة و المتموجة بالرصف الخالي .. الخ

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	0	٢م	المنصرف سابقه	
	2100	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	2100	المستحق صرفه		
	1000	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



عملية : اكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢)

بند (٤) أعمال اساس تكسير كسارات :
أعمال اساس تكسير كسارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	7500	م٢	المنصرف سابقه	
	7800	م٢	٠+٠٠٠	٣+٣٦٠
	7800	المستحق صرفه		
	300	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: أعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢)

بند (٨) أعمال طبقة سطحية أسفلتية ٥ سم :

أعمال طبقة سطحية أسفلتية ٥ سم

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	0	٢م	المنصرف سابقه	
	41300	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	41300	المستحق صرفه		
	40000	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٢٩

تنفيذ شركة :- محمود علي أحمد عبد العال أبو خروف.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- عدد (١٥) أحبار ماكينة تصوير على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن و ذلك خلال مدة المشروع لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.
 - لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .
 - لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .
- الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٣/١٢/٢٨ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

٥٠٢٣
١٢/٢٨