

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١٠) لمشروع اعمال المرحلة الثانية من محور طما على النيل من الطريق الزراعى الغربى حتى نفق الماذون بمحافظة سوهاج بطول ٦.٣ كم تنفيذ (شركة النيل العامة للطرف والكبارى) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٣ / ١٠ / ١١

رئيس الادارة المركزية



عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من محور طما على النيل من الطريق الزراعي الغربي حتى نفق الماذون بمحافظة سوهاج بطول ٦,٣ كم.

رقم العقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٣

تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للطرق والكباري.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• يوجد عدد (٤) سيارة محملة على المشروع تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة .

• تم توريد الاتي الى المنطقة :

➤ عدد (٤) لآب توب .

➤ عدد (٢) طابعة (ألوان – أبيض و أسود) .

➤ عدد (١١) حباره (٨ ألوان – ٣ أبيض و أسود) .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تصريفا في ١٠/١١/٢٠٢٢ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين
١٠/١١/٢٠٢٢



Handwritten signatures and dates in blue ink.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١٠ عن عملية

إعداد المرحلة الثانية من محور طاعد السلي من الطريق الزراعى الغربى
من تقعر المطا ذور بمحافظه قنا بطول ٦ كم

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٢, ١٥٤, ٢٦٩, ٢١٥	جملة الاعمال ٢٨٠, ٠٤٦, ٧٠	تأمين ٥%
٢٣, ٦٦٠, ٧٦٨, ٢٠٧	السابق صرفه ١٨٢, ٨١١, ٨٥	دمغات
		خصم معمل المنطقة
٥٠, ٤٩٢, ٦٠٠	المستحق صرفه ٥٤٢, ٠٨٩	فتح معامل مركز (١٢٥) ٢/٧/٢٠٢٣
٤٤, ١٨٠, ٦٧, ٢	جملة الاستقطاعات ١٨٠, ٠٠٠, ١	تعليم لحسم ورود شائع اقبارا الكور لسد رشح ٨-٢ ولورد مصنع الاعمال
٦, ٢٦, ١٨٢, ٥	الصافي ٥٠, ٠٠٠, ١	تعليم لحسم ترسيم واملاح اعداد النيوبيدي لبنه ١١-٢

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

السيد العامه للطرق والكباري وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريرا ٢٠٢٣/٨٠/٨١
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٤) مستخلص
عدد (-) تقرير معمل المنطقة



٢ بيان اعمال بكميات مستخلص ١٠ شركة النيل العامة للطرق والكباري

عملية تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من محور طما على النيل من الطريق الزراعى الغربى حتى نفق المأذون بمحافظة سوهاج بطول ٦,٣ كم

الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الوحدة	البند	
١٣٥١٥,٢٦	٥٢١٩,٢٦	٨٢٩٦,٠٠	٣م	توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول بسمك متوسط ١٥ سم	٨-٢
١٦٨,٠٠	٦,٠٠	١٦٢,٠٠	م.ط	توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم	١٠-٢
				بنود تم التفاوض عليها	
١٢٠٢٧,٠٠	١٢٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢م	بالمتر المسطح دهان سافيتو	١

مهندس استشاري المالك
مكتب د صبري سمعان

مهندس شركة النيل العامة للطرق والكباري

مهندس مكتب النيل

١٣٥١٥
١٦٨
١٢٠٢٧

١٠

١٠

مشروع استكمال المرحلة الثانية من محور كوبري طما العلوي على النيل

بند (مستجد) دهانات الحاجز خرساني من مادة السافيتو

م	المنطقة	الارتفاع	طول	خصم	اجمالي	ملاحظات
من حصر بند (٢ - ١٢) م. ط حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة وجهة واحد						
	غرب السكة حتى نفق المأذون	٠,٩٧٢	١٠١٥٢,٣٨		٩٨٦٨,١١٣٤	
	عدد	المساحة				
	منطقة بين الفواصل	١٦٩٢	٠,١٧٧٥		٣٠٠,٣٣	
من حصر بند (٢ - ١١) م. ط حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة وجهين						
	غرب السكة حتى نفق المأذون	١,٩٧٦	٥١٠٨,١٩		١٠٠٩٣,٧٨٣	
	عدد	المساحة				
	منطقة بين الفواصل	٨٥٢	٠,٢٤١٢		٢٠٥,٥٠٢٤	
اجمالي الكمية المنفذة بالمتر المسطح					٢٠٤٦٧,٧٢٩	

استشاري الهيئة
١٠/٢/٢٠٢٤

استشاري الشركة
١٠/٢/٢٠٢٤

مهندس الشركة

١٠/٢/٢٠٢٤

← يثبت ١/٤٠ من اجمالي هذه الماكينة لحين هناك ومنه بالقلت موارد ٢٠١٨٧

خرسانة الميول (مستخلص ١٠)

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
بند (٨-٢) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول بسمك ١٥ سم								
خرسانة ميول بحري						٧٠١٤,٢٩٧٦		٧٠١٤,٣٠
خرسانة ميول قبلي						٦٤٦٢,٦٢		٦٤٦٢,٦٢
مروي مصطفى رمضان						٢٩,٨٤		٢٩,٨٤
كمية المعادلة لتغليف مواسير ٦ م						٨,٤٩		٨,٤٩
الاجمالي						١٣٥١٥,٢٥		

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة للطرق والكباري

م مكتب النيل للاستشارات

٢٠١٧/١٢/٢٠

١٢

١٢



N.E.C.B.



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع استكمال المرحلة الثانية من محور كوبري طما العلوي على النيل

بند (٢ - ١٠) مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم

م	المنطقة	طول	اجمالي	ملاحظات
١	٢+٠٤٠	٤٢		
٢	١+٥٠٠	٤٢		
٣	٥+٠٨٠	١٢		
٤	١+٦٤٠	٦		
٥	٥+٢٨٠	٥١		
٦	٦+٣٠٠	٩		
٧	غرب كوبري عبدالله ٣	٦		
	اجمالي الكمية المنفذة بالمتر		١٦٨,٠٠٠	

مهندس الشركة


(أ. ك)

استشاري الشركة

(مارمر)


استشاري الهيئة

(أ. ك)



Double Face Barrier

قطاع للحاجز الخرساني (نيوجيرسي)



Single Face Barrier



مشروع انشاء كوبرى طما العلوى على النيل

بالمتر المسطح دهان الاسطح الخارجية للاعمال الصناعية بمادة اسمنتية (سافيتو) للمرحلة الاولى لزوم الافتتاح الرئاسى

م	الدعامة	عدد	عرض	طول	اضافه	خصم	اجمالى	ملاحظات
	كمية الدهانات نيوجيرسى وجة واحد							
	المسار الرئيسى	٢	٠,٩٦	٣٢٥٣,٦	٣١٢٣,٤٨		٣١٢٣,٤٨	
	كوبرى النيل	٢	١,٠٣	١٠٩٠	١١٢٢,٧٠		١١٢٢,٧٠	
	كمية الدهانات نيوجيرسى وجهين							
	المسار الرئيسى	١	١,٧٣	٢٨٤٦	٤٩٢٣,٥٨		٤٩٢٣,٥٨	
	كوبرى النيل							
	بردورة	٢	٠,٥٥	١٠٩٠	١١٩٩		١١٩٩	
	امتداد البردورة	٤	٠,٥	١١,٥	٢٣		٢٣	
	جزيرة اسفل نيوجيرسى	٢	٠,٣	١٠٩٠	٦٥٤		٦٥٤	
	نفق مشطا							
	كوبيسته ورصيف	٢	١,٨٥	١٥,٧	٥٨,٠٩		٥٨,٠٩	
	كوبرى طراد النيل							
	كوبيسته ورصيف	٢	١,٦٥	٥٢,٦	١٧٣,٥٨		١٧٣,٥٨	
	كوبرى قاو							
	كوبيسته ورصيف	٢	١,٦٥	٤٧,٤	١٥٦,٤٢		١٥٦,٤٢	
	نفق الشوكا ١							
	كوبيسته	٢	١,٢	١٣,٨	٣٣,١٢		٣٣,١٢	
	كوبرى نجع الاحمر							
	كوبيسته	٢	١,٢	٢٥,٨	٦١,٩٢		٦١,٩٢	
	الاجمالى						١١٥٢٨,٨٩	
	اجمالى الكمية المنفذة بالمتر						٥٧٦٤,٤٤	
مهندس التنفيذ			استشارى الشركة			مهندس الهيئة		



N.E.C.B.



مشروع إنشاء كوبري طما العلوي على النيل

بالمتر المسطح دهان الاسطح الخارجية للاعمال الصناعية بمادة اسمنتية (سافيتو) للمرحلة الاولى لزوم الافتتاح الرئاسي

م	الدعامة	عدد	عرض	طول	اضافه	خصم	اجمالى	ملاحظات
	كمية الدهانات نيوجيرسى وجة واحد							
	المسار الرئيسى	١	١,٩٦	٣٢٥٣,٦	٣١٢٣,٤٨		٣١٢٣,٤٨	
	كوبرى النيل	١	١,٠٣	١٠٩٠	١١٢٢,٧٠		١١٢٢,٧٠	
	كمية الدهانات نيوجيرسى وجهين							
	المسار الرئيسى	٠,٥	١,٧٣	٢٨٤٦	٤٩٢٣,٥٨		٤٩٢٣,٥٨	
	كوبرى النيل							
	كوبيسنة	١	٠,٩٥	١٠٩٠	١٠٣٥,٥		١٠٣٥,٥	
	حصى اعمد الانارة	٥٥	٠,٦٥	٠,٤		١٤,٣	١٤,٣	
	اضافة جوانب فتحات الاعمدة	١١٠	٠,٦٥	٠,٣	٢١,٤٥		٢١,٤٥	
	اضافة امتداد الكوبيسنة	٢	٠,٩٥	٥,٥	١٠,٤٥		١٠,٤٥	
	برتورة	١	٠,٥٥	١٠٩٠	٥٩٩,٥		٥٩٩,٥	
	امتداد البرتورة	٢	٠,٥	١١,٥	١١,٥		١١,٥	
	جزيرة اسفل نيوجيرسى	١	٠,٣	١٠٩٠	٣٢٧		٣٢٧	
	نفق مشطا							
	كوبيسنة ورصيف	١	١,٨٥	١٥,٧	٢٩,٠٤٥		٢٩,٠٤٥	
	كوبرى طراد النيل							
	كوبيسنة ورصيف	١	١,٦٥	٥٢,٦	٨٦,٧٩		٨٦,٧٩	
	كوبرى فاو							
	كوبيسنة ورصيف	١	١,٦٥	٤٧,٤	٧٨,٢١		٧٨,٢١	
	نفق الشوكا							
	كوبيسنة	١	١,٢	١٣,٨	١٦,٥٦		١٦,٥٦	
	كوبرى نجع الاحمر							
	كوبيسنة	١	١,٢	٢٥,٨	٣٠,٩٦		٣٠,٩٦	
	اجمالى التكمية المنفذة بالمتر						١١٤٠٢,٤٢	
	مهندس التنفيذ							
	استشارى الشركة							
	مهندس الهيئة							

بیت خبره : مكتب النيل الهندسى الاستشارى (مصر)

د.م. / فاروق القاضى

شركة النيل العامة للطرق والكباري
مكتب النيل الهندسي الاستشاري
أ.د. مهندس / فاروق القاضي

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل



مشروع إنشاء كوبري طما العلوي على النيل

بالمتر المسطح دهان الاسطح الخارجية للاعمال الصناعية بمادة اسمنتية
(سافيتو) عازلة للرطوبة

م	الدعامة	عرض	طول	خصم	اجمالى	ملاحظات
	كمية الدهانات نيوجيرسى وجة واحد					
	شرق كوبري النيل	٠,٩٦	٦٢٦٨,١٢		٦٠١٧,٣٩٥٢	
	المسار الرئيسى	٠,٩٦	٣٢٥٣,٦٢		٣١٢٣,٤٧٥٢	
	كوبري النيل	١,٠٣	٢١٤٥		٢٢٠٩,٣٥	
	منطقة السكة الحديد	٠,٩٦	٥٤٧١,٧٦		٥٢٥٢,٨٨٩٦	
	كمية الدهانات نيوجيرسى وجهين					
	شرق كوبري النيل	١,٧٣	٣١٥٨,١١		٥٤٦٣,٥٣٠٣	
	المسار الرئيسى	١,٧٣	١٤٦٦,٦٦		٢٥٣٧,٣٢١٨	
	منطقة السكة الحديد	١,٧٣	١٣٣٣,٨٨		٢٣٠٧,٦١٢٤	
	اجمالى الكمية المنفذة بالمتر				٢٦٩١١,٥٧٥	
مهندس التنفيذ		استشارى الشركة			مهندس الهيئة	