



المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني عفان / بنى سويف بطول ٦ كم
بخصوص :- مركز ببا محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة
الرناسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الأعمار الذهبي للمقاولات العامة والتوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (٢٦١) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٢) غن العمليه عاليه من اصلين و
باقي المرفقات

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٤/١٢/٣٠

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور عينات المعمل

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



مهندس /



الشركة / الإعمار الذهبي للمقاولات العامة والتوريدات

وزارة النقل
هيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
إدارة السادسة بني سويف

عملية رفع كفاءة طريق (بها / بني عفان / بني سويف بطول ٦ كم مركز بها محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ")

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٦١		حصر كميات اعمال السن للوصلة امتداد بها بني عفان مع طريق (كفر ابو شهبة) بطول ١ كم			
المحطة	سمك طبقة الاساس	عرض طبقة الاساس	طول طبقة الاساس	الكمية	الكمية التراكمية
00+000	0.00	0	0.00	0.00	0.00
00+025	0.24	7.50	25.00	0.00	0.00
00+050	0.27	7.50	25.00	45.00	45.00
00+075	0.23	7.50	25.00	50.62	95.63
00+100	0.30	7.50	25.00	43.13	138.75
00+125	0.25	7.50	25.00	56.25	195.00
00+150	0.24	7.50	25.00	46.88	241.88
00+175	0.22	7.50	25.00	45.00	286.88
00+200	0.28	7.50	25.00	41.25	328.13
00+225	0.30	7.50	25.00	52.50	380.63
00+250	0.32	6.50	25.00	56.25	436.88
00+275	0.30	6.50	25.00	52.00	488.88
00+300	0.31	6.50	25.00	48.75	537.63
00+325	0.33	6.50	25.00	50.38	588.00
00+350	0.36	6.50	25.00	53.62	641.63
00+375	0.34	6.50	25.00	58.50	700.13
00+400	0.35	6.50	25.00	55.25	755.38
00+425	0.23	6.50	25.00	56.87	812.25
00+450	0.25	6.50	25.00	37.38	849.63
00+475	0.26	6.50	25.00	40.63	890.25
00+500	0.31	6.50	25.00	42.25	932.50
00+525	0.31	6.50	25.00	50.38	982.88
00+550	0.38	6.50	25.00	50.38	1033.25
00+575	0.43	6.50	25.00	61.75	1095.00
00+600	0.39	6.50	25.00	69.87	1164.88
00+625	0.35	6.50	25.00	63.38	1228.25
00+650	0.32	6.50	25.00	56.87	1285.13
00+675	0.29	6.50	25.00	52.00	1337.13
00+700	0.28	6.50	25.00	47.13	1384.25
00+725	0.28	6.50	25.00	45.50	1429.75
00+750	0.31	6.50	25.00	45.50	1475.25
00+775	0.35	6.50	25.00	50.38	1525.63
00+800	0.36	6.50	25.00	56.87	1582.50
00+825	0.30	6.50	25.00	58.50	1641.00
00+850	0.30	6.50	25.00	48.75	1689.75
00+875	0.33	6.50	25.00	48.75	1738.50
00+900	0.25	7.00	25.00	53.62	1792.13
00+925	0.26	7.00	25.00	43.75	1835.88
00+950	0.35	7.00	25.00	45.50	1881.38
00+975	0.27	7.00	25.00	61.25	1942.63
01+000	0.25	7.00	25.00	47.25	1989.88
01+025	0.19	7.00	25.00	43.75	2033.63
				33.25	2066.88
اجمالي حصر كمية اعمال السن للوصلة امتداد بها بني عفان مع طريق (كفر ابو شهبة) بطول ١ كم				2066.88	
اجمالي حصر كميات السن المنفلة				(14468.99 + 2066.88)	
				16535.86	

مهندس الهيئة
١٢



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة السادسة بني سويف		الشركة / الاعمار الذهبى للمقاولات العامة والتوريدات	
عملية رفع كفاءة طريق (ببا / بني عفان / بني سويف بطول 1 كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "		حصر كميات طبقة التشريب MCO للوصلة امتداد ببا بني عفان مع طريق (كفر ابو شهبة) بطول 1 كم	
الكمية التراكمية	الكمية	width	length
المحطة	عدد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٦١		
00+000	0	0	0
00+025	25	7.5	0.00
00+050	25	7.5	187.50
00+075	25	7.5	187.50
00+100	25	7.5	187.50
00+125	25	7.5	187.50
00+150	25	7.5	187.50
00+175	25	7.5	187.50
00+200	25	7.5	187.50
00+225	25	7.5	187.50
00+250	25	6.5	187.50
00+275	25	6.5	162.50
00+300	25	6.5	162.50
00+325	25	6.5	162.50
00+350	25	6.5	162.50
00+375	25	6.5	162.50
00+400	25	6.5	162.50
00+425	25	6.5	162.50
00+450	25	6.5	162.50
00+475	25	6.5	162.50
00+500	25	6.5	162.50
00+525	25	6.5	162.50
00+550	25	6.5	162.50
00+575	25	6.5	162.50
00+600	25	6.5	162.50
00+625	25	6.5	162.50
00+650	25	6.5	162.50
00+675	25	6.5	162.50
00+700	25	6.5	162.50
00+725	25	6.5	162.50
00+750	25	6.5	162.50
00+775	25	6.5	162.50
00+800	25	6.5	162.50
00+825	25	6.5	162.50
00+850	25	6.5	162.50
00+875	25	6.5	162.50
00+900	25	7	162.50
00+925	25	7	175.00
00+950	25	7	175.00
00+975	25	7	175.00
01+000	25	7	175.00
01+025	25	7	175.00
	0	0	175.00
اجمالي حصر كميات طبقة التشريب MCO المنقلة للوصلة امتداد ببا بني عفان مع طريق (كفر ابو شهبة) بطول 1 كم		6962.50	
اجمالي حصر كميات طبقة التشريب MCO المنقلة		(40643.75 + 6962.50) =	

مهندس الهيئة
١٢





تقرير رقم (٥٤٣)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠
عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ببا/بنى عفان ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٣ عينة س ٦ طبقة ثانيه المأخوذه من
العملية عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/١٢/١٧

مرفقات
عدد
(١)



رئيس الاداره المركزيه
المنطقه السادسه بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين



٥١٢
تقرير رقم (١٢٨)
بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤

عقد رقم

المشروع :- رصف طريق بيا/بنى عفان ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربه المأخوذه من العمليه عاليه
وقد أحضرت العينات بمعرفة م/محمود اشرف (مهندس الشركة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ١٠/١١/٢٠٢٤

مرفقات
عدد
(١)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقه السادسه بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين





معمل المواد

رقم التقرير 518
اسم العملية
اشراف
تنفيذ
رصف طريق ببا بني صالح ضمن مبادرة حياه كريمه
المنطقة السادسة بني سويف
الاعمار الذهبي للمقاولات العموميه والتوريدات

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكاليف	
1	1845		تدرج وصلاحيه
	250		اعداد التقرير
	2095		اجمالى التكاليف
	293.3		ضريبه القيمه المضافه 14%
5			طابع شهيد
	2388.3		الاجمالى



مهندس



الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية

اصال رفع كفاءة طريق بيا / بلي صفان / بلي صوف بطول ٦ كم مركز بيا محافظة بلي صوف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة الأصار الذهبى للمقاولات العامة والتوريدات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٢) جاري

من ٢٠٢٤/١٠/٢١ الى ٢٠٢٤/١٢/١٥

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	اصال تحميل ونقل قربة صلحة للردم ومطابقة للوراساتك سك ٢٥ سم مسافة نقل ٧٥ كم	٣م	٨٧٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٨٧٠.٠٠٠			
2	اصال تكوير وفرقة فسلطت فليلو وبارسك فليلو ونقل قطع خارج فلولج مسافة نقل ١٠ كم	٣م	٩,٠٣٥.٠٠٠	٠.٠٠٠	٩,٠٣٥.٠٠٠			
3	تحميل ونقل المخلاتك الفلير صلحة للردم بكلفة الذراعها خارج الموقع	٣م	٣,٧٩٥.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣,٧٩٥.٠٠٠			
4	اصال لوردة ورفق خلة لس من الاحمر فسلط فليلو ليج تكوير فسلط مسافة نقل ١١٠ كم	٢م	١٣,٩٦٠.٠٠٠	٢,٠٠٠.٠٠٠	١٥,٩٦٠.٠٠٠			
5	اصال لوردة ورفق خلة تشريب من الفليرمين الاسفلت السلال سريع التشليلر MC 30	٢م	٢٤,١٥٠.٠٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	٤٦,١٥٠.٠٠٠			
6	اصال قلدة خلة سليا من فليلو ١١٩٩٩ مخرج ٩ ج سك ١٥ م ووراساتك فليلو قلدة لفلر وفلير	٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
7		٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
8		٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			

مهندس المشروع

