



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

القيود : ١٢٨٢٥ / ٢٠٢٣ / الكبارى

التاريخ : ١٢ / ٧ / ٢٠٢٤ م

مذكرة

للعرض على السيد اللواء، مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : إضافة مدة (٦) أشهر لعملية تنفيذ كوبرى ملوى للسيارات عند نقاط طريق الطريق الطراني مع مسار الخط الأول
للقطار الكهربائي السريع إجماع استثنائية

الموضوع :-

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٣١) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ لمدة (١٢) شهراً .
- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٧/٩ .
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/٧/٨ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة حشر والمرفق به كتاب الشركة المنفذة للمشروع عاليه بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ على تعديل البند رقم (١) من الكتاب الدوى لمجلس الوزراء رقم ١١١٧٣-٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ ونظراً لوجود معترضات ومراقب تم نقلها خلال مدة المشروع مما أدى لتأخير سير البرنامج الزمني للمشروع .
- بالدراسة تبين تأثير البرنامج الزمني للمشروع بوجود بعض المرافق والمعارضات التى أدت لتأخير تنفيذ الأعمال وقد رأت المنطقة تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه بعاليه لتعويض التأخر فى مدة المشروع .

المطالب :-

التكرم باتخاذ مآترونة سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٥/١/٨ .

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع : ع. ع. ع.
مهندس / أيم محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح ضريحاً :
ما استقر عليه الجانب الفني والمنطقي - المقترحه من زيادة المدة المقترحة من ١٢ شهراً إلى ١٨ شهراً -
وفقاً لما ذكره - المستند رقم ٢٠٢٣/٥/٢١ - بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ -
ذلك من منطلق المدة المطلوبة في سائر المشاريع من قبل إدارة الكبارى -
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق عدم نفاذ مآترونة ذلك . والتوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
التوقيع :
لواء مهندس / الدكتور / الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة