

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطقتحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني القطاع السادس (ادفو/ اسوان) (الفيوم / بني سويف - الاقصر - الفيوان - أبو سمبل) في المسافة من الكم 848+700 الى الكم 850+000 بطول 1.30 كم بالامر المباشر.

الشركة المنفذة: مكتب النهار للمقاولات العمومية والتوريدات.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (1) من تاريخ بدء الاعمال

2024 / 08 / 20 حتى تاريخه .

لعقد رقم 146 / 2024 / 2025

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللائم.

المرفقات عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة العشرون - أسوان

مهندس /

عيسى كروم



محضر إستلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني

القطاع السادس (إدفو/ أسوان) (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - ابوسمبل)

المسافة من الكم 848.700 الى كم 850.000 بطول 1.30 كم بالأمر المباشر

عقد رقم (2025/2024/146) بتاريخ 2024/08/05

تنفيذ: مكتب النهار للمقاولات العمومية والتوريدات

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 08 / 20 قامت اللجنة المشكلة من :-

مدير عام المشروعات / المنطقة العاشرة بأسوان

1. السيد المهندس / وليد صالح علي

مدير المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان

2. السيد المهندس / محمود أحمد عثمان

ممثل الشركة

3. السيد المهندس / خالد قرني عبد الحافظ

مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية / استشاري المشروع

4. السيد المهندس / حمدي شعيب محمد

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه , و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق

ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة وعليه يكون يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 08 / 20 هو تاريخ إستلام الموقع

و بدء العمل .

التوقعات

1. 

2. 

3. خالد قرني عبد الحافظ

4. عندهم اولي شمس الدين



٤٩٨٦٥

يعتمد

()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

محضر إستلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثانى

القطاع السادس (إدفو/ أسوان) (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - ابوسمبل)

المسافة من الكم 848.700 الى كم 850.000 بطول 1.30 كم بالأمر المباشر

عقد رقم (2025/2024/146) بتاريخ 2024/08/05

تنفيذ: مكتب النهار للمقاولات العمومية والتوريدات

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 08 / 20 قامت اللجنة المشكلة من :-

مدير عام المشروعات / المنطقة العاشرة بأسوان

1. السيد المهندس / وليد صالح علي

مدير المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان

2. السيد المهندس / محمود أحمد عثمان

ممثل الشركة

3. السيد المهندس/ خالد قرني عبد الحافظ

مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية / استشاري المشروع

4. السيد المهندس / حمدي شعيب محمد

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه , و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق

ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة وعليه يكون يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 08 / 20 هو تاريخ إستلام الموقع

و بدء العمل .

التوقيعات

1. 

2. 

3. 

4. 



٩٨٦٥

يعتمد
() التوقيع
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

   		وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة العاشرة بأسوان
بيان الأعمال بالمستخلص رقم : جارى (1)		
من بداية الأعمال حتى تاريخ 11/27/2024		
عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الثانى (الفيوم / بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (إدفو - أسوان) فى المسافة من الكم 848+700 إلى الكم 850+000 بطول 1.3 كيلو متر		
العقد رقم : 2025/2024/146		
النهار للمقاولات العمومية والتوريدات		تنفيذ شركة
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		رقم البند وبيانه : (7)
الكمية بالمقايضة	36000.00	مقدار العمل السابق 0.00
إجمالى كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه 19764.97		
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو متري من إلى	الطول (م) 560 140
القطاع الأول	848+700	849+260
القطاع الثانى	849+860	850+000
الإجمالى		
إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	19764.97	0.00
إجمالى كميات الأعمال السابقة	19764.97	0.00
إجمالى الكمية المنفذة خلال المدة	0.00	0.00
الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها	0.00	0.00
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	11850.00	0.00
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	11850.00	0.00
الشركة المنفذة	إستشارى الأعمال المساحية والرفع المساحى	إستشارى الهيئة
مهندس الشركة	مكتب سيفيل كاد "المسئول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحى"	مكتب بلوجيك للإستشارات الهندسية
م / المعتمد بالله السيد حسن المهندس العام	م / عمرو أحمد حسن Dr. Yasser Mogahed HSR Blue Line 6 th Sector	م / محمدى شفيق محمد م / محمدى شفيق محمد م / محمدى شفيق محمد
النهار للمقاولات العمومية والتوريدات	١٩٩٥٧ / ٢٩٦ / ٥٤٠ / ٧٥٦ ١٦١ / ٥ / ١٢٧١ / ٤١٠ / ٢٥ / ١٣	١٦١ / ٥ / ١٢٧١ / ٤١٠ / ٢٥ / ١٣

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : جارى (1) من بداية الأعمال حتى تاريخ 11/27/2024

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم / بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع السادس (إدفو - أسوان)
في المسافة من الكم 848+700 إلى الكم 850+000 بطول 1.3 كيلو متر

العقد رقم : 2025/2024/146

النهار للمقاولات العمومية والتوريدات

تنفيذ شركة

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (11)

الكمية بالمقايضة	25000.00	مقدار العمل السابق	0.00
إجمالي كميات أعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه			
10851.09			
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو متري		الطول (م)
	من	إلى	
القطاع الأول	849+080	849+260	180
القطاع الثاني	849+860	850+000	140

الإجمالي

10851.09	إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0.00	إجمالي كميات الأعمال السابقة
10851.09	إجمالي الكمية المنفذة خلال المدة
0.00	الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها
0.00	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
6500.00	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

إستشارى الهيئة

إستشارى الأعمال المساحية والرفع المساحي




الشركة المنفذة



مكتب لوجيك للإستشارات الهندسية

مكتب سيفيل كاد
"المستول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحي"

مهندس الشركة

م/ المعتمد بالله السيد حسن
الرفع المساحي



 CIVIL CAD GROUP ENGINEERING CONSULTANTS Dr. Yasser Mogahed		 LOGIC لوجيك للاستشارات الهندسية Dr. Yasser Mogahed		 الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة العاشرة بأسوان	
بيان الأعمال بالمستخلص رقم : جارى (1)				من بداية الأعمال حتى تاريخ 11/27/2024	
عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الثانى (الفيوم / بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (إدفو - أسوان) فى المسافة من الكم 848+700 إلى الكم 850+000 بطول 1.3 كيلو متر					
العقد رقم : 2025/2024/146					
تنفيذ شركة				النهار للمقاولات العمومية والتوريدات	
رقم البند وبيانه : (12)				بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	
الكمية بالمقايضة		75000.00		مقدار العمل السابق 0.00	
إجمالى كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه		44496.40		0.00	
بيان الأعمال بالمقايضة		الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	
من		إلى		360	
848+700		849+060		القطاع الأول	
الإجمالى					
إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		44496.40		0.00	
إجمالى كميات الأعمال السابقة		44496.40		0.00	
إجمالى الكمية المنفذة خلال المدة		44496.40		0.00	
الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها		44496.40		0.00	
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		44496.40		0.00	
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		44496.40		26690.00	
الشركة المنفذة		إستشارى الأعمال المساحية والرفع المساحى		إستشارى الهيئة	
مهندس الشركة		مكتب سيفيل كاد		مكتب لوجيك للإستشارات الهندسية	
م / المعتمد بالله السيد حسن		"المستول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحى"		محمد	
					
النهار للمقاولات العمومية والتوريدات		HSR Blue Line 6th Sector		١٩٩٥٧ ب.ش : ٢٩٦ / ٧٥٦ / ٥٤٠ ١٦١/٥٠١٢٧١/٤١٠/٢٥/١٢	



مشروع القطر الكهربائي السريع

عملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الثاني (الطور - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (إيفو - أسوان) المسافة من الكم 848+700 إلى الكم 850+000 بطول 1.30 كم

146/2024/2025

الظهر للمقاولات العمومية والتوريدات

2024-11-27

رقم العقد

تفليد شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطر الكهربائي السريع							
بند رقم (11) : باطن المنسوب أسفل جسر باستخدام المعدات المتكيفة للتربة المتشعبة							
Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة المتشعبة (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتشعبة (م3) (المنسوب 0)	Cut Area (m2)	Station
		0.00	0	0%	0	0	848+700
		0.00	0	0%	982.83	98.28	848+720
		0.00	0	0%	2059	107.62	848+740
		0.00	0	0%	2344.32	126.81	848+760
		0.00	0	0%	2601.58	133.34	848+780
		0.00	0	0%	2833.29	149.98	848+800
		0.00	0	0%	3009.09	150.92	848+820
		0.00	0	0%	3453.11	194.39	848+840
		0.00	0	0%	3709.52	176.56	848+860
		0.00	0	0%	3347.85	158.22	848+880
		0.00	0	0%	2964.68	138.25	848+900
		0.00	0	0%	2767.83	138.54	848+920
		0.00	0	0%	2841.64	145.63	848+940
		0.00	0	0%	2856.13	139.98	848+960
		0.00	0	0%	2655.92	125.61	848+980
		0.00	0	0%	2353.89	109.78	849+000
		0.00	0	0%	1955.71	85.79	849+020
		0.00	0	0%	1225.43	36.75	849+040
		0.00	0	0%	534.58	16.7	849+060
		262.94	262.94	100%	262.94	9.59	849+080
		1,103.57	840.63	100%	840.63	74.47	849+100
		2,649.14	1545.57	100%	1545.57	80.08	849+120
		4,128.52	1471.38	100%	1471.38	67.05	849+140
		5,110.25	989.73	100%	989.73	31.92	849+160
		5,713.35	603.1	100%	603.1	28.39	849+180
		6,128.19	414.84	100%	414.84	13.09	849+200
		6,375.48	247.29	100%	247.29	11.64	849+220
		6,566.88	191.4	100%	191.4	7.5	849+240
		6,641.91	75.03	100%	75.03	0	849+260
		6,641.91	0	0%	0	0	849+280
		6,641.91	0	0%	0	0	849+300
		6,641.91	0	0%	0	0	849+320
		6,641.91	0	0%	0	0	849+340
		6,641.91	0	0%	0	0	849+360
		6,641.91	0	0%	0	0	849+380
		6,641.91	0	0%	0	0	849+400
		6,641.91	0	0%	0	0	849+420
		6,641.91	0	0%	0	0	849+440
		6,641.91	0	0%	0	0	849+460
		6,641.91	0	0%	0	0	849+480
		6,641.91	0	0%	0	0	849+500
		6,641.91	0	0%	0	0	849+520
		6,641.91	0	0%	0	0	849+540
		6,641.91	0	0%	0	0	849+560
		6,641.91	0	0%	0	0	849+580
		6,641.91	0	0%	0	0	849+600
		6,641.91	0	0%	0	0	849+620
		6,641.91	0	0%	0	0	849+640
		6,641.91	0	0%	0	0	849+660
		6,641.91	0	0%	0	0	849+680
		6,641.91	0	0%	0	0	849+700
		6,641.91	0	0%	0	0	849+720
		6,641.91	0	0%	0	0	849+740
		6,641.91	0	0%	0	0	849+760
		6,641.91	0	0%	0	0	849+780
		6,641.91	0	0%	0	0	849+800
		6,641.91	0	0%	0	0	849+820
		6,641.91	0	0%	0	0	849+840
		6,685.45	43.54	100%	43.54	4.35	849+860
		6,920.14	234.69	100%	234.69	19.12	849+880
		7,311.85	391.71	100%	391.71	20.06	849+900
		7,631.57	319.72	100%	319.72	11.92	849+920
		8,099.50	467.93	100%	467.93	34.88	849+940
		8,924.39	824.89	100%	824.89	47.61	849+960
		10,125.80	1201.41	100%	1201.41	72.53	849+980
		10,851.09	725.29	100%	725.29	0	850+000
	10,851.09						

مهندس إستشاري الهيئة


لوجيك للإستشارات الهندسية

مهندس إستشاري المساحة

م/ عمرو أحمد حسن

الشركة المنفذة

م/ المعتمد بالله السيد حسن





استشاري الأعمال المدنية
CIVIL CAD GROUP
Established Since 1974
Dr. Yasser Magahed



مشروع قطار الكهربائي السريع

عالية إستاند أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (العلوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (إيلو - أسوان)
المسافة من الكم 848+700 إلى الكم 850+000 بطول 1.30 كم

146/2024/2025

النهار للمقاولات العمومية والتوريدات

2024-11-27

رقم العقد


تفويض شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي المقادير لأعمال القطاع السادس						
بإدارة (7) بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة العادية.....						
Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة العادية (3a)	النسبة	كمية الحفر في التربة العادية والمنحدر (3a)	Cut Area(m2)
						Station
		0.00	0	100%	0	848+700
		116.89	116.89	100%	116.89	848+720
		324.49	207.6	100%	207.6	848+740
		513.39	188.9	100%	188.9	848+760
		759.73	246.34	100%	246.34	848+780
		1,030.65	270.92	100%	270.92	848+800
		1,263.72	233.07	100%	233.07	848+820
		1,519.09	255.37	100%	255.37	848+840
		1,767.26	248.17	100%	248.17	848+860
		2,003.47	236.21	100%	236.21	848+880
		2,237.33	233.86	100%	233.86	848+900
		2,704.90	467.57	100%	467.57	848+920
		3,230.34	525.44	100%	525.44	848+940
		3,555.05	324.71	100%	324.71	848+960
		3,818.49	263.44	100%	263.44	848+980
		4,127.53	309.04	100%	309.04	849+000
		4,624.05	496.52	100%	496.52	849+020
		5,331.66	707.61	100%	707.61	849+040
		6,200.43	868.77	100%	868.77	849+060
		7,567.77	1367.34	100%	1367.34	849+080
		9,212.54	1644.77	100%	1644.77	849+100
		10,521.70	1309.16	100%	1309.16	849+120
		11,778.40	1256.7	100%	1256.7	849+140
		13,215.35	1436.95	100%	1436.95	849+160
		14,687.45	1472.1	100%	1472.1	849+180
		15,984.84	1297.39	100%	1297.39	849+200
		17,079.91	1095.07	100%	1095.07	849+220
		18,158.18	1078.27	100%	1078.27	849+240
		18,732.66	574.48	100%	574.48	849+260
		18,732.66	0	100%	0	849+280
		18,732.66	0	100%	0	849+300
		18,732.66	0	100%	0	849+320
		18,732.66	0	100%	0	849+340
		18,732.66	0	100%	0	849+360
		18,732.66	0	100%	0	849+380
		18,732.66	0	100%	0	849+400
		18,732.66	0	100%	0	849+420
		18,732.66	0	100%	0	849+440
		18,732.66	0	100%	0	849+460
		18,732.66	0	100%	0	849+480
		18,732.66	0	100%	0	849+500
		18,732.66	0	100%	0	849+520
		18,732.66	0	100%	0	849+540
		18,732.66	0	100%	0	849+560
		18,732.66	0	100%	0	849+580
		18,732.66	0	100%	0	849+600
		18,732.66	0	100%	0	849+620
		18,732.66	0	100%	0	849+640
		18,732.66	0	100%	0	849+660
		18,732.66	0	100%	0	849+680
		18,732.66	0	100%	0	849+700
		18,732.66	0	100%	0	849+720
		18,732.66	0	100%	0	849+740
		18,732.66	0	100%	0	849+760
		18,732.66	0	100%	0	849+780
		18,732.66	0	100%	0	849+800
		18,732.66	0	100%	0	849+820
		18,732.66	0	100%	0	849+840
		18,824.67	92.01	100%	92.01	849+860
		19,083.07	258.4	100%	258.4	849+880
		19,306.98	223.91	100%	223.91	849+900
		19,431.15	124.17	100%	124.17	849+920
		19,502.21	71.06	100%	71.06	849+940
		19,562.85	60.64	100%	60.64	849+960
		19,692.01	129.16	100%	129.16	849+980
		19,764.95	72.94	100%	72.94	850+000
19,764.95		الإجمالي				

مهندس إستشاري الهيئة

لوجيك للاستشارات الهندسية



مهندس إستشاري المساحة



الشركة المنفذة

التهار

م / المعتمد بالله السيد حسن

م / المعتمد بالله السيد حسن





اجماله، حصص الأعمال حتى تاريخ

التجارة العامة والتوريدات
م.ت: ١٩٥٧
م.ف: ١٦١/٥٠٠

[illegible]

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2. 1

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

Σ 9170

۱۱۷۰

رئيس المصلحة

~~18/11/2020~~

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

روِج في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات رقم : امضاء الكاتب المختط :

رقم المستند:

رقم التصديق: ١١

فرع الحزبانية فرع

عدد الملاحظات:

القيمة:

١٩

[illegible]

تسلّم التحويل رقم

وأقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانه وانى تسلمت المستحق لي بالتنام وليس لي طلبات علي الحكومة

بخصوص هذا العمل

المقاول

سنة

التاريخ

إذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الثاني القطاع السادس (إدفو - أسوان)
(القيوم / بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبوسمبل) في المسافة من الكم 848+700 إلى الكم 850+000 بطول 1.3 كم بالأمر المباشر



المعقد رقم 2025/2024/146 بتاريخ 2024/08/25

مستخلص (1) جاري

المقاول : شركة النهار للمقاولات العمومية والتوريدات

من بداية الأعمال حتى تاريخ 2024-11-27

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة		الوحدة	القيمة طبقاً للتقديرية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار العمل المتبقي	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الان			استقطاع او حجر	القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع			ملاحظات
		القيمة	جانبه							قرش	جانبه	قرش		جانبه	قرش		
7	بالمنز المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتصوية السطح بالأتربة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وتنفيذ طبقاً للتصميم والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية والرسومات التنفيذية والرسومات التفصيلية طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين .	29.32		3م	36,000	0.00		11,850	11,850	0.00	347,442	0.00	0.00	0.0	347,442	1-مكتب جهاز الإشراف غير متواجد 2-العلامات الإرشادية متواجده. 3-لافتات المشروع متواجده. 4-المهندسون متواجدون. 5-مستعمل تأمين سلامة المعمل متواجدون. 6-المعمل ومهندسا المعمل متواجدون. 7-التقارير متواجده. 8-براعي خصم التجارب المعملية. 9-الحد الأدنى من المعدات متواجد. 10-البرنامج الزمني للمشروع متواجد. 11-براعي تطبيق نصوص العقد.	
11	بالمنز المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة (تربة الصخرية) وتصوية السطح بالأتربة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وتنفيذ طبقاً للتصميم والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية والرسومات التنفيذية والرسومات التفصيلية طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين .	34.20		3م	25,000	0.00		6,500	6,500	0.00	222,300	0.00	0.00	0.0	222,300		
12	المنز المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتوسطة (تربة متحجرة أو) عدا التربة الصخرية (استخدام البلوزز) وتصوية السطح بالأتربة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وتنفيذ طبقاً للتصميم والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية والرسومات التنفيذية والرسومات التفصيلية طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين .	38.30		3م	75,000	0.00		26690	26,690	0.00	1,022,227	0.00	0.00	0.0	1,022,227		
إجمالي المستخلص											1,591,969		0.00	1,591,969			
إجمالي ما سبق صرفه													0.00				
إجمالي المستحق														1,591,969			
فقط و قدره مليون و خمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون جنيهاً لا غير																	

فقط وقدره مليون و خمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون جنبها لا غير

مدير عام المشروع (الهيئة)
م/ وليد صالح

مدير المشروع (الهيئة)
م/ محمود أحمد عثمان

الإستشاري العام (مستشار)
م/

المسئول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحي "إستشاري المساحة مكتب سينقل كاد /م/ المتخصص بالرفع المساحي حسن

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ المتخصص بالرفع المساحي حسن

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة
أسوان

م/ عيد يحيى كرومر

1419

2024/08/25



49860


مدير عام المشروع (الهيئة)
م/ وليد صالح

مدير المشروع (الهيئة)
م/ محمود أحمد عثمان

الإستشاري العام (مستشار)
م/

المسئول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحي "إستشاري المساحة مكتب سينقل كاد /م/ المتخصص بالرفع المساحي حسن

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ المتخصص بالرفع المساحي حسن



عدد الملحقات:

القيمة:

رقم المستند:

رقم التصديق:

حرف

نوع الميزانية فرع:

جريدة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)										
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
جريدة مصري	الجملة		استقطاعات		قيمة التحويل		نوع الميزانية		بالتحويل	رقم المستند:
	جريدة	مليم	جريدة	مليم	جريدة	مليم			رقم تاريخ	
جريدة المبالغ السابق صرفها الباقي للمقاول										
بالتاريخ المدفوع الان بالتحويل رقم										
١٥١٩٦٩, - الأعمال التي تمت الان										
١٩٧٥٦٦٠,٠ عملة الاقطاعات										
١٤٦٤٤١٢٧٠,٠ الصافي										

وافق بالتاريخ على هذا الحساب المقدم بيانه واني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة

تسلمت التحويل رقم

بخصوص هذا العمل

المقاول

سنة

التاريخ

اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

عدد الملحقات:

القيمة:

رقم المستند:

رقم التصديق:

حرف

نوع الميزانية فرع:

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)									
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		جنية	مليم	جنية	مليم	جنية	مليم
جملة المبالغ السابق صرفها الباقي للمقاول									
بتاريخ				المدفوع الان بالتحويل رقم					
				لأعمال التي تمت حتى الآن ١٥٩١٩٦٩١ -					
				١٩٥٨١٠٤٠ - تأمين					
				٣١٢٠٦١٠٤ - ضمانات					
				٩٥٥١١٨١ - حصة دائمة					
				٦٣٦٧١ - تمويل					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					
				١٠٠٠٠٠٠٠ - استثمار					