



مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص: إضافة مدة قدرها (٦) شهر لعملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكلم (١٧)

الموضوع:

- استندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه بالمر المباشر إلى شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٥٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١
- تاريخ النهو طبقا لآخر مدة إضافية حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ .
- ورد كتاب السيدة المهندسة / رئيس الإدارة المركزية- المنطقة الثالثة شرق الدلتا بخصوص طلب الشركة بإضافة مدة قدرها (٦) أشهر للمشروع عاليه لإستكمال بعض الأعمال الخاصة بالمشروع بعد نهو إزالة التعارضات على النحو المذكور بكتاب الشركة المرفق .
- بالدراسة فقد تبين موافقة المنطقة المشرفة على إضافة مدة قدرها (٦) أشهر للمشروع عاليه نتيجة التأخير في البرنامج الزمني لإنهاء بعض الأعمال بعد إزالة المرافق المتعارضة مع مسار المشروع على النحو التالى:-
- ١- إستكمال إصلاح خط المياه التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى الموجود بحيز المشروع .
- ٢- إستكمال خوازيق السند على المصرف عند مطلع الكوبرى .
- ٣- تنفيذ أسوار على حدود نزع الملكية .

المطالب:

- التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) أشهر للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٤/١١/٣١ .

أمر مفوض لسيادتكم

التوقيع: 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
تنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع: 
الاستاذ / ناصر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
التوقيع: 
مهندس / حسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع: 
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع: 
لواء مهندس / حسن محمد الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
نصرًا بحوزة المرافقة لك ما استقر عليه
المجلس الفني وهذه لمراسلة لمرافقة
المختصين في هذا الشأن وفقاً لمبدأ
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

المستند أعرفه المستند من المستندات خارجة عن إدارة الشركة
أبكم التأشير على العمل، وإستد من المستند
لرقة المطالب بـ مع عدم تأخير تأخير
سيفد منه المستند المستند من المستندات



مشروع : توسعة كوبري عمار ضمن مشروع تطوير محور رافت جديصة

إدارة
التطوير العمراني
IGARLT

بيان أعمال (١١) جاري للأعمال التي تم تنفيذها من بدء العمل ٢٠٢٤/٧/٢٨

الترتيب	الوصف	الكمية السابقة	الكمية المتبقية	الكمية المنقولة
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات	٥٨٠	٥٨٠	٥٨٠
٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتأسيس	٣١٥٣	٣١٥٣	٣١٥٣
٤	بالمتر المكعب توريد وردم للأساسات برمال نظيفة	١١٥٦	١١٥٦	١١٥٦
٥	بالأمتار مربعة نقل مكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم إزالتها خارج الموقع	٢	٢	٢
٦	بالحدود اختبار تحميل على خازوق غير عامل مفرق قدر ١٠	١	١	١
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بسقودا قطر ٨٠ بالبر	٤٧٤٧	٤٧٤٧	٤٧٤٧
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأرصفة	١٦٥	١٦٥	١٦٥
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤس الخوازيق	١٧٠٠	١٧٠٠	١٧٠٠
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والهوامت والحدائق والحواسط الساتة	١٢٠٢	١٢٠٢	١٢٠٢
١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية وباتصالات الجزء العلوي	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الصندوقية للجزء العلوي	٣٨٥٥	٣٨٥٥	٣٨٥٥
١٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصلب والخوازيق	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠) قطر ١٢ م	٣٠٥٠	٣٠٥٠	٣٠٥٠
١٦	بالطن توريد وتشغيل كبلات عالية الاجهاد	١٨	١٨	١٨
١٧	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البتر من عاز البارد	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقاومة للتآكل	٢٦٠٠	٢٦٠٠	٢٦٠٠
١٩	بالتعداد توريد وتركيب الركائز من الضواريين المسلح نوع (C٢)	٣	٣	٣
٢٠	١. بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٢١	٢. بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٢٢	٣. بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٢٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٢٥	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٢٦	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٢٧	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٢٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٢٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٣٠	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٣١	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٣٢	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٣٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٣٥	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٣٦	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٣٧	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٣٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٤٠	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٤١	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٤٢	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٤٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٤٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٤٥	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٤٦	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٤٧	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٤٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٤٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٥٠	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٥١	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٥٢	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٥٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٥٥	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٥٦	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٥٧	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٥٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٦٠	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٦١	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٦٢	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٦٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٦٥	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٦٦	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٦٧	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٦٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٦٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٧٠	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٧١	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٧٢	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٧٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٧٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٧٥	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٧٦	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٧٧	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٧٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٧٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٨٠	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٨١	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٨٢	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٨٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٨٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٨٥	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٨٦	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٨٧	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٨٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٨٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٩٠	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٩١	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٩٢	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٩٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٩٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٩٥	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٩٦	بالتعداد مقاس ٢٤٠*٧٠*٦٠٠٠ نوع (C٢)	١٨	١٨	١٨
٩٧	بالتعداد مقاس ٢٢٤*٥٥*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣
٩٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة المواصفات	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٩٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠ سم	١٨٢	١٨٢	١٨٢
١٠٠	بالتعداد مقاس ٢٥٣*٦٠*٥٥٠٠ نوع (C٢)	٣	٣	٣

مستشار المال



28/7/2024



مستشار المال


مستشار المال


	مشروع : توسعة كوبرى عمار ضمن مشروع تطوير محور رافد جمصة			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GAAT) 
	٤٨			رقم البند
الإجمالي	خلال المدة	الوحدة	منطوق البند	
٢٠١	١٨	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابح قطر داخلي ٥٠ سم	
مهندس الهيئة	إستشارى المالك		مهندس الشركة	
				

	مشروع : توسعة كوبرى عمار ضمن مشروع تطوير محور رافد جمصة	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT) 
---	--	---

بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح ١٢ د							٢٥
م	اسم النموذج	شكل النموذج	القطر	الطول	العدد الكلى	القطر	وزن النموذج (طن)
١	حديد ريبمى		٢٥	١٢	٣٠	٣٦٠	١٣٨٦,٠٠
			٢٥	١١,٥	٣٠	٣٥٥	١٣٢٨,٢٥
٢	كثته حلزونية		١٠	١٢	٥٢	٦٣٤	٣٨٥,٠١
٣	اطواق		١٨	٣,٥	١٥	٥٢,٥	١٠٥,٠٠
اجمالى الوزن (بالطن)							٣,٢٠٤,٢٥٨

مهندس الشركة	مستشارى المالك	مهندس الهيئة
		

	مشروع : توسعة كوبرى عمار ضمن مشروعات تطوير محور رافد جمصة	شركة تطوير "كبرى" لنقل "برى" الرياض 
	١٤	رقعة البند
الكمية	الوحدة	منطوق البند
٣	مقطوعية	بالمقطوعية نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل
مهندس الهيئة	إستشارى المالك	مهندس الشركة
		

	مشروع : توسعة كوبرى عمار ضمن مشروع تطوير محور رافد جمدية	شركة للطرق والكبارى و النقل البرى (GAREL) 
	٣٦	رقم البند
الكمية	الوحدة	منطقة البند
١٣٥٠٠ ١٣٠٠٠	٣٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل أترية مطابقة للمواصفات
مهندس الهيئة	إستشارى المالك	مهندس الشركة
		

		<u>مشروع : توسعة كوبري عمار</u> <u>ضمن مشروع تطوير محور رافد</u> <u>جمصة</u>		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري (GARBLT)			
(P6-P7) BOX SECTIONP بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لفاصل							
الكمية (د3)	طول (م)	صافي المساحة (م2)	مساحة الفراغ (م2)	مساحة القطاع (م2)	عدد الباقيات	العناصر	
196.83	10.45	20.8	3.8531	17.1	2	وسط البلاطة	
0.00	0	9.932	3.584	17.1	0	أكبر عرض للويب	
231.77	12	9.257	3.722	17.1	2	طرف البلاطة المتدرج	
0.43-	0.3	0.36	-	-	4	خضم فراغ البلاطة السفلية	
51.30	1.5	17.1	0	17.1	2	عرض 1.5	
34.20	2	17.1	0	17.1	1	عرض 2م	
29.41	0	0.39	0	0.39	2	كوستات	
553.07	الإجمالي						

مصدق
استاذي الجاني

مصدق
استاذي الجاني

GENERAL NILE COMPANY
FOR ROAD CONSTRUCTION

ONE OF THE COMPANIES
SUBSIDIARIES TO
THE EGYPTIAN COMPANY FOR
ROAD BRIDGES AND TUNNELS



شركة
النيل
للإنشاء
الحاصلة

هذا المشروع تم إنشاؤه لشركة النيل
للإنشاء الحاصلة



للإنشاء

هذا المشروع تم إنشاؤه لشركة النيل
للإنشاء الحاصلة

مختصر تشوينات

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٨ م وبالمروور والمعاينة علي الطبيعة بموقع
أعمال توسعة كوبرى عمار العلوي بالكـ ١٧ من المنصورة ضمن مشروع تطوير محور
رافد جمصة .

تبين وجود التشوينات الآتية:-

٢٥٠
١- ٣/٠ طن حديد تسليح مشرشر أطوال ١٢ متر .

وهي تحت مسؤولية الشركة وحراستها لحين التركيب والتشغيل .


مدير التنفيذ

م/محمد صبرى

است. م. الماس

	مشروع : توسعة كوبرى عمار ضمن مشروع تطوير محور رافد جمصة	الهيئة العامة تطوير الكبارى والسبل (GAPBLT)
	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها قطر ١ م	١٦

خرسانة الخوازيق

الكمية (م ^٣)	العدد	القطر (م)	الطول (م)	شكل العنصر	م
٧٥٢,٥٠	٣٥	١	<u>٢١,٥٠</u>		١

مهندس الهيئة	استشارى المالك	مهندس الشركة
		

	مشروع : توسعة كوبرى عمار ضمن مشروع تطوير محور رافد جمصة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT) 
بالمتر المكعب خرسانة أرضيعة			١٨
إجمالي (م³)	طول (م)	ارتفاع (م)	عوض (م)
١٩٢٦٠٠	٨٠٠	٠.٤	٧.٦٨
مهندس الهيئة	إستشارى المالك		مهندس الشركة
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>