

المشروع القومي



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / اسوان)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع
(الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١١+٠٠٠ الى الكم ١١٣+٠٠٠ بطول
٢ كم اتجاه بني مزار.

تنفيذ : شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب)
عقد رقم : (١٢٧٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص رقم (١) جاري عن العملية عاليه ومرفقاته

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس / طارق يوسف الجزار



سيف

سيف

مرفقات

- (١) استمارة ٥٤٥ ح
- (٢) أصل مستخلص
- (٣) أصل بيان الحال
- (٤) أصل صور الأعمال
- (٥) صورة جسر ساحة النقل
- (٦) صورة ركن ساحة
- (٧) صورة ساحة ساحة
- (٨) أصل برنامج التنفيذ
- (٩) أصل محضر اجتماع المجمع



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع : بخصوص مشروع " أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر/ أبوسمبل) القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) قطاع من كم ١١١+٠٠٠ إلى كم ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه بني مزار بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة :- شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)
- العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٧٨
- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠١/٢٨ .
- تاريخ النهو المقرر: ٢٠٢٣/٩/٢٨ .
- قيمة العقد الاصلي : ٥٧٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه).

مبررات المنطقة بتعديل مقايضة الأعمال

- ورد إلينا خطاب إستشاري القطاع الاول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به أسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقايضة المجدده رقم "١" بنفس قيمة أمر الإسناد حيث أفاد بوجود اختلاف بين الكميات المنفذة على الطبيعة بالموقع والكميات المدرجة بالمقايضة الاصلية للعقد المذكور عاليه وكذلك تعديل أسعار البنود بناء علي المفاوضه وبناء عليه تم تعديل الكميات و الاسعار المدرجة بالمقايضة المعدلة.

الرأي

ترى المنطقة الموافقة على التعديل طبقا لما ورد من استشاري المشروع.

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة .

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

طارق يوسف الجزار



سيف

مرفقات (١)

سيف



التاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢٨ م

المشروع / مشروع القطار السريع (أكثور-اسوان) - القطاع الاول
المحطة من (٠+٠٠٠) الى (١٧٦+٠٠٠)

الموضوع / مقايضة معللة (١) تنفيذ شركة الصفوة للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٧٨)

المالك: الهيئة القومية للأفاق

المالك بالإتابة: الهيئة العامة للطرق والكباري

المقرين

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري

الموقر

عتاة السيد المهندس / طارق الجزار - رئيس الاثارة المركزة المنطقة السادسة

تحية طيبة...و بعد...!!!

إشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم بطيه المقايضة المعدلة رقم (١) للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٧٨) تنفيذ شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب) قطاع (من المحطة ١١١+٠٠٠ الى المحطة ١١٣+٠٠٠) و ذلك لوجود اختلاف بين الكميات المنفذة على الطبيعة و الكميات المدرجة بالمقايضة الاصلية للعقد و كذلك لوجود تعديل في أسعار البنود بعد المفاوضة عن المقايضة الاصلية للعقد .

مع تحياتي.....

مدير المشروع الاستشاري

م / شعبان سعيد



مقاييسه مجددة (١) بعد المفاوضات



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الأول (أكتوبر / بني مزار) من محطة ١١١+٠٠٠ حتى محطة ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه بني مزار)
تنفيذ شركة / الصفوة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	أعمال التربة والتضاريس				
1-1	المتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والعمودات والسفلات في مناطق قلعتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمسح حتى ٢٠ سم و التماس منها بالمقالب الصخرية نهيلاً لأعمال رفع المساحي الكامل عند المشروع طبقاً للدراسات والملاحظات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠.٢ جنيه لكل ١ كم	٢م	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
2	أعمال الطرق				
1-2	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة غداً التربة الصخرية وشوية سطح ثلاث التربة والرش بالمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمدد الجيد بالمياه الأسفلية للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (وحمل على التند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتد جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه لكل مسافة نقل ناتج الحفر وتصنع ١.١ جنيه لكل إنشاء من ٢٠٢٣/٥/٤ علاوة زيادة السواري ٩ جنيه لكل إنشاء من ٢٠٢٣/٥/٤ علاوة مسافة نقل ٧.٣٢ كم بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ علاوة زيادة السواري بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢م	١,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
2-2	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتشعبة عدا التربة الصخرية (إستخدام الطلوز) وشوية سطح ثلاث التربة والرش بالمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمدد الجيد بالمياه الأسفلية للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (وحمل على التند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتد جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه لكل مسافة نقل ناتج الحفر وتصنع ١.١ جنيه لكل إنشاء من ٢٠٢٣/٥/٤ علاوة زيادة السواري ٧ جنيه لكل إنشاء من ٢٠٢٣/٥/٤ علاوة مسافة نقل ٧.٣٢ كم بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢م	١,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
3-2	المتر المكعب أعمال حفر بالسلطات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كم/م ^٢ ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كم/م ^٢ ذات إجهاد (١٠٠-٣٠٠) كم/م ^٢ وحمل على التند الاتي ١- تعديل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٧٠٠ متر ٢- إزالة البويل الجافة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وشطبها باستخدام آلات التربة سيك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والكثاف (سدة تحمل كاتيونية) حتى ١٠% ورشها بالمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمدد الجيد بالمياه الأسفلية للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (وحمل على التند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتد جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه لكل مسافة نقل ناتج الحفر وتصنع ١.١ جنيه لكل إنشاء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢م	١,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠



EntGrants
CONSULTING

مقاييسه مجددة (١) بعد المفاوضات



الهيئة العامة للإعطاء
General Authority for Procurement



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الأول (كثيرة / بني مزار) من محطة ١١١+٠٠٠ حتى محطة ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم (تجاه بني مزار)
تنفيذ شركة / الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مبلغ البند	الاجملي
3	أعمال الردم Embankment				
1-3	أعمال تمهيد وتوريد ونقل تربة مملوكة للبراميل وتحميلها باستخدام آلات الردم سعة ٧ براد من ٥٠ سم حتى مسوب (٢ متر) أسفل مسوب التربة و بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسوب (٢ متر) من مسوب التربة لاستكمال المسوب التصميمي لشكل الحفر والاكتاف (سعة تعمل كالبريد) حتى ٢٠% ريشها بالنسبة الاصولية للوصول إلى سعة الرطوبة المطلوبة وتمتد الحيد بالبراميل للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الحقلية القصوى) ويتم تنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والمطاميع العرضية التصميمية والرسومات التفصيلية الممتدة ولتدعيم شتات حقل أصول تصاميم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التمدد عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة التمدد لكل ١%.				
	مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علوا ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١.٥ ابتداء من ٢.٢٢/٥/٤				
	علوا زيادة السور ١.٦ جنيه /م				
	الحفر يشمل عمل تدرجات وتطويق واخفاف ونقل لوراع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند ٧ يشمل التربة المصعرة.				
2-3	علوا مسافة نقل ١٥ كم بعد الزيادة بعد تاريخ ١/٥/٢٠٢٢	٣م	١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	٧٩٩,٩١٧,٠
3-3	علوا زيادة سور ١.٦ جنيه بعد تاريخ ١/٥/٢٠٢٢	٣م	١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٦٠٩,٦
4-3	كثيرة توريد تربة	٣م	١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	٥٣٣,٠٧٨,٠
5-3	لحمة المواد المدعومة للتربة بالزيادة إلى نسبة التمدد ٩٥% + ١٢% استقطاعات	٣م	١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٣٧,٠١٨,٨
6-3	بالبحر السطح أعمال تنسيق أرض طينية بمسك ٢٥ سم في حالة أن المسوب التصميمي يتطلب عمق حفر أو ردم قسم من مسوب الأرض الطينية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ م و هذا البند يشمل جميع الإشتراطات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطينية و تسليتها و ذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	٢م	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
4	طبقة تاسيس Prepared Subgrade				
1-4	بجانب هيكس اسفل توريد طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الاسفلت الحقلية المصعرة لتحت نفس القدرات والمطاميع للمواصفات والمواصفات الفنية ١٠٠ سم ولا تزيد سعة حفر من مسك ١٠٠ سم و ١٢% ريشها فيكون بالاشتراطات الفنية بالمشروع لا تقل سعة عمل كالبريد عن ٩٥% ولا تزيد نسبة التمدد بمسك ١٠٠ سم ولا يزيد التمدد عن ١٥% ولا يزيد التمدد عن ١٥% بال معدل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التمدد عن ٨٠ ميسكول ويتم فردا على سطح بالمستطام آلات الردم الحديثة حتى ٢ متر سعة الطبقة بعد شدة التمدد عن ٢٥ سم ريشها بالنسبة الاصولية للوصول إلى سعة الرطوبة المطلوبة وتمتد الحيد بالبراميل للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الحقلية القصوى) ويتم تنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والمطاميع العرضية التصميمية والرسومات التفصيلية الممتدة ولتدعيم شتات حقل أصول تصاميم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
	مسافة حفر لا تقل عن ٩٠ سم.				
	يتم احتساب علوا ١.٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١.٤ ابتداء من ٢.٢٢/٥/٤				
	الحفر لا يشمل لحمة المواد المدعومة				
	زيادة سور ١.٦ جنيه /م ابتداء من ٢.٢٢/٥/٤				
2-4	علوا مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٩٩,٠
3-4	كثيرة توريد اسفلت	٣م	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٨,٠
4-4	لحمة المواد المدعومة لطبقة subgrade بالزيادة إلى نسبة التمدد ٩٥% + ١٢% استقطاعات	٣م	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١٩,٠

EntGrants
CONSULTING
مشاريع السريعة - الهيئة العامة للإعطاء

شركة الهيئة العامة للإعطاء
3



EnTrans
CONSULTING

مقاييسه مجددة (١) بعد المفاوضات



الهيئة العامة للإعطاء
General Authority for Tendering and Bidding



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوبوسبل)
القطاع الأول (أكتوبر / بني مزار) من محطة ١١١+٠٠٠ حتى محطة ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه بني مزار)
تنفيذ شركة / الصفوة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفكة	الإجمالي
5	جناك الإسفلت Subballast				
1-5	بشتر المكعب لاسفل توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المشرقة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والمسي مهم المحيطة ما بين ٢١,٥ سم إلى ٤٠ سم وألا يزيد نسبة قمار من منفذ ٢٠٠ سم ٥% والشح الورق بالاشتراطات الخاصة بالشروع لا تقل نسبة نصل كالبورينا عن ٨٠% وألا يقل معدل العروة (EV2) من تورية لوح التحويل عن ١٢٠ ميجالكال وألا يزيد نسبة الفاك بجهاز ثروس أسطوس عن ٣٠% وألا يزيد الاستعمال عن ١٥% ويتم فردا على طباشير باستخدام آلات تنسوية الحديثة على أن لا يزيد سكة الطبقة بعد تمام التملك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأسورية للوصول إلى نسبة الترسبة المطلوبة وذلك بعد التحريات للوصول إلى أقصى كثافة حافة لاصق (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المصممة والفكة تشمل إخراج التراب المصممة والحقبة ويتم تنفيذ الأسفل طبقة تسامعة و الرسومات التنفيذية للمصممة و البند يصمم مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١,٠	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
2-5	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم				
3-5	يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٢ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤				
4-5	الفسر لا يشمل قيمة الترميم المحجورة				
5-5	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم				
6-5	كارتنة توريد أسفل				
7	قيمة الترميم المحجورة لطبقة Subballast بالإصلاح إلى نسبة التملك ٢٠% + ١٢% استقطاعات				
1-7	الطبقات الكرسنية / الرصف الحصى				
١٠٧	بشتر المصالح لاصق توريد رصف خرسانة طبقة سكة ١٥ سم ارتفاع ٠ متر رأسي لاسفل الكاف (الطبقة) تتكون من ٢٠,٨ م من الرافعة سكة ٠,٤ م ٢م من فرش والاسفلت شفا لتثبيت (الاستشاري) على أن يكون السطح مستويا وألا يقل عن ١٠ سم من التراب وشفا والأحجار والفرش العروة مع رصع فور (الاسفلت) سكة ٢ سم (شفا لتثبيت الاستشاري) وألا يقل سكة ١٠ سم وتطهير السطح وطى القواعد بالبيزبون السرد وشفا تسوية السطحة التسوية السمنة أن تعلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠ كم / سم وتطهير السطح وطى القواعد بالبيزبون السرد وشفا تسوية السطحة التسوية السمنة البند يصمم مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	١٠م	١,٢٨١	١٣٣,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠
	بند امادة حادرا فخرما ٥ سمه سم لون ٠ متر رأسي على أن تصال للسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)				

من استوك

احمد محمد

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - ١





EnTrains
CONSULTING

مقاييسه مجددة (١) بعد المفاوضات



الهيئة القومية للإسكان



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الأول (أكتوبر / بني مزار) من محطة ١١١+٠٠٠ حتى محطة ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه بني مزار)

تنفيذ شركة / الصفوة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	معر البند	الإجمالي
2-7	بالمر الحاسب لعمال توريد وصب خرسانة عادية لتسليط قسمة مطبخ وطريقه لالكاف والمول العائليه تتكون من ٢٠٠٨ م ^٢ بولومنت مشرق ٢٠٠٨ م ^٢ حرس ٢٨٠١ كم ^٢ سمكت بوزن ٢٠٠٨ م ^٢ والاضافات شفا لتخزين (إستشاري) على أن يكون على جدران وبسور وكرن حالي من البوابة والخط والاضاف والمواد الفرعية واليد بشل تجميع والاضاف مناسب ثرية الضريبة أسف الملاحة للرسوم في الحسابات تصميبة على أن يحفل الخرسانة لعمود ٧ كل م ^٢ ٢٥٠ كم/س ^٢ يتناسب الضخ وشهد ضفا بأسول لخدمة والرسومات التصميبة الممندة واليد بدمج مشغلاته شفا لاضافات المشروع وتنشيطات المهندس المشرف	٢٠	٢٠٠	٢,٢٨٨,٠٠٠	٢,٢٨٨,٠٠٠
يتم احتساب سعر الامتداد في بند الخرسانة طبقا لسعر القائمة المبرجة ٢٠٢٢ على أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر جدول كارولي لسعر					
الأجمالي					
مبلغ (خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه ٧٠٠٠٠٠٠)					

- يتم صرف الكارتة في حالة تقديم مايليت طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ على أن يتم تسديدتها بمعرفة الشركة .

- علاوة على الحفر وارتفاع الردم اجنية/م^٢ وذلك بعد او ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية في بنود الحفر والرديم ولحصب العلاقة ١.٥ اجنية /م^٢ وذلك بعد ٣٠ متر حتى ٥٠ متر من منسوب الارض الطبيعية

- تم تحليل الاسعار مع مراعاة ظروف التشغيل والاختبارات وطبيعة وموقع المشروع

- تم مراعاة زيادة اسعار الامتداد (2000 اجنية / طن) واسعار الاضافات (قايير سمكا + قايير اصل) في تاريخ المفاوضات (يونيو ٢٠٢٣) وارتفاع للسور في (٢٠٢٣/٤/٥) وارتفاع البيوتومين في (٢٠٢٣/٤/٥) في بند الحمايات والقنمات رقم (١٦-١٧) والتعويضات بتطبيق نسب يناير ٢٠٢٣

- تم احتساب التعويضات لجميع البنود طبقا للنسب المعتمدة من مجلس الوزراء وذلك لشهر يناير ٢٠٢٣ وذلك نظرا لارتفاع اسعار قطع الفجار

- سعر بنود الاتربة والاساس غير شامل المادة للمحجيرة

- سعر البنود (١١-١٢-١٣-١٤-١٥) الاتربة والاساس يشمل توريد الاتربة في مشون والتخليط ثم اعادة التحميل والنقل للقطاع وتم احتساب البند لمسافة نقل للمياه ٤٠ كم

- لا يتم للمحاسبة على بند (١٢) تشغيل الارض الطبيعية الا في الحالة المذكورة في توصيف البند وذلك طبقا لفرق المنسوب التصميبي لطبيعة الحفر او الردم عن الارض الطبيعية ويعتبر تحديد المسافات التي ينطبق عليها توصيف البند مسؤولية الاستشاري ومهندس الاشراف (الهيئة) .

- في حالة تقديم مايليد دفع رسوم للمواد المحجيرة يتم صرف طبقا للبروتوكول .

مدير عام المشروعات

التوقيع /

الاسم / مصطفى شعبان

رئيس الادارة المركزية للمطابقة

الاسم / بني سويلم

التوقيع /

الاسم / طارق يوسف الجزار

مهندس للهيئة

التوقيع /

الاسم / محمود محمد حسين

مدير المشروع والاستشاري

التوقيع /

الاسم / شعبان سعيد حافظ

مشروع القطار اسرير - ١

مهندس الشركة

التوقيع /

الاسم / احمد حسين



	مشروع القطار الكهربائي السريع اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (القيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١١+٠٠٠ الى الكم ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر) تنفيذ: شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب) حصر إجمالي للكميات من بدايه العمل حتي تاريخ ١٦ - ٩ - ٢٠٢٣	الهيئة القومية للإنفاق 
--	---	---

بند رقم (١-٣) : بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها (أعمال الردم) م ٣ بند (١-٣)

Station	Fill Area	Fill volume	Cum fill volume		Total.Qty
			Qty(m3)		
112+060.00	17.45	337.82	Fill	6,768.66	26,665
112+080.00	17.96	354.12		7,122.78	
112+100.00	19.06	370.27		7,493.05	
112+120.00	19.26	383.21		7,876.26	
112+140.00	30.46	710.91		8,587.17	
112+160.00	32.61	630.70		9,217.87	
112+180.00	32.53	651.43		9,869.30	
112+200.00	33.38	659.12		10,528.43	
112+220.00	33.36	667.40		11,195.83	
112+240.00	35.79	691.52		11,887.34	
112+260.00	13.78	495.67		12,383.01	
112+280.00	15.14	289.14		12,672.15	
112+300.00	18.18	333.15		13,005.30	
112+320.00	22.79	409.69		13,414.99	
112+340.00	26.51	493.06		13,908.06	
112+360.00	27.79	543.09		14,451.15	
112+380.00	30.94	587.33		15,038.48	
112+400.00	33.38	643.17		15,681.64	
112+420.00	36.91	702.83		16,384.47	
112+440.00	38.44	753.48		17,137.95	
112+460.00	40.01	784.52		17,922.47	
112+480.00	40.47	804.84		18,727.30	
112+500.00	43.03	835.06		19,562.37	
112+520.00	45.91	889.41		20,451.78	
112+540.00	48.40	943.13		21,394.91	
112+560.00	50.29	986.92		22,381.83	
112+580.00	52.11	1024.04		23,405.86	
112+600.00	54.53	1066.40		24,472.26	
112+620.00	50.91	1054.39		25,526.66	
112+880.00	10.58	106.06		25,632.71	
112+900.00	13.27	238.53		25,871.24	
112+920.00	13.02	262.91		26,134.15	
112+940.00	15.15	281.66		26,415.81	
112+960.00	9.78	249.29		26,665.10	

عن الاستشاري انترانس



عن استشاري سيرفينج سيستمز



عن الشركة







المنطقة السادسة

سجل الأعمال بالمستخلص رقم: (١) جاری

عليه : استاد أعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (القويم) - بني سويف - (بنى سويف)
تنفيذ أعمال الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١١+٠٠٠ الى الكم ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه بني مزار (بالأمر المباشر)

رقعة البند وبيانه : (١-٣)

أعمال تحميل وكوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسمية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منشوب (2٠ متر) أسفل منشوب الفرع و بسبك الأيزيد عن ٢٥ سم أعلى من منشوب (2٠ متر) من منشوب الفرع لاستكمال التسسوب التسميية لتشكيل الجسر والاكتاف (سبة تحمل كالفرنيا حتى ٢٠%) ورشها بطميها الإصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و ذلك الجيد بالجراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التثبيت طبقاً للمانبيب التسميية والغطاءات العرضية التي تنسبة الرسومات التفضيلية المعتدلة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للتقريب والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

في حالة طلب جتار الإشراف زيادة نسبة العكس إلى ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه حتى زيادة نسبة المنك لكل ١%.

مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة أو نقصان وتصبح ١,٥ ابتداء من ٢٠٠٧/٥/٢٠.

- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم و لا يزيد و يشمل القيمة المحجزة.

الذند لا يشمل القيمة المحجزة.

- علاوة زيادة السورال ١,٦ جنيه /م^٣

- علاوة زيادة السولار ١,٦ جنية/م^٣

تتخذ: شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب)

المحجر	٣م	٤	مقدار العمل السابق	٤١٠٠٦	الكمية طبقاً للمقاييسه
محجر ماجيستك	الاجمالي ٣م	العدد	الايحاد		بيان الاعمال بالمقاييسه
			مكعب م٣		
	٢٣٥١٥	١	٢٣٥١٥	١١٣+٠٠٠ ١١١+٠٠٠	اعمال تحميل وتوريد ونقل اثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترموية بسمك لا يزيد عن ٥.٠ سم حتى منسوب (٢- متر) اسفل منسوب القرمه.... الخ
	٢٣٥١٥.٠٠				
			٢٣٥١٥		الاجمالي
					اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه
			٢٠٠٨٢		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
			٢٠٠٨.٢		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

عز: استشاري المساحه

مكتبة سر فلاح

شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)
عن الشركة المنفذة

A



الهيئة العامة للطرق والكبارى
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة السادسة

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية : استناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (القديم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار) المسافة من الكم ١١٤٠٠٠ الى الكم ١١٣٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه بنى مزار (بالامر المباشر)

تنفيذ : شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)

رقم البند وبياناته : (١-٣)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات باستخدام آلات التسمية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2م) أسفل منسوب القرمه و بسبك لا يزيد عن ٢٠ سم أعلى من منسوب (2م) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التجميعى لتشكل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالعماء الأصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مختلفاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.
- فى حالة طلب جهات الإشراف زيادة نسبة المك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة المك لكل ١%
- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٥ ابتداء من ٢,٠٣/٥/٢٠٢٣
- السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.
- البند لا يشمل القيمة المحجورة.

تنفيذ : شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)			
المحجر	٣م	مقدار العمل السابق	٤١٠٠٦
توريد من جانب القطاع	الاجمالى ٣م	الاعداد	الكم
	العدد	مكعب م٣	من
	٣١٥٠	٣١٥٠	١١٣٠٠٠ ١١٤٠٠٠
	٣١٥٠,٠٠		
	اجمالى		اجمالى
	٣١٥٠		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
	٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٣١٥٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
	٣١٥٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

عن استشاري المساحه
مكتب سرفاينج

عن الاستشاري
القوانين كونسولتج



عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١١+٠٠٠ الى الكم ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه بني مزار (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة الصفوة للمقاولات العمومية



الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
إدارة المشروعات

بيان أعمال					
مستخلص جاري رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٩/١٢					
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية السابق تنفيذها	الكمية التي تمت خلال المدة	الكمية الإجمالية
	١.٢ أعمال الردم				
١.٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل ترربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة ٧ ياردة عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الرصيف و بسعة لا يزيد عن ٢.٥ سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الرصيف لاستكمال المنسوب التصعيدي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمسك الجيد بالهياكل والوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حدة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التمسك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة التمسك لكل ١% - مساحة التقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل كم بزيادة أو النقصان وتصبح ١.٥ إلكند من ٢٠٢٢/٥/١٩ - علاوة زيادة السواري ١.٦ جنيه /م ^٣ - المسار يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . و البند لا يشمل القيمة المعجورة.	م ^٣	.	٢٦٦٦٥	٢٦,٦٦٥
					٢٣,٩٢٢

يعتمد !!!
مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

استشاري الهيئة (إشراف)
الاسم /
التوقيع /

استشاري المساحة (سيرفيينج سيستمز)
الاسم /
التوقيع /

الشركة المنفذة (الصفوة للمقاولات العمومية)
الاسم / احمد حسين
التوقيع /





محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة) من محجر ماجيستيك (خالد هاشم)

بالإشارة الي التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة
الصفوة للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية
بمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
في المسافة من العلامة الكيلومترية ١١١+٠٠٠ إلى العلامة الكيلومترية
١١٣+٠٠٠

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ١٥ / 1 / 2023 و بحضور كل من :

- | | |
|-------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / شعبان سعيد | مدير المشروع (مكتب إنترانس - إستشاري المشروع) |
| ٢- السيد المهندس / عاطف كمال | مدير المشروع (مكتب سيرفينج سيستيمز) |
| ٣- السيد المهندس / عصام محمد | مهندس مكتب فني (الشركة المنفذه) |

و قامت اللجنة بالمرور علي القطاع و قياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة
الصالحة من المحجر المعتمد (ماجيستيك) علي الطبيعه ووجد ان منتصف القطاع
عند الكم ٧٢٠+١١٢ يبعد مسافة ١٤,٢٨٠ كم عن المحجر المعتمد
و أقفل المحضر علي ذلك .

التوقيعات

٣-

٢-

١-

يعتمد ،

مهندس الإشراف (الهيئة العامة للطرق والكباري)

مهندس / محمود حسين





EnTrans
CONSULTING



محضر معاينة مسافة المقلب العمومي


بالإشارة الي التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الصفوة للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - اسوان) في المسافه من العلامة الكيلومترية 111+000 إلي العلامة الكيلومترية 113+000

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2022/9/26 و بحضور كل من :

السيد المهندس / شعبان سعيد مدير المشروع (مكتب إنترانس - إستشاري المشروع)
السيد المهندس / عاطف كمال مدير المشروع (مكتب سيرفينج - إستشاري المشروع)
السيد المهندس / عصام محمد مهندس مكتب فني (الشركة المنفذه)

قامت اللجنة بالمرور علي المقلب العمومي الاقرب لموقع عمل الشركة وتحديدًا عند مصنع السكر لنقل مخلفات ناتج الحفر الخاص بقطاع شركة الصفوة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية قصر الباسل التابعة لمركز اطسا حيث ان هذا المقلب العمومي اقرب مقلب الي القطاع وجد ان:
المسافة من قطاع الشركة الي المقلب العمومي هي 7.32 كيلو .
و أقلل المحضر علي ذلك .

التوقيعات

التوقيع 
التوقيع 
التوقيع 

السيد المهندس | عصام محمد
السيد المهندس | عاطف كمال
السيد المهندس | شعبان سعيد

يعتمد ،

مهندس الإشراف (الهيئة العامة للطرق والكباري)



مهندس /



SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From station 111+000 To station 113+000

[illegible]

مكتب انترانس كونسالتنج
الاستشاري المشرف

شركة / الصفوة للحلول

شركة / الصفوة للحلول





الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بني سويف

محضر استلام موقع

مشروع إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبوسمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم (١١١+٠٠٠) إلى الكم (١١٣+٠٠٠) بطول 2 كم إتجاه بني مزار .

تنفيذ شركة / الصفوة للمقاولات العمومية (محسن علي واحمد رجب) ..

انه في يوم السبت الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٧٨)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / محمود حسين | مهندس إشراف عن الهيئة |
| ٢- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ | مهندس إستشاري المشروع (مكتب انترانس) |
| ٣- السيد المهندس / احمد محمد حسين | مهندس الشركة المنفذة |

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ

٢٨/٠١/٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع ...

واقفل المحضر علي ذلك .

مهندس الشركة /
مهندس الاستشارى /
مهندس الهيئة /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة - بني سويف


مهندس / طارق الجزار



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع المطار الكويتي السريع (القديم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سبيل)
قطاع أكتوبر - بني مزار
المسافة من كم (١١١+٠٠٠) حتى كم (١١٢+٠٠٠) بطول (٢) كم (القطاع الأول) -
تنفيذ: شركة الصقوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب)

النتائج العملية

Plate load test		Sand cone test (Minimum Value = 95%)					رقم الريكوت	المحطة	
								الي	من
		95.10	96.60	95.3	96.5		L42	112+240	112+140
	2.07	95.90	95.50	95.8	96.2		L43	112+620	112+460
		95.40	95.50	95.6	95.2		L44	112+120	111+960
		96.20	95.60	95.4	95.7		L45	111+420	111+320
		95.50	95.70	95.9	95.4		L46	111+420	111+320
2.32	2.24	2.29	95.20	96.30	97.8	95.9	L47	112+140	111+920







عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة
شركة الصقوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب)

م / أحمد حسين



 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. L42	
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 GARB Consultant	2/9/2023
Request for Inspection			
We request your attendance to inspect the following works :			
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☐ Survey			
Inspection time :		Date : / /	
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From 112+140 To 112+240	112+140	112+240
References		Specification:	
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third			
Purpose of the inspection :			
1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing	4. Surveying ☐ Setting out ☐ Levels ☐ Verticality ☐ NGL
Others (specify) طبقة ردم على منسوب -3.75 من الفرمة			
Particular Details			
Submitted by :		Signature :	
Inspection Report :		Surveying systems	
Surveyor			
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Inspection Report :		EnTrans Consulting	
Structural Eng.			
Civil Eng.			
E\M Eng.			
Arch. Eng.			
Resident Engineer	APPROVED 		
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Signature _____		Date : / /	
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :			
Signature : Date : / /			
Attach all relevant particular test forms		بسمه الاصل المهينة العامة للمقاول والكباري وتسعة للجهات الاستشارية والشركة المنفذة	
Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.			


		Left Width	Right Width	Data	From Station	To Station							
		18.255	14.965	2/9/2023	112+140	112+240							
منسوب الطبقة	-3.75	113+000 من شركة الصفوة القطاع الي 111+000 (اكتوبر - اسوان) القطار السريع											
	Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left			Ferma C.L	Ferma right			R.S.E %		
	112+140		0	18.255	16	12	8	4	0	63.070	63.070	14.965	0
	DES .READ	66.82	0	63.070	63.070	63.070	63.070	63.070	63.070	63.070	63.070	63.070	0
	ACT.READ												
	DEF		+1	+2	-3	+4	+5	+2	-3	+4	+2	+3	
	112+160		0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
	DES .READ	66.75											
	ACT.READ												
	DEF		-3	+2	+1	-4	-3	+3	+3	+4	-3	+2	
	112+180		0	62.940	62.940	62.940	62.940	62.940	62.940	62.940	62.940	62.940	0
	DES .READ	66.69											
	ACT.READ												
	DEF		-3	+4	-3	+2	-3	+4	-3	+1	+2	-3	
112+200		0	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	0	
DES .READ	66.63												
ACT.READ													
DEF		+2	+1	-2	+5	+4	-3	+4	-3	+3	+1		
112+220		0	62.810	62.810	62.810	62.810	62.810	62.810	62.810	62.810	62.810	0	
DES .READ	66.56												
ACT.READ													
DEF		+4	-3	+1	-2	+1	+3	+2	-3	+4	+3		
112+240		0	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750	0	
DES .READ	66.50												
ACT.READ													
DEF		-3	+2	+3	+4	-3	+2	+3	+4	-3	+2	+7	

مهندس الاستشاري

م/ عاطف كمال

مهندس الشركة

م/ مصطفى عبدالسلام

	Electric Express Train - HSR				الهيئة القومية للإسكان القذافي الطرق والكباري و البنى التحتية (GARBIT)																																																																							
	October Aswan Electric Express Train																																																																											
	Section -1 (October -Bani Mazar)																																																																											
	From Station 111+000 To Station 113+000																																																																											
Testing Date :	3/9/2023		Company :	الصفوة																																																																								
Material :	soil		REQUEST NO	L42																																																																								
Location :	112+140		112+240	CODE	QT -8																																																																							
Layer Thickness :	50		Level layer	-3.75																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Station</th> <th>112+180</th> <th>112+220</th> <th>DEEP</th> <th>DEEP</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Hole no</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulk density specifid sand (gm/cm3)</td> <td>1.453</td> <td>1.453</td> <td>1.453</td> <td>1.453</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>wt .of sand befor test</td> <td>8255</td> <td>8748</td> <td>7983</td> <td>9256</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT .of sand after test</td> <td>3715</td> <td>4244</td> <td>3655</td> <td>4815</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand fill cone</td> <td>1435</td> <td>1415</td> <td>1435</td> <td>1415</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand in hole</td> <td>3105</td> <td>3089</td> <td>2893</td> <td>3026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume of hole</td> <td>2137</td> <td>2126</td> <td>1991</td> <td>2083</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sample from hole (gm)</td> <td>4445</td> <td>4377</td> <td>4158</td> <td>4265</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density of soil (gm/cm3)</td> <td>2.08</td> <td>2.06</td> <td>2.09</td> <td>2.05</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Station	112+180	112+220	DEEP	DEEP			Hole no	1	2	3	4			Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453			wt .of sand befor test	8255	8748	7983	9256			WT .of sand after test	3715	4244	3655	4815			WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1415			WT . Of sand in hole	3105	3089	2893	3026			Volume of hole	2137	2126	1991	2083			WT . Of sample from hole (gm)	4445	4377	4158	4265			Bulk density of soil (gm/cm3)	2.08	2.06	2.09	2.05		
Station	112+180	112+220	DEEP	DEEP																																																																								
Hole no	1	2	3	4																																																																								
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453																																																																								
wt .of sand befor test	8255	8748	7983	9256																																																																								
WT .of sand after test	3715	4244	3655	4815																																																																								
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1415																																																																								
WT . Of sand in hole	3105	3089	2893	3026																																																																								
Volume of hole	2137	2126	1991	2083																																																																								
WT . Of sample from hole (gm)	4445	4377	4158	4265																																																																								
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.08	2.06	2.09	2.05																																																																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Average water content %</td> <td>6.7</td> <td>6.9</td> <td>7</td> <td>6.6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dry density (gm/cm3)</td> <td>1.95</td> <td>1.93</td> <td>1.95</td> <td>1.92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max dry density (gm/cm3)</td> <td>2.02</td> <td>2.02</td> <td>2.02</td> <td>2.02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compaction ratio %</td> <td>96.5</td> <td>95.3</td> <td>96.6</td> <td>95.1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observations</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>							Average water content %	6.7	6.9	7	6.6			Dry density (gm/cm3)	1.95	1.93	1.95	1.92			Max dry density (gm/cm3)	2.02	2.02	2.02	2.02			Compaction ratio %	96.5	95.3	96.6	95.1			Observations																																									
Average water content %	6.7	6.9	7	6.6																																																																								
Dry density (gm/cm3)	1.95	1.93	1.95	1.92																																																																								
Max dry density (gm/cm3)	2.02	2.02	2.02	2.02																																																																								
Compaction ratio %	96.5	95.3	96.6	95.1																																																																								
Observations																																																																												
Lab Engineer : 																																																																												
Consultant Eng. : 																																																																												

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No.	L43
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 GARB Consultant	6/9/2023

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	☐ Civil/Slope Protection	☐ Structure	☐ Drainage	☒ Survey
--------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	--

Inspection time :		Date :		
-------------------	--	--------	--	--

Location :	Contractor Zone	From Station	To Station	
	From 111+000 To 113.000	112+460	112+620	

References	Specification:
------------	----------------

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

☐ Stripping

☐ Natural Sub Grade

☐ Upper Embankment

☐ excavation

☐ Sub Grade

☐ Sub Ballast

☐ Ballast

☐ Embankment

2. Civil Work

☐ Open Channels

☐ Box Culvert

☐ Pipe Culvert

☐ Slope protection

☐ Gabion

☐ Side Ditches

☐ Other

3-Drainage

☐ Formation

☐ Sides of Excavation

☐ Backfilling Layers

☐ Slope protection

4. Surveying

☐ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

☐ NGL

5. Structure

☐ Formwork


☐ Reinforcement

☐ Concreteing

☐ Earthing

			Left Width		Right Width		Data		From Station		To Station						
			20.88		19.59		5/9/2023		112+460		112+620						
منسوب الطبقة			-5.5		القطار السريع (اكتوبر -اسوان) شركة الصفوة القطاع من 111+000 الي 113+000												
Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left					Ferma C.L		Ferma right					R.S.E %		
112+460	65.80	0	20.88	16	12	8	4	0	4	8	12	16	19	19.59	0		
DES .READ		60.3		60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3			
ACT .READ																	
DEF			+3	+2	+3	+2	+2	+3	+2	-2	+2	-2	+3	+2			
112+480	65.74	0	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	0		
DES .READ																	
ACT .READ																	
DEF																	
112+500	65.68	0	-2	+3	+2	+3	+2	-1	+2	-1	+3	+2	-2	+3			
DES .READ		60.176	60.176	60.176	60.176	60.176	60.176	60.176	60.176	60.176	60.176	60.176	60.176	60.176	0		
ACT .READ																	
DEF																	
112+520	65.61	0	-2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+3	+2	-2	+3			
DES .READ		60.112	60.112	60.112	60.112	60.112	60.112	60.112	60.112	60.112	60.112	60.112	60.112	60.112	0		
ACT .READ																	
DEF																	
112+540	65.55	0	-2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	+3			
DES .READ		60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	0		
ACT .READ																	
DEF																	
112+560	65.49	0	+3	+2	+2	+2	+3	+2	+1	+2	-1	+3	+2	-1	+2		
DES .READ		59.986	59.986	59.986	59.986	59.986	59.986	59.986	59.986	59.986	59.986	59.986	59.986	59.986	0		
ACT .READ																	
DEF																	
112+580	65.42	0	+3	+2	+2	+2	+2	-1	+3	+2	+3	+2	-1	+3	-2		
DES .READ		59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	0		
ACT .READ																	
DEF																	
112+620			+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3		
DES .READ																	
ACT .READ																	

عبدالله

 	Electric Express Train - HSR					الهيئة العامة للغذاء والدواء
	October Aswan Electric Express Train					
	Section -1 (October -Bani Mazar)					الدراسات والبحوث والقياس والتفتيش (GARB)
	From Station 111+000 To Station 113+000					
Testing Date :	5/9/2023		Company :		الصفوة	
Material :	soil		REQUEST NO		L43	
Location :	112+460		112+620		CODE	QT -9
Layer Thickness :	25		Level layer		5.50	
Station	112+500	112+550	112+600			
Hole no	1	2	3			
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453			
wt .of sand befor test	9022	9314	9125			
WT .of sand after test	4514	4913	4811			
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435			
WT . Of sand in hole	3073	2986	2879			
Volume of hole	2115	2055	1981			
WT . Of sample from hole (gm)	3982	4011	3856			
Bulk density of soil (gm/cm3)	1.88	1.95	1.95			
Average water content %	6	7.1	6.8			
Dry density (gm/cm3)	1.78	1.82	1.82			
Max dry density (gm/cm3)	2.04	2.04	2.04			
Compaction ratio %	87.1	89.3	89.3			
Observations						
Lab Engineer : 			Consultant Eng. : 			


 	Electric Express Train - HSR					
	October Aswan Electric Express Train					
	Section -1 (October -Bani Mazar)					
	From Station 111+000 To Station 113+000					
Testing Date :	6/9/2023		Company :		الصفوة	
Material :	soil		REQUEST NO		L43	
Location :	112+460		112+620		CODE	QT -9
Layer Thickness :	25		Level layer		5.50	
Station	112+500	112+550	112+600	DEEP	DEEP	DEEP
Hole no	1	2	3	4	5	6
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
wt .of sand befor test	9211	9457	9325	9635	9122	8236
WT .of sand after test	4866	5088	5036	5155	4568	4033
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1415	1435	1415
WT . Of sand in hole	2910	2954	2854	3065	3119	2788
Volume of hole	2003	2033	1964	2109	2147	1919
WT . Of sample from hole (gm)	4214	4255	4085	4385	4475	4021
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.10	2.09	2.08	2.08	2.08	2.10
Average water content %	7.2	7.1	6.8	7	7.2	7.1
Dry density (gm/cm3)	1.96	1.95	1.95	1.94	1.94	1.96
Max dry density (gm/cm3)	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04
Compaction ratio %	96.2	95.8	95.5	95.2	95.3	95.9
Observations						
Lab Engineer :  Consultant Eng. : 						

PLATE LOADING TEST

DIN 18134

Lab. No. :

Client

Project

Location

Zero Reading

شركة الصفوة (معمل ضبط الجودة)

انشاء القطر الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان

112+600

-5.50

: 1

112+500-112+620

Soil Type

SOIL

sand&gravel


: 60 cm

6/9/2023

Stress on Soil		Applied Load (kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Nur (mm)		Average Reading (mm)	zero
(Kg/cm ²)	(MN/m ²)				(1)	(2)		
0.80	0.08	2261.95	65.57					
Loading				2.0	7.30	7.44	0.63	8.00
1.60	0.16	4523.89	131.15					
Loading				2.0	6.90	7.00	1.05	8.00
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Loading				2.0	6.55	6.60	1.43	8.00
3.30	0.33	9330.53	270.49					
Loading				2.0	6.10	6.10	1.90	8.00
4.20	0.42	11875.22	344.26					
Loading				2.0	5.80	5.80	2.20	8.00
5.00	0.50	14137.17	409.83					
Loading				2.0	5.30	5.65	2.53	8.00

Stress on Soil		Applied Load (Tons)	Gauge Reading (BAR)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Nur (mm)		Average Reading (mm)	zero
(Kg/cm ²)	(MN/m ²)				(1)	(2)		
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Unloading				2.0	5.45	5.75	2.40	8.00
1.25	0.13	3534.29	102.46					
Unloading				2.0	5.55	5.90	2.28	8.00
0.00	0.00	0.00	0.00					
Unloading				2.0	6.35	6.90	1.38	8.00
0.80	0.08	2261.95	65.57					
Reloading				2.0	5.90	6.50	1.80	8.00
1.60	0.16	4523.89	131.15					
Reloading				2.0	5.65	6.35	2.00	8.00
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Reloading				2.0	5.55	6.10	2.18	8.00
3.30	0.33	9330.53	270.49					
Reloading				2.0	5.40	5.90	2.35	8.00
4.20	0.42	11875.22	344.26					
Reloading				2.0	5.30	5.70	2.50	8.00
0.00	0.00	0.00	0.00					
Unloading				2.0	6.20	6.50	1.65	8.00

Tested by



Date

Checked by



PLATE LOADING TEST

DIN 18134

Lab. No. :

Client

Project

Location

Zero Reading

8

شركة الصفوة (معمل ضبط الجودة)

انشاء القطر الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان

112+600

-5.50

: 1

Soil Type


sand&gravel

: 60 cm

112+500-112+620

SOIL

6/9/2023




Remarks:

$$E_v = \frac{15 \cdot r}{(1 + \alpha_c + \alpha_{c-1c})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), E_{v1} = 96.1 MN/m²Strain modulus (2nd loading cycle), E_{v2} = 209.2 MN/m²E_{v2} / E_{v1} = 2.18

Tested by



Date

Checked by





Trans

PLATE LOADING TEST

DIN 18134

Lab. No. : 1
 Client : شركة الصفوة (معمل ضبط الجودة)
 Project : انشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان
 Location : 112+550 -5.50
 Zero Reading : 9
 Soil Type : sand&gravel
 : 60 cm
 112+500-112+620
 SOIL
 6/9/2023

Stress on Soil		Applied Load (kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Num (mm)		Average Reading (mm)	zero
(Kg/cm ²)	(MN/m ²)				(1)	(2)		
0.80	0.08	2261.95	65.57					
Loading					8.00	8.55	0.73	9.00
1.60	0.16	4523.89	131.15					
Loading					7.30	8.10	1.30	9.00
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Loading					6.70	7.80	1.75	9.00
3.30	0.33	9330.53	270.49					
Loading					6.00	7.55	2.23	9.00
4.20	0.42	11875.22	344.26					
Loading					5.85	7.00	2.58	9.00
5.00	0.50	14137.17	409.83					
Loading					5.70	6.55	2.88	9.00

Stress on Soil		Applied Load (Tons)	Gauge Reading (BAR)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Num (mm)		Average Reading (mm)	zero
(Kg/cm ²)	(MN/m ²)				(1)	(2)		
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Unloading				2.0	6.00	6.90	2.55	9.00
1.25	0.13	3534.29	102.46					
Unloading				2.0	6.30	7.00	2.35	9.00
0.00	0.00	0.00	0.00					
Unloading				2.0	7.20	8.00	1.40	9.00
0.80	0.08	2261.95	65.57					
Reloading				2.0	6.60	7.60	1.90	9.00
1.60	0.16	4523.89	131.15					
Reloading				2.0	6.25	7.40	2.18	9.00
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Reloading				2.0	5.85	7.30	2.43	9.00
3.30	0.33	9330.53	270.49					
Reloading				2.0	5.70	7.20	2.55	9.00
4.20	0.42	11875.22	344.26					
Reloading				2.0	5.60	7.00	2.70	9.00
0.00	0.00	0.00	0.00					
Unloading				2.0	6.95	8.10	1.48	9.00

Tested by

Date

Checked by



Trans

PLATE LOADING TEST**DIN 18134**

Lab. No. :

:1

Client

شركة الصفوة (معمل ضبط الجودة)

112+500-112+620

Project

انشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان

Soil Type

SOIL

Location

112+550

-5.50


sand&gravel

Zero Reading

9

: 60 cm

6/9/2023

**Remarks:**



$$P_u = \frac{15 \cdot P}{(1 + 1 + \sigma_{1, \text{max}})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1} =$ 82.7 MN/m²Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2} =$ 171.1 MN/m² $E_{v2} / E_{v1} =$ 2.07

Tested by

Date

Checked by

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan		 Request No. L44				
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)		 GARB Consultant				
Request for Inspection							
We request your attendance to inspect the following works :							
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey							
Inspection time :		Date : / /					
Location :	Contractor Zone From 111+000 To 113.000	From Station 111+960	To Station 112+120				
References		Specification:					
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third							
Purpose of the inspection : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> 1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> 2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> 3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structures ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> 4. Surveying ☒ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL </td> </tr> </table>				1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structures ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing	4. Surveying ☒ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL
1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structures ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing	4. Surveying ☒ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL				
Others (specify) طبقة ردم على منسوب -6 من القرمه							
Particular Details							
Submitted by :		Signature :					
Inspection Report : Surveyor		Surveying systems 					
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)							
Inspection Report : Structural Eng. Civil Eng. E/M Eng. Arch. Eng. Resident Engineer		EnTrans Consulting 					
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)							
Signature		Date : / /					
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :							
Signature : Date : / /							
Attach all relevant particular test forms Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.		بسمه الاصل للمهنية العامة للطرق والكباري ومكتبه الجهات الاستشارية والشركة المنفذة					

Left Width	Right Width	Data	From Station	To Station
23.63	20.34	6/9/2023	111+960	112+120

منسوب الطبقة		-6	القطار السريع (اكتوبر - اسوان) شركة الصفوة القطاع من 111+000 الي 113+000																
Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left								Ferma C.L				Ferma right				R.S.E %
111+960	67.39	0	23.63	20	16	12	8	4	0	4	8	12	16	20	20.34	0			
DES .READ		0	61.387	61.387	61.387	61.387	61.387	61.387	61.387	61.387	61.387	61.387	61.387	61.387	61.387	0			
ACT.READ																			
DEF			+3	-2	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2				
111+980	67.32	0	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	0			
DES .READ																			
ACT.READ																			
DEF			+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-2	+3	+2				
112+000	67.26	0	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260	0			
DES .READ																			
ACT.READ																			
DEF			-2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2				
112+020	67.20	0	61.197	61.197	61.197	61.197	61.197	61.197	61.197	61.197	61.197	61.197	61.197	61.197	61.197	0			
DES .READ																			
ACT.READ																			
DEF			-2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2				
112+040	67.13	0	61.133	61.133	61.133	61.133	61.133	61.133	61.133	61.133	61.133	61.133	61.133	61.133	61.133	0			
DES .READ																			
ACT.READ																			
DEF			+3	+2	-3	+2	+4	+2	-3	+2	-1	+2	+3	+4	+2				
112+060	67.07	0	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	0			
DES .READ																			
ACT.READ																			
DEF			+3	+2	-1	+3	+2	-1	+3	+2	-1	+3	+2	-1	+2				
112+080	67.01	0	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007	0			
DES .READ																			
ACT.READ																			
DEF			+3	+2	-2	+3													
112+100	66.94	0	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943	0			
DES .READ																			
ACT.READ																			
DEF			+3	+2	-1	+2	+3	+4	+2	-2	+3	+2	-2	+3	+2				

Handwritten signature

112+120	0	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	0
DES.READ	66.88																
ACT.READ																	
DEF																	

مهندس الاستشاري

م/ عاطف كمال



مهندس الشركة

م/ مصطفى عبدالسلام

+3

-2 -2

+3

-2

+2

+3

-2



+2

+3

-2

+2

+3

	Electric Express Train - HSR				الهيئة العامة للغذاء والدواء جمهورية مصر العربية وزارة الصحة والسكان (GARBET)	
	October Aswan Electric Express Train					
	Section -1 (October -Bani Mazar)					
	From Station 111+000 To Station 113+000					
Testing Date :	10/9/2023		Company :	الصفوة		
Material :	soil		REQUEST NO	L44		
Location :	111+960		112+120	CODE	QT -9	
Layer Thickness :	50		Level layer	-6.00		
Station	112+000	112+050	112+100	DEEP	DEEP	DEEP
Hole no	1	2	3	4	5	6
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
wt .of sand befor test	9112	8458	9263	9256	8500	8770
WT .of sand after test	4678	3965	4820	4525	4350	4674
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1415	1415	1415
WT . Of sand in hole	2999	3078	3008	3316	2735	2681
Volume of hole	2064	2118	2070	2282	1882	1845
WT . Of sample from hole (gm)	4263	4412	4310	4758	3915	3826
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	2.07
Average water content %	6.5	6.9	7	7	6.7	6.8
Dry density (gm/cm3)	1.94	1.95	1.95	1.95	1.95	1.94
Max dry density (gm/cm3)	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04
Compaction ratio %	95.1	95.5	95.4	95.5	95.6	95.2
Observations						
Lab Engineer :			Consultant Eng. :			
						

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. L45	
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 Trans GARB Consultant	10/9/2023

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time : _____ Date : ____/____/____

Location :	Contractor Zone	From Station	To Station	
	From 111+000 To 113.000	111+320	111+420	

References _____ Specification: _____

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

☐ Stripping

☐ Natural Sub Grade

☐ Upper Embankment

☐ excavation

☐ Sub Grade

☐ Sub Ballast

☐ Ballast

☐ Embankment

2. Civil Work

☐ Open Channels

☐ Box Culvert

☐ Pipe Culvert

☐ Slope protection

☐ Gabion

☐ Side Ditches

☐ Other

3-Drainage

☐ Formation

☐ Sides of Excavation

☐ Backfilling Layers

☐ Slope protection

4. Surveying

☒ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

☐ NGL

5. Structure

☐ Formwork

☐ Reinforcement


☐ Concreteing

☐ Earthing



Others (specify) _____

Particular Details _____

Submitted by : _____ Signature : _____

Inspection Report :	Surveying systems	Signature
Surveyor		

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Inspection Report :	EnTrans Consulting	Signature
Structural Eng. Civil Eng. E\M Eng. Arch. Eng. Resident Engineer		

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature _____ Date : ____/____/____

Engineer's Representative " SYSTRA " comments :

Signature : _____ Date : ____/____/____

Attach all relevant particular test forms

Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents

يستم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري
ونسحه للجهات الإستشارية والشركة المنفذه

Left Width	Right Width	Data	From Station	To Station
43.38	40.09	10/9/2023	111+320	111+420

القطار السريع (اكتوبر - اسوان) شركة الصفوة القطاع من 111+000 الي 113+000

منسوب الطبقة		-16.5	القطار السريع (اكتوبر - اسوان) شركة الصفوة القطاع من 111+000 الي 113+000																								111+420	
Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left												Ferma right												R.S.E %	
111+320		0	43.38	40	52.920	52.920	36	28	24	20	16	12	8	4	0	52.920	52.920	4	8	12	16	20	24	28	36	40.09	0	
DES. READ		0	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920	0	
ACT. READ	69.42																											
DEF																												
111+340		0	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850	0	
DES. READ																												
ACT. READ	69.35																											
DEF																												
111+360		0	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	52.790	0	
DES. READ																												
ACT. READ	69.29																											
DEF																												
111+380		0	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	52.730	0	
DES. READ																												
ACT. READ	69.23																											
DEF																												
111+400		0	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	0	
DES. READ																												
ACT. READ	69.16																											
DEF																												
111+420		0	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	0	
DES. READ																												
ACT. READ	69.10																											
DEF																												

مهندس الاستشاري

م / عاطف كمال



مهندس الشركة



م / مصطفى عبدالسلام



 	Electric Express Train - HSR		الهيئة القومية للإسكان القوق القوق والكبارق والقمل القوق (GARB.T)	
	October Aswan Electric Express Train			
	Section -1 (October -Bani Mazar)			
	From Station 111+000 To Station 113+000			

Testing Date :	10/9/2023	Company :	الصفوة	
Material :	soil	REQUEST NO	L45	
Location :	111+320	111+420	CODE	QT -9
Layer Thickness :	50	Level layer	-16.50	

Station	111+350	111+400	DEEP	DEEP		
Hole no	1	2	3	4		
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453		
wt .of sand befor test	8457	8740	8635	8956		
WT .of sand after test	4265	4365	4287	4490		
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1415		
WT . Of sand in hole	2757	2960	2913	3051		
Volume of hole	1897	2037	2005	2100		
WT . Of sample from hole (gm)	3985	4258	4168	4366		
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.10	2.09	2.08	2.08		

Average water content %	7	7.2	6.8	6.5		
Dry density (gm/cm3)	1.96	1.95	1.95	1.95		
Max dry density (gm/cm3)	2.04	2.04	2.04	2.04		
Compaction ratio %	96.2	95.6	95.4	95.7		
Observations						

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
----------------	---	-------------------	--


 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. L48
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 GARB Consultant
Request for inspection		
We request your attendance to inspect the following works :		
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey		
Inspection time :		Date : / /
Location :	Contractor Zone From 111+000 To 113+000	From Station 111+320
		To Station 111+420
References		Specification:
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third		
Purpose of the inspection :		
1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub-Grade ☐ Upper Embankment ☐ excavation ☐ Sub-Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL
5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing		
Others (specify) طبقة ردم علي منسوب - ١٦ من الفرمة		
Particular Details		
Submitted by :		Signature :
Inspection Report :		Surveying systems
Surveyor		
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)		
Inspection Report :		EnTrans Consulting
Structural Eng. Civil Eng. EIM Eng. Arch. Eng. Resident Engineer	OK	
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)		
Signature :		Date : / /
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :		
Signature :		
Attach all relevant particular test forms		
Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.		

Left Width	Right Width	Data	From Station	To Station
-43.38	40.09	12/09/2023	111+320	111+420

منسوب الطبقة -16 القطار السريع (أكتوبر - اسوان) شركة الصفوة القطاع من ١١١+٠٠٠ الي ١١٣+٠٠٠

Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left										Ferma C.L	Ferma right										R.S.E %	ملاحظات
		0	-43.38	-36	-28	-20	-16	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	32	40.09	0						
111+320		0	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	53.415	0						
DES.READ	69.415																								
ACT.READ																									
DEF			+9	+3	+7	+9	+3	+2	+3	+2	+3	+4	+3	-3	+4	-3	+9	+3							
111+340		0	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	53.351	0						
DES.READ	69.351																								
ACT.READ																									
DEF			+3	-2	-2	+5	+2	-3	+4	+2	+3	+2	-3	+4	+3	+3	-2	+4							
111+360		0	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	0						
DES.READ	69.288																								
ACT.READ																									
DEF			+4	-3	+2	61	+4	-2	+2	+5	+9	+3	+2	+4	-3	+2	+5	+3							
111+380		0	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225	0						
DES.READ	69.225																								
ACT.READ																									
DEF			+9	+5	+2	-3	+1	+2	-3	+4	+3	-2	+1	+3	+2	+3	+1	+2							
111+400		0	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	0						
DES.READ	69.161																								
ACT.READ																									
DEF			+2	-3	+9	-3	+2	-3	+4	-3	+9	+3	+1	-3	-2	+1	+2	+3							
111+420		0	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	53.098	0						
DES.READ	69.098																								
ACT.READ																									
DEF			-3	+2	-3	+4	+2	+3	+2	-3	+4	+3	+2	-3	+4	-3	+1	+2							

م اعظم كمال م أحمد حسن

 	Electric Express Train - HSR					الهيئة القومية للإسكان	
	October Aswan Electric Express Train						
	Section -1 (October -Bani Mazar)					المشروع والكباري و العمل البري (G47B1)	
	From Station 111+000 To Station 113+000						

Testing Date :	13/9/2023	Company :	الصفوة		
Material :	soil	REQUEST NO	L46		
Location :	111+320	111+420	CODE	QT -10	
Layer Thickness :	50	Level layer	-16.00		

Station	112+180	112+220	deep	deep		
Hole no	1	2	3	4		
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453		
wt .of sand befor test	9214	9365	8257	8456		
WT .of sand after test	4896	4965	3822	3921		
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1435		
WT . Of sand in hole	2883	2985	3000	3100		
Volume of hole	1984	2054	2065	2134		
WT . Of sample from hole (gm)	4211	4365	4385	4512		
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.12	2.12	2.12	2.11		

Average water content %	7.4	7.3	7	7.1		
Dry density (gm/cm3)	1.98	1.98	1.98	1.97		
Max dry density (gm/cm3)	2.07	2.07	2.07	2.07		
Compaction ratio %	95.5	95.7	95.9	95.4		
Observations						

Lab Engineer : 

Consultant Eng. : 



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	29/8/2023	code	ZONE	112+140	112+240
LOCATION	توريدات	QT-8	Material	SOIL	
NAME	الصفوة		layer thickness	25 cm	
L 41 L 42 9	النتيجة	الاختبار		م	
	A-2-4	التصنيف		1	
	N.P	حدود الاتربةيرج		2	
	2.02	البركتور		3	
	7.4	المياى الاصولية		4	
	24.00	CBR		5	

ملحوظات


مهندس مواد الشركة	مدير مشروع الشركة	Consultant
محمد دويش		

Trans



Electric Express Train - HSR
October Aswan Electric Express Train
Section -1 (October -Bani Mazar)

From Station 111+000
To Station 113+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	29/8/2023	code	ZONE	112+140	112+240
LOCATION	SECTION	QT-8	Material	SOIL	
NAME COMPANY	الصفوة		layer thickness	50 cm	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		15968.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	0.0	0.0	310.0	262.0	307.0	230.0	523.0		A-2-4
Cumulative Retained (g)	0.0	0.0	310.0	572.0	879.0	1109.0	1632.0		PRO 2.02
Cumulative Retained %	0.0	0.0	1.9	3.6	5.5	6.9	10.2		WC 7.40
Cumulative Passing %	100.0	100.0	98.1	96.4	94.5	93.1	89.8		CBR 24.00

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	15.00	210.00	433.00					
Cumulative Retained %	3.00	42.00	86.60					
Cumulative Passing %	97.00	58.00	13.40					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	100.0	98.1	96.4	94.5	93.1	89.8	87.1	52.1	12.0


ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	non	non	non

Contractor

Consultant



Electric Express Train - HSR
October Aswan Electric Express Train
Section -1 (October -Bani Mazar)
 From Station 111+000
 To Station 113+000



PROCTOR TEST

TESTING DATE:	29/8/2023	code	Station	112+140	112+240
LOCATION	SECTION	QT-8	Material	soil	
NAME COMPANY	الصفوة		layer thickness	25 cm	


Weight of empty mold :	5440.0
Mold Volume:	2140.0

MAX Dry Density	2.02
Water content %	7.40

V

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	9565.0	9795.0	9998.0	10097	10020
WT. WET SOIL	4125.0	4355.0	4558.0	4657.0	4580.0
Wt. Density	1.928	2.035	2.130	2.176	2.140

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tare wt.	32.36	32.8	34.24	33.26	31.75	35.14	33.75	35.14	34.09	32.53
Wt. Of wet soil & tare	142.5	152.3	170.4	160.7	180.2	182.5	175.2	165.0	177.0	188.6
Wt. Of dry soil & tare	140.0	150.0	165.3	155.6	171.9	174.0	165.0	155.0	164.0	174.0
Wt. Of water	2.5	2.3	5.1	5.1	8.3	8.5	10.2	10.0	13.0	14.6
Wt. Of dry soil	107.6	117.2	131.1	122.3	140.2	138.9	131.3	119.9	129.9	141.5
Water content %	2.3%	2.0%	3.9%	4.2%	5.9%	6.1%	7.8%	8.3%	10.0%	10.3%
AV. Water content %	2.1%		4.0%		6.0%		8.1%		10.2%	
Dry Density	1.887		1.956		2.009		2.014		1.943	



Contractor

[Signature]

Consultant

[Signature]



Electric Express Train - HSR

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للنقل
Ministry of Transport and Public Works
Kingdom of Saudi Arabia

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	2/9/2023	Code		112+140	112+240
Location :	SECTION	QT -8	Material :	SOIL	
Layer No. :			Layer Thickness :	25cm	


Compaction % for Mold	
Mold No.	3
Mold Vol. (cm ³)	2168
Mold WT. (gm)	5356
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10056
Wet WT. (gm)	4700
Wet Density (g/cm ³)	2.168
Dry Density (g/cm ³)	2.017
Proctor Density (g/cm ³)	2.020
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	11
Tare WT. (gm)	32.26
Tare WT. + Wet WT. (gm)	211
Tare WT. + Dry WT. (gm)	198.6
Water WT. (gm)	12.4
Dry WT. (gm)	166.3
Moisture Content %	7.5

Swelling	
Mold No.	3
Date	2/9/2023
Initial Height (mm)	
Final Height (mm)	
Difference	
Sample Height (mm)	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	145.00	220.00	290.00	344.00	380.00	410.00	435.00	460.00	525.00
Load (KN)	1.4	2.2	2.8	3.4	3.7	4.0	4.3	4.5	5.1



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	95 عند نسبة 95 %
2.50	3.37	13.4	25.3%	100	95	24.0%
5.00	4.51	20.0	22.5%			21.4%

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	4/9/2023	code	ZONE	112+480	112+620
LOCATION	توريدات	QT-9	Material	SOIL	
NAME	الصفوة		layer thickness	25 cm	
2-43 2-44 2-45	النتيجة	الاختبار	م		
	A-1-B	التصنيف	1		
	N.P	حدود الاتريبيرج	2		
	2.04	البركتور	3		
	7.2	المىاى الاصولية	4		
	24.50	CBR	5		

ملحوظات

مهندس مواد الشركة كودومبا	مدير مشروع الشركة	Consultant 
---	--------------------------	---



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	4/9/2023	code	ZONE	112+480	112+620
LOCATION	SECTION	QT-9	Material	SOIL	
NAME COMPANY	الصفوة		layer thickness	50 cm	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		18218.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	0.0	331.0	352.0	154.0	463.0	146.0	980.0		A-1-b
Cumulative Retained (g)	0.0	331.0	683.0	837.0	1300.0	1446.0	2426.0	PRO	2.04
Cumulative Retained %	0.0	1.8	3.7	4.6	7.1	7.9	13.3	WC	7.20
Cumulative Passing %	100.0	98.2	96.3	95.4	92.9	92.1	86.7	CBR	24.50

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	47.00	285.00	436.00					
Cumulative Retained %	9.40	57.00	87.20					
Cumulative Passing %	90.60	43.00	12.80					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	98.2	96.3	95.4	92.9	92.1	86.7	78.5	37.3	11.1

ATTEBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	non	non	non

Contractor

[Signature]

Consultant

[Signature]

 	Electric Express Train - HSR October Aswan Electric Express Train Section -1 (October -Bani Mazar) From Station 111+000 To Station 113+000		



PROCTOR TEST

TESTING DATE:	4/9/2023	code	Station	112+480	112+620
LOCATION	SECTION	QT-9	Material	soil	
NAME COMPANY	الصفوة		layer thickness	25 cm	


Weight of empty mold :	5440.0
Mold Volume:	2140.0

MAX Dry Density	2.04
Water content %	7.20


V

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	9522.0	9775.0	10036.0	10135	10012
WT. WET SOIL	4082.0	4335.0	4596.0	4695.0	4572.0
Wt. Density	1.907	2.026	2.148	2.194	2.136


Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tare wt.	32.36	32.8	34.24	33.26	31.75	35.14	33.75	35.14	34.09	32.53
Wt. Of wet soil & tare	142.5	152.3	170.4	160.7	180.2	182.5	175.2	165.0	177.0	188.6
Wt. Of dry soil & tare	140.0	150.0	165.3	155.6	171.9	174.0	165.0	155.0	164.0	174.0
Wt. Of water	2.5	2.3	5.1	5.1	8.3	8.5	10.2	10.0	13.0	14.6
Wt. Of dry soil	107.6	117.2	131.1	122.3	140.2	138.9	131.3	119.9	129.9	141.5
Water content %	2.3%	2.0%	3.9%	4.2%	5.9%	6.1%	7.8%	8.3%	10.0%	10.3%
AV. Water content %	2.1%		4.0%		6.0%		8.1%		10.2%	
Dry Density	1.867		1.947		2.026		2.030		1.939	



Contractor



Consultant



Trans



Electric Express Train - HSR

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
General Authority of Civil Aviation



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	7/9/2023	Code		112+480	112+620
Location :	SECTION	QT -9	Material :	SOIL	
Layer No. :			Layer Thickness :	25cm	


Compaction % for Mold	
Mold No.	3
Mold Vol. (cm ³)	2168
Mold WT. (gm)	5356
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10086
Wet WT. (gm)	4730
Wet Density (g/cm ³)	2.182
Dry Density (g/cm ³)	2.035
Proctor Density (g/cm ³)	2.040
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	11
Tare WT. (gm)	32.26
Tare WT. + Wet WT. (gm)	187
Tare WT. + Dry WT. (gm)	176.6
Water WT. (gm)	10.4
Dry WT. (gm)	144.3
Moisture Content %	7.2

Swelling	
Mold No.	3
Date	7/9/2023
Initial Height (mm)	
Final Height (mm)	
Difference	
Sample Height (mm)	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

Pentration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	155.00	230.00	300.00	350.00	395.00	425.00	455.00	480.00	530.00
Load (KN)	1.5	2.3	2.9	3.4	3.9	4.2	4.5	4.7	5.2



Calculations :-

Pentration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% عند نسبة 95
2.50	3.43	13.4	25.7%	100	95	24.5%
5.00	4.70	20.0	23.5%			22.4%

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :