

المشروع القومي



القطار الكهربائي السريع (اكتوبر / اسوان)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع
(الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١١+٠٠٠ الى الكم ١١٣+٠٠٠ بطول
٢ كم اتجاه العدو.

تنفيذ : شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب)
عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٢٧٥)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص رقم (٢) جاري عن العملية عاليه ومرفقاته

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)



مهندس /

ط

مرفقات
(١) استمارة ٤٠٠
(٢) أصل متعلق
(٣) أصل بيان الأعمال
(٤) أصل حصر الأعمال
(٥) صورة مخرسانة النقل
(٦) صورة ريكوب
(٧) صورة تيار هليلج
(٨) صورة لمرساج الترس



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

مذكرة ايضاحية

للعرض على السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع : بخصوص مشروع "أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر/ أوسمبل) القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) قطاع من كم ١١١+٠٠٠ إلى كم ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه العدو بالأمير المباشر.

- الشركة المنفذة :- شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)
- العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٧٥
- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠١/٢٨ .
- تاريخ النهو المقرر: ٢٠٢٣/٩/٢٨ .
- قيمة العقد الاصلي : ٥٧٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمسة مليون وسبعمئة ألف جنيه).

مبررات المنطقة بتعديل مقايضة الأعمال

- ورد إلينا خطاب إستشاري القطاع الاول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به أسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقايضة المجدده رقم "١" بنفس قيمة أمر الإسناد حيث أفاد بوجود اختلاف بين الكميات المنفذة على الطبيعة بالموقع والكميات المدرجة بالمقايضة الاصلية للعقد المذكور عالية وكذلك تعديل أسعار البنود بناء علي المفاوضه وبناء عليه تم تعديل الكميات و الاسعار المدرجة بالمقايضة المعدلة.

الرأى

ترى المنطقة الموافقة على التعديل طبقا لما ورد من استشاري المشروع.
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة .

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

مرفقات (١)



التاريخ : 2023/8/28 م

المشروع /مشروع القطار السريع (أكثوبر-اسوان) - القطاع الاول
المحطة من (0+000) الى (176+000)

الموضوع / مقايضة معدلة (1) تنفيذ شركة الصفوة للعقد رقم (2023/2022/1275)

المالك: الهيئة القومية للأشفاق

المالك بالإناثة: الهيئة العامة للطرق والكبارى

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكبارى

المقرين

عناية السيد المهندس / طارق الجزار - رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة

الموقر

تحية طيبة...وبعد؟؟؟

إشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم بطيه المقايضة المعدلة رقم (1) للعقد رقم (2023/2022/1275)
تنفيذ شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب) قطاع (من المحطة 111+000 الى المحطة 113+000) و
ذلك لوجود اختلاف بين الكميات المنفذة على الطبيعة و الكميات المدرجة بالمقايضة الاصلية للعقد وكذلك لوجود تعديل
في أسعار البنود بعد المفاوضة عن المقايضة الاصلية للعقد .

مع تحياتى،،،،،،،

مدير المشروع الاستشاري

م / شعبان سعيد



مقاييسه مجددة (١) بعد المفاوضات



أعمال إنشاء الجسر القريب للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوبوسبل)
القطاع الأول (أكتوبر / بني مزار) من محطة ١١١٠٠٠ حتى محطة ١١٣٠٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه العدو)
تنفيذ شركة / الصفوة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحد	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
3	إعمال الريم Embankment				
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الترمه و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٥ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة المولار ١,٦ جنيه /م ^٣ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	م ^٣	٣٧,٩٧,٠٠٠	٦٠,٠٠	٢,٢٧٨,٢٠٠,٠٠
2-3	علاوة مسافة نقل ١٥ كم قبل الزيادة قبل تاريخ ٤/٥/٢٠٢٣	م ^٣	٦,٣٠٠,٠٠	٢١,٠٠	١٣٢,٣٠٠,٠٠
3-3	علاوة مسافة نقل ١٥ كم بعد الزيادة بعد تاريخ ٤/٥/٢٠٢٣	م ^٣	٣١,٦٧,٠٠	٢٤,٥٠	٧١٢,٥٧٥,٠٠
4-3	علاوة زيادة مولار بعد تاريخ ٤/٥/٢٠٢٣	م ^٣	٣١,٦٧,٠٠	١,٦٠	٥٠,٦٧٢,٠٠
5-3	كافرة توريد أثرية	م ^٣	٣٧,٩٧,٠٠	١٣,٠٠	٤٩٣,٦١٠,٠٠
6-3	قيمة المواد المحجورة للأثرية بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	م ^٣	٣٧,٩٧,٠٠	٤٤,٨٠	١,٧٠١,٠٥٦,٠٠
7-3	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسبك ٢٥ سم في حالة أن المنسوب التصميمي يتطلب عمق حفر أو ردم ٥٠ سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ م و هذا البند يشمل جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها و ذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري.	م ^٢	١,٠	٦,٠٠	٦,٠٠
4	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
1-4	بالمتر المكعب أصل توريد ورش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار المسلية المسترجة ناتج تكسير الكسارات والمخلفات لمواصفات وأقصى حجم تحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة الدار من مخزل ٢٠٠ عن ١٢% والكثافة الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٤% وألا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الانكماش عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التشغيل عن ٨٠ مدينيسكالر ما على سطحين باستخدام آلات الترسية الحديثة على أن لا يزيد سبك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة ٢٠% المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والثقة تشمل إجراء الاختبار المعملية والمقايير يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات مهندسي المشرفة .. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة. زيادة المولار ١,٨ جنيه /م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	١,٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠
2-4	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم	م ^٣	١,٠	٩٦	٩٦,٠٠
3-4	كافرة توريد أساس	م ^٣	١,٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠
4-4	قيمة المواد المحجورة لطبقة subgrade بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	م ^٣	١,٠	١١٢,٠٠٠	١١٢,٠٠





مقاييسه مجددة (١) بعد المفاوضه



أعمال انشاء الجسر القرابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الاول (اكتوبر / بنم مزار) من محطة ١١١+٠٠٠ حتى محطة ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم. (اتجاه العوده)

تنفيذ شبركة / الصفوه للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئه	الإجمالي
5	طبقات الأساس Subballast				
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥ سم إلى ٤٠ سم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والناتج الوري بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الانكماش عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالماء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة فصى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والثقة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأسفل طبقاً للصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة	٣م	١,٠	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠
2-5	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	١,٠	٩٦	٩٦,٠
3-5	كافرة توريد أساس	٣م	١,٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠
4-5	البعة المواد المحجورة لطبقة subballast بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استطاعات	٣م	١,٠	١١٩,٠٠	١١٩,٠٠
6	أعمال التربة المسلحة				
1-6	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م			
1-1-6	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م ²	٢م	١,٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠
2-1-6	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م ²	٢م	١,٠	٤٣,٠٠	٤٣,٠٠
3-1-6	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م ²	٢م	١,٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠
2-6	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م			
1-2-6	ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الإجهادين	٢م	١,٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠
2-2-6	ذات قوة شد ٣٠ كنيوتن في الإجهادين	٢م	١,٠	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠
7	البلاطات الخرسانية / الرصف الجرساني				
1-7	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الكفاف والعمود الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت ممتزج + ٠,٤ مزل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبر مسك) على أن يكون السن نظيف ومغسول وأزول خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالتفصيل) بسك ٣ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تطلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ² وتطبخ المسطح وملئ التماسك بالبوليمر المرمل والتفريز طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢م	١٢,٩	١٣٣,٠٠	١٦٦٤,١





EntTrans
CONSULTING

مقاييسه مجددة (١) بعد المفاوضات



الهيئة القومية للإسكان
القطر



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الأول (أكتوبر / بني مزار) من محطة ١١١+٠٠٠ حتى محطة ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه العدو)
تنفيذ شركة / الصغرة للمقاولات (محسن علي و احمد رجب)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الإجمالي
2-7	المتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للتقوية لعمق ٠.٨ متر من دوايريت مترج ٣٠٠.٤٠٠ رمل حرس ٢٨٠٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (إمبر-سكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطينة والأملاح والمواد القابلة للذوبان ويشمل تجهيز واستبدال مناسير - نفقوة الطبيعية أسفل القلادة للوصول إلى المناسير التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ونشطيط السطح والتفقيط طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتعلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٠٠	٢,٦٨٥,٠٠٠	٢,٦٨٥,٠٠٠
- يتم احتساب سعر الإسمنت في بنود الخرسانة طبقا لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٢ على أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كعقود أسعار.					
الأجمالي					٥,٧٠٠,٠٠٠
نقط (خمسة مليون وسبع مائة ألف جنيه لا غير)					

- يتم صرف الكارتة في حالة تقديم ما يثبت طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ على أن يتم تصديدها بمعرفة الشركة .
- علاوة عمق الحفر وارتفاع الردم ١٠٠/٢٠٢٣ م/٣ وذلك بعد أو ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الحفر والردم
وتحسب العلاوة ١٠٠/٢٠٢٣ م/٣ وذلك بعد ٣٠ متر حتى ٥٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية
- تم تحليل الاسعار مع مراعاة ظروف التشغيل والاختبارات وطبيعة وموقع المشروع
- تم مراعاة زيادة اسعار الاسمنت (2000جنية / طن) واسعار الإضافات (فاير + سبكا + الفواصل) في تاريخ المفاوضات (يونيو ٢٠٢٣)
وارتفاع الدولار في (٢٠٢٢/٥/٤) وارتفاع البيوتومين في (٢٠٢٣/٥/٤) في بند الحماية والقدمات رقم (١٦-١٧) والتعويضات بتطبيق نسب يناير ٢٠٢٣
- تم احتساب التعويضات لجميع البنود طبقا للنسب المعتمدة من مجلس الوزراء وذلك لشهر يناير ٢٠٢٣ وذلك نظرا لارتفاع اسعار قطع الغيار
- سعر بنود الاتربة والاساس غير شامل المادة المحجوبة
- سعر البنود (١١-١٣-١٤-١٥) الاتربة والاساس يشمل توريد الاتربة في مشون والتخليط ثم إعادة التحميل وانتال للقطاع
وتم احتساب البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم
- لا يتم المحاسبة على بند (١٢) تشغيل الأرض الطبيعية الا في الحالة المذكورة في توصيف البند وذلك طبقا لفرق المنسوب التصميمي لطبقة
الحفر أو الردم عن الأرض الطبيعية ويعتبر تحديد المسافات التي ينطبق عليها توصيف البند مسؤولية الإستشاري ومهندس الاشراف (الهيئة) .
- في حالة تقديم ما يفيد دفع رسوم للمواد المحجوبة يتم صرف طبقا للبروتوكول .

مدير عام المشروعات
التوقيع /
الاسم / مصطفى شعبان
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الصادرة (بني سويف)
التوقيع /
الاسم / طارق يوسف الجزار

مهندس الهيئة
التوقيع /
الاسم / محمود محمد حسين

مدير المشروع (الإستشاري)
التوقيع /
الاسم / شعبان محمد حسين
EntTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - المرحلة الثانية

مهندس الشركة
التوقيع /
الاسم / احمد حسين



	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١١+٠٠٠ الى الكم ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر) تنفيذ: شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب) مستخلص جارى (٢)	الهيئة القومية للإنفاق GENERAL AUTHORITY FOR FINANCE
--	---	---

بند رقم (١-٣) : بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها (أعمال الردم) م ٣ بند (١-٣)

Station	Fill Area	Fill volume	Cum fill volume		Total.Qty
				Qty(m3)	
111+000.00	0	0	Fill	0.00	42,185
111+020.00	3.06	30.56		30.56	
111+040.00	0.58	36.33		66.89	
111+060.00	1.04	16.16		83.05	
111+080.00	1.63	26.69		109.74	
111+100.00	0.23	18.56		128.30	
111+120.00	1.77	20.01		148.31	
111+140.00	6.91	86.89		235.20	
111+160.00	6.14	130.56		365.76	
111+220.00	14.01	280.68		646.43	
111+240.00	11.91	259.19		905.62	
111+280.00	4.13	79.94		985.57	
111+300.00	5.73	98.58		1,084.14	
111+320.00	13.63	193.55		1,277.69	
111+340.00	43.63	572.52		1,850.22	
111+360.00	57.23	1008.56		2,858.78	
111+380.00	53.04	1102.73		3,961.51	
111+400.00	54.35	1073.97		5,035.47	
111+420.00	55.15	1095.10		6,130.58	
111+440.00	6.40	615.52		6,746.10	
111+460.00	0.59	69.85		6,815.94	
111+480.00	0.00	5.88		6,821.82	
111+500.00	0.28	2.78		6,824.61	
111+520.00	0.00	2.78		6,827.39	
111+800.00	13.84	138.39		6,965.78	
111+820.00	9.08	229.20		7,194.98	
111+840.00	13.02	221.04		7,416.02	
111+860.00	11.93	249.54		7,665.55	
111+880.00	10.76	226.89		7,892.44	
111+900.00	9.07	198.25		8,090.69	
111+920.00	4.69	137.60		8,228.29	
111+940.00	5.59	102.83		8,331.12	
111+960.00	10.88	164.70		8,495.82	
111+980.00	19.32	302.03		8,797.85	
112+000.00	22.63	419.57		9,217.41	
112+020.00	24.82	474.50		9,691.91	
112+040.00	25.91	507.23		10,199.14	



	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١١+٠٠٠ الى الكم ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالامر المباشر) تنفيذ: شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب) مستخلص جاري (٢)	 الهيئة القومية للإنفاق
--	--	---


بند رقم (١-٣) : بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها (أعمال الردم) م ٣ بند (١-٣)

Station	Fill Area	Fill volume	Cum fill volume		Total.Qty
			Qty(m3)		
112+060.00	27.67	535.77	Fill	10,734.91	42,185
112+080.00	28.49	561.63		11,296.55	
112+100.00	30.23	587.24		11,883.78	
112+120.00	30.55	607.76		12,491.55	
112+140.00	48.31	1127.48		13,619.03	
112+160.00	51.72	1000.27		14,619.30	
112+180.00	51.60	1033.16		15,652.46	
112+200.00	52.94	1045.35		16,697.81	
112+220.00	52.91	1058.48		17,756.29	
112+240.00	56.76	991.73		18,748.02	
112+260.00	21.85	786.12		19,534.14	
112+280.00	24.01	458.57		19,992.71	
112+300.00	28.83	528.36		20,521.07	
112+320.00	36.15	649.76		21,170.83	
112+340.00	42.05	781.98		21,952.82	
112+360.00	44.08	861.33		22,814.15	
112+380.00	49.07	931.49		23,745.63	
112+400.00	52.94	1020.05		24,765.68	
112+420.00	58.53	1114.67		25,880.35	
112+440.00	60.97	1195.00		27,075.35	
112+460.00	63.45	1244.22		28,319.57	
112+480.00	64.19	1276.45		29,596.02	
112+500.00	68.25	1324.38		30,920.40	
112+520.00	72.81	1410.58		32,330.99	
112+540.00	76.77	1495.79		33,826.77	
112+560.00	79.76	1565.22		35,392.00	
112+580.00	82.65	1624.09		37,016.09	
112+600.00	86.48	1691.28		38,707.37	
112+620.00	80.75	1672.24		40,379.62	
112+880.00	16.78	168.20		40,547.82	
112+900.00	21.05	378.30		40,926.12	
112+920.00	20.65	416.96		41,343.08	
112+940.00	24.03	446.71		41,789.80	
112+960.00	15.51	395.37		42,185.17	

عن الاستشاري انترانس

عن استشاري سيرفينج سيستمز

عن الشركة



عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع)
 الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
 لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١١٤٠٠٠ إلى
 الكم ١١٣٤٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه العدود (بالأسر المباشر)
 تنفيذ : شركة الصفوة للمقاولات العمومية



الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
 إدارة المشروعات

بيان أعمال					
مستخلص جاري رقم (٢) عن الفترة من ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣/٩/١٦					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية السابق تنفيذها	الكمية التي تمت خلال المدة	الكمية الإجمالية
٣. أعمال قطع أشجار ومزروعات					
١.١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمساحة ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تهبيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠.٣ جنيه لكل ١ كم	م ^٢			
٢. أعمال الحفر					
١.٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بامياه الأسولية للوصول إلى تسمية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المحددة والبند يجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه لكل متر مكعب الحفر وتصيب ١.١ جنيه لكل ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١٤ حتى ٢٠٢٣/٥/١٤	م ^٣	٩٥٣١		٩,٥٣١
٢.٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهلة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بامياه الأسولية للوصول إلى تسمية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المحددة والبند يجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه لكل متر مكعب الحفر وتصيب ١.١ جنيه لكل ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١٤ حتى ٢٠٢٣/٥/١٤	م ^٣	٧٦٠		٧٦٠
٣. أعمال الردم					
١.٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتثبيتها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من مسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتكامل الجسر والانتفاخ (تسمية تعمل كإطاراً) حتى ٢٠% ورشها بامياه الأسولية للوصول إلى تسمية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المحددة والبند يجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه على زيادة تسمية الدمك لكل ١% في حدة طلب جهاز الإشراف زيادة تسمية الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة تسمية الدمك لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.١ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصيب ١.٥ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١٤ - علاوة زيادة السوائل ١.٦ جنيه لم ^٣ - السعر يشمل عمل تشويبات وتقليط واختبرات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	م ^٣	١٩٦٦٠	٢٢٤٩٥	٤٢,١٥٥

يعتمد
 مهندس الهيئة
 الاسم /
 التوقيع /

استشاري الهيئة (إقرار)
 الاسم /
 التوقيع /

استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)
 الاسم /
 التوقيع /

الشركة المنفذة (الصفوة للمقاولات العمومية)
 الاسم / أحمد حسين
 التوقيع /





محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة) من محجر ماجيستيك (خالد هاشم)


بالإشارة الي التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة
الصفوة للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية
بمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - اسوان)
في المسافة من العلامة الكيلومترية ١١١+٠٠٠ إلى العلامة الكيلومترية
١١٣+٠٠٠

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ و بحضور كل من :

- | | |
|-------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / شعبان سعيد | مدير المشروع (مكتب إنترانس - إستشاري المشروع) |
| ٢- السيد المهندس / عاطف كمال | مدير المشروع (مكتب سيرفينج سيستيمز) |
| ٣- السيد المهندس / عصام محمد | مهندس مكتب فني (الشركة المنفذه) |

و قامت اللجنة بالمرور علي القطاع و قياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة
الصالحة من المحجر المعتمد (ماجيستيك) علي الطبيعه ووجد ان منتصف القطاع
عند الكم ٧٢٠+١١٢ يبعد مسافة ١٤,٢٨٠ كم عن المحجر المعتمد
و أقفل المحضر علي ذلك .


التوقيعات

٣- 
٢- 
١- 

يعتمد ،

مهندس الإشراف (الهيئة العامة للطرق والكباري)

مهندس / محمود حسين







EnTrans
CONSULTING



محضر معاينة مسافة المقلب العمومي


بالإشارة الي التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الصفوة للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - اسوان) في المسافة من العلامة الكيلومترية 111+000 إلي العلامة الكيلومترية 113+000

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2022/9/26 و بحضور كل من :

السيد المهندس / شعبان سعيد مدير المشروع (مكتب إنترانس - إستشاري المشروع)
السيد المهندس / عاطف كمال مدير المشروع (مكتب سيرفينج - إستشاري المشروع)
السيد المهندس / عصام محمد مهندس مكتب فني (الشركة المنفذه)

قامت اللجنة بالمرور علي المقلب العمومي الاقرب لموقع عمل الشركة وتحديدًا عند مصنع السكر لنقل مخلفات ناتج الحفر الخاص بقطاع شركة الصفوة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية قصر الباسل التابعة لمركز اطسا حيث ان هذا المقلب العمومي اقرب مقلب الي القطاع وجد ان :
المسافة من قطاع الشركة الي المقلب العمومي هي 7.32 كيلو .
و أقلل المحضر علي ذلك .

التوقيعات

التوقيع 
التوقيع 
التوقيع 

السيد المهندس | عصام محمد
السيد المهندس | عاطف كمال
السيد المهندس | شعبان سعيد

يعتمد ،

مهندس الإشراف (الهيئة العامة للطرق والكباري)



مهندس /



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (اليوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)

المسافة من كم (١١١+٠٠٠) حتى كم (١١٣+٠٠٠) بطول (٢) كم (القطاع الأول) --- قطاع أكتوبر - بني مزار
تنفيذ: شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب)

النتائج المعملية

Plate load test		Sand cone test (Minimum Value = 95%)					رقم الريكوس	المحطة	
		95.40	95.40	96.2	95.8			الي	من
2.08	2.11	95.10	95.10	95.8	95.6		L48	112+240	112+140
							L49	112+440	112+260
			96.70	95.6	95.1		L50	112+880	112+960
		96.00	95.80	97.4	96.2		L51	112+620	112+240
		95.20	95.30	95.5	97.2		L52	112+240	112+140
		95.10	95.00	96.3	95.1		L53	112+960	112+880

عن الاستشاري

اتقراش كونستراكت

م / احمد حسين

عن الشركة المنفذة

شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي و أحمد رجب)

م / احمد حسين

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. 148	
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 GARB Consultant	13/9/2023

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time : _____ Date : ____/____/____

Location :	Contractor Zone	From Station	To Station	
	From 111+000 To 113.000	112+140	112+240	

References : _____ Specification: _____

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

☐ Stripping

☐ Natural Sub Grade

☐ Upper Embankment

☐ excavation

☐ Sub Grade

☐ Sub Ballast

☐ Ballast

☐ Embankment

2. Civil Work

☐ Open Channels

☐ Box Culvert

☐ Pipe Culvert

☐ Slope protection

☐ Gabion

☐ Side Ditches

☐ Other

3-Drainage

☐ Formation

☐ Sides of Excavation

☐ Backfilling Layers

☐ Slope protection

4. Surveying

☐ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

☐ NGL

5. Structure

☐ Formwork

☐ Reinforcement


☐ Concreteing

☐ Earthing



Others (specify) _____

Particular Details _____

Submitted by : _____ Signature : _____

Inspection Report :	Surveying systems 	Signature
Surveyor		

The work have found to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revisio& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Inspection Report :	EnTrans Consulting 	Signature
Structural Eng. Civil Eng. E/M Eng. Arch. Eng. Resident Engineer		

The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revisio& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature : _____ Date : ____/____/____

Engineer's Representative " SYSTRA " comments :

Signature : _____ Date : ____/____/____

Attach all relevant particular test forms

Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents

بسم الابن للهبة العامة للطرق والكباري
 ومصلحة للجهات الإستشارية والشركة المنفذة

Left Width		Right Width		Data	From Station	To Station				
17.505		14.215		13/9/2023	112+140	112+240				
القطار السريع (اكتوبر - اسوان) شركة الصفوة القطاع من 111+000 الي 113+000										
-3.25	L.S.E %									
Station	Ferma	Ferma left				Ferma right	R.S.E %			
112+140	66.82	17.505	16	12	8	4	0	12	14.215	0
DES. READ		63.570	63.570	63.570	63.570	63.570	63.570	63.570	63.570	0
ACT. READ										
DEF										
112+160	66.75	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0
DES. READ		63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0
ACT. READ										
DEF										
112+180	66.69	63.440	63.440	63.440	63.440	63.440	63.440	63.440	63.440	0
DES. READ		63.440	63.440	63.440	63.440	63.440	63.440	63.440	63.440	0
ACT. READ										
DEF										
112+200	66.63	63.380	63.380	63.380	63.380	63.380	63.380	63.380	63.380	0
DES. READ		63.380	63.380	63.380	63.380	63.380	63.380	63.380	63.380	0
ACT. READ										
DEF										
112+220	66.56	63.310	63.310	63.310	63.310	63.310	63.310	63.310	63.310	0
DES. READ		63.310	63.310	63.310	63.310	63.310	63.310	63.310	63.310	0
ACT. READ										
DEF										
112+240	66.50	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	0
DES. READ		63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	0
ACT. READ										
DEF										




مهندس الاستشاري

م/ عاطف كمال



مهندس الشركة

م/ مصطفى عبدالسلام

 	Electric Express Train - HSR					الهيئة العامة للإقفاو																																																																							
	October Aswan Electric Express Train																																																																												
	Section -1 (October -Bani Mazar)																																																																												
	From Station 111+000 To Station 113+000																																																																												
Testing Date :	13/9/2023		Company :		الصفوة																																																																								
Material :	soil		REQUEST NO		L48																																																																								
Location :	112+140		112+240		CODE	QT -10																																																																							
Layer Thickness :	50		Level layer		-3.25																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Station</td> <td style="width: 12.5%;">111+360</td> <td style="width: 12.5%;">111+400</td> <td style="width: 12.5%;">DEEP</td> <td style="width: 12.5%;">DEEP</td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> <tr> <td>Hole no</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density specifid sand (gm/cm3)</td> <td>1.453</td> <td>1.453</td> <td>1.453</td> <td>1.453</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>wt .of sand befor test</td> <td>9244</td> <td>9365</td> <td>8446</td> <td>8325</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT .of sand after test</td> <td>4896</td> <td>4900</td> <td>4311</td> <td>3725</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand fill cone</td> <td>1435</td> <td>1415</td> <td>1435</td> <td>1435</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand in hole</td> <td>2913</td> <td>3050</td> <td>2700</td> <td>3165</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume of hole</td> <td>2005</td> <td>2099</td> <td>1858</td> <td>2178</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sample from hole (gm)</td> <td>4236</td> <td>4445</td> <td>3952</td> <td>4641</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density of soil (gm/cm3)</td> <td>2.11</td> <td>2.12</td> <td>2.13</td> <td>2.13</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Station	111+360	111+400	DEEP	DEEP			Hole no	1	2	3	4			Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453			wt .of sand befor test	9244	9365	8446	8325			WT .of sand after test	4896	4900	4311	3725			WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1435			WT . Of sand in hole	2913	3050	2700	3165			Volume of hole	2005	2099	1858	2178			WT . Of sample from hole (gm)	4236	4445	3952	4641			Bulk density of soil (gm/cm3)	2.11	2.12	2.13	2.13		
Station	111+360	111+400	DEEP	DEEP																																																																									
Hole no	1	2	3	4																																																																									
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453																																																																									
wt .of sand befor test	9244	9365	8446	8325																																																																									
WT .of sand after test	4896	4900	4311	3725																																																																									
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1435																																																																									
WT . Of sand in hole	2913	3050	2700	3165																																																																									
Volume of hole	2005	2099	1858	2178																																																																									
WT . Of sample from hole (gm)	4236	4445	3952	4641																																																																									
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.11	2.12	2.13	2.13																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Average water content %</td> <td style="width: 12.5%;">7</td> <td style="width: 12.5%;">7.2</td> <td style="width: 12.5%;">6.8</td> <td style="width: 12.5%;">7.4</td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> <tr> <td>Dry density (gm/cm3)</td> <td>1.97</td> <td>1.98</td> <td>1.99</td> <td>1.98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max dry density (gm/cm3)</td> <td>2.07</td> <td>2.07</td> <td>2.07</td> <td>2.07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compaction ratio %</td> <td>95.4</td> <td>95.4</td> <td>96.2</td> <td>95.8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Average water content %	7	7.2	6.8	7.4			Dry density (gm/cm3)	1.97	1.98	1.99	1.98			Max dry density (gm/cm3)	2.07	2.07	2.07	2.07			Compaction ratio %	95.4	95.4	96.2	95.8																																												
Average water content %	7	7.2	6.8	7.4																																																																									
Dry density (gm/cm3)	1.97	1.98	1.99	1.98																																																																									
Max dry density (gm/cm3)	2.07	2.07	2.07	2.07																																																																									
Compaction ratio %	95.4	95.4	96.2	95.8																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Observations</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>								Observations																																																																					
Observations																																																																													
Lab Engineer :				Consultant Eng. :																																																																									
																																																																													

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. 149
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 GARB Consultant

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time :

Date :

Location :

Contractor Zone

From Station

To Station

From 111+000 To 113.000

112+260

112+440

References

Specification:

Inspection :

☒ First

☐ Second

☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

- ☐ Stripping
- ☐ Natural Sub Grade
- ☐ Upper Embankment
- ☐ excavation
- ☐ Sub Grade
- ☐ Sub Ballast
- ☐ Ballast
- ☐ Embankment

2. Civil Work

- ☐ Open Channels
- ☐ Box Culvert
- ☐ Pipe Culvert
- ☐ Slope protection
- ☐ Gabion
- ☐ Side Ditches
- ☐ Other

3-Drainage

- ☐ Formation
- ☐ Sides of Excavation
- ☐ Backfilling Layers
- ☐ Slope protection

4. Surveying

- ☐ Setting out
- ☒ Levels
- ☐ Verticality
- ☐ NGL

5. Structure

- ☐ Formwork
- ☐ Reinforcement
- ☐ Concreteing
- ☐ Earthing

Others (specify)

طبقه ردم على منسوب -5.5 من الفرمة

Particular Details

Submitted by :

Signature :

Inspection Report :

Surveying systems

Signature

Surveyor

تم الاستلام طبقا للرفقات



The work have fount to be :

☐ Approved (A)

☒ Approved as Noted (B)

☐ Revise& Resubmit (C)

☐ Rejected (D)

Inspection Report :

EnTrans Consulting

Signature

Structural Eng.


Civil Eng.

E\M Eng.

Arch. Eng.

Resident Engineer

APPROVED
تم استلام التقرير وجميع الملفات طبقا للتقرير
توقيع المهندس



The work have fount to be :

☐ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revise& Resubmit (C)

☐ Rejected (D)

Signature

Date : / /

Engineer's Representative " SYSTRA " comments :

Signature :

Date : / /

Attach all relevant particular test forms

Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.

يسلم الاصل للهيئة العامة للطرق والكباري
ونسخته للجهات الاستشارية والشركة المنفذه

Left Width		Right Width	Data	From Station	To Station											
20.88		19.59	13/9/2023	112+260	112+440											
القطار السريع (اكبوير اسوان) شركة الصفوة القطاع من 111+000 الي 112+000																
منسوب الطبقة		-5.5														
Station	Ferna	L.S.E %	Ferna left				Ferna C.I				Ferna right				R.S.E %	
112+260		0	20.88	16	12	8	4	0	4	0	4	8	12	16	19.59	0
DES READ		0	60.940	60.940	60.940	60.940	60.940	60.940	60.940	60.940	60.940	60.940	60.940	60.940	60.940	0
ACT READ	66.44															
DEF																
112+280		0	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	+3	+2	+2	
DES READ		0	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	0
ACT READ	66.37															
DEF																
112+300		0	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	+3	+2	+2	
DES READ		0	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810	0
ACT READ	66.31															
DEF																
112+320		0	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	+3	+2	+2	
DES READ		0	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	0
ACT READ	66.25															
DEF																
112+340		0	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	+3	+2	+2	
DES READ		0	60.680	60.680	60.680	60.680	60.680	60.680	60.680	60.680	60.680	60.680	60.680	60.680	60.680	0
ACT READ	66.18															
DEF																
112+360		0	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	+3	+2	+2	
DES READ		0	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620	0
ACT READ	66.12															
DEF																
112+380		0	+2	+3	+2	-1	+2	+3	-2	+3	+2	-1	+2	-1	+2	
DES READ		0	60.560	60.560	60.560	60.560	60.560	60.560	60.560	60.560	60.560	60.560	60.560	60.560	60.560	0
ACT READ	66.06															
DEF																
112+400		0	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	+3	+2	+3	
DES READ		0	60.490	60.490	60.490	60.490	60.490	60.490	60.490	60.490	60.490	60.490	60.490	60.490	60.490	0
ACT READ	65.99															
DEF																
112+420		0	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	+3	+2	+2	
DES READ		0	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430	0
ACT READ	65.93															
DEF																
112+440		0	+3	+2	-1	+2	+3	+2	-1	+2	+3	+2	+3	+2	+3	
DES READ		0	60.370	60.370	60.370	60.370	60.370	60.370	60.370	60.370	60.370	60.370	60.370	60.370	60.370	0
ACT READ	65.87															
DEF																

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

م/ عاطف كمال

م/ مصطفى عبدالسلام



 	Electric Express Train - HSR		الهيئة العامة للإسكان قطاع الطرق والكباري والمباني (GARBLT)
	October Aswan Electric Express Train		
	Section -1 (October -Bani Mazar)		
	From Station 111+000 To Station 113+000		


Testing Date :		Company :	الصفوة	
Material :	soil	REQUEST NO	L49	
Location :	112+260	112+440	CODE	QT -11A
Layer Thickness :	50	Level layer	-5.50	

Station	112+300	112+350	112+400	112+440		
Hole no	1	2	3	4		
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453		
wt .of sand befor test	8775	9863	7865	9965		
WT .of sand after test	4325	5344	3055	5945		
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1435		
WT . Of sand in hole	3015	3104	3375	2585		
Volume of hole	2075	2136	2323	1779		
WT . Of sample from hole (gm)	4215	4366	4752	3658		
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.03	2.04	2.05	2.06		

Average water content %	6.3	6.9	6.5	6.8		
Dry density (gm/cm3)	1.91	1.91	1.92	1.93		
Max dry density (gm/cm3)	2.01	2.01	2.01	2.01		
Compaction ratio %	95.1	95.1	95.6	95.8		
Observations						

Lab Engineer : 

Consultant Eng. :





Trans

PLATE LOADING TEST

DIN 18134

Lab. No. :

: 1

112+260-112+440

Client

شركة الصفوة (معمل ضبط الجودة)

Soil Type

SOIL

Project

انشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان

sand&gravel

Location

112+300

-5.50

: 60 cm

Zero Reading

8

13/9/2023

Stress on Soil		Applied Load (kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Nur (mm)		Average Reading (mm)	zero
(Kg/cm ²)	(MN/m ²)				(1)	(2)		
0.80	0.08	2261.95	65.57					
Loading					7.30	7.60	0.55	8.00
1.60	0.16	4523.89	131.15					
Loading					6.90	7.30	0.90	8.00
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Loading					6.70	6.80	1.25	8.00
3.30	0.33	9330.53	270.49					
Loading					6.40	6.35	1.63	8.00
4.20	0.42	11875.22	344.26					
Loading					6.00	5.80	2.10	8.00
5.00	0.50	14137.17	409.83					
Loading					5.60	5.50	2.45	8.00

Stress on Soil		Applied Load (Tons)	Gauge Reading (BAR)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Num (mm)		Average Reading (mm)	zero
(Kg/cm ²)	(MN/m ²)				(1)	(2)		
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Unloading				2.0	5.75	5.60	2.33	8.00
1.25	0.13	3534.29	102.46					
Unloading				2.0	5.90	5.80	2.15	8.00
0.00	0.00	0.00	0.00					
Unloading				2.0	6.80	6.65	1.28	8.00
0.80	0.08	2261.95	65.57					
Reloading				2.0	6.40	6.20	1.70	8.00
1.60	0.16	4523.89	131.15					
Reloading				2.0	6.25	6.00	1.88	8.00
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Reloading				2.0	6.10	5.80	2.05	8.00
3.30	0.33	9330.53	270.49					
Reloading				2.0	5.90	5.60	2.25	8.00
4.20	0.42	11875.22	344.26					
Reloading				2.0	5.75	5.50	2.38	8.00
0.00	0.00	0.00	0.00					
Unloading				2.0	6.80	6.60	1.30	8.00

Tested by

Date

Checked by



PLATE LOADING TEST

DIN 18134

Lab. No. :

Client

Project

Location

Zero Reading

8

شركة الصفوة (معمل ضبط الجودة)

انشاء القطر الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان

112+300

-5.50

: 1

Soil Type


sand&gravel

: 60 cm

112+260-112+440

SOIL

13/9/2023



Remarks:

$$p'_s = \frac{15 \cdot p'_v}{(1 + \alpha_v \cdot \sigma'_{1-10})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), E_{v1} = 101.2 MN/m²Strain modulus (2nd loading cycle), E_{v2} = 213.9 MN/m² E_{v2} / E_{v1} = 2.11

Tested by

Date

Checked by



Trans

PLATE LOADING TEST

DIN 18134

Lab. No. :

: 1

112+260-112+440

Client

شركة الصفوة (معمل ضبط الجودة)

Soil Type

SOIL

Project

إنشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الأول من أكتوبر الى أسوان

sand&gravel

Location

112+400

-5.50

: 60 cm

Zero Reading

9

13/9/2023

Stress on Soil		Applied Load (kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Nur (mm)		Average Reading (mm)	zero
(Kg/cm ²)	(MN/m ²)				(1)	(2)		
0.80	0.08	2261.95	65.57					
Loading				2.0	7.90	8.00	1.05	9.00
1.60	0.16	4523.89	131.15					
Loading				2.0	7.60	7.50	1.45	9.00
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Loading				2.0	7.20	7.10	1.85	9.00
3.30	0.33	9330.53	270.49					
Loading				2.0	6.85	6.70	2.23	9.00
4.20	0.42	11875.22	344.26					
Loading				2.0	6.50	6.40	2.55	9.00
5.00	0.50	14137.17	409.83					
Loading				2.0	6.15	6.00	2.93	9.00

Stress on Soil		Applied Load (Tons)	Gauge Reading (BAR)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Nur (mm)		Average Reading (mm)	zero
(Kg/cm ²)	(MN/m ²)				(1)	(2)		
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Unloading				2.0	6.30	6.10	2.80	9.00
1.25	0.13	3534.29	102.46					
Unloading				2.0	6.40	6.30	2.65	9.00
0.00	0.00	0.00	0.00					
Unloading				2.0	7.30	7.20	1.75	9.00
0.80	0.08	2261.95	65.57					
Reloading				2.0	6.90	6.85	2.13	9.00
1.60	0.16	4523.89	131.15					
Reloading				2.0	6.70	6.70	2.30	9.00
2.50	0.25	7068.58	204.92					
Reloading				2.0	6.55	6.50	2.48	9.00
3.30	0.33	9330.53	270.49					
Reloading				2.0	6.40	6.25	2.68	9.00
4.20	0.42	11875.22	344.26					
Reloading				2.0	6.20	6.05	2.88	9.00
0.00	0.00	0.00	0.00					
Unloading				2.0	7.00	6.50	2.25	9.00

Tested by

Date

Checked by

PLATE LOADING TEST
DIN 18134

Lab. No. :

: 1

Client

شركة الصفوة (معمل ضبط الجودة)

Soil Type

112+260-112+440

Project

انشاء القطر الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان

sand&gravel

Location

112+400


-5.50

: 60 cm

Zero Reading

9

13/9/2023

**Remarks:**

$$E_v = \frac{15 \cdot P}{(a - a_0) \cdot \sigma_{(1/100)}}$$



Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1} =$ 100.1 MN/m²Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2} =$ 207.9 MN/m² E_{v2} / E_{v1}

2.08

Tested by

Date

Checked by


 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 الهيئة العامة للنقل وزارة النقل	Request No. L 50				
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 GARB Consultant	Date 13/09/2023				
Request for Inspection							
We request your attendance to inspect the following works :							
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey							
Inspection time :		Date : / /					
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station				
	From 111+000 To 113+000	112+880	112+960				
References	Specification:						
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third							
Purpose of the inspection :							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> 1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> 2.Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> 3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> 4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL </td> </tr> </table>				1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2.Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing	4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL
1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2.Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing	4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL				
Others (specify) <u>طبقه ردم علي منسوب - ١١,٧٥ من الفرمة</u>							
Particular Details							
Submitted by :		Signature :					
Inspection Report :		Surveying systems					
Surveyor							
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)							
Inspection Report :		EnTrans Consulting					
Structural Eng.			Signature 				
Civil Eng.							
EIM Eng.							
Arch. Eng.							
Resident Engineer							
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)							
Signature _____		Date : / /					
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :							
Signature :		Date : / /					
Attach all relevant particular test forms		يتم تسليم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري ونسخه للجهات الاستشارية والشركة المنفذه					
Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.							

Left Width		Right Width	Data	From Station	To Station															
-34.255		30.965	13/09/2023	112+880	113+000															
منسوب الطبقة		-11.75	القنطار السريع (أكتوبر - اسوان) شركة الصفوة القطاع من ١١١+٠٠٠ الي ١١٣+٠٠٠																	
Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left						Ferma C.L	Ferma right						R.S.E %	ملاحظات			
112+880		0	-34.255	-24	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	28	30.965	0	
DES .READ	64.471	0	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	0	
ACT.READ																				
DEF			-3	14	15	-3	14	12	13	13	12	12	11	12	13	-3	14	13		
112+900		0	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658	0	
DES .READ	64.408																			
ACT.READ																				
DEF			12	12	13	12	13	14	12	13	12	13	12	13	14	13	11	12		
112+920		0	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	52.595	0	
DES .READ	64.345																			
ACT.READ																				
DEF			14	11	12	13	12	13	11	12	13	12	11	12	13	12	11	12		
112+940		0	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	52.531	0	
DES .READ	64.281																			
ACT.READ																				
DEF																				
112+960		0	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	52.468	0	
DES .READ	64.218																			
ACT.READ																				
DEF			13	13	14	13	14	13	12	13	14	13	12	13	14	13	12	13		

د/ عاطف كمال

د/ أحمد حسين



 Trans	Electric Express Train - HSR				الهيئة القومية للأنفاق  الطرق والكباري والسكك الحديدية (GARB)	
	October Aswan Electric Express Train					
	Section -1 (October -Bani Mazar)					
	From Station 111+000 To Station 113+000					
Testing Date :		Company :	الصفوة			
Material :	soil		REQUEST NO		L-50	
Location :	112+880		112+960		CODE	QT -11A
Layer Thickness :	50		Level layer		-11.75	
Station	112+910	112+600	DEEP	DEEP		
Hole no	1	2	2	2		
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453		
wt .of sand befor test	8055	9300	9211	9388		
WT .of sand after test	3885	4758	4574	5233		
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1415	1415		
WT . Of sand in hole	2735	3127	3222	2740		
Volume of hole	1882	2152	2217	1886		
WT . Of sample from hole (gm)	3900	4412	4532	3822		
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.07	2.05	2.04	2.03		
Average water content %	6.6	6.7	6.9	6.5		
Dry density (gm/cm3)	1.94	1.92	1.91	1.90		
Max dry density (gm/cm3)	2.01	2.01	2.01	2.01		
Compaction ratio %	96.7	95.6	95.1	94.7		
Observations						
Lab Engineer :  Consultant Eng. : 						

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 الهيئة العامة للطرق والنقل General Authority of Roads and Transport	Request No. L 51
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 Trans Consulting GARB Consultant	Date 13/09/2023

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time : _____ Date : ____/____/____

Location :	Contractor Zone	From Station	To Station	
	From 111+000 To 113+000	112+240	112+620	

References _____ Specification: _____

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

☐ Stripping

☐ Natural Sub Grade

☐ Upper Embankment

☐ Excavation

☐ Sub Grade

☐ Sub Ballast

☐ Ballast

☐ Embankment

2. Civil Work

☐ Open Channels

☐ Box Culvert

☐ Pipe Culvert

☐ Slope protection

☐ Gabion

☐ Side Ditches

☐ Other

3-Drainage

☐ Formation

☐ Sides of Excavation

☐ Backfilling Layers

☐ Slope protection

4. Surveying

☐ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

☐ NGL

5. Structure

☐ Formwork

☐ Reinforcement


☐ Concreteing


☐ Earthing

Others (specify) _____

Particular Details _____

Submitted by : _____ Signature : _____

Inspection Report :	Surveying systems	Signature
Surveyor		
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)		

Inspection Report :	EnTrans Consulting	Signature
Structural Eng.		
Civil Eng.	O.K	
EWM Eng.		
Arch. Eng.	OK	
Resident Engineer		

The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature _____ Date : ____/____/____

Engineer's Representative " SYSTRA " comments :

Signature _____ Date : ____/____/____

Attest all relevant particular test forms

Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.

وسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والنقل والنقل
 للجهات الاستشارية والشركة المنفذة

Left Width		Right Width		Data		From Station		To Station												
-20.13		16.84		13/09/2023		112+240		112+620												
القنطرة السريع (الكثيرة - اسوان) شركة المقذرة القطاع من ١١١+٠٠٠ الى ١١٢+٠٠٠																				
منسوب الطبقة		-5																		
Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left										Ferma C.L	Ferma right						R.S.E %
112+440	DES READ	0	-20.13	20	16	12	8	4	0	4	6	8	12	16	16.84	0				
112+440	DES READ	0	60.866	60.866	60.866	60.866	60.866	60.866	60.866	60.866	60.866	60.866	60.866	60.866	60.866	0				
112+440	ACT READ																			
112+460	DES READ	0	60.802	60.802	60.802	60.802	60.802	60.802	60.802	60.802	60.802	60.802	60.802	60.802	60.802	0				
112+460	DES READ																			
112+460	ACT READ																			
112+480	DES READ	0	60.739	60.739	60.739	60.739	60.739	60.739	60.739	60.739	60.739	60.739	60.739	60.739	60.739	0				
112+480	DES READ																			
112+480	ACT READ																			
112+500	DES READ	0	60.676	60.676	60.676	60.676	60.676	60.676	60.676	60.676	60.676	60.676	60.676	60.676	60.676	0				
112+500	DES READ																			
112+500	ACT READ																			
112+520	DES READ	0	60.612	60.612	60.612	60.612	60.612	60.612	60.612	60.612	60.612	60.612	60.612	60.612	60.612	0				
112+520	DES READ																			
112+520	ACT READ																			
112+540	DES READ	0	60.549	60.549	60.549	60.549	60.549	60.549	60.549	60.549	60.549	60.549	60.549	60.549	60.549	0				
112+540	DES READ																			
112+540	ACT READ																			
112+560	DES READ	0	60.486	60.486	60.486	60.486	60.486	60.486	60.486	60.486	60.486	60.486	60.486	60.486	60.486	0				
112+560	DES READ																			
112+560	ACT READ																			
112+580	DES READ	0	60.422	60.422	60.422	60.422	60.422	60.422	60.422	60.422	60.422	60.422	60.422	60.422	60.422	0				
112+580	DES READ																			
112+580	ACT READ																			
112+600	DES READ	0	60.359	60.359	60.359	60.359	60.359	60.359	60.359	60.359	60.359	60.359	60.359	60.359	60.359	0				
112+600	DES READ																			
112+600	ACT READ																			
112+620	DES READ	0	60.295	60.295	60.295	60.295	60.295	60.295	60.295	60.295	60.295	60.295	60.295	60.295	60.295	0				
112+620	DES READ																			
112+620	ACT READ																			
DEF																				


مهندس الاستشاري
ما عطف كامل

مهندس الشركة
ما أحمد حسين

Left Width	Right Width	Data	From Station	To Station
-20.13	16.84	13/09/2023	112+240	112+620

منسوب الطلبة		١١٣+٠٠٠ الى ١١١+٠٠٠ من شركة المصطفى القلاطع من (أكتوبر -مارس)																القطار السريع (أكتوبر -مارس)	
5-																			
Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left								Ferma C.L	Ferma right						R.S.E %	
112+240	0	-20.13	20	16	12	8	4	0	4	6	8	12	16	16.84	0				
DES READ		61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	0			
ACT READ	66.5																		
DEF																			
112+260	0	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	61.436	0			
DES READ																			
ACT READ	66.44																		
DEF																			
112+280	0	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	0			
DES READ																			
ACT READ	66.37																		
DEF																			
112+300	0	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	61.309	0			
DES READ																			
ACT READ	66.309																		
DEF																			
112+320	0	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	61.246	0			
DES READ																			
ACT READ	66.25																		
DEF																			
112+340	0	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	0			
DES READ																			
ACT READ	66.18																		
DEF																			
112+360	0	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	61.119	0			
DES READ																			
ACT READ	66.12																		
DEF																			
112+380	0	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	61.066	0			
DES READ																			
ACT READ	66.06																		
DEF																			
112+400	0	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	0			
DES READ																			
ACT READ	65.99																		
DEF																			
112+420	0	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	60.929	0			
DES READ																			
ACT READ	65.93																		
DEF																			

[Handwritten signature]


	Electric Express Train - HSR					
	الهيئة العامة للغذاء والدواء					
	October Aswan Electric Express Train					
	Section -1 (October -Bani Mazar)					
From Station 111+000 To Station 113+000						
Testing Date :	14/9/2023		Company :		الصفوة	
Material :	soil		REQUEST NO		L-51	
Location :	112+240		112+620		CODE	QT -11
Layer Thickness :	25		Level layer		5.00	
Station	112+300	112+350	112+380	112+430	112+460	112+500
Hole no	1	2	3	4	5	6
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
wt .of sand befor test	8447	8214	9547	9325	9635	8652
WT .of sand after test	4065	3765	4758	4785	5452	4425
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1435	1415	1435	1415
WT . Of sand in hole	2947	3034	3354	3125	2748	2812
Volume of hole	2028	2088	2308	2151	1891	1935
WT . Of sample from hole (gm)	4155	4325	4745	4425	3890	3965
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.05	2.07	2.06	2.06	2.06	2.05
Average water content %	6.5	6.3	6.4	6.5	6.8	6.7
Dry density (gm/cm3)	1.92	1.95	1.93	1.93	1.93	1.92
Max dry density (gm/cm3)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Compaction ratio %	96.2	97.4	96.6	96.6	96.3	96.0
Observations						
Lab Engineer :  Consultant Eng. : 						


 	Electric Express Train - HSR		الهيئة العامة للغذاء والدواء جمهورية مصر العربية (GARBS)
	October Aswan Electric Express Train		
	Section -1 (October -Bani Mazar)		
	From Station 111+000 To Station 113+000		

Testing Date :	13/9/2023	Company :	الصفوة	
Material :	soil	REQUEST NO	L-51	
Location :	112+240	112+620	CODE	QT -11
Layer Thickness :	25	Level layer	-5.00	

Station	deep	deep	deep	deep		
Hole no	13	14	15	16		
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453		
wt .of sand befor test	9255	9365	9745	8758		
WT .of sand after test	4933	4844	5411	4496		
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1415	1415		
WT . Of sand in hole	2887	3106	2919	2847		
Volume of hole	1987	2138	2009	1959		
WT . Of sample from hole (gm)	4025	4363	4096	3985		
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.03	2.04	2.04	2.03		

Average water content %	6.3	6.9	6.7	6.8		
Dry density (gm/cm3)	1.91	1.91	1.91	1.90		
Max dry density (gm/cm3)	2.00	2.00	2.00	2.00		
Compaction ratio %	95.3	95.5	95.5	95.2		
Observations						

Lab Engineer : 

Consultant Eng. : 

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. L 52
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 GARB Consultant Date 13/09/2023

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time :	Date : / /		
Location :	Contractor Zone From 111+000 To 113+000	From Station 112+140	To Station 112+240

References : Specification:

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the Inspection :

1. Earthworks ☐ Striping ☐ Natural S & G ☐ Upper Embankment ☐ Excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3. Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing	4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL
--	--	---	---


Others (specify)


طبقه ردم علي منسوب - ٢,٧٥ من الفرمة

Particular Details

Submitted by :

Signature :

Inspection Report :	Surveying systems	Signature
Surveyor		
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)		

Inspection Report :	EnTrans Consulting	Signature
Structural Eng.		
Civil Eng.	OK	
E/M Eng.		
Arch. Eng.	OK	
Resident Engineer		

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature

Date : / /

Engineer's Representative " SYSTRA " comments :

Signature :

Date : / /

Attach all relevant particular test forms

Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.


يتم الاصل للهيئة العامة للطرق والكباري ونسخه للجهات الاستشارية والشركة المنفذة



Left Width	Right Width	Data	From Station	To Station
-16.755	13.465	13/09/2023	112+140	112+240

منسوب الطبقة		-2.75												
Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left						Ferma C.L	Ferma right				R.S.E %
112+140	0	-16.755	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	13.465	0		
DES READ	66.816	64.066	64.066	64.066	64.066	64.066	64.066	64.066	64.066	64.066	64.066	64.066	0	
ACT READ														
DEF														
112+160	0	64.003	64.003	64.003	64.003	64.003	64.003	64.003	64.003	64.003	64.003	64.003	0	
DES READ	66.753													
ACT READ														
DEF														
112+180	0	63.94	63.94	63.94	63.94	63.94	63.94	63.94	63.94	63.94	63.94	63.94	0	
DES READ	66.69													
ACT READ														
DEF														
112+200	0	63.876	63.876	63.876	63.876	63.876	63.876	63.876	63.876	63.876	63.876	63.876	0	
DES READ	66.626													
ACT READ														
DEF														
112+220	0	63.813	63.813	63.813	63.813	63.813	63.813	63.813	63.813	63.813	63.813	63.813	0	
DES READ	66.563													
ACT READ														
DEF														
112+240	0	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	0	
DES READ	66.5													
ACT READ														
DEF														

مهندس الاستشاري
ما عارف كمال

مهندس الشركة
ما أحمد حسين

 	Electric Express Train - HSR				الهيئة القومية للإسكان القذافي القذافي والكباري والسكك الحديدية (GAR.B.T)	
	October Aswan Electric Express Train					
	Section -1 (October -Bani Mazar)					
	From Station 111+000 To Station 113+000					
Testing Date :	13/9/2023	Company :		الصفوة		
Material :	soil	REQUEST NO		L-52		
Location :	1112+140	112+240		CODE	QT -11	
Layer Thickness :	50	Level layer		-2.75		
Station	112+300	112+350	DEEP	DEEP		
Hole no	1	2	3	4		
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453		
wt .of sand befor test	8000	8000	8000	8000		
WT .of sand after test	3714	3625	3520	3485		
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1415	1415		
WT . Of sand in hole	2851	2960	3065	3100		
Volume of hole	1962	2037	2109	2134		
WT . Of sample from hole (gm)	4066	4153	4280	4325		
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.07	2.04	2.03	2.03		
Average water content %	6.6	6.7	6.5	6.5		
Dry density (gm/cm3)	1.94	1.91	1.91	1.90		
Max dry density (gm/cm3)	2.00	2.00	2.00	2.00		
Compaction ratio %	97.2	95.5	95.3	95.2		
Observations						
Lab Engineer : Consultant Eng. : 						

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. L. 53	
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station(000+000) To Station.....(177+000)	 GARB Consultant	Date 16/09/2023
Request for Inspection			
We request your attendance to inspect the following works :			
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey			
Inspection time :		Date : / /	
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From 111+000 To 113+000	112+880	112+960
References		Specification:	
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third			
Purpose of the inspection :			
1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gablon ☐ Side Ditches ☐ Other	3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreting ☐ Earthing	4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL
Others (specify) طبقه ردم علي منسوب - ١١,٢٥ من القرمه			
Particular Details			
Submitted by :		Signature :	
Inspection Report :		Surveying systems	
Surveyor			
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Inspection Report :		EnTrans Consulting	
Structural Eng.			
Civil Eng.			
EM Eng.			
Arch. Eng.			
Resident Engineer			
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Signature		Date : / /	
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :			
Signature :			
Date : / /			
Attach all relevant particular test forms Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.			



يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري ونسخه للجهات الاستشارية والشركه المنفذه

Left Width	Right Width	Data	From Station	To Station
-33.505	30.215	16/09/2023	112+880	113+000

منسوب الطبقة		-11.25	القطار السريع (أكتوبر - اسوان) شركة الصفوة القطاع من ١١١+٠٠٠ الى ١١٣+٠٠٠																ملاحظات	
Station	Ferma	L.S.E %	Ferma left								Ferma right								R.S.E %	
		0	-33.505	-24	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	28	30.215	0	
112+880		0	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	53.221	0	
DES .READ	64.471																			
ACT .READ																				
DEF			+4	+1	+2	+4	+5	+1	+2	+3	+2	+2	-3	+4	+2	-3	+4	+3		
112+900		0	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	53.158	0	
DES .READ	64.408																			
ACT .READ																				
DEF			+2	+3	+4	+5	+2	-3	+4	+3	+2	-3	+4	+5	+3	+4	+2	+3		
112+920		0	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	53.095	0	
DES .READ	64.345																			
ACT .READ																				
DEF			+2	+3	+2	+3	+2	-3	+4	+3	+2	-2	+4	+2	-3	+4	+2	+3		
112+940		0	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031	0	
DES .READ	64.281																			
ACT .READ																				
DEF			-3	+4	+5	+1	+3	+3	+4	-3	-2	+4	+3	+5	+4	+1	+2	+3		
112+960		0	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	52.968	0	
DES .READ	64.218																			
ACT .READ																				
DEF			+4	+5	+3	+2	+3	+4	+3	+3	+2	+3	+1	-3	+4	+3	+2	+3		

م/ عاطف كمال

م/ أحمد حسين

  	Electric Express Train - HSR				الهيئة القومية للإسكاف  القطار الكهربائي السريع (GARBLE) 	
	October Aswan Electric Express Train					
	Section -1 (October -Bani Mazar)					
	From Station 111+000 To Station 113+000					
Testing Date :		Company :	الصفوة			
Material :	soil	REQUEST NO	L-53			
Location :	112+880	112+960	CODE	QT -11A		
Layer Thickness :	50	Level layer	-11.25			
Station	112+920	112+950	deep	deep		
Hole no	1	2	3	4		
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.453	1.453	1.453	1.453		
wt .of sand befor test	8222	8633	8547	8966		
WT .of sand after test	3588	4112	4106	4245		
WT . Of sand fill cone	1435	1415	1415	1415		
WT . Of sand in hole	3199	3106	3026	3306		
Volume of hole	2202	2138	2083	2275		
WT . Of sample from hole (gm)	4541	4355	4255	4653		
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.06	2.04	2.04	2.05		
Average water content %	6.6	6.7	6.9	7		
Dry density (gm/cm3)	1.93	1.91	1.91	1.91		
Max dry density (gm/cm3)	2.01	2.01	2.01	2.01		
Compaction ratio %	96.3	95.0	95.1	95.1		
Observations						
Lab Engineer :  Consultant Eng. : 						



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	9/9/2023	code	ZONE	112+320	112+420
LOCATION	توريدات	QT-10	Material	SOIL	
NAME	الصفوه		layer thickness	25 cm	
L 46 L 47 L 48	النتيجة		الاختبار		م
	A-1-B		التصنيف		1
	N.P		حدود الاتربيرج		2
	2.07		البركتور		3
	7.4		المياى الاصولية		4
	26.20		CBR		5

ملحوظات

مهندس مواد الشركة	مدير مشروع الشركة	Consultant
محمد هيثم		



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	9/9/2023	code	ZONE	1129+320	112+420
LOCATION	SECTION	QT-10	Material	SOIL	
NAME COMPANY	الصفوة		layer thickness	50 cm	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		15445.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
Mass retained (g)	0.0	120.0	412.0	214.0	522.0	187.0	745.0		A-1-b	
Cumulative Retained (g)	0.0	120.0	532.0	746.0	1268.0	1455.0	2200.0		PRO	2.07
Cumulative Retained %	0.0	0.8	3.4	4.8	8.2	9.4	14.2		WC	7.40
Cumulative Passing %	100.0	99.2	96.6	95.2	91.8	90.6	85.8		CBR	26.20

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	47.00	285.00	436.00					
Cumulative Retained %	9.40	57.00	87.20					
Cumulative Passing %	90.60	43.00	12.80					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	99.2	96.6	95.2	91.8	90.6	85.8	77.7	36.9	11.0

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	non	non	non

Contractor

[Signature]

Consultant

[Signature]



Electric Express Train - HSR
October Aswan Electric Express Train
Section -1 (October -Bani Mazar)

From Station 111+000
To Station 113+000



PROCTOR TEST

TESTING DATE:	9/9/2023	code	Station	112+320	112+420
LOCATION	SECTION	QT-10	Material	soil	
NAME COMPANY	الصفوة		layer thickness	25 cm	

Weight of empty mold :	5440.0
Mold Volume:	2140.0


MAX Dry Density	2.07
Water content %	7.40

V

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	9600.0	9845.0	10096.0	10215	10123
WT. WET SOIL	4160.0	4405.0	4656.0	4775.0	4683.0
Wt. Density	1.944	2.058	2.176	2.231	2.188

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tare wt.	32.36	32.8	34.24	33.26	31.75	35.14	33.75	35.14	34.09	32.53
Wt. Of wet soil & tare	155.0	161.0	162.0	175.0	187.0	176.0	189.0	174.0	190.0	195.0
Wt. Of dry soil & tare	152.6	158.7	157.6	169.0	178.0	168.0	178.0	163.3	175.0	181.0
Wt. Of water	2.4	2.3	4.4	6.0	9.0	8.0	11.0	10.7	15.0	14.0
Wt. Of dry soil	120.2	125.9	123.4	135.7	146.3	132.9	144.3	128.2	140.9	148.5
Water content %	2.0%	1.8%	3.6%	4.4%	6.2%	6.0%	7.6%	8.3%	10.6%	9.4%
AV. Water content %	1.9%		4.0%		6.1%		8.0%		10.0%	
Dry Density	1.907		1.979		2.051		2.066		1.989	

curve proctor



Contractor

[Signature]

Consultant

[Signature]

Trans

Electric Express Train - HSR

شركة القابضة للصناعات
الكيماوية والبتروكيماويات
(S.A.E.)



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	12/9/2023	Code		112+320	112+420
Location :	SECTION	QT -10	Material :	SOIL	
Layer No. :			Layer Thickness :	25cm	


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2147
Mold WT. (gm)	5248
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10023
Wet WT. (gm)	4775
Wet Density (g/cm ³)	2.224
Dry Density (g/cm ³)	2.066
Proctor Density (g/cm ³)	2.070
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	14
Tare WT. (gm)	31.29
Tare WT. + Wet WT. (gm)	200
Tare WT. + Dry WT. (gm)	188
Water WT. (gm)	12.0
Dry WT. (gm)	156.7
Moisture Content %	7.7

Swelling	
Mold No.	1
Date	12/9/2023
Initial Height (mm)	
Final Height (mm)	
Difference	
Sample Height (mm)	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	175.00	250.00	320.00	375.00	422.00	455.00	485.00	509.00	569.00
Load (KN)	1.7	2.5	3.1	3.7	4.1	4.5	4.8	5.0	5.6



Calculations :-

Penteration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% عند نسبة 95
2.50	3.68	13.4	27.5%	100	95	26.2%
5.00	4.99	20.0	24.9%			23.7%

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :

Electric Express Train - HSR
October Aswan Electric Express Train
Section -1 (October -Bani Mazar)

From Station 111+000
To Station 113+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	12/9/2023	code	ZONE	112+140	112+240
LOCATION	توريدات	QT-11	Material	SOIL	
NAME	الصفوة		layer thickness	25 cm	
L 52 L 51	النتيجة	الاختبار		م	
	A-1-B	التصنيف		1	
	N.P	حدود الاتريبيرج		2	
	2.00	البركتور		3	
	6.9	المباي الاصولية		4	
	24.30	CBR		5	

ملحوظات

مهندس مواد الشركة	مدير مشروع الشركة	Consultant

Trans



Electric Express Train - HSR

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
General Authority of Civil Aviation



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	16/9/2023	Code		112+140	112+240
Location :	SECTION	QT -11	Material :	SOIL	
Layer No. :			Layer Thickness :	25cm	


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2147
Mold WT. (gm)	5248
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9856
Wet WT. (gm)	4608
Wet Density (g/cm ³)	2.146
Dry Density (g/cm ³)	2.009
Proctor Density (g/cm ³)	2.000
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	11
Tare WT. (gm)	32.26
Tare WT. +Wet WT. (gm)	200
Tare WT. +Dry WT. (gm)	189.3
Water WT. (gm)	10.7
Dry WT. (gm)	157.0
Moisture Content %	6.8

Swelling	
Mold No.	1
Date	16/9/2023
Initial Height (mm)	
Final Height (mm)	
Difference	
Sample Height (mm)	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	140.00	220.00	290.00	350.00	396.00	430.00	460.00	490.00	540.00
Load (KN)	1.4	2.2	2.8	3.4	3.9	4.2	4.5	4.8	5.3



Calculations :-

Penteration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (Ib)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR % عند نسبة 95
2.50	3.43	13.4	25.7%	100	95	24.3%
5.00	4.80	20.0	24.0%			22.7%

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :