

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراكي قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيان (1-3): بالметр المكعب أعمال تحمل وtorrid ونقل أثريه مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية يسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر ويسمك لا يزيد عن 25 سم للإكمال المناسب تصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العربية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملk عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدملk لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة
- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية

(طبقاً للريكيوستات المنفذة في شهر فبراير)

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

الكمية	البعاد (متر) مساحة المقطع	الموقع الكيلومترى الى من	التاريخ	رقم الطلب	بيان الأعمال بالمقاييس		
					كمية المقاييس		
					3م	878	
350	1.75	200	386+800	386+600	18/2/2023	F50	بالметр المكعب أعمال تحمل وtorrid ونقل أثريه مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية يسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر ويسمك لا يزيد عن 25 سم للإكمال المناسب تصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العربية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
180	0.90	200	387+000	386+800	18/2/2023	F51	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملk عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدملk لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة
174	0.87	200	386+800	386+600	20/2/2023	F52	- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية
174	0.87	200	387+000	386+800	27/2/2023	F53	
878		الاجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي



مهندس الاستشاري

مكتب د/ عماد نبيل
م / محمد حبيب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراكي قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+387 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه(3-1): بالمتر المكعب اعمال تحمل وtorrid ونقل أربية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإكمال المناسب للتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراوات للوصول إلى أعلى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول البناء ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمل عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمل لكل 1%.
- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالإضافة.
- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية

(طبقاً للريكيوبيستات المنفذة في شهر مارس)

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

الكمية	البعاد (متر) مساحة المقطع	الموقع الكيلومترى الى من	التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس		
					كمية المقايسة	3م	
					255	255	
85	0.85	100	386+600	386+500	11/3/2023	F54	بالمتر المكعب اعمال تحمل وtorrid ونقل أربية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإكمال المناسب للتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراوات للوصول إلى أعلى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول البناء ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
170	0.85	200	387+000	386+800	13/3/2023	F55	بالمتر المكعب اعمال تحمل وtorrid ونقل أربية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإكمال المناسب للتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراوات للوصول إلى أعلى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول البناء ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
255		الاجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 386+000 الى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

- رقم البند وبيانه (1-3): بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقططاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكم بالإضافة.
 - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية

علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة إعمار لإستثمار العقاري والمقاولات العامة

الكمية	البعاد (متر) مساحة المقطع	الموقع الكيلومترى الى من	التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس	3م	1133	كمية المقاييس
						طول		
350	1.75	200	386+800	386+600	18/2/2023	F50		بالметр المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقططاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
180	0.90	200	387+000	386+800	18/2/2023	F51		
174	0.87	200	386+800	386+600	20/2/2023	F52		
174	0.87	200	387+000	386+800	27/2/2023	F53		
85	0.85	100	386+600	386+500	11/3/2023	F54		
170	0.85	200	387+000	386+800	13/3/2023	F55		
1133		الاجمالي الكلي (م³)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي



مهندس الاستشاري

KYZ
م / محمد خليل



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراكي قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

- رقم البدن وبيانة (1-3): بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملk عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدملk لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة
 - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية

علاوة مسافة نقل للتربة (126 كم)

تنفيذ : شركة إعمار الإستثمار العقاري والمقاولات العامة							
الكمية	البعاد (متر)			الموقع الكيلومترى	التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	نسبة العلوة	طول				
280	0.80	1.75	200	386+800	386+600	18/2/2023	F50
144	0.80	0.90	200	387+000	386+800	18/2/2023	F51
139.20	0.80	0.87	200	386+800	386+600	20/2/2023	F52
139.20	0.80	0.87	200	387+000	386+800	27/2/2023	F53
68	0.80	0.85	100	386+600	386+500	11/3/2023	F54
136	0.80	0.85	200	387+000	386+800	13/3/2023	F55
906.40		الاجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه (3-1): بالمتر المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- مترب وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجديد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعلیمات المهندس المشرف.

- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملع عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدملع لكل 6%
 - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكلم بالزيادة
 - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية

علاوة مسافة نقل للرمل (66 كم)

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى			التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
	نسبة العلوة	مساحة المقطع	طول	إلى	من			
70	0.20	1.75	200	386+800	386+600	18/2/2023	F50	بالمتر المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- مترب وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجديد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعلیمات المهندس المشرف.
36	0.20	0.90	200	387+000	386+800	18/2/2023	F51	بالمتر المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- مترب وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجديد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعلیمات المهندس المشرف.
34.80	0.20	0.87	200	386+800	386+600	20/2/2023	F52	بالمتر المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- مترب وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجديد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعلیمات المهندس المشرف.
34.80	0.20	0.87	200	387+000	386+800	27/2/2023	F53	بالمتر المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- مترب وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجديد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعلیمات المهندس المشرف.
17	0.20	0.85	100	386+600	386+500	11/3/2023	F54	بالمتر المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- مترب وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجديد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعلیمات المهندس المشرف.
34	0.20	0.85	200	387+000	386+800	13/3/2023	F55	بالمتر المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- مترب وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المناسب التصميمي لتشكيل الجسر والأكلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجديد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعلیمات المهندس المشرف.
226.60		الاجمالي الكلى (³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)


مشروع: أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه (1-5) بالметр المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم ولا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايفورنيا عن 25 % والا تزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكار ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهرباسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان

(طبقا للريكيوسيتات المنفذة في شهر يناير)

تنفيذ : شركة إعمار لإستثمار العقاري والمقاولات العامة							
3م	2055	كمية المقايسة	الموقع الكيلومترى	التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس	
الكمية	الإبعاد (متر)		الى	من			بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول					
822.0	4.11	200	386+200	386+000	25/1/2023	SG1-REV1	بالметр المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم ولا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايفورنيا عن 25 % والا تزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكار ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهرباسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
822.0	4.11	200	386+400	386+200	25/1/2023	SG2	بالметр المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم ولا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايفورنيا عن 25 % والا تزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكار ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهرباسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
411.0	4.11	100	386+500	386+400	29/1/2023	SG3	بالметр المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم ولا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايفورنيا عن 25 % والا تزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكار ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهرباسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
2055		اجمالي الكميات (م³)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراكي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البدن وبيان (1-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم والا تزيد نسبة الماء من مدخل 200 عن 12 % والتدرج الراود بالاشترطات الخاصة بالمشروع لنقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكارل ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل من 25 سم و رشها بالماء الاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد للهرباسات للوصول الي اقصى كثافة جادة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغطير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف

مسافة النقل لا تقل عن 20 كم

- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان

(طبقاً للريكيوبيستات المنفذة في شهر فبراير)

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة


الكمية	الإبعاد (متر)	الموقع الكليومترى			التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
		مساحة المقطع	طول	من			
784.0	3.92	200	386+200	386+000	18/2/2023	SG4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم والا تزيد نسبة الماء من مدخل 200 عن 12 % والتدرج الراود بالاشترطات الخاصة بالمشروع لنقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكارل ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل من 25 سم و رشها بالماء الاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد للهرباسات للوصول الي اقصى كثافة جادة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغطير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
783.8	3.92	200	386+400	386+200	20/2/2023	SG5	الطبقة بعد تمام العمل من 25 سم و رشها بالماء الاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد للهرباسات للوصول الي اقصى كثافة جادة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغطير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
1567.80		اجمالي الكميات (م³)					

مهندس الهيئة
م / مارجوريت مجدي



مهندس الاستشاري
XYZ

مكتب / محمل خليل



مهندس الشركة
(شركة اعمار)

م / أيمن هيثم فاروق



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراكي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 387+000 إلى الكم 386+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه (1-5) بالметр المكعب لتنفيذ أعمال تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100 مم والا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % والدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل 25 سم ورشها بالصيادة الاصحولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجديد للهرباسات للاصول الى اقصى كثافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعمارية والثقة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان

(طبقا للريكيوبسات المنفذة في شهر مارس)

تنفيذ : شركة إعمار لإستثمار العقاري والمقاولات العامة

الكمية	الارتفاع (متر)	الموقع الكيلومترى	التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
313.60	3.92	80	386+480	386+400	6/3/2023 SG6 بالметр المكعب لتنفيذ أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) المتر المكعب لتنفيذ أعمال تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100 مم والا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % والدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل 25 سم ورشها بالصيادة الاصحولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجديد للهرباسات للاصول الى اقصى كثافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعمارية والثقة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
411.0	4.11	100	386+600	386+500	18/3/2023 SG7
822.0	4.11	200	387+000	386+800	19/3/2023 SG8 الطبقة بعد تمام الدمل عن 25 سم ورشها بالصيادة الاصحولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجديد للهرباسات للاصول الى اقصى كثافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعمارية والثقة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
822.0	4.11	200	386+800	386+600	25/3/2023 SG9
2368.60		اجمالي الكميات (م³)			

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراكي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه (1-5) بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم والا تزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاولد بجهاز لويس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 25 سـم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهواستات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لائق عن 95 %) من الكثافة المعملية والفلنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف

مسافة النقل لا تقل عن 20 كـم

- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كـم بالزيادة او النقصان

(طبقا للريكيوسيتات المختلفة في شهر أبريل)

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة							
3م	2038.40	كمية المقاييسة	الموقع الكلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييسة
الكمية	الابعاد (متر)		الطول	الى	من		
	مساحة المقطع						
784.0	3.92	200	387+000	386+800	5/4/2023	SG10	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم والا تزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاولد بجهاز لويس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 25 سـم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهواستات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لائق عن 95 %) من الكثافة المعملية والفلنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
862.40	3.92	220	386+700	386+480	8/4/2023	SG11	مسافة النقل لا تقل عن 20 كـم
392.0	3.92	100	386+800	386+700	9/4/2023	SG12	ـ يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كـم بالزيادة او النقصان
2038.40		اجمالي الكميات (م³)					

مهندس الهيئة
م / مارجوريت مجدي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه (1-5) بالметр المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم والارتفاع نسبة الماء من منخل 200 عن 12 % والدرج الوراد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والارتفاع نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد للهرباسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لانقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفترة تشتمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم

- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بزيادة او النقصان

علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقا لالائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة إعمار لإستثمار العقاري والمقاولات العامة

الكمية	البعاد (متر)	الموقع الكيلومترى	التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	من	إلى	
822.0	4.11	200	386+200	386+000	25/1/2023 SG1-REV1
822.0	4.11	200	386+400	386+200	25/1/2023 SG2
411.0	4.11	100	386+500	386+400	29/1/2023 SG3
784.0	3.92	200	386+200	386+000	18/2/2023 SG4
783.8	3.92	200	386+400	386+200	20/2/2023 SG5
313.60	3.92	80	386+480	386+400	6/3/2023 SG6
411.0	4.11	100	386+600	386+500	18/3/2023 SG7
822.0	4.11	200	387+000	386+800	19/3/2023 SG8
822.0	4.11	200	386+800	386+600	25/3/2023 SG9
784.0	3.92	200	387+000	386+800	5/4/2023 SG10
862.40	3.92	220	386+700	386+480	8/4/2023 SG11
392.0	3.92	100	386+800	386+700	9/4/2023 SG12
8029.80		اجمالي الكميات (م³)			

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي




قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراكي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكيلو 386+000 إلى الكيلو 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

- يتم احتساب علادة 1.3 حنطة لكل 1 كم بالزادة او النقصان
- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم

قيمة المادة المحجرة

تنفيذ: شركة اعمال للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

تنفيذ : شركة إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة							
الكمية	الابعاد (متر)	كمية المقاييسة	الموقع الكيلومترى	الى	من	التاريخ	رقم الطلب
822.0	4.11	200	386+200	386+000	25/1/2023	SG1-REV1	<p>بيان الاعمال بالمقاييس بالเมตร المكعب اعمال توريد وفروش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاجهار الحصى المتدريجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقى جسم للجبيبات 100 مم والا تزيد نسبة الماء من مدخل 200 من 12 % التدريج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليغوفين عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن 80 ميوباسكول و يتم فردها على طبقتين على سطح الات التسوية الجديدة على ان لا يزيد سماكة الطية بعد تدحيم الدرفل عن 25 سم و روشها بالمية الاصولية للوصول الى نسبة الروبوة المطلوبة والدرفل الجيد للهراوات للوصول الى اقصى كافية جاذبية قصوى (لاقل عن 95 %) من المكافحة المعملية وافتقة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحقيق و يتم التنفيذ طبقا لاصول المصانعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنية بمجموع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان</p>
822.0	4.11	200	386+400	386+200	25/1/2023	SG2	
411.0	4.11	100	386+500	386+400	29/1/2023	SG3	
784.0	3.92	200	386+200	386+000	18/2/2023	SG4	
783.8	3.92	200	386+400	386+200	20/2/2023	SG5	
313.60	3.92	80	386+480	386+400	6/3/2023	SG6	
411.0	4.11	100	386+600	386+500	18/3/2023	SG7	
822.0	4.11	200	387+000	386+800	19/3/2023	SG8	
822.0	4.11	200	386+800	386+600	25/3/2023	SG9	
784.0	3.92	200	387+000	386+800	5/4/2023	SG10	
862.40	3.92	220	386+700	386+480	8/4/2023	SG11	
392.0	3.92	100	386+800	386+700	9/4/2023	SG12	
8029.80		اجمالي الكميات (م³)					

هيئة مهندسون

م / مارچرات مجیدی



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه (1-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100مم ولا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمل الطبقة بعد تمام الدمل من 30 عن 30% والا يزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % ولا تزيد الامتصاص عن 25% و رشها بالمياه الاصحولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرباسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لانقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان

علاوة مسافة نقل (106 كم)

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

رقم	8029.80	كمية المقاييسة	الموقع الكيلومترى	التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييسة
الكمية	الارتفاع (متر)		الإبعاد (متر)	من	الى	طول
	مساحة المقطع					
822.0	4.11	200	386+200	386+000	25/1/2023	SG1-REV1
822.0	4.11	200	386+400	386+200	25/1/2023	SG2
411.0	4.11	100	386+500	386+400	29/1/2023	SG3
784.0	3.92	200	386+200	386+000	18/2/2023	SG4
783.8	3.92	200	386+400	386+200	20/2/2023	SG5
313.60	3.92	80	386+480	386+400	6/3/2023	SG6
411.0	4.11	100	386+600	386+500	18/3/2023	SG7
822.0	4.11	200	387+000	386+800	19/3/2023	SG8
822.0	4.11	200	386+800	386+600	25/3/2023	SG9
784.0	3.92	200	387+000	386+800	5/4/2023	SG10
862.40	3.92	220	386+700	386+480	8/4/2023	SG11
392.0	3.92	100	386+800	386+700	9/4/2023	SG12
8029.80		اجمالي الكميات (م³)				

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي




مهندس الاستشاري

XYZ مكتب

٣ محمد خليل

جبل

الذيل



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه (2-5) بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تأرجح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 33.5 مم إلى 40 مم والأزيد نسبة الماء من مدخل 200 عن 5% والتدrog الوارد بالاشترادات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والأزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% ولا يزيد المماضون عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات النسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة الجديدة بعد تدram الدالم عن 20 سم ورشها بالماء الأصليه على نسبة الرطوبة المطلوبة والمعلم الجيد بالهراءات للوصول إلى أقصى كثافة فاقد قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب العمليه والقليلة وته تتألف طبقات اتساعاً ومساهمات الفصلية والمتباينة وتحل محل المعايير السابقة في الفتنة المشتركة وفقاً لـ(ASCE 31) ، تعلمات المعمليه ، المنشآت ،

- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية

(طبقاً للريکویستات المنفذة في شهر مارس)

تنفيذ : شركة إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة							
الكمية	مساحة المقطع	طول	من	إلى	الموقع الكليومترى	ال تاريخ	رقم الطلب
الابعاد (متر)	كمية المقاييسة	1196.0	3م				بيان الاعمال بالمقاييسة
598.0	2.990	200	386+000	386+200	386+200	26/3/2023	SB1
598.0	2.990	200	386+400	386+200	386+200	31/3/2023	SB2

مهندس الهيئة

م / مارجريٹ مجدی



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم الeline وبيانه (2-5) بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 5% والتدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن 120 ميجاسكارل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الجديدة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 20 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

مسافة النقل لا تقل عن 20 كم

- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالإضافة

- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية

(طبقاً لليميكوينستات المنفذة في شهر أبريل)

تنفيذ : شركة إعمار الإستثمار العقاري والمقاولات العامة							
الكمية	الكمية المقاييسة	الموقع الكيلومترى			التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييسة
		الارتفاع (متر)	مساحة المقطع	طول			
239.20	1383.20	80	386+480	386+400	2/4/2023	SB3	بالتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 5% والتدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن 120 ميجاسكارل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الجديدة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 20 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.
572.0	2.860	200	386+200	386+000	12/4/2023	SB4	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
572.0	2.860	200	386+400	386+200	30/4/2023	SB5	تم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالإضافة - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية
1383.20		اجمالي الكميات (م³)					

مهندس الهيئة
م / مارجحيت مجدي



مهندس الشركة
(شركة إعمار)

م / أنس هيثم فاروق

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراكي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+387+000 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه (5-2) بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 40 مم إلى 31.5 مم واليزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن 20 سم ورشها بالمياء الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

مسافة النقل لا تقل عن 20 كم

- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة

- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية

علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة إعمار العقاري والمقاولات العامة

الكمية	3764.80	كمية المقايسة		الموقع الكيلومترى	التاريخ	رقمطلب	بيانالاعمال بالمقاييسة				
		البعاد (متر)									
		مساحة المقطع	طول								
598.0	2.990	200	386+200	386+000	26/3/2023	SB1	بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم واليزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن 20 سم ورشها بالمياء الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.				
598.0	2.990	200	386+400	386+200	31/3/2023	SB2	بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم واليزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن 20 سم ورشها بالمياء الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.				
239.20	2.990	80	386+480	386+400	2/4/2023	SB3	بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم واليزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن 20 سم ورشها بالمياء الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.				
572.0	2.860	200	386+200	386+000	12/4/2023	SB4	بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم واليزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن 20 سم ورشها بالمياء الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.				
572.0	2.860	200	386+400	386+200	30/4/2023	SB5	بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم واليزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن 20 سم ورشها بالمياء الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.				
228.80	2.860	80	386+480	386+400	1/5/2023	SB6	بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم واليزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن 20 سم ورشها بالمياء الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.				
657.80	2.990	220	386+700	386+480	7/5/2023	SB7	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة بالزيادة				
299.0	2.990	100	386+800	386+700	7/5/2023	SB8	السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية				
3764.80		اجمالي الكميات (م³)									

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386+000 إلى الكم 387+000 بطول 1 كيلو متراً اتجاه مطروح

وهي تأتي في مقدمة المحتوى، حيث يوضح المنشئ المحتوى الأهداف التي ينوي تحقيقها من خلال المحتوى، وذلك من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المستخدمون، وتقديم نصائح واقتراحات لتحسين تجربة المستخدم.

- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحمولة

قيمة المادة المحروقة

نفاذ : شركة اعماد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة							
الكمية	3م	3764.80	كمية المقاييسة				
	مساحة المقطع	الارتفاع (متر)	الموقع الكيلومترى	الإبعاد (متر)		التاريخ	رقم الطلب
	طول	الى	من				
598.0	2.990	200	386+200	386+000	26/3/2023	SB1	<p>بالنعت المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاجهار الصلب المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة الماء من مدخل 5% والتدرج الوارد بالاشارة طبقات الخامسة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن 120 ميجاسكل واليزيد نسبة الفاقد لجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الاصصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين الات التسويقة الحديدة على ان لا يزيد سmek الطبقة بعد تدفق الماء عن 20 سم ويرتكب بالحياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجديد بالهراسات اللوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجزاء التجارب الصناعية والتحليلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنية يجمع ممثلاته بطبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>-مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بزيادة</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية</p>
598.0	2.990	200	386+400	386+200	31/3/2023	SB2	
239.20	2.990	80	386+480	386+400	2/4/2023	SB3	
572.0	2.860	200	386+200	386+000	12/4/2023	SB4	
572.0	2.860	200	386+400	386+200	30/4/2023	SB5	
228.80	2.860	80	386+480	386+400	1/5/2023	SB6	
657.80	2.990	220	386+700	386+480	7/5/2023	SB7	
299.0	2.990	100	386+800	386+700	7/5/2023	SB8	
3764.80		اجمالي الكميات (م³)					

مهندس الهيئة
م / مارييت مجدى



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص الجاري رقم (3)

مشروع: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراكي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكيلو 386+000 إلى الكيلو 387+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه (2-5) بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجية ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم والي زيد نسبة الماء من متخل 200 عن 5% والتذرع الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 20 سـم ورشها بالعبيـة الاصـولـية للوصـول الى نسبةـ الرـطـوبـة المـطلـوـبة والـدـملـكـ الجـيدـ بالـهـرـاـسـاتـ للـوصـولـ الىـ اـقصـىـ كـثـافـةـ جـاقـفـةـ جـصـوـيـ (لا يـقـلـ عـنـ 100%)ـ منـ الـكـثـافـةـ الـعـمـلـيـةـ وـالـفـنـذـةـ تـشـعـلـ اـجـرـاءـ التجـارـبـ المـعـلـمـيةـ والـحـقـيقـةـ وـيـتمـ تـنـفـيـذـ طـبـقـاـهـ مـشـتمـلـاـهـ طـبـقـاـهـ لـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـنـذـةـ لـالـمـشـرـعـ وـتـقـرـيـرـ الـإـسـتـشـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ.

- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
 - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة
 - السعر لا يشمل، قيمة المعاود المحجرية

علاوة مسافة نقا، (106 كم)

تنفيذ : شركة اعماد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

بيان الاعمال بالمقاييسة	رقم الطلب	التاريخ	الموقع الكلياً/متري	الارتفاع (متر)	كمية المقايسة	3م	
			من	إلى	مساحة المقطع	الكمية	
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبق أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم ولا يزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليهوفزيا عن 80% ولا يقل عامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 ٪ ولا يزيد الامتصاص عن 15 ٪ ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة لي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 20 سم ورشها بالبيعة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية ونسبة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والاسسومات الفقهي المعمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستهارى وتعليمات المهندس المشرف .	SB1	26/3/2023	386+000	386+200	200	2.990	598.0
- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	SB2	31/3/2023	386+200	386+400	200	2.990	598.0
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	SB3	2/4/2023	386+400	386+480	80	2.990	239.20
علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 20 سم ورشها بالبيعة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية ونسبة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والاسسومات الفقهي المعمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستهارى وتعليمات المهندس المشرف .	SB4	12/4/2023	386+000	386+200	200	2.860	572.0
- المسافة لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	SB5	30/4/2023	386+200	386+400	200	2.860	572.0
- المسافة لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	SB6	1/5/2023	386+400	386+480	80	2.860	228.80
- المسافة لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	SB7	7/5/2023	386+480	386+700	220	2.990	657.80
- المسافة لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	SB8	7/5/2023	386+700	386+800	100	2.990	299.0
اجمالي الكميات (م³)		3764.80					

مهندس الهيئة

م / مارچنیت مجیدی



د. الاستشاري

مکتب XYZ

محمد خليل





المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،

بالإحاله إلى مشروع القطار الكهربائي السريع (برج العرب - العلمين) (القطاع الخامس ب)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس الخاتمية للقطاع الآتي :

القيمة المالية	المقاييسة	نهاية القطاع (كم)	بداية القطاع (كم)	اسم الشركة	مسلسل
5,700,000 جنيه مصرى	اتجاه مطروح	387+000	386+000	شركة إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة	1

بر جاء من سعادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

ونفضلوا بقبول فائق الأحترام والتقدير ، ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



المقايسة الصادقة
الطاقة والكيابارى
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع [برج العرب - العلمين]
المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023 لبنياد الأعمال تنفيذ شركة إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة اتجاه مطروح
القطاع من المحطة 387+000 إلى 386+000

رقم البند	بيان الأعمال	أعمال الرسم
3		
	<p>بالметр المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أثيرة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب 2 متر وبمسك لا يزيد عن 25 سم للإكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كليبورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالبياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجديد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب المطلوبة ومواصفات وقطاعات المقدمة التسويوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ومتطلبات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدك عن 9% يحصل زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم وتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكل بزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المجرورة 	1-3
	<p>السعر خلال شهر فبراير طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023</p> <p>السعر خلال شهر مارس طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023</p> <p>علاوة مسافة نقل للترابة 126 كم = $126 = 1.5 * 124$</p> <p>علاوة مسافة نقل للرمل 66 كم = $66 = 1.5 * 64$</p> <p>علاوة تحصيل رسوم الكارنة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية</p>	
5	طيفات الأساس	
	<p>بالметр المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاجبار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطاطة للمواصفات وفحص حجم التعبيبات 100 مم والا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12 % و النتاج الوارد بالشفرات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليبورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفائد وبجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا يزيد الاستهلاك عن 15 % و اقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن 80 ميجابيكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سلك الطيفية بعد تمام الدك عن 25 سم و رشها بالبياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجديد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 % من الكثافة العملية ولذلك تشمل اجزاء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الإنشاري وتعديلات المهندس المشرف</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن 20 كم</p> <p>- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بزيادة او النقصان</p>	1-5
	<p>السعر خلال شهر يناير طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023</p> <p>السعر خلال شهر فبراير طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023</p> <p>السعر خلال شهر مارس طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023</p> <p>السعر خلال شهر أبريل طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023</p> <p>قيمة المادة المجرورة</p> <p>علاوة مسافة النقل 106 كم = $106 = 1.3 * 86$</p> <p>علاوة تحصيل رسوم الكارنة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية</p>	



مدير المشروع الهيئة
م / مارجريت مجدى زاخر

م / محمد حسني فياض



مدير المشروع المقاول





مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب - العلمين)

المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023 لبنيود الأعمال شركة اعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة اتجاه مطروح
القطاع من المحطة 387+000 إلى 386+000

رقم الأعمالي	بيان الأعمالي	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
2-5	<p>بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اسفل من الاحجار الكلية المتدرجة لاتج تكسير الكسارات والمعطابقة للمواصفات</p> <p>والخصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة الفار من مدخل 200 مم عن 5% والتدرج الوارد</p> <p>بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاربوريت اسفل عن 80% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الاستهلاك عن 15% ويتم</p> <p>فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 20 سم ورثها بالمية</p> <p>الامامية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالجهز است للوصول الى نفس كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تتحمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات</p> <p>القصصيلية المعتمدة والبند يجع متعلما طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن 20 كم</p> <ul style="list-style-type: none"> - يتم احتساب علوة 1.3 كم زيزدة لكل 1 كم بازيد - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية 	3م			
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمقارضة بتاريخ 2023-12-18	3م	1196.000	148.1	177,127.60
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمقارضة بتاريخ 2023-12-18	3م	1383.200	149.7	207,065.04
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمقارضة بتاريخ 2023-12-18	3م	1484.2729	151.3	224,570.49
	قيمة المادة المحجرية	3م	4063.4729	175	711,108
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 1.3*86 = 111.8	3م	4063.4729	111.8	454,296.27
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقا للاحقة الشركة الوطنية	3م	4063.4729	25	101,587
	الاجمالي				5,700,000

ملايين وسبعمائة ألف جنية مصرى فقط لا غير)

مدير عام مشروعات الهيئة

دیر الماء - الهيئة

مدير المشروع المقاول

م/محمد حسني فیاض

و م / مارجینت مجیدی زاخر



محله اضافيهواردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

اسم العمل: إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم ٣٨٦ الى الكم ٣٨٧ بطول ١كم اتجاه مطروح .

اسم الشركة المنفذة: شركة اعمار للاستثمار العقاري للمقاولات العامة

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٨١)

قيمة التعاقدية : ٥٥,٧ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٣/١٩

تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/١١/١٨

المطلوب : مد مدة العملية (٦ شهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٥/١٨

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفة بشأن مد مدة المشروع للأسباب الآتية:-

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات الجاري تنفيذها لمدة (٦ أشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المتربطة على تداعيات الأزمات العالمية الحالية والتي طلب الشركة المنفذة المقدم بمبررات منها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منها تلك المدة وهي كالتالي:-

- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف

- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها

- ارتفاع اسعارقطع غيار المعدات وندرة توافرها

إعداد مهندس :
.....
.....
.....
.....
.....

مدير عام (صيانة/ التنفيذ)
.....
.....
.....
.....
.....

رأي الادارة القانونية: نرى بحسب امدادنا المتوفرة انها لا تؤثر على جملة اعمال الادارة المائية والمنفذة في مصر في هذا المدى وتفاقم الموقف في ظل الازمات العالمية الحالية التي تواجهها مصر حالياً. لكنه من المهم ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تفاقم الموقف في ظل الازمات العالمية الحالية. لذلك نرجوكم اخذ ذلك في الاعتبار.




أوافق ويعتمد ...


التوقيع


لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة لطرق و الكباري

Rev(35)

386+183 to 387+183

Contractor	  				Serial No.									
					SS-B-EM									
					QT (5-1)									
	 <p>مكتب أ/د عاد نبيل Electrical Express Train From Borg Alarab to Alamein From Station 325+393 To Station 394+600</p>				Date									
					03/12/2022									
	Material Inspection Request													
	We request your attendance to inspect the following works :													
	Discipline : <input checked="" type="checkbox"/> Material submittal <input type="checkbox"/> Field Density Test <input type="checkbox"/> Plate load test Location : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><th>Zone</th><th>From Station</th><th>To Station</th><th></th></tr> <tr><td>EMAAR</td><td>386+000</td><td>387+000</td><td>25000 m3</td></tr> </table>						Zone	From Station	To Station		EMAAR	386+000	387+000	25000 m3
	Zone	From Station	To Station											
	EMAAR	386+000	387+000	25000 m3										
References		Drawing: REV29		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report										
Purpose of the Inspection <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2">1. Earthworks</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Natural Sub Grade</td><td><input type="checkbox"/> Sub Ballast</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Upper Embankment</td><td><input type="checkbox"/> Ballast</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> L / M Embankment</td><td><input type="checkbox"/> excavation</td></tr> </table>						1. Earthworks		<input type="checkbox"/> Natural Sub Grade	<input type="checkbox"/> Sub Ballast	<input type="checkbox"/> Upper Embankment	<input type="checkbox"/> Ballast	<input type="checkbox"/> L / M Embankment	<input type="checkbox"/> excavation	
1. Earthworks														
<input type="checkbox"/> Natural Sub Grade	<input type="checkbox"/> Sub Ballast													
<input type="checkbox"/> Upper Embankment	<input type="checkbox"/> Ballast													
<input type="checkbox"/> L / M Embankment	<input type="checkbox"/> excavation													
Attachments <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>1-Quality test report Backfill Soil .</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>						1-Quality test report Backfill Soil .								
1-Quality test report Backfill Soil .														
Materials to be inspected		Quality test for Backfill Soil By COMIBASSAL Laboratory												
 Submitted by: EMAAR COMPANY FOR GENERAL CONSTRUCTION														
GARP Consultant Engineer's Comments : 1- Quality test Result By Third Party lab Is Approved . 2- This Sample Representative (5000 m3) only .														
The works are : <input checked="" type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)														
Name:  General Consultant's Comments: Date:- / /														
1- All tests were Carried-out by third party lab (comibassal) . 2-Results report attached and acceptable with project specifications.														
The works are : <input checked="" type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)														
Name:  GARP Engneer's Comments: Date:- / /														
Name:  General Consultant Eng. GARP Eng.														

   	Serial No. Q.T (5-1)									
	Date 03/12/2022									
	Material Inspection Request									
	We request your attendance to inspect the following works :									
	Discipline :	<input checked="" type="checkbox"/> Material submittal <input type="checkbox"/> Field Density Test <input type="checkbox"/> late load test								
	Location :	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Zone</td> <td style="width: 25%;">From Station</td> <td style="width: 25%;">To Station</td> <td style="width: 25%;">25000 m³</td> </tr> <tr> <td>EMAAR</td> <td>386+000</td> <td>387+000</td> <td></td> </tr> </table>	Zone	From Station	To Station	25000 m ³	EMAAR	386+000	387+000	
	Zone	From Station	To Station	25000 m ³						
	EMAAR	386+000	387+000							
	References	Drawing: REV29 Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report								
	Purpose of the inspection									
1. Earthworks <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Natural Sub Grade</td> <td><input type="checkbox"/> Sub Ballast</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Upper Embankment</td> <td><input type="checkbox"/> Ballast</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> M Embankment</td> <td><input type="checkbox"/> Excavation</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Natural Sub Grade	<input type="checkbox"/> Sub Ballast	<input type="checkbox"/> Upper Embankment	<input type="checkbox"/> Ballast	<input type="checkbox"/> M Embankment	<input type="checkbox"/> Excavation			
<input type="checkbox"/> Natural Sub Grade	<input type="checkbox"/> Sub Ballast									
<input type="checkbox"/> Upper Embankment	<input type="checkbox"/> Ballast									
<input type="checkbox"/> M Embankment	<input type="checkbox"/> Excavation									
Attachments										
1-Quality test report Backfill soil										
										
Materials to be inspected	Quality test for Backfill Soil By COMIBASSAL Laboratory									
										
Submitted by:	EMAAR COMPANY FOR GENERAL CONSTRUCTION									
GARP Consultant Engineer's Comments :										
<p>the quality test result by third party lab is ok this sample representive enough</p>										
The works are : <input type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revis& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)										
Name: Maren Farry Signature:  General Consultant's Comments: Date: / /										
<p>1. One Sample was selected for Quality test. 2. Quality test was carried out by third party lab [Comibassal] 3. Results attached and found acceptable and comply with proj. spec 4. Final P.R is subject to above mentioned comments 5. Adjust [REDACTED]</p>										
The works are : <input type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revis& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)										
Name: Signature:  GARP Engineer's Comments: Date: 18/12										
Name: Signature: General Consultant Eng. GARP Eng.										



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الأنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2008

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبيروت
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٣٤

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS ASTM C136 & AASHTO T27- (Drying Samples)

PROJECT: Electric Express Train

DATE: 28/11/2022


General Consultant :- SYSTRA

Consultant :- SPECTRUM

CONTRACTOR: شركة إعمار المقاولات

Material / Source of Soil :- Filling Soil

LAB. REF. Q.C. 1896/1



CLAY and SILT (Fines)		SAND			GRAVEL		COBBLES
1.6		20.0			78.4		
SAMPLE No.	DEPTH (m)	MOISTURE (%)	LL (%)	PI (%)	CLASS	SOIL DESCRIPTION	
Filling Soil			28.0	3.8	A-1-a (0)	Poorly graded GRAVEL with Sand (GP)	
D10= 0.30	D30= 11.0	Cu = D60/D10=	80.00				
	D60= 24.0	Cc = (D30)^2/(D10*D60)=	16.81				
Remarks:	AASHTO (T87) SOIL CLASSIFICATION SYSTEM - A-1-a (0) Stone Fragments, Gravel and Sand.						
Soil Classification:	ASTM (D421) SOIL CLASSIFICATION SYSTEM - Poorly graded GRAVEL with Sand (GP)						

Tested By : Mostfa

Checked By : Eng. Eman E. Kandil

Eman

الأدراقة، ٤٤، صنفية زغلول - الإسكندرية - مصر - بـ ١٥٧
٤٨٧٠٦٦٥ - ٤٨٧٠٥٧٢ - فاكس: ٤٨٧٠٦٦٥ -

40safia zaghoul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع الخلف طرق الحرية - الإسكندرية - مصر
٢٩٠٤٧٦ - ٢٩٢١٤٨٢ - فاكس: ٢٩٠١٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail :internal - inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية للأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كومباصال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

Report : 1896/2/Center
Date : 18/12/2022

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
 تحت رقم ٣٤/١١٠٢٩/٢٠١١/١١٠٢٩


Report Of Liquid limit and Plastic Limit Test ASTM- D 4318

General Consultant :

SYSTRA

Consultant :	SPECTRUM
Contractor :	شركة إعمار للمقاولات
Project :	Electric express train
Sample :	Filling Soil
Date of Test :	28/11/2022

Results



No. of blows	33	26	18
Wt. before drying	42.8	44.5	39.9
Wt. after drying	36.5	34.9	29.1
Water Content %	17.3	27.5	37.1
(A) . L.L at blow no.25 =			28.0%

Wt. before drying	5.3	5.5	5.6
Wt. after drying	4.3	4.4	4.5
Water Content %	23.3	25.0	24.4
(B) . P.L =			24.2%

PI = (A-B) =	3.8%
--------------	------



Civil. Eng Department.

Eman
Eng : Eman. E. Kandil



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل


معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٣٤/٢٩١١/٢٠١١

Report No. : 1896 - 3 - center
Date : 18/12/2022

Proctor Test Report ASTM - D 698

General consultant	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة إعمار للمقاولات
Project	:	Electric express train
Sample	:	Filling Soil
Date of Test	:	28/11/2022

Results



moisture content (%)	3.42	8.96	12.76	23.33	28.91
Dry Density (ton/m³)	1.85	2.05	1.82	1.64	1.49
Max. Dry Density (ton/m³)	2.05				
optimum moisture cont. (%)	8.96				



Civil. Eng Department

Eman
Eng : Eman. E. Kandil

الادارة، ٤٤، ش. صفية زغلول- الاسكندرية ص - ب
٦٥٧٠٦٦٥ - ٤٨٦٩٧٩٨ - فـ: ٤٨٧٠٥٧٣

40safia zaghoul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٣١٤٨٢ - ق،

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail :internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنجازية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كومباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

Report no : 1896 / 4 / center
Date : 18 / 12 / 2022

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل


معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٣٤/١٠٢٩/٢٠١١

Report Of C.B.R TEST ASTM - D 1883

General Consultant :

Consultant : SYSTRA
Contractor : SPECTRUM
Project : شركة إعمار للمقاولات
Sample : Electric express train
Date of Test : Filling Soil
03/12/2022

RESULTS



Penetration (Inch)	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.2	0.3	0.4
stress (1 st phase) (kg/cm²)	0	8.06	19.76	30.68	36.4	50.96	72.8	85.8
stress (2 nd phase) (kg/cm²)	0	6.76	10.4	14.61	24.44	64.22	85.8	98.28
Average stress (kg/cm²)	0	7.41	15.08	22.646	30.42	57.59	79.3	92.04

C.B.R = 54.6 %



Civil Eng. Department.

Eng : Eman E. Kandil

الأدارة، ٤٤، ش صفية زغلول-الإسكندرية من - ب
٤٨٧٠٦٦٥ - ٤٨٧٦٧٩٨ - فـ: ٤٨٧٥٧٢

40safia zaghoul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق العريبة - الإسكندرية - مصر
٣٩٣١٤٨٢ - ٣٩٢٠١٧٦ - فـ: ٣٩٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail :internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبصل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015
Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٣٤/١١٠٢٩/٢٠١١

الرقم : ٠٢٢/١٧٠٨ معامل
التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٣٠ م.

شهادة تحليل كيميائي

الإستشاري العام : سيدرا.

مستشار هيئة الطرق و الكباري : سيدكرم للاستشارات الهندسية

المق : شركة إعمار اول

المش : القطار الكهربائي السريع روع

العين : عينة تربة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨

• مقدمة بمعرفة العميل لتقدير المواد العضوية من عدمه .

درجة حرارة المعمل : ٢٢ ° م الرطوبة النسبية : ٥٠ %

تاريخ و مكان التحليل : ٢٠٢٢/١١/٢٩ - كوميبصل المركز الدولي للتحاليل والاختبارات - العامرية.

المواصفة المستخدمة	النتائج	التحليل
ASTM D 2974	لا يوجد	المواضيع

مدير إدارة المعامل

ك. / مصطفى عسكر



الادارة، ٤٠، ش صفية زغلول- الاسكندرية ص - ب ١٥٧
ت: ٤٨٧٠٦٦٥ - ٤٨٧٠٥٧٣

40safia zaghoul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ق، ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail :internal-inspection@comibassal.com




Rev (35)

386+183

to

387+183

Contractor	  				Serial No.																			
					S5-B-EM																			
					QT (7-1)																			
	 <p>مكتب أ/ عمار نبيل Electrical Express Train From Borg Alarab to Alamein From Station 325+393 To Station 394+600</p>				Date																			
					20/12/2022																			
	Material Inspection Request																							
	<p>We request your attendance to inspect the following works :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Discipline :</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Material submittal</td> <td><input type="checkbox"/> Field Density Test</td> <td><input type="checkbox"/> Plate load test</td> </tr> <tr> <td>Location :</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Zone</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">From Station</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">To Station</td> <td rowspan="2" style="width: 20%; text-align: center;">35000 m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">EMAAR</td> <td style="text-align: center;">386+000</td> <td style="text-align: center;">387+000</td> </tr> <tr> <td>References</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Drawing: REV29</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report</td> </tr> </table>						Discipline :	<input checked="" type="checkbox"/> Material submittal	<input type="checkbox"/> Field Density Test	<input type="checkbox"/> Plate load test	Location :	Zone	From Station	To Station	35000 m ³		EMAAR	386+000	387+000	References	Drawing: REV29		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report	
	Discipline :	<input checked="" type="checkbox"/> Material submittal	<input type="checkbox"/> Field Density Test	<input type="checkbox"/> Plate load test																				
	Location :	Zone	From Station	To Station	35000 m ³																			
		EMAAR	386+000	387+000																				
References	Drawing: REV29		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report																					
<p>Purpose of the inspection</p> <table border="1" style="margin-left: 100px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">1. Earthworks</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Natural Sub Grade</td> <td><input type="checkbox"/> Sub Ballast</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Upper Embankment</td> <td><input type="checkbox"/> Ballast</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> L / M Embankment</td> <td><input type="checkbox"/> excavation</td> </tr> </table>						1. Earthworks		<input type="checkbox"/> Natural Sub Grade	<input type="checkbox"/> Sub Ballast	<input type="checkbox"/> Upper Embankment	<input type="checkbox"/> Ballast	<input type="checkbox"/> L / M Embankment	<input type="checkbox"/> excavation											
1. Earthworks																								
<input type="checkbox"/> Natural Sub Grade	<input type="checkbox"/> Sub Ballast																							
<input type="checkbox"/> Upper Embankment	<input type="checkbox"/> Ballast																							
<input type="checkbox"/> L / M Embankment	<input type="checkbox"/> excavation																							
<p>Attachments</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1-Quality test report Backfill Soil .</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1-Quality test report Backfill Soil .																		
1-Quality test report Backfill Soil .																								
Materials to be inspected		Quality test for Backfill Soil By COMIBASSAL Laboratory																						
																								
Submitted by:		EMAAR COMPANY FOR GENERAL CONSTRUCTION																						
GARP Consultant Engineer's Comments :		Signature: _____ Date of Inspection: - / /																						
1- Quality test Result By Third Party lab is Approved . 2- This Sample Representative (5000 m ³) only .																								
The works are : <input checked="" type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)																								
Name:		Signature: _____																						
General Consultant's Comments:		Date: - / /																						
1- All tests were Carried-out by third party lab (comibassal) . 2-Results report attached and acceptable with project specifications.																								
The works are : <input checked="" type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)																								
Name:		Signature: _____																						
GARP Engineer's Comments:		Date: - / /																						
Name:		Signature: _____																						
General Consultant Eng.		GARP Eng.																						

Contractor   	 مكتب أ.د/ عمار نبيل Electrical Express Train From Borg Alarab to Alamein From Station 325+393 To Station 394+600	Serial No. Q.T (7-1)			
	 Date 20/12/2022				
	Material Inspection Request				
	<p>We request your attendance to inspect the following works :</p>				
	Discipline :	<input checked="" type="checkbox"/> Material submittal	<input type="checkbox"/> Field Density Test	<input type="checkbox"/> Plate load test	
	Location :	Zone EMALAR	From Station 386+000	To Station 387+000	35000 m3
	References	Drawing: REV30		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report	
	Purpose of the Inspection 1. Earthworks <input type="checkbox"/> Natural Sub Grade <input type="checkbox"/> Sub Ballast <input type="checkbox"/> Upper Embankment <input type="checkbox"/> Ballast <input type="checkbox"/> I / M Embankment <input type="checkbox"/> Excavation				
	Attachments 1-Quality test report Backfill soil				
	Materials to be inspected		Quality test for Backfill Soil By COMIBASSAL Laboratory		
					
Submitted by:		EMAAR COMPANY FOR GENERAL CONSTRUCTION Signature:  Date of Inspection:- 20/12/2022			
GARP Consultant Engineer's Comments : 1-Quality test Result By Third Party Lab is Approved. 2-This Sample Representative (5000 m3) only.					
					
The works are : <input type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)					
Name: <u>Mazen Elamy</u> Signature:  General Consultant's Comments: Date: -					
1- All tests were carried-out by third Party lab (ComiBassal) 2-Results report attached and acceptable with the project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.					
					
The works are : <input type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D) Name: <u>Alecia</u> Signature:  GARP Engineer's Comments: Date: - 24/12/2022					
Name: <u>General Consultant Eng.</u> Signature: <u>GARP Eng.</u>					



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الاتجاهية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٣٤/١١٠٣٩ - ٢٠١١

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS ASTM C136 & AASHTO T27- (Drying Samples)

PROJECT: Electric Express Train

DATE: 17/12/2022


General Consultant :- SYSTRA

Consultant :- SPECTRUM

CONTRACTOR: شركة إعمار المقاولات

Material / Source of Soil :- Filling Soil

LAB. REF. Q.C. 191/1



CLAY and SILT (Fines)		SAND			GRAVEL		COBBLES		
1.8		30.0			68.2				
SAMPLE No.	DEPTH (m)	MOISTURE (%)	LL (%)	PI (%)	CLASS	SOIL DESCRIPTION			
Filling Soil			26.0	3.4	A-1-a (0)	Poorly graded GRAVEL with Sand (GP)			
D ₁₀ = 0.30	D ₃₀ = 3.9 D ₆₀ = 14.0	Cu = D ₆₀ /D ₁₀ = Ce = (D ₃₀) ² /(D ₁₀ *D ₆₀)=	46.67 3.62						
Remarks:	AASHTO (T87) SOIL CALSSIFICATION SYSTEM -			A-1-a (0)	Stone Fragments, Gravel and Sand.				
Soil Classification:	ASTM (D421) SOIL CALSSIFICATION SYSTEM -				Poorly graded GRAVEL with Sand (GP)				

Tested By :

Mostfa

Checked By : Eng. Eman E. Kandil

Eman



القطاع الخلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

٣٩٠٠٤٧٦٣ - ٣٩٢١٤٨٢ - ٣٩٢٠١٦١

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail: internal.inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخير الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

محمود لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٣٤/١١٠٢٩ - ٢٠١١

Report : 191/2/Center
Date : 22/01/2023

Report Of Liquid limit and Plastic Limit Test ASTM- D 4318

General Consultant :

SYSTRA

Consultant :

SPECTRUM

Contractor :

شركة إعمار للمقاولات

Project :


Electric express train

Sample :

Filling Soil

Date of Test :

17/12/2022



No. of blows	33	28	17
Wt. before drying	44.0	43.5	43.1
Wt. after drying	36.6	34.5	33
Water Content %	20.2	26.1	30.6
(A) . L.L at blow no.25 =			26.0%

Wt. before drying	5.8	5.4	5.9
Wt. after drying	4.8	4.4	4.9
Water Content %	22.1	24.1	21.6
(B) . P.L =			22.6%

$$PL = (A-B) =$$

3.4%



Civil. Eng Department.

Eng : Eman. E. Kandil

القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
ت: ٣٩٢٤٨٢ - ٣٩٠٠٤٧٦ - ف: ٣٩٢١٦٦
٤٨٧٠٦٦٥ - ٤٨٦٩٧٩٨ - فاكس: ٤٨٧٠٥٧٣

40safia zaghoul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel: ٢٠١٠٢٧٥٦٧٣ - Fax + Tel: ٢٠١٠٢٧٥٦٧٥٦٥



49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail: internal.inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

محمود لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٣٤/٢٩١١/٢٠١١


Report No. : 191 - 3 - center
Date : 21/1/2023

Proctor Test Report

ASTM - D 698

General consultant	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة إعمار للمقاولات
Project	:	Electric express train
Sample	:	Filling Soil
Date of Test	:	17/12/2022

Results



moisture content (%)	3.76	8.36	13.48	21.07	27.44
Dry Density (ton/m³)	1.89	2.04	1.80	1.62	1.48
Max. Dry Density (ton/m³)	2.04				
optimum moisture cont. (%)	8.36				



Civil. Eng Department

Eng : Eman. E. Kandil

القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
٢٩٢٤٨٢ - ٢٩٢٠١٦ - ف: ٣٩٣١٤٨٢
٤٨٧٠٤٦ - ٤٨٧٠٥٧٣ - ت: ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghoul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel: ٢٠١٨٦٠٥٦٧٣ - Fax + Tel: ٢٠١٨٦٠٧٥٩ - ٢٠١٨٦٠٦٦٥



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

٢٩٢٠٤٦ - ٣٩٣١٤٨٢ - ٢٩٢٠١٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail: internal.inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الاتجاهية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبصل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

محميد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٣٤/١١٠٢٩ - ٢٠١١

Report no : 191 / 4 / center
Date : 21 / 1 / 2023

Report Of C.B.R TEST ASTM - D 1883

General Consultant :

SYSTRA

Consultant :

SPECTRUM

Contractor :

شركة إعمار للمقاولات

Project :

Electric express train


Sample :

Filling Soil

Date of Test :

21/12/2022

RESULTS



Penetration (Inch)	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.2	0.3	0.4
stress (1 st phase) (kg/cm²)	0	6.032	14.82	22.62	25.48	42.12	55.64	55.64
stress (2nd phase) (kg/cm²)	0	8.996	13.884	19.76	28.08	49.4	55.64	61.048
Average stress (kg/cm²)	0	7.514	14.352	21.19	26.78	45.76	55.64	58.344
C.B.R = 43.4 %								



Civil Eng. Department.

Eng : Eman E. Kandil

الادارة، ٤٤٠، ش صفية زغلول- الاسكندرية ص - ب ٥٧

٤٨٧٠٦١٥ - ٤٨٦٩٧٩٨ - فـ+٤٨٧٠٥٧٣

40safia zaghoul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel: ٤٨٧٠٥٧٩ - Fax + Tel : ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

٣٩٠٠٤٦١ - ٣٩٣١٤٨٢ - ٣٩٢٠١٦١

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail: internal.inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبل) (KOMIBAS)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٣٤/١١٠٢٩ - ٢٠١١

الرقم : ٢٣/١٤٧ - معامل
التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٩ م.

شهادة تحليل كيميائي

الإستشاري العام : سيدرا.

إستشاري هيئة الطرق و الكباري : سبكترم للاستشارات الهندسية

المقاولات العامة : شركة إعمار للمقاولات العامة

المشروع : القطار الكهربائي السريع

العين : عينة تراب بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٧

مقدمة بمعرفة العميل لتقدير المواد العضوية من عدمه.

درجة حرارة المعمل : ١٨ ° م الرطوبة النسبية : ٥٠ %

تاريخ و مكان التحليل : ٢٠٢٢/١٢/١٨ - كوميبل المركز الدولي للتحاليل والاختبارات - العامرية.

الموافقة المستخدمة	النتائج	التحليل
ASTM D 2974	لا يوجد	المواد العضوية

مدير إدارة المعامل

ك. / مصطفى عسكر

