

محضر استلام موقع

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢ بناء على العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من الاتي اسمائهم بعد :-

- | | |
|----------------------|---|
| ١- عبد الرحيم محمد | (مدير إدارة المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٢- محمد رمضان | (مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٣- هشام علي العجرودي | (مدير المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق) |
| ٤- علاء محمد زينهم | (مهندس المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق) |

وذلك لمعاينة وتسليم موقع عملية أعمال تأمين وسلامة المرور (أعمال العلامات العلوية والأرضية) الخاصة لاستكمال ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٠٠ كم المنطقة الثامنة - قنا تم المرور علي الطبيعة للمسافة المذكورة ولا يوجد معوقات للتنفيذ وتم تسليم الموقع الي الشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع.

التوقيعات

- | | |
|----|---|
| ١- |  |
| ٢- |  |
| ٣- |  |
| ٤- | علاء محمد |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا


محسن محمد زهران



حصر عملية أعمال تأمين وسلامة المرور (أعمال العلامات العلوية والأرضية)
الخاصة لاستكمال ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٠٠ كيلو
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تحت اشراف المنطقة الثامنة - قنا مستخلص رقم (٢) جاري

م	البند	الوحدة	الكمية
١	توريد وتركيب قائم معدني ١٠ Ibeam	كجم	١٦٠٠٠
٢	توريد وتشغيل حديد صلب طري ٣٧	كجم	٧٠٠٠٠
٣	بالعدد نقل وتركيب رسالة علوية	بالعدد	٣٠
٤	شرائح صوتية	م.ط	١٠٠٠
٥	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد	م٣	٤٩
٦	توريد صب خرسانة عادية لزوم الاساسات	م٣	٨٣,٢٥
٧	حفر الاتربة لزوم الاساسات	م٣	٢٣٤,٥٠
٨	ردم الاتربة لزوم الاساسات	م٣	٥٧,٣٨
٩	توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة	م٣	٣٤١
١٠	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شفرون - مثلث - دائرة)	بالعدد	٩٠٩
١١	توريد وتركيب حديد التسليح بجميع الاقطار	طن	٥,٩٨٥

مهندس الهيئة / محمد رمضان محمد

الاسم / محمد رمضان محمد

التوقيع /



مهندس الشركة / علاء محمد زينهم

الاسم / علاء محمد زينهم

التوقيع / علاء محمد زينهم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بالاحالة الي مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور (أعمال العلامات العلوية والارضية)
الخاصة لاستكمال ازدواج طريق اسيوط /سوهاج/البحر الاحمر بطول ١٠٠ كم اشراف (المنطقة
الثامنة - قنا)

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٩

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن الشركة لم تقم بتوفير سيارة لنقل العينات المطلوبة علي المشروع
طبقا للعقد.

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في / / ٢٠٢٣م

معتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

عماد محمد حسين



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بالاحالة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور (أعمال العلامات العلوية والأرضية) الخاصة
لاستكمال ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الاحمر) بطول ١٠٠ كم (المنطقة الثامنة - قنا)
رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٩

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه لا يوجد محملات علي المشروع طبقا للعقد.

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

محمد محمد حسين



Handwritten signature.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اعمال تامين وسلامة المرور (اعمال
العلامات العلوية والارضية) الخاصة لاستكمال ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الاحمر بطول
١٠٠ كم تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد محمد حسين

المرفق:

عدد () مرفق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢٠٢٣ عن عملية

العمل تأميم سلاسل المرور (الاداء الفلاحة في اهلوية والاراضي) الى حد سلك

المدخل طريق اسود / سوادج البراري بطول ١٠٠ م

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٥٩٩٠٨٩	جملة الاعمال	٢٩٧ ١٢٠
٩٨٥٠٦٦	السابق صرفه	١٤٢ ٠٢٩
	تأمين ٥%	
	دمغات	
	خصم معمل المنطقة	
٥٩٤٢٦١٤	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
مصري مستقر في الطريق وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس قطاع التنفيذ

تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

(استمارة رقم ٥٠ - ج)

استثمار لأعتقاد المصرف

(1)

رقم

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئیس قسم

بيان الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	مليم
	٥٩٤٦	٦١٢	-
	٥٩٤٦	٦١٢	-

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

القصيد هي انسجبل

(ب) الكاتب المذوق

العقود والقوانين

٥٠٥

1

رئيس المصلحة

angle $\rightarrow$ 

(١) لقرار كاتيب سجل الحجوزات والتنازلات الإحصاء

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

أولاً الخلف على الامانات بتاريخ

الختم والتاريخ (ج) قيد هي سجل رقم ٢٥ ع ح برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

الرجوع

١٤٤٤ هـ

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

روکیل: الحسابات

بسم الله الرحمن الرحيم

مضام الكاتب المتوط.

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفاتر رقم ٢٢ ع. ح)

(2)

(٢٠) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

(٢٠) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

الحقن والقارح

شہاد (۲) شہاد

إذن صرف

(٤) قريب في سجل _____ شريك _____ تحت رقم _____ أعضاء الكائنة المذوق

إذن صرف

.....

إذن صرنا

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى عملية أعمال تأمين وسلامة المرور (أعمال العلامات العلوية والأرضية) الخاصة
لإستكمال ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٠٠ كم عقد رقم
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٩) - تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق - إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

نتشرف بأن نرفق طيه أصل صورة من موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة على
مد مدة العملية عاليه ليصبح تاريخ النهي ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ .

يرجي الإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

لهندسه وسلامه الطرق

مهندس /

بدر عبدالنواب

تحريري ٢٠٢٣/٠٨/١٥

بمعرفة مدير عام المنطقة الثامنة

مذكرة عرض رقم ()

علي السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة

- ١ - الموضوع : مد مدة عملية اعمال تامين وسلامة المرور (اعمال العلامات العلوية والارضية) الخاصة لاستكمال ازواج طريق اسيوط / سوهاج / البحر الاحمر بطول ١٠٠ كم تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق اشرف المنطقة الثامنة (قنا)
- عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠
- قيمة العملية الاصلية ١٠٧٠٢٧٨٢.٥ جنية - تاريخ البدء ٢٠٢٣/٠١/٠٢
- تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلى ٢٠٢٣/٠٤/٠١

٢ - المطالب :

- أ- بناءا على كتاب الشركة المنفذة بشأن التغيرات فى اسعار العملة (الدولار واليورو) وصعوبة الحصول عليها حيث تعتمد الشركة على شراء الخامات (الحديد & الورق العاكس) (مرفق).
- ب- بناءا على كتاب المنطقة المشرفة بانه تم الانتهاء من اعمال العلامات الارضية وكذلك تركيب ٥٠% من العلامات العلوية والمنطقة فى حاجة لاستكمال باقى الاعمال (مرفق).
- التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسباً نحو التصديق على : مد مدة العملية لتاريخ ٢٠٢٣/ ٠٨/٣٠
- و الأمر مفوض لسيادتكم .

() التوقيع

مهندس / بدر عبد التواب

رئيس الإدارة المركزية لهندسة و سلامة الطرق

رأى السيد /

() التوقيع

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد /

() التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

قرار السيد /

() التوقيع

لواء مهندس / احسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

لهندسة و سلامة الطرق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى عملية أعمال تأمين و سلامة المرور (أعمال العلامات العلوية و الأرضية) الخاصة لاستكمال ازدواج

طريق أسبوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٠٠ كم كم عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٩).

بالإشارة الى خطاب الشركة المنفذة بخصوص مد مدة التنفيذ للعملية عالية بسبب أسعار صرف العملة و صعوبة

الحصول عليها لشراء الخامات الخاصة بأعمال الحديد و الورق العاكس .

نتشرف أن نخيط علم سيادتكم أنه تم الانتهاء من تركيب العلامات الأرضية و كذلك تركيب ٥٠ ٪ من العلامات

العلوية و المنطقة في حاجة لاستكمال باقي الأعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٥/٧/٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

For roads requirements



ISO 9001:2008
ISO 18001:2007
ISO 14001:2004

شركة مصرية لاستثمارات الطرق

شركة مساهمة مصرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٩) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٣٠ عن عملية أعمال تأمين وسلامة المرور (أعمال العلامات العلوية والارضية) الخاصة لاستكمال ازدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر بطول ١٠٠ كم تنفيذ شركتنا.

نحيط علم سيادتكم بأنه قد تم استلام الموقع وتوجهت جميع معادتنا الي الموقع والبدء في تنفيذ الأعمال وقامت شركتنا بالبدء في تنفيذ الاعمال المذكورة بالعقد ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد من تغيرات في أسعار صرف العملة (الدولار واليورو) وصعوبة الحصول عليها وارتفاع أسعار الحديد والخامات الخاصة بالاعمال المذكورة بالعقد وعدم وجودها بالأسواق وكذلك ضعف السيولة المالية لدي شركتنا لعدم الحصول علي مستحقاتنا من جميع الجهات التي نقوم بتنفيذ اعمال تأمين سلامة المرور لديهم.

برجاء التكرم بمد مدة تنفيذ العملية الي تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ وهذا لظروف خارجة عن إرادة شركتنا نظرا للظروف المذكورة بعالية، والشركة تضع كافة إمكاناتها بأطقمها الفنية والإدارية والمالية للوصول إلي الجودة المطلوبة في أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطرق المصرية المسند اليها الأعمال بها من ميثقتكم الموقرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدبه

محاسب /

وليد لطفي احمد

تقرير رقم (٣٥٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ تركيب علامات علوية بطريق ~~الصحراوي~~ / ~~الصحراوي~~ شرق
تنفيذ/ الشركة المصرية لمستلزمات الطرق

السيد المهندس/ مدير تنفيذ الشركة المصرية لمستلزمات الطرق

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (١٢٩٠) الى (١٢٩٢)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٥٥٠	قيمة اجراء التجارب
٨٢.٥	١٥% مصاريف إدارية
٦٣٢.٥	الجملة
٨٨.٦	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٧٢١.١	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٧ / ١٢

فني المعمل،،،

مدير المعمل،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ع

(عماد حسين)



تقرير رقم (٣٥٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/تركيب علامات علوية بطريق /سوهاج/ الصحراوي شرق

تنفيذ / الشركة المصرية لمستلزمات الطرق
(مهندس الهيئة)

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمد رمضان

أسيوط / سوهاج / البحر الاحمر

الموقع
الكلو
مترى

تاريخ
الصب

٢٠٢٣/٦/١٢

تاريخ
الكسر

٢٠٢٣/٦/٢١

٢٠٢٣/٧/١٠

نوع
الخرسانة

خرسانه عاديه

أرقام
العينات

١٢٩٥

١٢٩٤

١٢٩٣

١٢٩٢

١٢٩١

١٢٩٠

جهد الكسر

٢٢٥

٢٣٠

٢٣٥

١٩٠

١٨٠

١٧٥

متوسط
جهد الكسر

٢٣٠

١٨٢

حدود
المواصفات

لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم^٢ بعد (٢٨) يوم من تاريخ
الصب

لا يقل عن (١٥٠) كجم/سم^٢ بعد (٧) ايام من تاريخ
الصب

تحريرا في : ٢٠٢٣/٧/١٢

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٣٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ تركيب علامات علوية بطريق / ٢٤٥٠٠ / الصحراوي شرق
تنفيذ/ الشركة المصرية لمستلزمات الطرق

السيد المهندس/ مدير تنفيذ الشركة المصرية لمستلزمات الطرق

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (١٢٩٦) الى (١٣٠١)	اختبار كسر مكعبات خرسانيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٥٥٠	قيمة اجراء التجارب
٨٢.٥	١٥% مصاريف إدارية
٦٣٢.٥	الجملة
٨٨.٦	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٧٢١.١	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/٧/١٢
فني المعمل،،،

مدير المعمل،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)



تقرير رقم (٣٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/تركيب علامات علوية بطريق / سوهاج / البحر الاحمر
تنفيذ / الشركة المصرية لمستلزمات الطرق

(مهندس الهيئة)

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمد رمضان

اسوط / سوهاج / البحر الاحمر						الموقع الكيلو مترى
٢٠٢٣/٦/١٢						تاريخ الصب
٢٠٢٣/٧/١٠			٢٠٢٣/٦/٢١			تاريخ الكسر
خرسانه مسلحه						نوع الخرسانة
١٣٠١	١٣٠٠	١٢٩٩	١٢٩٨	١٢٩٧	١٢٩٦	أرقام العينات
٢٨٠	٢٧٥	٢٦٠	١٩٥	٢٠٥	١٩٠	جهد الكسر
٢٧٢			١٩٧			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٥٠) كجم/سم ^٢ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			لا يقل عن (١٨٧.٥) كجم/سم ^٢ بعد (٧) ايام من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٣/٧/١٢

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)