



الاداره المركزية للمنطقة التاسعة بقنا

## شـهـادـة

• مشروع استكمال اعمال تأمين وسلامه المرور علي طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم

• تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

• تقر المنطقة بأنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها  
بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقايسة الختامية للأعمال التي نفذت

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

المراجعة الفنية

مهندس / محمد رمضان محمد

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

تحريراً في :

٢٠٢٢ / /

رئيس الاداره المركزية

مهندس / عاد حسـن

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
تحية طيبة وبعد...

بالا حاله الى مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم (المنطقة الثامنة - قنا)

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٨٠

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

نتشرف بإحاطة سعادتكم بأن الشركة لم تقم بتوفير سيارة لنقل العينات المطلوبة على المشروع طبقاً للعقد.

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١٤٢٠٢٣ م

يعتذر ....

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

١١٩٧  
١٢٥  
م/م

محمد محمد حسنين



لـ



الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

## شهادة

\* مشروع استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم

\* تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تقر المنطقة بتوفير المعدات بالمشروع طبقاً للتعاقد ووفقاً للبرنامج الزمني وما يتطلبه العمل وتعليمات  
المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتى تاريخه .

### جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / محمد رمضان محمد

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

تحرير في : ٢٠٢٣ / /

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



مشروع استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم بالامر المباشر  
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



### شهادة المهندسين

اسم العملية :- استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم.

اشراف :- المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٧١٦٨٩٤٠ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي: ١٥٧١٣٧٢١ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد ولد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / علاء محمد زينهم

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجدهم طوال مدة العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : ٢٠٢٣ / ١

يعتمد .....

رئيس الإدارة المركبة

المنطقة الثامنة - قنا


٢٠٢٣

محمد محمد حسين



✓

مشروع استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم بالامر المباشر  
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



## شهادة سير العمل

اسم العملية :- استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم.

اشراف : المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ شركة:- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٧١٦٨٩٤٠ جنيهاً

قيمة العملية حسب الختامي :- ١٥٧١٣٧٢١ جنيهاً

تاريخ البدء :- ٢٠٢٣/٠١/٠٢

تاريخ نهو الأعمال طبقاً للعقد :- ٢٠٢٢/٠٤/٠٢

مددة العملية بناء على موافقة رئيس مجلس الادارة ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٣/٠٧/٢٦

تحرير في : ٢٠٢٣/٠٧/٢٦

يعتبر .....

رئيس الإدارة المركبة


المحافظة الثامنة - قنا

١١٢٤  
محمد محمد حسين



✓

مشروع استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم بالامر المباشر  
اشراف المنطقة (الثانية - قنا)



### شهادة الالتزام

اسم العملية : - استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم.

اشراف : - المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ شركة : - مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالامر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعالية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ١

يعتبر ...


رئيس الادارة المركبة

المدينة الثامنة - قنا

محمد محمد حسين



مشروع استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم بالامر المباشر  
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)



## شهادة التجارب المعملية

اسم العملية : - استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم.

اشراف : - المنطقة الثامنة - قنا

تنفذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

تشهد نحن (المنطقة الثامنة - قنا) بأن التجارب المعملية قد اجريت على العملية المذكورة بعالیة طبقاً للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية .

و هذه شهادة منا بذلك

تحرير في : ٢٠٢٣ / ١

يعتمد ....

رئيس الادارة المركبة  
المنطقة الثامنة - قنا

محمد محمد حسين

معلمون /

مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
أشرف (المنطقة الثامنة - قنا)

المهيئة العامة

لطرق و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)



قوائم كميات ختامية ايضاحية  
عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
(أشرف المنطقة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند رقم (١) تخطيط علي الساخن (Extruder) سماك ٢,٥ مم

اجمالي الكمية	الكمية	الموقع	م
٢م ٣٧١٠٠	٢م ١٨٥٥٠	من الكم ٣٤ الي كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	١
	٢م ١٨٥٥٠	من كمين طيبة الي كم ٣٤ اتجاه كوبرى البغدادى	٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

كلاد حمير

مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم

أهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

أهيئة العامة

اشراف

(المنطقة الثامنة - قنا)

(GARBLT)



وزارة النقل

#### قوائم كميات ختامية اضافية

عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند رقم (٢) تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات مكونين سمك ٢,٤ مم على البارد

اجمالي الكمية	الكمية	الموقع	م
٢ م ١٠٣١٨	٢ م ٥١٥٩	من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	١
	٢ م ٥١٥٩	من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبري البغدادي	٢


مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

محمد حسنه

مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)



**قوائم كميات ختامية ايضاحية**  
**عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم**  
**(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)**  
**تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق**

بند رقم (٣) توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) اكليريك بشريحة واحدة

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	١٣٢٨٠ بالعدد	٢٦٥٦٠ بالعدد
٢	من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبري البغدادي	١٣٢٨٠ بالعدد	

مهندس الشركة المنفذة

كلود حمير

مهندس الهيئة



مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم  
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

الم الهيئة العامة  
لطرق و الكبارى و النقل البرى  
(GARBLT)



**قوائم كميات ختامية ايضاحية**  
**عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم**  
**(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)**  
**تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق**

#### بند رقم (٤) نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة - كيلومترية)

م	الموقع	الكمية	اجمالى الكمية
١	من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	٣٩١ بالعدد	٧٨٣ بالعدد
٢	من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبرى البغدادى	٣٩٢ بالعدد	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

كلايد محمد

مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم

أشراف

(المنطقة الثامنة - قنا)

أهليّة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري

(GARBLT)



#### قوائم كميات ختامية ايضاحية

عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
(أشراف المنطقة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

#### بند رقم (٥) بالметр الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	٥٠٠ م.م	١٠٠٠ م.م
٢	من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبري البغدادي	٥٠٠ م.م	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

حلاوة حمود

مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم

(المنطقة الثامنة - قنا)

أهيئة العامة

لطرق و الكبارى و النقل البرى

(GARBLT)



**قوانين كعبات ختامية ايضاحية**  
عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم  
(الشراط المنطقية الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

**بند رقم (٦) توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو الواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول**

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية	م
من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	١١٢٥ كجم	٢٢٥٠ كجم	١
من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبري البغدادي	١١٢٥ كجم		٢

مهندس الشركة المنفذة

كلارك حمود

مهندس الهيئة



مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم

إشراف

(المنطقة الثامنة - قنا)

أهيئة الـ

الطرق والكبارى و النقل البرى

(GARBLT)



قوائم كميات ختامية ايضاحية  
عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم  
(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

## بند رقم (٧) نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	٢ بالعدد	٥ بالعدد
٢	من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبرى البغدادى	٣ بالعدد	

مهندس الشركة المنفذة

كارل د حسمر

مهندس الهيئة



مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي بطول كم ٨٠

(المنطقة الثامنة - قنا)

المهيئة العامة  
لطرق و الكبارى و النقل البرى

(GARBLT)



عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي بطول كم ٨٠  
(الشراط المنفذة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

### بند رقم (٨) بالметр المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات

اجمالي الكمية	الكمية	الموقع	م
٣ م ٤٧,٥٠	٣ م ٤٧,٥٠	من الكم ٤٣ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	١
		من كمين طيبة الى كم ٤٣ اتجاه كوبرى البغدادى	١

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

كارلوس حمود

مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

أهيئة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)



قوائم كميات ختامية ايضاحية  
عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند رقم (٩) بالметр المكعب ردم بأتربة طبيعية ناتج الحفر

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية	م
من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	٣ م ١٠,٦٢٥	٣ م ١٠,٦٢٥	١
من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبرى البغدادى			٢

مهندس الشركة المنفذة

حازم حمز

مهندس الهيئة



مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
أشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

المفيضة العامة



(GARBLT)



قوائم كميات ختامية ايضاحية  
عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

### بند رقم (١٠) بالметр المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الكم ٣٤ الي كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	٣ م ٢٠	٣ م ٢٠
٢	من كمين طيبة الي كم ٣٤ اتجاه كوبري البغدادي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

كلارك محمد

مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

هيئة العامة

لطرق و الكباري و النقل البري

(GARBLT)



قوائم كميات ختامية ايضاحية  
عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند رقم (١١) بالметр المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاسفلات

اجمالي الكمية	الكمية	الموقع	م
٣٢٥	٣٢٥	من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	١
		من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبرى البغدادى	٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

كلاد حميد

مشروع استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

المدينة العاصمة  
للطريق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)



قوائم كميات ختامية ايضاحية  
عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

## بند رقم (١٢) بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	٣ بالطن	٣ بالطن
٢	من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبري البغدادي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

كلاء مصر



مشروع استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الاقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم

المبادرة العامة  
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

للطرق والكبارى والنقل البرى

(GARBLT)



وزارة النقل

#### قوائم كميات ختامية ايضاحية

عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الاقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم  
(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)  
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

#### بند رقم ( ١٣ ) بالметр المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتمون المؤكسد

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	٢ م ٩٣,٧٥	٢ م ٩٣,٧٥
٢	من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كويري البغدادي		


مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

كلاد محمد

مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم  
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)



**قوائم كميات ختامية إضافية**  
**عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم**  
**(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)**  
**تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق**

بند رقم (١٤) بالكجم توريد وتركيب قائم معدني ١٠ Ibeam للعلامة المرورية بنظام الدق الميكانيكي

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية	m
من الكم ٣٤ الى كمين طيبة (طريق قنا - سفاجا)	٩٩٧٠,٣٧٥ كجم	١٩٩٤٠,٧٥ كجم	١
من كمين طيبة الى كم ٣٤ اتجاه كوبري البغدادي	٩٩٧٠,٣٧٥ كجم		٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

كلايد محمر



الإدارات المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

## السيد الممدوح / رئيس قطاع التخطيط والمدناتق

تحية طيبة ... وبعد.

نشرف بأن نرسل لسيادتكم مستخلص رقم (٣) ختامي عن مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفخلو بقبول فائق الاحتراء.

تحرير في: ٢٠٢٣٨١ / ٠٧

رئيس الادارة المركزية

٤٦  
محمد محمد حسين

مهندس /

المرفقواه :

مدد ( ) مرفق

### السيد المأذن / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ، ،

نلتشرف بان نرسل من طيه مستخلاص مجرى رقم ٣ فبراير عن عملية  
استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق مصر / الوجه القديم  
العمار ورصف بطول ٨ كم

عن شهر فبراير ٢٠٢٣ وبيانه كالتالي:

#### الاستقطاعات

ق	جنديه	
١٥	٧١٣ ٧٥١	<u>جملة الاعمال</u> <u>٦٥١,٨</u> <u>٣</u>
١٦	٦٤٥ ٦١٥	<u>السابق صرفه</u> <u>١٥٦٩٠</u> <u>٥</u>
٧٢٠٣٦	١٢	<u>المستحق صرفه</u>
		<u>جملة الاستقطاعات</u>

#### الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتذكرة باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

مقدمة متزامنة الظرف الطرفي  
 موافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام

رامي فهمي بخيت بعمر تقييم الاسم

تحرير ٢٠٢٣/٠٧/٢٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج

عدد (٤) مستخلاص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

\_\_\_\_\_

مهندس /

عماد حسین

(استئمانت رقم ٥٠٤٢٧ - ج)

## استئمانت لاعتماد الصرف

مصلحة الضرائب للطوف والكتاب  
قسم مقطوعة فتن  
المبلغ المستحق على مصرى معه متأذى - الطوف  
الطلبات طيبة أو  
بموجب { سبله صادر عن }

صار مراجعته ووتجد على صحة ومقدم لاعتماده اعارة مصرف القيمة بواسطته  
إذن صرف على  
شيك على البنك الأهلي في  
شيك على الخارج

صاحب الحق أو  
يسحب باسم { مصرى معه متأذى - الطوف }

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيان المواتير	رقم		
ملييم	جنية	التاريخ	رقم
٧٧٠٤٦	-		
٨٢٦	-	الجملة	

(١) رقم الخط، والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

(ب) الكاتب المنوط القيد في السجل

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم								الخط، والتاريخ
	بيانات				نوع الخصم				
	اعتدال أمال ثانية وسلامة المروي له	فرع	بنك	فصل	قسم	ملييم	جنية	ملييم	
	قتار الوفى العروق الران بـ ٨٠	٧٧٠٤٦	-	-	-	-	-	-	
	بيانات الاستقطاعات	ملييم	جنية	ملييم	جنية	ملييم	جنية	ملييم	ربيع
	مساوى الأصل	٧٧٠٤٦	-	-	-	-	-	-	
	مساوى الأصل	ملييم	جنية	ملييم	جنية	ملييم	جنية	ملييم	رئيس المصلحة
	صافي القيمة المطلوب صرفها								

٩. قرار نـ تـ عـ لـ مـ

- (١) قرار كاتب سجل الجبوزات والتنازلات  
(٢) إقرار بإن ربط البنك المخصص يسع الصراف  
أو أن المبلغ معلى الامانات بتاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٢٥ ع ج برقم  
توقيع الكاتب المنوط بالسجل  
(علامات المراجعة ورئيس المراجعة)  
يعتمد سحب إذن صرف  
مدبر ورئيس الحسابات  
وكيل الحسابات

- (د) (١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ ع ج )  
(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة إعتماد موظفى الشطب
- | رقم | إعتماد الكاتب المنوط   | شيك     | الخط، والتاريخ |
|-----|------------------------|---------|----------------|
|     |                        | إذن صرف |                |
|     | فتحت رقم               | شيك     |                |
|     | إعتماد الكاتب المنوط   | إذن صرف |                |
|     | أدرج في كشف            | شيك     |                |
|     | الموالات               | الشيكات |                |
|     |                        | إذن صرف |                |
|     | استلمت                 | شيك     |                |
|     | إعتماد أو كتاب التصديق | إذن صرف |                |
|     | سنة                    |         |                |

## محضر استلام موقع

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠٢ بناء على العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٨٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من الآتي اسمائهم بعد :-

- |                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| ١- عبد الرحيم محمد   | (مدير إدارة المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٢- محمد رمضان        | (مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري)      |
| ٣- هشام علي العجرودي | (مدير المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق)         |
| ٤- علاء محمد زينهم   | (مهندس المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق)        |

وذلك لمعاينة وتسليم موقع عملية استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم المنطقة الثامنة - قنا

تم المرور على الطبيعة المسافة المذكورة ولا يوجد معوقات للتنفيذ وتم تسليم الموقع إلى الشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع.

### التوقيعات


- ١-
- ٢-
- ٣-

٤- علاء محمد زينهم

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

مهندس /



محسن محمد زهران

مشروع استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر  
الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم بالأمر المباشر  
اشراف المنطقة (الثامنة - قنا)

المدينة العاصمة  
الطرق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)  


## مذكرة توضيحية

اسم العملية : - استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم بالأمر المباشر.

اشراف : - المنطقة (الثامنة - قنا).

تنفيذ شركة : - مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد : - ١٧١٦٨٩٤٠ جنيهها

مدة تنفيذ العملية : ٣ أشهر

تاريخ البدء : - ٢٠٢٣/٠١/٠٢

تاريخ النهو التعاقدى : - ٢٠٢٣/٠٤/٠٢

مد مدة العملية بناء على موافقة رئيس مجلس الادارة ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

تاريخ النهو الفعلى : - ٢٠٢٣/٠٧/٢٦

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ١٥٧١٣٧٢١ جنيهها مصرى بنسبة ٤,٨٪ أقل من التعاقد لانهاء الاعمال عند هذا الحد بعد الحصر على الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

٢٠٢٣/١ تحريرا في:


يعتمد ....

رئيس الادارة المركبة

المنطقة الثامنة - قنا

سماحة محمد حسين





**مقاييس خاتمية**  
**عملية / إستكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي كم ٨٠**  
**شراف (المنطقة الثامنة - قنا)**  
**تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق**

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفلة	الجملة
ق	جنبة	ق	جنبة	ق
١	٢٣٧١٠٠	اعمال تخطيط الطريق بالبولي ايثيلين على الماخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستتر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ يكون نسبة أكسيد النيتريوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% وال نسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجاتبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهن) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط سبعة وثلاثون ألف ومائة متر مربع)	٢٢٨	٨,٤٥٨,٨٠٠
٢	١٠٣١٨	بالметр المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبولي ايثيلين ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder اللون (الأصفر أو الأبيض) للتخطيط المتقطعة المحاور مركب (A) بنسبة ٩٨% ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المثببات العضوية. مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب أن يحتوي المكون على المواصفات الآتية:- . لا تقل نسبة ثاني أكسيد النيتريوم عن ١٠%. . لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريلجن) عن ٦٠%. . يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ٢٠% طبقاً للمواصفات الأوروبية. . مواد مالية ومخصبات وأضافات في حدود ٥٠%. . كثافة المركب ما بين ١,٨٥ كجم/التر إلى ٢ كجم/التر المواصفات الفنية للمركب : درجة التصويع (LF6) = ٠,٨٥ = $\beta$ طبقاً للمواصفات الاشتراكية EN1871 (EN1871) . الدهان لا يوجد له درجة رخامة ويقوم درجات الحرارة العالية . درجة الانعكاس لا تقل عن ٢٠٠ مللي كاتدلا عند وضع الدهان على الطريق . المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة . يتم التنفيذ عن طريق (Extruder) لتحقيق السمك المطلوب على أن يكون عرض الخط ١٥ سم ويبكون (٤م مدهون + ٨م بدون دهن) (يضاف بودرة زجاج بنسبة ١٠% من الوزن البولي ايثيلين اللازم لدهان متر مربع من المعدة إنشاء عملية الدهان) . يتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية عشر متر مربع)	٤٤٠	٤,٥٣٩,٩٢٠
٣	٢٦٥٦٠	بالعدد توريد وتركيب عوامق أرضية (عين قط) من مادة الألكيليك بخابور والمضاف عليها مادة (V.S.I. باسطع العاكس مقاس ١٠x١٠ سم والخابور يطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم وسطع العاكس مستوى يتحمل حمل رأس (٦طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بلوريه لا يقل عن ٢١ عدسه أو على شكل مستطيل ١٥x٧٥ ١٥ مم ذات شدة (عاكس مطابقة لمواصفات EN ٨٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لثبيت العاكس تتحمل قوة تماسمك بالأرض لا تقل عن ٢٢ كجم / سم ٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل. (فقط ستة وعشرون ألف وخمسماة وسبعين عاكس)	٣٩	١,٠٣٥,٨٤٠
٤	٧٨٣	تقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيلرون - مثلث - دائرة - كيلومترية) والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنها علية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفلة لا تشمل القائم المعنى لزوم التركيب. (فقط سبعماة وثلاثة وسبعين ألف )	٤٢٠	١٧٢,٢٦٠
٥	١٠٠٠	بالметр الطولي توريد وتركيب شرائط صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ سم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد النيتريوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% وال نسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالة النسبة المتبقية. (فقط ألف متر طولي)	١٢٥	١٢٥,٠٠٠

**مقاييس ختامية**  
**عملية / إستكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي كم ٨٠**  
**أشراف (المنطقة الثامنة - قنا)**  
**تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق**

١٣٥,٠٠٠	٦٠	توريق وتشغيل وتركيب قطاعات أو الواح معدنية صلب طري ٢٧ المشغول والواح التقوية والجوايط طبقاً للبعد والقطاعات الموضحة بالرسومات واللفنة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات والتركيب واستخدام الجلطة على البارد على أن يتم نهؤ البند بما جمجمة طبقاً للمواصفات وأصول المنشأة والمهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة <b>(فقط الفان ومنitan وخمسون علامات)</b>	٢٢٥٠ كجم	٦
٤٠,٠٠٠	٦٠٠	بالبعد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كليولي على أن يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسؤولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب <b>(فقط خمسة رسائل علامات)</b>	٥ بالبعد	٧
٣,٠٨٨	٦٥	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات في أي نوع من أنواع التربة وتزح المياه إن وجدت واللفنة شاملة سند جوانب الحفر ان لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقلب الصناعية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر <b>(فقط سبعة واربعون وخمسون من مائة علامات)</b>	٣ م ٤٧,٥٠	٨
٢٩٨	٢٨	بالمتر المكعب زدم باتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد الضارة والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة واللفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. <b>(فقط عشرة وستمائة وخمسة وعشرون من المائة متراً مكعب)</b>	٣ م ١٠,٦٢٥	٩
٢٥,٠٠٠	١٢٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي لزوم الأساسات على الأقل اجهاد الفرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الفرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات واللفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. <b>(فقط عشرون متراً مكعب)</b>	٣ م ٢٠	١٠
٥٠,٠٠٠	٢٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیخ. <b>(فقط خمسة وعشرون متراً مكعب)</b>	٣ م ٢٥	١١
٧٦,٥٠٠	٤٥٥٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليخ جميع الأقطار واللفنة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول المنشأة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. <b>(فقط ثلاثةطن)</b>	٣ بالطن	١٢
٥,١٥٦	٥٥	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازمة للرطوبة من البيوتينين المؤكسد وجهيون ذلك لسطح الأساسات الخرسانية أسلف منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم واللفنة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر. <b>(فقط ثلاثة وتسعة وخمسة وسبعون من المائة متراً مربع)</b>	٣ م ٩٣,٧٥	١٣
١,٠٥٦,٨٦٠	٥٣	بالكلم توريد وتركيب قائم عدنى ١٠ ibeam للعلامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي والقائم مجلفن على الساخن وسمك الجلطة ٨٠ ميكرون على أن يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البيانية للعلامات وبعدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الأرض. <b>(فقط تسعة عشر ألف وتسعمائة واربعون وخمسة وسبعون من مائة كيلوجرام)</b>	١٩٩٤٠,٧٥ كجم	١٤
١٥٧١٣٧٢١	<b>الإجمالي</b> (فقط خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة واحدى وعشرون جنيهاً لغير)			

ونلتضموا بقبول فائق الاحترام،

رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

محمد محمد حسين



السيد العجمي / رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ..

بالايجاله الى عملية اعمال تامين سلامة المرور على طريق قنا / الاقصر الصحراوى الشرقى عقد رقم (٢٠٢٣/٢٢/٨٨٠) اشراف المنطقة الثامنة (قنا) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

نتشرف بان نرفق طيبة اصل موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة على

مدة العملية ليصبح تاريخ النها ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ .

يرجى الإهاطة و التنبيه باللازم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

تحرير في ٢٠٢٣/٠٦/٠٤

رئيس الادارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندس /

بدر عبد التواب

امانه  
استلام  
٢٠٢٣/٠٦/٠٤



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثامنة (قنا)

تنبيه طيبة وبعد ...

بالا حاله الى عملية اعمال تامين سلامه المرور على طريق قنا / الاقصر الصحراوى  
الشرقي عقد رقم (٢٠٢٣/٨٨٠) اشراف المنطقة الثامنة (قنا) تنفيذ شركه  
 مصرية لمستلزمات الطرق.

تشرف بان ترافق طيبة صورة موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة  
على مدة العملية ليصبح تاريخ النهار . ٢٠٢٣/٠٧/٣٠  
يرجى الإحاطة و التنبيه باللازم.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ....

تحرير في ٤/٦/٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

لهمسة وسلامة الطريق

مهندس /

بدر عبد التواب





السيد الممدوح / رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثامنة (قنا)

تعييه طيبة وبعد ..

بالحاله الى عمليه اعمال تامين سلامه المرور على طريق قنا / الاقصر الصحراوى  
الشرقي عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٨٠) اشراف المنطقة الثامنة (قنا) تنفيذ شركة  
مصرية لمستلزمات الطرق .

نتشرف بان نرفق طيه صورة موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الاداره  
على مدة العملية ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ .  
يرجى الإهاطه و التنبيه باللازم .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ...


تمهيرًا في ٢٠٢٣/٠٦/٠٤

رئيس الادارة المركزية

ل الهندسة وسلامة الطرق

مهندس /

بدر عبد القواوب



### مذكرة عرض رقم ( )

#### على السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة

١ - الموضوع : مد مدة عملية أعمال تأمين سلامة المرور على طريق قنا / الاقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم مزدوج تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق اشرف المنطقة الثالثة (قنا)

- عقد رقم (٢٠٢٣/٨٨٠) ٢٠٢٣/١١/٣٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠

- قيمة العملية الأصلية ٦٨٩٤٠ جنية - تاريخ البدء ٢٠٢٣/٠١/٢

- تاريخ النهاي طبقاً للعقد الأصلي ٢٠٢٣/٠٤/٠١ - نسبة ما تم تنفيذه ٧٣.٥%

#### ٢ - المطلب :

بناءً على كتاب الشركة المنفذة بشأن التغيرات في اسعار العملة (الدولار واليورو) وصعوبة الحصول عليها حيث تعتمد الشركة على شراء الخامات (شرايع العواكس الأرضية & الورق العاكس) (مرفق).

بالإشارة الى منشور عام وزارة المالية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٢٧ بشأن مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكلفة أنواعها بواقع (٦) أشهر إضافية وتوجيه السلطة

المختصة طرق الجهات الإدارية نحو اعمال سلطاتها التقديرية المقررة في هذا الشأن.

بناءً على كتاب المنطقة المشرفة بانه تم الانتهاء من اعمال التخطيط بالكامن والعلامات الأرضية و اعمال العلامات العلوية حيث اكملت المنطقة المشرفة على احتياجها باقى بنود

التكلم بإتخاذ ما ترونه مناسبة نحو التصديق على : مد مدة العلمية لتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ ، والأمر مفوض لسيادتكم .

التوفيق ( )

مهندس / بدر عبد التواب

رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق

رأى السيد /

التوفيق ( )

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد /

التوفيق ( )

لواء مهندس / ماجد محمد عبد العميد

ذائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

قرار السيد /

التوفيق ( )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري



التاريخ

### مذكرة عرض رقم ( )

#### على السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة

١ - الموضوع : مد مدة عملية اعمال تأمين سلامة المزور على طريق قنا / الاقصر الصحراوى الشرقي بطول ٨٠ كم مزدوج تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق اشرف المنطقة التامنة (قنا)

- عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٨٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠

- قيمة العملية الأصلية ٦٨٩٤٠ جنية - تاريخ البدء ٢٠٢٣/٠١/٠٢

- تاريخ النهاي طبقاً للعقد الأصلي ٢٠٢٣/٠٤/٠١ - نسبة ما تم تنفيذه ٧٣.٥ %

#### ٢ - المطالب

بناء على كتاب الشركة المنفذة بشأن التغيرات في اسعار العملة (الدولار واليورو) وصعوبة الحصول عليها حيث تعتمد الشركة على شراء الخامات (شائع العوائل الأرضية & الورق العاكس). (مرفق).

بالإشارة إلى منشور عام وزارة المالية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٢٧ بشأن مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكلفة انواعها بولع (٦) أشهر إضافية وتوجيه السلطة

المختصة طرق الجهات الإدارية نحو اعمال سلطاتها التقديرية المقررة في هذا الشأن.

بناء على كتاب المنطقة المشرفة بانه تم الانتهاء من اعمال التخطيط بالكامل والعلامات الأرضية و اعمال العلامات العلوية حيث اكدت المنطقة المشرفة على احتياجها لباقي بنود الاعمال من عوائل ارضية و عوائل نيو جرسى. (مرفق).

الكرم باتخاذ ما ترون مناسبًا نحو التصديق على : مد مدة العملية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

و الأمر مفوض لبيانكم .

التوفيق ( )

مهندس / بدر عبد التواب

رئيس الإدارة المركزية لهندسة و سلامة الطرق

رأى السيد /

التوفيق ( )

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد /

التوفيق ( )

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة لطرق و الكباري

قرار السيد /

التوفيق ( )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة لطرق و الكباري



الإدارات المركزية لل المتعلقة الخامسة بـ

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

لأنجذبة وسلامة الطريق

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق قنا / القصر الصحراوي الشمالي بطول ٨٠ كم عقد رقم

(٢٠٢٣/٢٠٢٤/٨٨٠)

بالإشارة إلى خطاب الشركة المنفذة بخصوص عددة التендيد للمعملية عليه بحسب اشعار صرف العملة في مصر

الحصول عليها لشراء الخامات والشريان الخاصة بأعمال التخطيط والخواكس الأرضية.

نُتشرف بعرض الآتي:-

تم الانتهاء من أعمال التخطيط بالكامل و كذلك أعمال العلامات الأرضية والعلوية و مسقفي الشواكين الأرضية و  
عواكس النيوجيرسي والمطبات الصوتية والمنطقة في حاجة إلى استكمال باقي الأعمال

وتنصلوا بقبول فائق الاحترام

تمهيرا في ٢٢/٥/٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس حمود

حسنان شحاته

AHMED HAMUD SHHATTAH

AHMED HAMUD SHHATTAH



**Masria**  
For roads requirements

ISO 9001:2008  
ISO 18001:2007  
ISO 14001:2004

## شركة مصرية لمستلزمات الطرق

شركة مساهمة مصرية

فرع رقم ١١٣  
التاريخ ٥/٥/٢٠٢٣

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد ....

بالإشارة الى العقد رقم (٨٨٠/٢٠٢٣/٢٠٢٢) المؤرخ في ٣/١١/٢٠٢٢ عن عملية استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق قنا / الأقصر الصخراوي الشرقي بطول ٨٠ كم تنفيذ شركتنا.

نحيط علما سعادتكم بأنه قد تم استلام الموقع وتوجهت جميع معداتنا الي الموقع والبدء في تنفيذ الأعمال وقامت شركتنا بتنفيذ نسبة ٧٥ % من حجم الاعمال المسندة اليها ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد من تغيرات في أسعار صرف العملة (الدولار والبيورو) وصعوبة الحصول عليها على مستوى العالم حيث أن شركتنا تعتمد علي شراء الخامات والشراوح المستوردة من الخارج وخاصة بالتخفيض والعواكس الاكريليك ومن ثم وبعد معاناه تم التعاقد علي توريد الخامات والشراوح من المورد بالخارج والاتفاق علي موعد استلامها بمخازن الشركة في تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٣ وسيتم بدء في التصنيع وحقن العواكس بالشراوح فور استلامها والتوجة بالمنتج النهائي الي موقع العمل واتمام الأعمال المتبقية بالمشروع.

برجاء التكرم بعد مدة تنفيذ العملية الي تاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٣ تكون الشركة ملتزمة بإنتهاء كافة الاعمال المتبقية بما يليق بمكانة جمهورية مصر العربية محلياً وعالمياً. وهذا لظروف خارجة عن إرادة شركتنا. والشركة تتضع كافة إمكانياتها بأطقمها الفنية والإدارية والمالية للوصول إلى الجودة المطلوبة في أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطرق المصرية المسند اليها الأعمال بها من هيبتكم الموقرة.

ونصلوا بقبول فائق الاحترام

٢٠٢٣/٥/٢٠ تحريرا في:

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد اللواء رئيس الهيئة

مكتبه ١٢٣

السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

وليد طه محمد

٢٠٢٣/٥/٢٠

٢٠٢٣/٥/٢٠ لتأمين سلاسل الطرق

٢٠٢٣/٥/٢٠



الرئاسة العامة للاعتمادات

الدكتور سليمان

مستشار حاكم وزارة المالية

رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٣

بيان مد مدة التهديدات الإدارية و عدم التأخير في صرف مستحقات المتعاقدين معه

في إطار المتابعة المستمرة لوزارة المالية وما نص عليه به من مهام ومسؤوليات وافتراضات، أضمن أن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الجهات الإدارية بهذه تتحقق الاستقرار في تنفيذ التهديدات العامة وضماناً لتنفيذ الأعمال المسندة لهم وحسن سير المرافق العامة بانتظام، وتقليل الأضرار الناجمة عن الاختلال النسوي في العقود الإدارية متى كانت خارجة عن إرادة المتعاقدين مع الدولة بسبب الفارق الاقتصادي المتباينة.

ولما كانت أحكام قانون تنظيم التهديدات التي ترمي إلى الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية قد تضمنت الفصل الكافي لضمان استقرار تنفيذ التهديدات العامة، ومن ذلك:

- المادة (٤٨) من قانون تنظيم التهديدات والذى ينص على أنه «... من لجنة التأديب والنقضى تختص بحلوى أنه إذا تأدى المتعاقد أى تأخير تتفيد العقد عن الميعاد المحدد له بالموعد الزمنى أو صفة التأديب بالعقد جاز للسلططة المختصة لسواعده المختصة إعطاؤه مهلة لإتمام التأديب دون تحويله إلى تأخير منه إذا كان التأخير راجعاً لأسباب خارج عن إرادته...».

- المادة (٤٥) من ذات القانون المذكور التي تنص على أنه «... يصرفها ضمن الأقساط الموردة أو الخدمات الموزدة في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفي مقابلات الأعمال تصرف الجهة الإدارية دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدير العمل وذلك خلال ستين يوماً تحسب من تاريخ تقديم المستخلص معززاً بالمستندات....».

- المادة (١٠٩) من اللائحة التنفيذية لقانون المذكور، والتي تنص على أن «... تجتمع لجنة الفحص في موعد أقصاه يوم العمل التالي لاستلام الأصناف، ويخطر المورد بمعدل اجتماع اللجنة ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي ...».

وقد روعي ضرورة ذكر الأحكام المتقدمة لارتباطها بمعالجة بعض الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي قد تتحقق تفريغ بعض العقود الإدارية سواء لتأخر المتعاقد في التنفيذ والذي قد يكون السبب خارج عن إرادته جراء تبات الأزمة الاقتصادية أو قد يكون مرجهها تأثر الجهة الإدارية في صرف مستحقات المتعاقدين معها، خاصة وأن توجيه الحكومة منذ بداية الأزمة ينحاز نحو تدريم قدرة القطاع الخاص في التعامل مع الجهات الإدارية وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٦٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٣ على الآتي:

- ١- مد مدة التهديدات الإدارية المبرمدة بكافية أنواعها بواقع (٦) أشهر إضافية، وتوجيهه للسلططة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو اعمال سلطاتها التنفيذية المقررة في هذا

البيان

عن العقب الثاني / الخدمات المدعوية



اللهم إني أسألك سلامك وسلام وللنبي وآله وآل بيته وسلامة الأئمة  
وآلاه وأئمته وآلاه وأئمته وآلاه وأئمته

الى أسمائي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعداد مشروع مسوية الأسماء  
والشخصيات الخاصة بتنظيم منح العدة المشار اليها بعد اعتمادها من مجلس وزراء  
وتحميها على كافة الجهات المختصة على مستوى الجمهورية.

في إطار ما تقدم ، فإن وزارة المالية تسرع في توجيه نظر المسألة المختصة بكلية الجهات  
الإدارية الخاضعة لاحكام قانون تنظيم التعاقدات بصفة الفك الى ما يلي:

ـ إعمال سلطاتها التقديرية وفقاً لاحكام المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات بالف. الذكر  
وكلذا أقرار مجلس الوزراء بجريدة رقم (٢٣) بالموافقة على منح الشركات المتعاقدة معها  
مهلة بواقع (٦) أشهر اضافية وفقاً للأسماء والضوابط الصادرة عن وزارة الإسكان  
والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الشأن، وذلك لعام تنفيذ الأوصال المزدوجة عليها.

ـ من اجل احتمام قانون التعريف بـ(المساءلة بالقانون) رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ ، والمعدل بالقانون  
رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعريفات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات الـ(١٥)  
التي قدم الناقد كلها قبل تغير مسمى الوزارة وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في هذا  
القانون، وما يصدر عن الهيئة العليا للتنمية في هذا الموضوع.

ـ تنفيذ إجراءات الفحص والاسلام للأصناف محل التعاقد وفقاً للمدة المحددة قانوناً وتحدد  
الأخلال بذلك العدد لضمان عدم التأثير في صرف مستحقات الشركات.

ـ صرف كافة المبالغ المستحقة للمتعاقدين في المواعيد المحددة لذلك وفي أقرب وقت ممكن  
طبقاً لاحكام المادة (٤٩) من قانون تنظيم التعاقدات المشار اليه، ويقع على عاتق الجهة  
مسئولية التأثر عن صرف مستحقات المتعاقدين في المواعيد المحددة لها وفقاً لشروط  
التعاقد.

هذا وعلى السادة ممثلين وزارة المالية سواء من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو من  
قطاع المحاسبات والمديريات العالمية التتحقق من التزام الجهات الإدارية بتنفيذ ذلك بكل دقة  
وصرف مستحقات الشركات في مواعيدها المقررة قانوناً.

وزير المالية

الخ

م. محمد

تصديراً في: ٢٠٢٣/٤/٥