

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: استكمال أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (أعمال الحفر والردم وخرسانات ميل و اكتاف لحائط الكيستون) (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 215+640 الى الكم 216+140 بطول 0.5 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات العمومية.

العقد رقم (2024/2023/1611)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (1) وإستمارة الصرف (50 / ع / ح)

برجاء التفضل من سيادتكم والإحاطة والتنبيه بالازم:-

(المرفقات:عدد)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

م/ كرم امام

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ احمد أبو دقينة

احمد دقينة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

البحيرة- كفر الشيخ

م/ محمد عبد السلام

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر البحيرة و كفر الشيخ

تحية طيبة و بعد...

الموضوع بخصوص :

عن عملية : إسناد الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار
الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين الجديدة -
مطروح)

قطاع غرب النيل من الكم 215+640 إلى الكم 216+140 بطول (0.5)
كم عقد رقم (2024/2023/1611)

الشركة المنفذة :- شركة الغازي للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري 1.

برجاء التكرم بالإحاطة و التنبيه باللازم .

مرفات عدد ()

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير المشروع





المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد الاستاذ / مدير مكتب تأميمات البحيرة

تحية طيبة و بعد ،،،،،

الموضوع :- بخصوص مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع

نحيط علم سيادتكم بأن مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع للخط الأول (أعمال الحفر والردم وخرسانات ميول و اكتاف لحائط الكيستون) (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 215+640 الى الكم 216+140 بطول 0.5 كم (بالأمر المباشر) عقد رقم 2024/2023/1611 تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية يقع داخل نطاق محافظة البحيرة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
البحيرة - كفر الشيخ
م/ مجدي عبد السلام عليم

مدير إدارة المشروعات
م/ كارم امام

مدير المشروع
م/ أحمد ابو دقينة
م/ أحمد الشاعر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع: بخصوص استكمال أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع للخط الأول (أعمال الحفر والردم وخرسانات ميول و اكتاف لحائط الكيستون) (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 215+640 الى الكم 216+140 بطول 0.5 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركه الغازي للمقاولات العمومية.

العقد رقم (2024/2023/1611)

بخصوص المستخلص جارى (1) :-

تنشر في الإحاطة بوجود الآتي:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة.
- 2- معمل الموقع متواجد.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة.
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة.
- 5- البرنامج الزمنى متواجدة.
- 6- السجلات متواجدة .
- 7- توثيق الموقع متواجد.
- 8- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- 9- صور فوتوغرافية + فيديو هات متواجدة.
- 10- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 11- بوليصة التأمين متواجدة .
- 12- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- 13- العلامات الارشادية متواجدة.
- 14- مهمات السلامة والأمان متواجدة .
- 15- لا يوجد عماله.
- 16- السيارة غير متواجدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن الهيئة

مدير المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

مدير المشروع


مهندس التنفيذ

م/ كارم امام

م / احمد ابو دقيقة

م / احمد الشاعر

احمد وفضل



م/ مجدي عبدالسلام علمر

محضر استلام موقع

مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (أعمال الحفر والردم وخرسانات ميول و اكتاف لحائط الكيستون) (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 215+640 الى الكم 216+140 بطول 0.5 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات العمومية

لعقد رقم (2024 / 2023 / 1611)

إشراف : المنطقة الثالثة عشر - منطقة البحيرة

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/8/1 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

1- السيد المهندس \ كارم امام
2- السيد المهندس \ احمد محمود ابودقيقه
3- السيد المهندس \ احمد عادل الشاعر

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1- السيد المهندس \ أحمد إبراهيم
مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2024/8/1 هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك وقع وقّع المحضر

اللجنة من الهيئة (الطرف الاول)

3- السيد المهندس \ احمد إبراهيم

2- السيد المهندس \ احمد محمود ابودقيقه

1- السيد المهندس \ احمد عادل الشاعر

الشركة المنفذة (الطرف الثاني)

1- السيد المهندس \ احمد إبراهيم



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م/ مجدي عبد السلام علوي

المنطقة الثالثة عشر-البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : - بخصوص مشروع أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع للخط الأول وذلك لأعمال الحفر والردم وخرسانات ميول وأكتاف لحواط كيستون (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 640 + 215 الى الكم 140 + 216 بطول 0.5 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات العمومية.

العقد رقم (2024/2023/1611)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طلب المقايضة المجدده رقم (1) للمشروع عاليه طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة والتصميم النهائي للمشروع.

برجاء التفضل من سيادتكم و الإحاطة والتنبيه بالازم:-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

م/كريم امام

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع مدير المشروع

م/احمد ابو دفيقة

م/احمد الشاعر

احمد ابو دفيقة

س

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

البحيرة-كفر الشيخ
مهندس /احمد ابو دفيقة

بيان الاعمال بالمستخلص جاري (1)

عملية:استكمال أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع عقد رقم 2024/2023/1611

رقم البند وبيانه:(1-1)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأبولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.
------------------------	--

الكمية بالمقايضة المجدده رقم (1)	126,000.00	مقنار العمل السابق بالعقد	0.00
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	الاجمالى م2	
	من	الى	
أعمال الحفر	216+640	215+140	120,000.00
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			120,000.00
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			116,400.00
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري (1)			116,400.00

عن الشركة	عن الاستشارى	يعتمد ،،
عن XYZ	عن انترنس كونسلتنج	عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير المشروع	مهندس المشروع	مدير المشروع
م/ احمد الشاعرا	م/ احمد ابو دقيقة	م/ احمد ابو دقيقة

بيان الاعمال بالمستخلص جاري (1)

عملية:استكمال أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع عقد رقم 2024/2023/1611

رقم البند وبيانه:(1-2)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .
- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.
- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.
- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم .
- البند لا يشمل القيمة المحجرية.

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

الكمية بالمقايسة المجدده رقم (1)	30,000.00	مقدار العمل السابق بالعقد	0.00
----------------------------------	-----------	---------------------------	------

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م2
	من	الى	
أعمال الردم	215+640	216+145	10280.00
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			10280.00
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة			9971.00
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري (1)			9971.00

عن الشركة

عن الاستشارى

يعتمد

انترانس كونسلتنج

عن xyz

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير المشروع

مهندس المشروع

م/ احمد ابو دقيقة

م/ احمد الشاعر

Trans القاهرة CVSTFA شركة SHAKER			مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)						الهيئة القومية للإنفاق مبادرة المسر الهيئة العامة للغازات ٢٠١٩	
			Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun "							
			From Station 121+562.467 To Station 247+000							
			contractor zone : from 213+000 to 218+000							
حصر كمية ردم الحائط الساند من 215 + 673 وحتى 216 + 640 لشركة الغازي للمقاولات العمومية										
رقم طلب الإستلام	المحطة		وصف طلب الإستلام	رقم الطبقة	الطول	التاريخ	الكمية	ملاحظات		
	من	إلى								
390	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (1) Thickness (0.20) Above (B.O.W)	ردم	1	205.00	١١ ديسمبر ٢٠٢٣	165.33	تشغيل فقط	
391	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (2) Thickness (0.60) Above (B.O.W)	ردم	2	205.00	٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣	560.50	تشغيل فقط	
392	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (1) Thickness (0.20) Above (B.O.W)	ردم	1	603.00	٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣	291.83	تشغيل فقط	
393	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (2) Thickness (0.60) Above (B.O.W)	ردم	2	603.00	١٤ يناير ٢٠٢٤	938.50		
394	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (3) Thickness (0.60) Above (B.O.W)	ردم	3	205.00	١٥ يناير ٢٠٢٤	577.90		
395	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (3) Thickness (0.60) Above (B.O.W)	ردم	3	603.00	٢٨ يناير ٢٠٢٤	963.00		
396	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (4) Thickness (0.60) Above (B.O.W)	ردم	4	205.00	٣٠ يناير ٢٠٢٤	602.00		
397	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (5) Thickness (0.60) Above (B.O.W)	ردم	5	205.00	٢٥ فبراير ٢٠٢٤	670.50		
398	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (4) Thickness (0.60) Above (B.O.W)	ردم	4	603.00	٢٥ فبراير ٢٠٢٤	1079.50		
399	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (5) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	5	603.00	٢٣ مارس ٢٠٢٤	588.25		
400	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (6) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	6	603.00	٢٦ مارس ٢٠٢٤	583.25		
401	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (7) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	7	603.00	٢١ أبريل ٢٠٢٤	610.00		
402	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (8) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	8	603.00	٢٣ أبريل ٢٠٢٤	563.00		
403	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (6) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	6	205.00	٥ مايو ٢٠٢٤	323.00		
404	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (7) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	7	205.00	١٢ مايو ٢٠٢٤	320.00		
405	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (9) Thickness (0.20) Above (B.O.W)	ردم	9	603.00	١٢ مايو ٢٠٢٤	385.33		
406	215 + 337	215 + 940	Embankment Layer (10) Thickness (0.20) Above (B.O.W)	ردم	10	603.00	١٥ مايو ٢٠٢٤	385.33		
407	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (11) Thickness (0.20) Above (B.O.W)	ردم	11	280.00	١٨ مايو ٢٠٢٤	390.38		
408	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (12) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	12	280.00	٣ يونيو ٢٠٢٤	651.38		
409	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (8) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	8	205.00	٣ يونيو ٢٠٢٤	361.00		
410	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (13) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	13	280.00	٦ يونيو ٢٠٢٤	652.50		

انترنس كونسلتنج

عن الإستشاري



XYZ



عن الشركة



Trans الهيئة العامة للنقل CVSFA شركة SHAKER	مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)							الهيئة العامة للنقل إدارة النقل الهيئة العامة للنقل - القاهرة	
	Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun "								
	From Station 121+562.467 To Station 247+000								
	contractor zone : from 213+000 to 218+000								
حصر كمية ردم الحائط الساند من 215 + 673 وحتى 216 + 640 لشركة الغازي للمقاولات العمومية									
رقم طلب الإستلام	المحطة		وصف طلب الإستلام	رقم الطبقة	الطول	التاريخ	الكمية	ملاحظات	
	من	إلى							
411	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (9) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	9	205.00	٦ يونيو ٢٠٢٤	353.50	
412	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (14) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	14	280.00	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	677.53	
413	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (10) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	10	205.00	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	363.00	
414	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (15) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	15	280.00	٧ يوليو ٢٠٢٤	677.53	
415	215 + 940	216 + 145	Embankment Layer (11) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	11	205.00	٧ يوليو ٢٠٢٤	362.50	
416	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (16) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	16	280.00	٢٩ يوليو ٢٠٢٤	778.50	
417	215 + 940	216 + 140	Embankment Layer (12) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	12	200.00	٢٩ يوليو ٢٠٢٤	368.50	
418	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (17) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	17	280.00	١ أغسطس ٢٠٢٤	778.50	
419	215 + 940	216 + 140	Embankment Layer (13) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	13	200.00	١ أغسطس ٢٠٢٤	366.50	
420	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (18) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	18	280.00	٢٨ أغسطس ٢٠٢٤	809.44	
421	215 + 940	216 + 140	Embankment Layer (14) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	14	200.00	٢٨ أغسطس ٢٠٢٤	374.25	
422	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (19) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	19	280.00	٣١ أغسطس ٢٠٢٤	809.44	
423	215 + 940	216 + 140	Embankment Layer (15) Thickness (0.25) Above (B.O.W)	ردم	15	200.00	٣١ أغسطس ٢٠٢٤	311.88	
424	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (20) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	20	280.00	٢١ سبتمبر ٢٠٢٤	867.94	
425	215 + 940	216 + 140	Embankment Layer (16) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	16	200.00	٢١ سبتمبر ٢٠٢٤	393.00	
426	215 + 660	215 + 940	Embankment Layer (21) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	21	280.00	٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤	867.94	
427	215 + 940	216 + 140	Embankment Layer (17) Thickness (0.30) Above (B.O.W)	ردم	17	200.00	٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤	393.00	

21215.42

21215.42	إجمالي الكمية المنفذة للقطاع من 215+673 إلى 216+640
1017.67	الكميات المنفذة لشهر سبتمبر 2023 تشغيل فقط
4831.40	الكميات المنفذة من سبتمبر 2023 حتى 22/03/2024
15366.35	الكميات المنفذة ابتداءً من 22/3/2024 حتى تاريخه

انترنس كونسلتنج

عن الإستشاري

XYZ

عن الشركة

عملية:استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع عقد رقم 2024/2023/1611

بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري و محتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم²

0.00	مقدار العمل السابق بالعقد	122	الحجم: 1
------	---------------------------	-----	----------

يعتمد،،

عن xyz

عن الشركة

م/ احمد ابو دقيقة

م/ احمد الشاعر

الحمد لله



Station	اعمال خرسانة اسفلت الجات	
	Area m ²	Volume m ³
215+637	0.24	0.00
215+640	0.24	0.72
215+660	0.24	4.80
215+680	0.24	4.80
215+700	0.24	4.80
215+720	0.24	4.80
215+740	0.24	4.80
215+760	0.24	4.80
215+780	0.24	4.80
215+800	0.24	4.80
215+820	0.24	4.80
215+840	0.24	4.80
215+860	0.24	4.80
215+880	0.24	4.80
215+900	0.24	4.80
215+920	0.24	4.80
215+940	0.24	4.80
215+960	0.24	4.80
215+980	0.24	4.80
216+000	0.24	4.80
216+020	0.24	4.80
216+040	0.24	4.80
216+060	0.24	4.80
216+080	0.24	4.80
216+100	0.24	4.80
216+120	0.24	4.80
216+140	0.24	4.80
216+145	0.24	1.20
Total Q m3	121.92	

عن الاستشاري



عن الشركة



[illegible]

[illegible]



3/10/20

[illegible]

محضر معاينة مساقفه (نقل توريد تربة صالحة)

بالإشارة الي التكاليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الغازي للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الاداريه - العالمين - مطروح) في مساقفه من كم ٢١٥+٠٠ الي ال كم ٢١٨+٠٠ بطول ٣ كم للاتجاهين فقط اجتمعت اللجنة يوم الربيعاء الموافق ١٢/١١/٢٠١٤ بحضور كل من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري	م: أحمد أبو دقيرة
مهندس مدني الاستشاري للمشروع	م: محمد يوسف
مدير مشروع الاستشاري	م: محمد علي
مهندس شركة الغازي للمقاولات العمومية	م: أحمد محمد مرسم

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المساقفه الخاصه بتوريد التربة الصالحة من المحجر المعتمد الي الموقع ووجدت ان القطاع يبعد مساقفه ٧٨ كم (فقط ثمانية وسبعون كيلومتراً) عن المحجر المعتمد.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

أحمد أبو دقيرة

محمد يوسف

فهد

١- أحمد أبو دقيرة

٢- محمد يوسف

٣- د. محمد علي

٤- أحمد محمد مرسم



الغازي للمقاولات العمومية

Entrans
CO. S.C. 11160



محضر معانيه مسافه (نقل المواد الغير صالحه)

بالاشاره الي التكاليف و امر الاسناد الصادر من الهيئه العامه للطرق والكباري لصالحه شركة الغازي للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعيه بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الاداريه - العالمين - مطروح)
ففي مسافه من كم ٢١٥+٠٠٠ الي ال كم ٢١٨+٠٠٠ بطول ٣ كم للانتجاهين فقط اجتمعت اللجنه يوم الموافق بحضور كل من:-

ممثل الهيئه العامه للطرق والكباري	أحمد أبو قريه
مهندس مدني الاستشاري للمشروع	محمد يوسف
مدير مشروع الاستشاري	محمد يوسف
مهندس شركة الغازي للمقاولات العمومية	أحمد محمد

وقامت اللجنه بالمرور علي القطاع وقياس المسافه الخاصه بنقل المواد الغير الصالحه (ناتج القطع) من موقع العمل الي المقالب العمومية علي الطيبه ووجدت ان القطاع يبعد مسافه ٢١ كم (فقط واحد و عشرون كيلو متراً) عن المقالب المعتمد.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

أحمد أبو قريه

محمد يوسف

أحمد محمد

٤ -

٣ -

٢ -

١ -

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات الزيادة في سعر المادة المحجربة

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس مسدني الاستشاري للمشروع

مدير مشروع الاستشاري

عن شركة الغاري للمقاولات العمومية.

الشركة المنفذة

حيث تمت زيارة محجر التربة الكائن بمطار سفنكس للوقوف على سعر قيمة المادة

المحجربة وقد تبين الآتي :-

ان سعر المادة المحجربة ٢٢ ج (اثنان و ثلاثون جنيها فقط لا غير) في الفترة من

٢٠٢١/٨/١ الي ٢٠٢٢/١٢/٣٠ و قد تم البدء في توريد التربة من محجر اسفنكس بتاريخ

٢٠٢٢/١٢/١١.

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس مسدني الاستشاري
مدير مشروع الاستشاري
عن شركة الغاري للمقاولات العمومية.
الشركة المنفذة

م / محمد دويحي
م / محمد نور
م / محمد نور
م / محمد نور

مراجعة بونات توريد (التربة الرملية)

الوارد من مطار سفنكس

انه في يوم الموافق / / قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- ١- المهندس / أحمد أبو دققة مدير المشروع – هيئة الطرق والكباري (المالك)
- ٢- المهندس / أحمد أسعد مدير المكتب الفني - مكتب انترانس (الاستشاري)
- ٣- المهندس / أشرف رمضان مدير المشروع - مكتب انترانس (الاستشاري)
- ٤- المهندس / محمود أحمد النشربي مدير المشروع – شركة الغازي للمقاولات (المقاول)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الرملية الموردة من محجر سفنكس لاصالح الردم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٠٦ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٦ كانت الكمية الموردة هي (٣٥٧١) فقط (ثلاثة الاف وخمسمائة وواحد وسبعون لاخير)

وعليه يكون إجمالي الكمية التي تم مراجعة البونات والكرتات لها من محجر مطار سفنكس هي (٣٥٧١) فقط (ثلاثة الاف وخمسمائة وواحد وسبعون لاخير) حتي تاريخ (٢٠٢٤/٠٣/٢٦)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لنية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلي هذا وقع الجميع :

- ١- م/ محمود أحمد النشربي مدير المشروع – شركة الغازي للمقاولات (المقاول)
- ٢- م / أشرف رمضان مدير المشروع - مكتب انترانس (الاستشاري)
- ٣- م / أحمد أسعد مدير المكتب الفني - مكتب انترانس (الاستشاري)
- ٤- م / احمد ابو دققة مدير المشروع - هيئة الطرق والكباري (المالك)

أشرف رمضان
أحمد أسعد
أحمد أبو دققة

مراجعة بونات توريد (تربو زلطية)

الوارد من محجر مطار سفينكس

شركة الغازي للمقاولات العمومية من 215+640 الى 216+140 (قطاع الحائط)

انه في يوم الموافق / / قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- 1- المهندس / احمد ابو دقيقة
- 2- المهندس / عمرو عبدالعزيز
- 3- المهندس / احمد اسعد
- 4- المهندس / اشرف رمضان
- 5- المهندس / محمود احمد النشترتي

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الزلطية الموردة من محجر مطار سفينكس
لاعمال الردم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من 2023/8/8 وحتى تاريخ 2023/12/4 كانت الكمية الموردة هي (37333) فقط (سبعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثلاثة و ثلاثون لا غير)

وعليه يكون اجمالي الكمية التي تم مراجعة البونات والكرتات لها من محجر مطار سفينكس هي (37333)
فقط (سبعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثلاثة و ثلاثون لا غير) (حتى تاريخ (2023/12/4)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها
من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلي هذا وقع الجميع :

- 1- م / محمود احمد النشترتي
- 2- م / احمد اسعد
- 3- م / عمرو عبدالعزيز
- 4- م / اشرف رمضان
- 5- م / احمد ابو دقيقة

[illegible]