

السيد المهندس/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : - بخصوص مشروع استكمال اسناد الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع من الكم ٢٦٧+٤٠٠ الى ٢٦٨+٤٠٠ كم بطول ٤,٠ كم

تنفيذ: شركه الغازى للمقاولات العمومية.

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٦٠)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (٢) وإستماراة الصرف (٥٠ / ع / ح)

برجاء التفضل من سيادتكم والإحاطة والتنبيه بالازم:-

(عدد المرفقات:)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عن الهيئة العامة للطرق والجسور
مدير المشروع

أحمد سعيد
دكتور

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

البحيرة- كفر الشيخ

م/ مجدى عبدالسلام علوان



محضر استلام موقع

مشروع القطار الكهربائي السريع أعمال الجسر الترابي للخط الاول قطاع (غرب النيل - البحيرة) من الكم 267.000 الى الكم 267.400 بطول 0.4 كم تفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

انه في يوم الاحد الموافق 2024/03/24 وبناء على عقد العملية رقم (860 | 2023 | 2024)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم: -

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

1-السيد المهندس | كارم امام

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

2-السيد المهندس | احمد محمود ابو دقيقه

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

3-السيد المهندس | احمد عادل الشاعر

استشاري الهيئة مكتب ا.د/ خالد قنديل

4-السيد المهندس | رشاد مرسى

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس الشركة المنفذة

1- السيد المهندس | عبدالرحمن شعبان

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول
بتسلیم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال
ويعتبر تاريخ 2024/03/24 هو تاريخ استلام الموقع.
وأقفل المحضر على ذلك.

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1- السيد المهندس | عبدالرحمن شعبان

اللجنة علي الهيئة (طرف أول)

1- السيد المهندس / رشاد مرسى

2- السيد المهندس | احمد عادل الشاعر

3- السيد المهندس | احمد محمود ابو دقيقه

4- السيد المهندس | كارم امام



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ وامانات

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح) لتشكيل الجسور الترابية والأساس لتنفيذ المسافة من الكم 267+000 إلى الكم 267+400 بطول 0.4 كم .

عقد رقم: 2024/2023/860

- تنفيذ شركة / الغازى للمقاولات العمومية.

بخصوص المستخلص الجاري:-

نشرف بالإحاطة بوجود الآتي:


- 1 تجهيزات المقاول الموقعة متواجدة .
- 2 معمل الموقع متواجد.
- 3 الأجهزة المساحية متواجدة .
- 4 لوحت المشروع عدد (2) متواجدة .
- 5 البرنامج الزمني متواجدة.
- 6 السجلات متواجدة .
- 7 توثيق الموقع متواجد.
- 8 التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- 9 صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة.
- 10 معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 11 مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- 12 العلامات الارشادية متواجدة.
- 13 مهامات السلامة والأمان متواجدة .
- 14 لا يوجد عماله بالعقد.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن الهيئة

مدير المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

م / كارم امام



مدير المشروع

م / احمد أبو دقفة



مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر





الهيئة العامة للطرق والجسور

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكرف الشيخ

السيد الاستاذ / مدير مكتب تأمينات البحيرة



تحية طيبة وبعد ،،،،،،

الموضوع :- بخصوص مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

نحيط علم سيادتكم بأن مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (التنفيذ
أعمال الردم والتأسيس) (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 267+000 إلى الكم 267+400 بطول 0.4 كم (بالأمر المباشر) عقد رقم 2024/860/2023
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية يقع داخل نطاق محافظة البحيرة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر


البحيرة - كفر الشيخ

م/ مجدي عبدالسلام عاصم



مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام



مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique



جمهورية مصر العربية

(استئناف رقم ١٠٥٠٤٠٢٠٢٠)

استئناف لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الجهاز المركزي للنقد والعملات
 قسم : النقد والمدخرات
 المبلغ المستحق إلى : مصرف الفائز للتمويل والتعمير
 برجوب { الطلبات طب ، أو : طافع (٢٢) مارس

صار مراجعته ووجد على صحة وقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة ببراسطة
 إذن صرف على : أحمد دفعاً الكفرن
 شيك على الخارج { صاحب المك أو : يسحب باسم مصرف الفائز للتمويل والتعمير
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٩٩٤٦٧٨٥	
المبلغ			٤٧٩٦٣٨٥


رقم : _____
 الحتم ذو التاريخ _____
 كتب المراجعة _____
 رئيس القسم _____
 ٢٠١ _____

(ب) الكاتب المنوط

تقبيل في السجل برقم

عدد الملفات	الاعتماد الإداري ونوع المضمون			
	بيانات	نوع المضمون	قرش	جنيه
٢	قيمة شيك (٢٢) مارس من عملية إيداع إسحاق إسماعيل أعاد العرض إبراهيم والأهاد الصناعية بقطاع مستودع اشتهر العقاري (إسكندرية) سعر ٢٦٧٠٠ من حجم ٢٦٧٠٠ إلى ٢٧٠٠ بحوالة رقم ٢٠١	إيداع الأصل	٤٧٩٤٦٧٨٥	
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه	قرش
	عادى إضافى دفعة ترقيع	قرش	جنيه	قرش
	صافي القيمة المطلوب صرفها			

الحتم ذو التاريخ



روجع
محمد العطا



علامة نوطة وشهر : أبراهيم سليمان و مساكيه و مسعود الف زمامرة

في ————— سنة ٢٠١٢ واستثناء ، بعد تحريرها بمقدار ١٠٠ ليرة

- (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات :
 (٢) إقرار بيان التسمية مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البد المختص يسمع ولم يسبق الصرف :
 (أو) بيان المبلغ مضامن بحساب : الإيرادات بتاريخ الإمضاء

الحتم ذو التاريخ



(ب) تقبيل في سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع في ————— سنة ٢٠١٢ شيك

يعتمد سحب أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٢ مبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ————— إمضاءات موظفي الشطب

شيك رقم ————— إمضاء الكاتب المنوط :

شيك رقم ————— إمضاء الكاتب المنوط :

شيك رقم ————— إمضاء الكاتب المنوط :

الحتم ذو التاريخ



(١) قيد في سجل

الشيك

المواءات

الشيك

المواءات

الشيك

المواءات



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ المناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتشكيل الجسور الترابية والأساس لتنفيذ المسافة من الكم 267+000 إلى الكم 267+400 بطول 0.4 كم .

عقد رقم: 2024/2023/860

- تنفيذ شركة / الغازى للمقاولات العمومية.

بخصوص المستخلص الجاري: -

ننشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- 1 تجهيزات المقاول الموقعة متواجدة .
- 2 معمل الموقع متواجد.
- 3 الأجهزة المساحية متواجدة .
- 4 لوحة المشروع عدد (2) متواجدة .
- 5 البرنامج الزمني متواجدة.
- 6 السجلات متواجدة .
- 7 توثيق الموقع متواجد.
- 8 التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- 9 صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة.
- 10 معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 11 مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- 12 العلامات الارشادية متواجدة.
- 13 مهمات السلامة والأمان متواجدة .
- 14 لا يوجد عماله بالعقد.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

عن الهيئة

مدير المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م/ كارم امام

م / احمد أبو دقique

م / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية

للمدنية والنقل البري

وكفر الشيخ

م/ مجدى عبد السلام عابدين



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع بخصوص : مشروع انشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم ٢٠٠+٠٠٠ حتى كم ٣٠٠+٠٠٠ نطاق محافظة البحيرة.

بالاحالة الي المشروع عاليه نشرف بأن نرفق لسيادتكم طية المقايسة المجددة رقم (٢) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٦٠)

بعد اعدادها و مراجعتها واعتمادها بواسطة استشاري المشروع :

استكمال اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من المحطة ٢٦٧+٤٠٠ الى المحطة ٢٦٧+٤٠٠ بطول ٤٠٠ كم.

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

برفاء التكرم بالاحاطة و التوجيه اللازم

وتفضلا بقبول فائق التحية و الاحترام

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير إدارة المشروع

م/ كارم احمد

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقique

مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبد السلام حامد

أعمال إنشاء الحسـر التراـسي لمشـروع القـطـار الكـيـبـانـي السـريع من محـطة 267+400 حتى محـطة 267+000 بـطـول 0.4 كـم						
أعمال لـولـية (حـفر) وـأعمال سـنـقـلـة وـأعمال طـفـقة النـسـижـ الصـنـاعـيـ الـجـوـكـسـتـاـبـلـ وـأـعـالـ طـفـقة الأـسـاسـ وـالـتـاسـيـسـ وـالـأـعـالـ الخـسـانـيـةـ						
تنفذ شـرـكـةـ الغـايـيـ المـقاـولـاتـ العمـومـيـةـ (ـمـقـاـسـةـ مـحـدـدـةـ رقمـ 2ـ)						
الإجمالي (جنيه)	سعر الفئة (جنيه)	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال		رقم البند
				أعمال الإالة والتطهير		1
5.00	5.00	1.00	2م	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والخاص منها بالمقاييس العمومية تمهدأ لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.25 جنيه لكل 1 كم.		1-1
15.00	15.00	1.00	3م	أعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة مما جميه بالметр المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان		1-2
80.00	80.00	1.00	3م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عاديه أو مسلحة أو أرصافه أو بيش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميه بالметр المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 45 كم و يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان.		1-3
60.00	60.00	1.00	3م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاهه بالرصيف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم و عمل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لكرامة الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف، وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 10 كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان.		1-4
350.00	350.00	1.00	مـطـ	بالمتر الطولي أعمال الجصات بالبريمه والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		1-5
11.00	11.00	1.00	2م	بالمتر المسطح قطع الأشجار و المزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يتطلب لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (لوادر او بلدوزرات) اللازمة و ذلك بناء على كلافية المزروعات وقطارها واطوالها ورؤيتها المنطقية و البند بشمل تطهير و إزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم و ملئ الحفر والتسموية وكل ما يلزم لنحو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح.		1-6
14,200.00	14,200.00	1.00	مـطـ	بـالـكـيلـوـ مـطـوليـ اـعـالـ إـزـالـةـ الحـشـائـشـ بـمـخـاتـلـ اـلـوـاعـهـ مـيكـانـيـكـيـاـ مـنـ دـاخـلـ قـاعـ المـصـرـفـ بـكـامـلـ عـرـضـهـ وـكـلـ مـاـيـلـمـ لـنـوـعـ الـعـلـمـ طـبـقاـ تـوجـيهـاتـ الـمـنـطـقـةـ وـنـقـلـ نـاتـجـ التـطـهـيرـ لـلـمـقـاـلـبـ الـعـمـومـيـةـ وـالـفـئـةـ تـشـمـلـ كـلـ مـاـيـلـمـ لـنـوـعـ الـعـلـمـ طـبـقاـ لـتـوجـيهـهـ الـمـنـطـقـةـ (عرضـ القـاعـ حتى 5 مـترـ) .		1-7
36,075.00	1,443.00	25.00	يوم	بال يوم أعمال النزح المطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونه من عدد 2 طلمبه سحب المياه (كابونه) و البند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ .		1-8



عن الاستشاري

عن الشركة



أعمال إنشاء الحصر التراقي لمشروع القطار الكهربائي السريع من محطة 267+400 حتى محطة 267+267 بطول 0.4 كم.						
أعمال اولية (حفر) و أعمال الردم Embankment و أعمال من الفلت و أعمال طبقة النسج الصناعي الجيوكستابل و أعمال طبقة الأساس والتأسيس، و الأعمال الخرسانية.						
تنفيذ شركة الغاز للمقاولات العمومية (مقاسة محددة رقم 2)						
الإجمالي (جنيه)	سعر الفئة (جنيه)	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال		رقم البند
				أعمال الحفر		2
205,240.00	29.32	7,000.00	3م	<p>بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر وتلك بناء على توجيه المنطقة لمرعمة فهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة المائية وتسويه السطح بالات التسوية والررش بالماه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة الصناعي) ومحمل على البند تحمل ونقل الاترية الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق وين التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوجزة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ممتثلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علارة 1.1 جنيه في كل المتر في حالة عدم استخدام البلدوزر.</p>		
37.50	37.50	1.00	3م	<p>بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الى 8 م من منسوب التشغيل لزوم أعمال التاسيس والاحلال استغل منسوب قاع المصرف باستخدام الالواح والخارات ذات الذراع الطويل وزن المياه وسد جوانب الحفر والسدات والتحوالات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للالعام بالطريق وتشغيل كل مايلزم فهو الاعمال ومحمل على البند تحمل ونقل الاترية الزاندة لمسافة 500 م من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوجزة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ممتثلاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- يتم احتساب علارة 1 جنيه لكل 1.1 كم باالزيادة أو النقصان.</p>		
71.60	71.60	1.00	3م	<p>بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (100-200) كجم/سم²</p>		
86.80	86.80	1.00	3م	<p>ذات إجهاد (200-300) كجم/سم²</p>		
100.70	100.70	1.00	3م	<p>ذات إجهاد (300-400) كجم/سم²</p>		
				<p>وتحمل على البند الآتي</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- تحمل ونقل ناتج حفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- تزويذ اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بمسك لا يزيد عن 25 م لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفوريها حتى 10 % ورثها بالماه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة الصناعي). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوجزة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ممتثلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. 		
23.00	23.00	1.00	3م	<p>أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (الالواح والخارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقاً للارتفاع التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل على البند تحمل ونقل الاترية الزاندة لمسافة 500 م من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوجزة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ممتثلاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجهة المسئولة من هيئة الصرف.</p> <p>- يتم احتساب علارة 1 جنيه لكل 1 كم باالزيادة أو النقصان.</p>		



عن الاستشاري

عن الشركة



أعمال إنشاء الخرسانة لمشروع القطار الكهربائي السريع من محطة 267+000 حتى محطة 267+400 بطول 0.4 كم.

أعمال اولية (حفر) و أعمال الردم Embankment و أعمال سفن الفلت و أعمال طبقة التسخين الصناعي جيوبكتابل و أعمال طبقة الأساس والتأسيس و الأعمال الخرسانية .
تنفيذ شركة الفاري للمقاولات العمومية (مقاييس محددة رقم 2)

الرقم	بيان الأعمال	الكمية	القيمة	سعر الفئة	الاجمالى (جنيه)
3	اعمال الردم Embankment				
3-1	<p>أعمال تحمل وتوريد ونقل أنواع مطابقة للمواصفات وتشفيها باستخدام آلات الصنوفة بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-2 متر) اسفل منسوب الفرم و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2-2 متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصنيفي لتشكيل الجسر والأكبات (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 920%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (نسبة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التفصيلية والقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملع عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدملع لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالإضافة أو النقصان. - السعر يشمل عمل شفونات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل قيمة المحرجة. 	3م	92,436.69	80.00	7,394,935.40
3-2	<p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم أحجار بسمك يتراوح بين 2 الى 15 سم بنسبة انتصاف لازيد عن 3 % ولاختوى على اي المواد الناتعة او ال碧وره (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس اسلق سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالى 50 سم ويتم الدملع للطبقه بهراس زنة 25 طن حتى الثبات للطبقه اسلق الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والخطبيه (اختبار الواح التحمل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة Ev2/Ev1 عن 2.5 باستخدام حمل مقداره 8 طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي وهو العمل طبقاً لأصول الصناعة المعتمدة ومواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.</p>	3م	1.00	300.00	300.00
3-3	<p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن 1 وسن 2 متدرج ناتج كساريات بنسبة 1:1:1 بنسبة انتصاف لازيد عن 3 % ولاختوى على اي المواد الناتعة او ال碧وره (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار اسلق سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالى 50 سم ويتم الدملع للطبقه بهراس زنة 25 طن حتى الثبات للطبقه اسلق الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والخطبيه (اختبار الواح التحمل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة Ev2/Ev1 عن 2.5 باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي وهو العمل طبقاً لأصول الصناعة المعتمدة .</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل لائق عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحرجة 	3م	30,000.00	155.40	4,662,000.00
3-4	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسخين الصناعي جيوبكتابل التداخل لائق عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p>	2م			
3-5	<p>ذات وزن لا يقل عن 200 جم / م²</p> <p>ذات وزن لا يقل عن 300 جم / م²</p> <p>ذات وزن لا يقل عن 400 جم / م²</p> <p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسخين الصناعي جيوجrid مستورد التداخل 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>ذات قوة 20 كـ نيوتن في الإتجاهين biaxial</p> <p>ذات قوة 30 كـ نيوتن في الإتجاهين biaxial</p>	2م	1.00	1.00	24.00



عن الاستشاري

عن الشركة



تفصيل شرطة الفايي للمقاولات العمومية (مقاسة محددة رقم 2)						
الإجمالي (جنيه)	سعر الفتاة (جنيه)	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	
189,000.00	63.00	3,000.00	2م	<p>بالметр المكعب أعمال تعميل ونقل أثري صالحة للزم لإنشاء طريق الخدمة مع التثنين خارج الموقع لوجود اراضي زراعيه والمطابقة للمواصفات وتنفيذهها باستخدام آلات النسوية بمسكع لا يزيد عن ٢٥ س م لاستكمال المنسوب التمهيمي لتشكيل الجسر والأكتاف) نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % وروشها بالعياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الصناعي) وذلك بعد التطهير للحاسانات الم gioonea قبل ال زم و يتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التفصيلية والقطاعات العرضية المعمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجاري وتليميات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢ كم.</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١٥٪ جنيه لكل كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم . ١٥٪ جنيه لكل كم زيادة عن مسافة نقل حتى ١٠٠ كم</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية .</p>	3-6	
				طبقة تأسيس، Prepared Subgrade	4	
1,458,250.00	153.50	9,500.00	3م	<p>بالметр المكعب أعمال توريد وفريش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100 مم وألا تزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 625% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات النسوية الحديثة على أن لا يزيد مسكع الطبقة بعد تمام العمل عن 25 س م وروشها بالعياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتليميات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن 20 كم .</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١.٣٠٪ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان .</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .</p>	1 - 4	
				طبقات الأساس، Subballast	5	
1,408,500.00	156.50	9,000.00	3م	<p>بالметр المكعب أعمال توريد وفريش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 880% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد مسكع الطبقة بعد تمام العمل عن 20 س م وروشها بالعياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه و يتم التنفيذ طبقاً الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتليميات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن 20 كم .</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١.٣٠٪ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان .</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .</p>	5-1	



عن الشركة



عن المستشاري

تفقدي شركة الغارى للمقاولات العمومية (مقاسة محددة رقم 2)						
أعمال إنشاء الحصى التراصى لمشروع القطار الكيوبانى السريع من محطة 267+000 حتى محطة 267+400 بطول 0.4 كم						
الإجمالي (جنيه)	سعر الفئة (جنيه)	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	
				الابلات الخرسانية / الرصف الخرساني	6	
3,136,000.00	448.00	7,000.00	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عاليه سلك 15 سم لحماية الأكتاف والوصل الجانبي تكون من 0.8 م من دولوميت متدرج 0.4 + 3 م رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندى عالي ثقير على أن يكون السن نظيف ومحضول والرمل خالى من الشوائب والطلاء والألاخ والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية لغلق البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنطيط السطح وتتفيد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	6-1	
				تابع الابلات الخرسانية / الرصف الخرساني	6	
361,400.00	2,780.00	130.00	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عاليه لتتفيد لحمة سليقه وعلويه للكافت والمصل الجانبي تكون من 0.8 م من دولوميت متدرج 0.4+ 3 م رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندى عالي ثقير على أن يكون السن نظيف ومحضول والرمل خالى من الشوائب والطلاء والألاخ والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية لغلق البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم2 وتنطيط السطح وتتفيد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	6-2	
				بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من البيش سلك 40 سم الانججار الصلب والسلبية الداخلية من النوع والمعروف الطريه لا يقل اضلاعه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن 2.6 والا يزيد الامتصاص عن 6 % ولا يزيد التأكل عن 45 % ويتم استعمال الوجه الخارجى لجانب البيش وجعلها ثانة الزوايا و تكون العونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/ 3 م من الرمل العرش النظيف مع الكحالة المعروفة بالكلطة الخطيه الفاضله ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكراتنات والموازنون مع قيام الشركة المتفقده بتقدیم ما يثبت . - اضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المتفقده بتقدیم ما يثبت من الجهات الرسمية المسؤولة عن المحاجر.	6-3	
262.00	262.00	1.00	3م	مسافة النقل حتى 20 كم	6-3-1	
286.00	286.00	1.00	3م	مسافة النقل لا تقل عن 50 كم	6-3-2	
326.00	326.00	1.00	3م	مسافة النقل لا تقل عن 100 كم	6-3-3	
366.00	366.00	1.00	3م	مسافة النقل لا تقل عن 150 كم	6-3-4	
406.00	406.00	1.00	3م	مسافة النقل لا تقل عن 200 كم	6-3-5	
1,590.00	1,590.00	1.00	م/ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برايج مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى 1 م (رتبة 2) وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات 0.8 + 3 م 0.4 + 3 م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المفترض على المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 10 م للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 16 م للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المفترض و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	6-4	
19,585,165.00				الأجمالي		

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن شركة الغارى



مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة خشن بالبحيرة وكفر الشيخ
م/ محمد جعفر سالم حافظ

٥٠٩٢



الغازي للمقاولات العمومية

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر البحيرة و كفر الشيخ

تحية طيبة و بعد...

الموضوع بخصوص :

عن عملية : إسناد الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

قطاع غرب النيل من الكم ٢٦٧+٤٠٠ إلى الكم ٢٦٧+٥٠٠ بطول (٤٠,٤) كم عقد رقم (٢٣/٨٦٠/٢٠٢٤)

الشركة المنفذة : شركة الغازي للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن ترافق لسيادتكم طيه مستخلص جاري ٢.

برجاء التكرم بالإحاطة و التنبيه باللازم .

مرفقات عدد ()

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير المشروع



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر



2024/2023/860 عقد رقم

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جاري (2) عمليات: أعمال الجسر الترازي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالبيوم اعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونه من عدد 2 طلمبه سحب المياه (كابونه) و البند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ.

رقم البند وبيانه: (1-8)

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

الكمية بالمقاييس المجددة رقم (2)	
مقدار العمل السابق	الموقع الكيلو مترى إلى
٢٣,٠٠	من
الاجمالى ٢م	إلى
٤٥,٠٠	٣٦٧+٣٨٠
الاجمالى	أعمال النزح
٤٥,٠٠	
الاجمالى	
٤٥,٠٠	إجمالي ما تم تغفيضه حتى تاريخه
٤٣,٠٠	أجمالي الكميه المدرج بالمستخلص السابق
٣,٠٠	الكميه المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٤٥,٠٠	إجمالي الكميه المدرجة بالمستخلص الحالى

عن الاستشارى

XYZ

عن الشركة

أبراهيم

عن الهيئة العامة للطرق والجاري
مهندس المشروع مدير المشروع
احمد ابو دقيقه /م
احمد الشاعر /م

لـ



عقد رقم 860/2023/860 جاري

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : [١] جاري
عملية: أعمال الحسراز التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بال يوم اعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونه من عدد 2 طلوبة سحب المياه (كابونه) و البند يشمل الدفيف طوال فترة التنفيذ

رقم البند وبيانه:[٤-٨]

تنفيذ شركة الغارى لمقاولات العمومية

بيان الأعمال بالمقاييس	العمق الكيلومترى	الكمية بالفaciسيه (يوم)	مقدار العمل السابق
من	إلى	٢٥٠	...
٣٦٧٤٣٢	٣٦٧٤٣٨	٢٣٠	الاجمالى
٣٦٧٤٣٢	٣٦٧٤٣٨	٢٣٠	عدد الأيام
أعمال النزح			
الاجمالى			
أعمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
أعمال الكمية المدرحة بالمستخلاص السابق			
الكمية المدرحة بالمستخلاص خلال مدة			
أعمال الكمية المدرحة بالمستخلاص الحال			
عن الشركة			
عن الاستشارى			

يعتمد
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشتري
مهندس المشروع

أحمد الشاعر

خالد حامى

مشروع القطار الكهربائي السريع

استكمال إسناد أعمال الحرس التدريبي والأعمال الصناعية بقطارات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسخنة - العاصمة الإدارية -



الذئب للسلاسل المعدنية



العلمين الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة الفازى للمقاولات العمومية

قطع من العلامة 267+400 إلى العلامة 267+000
عقد(2) (جاري) (2023-860)

بند رقم ٨-١: اعمال نزح المياه باستخدام مجموعة مكونة من 2 طلب نزح مياه.....الخ

من	إلى	عدد الطلبات	عدد الأيام
267+320	267+360	2.00	25.00

عن الإستشاري

عن الشركة

يعتمد ،،، عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس المشروع
مدير المشروع
م/ احمد الشاعر
م/ احمد ابو دقيقه



 الغبارات اللبنانية اللبنانية	مشروع القطار الكهربائي السريع استكمال إسناد أعمال الجسر الزرني والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (النسخة - العاصمة الإدارية - الملين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الفازى للمقاولات العمومية قطاع من العلامة 267+000 إلى العلامة 267+400 عد[2024-2023-860] (جاري 1) بند رقم (B-1) : أعمال نزح المياه باستخدام مجموعة مكونة من 2 طلمبه نزح مياه.....الخ	 المؤسسة القومية للإنارة كفر الشيخ للاستثمار ج.م.د. مصر
--	---	--

إلى	من	عدد الطلبات	عدد الأيام
267+360	267+320	2.00	22.00

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع مدير المشروع

م. احمد ابو دقحة



م. احمد الشاعر



عن الاشتراي
(KK)



عن الشركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنظفة الثالثة عشر

عقد رقم 2024/860

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري

عملية: أعمال الجسر الترقي والأعمال الصناعية للمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال تحويل وتنويم ونقل أثرياء مطابقة للمواصفات وتشتملها باستخدام الآت التسوية بسماكة لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2-2 متر أسفل منسوب الفروة بسماكة لا يزيد عن 25 سم أعلى منسوب الفروة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترقي والكباري (على الأقل نسبة تحمل كإيفورينا عن الإيداع عن 20%) والأرض الطبيعية متغيرها ودراستها بالمياه الأرضية المطلوبة والدماء الجديدة بالدراسات اللوصول إلى أقصى كثافة 95% من الكثافة الجافة الفحصي ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للأصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفلترة شاملة بالمتر المكعب .
مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان .
السعر يشمل عمل تشويدين وتخليط واختبارات ونقل الموقع العمل حتى مسافة 2 كم .
والبند لا يشمل القيمة المحورية .

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

الكمية بالمقاييس المجددة رقم (2)	
مقدار العمل السابق	الموقع الكيلومترى
١٩,٢٩٩,٨٨	٩٢٣٤٦٧٩
الاجمالى ٣	٣٠
٢٧١٤٩,٤٢	٢٧٦٤٤٠٠
الاجمالى	٢٦٧٤٤٠٠

بيان الأعمال بالمقاييس	من	الإجمالي
أعمال الدرم	٢٦٧٤٤٠٠	٢٦٧٤٤٠٠
اجمالي مائه تنفيذه حتى تاريخه	٢٧	٢٧
اجمالى الكمية المردحة بالمستخلص السابق	١٩٢٩٩,٨٨	١٩٢٩٩,٨٨
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٢٧١٤٩,٤٢	٢٧١٤٩,٤٢
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	٢٤,٩١٤٢	٢٤,٩١٤٢

عن الاستشارى





يعتمد ” عن الهيئة العامة للطرق والكباري
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع مدير المشروع
م / احمد ابو دقique
م / احمد الشاعر


وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

عقد رقم 2024/860

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : [١] جاري
عملية: أعمال النشر والتلبي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
أعمال تجهيز وتجزئة ونقل آثواب مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسعة لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب - 2 متر
أعمال تجهيز وتجزئة ونقل آثواب مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسعة لا يزيد عن 25 سم أعلى منسوب 2- متر من منسوب الفروة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر
التلبي والتلبي على الأعلى تتحمل نسبة تحمل كالفنون عن 20% أو الأرض الطبيعية متغيرها ورثها بالطريق الاصولية للوصول إلى نسبة
الوطوية المطلوبة والدوك العجيب بالهرباسات للوصول إلى الأقصى كافية جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً
للمعايير التصميمية والقواعد الرسمية المتقدمة والبنية بجمع مشاركة طبقاً لأصول الصناعة
ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف. والذئبة شاملة بالآلات المكتسبة
مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علو : ١ : به لكل 1 كم بالزيادة أو التضيي
- السعر يشمل عمل تشويشات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.
- والبنية الأصلية المحرجة.

تنفيذ شركة الفازى للمقاولات العمومية

الكمية بالقياسية	الموقع الكيلومترى	من	إلى	بيان الأعمال بالمقاييس
٠٠٠	١١٢,٥٣٢			
٣٣	٣٣			
١٨,٤٧٦,٩٦	٢٦٧٤٣٦.	٢٦٧٤٣٦.	٢٦٧٤٣٦.	أعمال الردم
١٩,٢٩٩,٨٨	٨٢٦,٩٢	٨٢٦,٩٢	٨٢٦,٩٢	الإجمالي
١٩,٢٩٩,٨٨				أعمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠٠٠				أجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١٩,٢٩٩,٨٨				أجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
١٩,٢٩٩,٨٨				أجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

عن الشركة

يعتذر

عن الاستشارى

عن k

عن الهيئة العامة للطرق والجسور

مهندس المشروع
مدير المشروع
م/احمد الشاعر
م/احمد ابو دققة

جسر
البر فتح

جسر
فتح



 Employer Consultant	مشروع القطار الكهربائي السريع					
 الغازي للمقاولات العامة Contractor	إنكما إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية قطاع أمن الكم 267+000 إلى الكم 267+400 (جاري 2) عقد 2024-2023-860)					 Engineering Consulting Office المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
إجمالي بيان أعمال الردم						
Station	الكمية المنفذة (يونيو 2023)	الكمية المنفذة (يوليو 2023)	الكمية المنفذة (سبتمبر 2023)	الكمية المنفذة (ابتداء من 22/3/2024)	الردم الكلي منفذ	
267+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267+020	0.00	0.00	747.12	755.62	1502.74	
267+040	0.00	0.00	747.12	755.62	1502.74	
267+060	0.00	0.00	750.03	755.62	1505.65	
267+080	0.00	0.00	759.29	755.62	1514.91	
267+100	0.00	0.00	771.11	755.62	1526.73	
267+120	0.00	0.00	767.93	755.62	1523.55	
267+140	142.50	589.40	137.98	755.62	1625.50	
267+160	385.94	589.40	137.98	755.62	1868.94	
267+180	364.91	589.40	137.98	755.62	1847.91	
267+200	313.15	589.40	137.98	755.62	1796.15	
267+220	227.35	589.40	137.98	755.62	1710.35	
267+240	0.00	709.85	137.98	755.62	1603.45	
267+260	0.00	621.15	137.98	755.62	1514.75	
267+280	0.00	575.65	137.98	755.62	1469.25	
267+300	0.00	532.72	137.98	755.62	1426.32	
267+320	0.00	446.82	137.98	755.62	1340.42	
267+340	0.00	188.90	137.98	893.60	1220.48	
267+360	0.00	0.00	0.00	649.58	649.58	
267+380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267+400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
الإجمالي	1433.87	6022.11	6060.34	13633.10	27149.42	

+ ٨٥٦.٤٢
٢٢٤٠.٢٩
يعتمد " "

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقير



مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر



عن الاستشاري

XYZ



عن الشركة



 الهيئة العامة للكهرباء والماء	مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع ١٠١ القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلين الجديدة - روح)	تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية مستخلص(جاري ١) (عقد ٢٠٢٣-٢٠٢٤) من الكم ٢٦٧+٠٠٠ إلى الكم ٤٠٠+٢٦٧	 المجلس الأعلى للري ادارة الموارد المائية	الهيئة القومية للإنارة 		
بند رقم (١) أعمال توريد وتحميل ونقل أثرب مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بمنك... الخ						
Station	Total cut/fill (area)			As Built fill volume to Layer		
	cut area(m ²)	fill area (m ²)	fill volume (m ³)	layer	fill(m ³)	total Q(m ³)
267+000	0	74.05	0.00		0.00	
267+020	0	75.16	1502.74		1138.34	
267+040	0	75.11	1502.74		1138.34	
267+060	0	75.26	1505.65		1141.25	
267+080	0	75.35	1514.91		1150.51	
267+100	0	76.14	1526.73		1162.33	
267+120	0	76.54	1523.55		1159.15	
267+140	0	75.82	1625.5		1261.11	
267+160	0	93.73	1868.94	-1.00	1504.54	18472.960
267+180	0	93.16	1847.91		1483.51	
267+200	0	91.63	1796.15		1431.75	
267+220	0	87.99	1710.35		1345.96	
267+240	0	83.05	1603.45		1239.05	
267+260	0	77.3	1514.75		1150.35	
267+280	0	74.18	1469.25		1104.85	
267+300	0	72.75	1426.32		1061.92	
267+320	0	69.88	1340.42		446.62	
267+340	0	64.16	1220.48	-2.00	326.68	826.920
267+360	0	63.4	649.58		53.62	
Total Q (m³)					19299.88	

يتم احتساب كمية 806.42 م³ (تشغيل فقط أضافية بموجب محضر التنسيق المرفق من محضر ٩٦٢+٥٥٠٩٦٢+١٦٠٩٦٢+٢٥٧) م

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م احمد ابو دقحة

مهندس المشروع

م احمد الشاعر

عن الاشتاري

(KK)

١٦٢

(XYZ)

٩٦٢

عن الشركة

حسان العبدالله

أحمد عصام

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

عند رقم 2024/2023/860	قطاع (أ)	بيان الأعمال بالمستخلص رقم : جاري (2)	بيان الأعمال بالمستخلص رقم : جاري (2)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع			
			<p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ودم سن 1 وسن 2 متدرج ناتج كسارات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص الازيد عن 3 % ولاحتوي على اي المواد الناعمة او البدورة (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل لا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30 % يتم تنفيذها كطبلة تاسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حي اعلا من اعلا منسوب المياه الأرضيه بحوالى 50 سم ويتم الدمل الجيد للطبقه يهراس زنة 25 طن حتى الثبات للطبله اسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاجهار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والتحقيقه (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان الازيد نسبة ان EV2/EV1 عن 2.5 بالاستخدام حمل مقداره KN 8 رقم البند وبيانه: (3-3)</p> <ul style="list-style-type: none">- مسافة النقل لائق عن 20 كم.- يتم احتساب علاوه 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان.- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية

تنفيذ شركة الغاري للمقاولات العمومية			
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو متري	الكمية بالمقاييس المجددة رقم (2)	بيان الأعمال بالمقاييس
الإجمالي	من	٣٠ .٠٠	٣٠ .٠٠
	الى	٢٦٧٢١٤	٢٦٧٢٠٠
أعمال سن الفائز		١٤٠٧٧	٢٦٧٢٠٠
		٣٦٧٧٠	٣٦٧٧٠
الإجمالي		٣٦٧٧٠	٣٦٧٧٠
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		٣٦٧٧٠	٣٦٧٧٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٥٢٦١٩٣	٥٢٦١٩٣
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٠٠٠	٠٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		٥٢٦١٩٣	٥٢٦١٩٣
عن الاستشاري		XYZ	XYZ
عن الشركة			
يعتمد،،،		م/ أحمد ابو دقيقه	م/ أحمد ابو دقيقه
عن الهيئة العامة للطرق والكباري		م/ دمير المشروع	م/ دمير المشروع
مدير المشروع			



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور المنفذة الثالثة عشر

مدة إصدار العقد: ٢٠٢٣

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري قطاع (١) عقد رقم 2024/2023/860

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري قطاع (١) عقد رقم 2024/2023/860
بالتر العكعب توريد وتنفيذ وورم سن 1 وسن 2 متناظر ناتج كسارات بنسبة ١:١ بحسب انتشارها على أي المواد النانعه او
باليوراد (amarde من محل 200) نهاديا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الماء في الماء الارضيه بجهاز نوس انججلوس عن ٣% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس
بالمسار اسفل سطح الدها بمد 100 سم حتى اعلا من اعلا منسوب المياه الأرضية بحوالي 50 سم ويتم الدمل الجديد للطبقة بهراس زنة 25 طن حتى
الثبات للطبقة اسفل الهراسات على ان يتم التنفيذ الا بعد اعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية
والتحلية (اختبار الواح التحمل قطر ٣٠ سم) على ان لازيد نسبة ٢.٥ EV1/EV2 عن ٨ KN طبقا لها هو وارد بالمواصفات
رقم البند وبيانه: (٣-٣)

- اتفاق النقل لنقل عن 20 كم.
- يتم احتساب علاوه ١.٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لاصول الصناعة الممتازة.

تنفيذ شركة الفاري للمقاولات المعموية

الكمية بالفافية	الموقع الكيلو متري	من	إعمال سن الفائز
٣٠٠٠	الل	الل	الل
٤,٧٢١,٧١	٤٠٦٧٦	٤٠٦٧٦	٤٠٦٧٦
٥,٣٢,٩٥	٥٤٠٥٦	٥٤٠٥٦	٥٤٠٥٦
٥,٣٦,٩٣	٥٣٦٩٣	٥٣٦٩٣	٥٣٦٩٣
٥,٣٦,٩٣	٥٣٦٩٣	٥٣٦٩٣	٥٣٦٩٣

عن الشركة

عن ZYX

kk

عن الهيئة العامة للطرق والجسور
مهندس المشروع
مديرو المشروع
م/احمد ابو دويش

بر ابراهيم
بر الفارى

يعتذر

 الغاز المقاولات العربية	مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية قطاع من العلامة 267+400 إلى العلامة 267+000 (العلامة 267+400 إلى العلامة 267+000) عقد(2023-860) (جاري 2) (2024-2023) بند رقم (13): بالتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن 1 وسن 2 متدرج ناتج كسارات بنسبة 1:1 بنسبة انتصاف لازيد عن 3% الخ	 KKK ENGINEERING CONSULTANCY مكتب مختص في الهندسة ١٥٣٦٢٤٩٧
---	---	--

Station	سبتمبر 2023		
	الكمية اسفل منسوب المياه(m3)	الكمية أعلى منسوب المياه	اجمالي المهندسي
267+000	0.00	0.00	0.00
267+020	275.58	341.32	616.90
267+040	451.47	350.99	802.46
267+060	495.41	354.27	849.68
267+080	461.83	350.06	811.89
267+100	407.01	342.22	749.23
267+120	329.06	353.29	682.35
267+140	70.69	138.51	209.20
267+320	0.00	0.00	0.00
267+340	0.00	270.11	270.11
267+360	0.00	270.11	270.11
الإجمالي	2491.05	2770.88	5261.93

يعتمد،“
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مهندس المشروع
م/ احمد ابو دقحة
م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري
(XYZ)

عن الشركة








الغري للعمارات العربية

مشروع القطار الكهربائي السريع

إكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)



المدينة القومية للإنفاق
KK CONSULTING ENGINEERS LTD
للمصالح العامة للمدن
لدى المدن

تنفيذ شركة الفازى للمقاولات العمومية

قطاع من العلامة 267+000 إلى العلامة 400+267 عقد (2023-2024) (جاري 1)

بند رقم (13): بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن 1 وسن 2 متدرج ناتج كسارات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% الخ

Station	الكمية أصل منسوب الماء (m3)	الانبعاث للمسار(m3)	الكمية أعلى منسوب الماء	الارتفاع	اجمالي المهندسي	اجمالي المادة المحجرية
267+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267+020	275.58	258.82	341.32	51.20	616.90	926.92
267+040	451.47	392.68	350.99	52.65	802.46	1247.79
267+060	495.47	393.51	354.27	53.14	849.68	1296.33
267+080	463.47	386.78	350.06	52.51	811.89	1251.18
267+100	407.01	359.75	342.22	51.33	749.23	1160.31
267+120	329.06	314.81	353.29	52.99	682.35	1050.15
267+140	70.69	70.59	138.51	20.78	209.20	300.57
267+320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267+340	0.00	0.00	270.11	160.03	270.11	430.14
267+360	0.00	0.00	270.11	160.03	270.11	430.14
اجمالي	2491.05	2176.94	2770.88	654.65	5261.93	8093.52

الكمية الإجمالية الهندسية (3م)

8093.52

الكمية الإجمالية للمادة المحجرية (3م)

5261.93

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م.أحمد أبو دقة

مهندس المشروع
م.أحمد الشاعر



عن الاشتاري

(KK)



(XYZ)



عن الشركة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

عقد رقم 2024/2023/860

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
عملية: إعدال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب أعمال تحمل ونقل أنواعه والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليوريا لا تقل عن ١٠ % ورثتها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدوك الجيد بالهاراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة الفصوص (الفصوص) وذلك بعد التطهير للحشاشات الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج المناسبة للتصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية والمواصفات الهيئية العامة للطرق والكباري وتحليات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢ كم .
الصناعة ومواصفات الهيئة كل ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .
يتم احتساب علاوه ١٧٥ جنية لكل كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .
السعر لا يشمل قيمة المادة المชำระية .
السعر يشمل التشويين والتخليط الخارجي ثم النقل منه اخرى القطاع واستخدام البذوزر .
تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة .

رقم البند وبيانه: (6-3)

تفصيل شركة الغازى للمقاولات العمومية

الكمية بالمقاييس المحددة رقم (2)		مقدار العمل السابق	
الإجمالي	٣٠	الموقع الكيلومترى إلى	٣,٠٠٠,٠٠٠
بيان الأعمال بالمقاييس		من	٢٧٧+٣٣٠
أعمال ردم طريق الخدمة			٢٧٧+٠٠٠
الاجمالي			٢٧٧+٣٣٠
أعمال مات تم تنفيذه حتى تاريخه			١,٠٩٩,١١٧
أعمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١,٠٩٩,١١٧
أعمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحال			١,٠٩٩,١١٧

عن الاستشاري

عن الشركة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع مدير المشروع

م/ احمد الشاعر م/ احمد ابو دقيقه

XYZ

احمد ابو دقيقه

 Employer Consultant	مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية قطاع أ من الكم 267+400 إلى الكم 267+000 (2023-2024) جاري (2)		 هيئة تنمية المقاول مجلس إدارة المقاول وتطويره
 الغازى للمقاولات العمومية Contractor	إجمالي بيان أعمال الردم لطريق الخدمة		 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي د. خالد منديل
إجمالي بيان أعمال الردم لطريق الخدمة			
Station	الكمية المنفذة - جاري (2)		الردم الكلي منفذ
267+000	0.00		
267+020	89.67		
267+040	93.35		
267+060	86.81		
267+080	102.12		
267+100	101.16		
267+120	88.95		
267+140	86.39		
267+160	74.65		
267+180	66.80		
267+200	50.72		1099.17
267+220	38.44		
267+240	34.05		
267+260	36.11		
267+280	41.14		
267+300	52.35		
267+320	56.46		
267+340	0.00		
267+360	0.00		
267+380	0.00		
267+400	0.00		
الإجمالي	1099.17		1099.17

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقique



مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر




عن الإستشاري

XYZ



عن الشركة



عقد رقم 2024/2023/860 جاري

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
عمليه: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية للمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب أعملات توريد وفرض طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصبلية المتردبة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدراج الوارد بالاشترطات الخاصية بالمشروع لاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 15% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات النسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن 25 سـم ورشها بالمية الأصلولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراستات اللوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفائدة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقولية ويتـم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبنـد بـجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المسـرف.

- يتم احتساب علاوة 1.20 جنبـه لكل 1 كـم بازيادة أو النقصان.
- مسـافة النقل لا تقل عن 20 كـم.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحـجريـه.

تعديل شركة الغازى للمقاولات العمومية

الكمية بالمقاييس المحددة رقم (2)

.....

الاجمالى	الموقع الكيلو متري	الى	من	مقدار العمل السابق
3م				٩,٥٠,٠٠٠
٢٨٩٣,٥	٢٨٩٣,٥٠	٢٦٧٤٢٨٠	٢٦٧٤٠٠٠	
الاجمالى				
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

مهندس المشروع مدیر المشروع

م / احمد الشاعر م / احمد ابو دقـة

(XYZ)

عن الشركة

 الغازي للمقاولات المعمدة	مشروع القطار الكهربائي إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطار العين السخنة - مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الوجه البحري الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الغازي للمقاولات المعمدة قطاع أمن الكم 000+267 إلى الكم 267+400 عقد(2024-2023-860) جاري (2)	 Engineering Consulting Office المكتب الاستشاري الهندسي د. خالد قنديل
--	---	--

إجمالي بيان أعمال طبقة التأسيس

Station	سبتمبر 2023		layer	fill(m3)	total Q(m3)
	fill area (m2)	fill volume (m3)			
267+000	8.0375	0.00		0.00	
267+020	8.0375	160.75		160.75	
267+040	8.0375	160.75		160.75	
267+060	8.0375	160.75		160.75	
267+080	8.0375	160.75		160.75	
267+100	8.0375	160.75		160.75	
267+120	8.0375	160.75		160.75	
267+140	8.0375	160.75		160.75	
267+160	8.0375	160.75		160.75	
267+180	8.0375	160.75		160.75	
267+200	8.0375	160.75	SG2	160.75	2893.500
267+220	8.0375	160.75		160.75	
267+240	8.0375	160.75		160.75	
267+260	8.0375	160.75		160.75	
267+280	8.0375	160.75		160.75	
267+300	8.0375	160.75		160.75	
267+320	8.0375	160.75		160.75	
267+340	8.0375	160.75		160.75	
267+360	8.0375	160.75		160.75	
267+380	8.0375	0.00		0.00	
267+400	8.0375	0.00		0.00	
الاجمالي				2893.50	

يتم إحتساب كمية 321.5 م³ تشغيل ف

Total Q m ³	2893.500 + 321.5
------------------------	------------------

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

مهندس المشروع مدير المشروع

م احمد ابو دقحة م احمد الشاعر

م احمد ابو دقحة

(KK)

عن الإستشاري

(XYZ)

عن الشركة

Signature

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

عقد رقم 2024/2023/860
بيان الاعمال بالجسر التلاري والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

عملية: أعمال الجسر التلاري والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردبة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وافقى حجم للمواصفات مما بين 31.5 مم الى 40 مم والأدنى نسبة 20% من التحميل عن 120 مم تجربة لوح التحميل عن ميجاباسكال العار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراك الطبقتين الخامسة بالعمرنة (EV2) من تجربة لوح التحميل على سماكة 120 مم والأدنى نسبة 30% والأدنى الأقصى 80% والأعلى 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الأدنى 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الأدنى 15% وبعد تمام الدملك عن 30% ويشتملها بالماء الاصطناعي والدهن والدهن بالهلاسات إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهلاسات إلى أقصى كثافة جافة قصوى (ال أقل عن 100% من الكثافة المطلوبة) وأفته تشتمل إجراء التجارب بالعمليه والحقليه ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لاقل عن 20 كم،
- يتم استنساب علاوه 1 جنية لكل 1 كم بازيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحرجة.

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

الكمية بالمقاييس المحددة رقم (2)	٩٠٠,٠٠	مقدار العمل السابق
----------------------------------	--------	--------------------

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلومترى إلى	مكعب 3م	الاجمالى 3م
أعمال طبقة أساس	من	٣٦٧٤٤٠٠	٢٢٢٧,٢٨
الاجمالى	إلى	٣٦٧,٢٨	٣٦٧,٢٨
أجمالى مات تم تنفيذه حتى تاريخه		٢٢٢٧,٢٨	٢٢٢٧,٢٨
أجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٠,٠٠	٠,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٢٢٢٧,٢٨	٢٢٢٧,٢٨
أجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحال		٢٢٢٧,٢٨	٢٢٢٧,٢٨

يعتمد " عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
مدير المدققة
أحمد الشاعر
أحمد ابو دقحة

عن الاستشاري


عن الشركة

مهندس المشروع
أحمد الشاعر
أحمد ابو دقحة

 <p>الغوارث المغاردة العربية</p>	مشروع القطار الكهربائي السريع				 <p>المهيئة القومية للإيجار المكتب الاستشاري للمهندسي د. دالـ فـنـدرـيـل</p>																																																																																																																								
	إنكماش إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)																																																																																																																												
	تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية قطاع أ من الكم 267+000 الى الكم 267+400 عقد(2) (2024-2023-860) جاري																																																																																																																												
إجمالي بيان أعمال طبقة الأساس - جاري (2)																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Station</th> <th rowspan="2">Layer</th> <th colspan="3">منفذ بعد (m3) (22-03-2024)</th> <th rowspan="2">total Q(m3)</th> </tr> <tr> <th>SB1</th> <th>SB2</th> <th>SB2*0.9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>267+000</td><td rowspan="22">SB1 & SB2</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>267+020</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+040</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+060</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+080</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+100</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+120</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+140</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+160</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+180</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+200</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+220</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+240</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+260</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+280</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+300</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+320</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+340</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+360</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+380</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>267+400</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr> <td colspan="2">الاجمالي</td><td colspan="4">2227.28</td></tr> </tbody> </table>					Station	Layer	منفذ بعد (m3) (22-03-2024)			total Q(m3)	SB1	SB2	SB2*0.9	267+000	SB1 & SB2	0.00	0.00	0.00	0.00	267+020	59.83	57.26	51.53	111.36	267+040	59.83	57.26	51.53	111.36	267+060	59.83	57.26	51.53	111.36	267+080	59.83	57.26	51.53	111.36	267+100	59.83	57.26	51.53	111.36	267+120	59.83	57.26	51.53	111.36	267+140	59.83	57.26	51.53	111.36	267+160	59.83	57.26	51.53	111.36	267+180	59.83	57.26	51.53	111.36	267+200	59.83	57.26	51.53	111.36	267+220	59.83	57.26	51.53	111.36	267+240	59.83	57.26	51.53	111.36	267+260	59.83	57.26	51.53	111.36	267+280	59.83	57.26	51.53	111.36	267+300	59.83	57.26	51.53	111.36	267+320	59.83	57.26	51.53	111.36	267+340	59.83	57.26	51.53	111.36	267+360	59.83	57.26	51.53	111.36	267+380	59.83	57.26	51.53	111.36	267+400	59.83	57.26	51.53	111.36	الاجمالي		2227.28			
Station	Layer	منفذ بعد (m3) (22-03-2024)					total Q(m3)																																																																																																																						
		SB1	SB2	SB2*0.9																																																																																																																									
267+000	SB1 & SB2	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																								
267+020		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+040		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+060		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+080		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+100		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+120		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+140		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+160		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+180		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+200		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+220		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+240		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+260		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+280		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+300		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+320		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+340		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+360		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+380		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
267+400		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																								
الاجمالي		2227.28																																																																																																																											

total Q m3	2227.28
------------	---------

يعتمد " عن الشركة
 عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
 مهندس المشروع مدير المشروع
 م احمد ابو دقحة م احمد الشاعر

عن الإستشاري (XYZ)





الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر ثبات سعر مادة محجرية (سن فلتر)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 267+400 حتى 267+000 بطول 0.4 كم

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

انه في يوم الاثنين 18 / 03 / 2024 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

2. السيد المهندس / عبدالرحمن شعبان

حيث تمت زيارة كسارة سن الفلتر من كسارة (العالمية 6) برقم 55120146 T على طريق العلمين الدولي للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (150 جنيهها) (مائة وخمسون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 4 / 02 / 2023

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

٢٠٢٤/١١/٠٥

يعتمد ،،

١٠: بر مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

اسيد المهندس /

احمد ابو دقبيقة

احمد ابو دقبيقة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجرية (ز.ي.)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 267+400 حتى 267+510 بطول 0.4 كم

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

انه في يوم السبت 18 / 03 / 2024 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

2. السيد المهندس / عبدالرحمن شعبان

حيث تمت زيارة محجر التربة (أنور السيوسي) برقم (2421 / ش) على طريق العلمين الدولي للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (33 جنيهها) (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 4 / 02 / 2023

وأقبل المحضر على ذلك

التوقعات

2. السيد المهندس /
1. السيد المهندس /

٢٠٢٣/٤/١١

يعتمد ،،

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس /

أحمد أبو دقحة

منطقة (البحيرة وكفر الشيخ)

محضر معاينة مسافة سن (توريد سن فلتر)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 267+400 حتى 267+000 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

انه في يوم الاثنين الموافق 18/03/2024 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
مهندس مدنى مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / احمد السعيد
2. السيد المهندس / عبدالله جاسير

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

3. السيد المهندس / عبدالرحمن شعبان

حيث قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن مطابق للمواصفات من الكسارة المعتمدة على الطبيعة وووجدت ان القطاع يبعد مسافة (83) كم (ثلاثة وثمانون كيلومتراً) عن كساره السن (كسارة العالمية 6) T (55120146) على الطريق الدولي (وادي النطرون - العلمين الصحراوى) وعليه تم اعتماد مسافة.

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

1- عصام محمد حماده
ج.د. المقاولات

.2

2- لطف الله العبدالله
0.241611

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد ابو دقيقه

احمد ابو دقيقه

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر

منطقة (البحيرة وكفر الشيخ)

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 267+400 حتى 267+000 بطول 0.4 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

انه في يوم الاثنين الموافق 18/03/2024 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
مهندس مدني مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / احمد السعيد
2. السيد المهندس / عبدالله جاسر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

3. السيد المهندس / عبدالرحمن شعبان

حيث قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد تربة مطابقة للمواصفات من المحجر المعتمدة على الطبيعة وووجدت ان القطاع يبعد مسافة (78) كم (ثمانية وسبعون كيلومتراً) عن محجر التربة (السيوسي)
(على الطريق الدولي (وادي النطرون - العلمين الصحراوي) وعليه تم اعتماد مسافة .2421/ش)

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

3. عبد الرحمن شعبان

2. المدعي

1. مدير المكتب

٢٠٢٤/١٤١١

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد ابو دقique

احمد ابو دقique



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر

منطقة (البحيرة وكفر الشيخ)

محضر معاينة مسافة سن (توريدي سن طبقة أساس)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 267+000 حتى 267+400 بطول 0.4 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/03/18 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
مهندس مدنى مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / احمد السعيد
2. السيد المهندس / عبدالله جاسر

عن الشركة المنفذة (طرف ثان)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

3. السيد المهندس / أحمد إبراهيم

حيث قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريدي سن مطابق للمواصفات من الكسارة المعتمدة على الطبيعة وووجدت ان القطاع يبعد مسافة (83) كم (ثلاثة وثمانون كيلومتراً) عن كسارة السن (كسارة العالمية 6) (T 55120146) على الطريق الدولي (وادي النطرون - العلمين الصحراوي) وعليه تم اعتماد مسافة.

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات



3.
2.
1.

يعتمد ،،
مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد ابو دقيقه

منطقة (البحيرة وكفر الشيخ)

محضر معاينة مسافة سن (تورييد سن طبقة تأسيس)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 267+400 حتى 267+000 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

انه في يوم الاثنين الموافق 18/03/2024 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:
عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
مهندس مدنى مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / احمد السعيد
2. السيد المهندس / عبدالله جاسر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

3. السيد المهندس / أحمد إبراهيم

حيث قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتورييد سن مطابق للمواصفات من الكسارة المعتمدة على الطبيعة وووجدت ان القطاع يبعد مسافة (83) كم (ثلاثة وثمانون كيلومتراً) عن كسارة السن (كسارة العالمية 6) (55120146 T) على الطريق الدولي (وادي النطرون - العلمين الصحراوى) وعليه تم اعتماد مسافة .

وأقفل المحضر على ذلك

التوقیعات



3.

2.

1. _____

يعتمد ،،

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد ابو دقيقه

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

Sub Ballast

محضر اثبات سعر مادة محجرية (سن طبقة أساس)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم ٢٦٧+٤٠٠ حتى ٢٦٧+٤٠٤ بطول ٤,٠٠ كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

انه في يوم الاثنين ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

١. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

٢. السيد المهندس / أحمد إبراهيم

حيث تمت زيارة كسارة سن طبقة أساس من كسارة (العالمية ٦) برقم ٥٥١٢٠١٤٦ على طريق العلمين الدولي للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (٩٥ جنيهها) (خمسة و تسعون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٢٣


وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

١. 
٢. 

يعتمد،

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / 
أحمد أبو دقير




الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجرية (سن طبقة تأسيس) Subgrade

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 267+000 حتى 267+400 بطول 0.4 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

انه في يوم الاثنين 18 / 03 / 2024 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة أسمائهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

2. السيد المهندس / أحمد إبراهيم

حيث تمت زيارة كسارة سن طبقة التأسيس من كسارة (العالمية 6) برقم 55120146 T على طريق العلمين الدولي
للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (85 جنيهها) (خمسة وثمانون جنيهها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 4 / 02 / 2023

وافل المحضر على ذلك

التوقيعات



يعتمد ،،
مدير المشروع
م / أحمد أبو دقique