

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم 276+376 حتى الكم 289+376 بطول 13 كم تتفيد شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية (الجهينى) .

انه في يوم الاحد الموافق 2 / 5 / 2023 وبناء على عقد العملية رقم 1883 / 2022 / 2023 اتجاه سمالوط اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة

1- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد الحميد

مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)

2- السيد المهندس / حاتم سعد الدين مهران

المدير التنفيذي الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)

3- السيد المهندس / محمد عبد العاطي رمضان

استشاري المساحة (XYZ)

4- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس عن الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / ايهاه أسامة عبد الرحمن

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرة قام الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرة ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2 / 5 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

-4

-3

-2

-1

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

-1



يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الستادسة بنى سويف
مهندس / طارق الجزار



عن عملية : تنفيذ الجسر التراس والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر التراس القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٤٣٠ كم طول ١٣ كم
اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة حزب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٤٣٣) اتجاه سمالوط

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٥٧/٩/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايسة	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	الكمية المدرجة بالمستخلص
١	<u>أعمال الالالة والتطهير</u>						
١-١	بالمتر المصطحب أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية التي يقع حتى ٣٠ سم والخلاص منها بالمقاييس المعمومية تمهد لأعمال الرفع المسماح تأمين حدود المشروع طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، مسافة النقل حتى ٥٠٠ متراً ويتم احتساب علاوه ٠٢٥ جنيه لكل ١ كم	٢م	١٣٤٣٤٣,٧٠	١٣٠٩٨٥,٠٠	١٣٠٩٨٥,٠٠-		٠,٠٠
٢	<u>اعلاوة الحف</u>						
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربية عدا التربية الصخرية وتسوية السطح بالأتال التسوية والرش بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحويل ونقل الآلة الزانة لمسافة ٥٠٠ متراً من محور الطريق ويتم التغذية طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية الممنوحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٤٣٤٩,٦٠	١٣٩٩٠,٠٠	١٣٩٩٠,٠٠-		٠,٠٠
٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠٠٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربية المتماسكة عدا التربية الصخرية (ابتداءً بالبلوزر) وتسوية السطح بالأتال التسوية والرش بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحويل ونقل الآلة الزانة لمسافة ٥٠٠ متراً من محور الطريق ويتم التغذية طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية الممنوحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٧٠,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠-		٠,٠٠
٢-٤	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح بالأتال التسوية والرش بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحويل ونقل الآلة الزانة لمسافة ٥٠٠ متراً من محور الطريق وتنقية تشمل استخدام الآلة في تثبيت سفلو واعاد مدققات على السقوف لحرمة المعدات ويتم التغذية طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية الممنوحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥١٣٧,٤٣	١٥٠٧٥,٠٠	١٥٠٧٥,٠٠-		٠,٠٠
٢-٦	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة تكل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ ، المتفق بعد يناير ٢٠٢٣						
٢-٧	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١ = ١,٥٠٥,١ كم) .						
٢-٨	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١ = ١,٥٠٥,١ كم) .						
٢-٩	نفص بند (٥-٢) المتفق بعد يناير ٢٠٢٣						
٢-١٠	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٣	<u>اعلاوة الردم Embankment</u>						
٣-١	أعمال تحويل وتوريد ونقل آتية مطابقة للمواصفات وتشملها باستخدام الآلات التسوية يسمى لا يزيد عن ٥٠ سم حتى تفاصي ٢-٢ متراً استكمال التفصي لتشكيل الضرس والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٦٠% ورشها بالمواد الحرمة لاستكمال التفصي لتشكيل الضرس والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٦٠% ورشها بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التغذية طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية الممنوحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م					
٣-٢	في حالة طلب جهاز الإنذار زيادة نسبة الدمل حتى ٦٥% وبحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمل لكل ١% .						
٣-٣	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تسوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، والبند لا يشمل القيمة المحجرية .						
	مسافة نقل حتى ٢ كم .						
٤-١	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						

مهندس الإشراف بالهيئة

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التواقيع /

استشاري الإشراف (مكتب أ.د/ حسن مهدي)
مدير المشروع

م/ محمود عزيز

م/ احمد عزب

التواقيع /

المكتب الفني

التواقيع /

استشاري الملاح مكتب XYZ

م/ ابراهيم سعيد

التواقيع /

مهندس الشركة المنفذة

م/ ابراهيم سعيد

التواقيع /



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم
اتجاه سماولوط (بأمر المباشر) تنفيذ : شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال رقم العقد : ١٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١٠-٩

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية المقاييسة	الكمية فعلياً	الكمية المنفذة	الكمية الإجمالية المصرفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	اجمالي كمية المستخلص
١								
اعمال الازالة والتطهير								
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأعمال الرفع الماسحى ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	- علاوة ٣٠ جنية لكل كم زيادة .						
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٢م	١١٧١١١,٤	١١٧١١١,٤	١١٧١١١,٤	١١٤١٨٤	١١٤١٨٤	١١٤١٨٤
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٣م	١٤٨٧٨	١٤٨٧٨	١٤٨٧٨	١٤٥٠٦	١٤٥٠٦	١٤٥٠٦
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٢م	٢٢٣٥	٢٢٣٥	٢٢٣٥	٢٢٧٧	٢٢٧٧	٢٢٧٧
٢								
اعمال الحفر								
٢-١	بالعمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة حداً التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات	المهندس المشرف						
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
	المنفذة في ابريل ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
٢-٢								
المنفذة في يناير ٢٠٢٣								
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٣م	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٨٧,٠٠	٨٢٨٧,٠٠	٨٢٨٧,٠٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٣م	٩٨٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٩٥٠٥,٠٠
	المنفذة في ابريل ٢٠٢٣	٣م	٢٩٢٧٢,٠٠	٢٩٢٧٢,٠٠	٢٩٢٧٢,٠٠	٢٨٥٤,٠٠	٢٨٥٤,٠٠	٢٨٥٤,٠٠
	المنفذة في مايو ٢٠٢٣	٣م	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠
	المنفذة في يونيو ٢٠٢٣	٣م	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠
	المنفذة في يوليو ٢٠٢٣	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٤٨٧٥,٠٠	٤٨٧٥,٠٠	٤٨٧٥,٠٠

(١٢)



عن عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)

لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منقوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

اتجاه سماولوط (بأمر المباشر) تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال رقم العقد : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٣)

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١٠-٩

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية المقاييسة حسب قطاع	الكمية المترnée	الكمية الإجمالية الحالية	الكمية المصروفة سابقاً	اجمالي كمية المستخلص
	بالunter المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتية الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتنشيط السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات.						
	وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكليلومتر زيادة.						
	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .						
٢٠٢٣	المتفق في يناير	٣م	١٣٠٩٧,٠٠	١٣٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٣٥,٠٠	١٢٨٣٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في فبراير	٣م	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في مارس	٣م	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٢٥,٠٠	٢٦٣٢٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في إبريل	٣م	٢٩٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢٧٥,٠٠	٢٨٢٧٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في مايو	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في يونيو	٣م	٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٠٠,٠٠	٥٠٧٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في يوليو	٣م	٥٦٠٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٠٠,٠٠	٥٤٦٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في أغسطس	٣م	٧٨٢٨٣,٠٠	٧٨٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣٢٦,٠٠	٧٦٣٢٦,٠٠
٢٠٢٣	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٩٤٠٩٧,٠٠	٩٤٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٤٤,٠٠	٩١٧٤٤,٠٠
٢٠٢٣	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٢٣٦٢٨٣,٠٠	٢٣٦٢٨٣	٠,٠٠	٢٣٠٣٧٦,٠٠	٢٣٠٣٧٦,٠٠

اعمال الردم Embankment

	أعمال تحمل وtorيد ونقل أتيرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٢ متر) اسفل منسوب الفرم و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢-٢ متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة المثلث عن ٦٠% يضاف زيادة ١ جنيه على زيادة المتفقة في فبراير
٢٠٢٣	المتفقة في مارس
٢٠٢٣	المتفقة في إبريل
٢٠٢٣	المتفقة في مايو

مهندس الهيئة
مهندس الإشراف
م/ مصطفى محمد عبدالحميد
التاريخ / ٢٠٢٣/٥/٤



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (اكتوبر أبو سليم)

الهيئة العامة للطرق والجسور
المدنية السادسة - بني سويف



لخصوص : أعمال الجسر التراكي والإعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر / أبو سليم) (القطاع الثاني) في المسافة من كم ٢٧٦.٣٥ إلى كم ٢٨٩.٣٥ بطول ١٣ كم (اتجاه — سمالوط)

السيد المندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة إلى المشروع عليه تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
عقد رقم ١٨٨٣ لسنة ٢٠٢٠
للنشر بالإحاطة بالآتي :-

- المشروع عليه سيره محمله وهي متواجدة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند ائرية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقاً للبرتوكول مع الشركة المصرية للمعدن

يرجاء التكرم بالإهاطة والتفضل بالتجهيز باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التاريخ: ٢٣/١١/٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

أحمد عرائش حسين



المنفذات المعمدة لانتاجات التحالف



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة السادسة - بنى سويف

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمنطقة

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر التراقي والإعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (بني مزار-منفوط) القطع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم 276+350 إلى 289+350 بطول 13 كم اتجاه سمالوط بالأمر المباشر .

الشركة المنفذة: جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية.

تنشر في نرفق لسيادتكم مستخلاص جاري (3).

رقم العقد (1883-2022-2023).

يرجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم،،
وتفضلاً بقول فائق الاحترام،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الإشراف بالهيئة
مهندس / محمد عبد الحميد

محمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
السداسية بيتي سويف

السيد المهندس / أحمد عراقى سوسن





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

مذكرة ايضاحية

المعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

* الموضوع

بخصوص مشروع . اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - ابو سمبل) القطاع الثاني (بنى مزار / منظوط) في المسافة من " الكم ٢٨٩ + ٣٥٠ الى الكم ٢٧٦ + ٣٥٠ " بطول ١٣ كم (اتجاه - سمالوط) بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذة : جنوب الوادى للمقاولات العموميه والتوكيلات التجاريه .
- العقد رقم : ١٨٨٣/٢٠٢٣/١٨٨٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/٥/٢ .
- تاريخ النهاي المقرر: ٢٠٢٤/١/١ .
- قيمة العقد الاصلی : ٢٠٠٠٠٠٠ (عشرون مليون جنيه) .
- مبررات المنطقة بتعديل مقاييسه الاعمال:

ورد اليها خطاب استشارى القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٣) بنفس قيمة امر الاسناد وذلك تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة ونقصان اسعار البنود المنفذة طبقا للمفتوحة على اسعار البنود الموجودة بالمقاييس الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييس المعدلة .

* الرأى

ترى المنطقة الموافقه على تعديل المقاييس طبقا للاسعار لما ورد من استشارى المشروع .

يرجاء التكرم بالعلم والإحاطه .


والامر مفوض لسيادتكم.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ..

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٧
مرسلت: *

مقاييسه معدله
خطاب الاستشارى

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس /
احمد عراقى حسين



٢٠٢٤/١١/٢٧

السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة بنى سويف

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع بخصوص مشروع أعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / أبو سنبلا) القطاع الثاني (بنى مزار / منفلوط) قطاع من كم 276+350 الي كم 289+850 بطول 13 كم عقد رقم (1883 / 2022 / 2023) تنفيذ شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية .

نجيب سيادتكم بأنه :

- تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة اسعار البنود المنفذة طبقاً للمفاوضة علي اسعار البنود الموجودة بالمقاييس الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع الاستشاري

المكتب الفني / مكتب الدكتور حسن مهدي




م / أحمد عزب

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
تنفيذ شركة / جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكييلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
1	اعمال الازالة والتطهير				
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأعمال الرفع الماسحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .				
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣		٦,٠٠	١١٧١١١,٤٠٤	٧٠٢٦٦٨,٤٢
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٦,٥٠	١٤٨٧٨,٠٠	٩٦٧٠٧,٠٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣		٦,٧٠	٢٣٣٥,٠٠	١٥٦٤٤,٥٠
2	اعمال الحفر				
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جاه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .				
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣		٢٣,٦٠	٣٥٧٨,٠٠	٨٤٤٤٠,٨٠
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٢٥,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٨٩٤٥٠,٠٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣		٢٦,٣٠	٣٥٧٨,٠٠	٩٤١٠١,٤٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣		٢٦,٣٠	٣٥٧٨,٠٠	٩٤١٠١,٤٠


عطفه
حسام



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبومسيبل)
 القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
 تنفيذ شركة / جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

الرقم البندي	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتسمكة عدا التربه الصخرية (باستخدام البلدورز) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٠٢٣/٥/٤		علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣				
	المنفذ في فبراير ٢٠٢٣				
	المنفذ في مارس ٢٠٢٣				
	المنفذ في ابريل ٢٠٢٣				
	المنفذ في مايو ٢٠٢٣				
	المنفذة في يونيو ٢٠٢٣				
	المنفذة في يوليو ٢٠٢٣				
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفناء تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدققات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٠٢٣/٥/٤		علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣				
	المنفذ في فبراير ٢٠٢٣				
	المنفذ في مارس ٢٠٢٣				
	المنفذ في ابريل ٢٠٢٣				
	المنفذ في مايو ٢٠٢٣				
	المنفذ في يونيو ٢٠٢٣				
	المنفذ في يوليو ٢٠٢٣				
	المنفذ في أغسطس ٢٠٢٣				
	علاوة ١ جنية لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ = $(1,0 - 0,1) \times ٣,٦٠$				
	علاوة ١,١ جنية لكل ١,١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ = $(1,0 + 0,1) \times ٣,٦٠$				

محمد حسن مهدي
 حسام



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
تنفيذ شركة / جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
3	اعمال الردم Embankment				
3-1	أعمال تحمل وtorrid ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتغطيتها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- ٢ متر) اسفل منسوب الفرم و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم على منسوب (٢- ٢ متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الحافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان، وتصبح ١٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجرية .	٣			
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٦٤,٨٠	٣٢١٨,٠٠	٢٠٨٥٢٦,٤٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣		٦٦,٦٠	٢٤٦٦٤,٠٠	١٦٤٢٦٢٢,٤٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣		٦٦,٧٠	٩٣٢٤,٠٠	٦٢١٩١٠,٨٠
	المنفذة في مايو ٢٠٢٣		٦٧,٢٠	١١٥٦٤,٠٠	٧٧٧١٠٠,٨٠

- يتم احتساب سعر الإسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٣ على أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفرق اسعار.

الأجمالي	٢٠٠٠٠٠
----------	--------

قيمة أمر الإسناد عشرون مليون جنيه فقط لا غير

عن الهيئة
 مهندس المترقب
 مهندس الاشراف
 م/ مصطفى محمد عبدالحفيظ
 التوقيع / م/ مصطفى محمد عبد الحفيظ

استشاري مكتب أ.د / حسن مهدي
 مدير المشروع
 مكتب فني
 م/ محمود خربب
 التوقيع / م/ محمود خربب


مكتب فني
 م/ أحمد عزب
 التوقيع / م/ أحمد عزب

مهندس الشركة المنفذة
 م/ سليمان جابر
 التوقيع / م/ سليمان جابر

رئيس الإدارة المركزية المنطقه السادسه (بني سويف)
 مهندس / أحمد عراقى حسين
 التوقيع /

عن عملية : استكمال إسند تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتور - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/بنقلوط) المسافة من الكيلو ٢٢٦+٣٥٠ إلى الكيلو ٢٩٤+٥٠ بمتر ١٣ كم اتجاه سماووط (بالامر المباشر).
تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٢٢/١٨٣٧) تاریخ : ٢٠٢٣/٤/٣٠

رقم الليند	نوع العمل	الإصلان في مداورة											
		اللدة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	مقدار العمل إجراءه	مقدار العمل	مقدار الأصل النوى	جملة الأصل	نهايى	جزارى / جنية	قرش / جنية	نهايى	استقطاع او حجز	ملحقات
١-١	بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمرزوعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالغاليب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأعمال الرفع الماسahi لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٣ جنية لكل كم زيادة .	٦٠٠	٢ م	١٣٥٠٠٠	١٣٥٨٥٠٠	١٣٥٨٥٠٠	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	وثيقة التأمين موجودة. *مقدار المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة. *الأجهزة المساحة متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامح الزمني متواجد. *الوحدات المشروعة متواجدة. *التفاير (المدين ، الإسراعي - الشهري) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل ثانية سلامة المرور متواجدة.
١-٢	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت النسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكجد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة (القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للناسبية التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٢٠	٢ م	١٤٣٥٠٠	١٣٩٩٠٠	١٣٩٩٠٠	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٢-١	علاوة زيادة السولار ٦ جنية /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠٦٠	٢ م	١٤٣٥٠٠	١٤٣٥٠٠	١٤٣٥٠٠	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٢-٢	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتباينه عدا التربة الصخرية (بالستخدام البليدوزر) وتسوية السطح بالأت النسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكجد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى)) ومحمل على البند تحويل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للناسبية التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦٠	٢ م	٧٠٠٠	٦٧٩٦٧	٦٧٩٦٧	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
١-٢-٢	علاوة زيادة السولار ٠٧ جنية /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠٧٠	٢ م	١٥٤٧٨	١٥٧٥	١٥٧٥	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٢-٥	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السنو وتسوية السطح بالأت النسوية والرش بال المياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكجد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى)) ومحمل على البند تحويل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للناسبية التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة سافة نقل ناتج الحفر عن ١,٥ كم للطريق يتم حساب ١ جنية /كم للكيلومتر زيادة . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - علاوة زيادة سولار ١ جنية /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣,٦	٢ م	٩٤٤٧	٩٤٩٧	٩٤٩٧	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٢-٥-١	علاوة ١ جنية لكل ١كم قبل ١كم قبيل ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتدلة ١,٥-٥,١ كم = ١,٥-٥,١) .	٣,٦	٢ م	٢٥٤٧٥٣	٢٣٠٣٧٦	٢٣٠٣٧٦	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٢-٥-٢	علاوة زيادة السولار ١ جنية /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١,٠	٢ م	٢٤٨٨٥	٢٢٣٧٧	٢٢٣٧٧	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٣-١	اعمال تحويل ونقل اثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر) اسلف منسوب القرمه و يسمى لإزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكلاف (تبنة تحمل كالغورني حتى ٢٠% ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكجد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى)) ويتم التنفيذ طبقاً للناسبية التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢ كم .	٦٠٠	٢ م	٧٢٩٣٥	٧٢٩٣٥	٧٢٩٣٥	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٣-١-١	علاوة زيادة السولار ٦ جنية /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١,٦٠	٢ م	٣٧٦٣٥	٣٦١١٤	٣٦١١٤	٢٠٠	٢ جاري	٢ جاري	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠



عن عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (القديوم/بني سويف/الإسكندرية / أسوان/أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/ منقوط) المسافة من الكم ٢٧٦٤٣٥ إلى الكم ٢٨٩٤٣٥ بطول ١٣ كم اتجاه سمالوط (بالمار المباشر).

تنفيذ: شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية تاريخ بداية العمل /٣٠/٤/٢٣
العقد رقم: ١٨٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ حتى تاريخ: ٩/١/٢٤

نوع العمل	كم اليند	الإصال بعد المقاومة-٣									
		الفترة طبقاً للعقد	كمية اليند بالعقد	مقدار العمل السابق	اجراءه	مقدار الأتمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	چاري ام	نهاي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز
											اليابي بعد الاستقطاع
قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
بالفتر المسطوح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٢٠ سم والتخلص منها بالمقابل المعمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر، تمهد لأعمال الرفع الماسحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١-١	٦٨٥١٠٤,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥١٠٤	٣ جاري	١١٤١٨٤	١١٤١٨٤	٠,٠٠	١١٧١١١,٤٠	٢م	٦,٠٠
المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٩٤٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٨٩	٣ جاري	١٤٥٦	١٤٥٦	٠,٠٠	١٤٨٧٨,٠٠	٢م	٦,٥٠
المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٢٠٢٣	١٥٤٥٥,٩٠	٠,٠٠	١٥٤٥٥,٩	٣ جاري	٢٢٧٧	٢٢٧٧	٠,٠٠	٢٢٣٥,٠٠	٢م	٦,٧٠
المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٦٢٣٤٠,٤٠	٠,٠٠	٦٢٣٤٠,٤	٣ جاري	٣٤٨٩	٣٤٨٩	٠,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٢م	٢٢,٦٠
المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٨٧٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٧٢٢٥	٣ جاري	٣٤٨٩	٣٤٨٩	٠,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٢م	٢٥,٠٠
المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٩١٧٦٠,٧٠	٠,٠٠	٩١٧٦٠,٧	٣ جاري	٣٤٨٩	٣٤٨٩	٠,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٢م	٢٦,٣٠
المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٩١٧٦٠,٧٠	٠,٠٠	٩١٧٦٠,٧	٣ جاري	٣٤٨٩	٣٤٨٩	٠,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٢م	٢٦,٣٠
المنفذة في إبريل ٢٠٢٣	٢٠٢٣	١٨٤٩٥٧,٥٠	٠,٠٠	١٨٤٩٥٧,٥	٣ جاري	٦٨٢٥	٦٨٢٥	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٢م	٢٧,١٠
المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٣٨٦٦٥,٦٠	٠,٠٠	٢٣٨٦٦٥,٦	٣ جاري	٨٢٨٧	٨٢٨٧	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٢م	٢٨,٨٠
المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٨٨٥٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٥٦١	٣ جاري	٩٠٥٥	٩٠٥٥	٠,٠٠	٩٨٠,٠٠	٢م	٣٠,٢٠
المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٨٦٤٧٦٢,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤٧٦٢	٣ جاري	٢٨٥٤	٢٨٥٤	٠,٠٠	٢٩٢٧٧,٠٠	٢م	٣٠,٣٠
المنفذة في إبريل ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٥٩٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤٧٥	٣ جاري	١٩٥	١٩٥	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢م	٣٠,٥٠
المنفذة في مايو ٢٠٢٣	٢٠٢٣	١٢٠١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠١٠	٣ جاري	٣٩٠	٣٩٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢م	٣٠,٩٠
المنفذة في يونيو ٢٠٢٣	٢٠٢٣	١٥١١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥١١٢٥	٣ جاري	٤٨٧٥	٤٨٧٥	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢م	٣١,٠٠
المنفذة في يوليو ٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٣٣٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٣٣٣	٣ جاري	٣٣٣٣٣٣	٣٣٣٣٣٣	٠,٠٠	٣٣٣٣٣٣	٣ جاري	٣٣٣٣٣٣

صطفى شعبان البدرى المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٤٤
بinder Year ٢٠١٣ المنشورة فى مصر

يُدفع إلى المقاول مبلغ **١٠٠٠٠٠** ج.م
على الحساب

卷之三十一

تحریرا فی / سنه ۱۰۲

نيلسون ادوارد المركبة (بني سويف)

هندس / احمد - هرافي شمسى



<p>عن عملية : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الإقصر/أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٧٦٤٣٥ إلى الكم ٢٨٩٤٣٥.</p>	<p>مستخلص جاري (٣)</p>
<p>تنفيذ: شركة بنوب الوادى للمقاولات المعمومية والتوكيلات التجارية تاريخ بداية العمل ٢٠٢٣ / ٤ / ٣٠ العقد رقم : ١٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ : ٩ / ١٠ / ٢٠٢٤</p>	<p>الهيئة العامة للطرق والكباري الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)</p>

بالنسبة لـ ١٠٠٪ من المركبات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح
بالتالي تزيد المسافة التي يقطعها المركبات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح
بـ ٣٠٪ مقارنة بـ ٦٠٪ التي يقطعها المركبات الميكانيكية في التصفيات.
الآن، إذا أخذنا في الاعتبار أن المسافة التي يقطعها المركبات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح
تزيد بـ ٣٠٪ مقارنة بـ ٦٠٪ التي يقطعها المركبات الميكانيكية في التصفيات،
فإن المسافة التي يقطعها المركبات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح
تزيد بـ ٣٠٪ مقارنة بـ ٦٠٪ التي يقطعها المركبات الميكانيكية في التصفيات.

بيانات المدفوعات										النهاية من ٢٠٢٣/٥/٤
بيانات المدفوعات										ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤
٤٢٣٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٥٥٠	٣ جاري	١٢٨٣٥	١٢٨٣٥	٠,٠٠	١٣٠٩٧,٠٠	٢م	٣٣,٠٠	٢٠٢٣/٥/٤
٨٧٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٤٦٥٠	٣ جاري	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢م	٣٥,٧٠	٢٠٢٣/٥/٤
٩٦٣٤٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣٤٩٥	٣ جاري	٢٦٣٢٥	٢٦٣٢٥	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢م	٣٦,٦٠	٢٠٢٣/٥/٤
١٠٣٧٦٩٢,٥	٠,٠٠	١٠٣٧٦٩٢,٥	٣ جاري	٢٨٢٧٥	٢٨٢٧٥	٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٢م	٣٦,٧٠	٢٠٢٣/٥/٤
١٧٩٨٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٨٨٧٥	٣ جاري	٤٨٧٥	٤٨٧٥	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢م	٣٦,٩٠	٢٠٢٣/٥/٤
١٨٩٦١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٦١٨	٣ جاري	٥٠٧٠	٥٠٧٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٢م	٣٧,٤٠	٢٠٢٣/٥/٤
٢٠٥٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٢٩٦	٣ جاري	٥٤٦٠	٥٤٦٠	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٢م	٣٧,٦٠	٢٠٢٣/٥/٤
٢٩٩١٩٧٨,٢٠	٠,٠٠	٢٩٩١٩٧٩,٢	٣ جاري	٧٦٣٢٦	٧٦٣٢٦	٠,٠٠	٧٨٢٨٣,٠٠	٢م	٣٩,٢٠	٢٠٢٣/٥/٤
٣٣٠٢٧٦,٤٠	٠,٠٠	٣٣٠٢٧٨,٤	٣ جاري	٩١٧٤٤	٩١٧٤٤	٠,٠٠	٩٤٠٩٧,٠٠	٢م	٣,٦٠	٢٠٢٣/٥/٤
٩١٢٢٨٥,٩٦	٠,٠٠	٩١٢٢٨٨,٩٦	٣ جاري	٢٣٠٣٧٦	٢٣٠٣٧٦	٠,٠٠	٢٣٦٢٨٣,٠٠	٢م	٣,٩٦	٢٠٢٣/٥/٤
علاوة اجنبية لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤										٣,٦٠ = (١,٥-٥,١) . ٢٠٢٣/٥/٤
علاوة اجنبية لكل ١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										٣,٦٠ = (١,٥-٥,١) . ٢٠٢٣/٥/٤

٤٠٢ - علاوة نسبة الدملك لكل ١% .

- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١،٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتوصي بـ ١،٥ جنيه /كم ابتداء من $2.25/4$.

- السعر يشمل عمل تشيويات وتخليص و اختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .

و- البند لا يشمل القيمة المحجرة .

في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على
زيادة نسبة الدملك لكل ١% .

القطاعات العربية المتوجبة والرسوم التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع
مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات
المهندس المشرف .

العاملات تحمل تحميل توريد ونقل أثرياء مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوي
بسملك لا يزيد عن ٥ سـ مـ هـ منسوب (٢-٢) اسلف منسوب الفرمه و بسمك لا يزيد
عن ٣٥ سـ مـ هـ على منسوب (٢-٢ مـ) من منسوب الفرمه لاستكمال النسب التصميمية
لتشكيل الجسر والاتفاق (نسبة تحمل كايلوبورني حتى ٦%) ورشها بالمياه الأرضية
للرسول إلى نسبة الأرضية الطبلوية والدملك الجديد بالراسات للرسول إلى أقصى كثافة
جافة (٩٥% من الكافية في العادة الفصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية

٢٠٣٤٧٢,٠٠	-,٠٠	٢٠٣٤٧٢	٣ جاري	٣١٤٠	٣١٤٠	,٠٠٠	٣٢١٨,٠٠	٣٦	٦٤,٨٠	و البند لا يشمل القيمة المحجرية.
١٦٠٣١٩٥,٢٠	-,٠٠	١٦٠٣١٩٥,٢	٣ جاري	٢٤٠٧٧	٢٤٠٧٧	,٠٠٠	٢٤٦٦٤,٠٠	٣٦	٦٦,٦٠	المنفعة في فبراير ٢٠٢٣
٧٠٧٩٧,٠٠	-,٠٠	٧٠٧٩٧,	٣ جاري	٩١٠	٩١٠	,٠٠٠	٩٣٢٤,٠٠	٣٦	٦٦,٧٠	المنفعة في مارس ٢٠٢٣
٧٥٨٤١٩,٢٠	-,٠٠	٧٥٨٤١٩,٢	٣ جاري	١١٢٨٦	١١٢٨٦	,٠٠٠	١١٥٦٤,٠٠	٣٦	٦٧,٢٠	المنفعة في إبريل ٢٠٢٣
١٩٥٠٩٧٩٦,٧٦										المنفعة في مايو ٢٠٢٣
										الاجمالى
١٩٥٠٩٧٩٦,٧٦										اجمالي قيمة الاعمال المنفعة حتى تاريخ المستخلاص
										اجمالي قيمة الاستقطاعات
١٩٥٠٩٧٩٦,٧٦										اجمالي قيمة الاستقطاعات
١٩٤٨٥١٤٧,٦										اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات
٢٤٦٦٠,٢										ما سبق صرفه (٢)
										اجمالي قيمة المستخلاص رقم (٣)

م/عصطفى شعبان البدرى
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
دفع إلى المقاول مبلغ
ملائحة الفاتن



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

مذكرة ايضاحية

المعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

* الموضوع

بخصوص مشروع . اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - ابو سمبل) القطاع الثاني (بنى مزار / منظوط) في المسافة من " الكم ٢٨٩ + ٣٥٠ الى الكم ٢٧٦ + ٣٥٠ " بطول ١٣ كم (اتجاه - سمالوط) بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذة : جنوب الوادى للمقاولات العموميه والتوكيلات التجاريه .
- العقد رقم : ١٨٨٣/٢٠٢٣/١٨٨٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/٥/٢ .
- تاريخ النهاي المقرر: ٢٠٢٤/١/١ .
- قيمة العقد الاصلی : ٢٠٠٠٠٠٠ (عشرون مليون جنيه) .
- مبررات المنطقة بتعديل مقاييسه الاعمال:

ورد اليها خطاب استشارى القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٣) بنفس قيمة امر الاسناد وذلك تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة ونقصان اسعار البنود المنفذة طبقا للمفتوحة على اسعار البنود الموجودة بالمقاييس الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييس المعدلة .

* الرأى

ترى المنطقة الموافقه على تعديل المقاييس طبقا للاسعار لما ورد من استشارى المشروع .

يرجاء التكرم بالعلم والإحاطه .


والامر مفوض لسيادتكم.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ..

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٧
مرسلت: *

مقاييسه معدله
خطاب الاستشارى

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس /
احمد عراقى حسين



٢٠٢٤/١١/٢٧

السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة بنى سويف

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع بخصوص مشروع أعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / أبو سنبلا) القطاع الثاني (بنى مزار / منفلوط) قطاع من كم 276+350 الي كم 289+850 بطول 13 كم عقد رقم (1883 / 2022 / 2023) تنفيذ شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية .

نجيب سيادتكم بأنه :

- تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة اسعار البنود المنفذة طبقاً للمفاوضة علي اسعار البنود الموجودة بالمقاييس الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع الاستشاري

المكتب الفني / مكتب الدكتور حسن مهدي




م / أحمد عزب

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
تنفيذ شركة / جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكييلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
1	اعمال الازالة والتطهير				
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأعمال الرفع الماسحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .				
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣		٦,٠٠	١١٧١١١,٤٠٤	٧٠٢٦٦٨,٤٢
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٦,٥٠	١٤٨٧٨,٠٠	٩٦٧٠٧,٠٠
	المنفذة في ابريل ٢٠٢٣		٦,٧٠	٢٣٣٥,٠٠	١٥٦٤٤,٥٠
2	اعمال الحفر				
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جاه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .				
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣		٢٣,٦٠	٣٥٧٨,٠٠	٨٤٤٤٠,٨٠
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٢٥,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٨٩٤٥٠,٠٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣		٢٦,٣٠	٣٥٧٨,٠٠	٩٤١٠١,٤٠
	المنفذة في ابريل ٢٠٢٣		٢٦,٣٠	٣٥٧٨,٠٠	٩٤١٠١,٤٠

عطفه
حسام




أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبومسيبل)

القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم

تنفيذ شركة / جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربه الصخرية (باستخدام البلدورز) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٠٢٣/٥/٤	١,١ جنية / كم لمسافة ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من	
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣				
	المنفذ في فبراير ٢٠٢٣				
	المنفذ في مارس ٢٠٢٣				
	المنفذ في ابريل ٢٠٢٣				
	المنفذ في مايو ٢٠٢٣				
	المنفذة في يونيو ٢٠٢٣				
	المنفذة في يوليو ٢٠٢٣				
2-5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفناء تتضمن استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٠٢٣/٥/٤	١,١ جنية / كم لمسافة ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من	
	المنفذة في يناير ٢٠٢٣				
	المنفذ في فبراير ٢٠٢٣				
	المنفذ في مارس ٢٠٢٣				
	المنفذ في ابريل ٢٠٢٣				
	المنفذ في مايو ٢٠٢٣				
	المنفذ في يونيو ٢٠٢٣				
	المنفذ في يوليو ٢٠٢٣				
	المنفذ في أغسطس ٢٠٢٣				
	علاوة ١ جنية لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ = (١,٥ - ٠,٥) . ٣,٦٠ = ٣,٦٠ جنية				
	علاوة ١,١ جنية لكل ١,١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ = (١,٥ - ٠,٥) . ٣,٦٠ = ٣,٦٠ جنية				

حسن مهدي
حسنا



أعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
تنفيذ شركة / جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم


رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفئة	الكمية	الاجمالي
3	اعمال الردم Embankment				
3-1	أعمال تحمل وtorrid ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتغطيتها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- ٢ متر) اسفل منسوب الفرم و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢- ٢ متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الحافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١،٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان، وتصبح ١،٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجرية .	٣			
	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣		٦٤,٨٠	٣٢١٨,٠٠	٢٠٨٥٢٦,٤٠
	المنفذة في مارس ٢٠٢٣		٦٦,٦٠	٢٤٦٦٤,٠٠	١٦٤٢٦٢٢,٤٠
	المنفذة في إبريل ٢٠٢٣		٦٦,٧٠	٩٣٢٤,٠٠	٦٢١٩١٠,٨٠
	المنفذة في مايو ٢٠٢٣		٦٧,٢٠	١١٥٦٤,٠٠	٧٧٧١٠٠,٨٠

- يتم احتساب سعر الإسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٣ على أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفرق اسعار.

الأجمالي	٢٠٠٠٠٠
----------	--------

قيمة أمر الإسناد عشرون مليون جنيه فقط لا غير

عن الهيئة
 مهندس المترقب
 مهندس الاشراف
 م/ مصطفى محمد عبدالحفيظ
 التوقيع / م/ مصطفى محمد عبد الحفيظ
 رئيس الإدارة المركزية المنطقه السادسه (بني سويف)
 مهندس / أحمد عراقى حسين
 التوقيع / يعتمد :


استشاري مكتب أ.د / حسن مهدي
 مدير المشروع
 مكتب فني
 م/ محمود خربس
 التوقيع / م/ محمود خربس
 م/ أحمد عزب
 التوقيع / م/ أحمد عزب
 التوقيع / مهندس الشركة المنفذة





عن عملية : تنفيذ الجسر التراس والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر التراس القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٤٣٠ كم
اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة حزب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٤٣٣) اتجاه سمالوط

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٥٧/٩/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المعايسة	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	الكمية المدرجة بالمستخلص
١	<u>أعمال الالالة والتطهير</u>						
١-١	بالمتر المصطحب أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية التي يقع حتى ٣٠ سم والخلاص منها بالمقاييس المعمومية تمهد لأعمال الرفع المسماح تأمين حدود المشروع طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، مسافة النقل حتى ٥٠٠ متراً ويتم احتساب علاوة ٠٢٥ جنيه لكل ١ كم	٢م	١٣٤٣٤٣,٧٠	١٣٠٩٨٥,٠٠	١٣٠٩٨٥,٠٠-		٠,٠٠
٢	<u>اعلاوة الحف</u>						
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربية عدا التربية الصخرية وتسوية السطح بالأتال التسوية والرش بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحويل ونقل الآلة الزانة لمسافة ٥٠٠ متراً من محور الطريق ويتم التغذية طبقاً للمعايسات الصناعية والقطاعات الصناعية والرسومات التقنية المحددة والبند يجمع ممتثلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٤٣٤٩,٦٠	١٣٩٩٠,٠٠	١٣٩٩٠,٠٠-	٠,٠٠	
٢-٢	علاوة زيوادة سولار ٠٠٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربية المعايسدة عدا التربية الصخرية (ابتداءً بالبلوزر) وتسوية السطح بالأتال التسوية والرش بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحويل ونقل الآلة الزانة لمسافة ٥٠٠ متراً من محور الطريق ويتم التغذية طبقاً للمعايسات الصناعية والقطاعات الصناعية والرسومات التقنية المحددة والبند يجمع ممتثلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٧٠,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠	٦٧٩٦٧,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٤	علاوة زيوادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح بالأتال التسوية والرش بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحويل ونقل الآلة الزانة لمسافة ٥٠٠ متراً من محور الطريق وتنقية تشمل استخدام الآلة في تثبيت سفلو واعاد مدققات على السقوف لحرمة المعدات ويتم التغذية طبقاً للمعايسات الصناعية والقطاعات الصناعية والرسومات التقنية المحددة والبند يجمع ممتثلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥١٣٧,٤٣	١٥٠٧٥,٠٠	١٥٠٧٥,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٦	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١,٥٠٥,١ كم = ١,٥٣,٦ كم).						
٢-٧	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١,٥٠٥,١ كم = ١,٥٣,٦ كم).						
٢-٨	نفص بند (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣						
٢-٩	علاوة زيوادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						
٣	<u>اعمال الردم Embankment</u>						
٣-١	أعمال تحويل وتوسيع ونقل آتية مطابقة للمواصفات وتشملها باستخدام الآلات التسوية يسمى لا يزيد عن ٥٠ سم حتى تضفوب ٢-٥ متراً استكمال التضفوب التصميمي لتشكيل المدك والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٦٠% ورشها بالمواد الفرمي لاستكمال التضفوب التصميمي لتشكيل المدك والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٦٠% ورشها بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التغذية طبقاً للمعايسات الصناعية والقطاعات الصناعية والرسومات التقنية المحددة والبند يجمع ممتثلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م					
٣-٢	في حالة طلب جهاز الإشراف زيوادة نسبة المدك لـ ١% يحسب زيوادة ١ جنيه على زيوادة المدك لكل ١%.						
٣-٣	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تسوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم، والبند لا يشمل القيمة المحجرية.						
	مسافة نقل حتى ٢ كم.						
٤-١	علاوة زيوادة سولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤						

مهندس الإشراف بالهيئة

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التواقيع /

استشاري الإشراف (مكتب أ.د/ حسن مهدي)
مدير المشروع

م/ محمود عزب

م/ احمد عزب

التواقيع /

المكتب الفني

م/ محمود عزب

م/ احمد عزب

التواقيع /

استشاري الملاح مكتب XYZ

م/ احمد عزب

م/ محمود عزب

التواقيع /

مهندس الشركة المنفذة
م/ احمد عزب

م/ محمود عزب

م/ احمد عزب


التواقيع /

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم
اتجاه سماولوط (بأمر المباشر) تنفيذ : شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال رقم العقد : ١٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١٠-٩

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية المقاييسة	الكمية فعلياً	الكمية المنفذة	الكمية الإجمالية المصرفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	اجمالي كمية المستخلص
اعمال الازالة والتطهير								
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأعمال الرفع الماسحى ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٣٠ جنية لكل كم زيادة .								
١-١	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٢م	١١٧١١١,٤	١١٧١١١,٤	١١٧١١١,٤	١١٤١٨٤	١١٤١٨٤	١١٤١٨٤
١-٢	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٣م	١٤٨٧٨	١٤٨٧٨	١٤٨٧٨	١٤٥٠٦	١٤٥٠٦	١٤٥٠٦
١-٣	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٢م	٢٢٣٥	٢٢٣٥	٢٢٣٥	٢٢٧٧	٢٢٧٧	٢٢٧٧
اعمال الحفر								
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة حداً التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .								
٢-١	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
٢-٢	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
٢-٣	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
٢-٤	المنفذة في ابريل ٢٠٢٣	٣م	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٥٧٨,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠	٣٤٨٩,٠٠
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتراكمة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسويه السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وتحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .								
٢-٥	المنفذة في يناير ٢٠٢٣	٣م	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٦٨٢٥,٠٠	٦٨٢٥,٠٠	٦٨٢٥,٠٠
٢-٦	المنفذة في فبراير ٢٠٢٣	٣م	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٨٧,٠٠	٨٢٨٧,٠٠	٨٢٨٧,٠٠
٢-٧	المنفذة في مارس ٢٠٢٣	٣م	٩٨٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٩٥٥٥,٠٠	٩٥٥٥,٠٠	٩٥٥٥,٠٠
٢-٨	المنفذة في ابريل ٢٠٢٣	٣م	٢٩٢٧٢,٠٠	٢٩٢٧٢,٠٠	٢٩٢٧٢,٠٠	٢٨٥٤,٠٠	٢٨٥٤,٠٠	٢٨٥٤,٠٠
٢-٩	المنفذة في مايو ٢٠٢٣	٣م	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠
٢-١٠	المنفذة في يونيو ٢٠٢٣	٣م	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠
٢-١١	المنفذة في يوليو ٢٠٢٣	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٤٨٧٥,٠٠	٤٨٧٥,٠٠	٤٨٧٥,٠٠



عن عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)

لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منقوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

اتجاه سماولوط (بأمر المباشر) تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بيان أعمال رقم العقد : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٣)

مستخلص جاري رقم (٣) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١٠-٩

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية المقاييسة حسب قطاع	الكمية المترنة فعلياً	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الإجمالية الحالية	الكميّة المستخلص
	بالunter المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتية الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتنشيط السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات.						
	وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكليلومتر زيادة.						
	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .						
٢٠٢٣	المتفق في يناير	٣م	١٣٠٩٧,٠٠	١٣٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٣٥,٠٠	١٢٨٣٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في فبراير	٣م	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في مارس	٣م	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٢٥,٠٠	٢٦٣٢٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في إبريل	٣م	٢٩٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢٧٥,٠٠	٢٨٢٧٥,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في مايو	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في يونيو	٣م	٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٠٠,٠٠	٥٠٧٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في يوليو	٣م	٥٦٠٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٠٠,٠٠	٥٤٦٠٠,٠٠
٢٠٢٣	المتفق في أغسطس	٣م	٧٨٢٨٣,٠٠	٧٨٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣٢٦,٠٠	٧٦٣٢٦,٠٠
٢٠٢٣	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٩٤٠٩٧,٠٠	٩٤٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٤٤,٠٠	٩١٧٤٤,٠٠
٢٠٢٣	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٢٣٦٢٨٣,٠٠	٢٣٦٢٨٣	٠,٠٠	٢٣٠٣٧٦,٠٠	٢٣٠٣٧٦,٠٠

اعمال الردم Embankment

	أعمال تحمل وtorيد ونقل أتيرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- ٢ متر) اسفل منسوب الفرم و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة المدك عن ٩٥% يضاف زيادة ١ جنيه على زيادة المتفقة في فبراير
٢٠٢٣	المتفقة في مارس
٢٠٢٣	المتفقة في إبريل
٢٠٢٣	المتفقة في مايو

مهندس الهيئة
مهندس الإشراف
م/ مصطفى محمد عبدالحميد
التاريخ / ٢٠٢٣/٥/٤



بيان باختبارات الصلاحية المنفذة للعملية عالية

ال تاريخ	مصدر العينة المختبرة	المعلم المنفذ	النتيجة	ملاحظات
08 February 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الهيئة العامة للطرق والكباري المنفذة السابقة بأسيوط	صالحة للردم	
18 February 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
01 March 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
04 March 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
08 March 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
12 March 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
13 March 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
21 March 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
29 April 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
07 May 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
08 May 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
10 May 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
11 May 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
15 May 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
30 May 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
06 June 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
11 June 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
15 June 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
05 July 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
12 July 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
18 July 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
22 July 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
22 July 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
30 July 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
17 August 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
19 August 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
20 August 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
20 August 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
20 August 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
20 August 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
20 August 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
02 September 2023	تشويبات عند محطة ..	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
26 September 2023	بنه من قطاع ٢٨٩+٠٨ حتى ٢٨٩+٣٤	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
26 September 2023	تشويبات عند محطة ..	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
26 September 2023	تشويبات عند محطة ..	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
26 September 2023	تشويبات عند محطة ..	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
11 September 2023	قطاع ٢٧٨+٦٠ حتى ٢٧٨+٩٦	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالح للناسيس	
11 September 2023	قطاع ٢٨٠+٢٠ حتى ٢٨٠+٣٨	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالح للناسيس	

أ/د/ هشام محمد حلمي
مهندس ضبط الجودة



للمقاولات العامة والمتخصصة
المنفذة بمكتب

الهيئة القومية للإنفاق

البنية التحتية
تشييد وتأهيل الطرق

(GAFBL)

جامعة شرق المتوسط

مشروع القناطر / حسن مهدي
مدير المشروع

د.هندس | حسن بنينا القاهر حسن مهدي

بيان باختبارات الصلاحية المنفذة للعملية عالية

الرقم	ال تاريخ	مصدر العينة المختبرة	المعلم المنفذ	النتيجة	ملاحظات
37	13 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
38	13 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+١٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
39	13 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+١٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
40	19 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٩٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
41	20 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٩٦٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
42	21 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
43	25 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
44	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٨٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
45	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٦٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
46	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٢٨٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
47	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
48	01 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
49	03 October 2023	قطاع من ٢٨١+٥١٠ إلى ٢٨١+٢٠٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
50	03 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٤٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
51	04 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
52	10 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
53	10 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
54	14 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٠٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
55	15 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
56	15 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
57	15 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
58	18 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٠٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
59	18 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٤٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
60	24 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+١٢٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
61	26 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٨٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
62	26 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٦٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
63	30 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
64	01 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
65	11 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+٢٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
66	14 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+١٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
67	27 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+١٨٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
68	27 November 2023	قطاع من ٢٨٣+٦٦٠ إلى ٢٨٣+٥٦٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
69	27 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	



مشروع المترail السريع
 أ.د/ حسن مهدي
 نائب رئيس مجلس إدارة
 مدير المشروع مهدي



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)




مكتب أ/د/حسن مهدي
للسشارات الهندسية




Contractor Zone From (276+350) To (289+350)

بيان باختبارات الصلاحية المنفذة للعملية عالية


ملاحظات	التبليغ	المعلم المتفق	مصدر العينة المختبرة	التاريخ	م
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٦+٨٦	13 December 2023	70
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٦+٨٠	18 December 2023	71
	صالحة للردم	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	محطة ٢٨٦+٨٠	19 December 2023	72
	صالحة للردم	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	محطة ٢٨٦+٨٠	19 December 2023	73
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٦+٨٦	21 December 2023	74
	صالحة للردم	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٤	24 December 2023	75
	صالحة للردم	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٠	24 December 2023	76
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٦+٨٠	25 December 2023	77
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٤	02 January 2024	78
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٠	06 January 2024	79
	صالحة للردم	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٠٠	15 January 2024	80
	صالحة للردم	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٠٠	15 January 2024	81
	صالحة للردم	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠	15 January 2024	82
	صالحة للردم	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠	15 January 2024	83
	صالحة للردم	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٠٠	15 January 2024	84
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٠	20 January 2024	85
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠	22 January 2024	86
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠	22 January 2024	87
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٠	23 January 2024	88
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٢٠	23 January 2024	89
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٢٠	24 January 2024	90
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٠٠	27 January 2024	91
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٠٠	28 January 2024	92
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠	30 January 2024	93
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠	31 January 2024	94
	صالحة للردم	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٠٠	04 February 2024	95



 <p>شركة جنوب الوادي للخدمات العمومية والتوكيلات التجارية</p>	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800) To Station (334+800) Contractor Zone From (276+350) To (289+350)	 <p>مكتب أ.د/حسن مهدي لإستشارات الهندسية</p>	 <p>الجامعة العامة سلسلة وظائف وظائف (GARELLI) موري ستانلس ستيل الجوية</p>
---	--	--	--

بيان باختبارات الصلاحية المنفذة للعملية عاليه

ال تاريخ	مصدر العينة المختبرة	المعلم المختبر	التبيّه	ملاحظات
08 February 2023	تشويينات عند محطة ٢٧٩+٤٠٠	معلم الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقه السابعة بأسيوط	صالحه للردم	
18 February 2023	تشويينات عند محطة ٢٧٩+٣٨٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
01 March 2023	تشويينات عند محطة ٢٧٩+٤٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
04 March 2023	تشويينات عند محطة ٢٧٩+٤٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
08 March 2023	تشويينات عند محطة ٢٧٩+٣٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
12 March 2023	تشويينات عند محطة ٢٧٩+٣٨٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
13 March 2023	تشويينات عند محطة ٢٧٩+٣٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
21 March 2023	تشويينات عند محطة ٢٧٩+٣٢٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
29 April 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+٦٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
07 May 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٥٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
08 May 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
10 May 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
11 May 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٥٢٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
15 May 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٤٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
30 May 2023	تشويينات عند محطة ٤٢٠+٢٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
06 June 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
11 June 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٤٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
15 June 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
05 July 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
12 July 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
18 July 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
22 July 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+٤٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
22 July 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٠+٤٠٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
30 July 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
17 August 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+٠٢٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
19 August 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+٠٦٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
20 August 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
20 August 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
20 August 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
20 August 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
02 September 2023	تشويينات عند محطة ٢٨٤+١٠٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
26 September 2023	٢٨٩+٤٠٠ - ٢٨٩+٤٤٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	فيه من قطاع
26 September 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+٢٦٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
26 September 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+١٠٠	معلم أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
13 September 2023	تشويينات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معلم الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد معلم عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	


أ.د/ هشام محمد حلمي
مدير المشروع




مهندس المراقبة المنفذة
٢٠٢٣/٩/١٣



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO / BANI MAZAR - MANFALOT From Station (176+800)
To Station (334+800)



الجنة العامة
 شئون + تطوير وآفاق النيل
 (GARET) جمعية ضيافة مصر

مكتب أ.د/حسن مهدي
 للإستشارات الهندسية

الجنة القومية للإنفاق
 جمعية ضيافة مصر

Contractor Zone From(276+350)To (289+350)

بيان باختبارات الصلاحية المنفذة للعملية عاليه

الرقم	التاريخ	مصدر العينة المختبرة	المعلم المتفق	التجربة	ملخصات
36	13 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+١٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
37	13 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+١٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
38	19 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
39	20 August 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
40	21 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
41	25 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
42	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
43	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٤٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
44	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٢٨٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
45	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
46	01 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	صالحة للتأسيس
47	03 October 2023	قطاع من ٢٨١+٢٠٠ الي ٢٨١+٥٤٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
48	03 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
49	04 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
50	10 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+٩٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
51	10 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
52	14 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
53	15 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
54	15 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
55	15 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
56	18 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٠٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
57	18 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
58	24 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+١٢٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
59	26 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٨٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
60	26 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٦٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
61	30 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
62	01 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
63	11 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+٢٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
64	14 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+١٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للرمد	
65	27 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+١٨٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
66	27 November 2023	قطاع من ٢٨٣+٥٦٠ الي ٢٨٣+٦٦٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	
67	27 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معمل أ.د. هشام محمد حلمي	صالحة للرمد	

