



مشروع القطار الكهربائي السريع		
استكمال اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع القطار الكهربائي السريع (اكثوبر-جنى مزار)	تنفيذ شركة الشروق للمقاولات (هاني شعبان) مستخلص (2) جارى	
	بند رقم (1-3): اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسيوية بسكة لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2متر) اسفل منسوب القرمه ويسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2متر) من منسوب القرمه..... الخ	

station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol.(m3)	As Built Vol. Fill	
			Qty(m3)	Total Qty
120+580.00	236.18	171115.58	4818.28	60127.71
120+600.00	218.16	175658.94	4543.36	
120+620.00	201.87	179859.16	4200.23	
120+640.00	180.29	183680.73	3821.56	
120+660.00	153.16	187015.17	3334.45	
120+680.00	123.20	189778.70	2763.52	
120+700.00	66.00	191670.67	1891.97	
120+720.00	46.67	192797.34	1126.67	
120+740.00	73.88	194002.81	1205.47	
120+760.00	97.08	195712.44	1709.63	
120+780.00	67.99	197363.14	1650.70	
120+800.00	46.97	198512.67	1149.53	

م.الاسماعيلى



مشروع القطار الكهربائي السريع		
استكمال اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع القطار الكهربائي السريع (اكثوبر-جنى مزار)	تنفيذ شركة الشروق للمقاولات (هاني شعبان) مستخلص (2) جارى	
	بند رقم (1-3): اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسيوية بسكة لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2متر) اسفل منسوب القرمه ويسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2متر) من منسوب القرمه..... الخ	

station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol.(m3)	As Built Vol. Fill	
			Qty(m3)	Total Qty
119+740.00	107.07	15579.76	2024.35	4983.19
119+760.00	123.96	17890.08	2310.33	
119+780.00	126.54	20395.15	2505.07	
119+800.00	148.31	23143.68	2748.53	
119+820.00	160.44	26231.14	3087.46	
119+840.00	153.72	29372.74	3141.60	
119+860.00	128.86	32198.61	2825.87	
119+880.00	88.83	34375.55	2176.94	
119+900.00	118.97	36453.53	2077.98	
119+920.00	143.13	39074.51	2620.98	
119+940.00	189.91	42404.88	3330.38	
119+960.00	215.48	46458.77	4053.89	
119+980.00	151.95	50133.11	3674.33	
120+000.00	24.69	51899.50	1766.39	
120+020.00	54.76	52693.99	794.49	
120+040.00	68.32	53924.84	1230.84	
120+060.00	155.61	56164.11	2239.27	
120+080.00	197.78	59697.98	3533.88	
120+100.00	211.38	63789.65	4091.67	
120+120.00	212.62	68029.66	4240.01	
120+140.00	218.92	72345.03	4315.37	
120+160.00	221.32	76747.43	4402.39	
120+180.00	76.06	79721.23	2973.81	
120+200.00	80.53	81287.18	1565.94	
120+220.00	76.13	82853.85	1566.68	
120+240.00	118.66	84801.76	1947.91	
120+260.00	133.66	87324.95	2523.18	
120+280.00	137.23	90033.82	2708.87	
120+300.00	283.52	94241.32	4207.50	
120+320.00	307.34	100149.97	5908.65	
120+340.00	292.88	106152.22	6002.25	
120+360.00	276.71	111848.19	5695.96	
120+380.00	270.72	117322.51	5474.32	
120+400.00	283.35	122863.23	5540.72	
120+420.00	293.91	128635.88	5772.65	
120+440.00	291.21	134487.15	5851.28	
120+460.00	281.59	140215.17	5728.01	
120+480.00	267.23	145703.30	5488.14	
120+500.00	267.29	151048.50	5345.20	
120+520.00	253.30	156254.41	5205.91	
120+540.00	252.67	161314.11	5059.70	
120+560.00	245.65	166297.30	4983.19	

Fill

م.الاسماعيلى
HSR - BLUE LINE - SEC 01
استشارى الاعمال الهندسية
بالتحديد

پیشانی اعمال



مستخلص جارى رقم (1) عن الفترة من بداية العمل حتى 8/1/2024


رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايمة	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الاجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الغطية الحالية	كمية المستخلص
3	اعمال الردم Embankment						
1-3	أعمال تحميل وتفريغ ونقل أترية مطابقة المواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الشويبة بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منشوب (2 متر) اسفل منشوب القرمة و بسبك لايزيد عن 25سم اعلي من منشوب (2 متر) من منشوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والسك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		٣٩٣٩٦,٠٠	٣٩٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤١١,١٠	٣٨٤١١
2-3	- علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه /م ³ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	3م	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٩٥٠
3-3	علاوة مسافة نقل 3 كم قبل الزيادة قبل تاريخ 4/5/2023	3م	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٥,٠٠	٢٩٢٥
3-4	علاوة مسافة نقل 22.5 كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	3م	٣٤٣٩٦,٠٠	٣٤٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٦,١٠	٣٣٥٣٦
3-5	علاوة زيادة السولار بعد تاريخ 4/5/2023	3م	٣٤٣٩٦,٠٠	٣٤٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٦,١٠	٣٣٥٣٦
3-6	كارتة تفريغ أترية	3م	٣٤٣٩٦,٠٠	٣٤٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٦,١٠	٣٣٥٣٦
3-7	قيمة المردم المحجورة للأترية بالإضافة الي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعا	3م	٣٩٣٩٦,٠٠	٣٩٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤١١,١٠	٣٨٤١١

مهندس الهيئة
يعتمد؟؟

الإستشارة، المشرف

استشاري المساحة





محضر معاينة مسافة نقل تربة

بالأشارة الي التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الشروق (هاني شعبان) بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر _ أسوان-القطاع الأول) في المسافة من علامة الكيلومتر (119+000) إلي (121+000) فقد أجتعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18 بحضور كلا من :-

مدير المشروع الاستشاري (إنترانس)
استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)
مدير مشروع شركة الشروق

- 1- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ
- 2- السيد المهندس / عاطف كمال
- 3- السيد المهندس / اسلام محمد سعد

وقد قامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة الصالحة من محجر (خالد هاشم) علي الطبيعة .

ووجد أن منتصف القطاع عند الكم 120+000 يبعد مسافة (22.71 كم) عن المحجر المعتمد...

واقفل المحضر علي ذلك .
التوقيعات

هاني شعبان
مدير المشروع الاستشاري (إنترانس)
ب.ف. ٢٢٠٠٥٠٠٨٧
١٠٠٤٣٥٦٠٠٩

1- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ

2- السيد المهندس / عاطف كمال

3- السيد المهندس / اسلام محمد سعد
ب.ف. ٢٢٠٠٥٠٠٨٧
١٠٠٤٣٥٦٠٠٩

يعتمد الهيئة

مهندس / محمود حسين

محضر استلام موقع

مشروع إسناد تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (اليوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم 119+000 إلى الكم 121+000 بطول 2 كم إتجاه القشن الجديدة.

تنفيذ شركة / الشروق للمقاولات العمومية (هاتي شعبان توفيق) ..

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/05 وبناء على عقد العملية رقم (2024/2023/787) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماءهم بعد وهم :-

- 1- السيد المهندس / محمود حسين مهندس إشراف عن الهيئة
- 2- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ مهندس استشاري المشروع (مكتب اتترانس)
- 3- السيد المهندس / ناجي حسني ناجي مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالقة بالمعاينه الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ

2023/12/05 هو تاريخ استلام الموقع ...

واقفل المحضر على ذلك .

3- مهندس الشركة / ناجي حسني ناجي


2- مهندس الاستشاري / محمود حسين

1- مهندس الهيئة /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة - بني سويف

مهندس / طارق الجزار



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٨٧) الموقع بين الهيئة ومكتب الشروق للمقاولات المتكاملة "هانى شعبان توفيق" عن عملية " اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / اسوان / أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) المسافة من من الكم ١١٩,٠٠٠ الي الكم ١٢١,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الفشن.

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات عدد (١٥) كرتونة ورق A4 من مستخلص جارى (١) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/١/٤.

(اول ارجاء للعقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٨٧)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع (محمد صابر الباجوري)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (محسن محمد زهران)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١١٩.٠٠٠ الي كم ١٢١.٠٠٠ (اتجاه القشن الجديدة)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة مكتب الشروق للمقاولات المتكاملة " هاني شعبان توفيق
عقد رقم ٧٨٧ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ "

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (١٥) كرتونة أوراق A٤ تراجع بمعرفة الإدارة العامة لمركز المعلومات
بالهيئة
- المشروع ليس عليه سيارة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية
للتعدين


يرجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١ / ٣٠

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /



معوض

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم 119+000 الى الكم 121+000 اتجاه الفشن الجديدة.

الشركة المنفذة: شركة الشروق للمقاولات المتكاملة (هاني شعبان توفيق)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (1).

اتجاه الفشن الجديدة (2024-2023-787)

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.

مرفات:

- 1- مستخلص جاري (1)-عدد (2 اصل)
- 2- بيان اعمال كمي (اصل)
- 3- برنامج زمني
- 4- حصر اعمال المستخلص (اصل)
- 5- محضر مسافة النقل
- 6- محضر استلام الموقع (اصل)
- 7- صور الريكويستات
- 8- صور التجارب العملية
- 9- استمارة 50 ع.ح

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادة بنينى سويف

السيد المهندس / طارق الحارث

موقع

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____	الختم ذو التاريخ _____	كتب المراجعة _____	رئيس القسم _____
مصلحة : _____	قسم : _____	المبلغ المستحق إلى : مكتب الشروق لخدمات العقارات محاسبية ومهنية توثيق	مكتب الشروق لخدمات العقارات محاسبية ومهنية توثيق
الطلب طيه ، أو : _____	موجب : _____	شيك على الخراج _____	شيك باسم _____
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة _____	إذن صرف على : _____	شيك على البنك المركزي في : _____	ويرسل إليه بالاعتزان الآتي : _____
المبلغ المستحق إلى : مكتب الشروق لخدمات العقارات محاسبية ومهنية توثيق	المبلغ المستحق إلى : مكتب الشروق لخدمات العقارات محاسبية ومهنية توثيق	المبلغ المستحق إلى : مكتب الشروق لخدمات العقارات محاسبية ومهنية توثيق	المبلغ المستحق إلى : مكتب الشروق لخدمات العقارات محاسبية ومهنية توثيق

عدد _____	المرفقات _____	نوع الخصم _____	تاريخ _____	الختم ذو التاريخ _____
مصلحة : _____	قسم : _____	المبلغ المستحق إلى : مكتب الشروق لخدمات العقارات محاسبية ومهنية توثيق	المبلغ المستحق إلى : مكتب الشروق لخدمات العقارات محاسبية ومهنية توثيق	المبلغ المستحق إلى : مكتب الشروق لخدمات العقارات محاسبية ومهنية توثيق
الطلب طيه ، أو : _____	موجب : _____	شيك على الخراج _____	شيك باسم _____	ويرسل إليه بالاعتزان الآتي : _____
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة _____	إذن صرف على : _____	شيك على البنك المركزي في : _____	ويرسل إليه بالاعتزان الآتي : _____	ويرسل إليه بالاعتزان الآتي : _____

الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____	الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____
الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____	الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____
الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____	الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____

الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____	الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____
الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____	الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____
الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____	الختم ذو التاريخ _____	رقم : _____