



المنطقة العاشرة - (أسوان)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أدفو - أسوان) المسافة من الكم 850,900 الي 851,900 بطول 1 كم

بالأمر المباشر بعقد رقم 121 / 2024 / 2025

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايضة المعدلة بعد المفاوضة للقطاع الاتي :

المسلسل	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	القيمة
1	نور الإسلام للمقاولات	850+900	851+900	10300077

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

يعتمد؛؛؛

م/ عيد يحيي كرومر
رئيس الإدارة المركزية

التوقيع /



٤٩٨٦٥

Handwritten signature.

مقاييس معلة طبقاً لإسعار المقاييس
إسناد أصل الجسر القرائي للخط الثاني من مشروع الخط القرائي السريع (اليوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أوسيل)
القطاع الخامس (عمر / أسوان) في المسافة من الكم 850+900 إلى الكم 851+900 بطول 1 كم (بالأمر المبالغ)
شركة شور الإسلام للمقاولات

م	البيد	الوحدة	كمية	سعر الوحدة	الإجمالي
7	باعتز المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البيد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المصعدة والبيد جميع مشتكلته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علوة 1.1 جنية لكل مسافة نقل نتاج الحفر . - شتر المكعب أصل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البيد الأتربة 1- تحميل ونقل نتاج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- تركبة صخور الجوفية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتنشيلها باستخدام آلات الترسية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتافورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم تنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المصعدة والبيد جميع مشتكلته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	3م	130,000	29.32	3,811,600
8	باعتز المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البيد الأتربة 1- تحميل ونقل نتاج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- تركبة صخور الجوفية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتنشيلها باستخدام آلات الترسية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتافورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم تنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المصعدة والبيد جميع مشتكلته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	3م	100	80.2	8,020
8-1	ذات الجهد (200-100) كم / سم		100	97.5	9,750
8-2	ذات الجهد (300-200) كم / سم		100	112.70	11,270
8-3	ذات الجهد (400-300) كم / سم		100		
9	باعتز المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الأصوية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البيد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق مع تغطية نتاج الحفر بالسطب بطلاة التربة بسك 20 سم و قلة تشمل استخدام المياه في تثبيت السطو و اعداد مقلات على السطو لحرارة المعدات و ويتم تنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المصعدة والبيد جميع مشتكلته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علوة 1.1 جنية لكل مسافة نقل نتاج الحفر . - علوة 2 جنية لم 3 في حلة توريد تربة لفرشها على طبقة السطو لامتكانية تحرك المعدات و تلك في حلة الأرض الغير ثابتة	3م	47,100	40.97	1,929,687
10	باعتز السطح أصل تشييل أرض طبيعية بسك 25 سم في حال ان المنسوب التصميمي يتكلم على حفر أو الردم ±50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 م وهذا البيد يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة لتتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتنشيلها واعداد الاختبارات plate load test و ذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	2م	15,000	19.55	293,250
11	باعتز المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باعتز بالبنوزر) وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البيد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المصعدة والبيد جميع مشتكلته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علوة 1.1 جنية لكل مسافة نقل نتاج الحفر .	3م	80,000	34.2	2,736,000
12	باعتز المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتناسكة (بطلاة متجمدة أو ...) عدا التربة الصخرية (باعتز بالبنوزر) وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البيد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المصعدة والبيد جميع مشتكلته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البنوزر و التي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة و الاستشاري .	3م	10,000	38.3	383,000
14	أصل تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنشيلها باستخدام آلات الترسية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2م وبسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتافورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم تنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المصعدة والبيد جميع مشتكلته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في حلة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علوة 1.5 جنية لكل متر زيادة أو نقصان السعر يشمل صل تشوينات و خلط و اختبارات و نقل لمواقع العمل السعر لا يشمل قيمة المدة المحجورة	3م	15,000	74.5	1,117,500
	الإجمالي				10,300,077

لفظ وقدره عشرة ملايين وثلاثمائة ألف وسبعة وسبعون فقط لا غير

بمستند
مهندس هيئة الطرق والكبارى
المهندس /
التوقيع
العاشرة بجنوب الوادي
٤٩٨٦٥

شركة شور الإسلام
التجارة والمقاولات
لصاحبها ومديرها / منعم إبراهيم البوارى
س.ت. ١١٦.٧٣ - ب.ص. ٢٤٢ - ٢٩١


مهندس الشركة المنفذة
المهندس / أحمد رجاوى
شركة شور الإسلام
التجارة والمقاولات
لصاحبها ومديرها / منعم إبراهيم البوارى
س.ت. ١١٦.٧٣ - ب.ص. ٢٤٢ - ٢٩١

   	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة العاشرة أسوان
--	--

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى من بداية الأعمال حتى تاريخ 18/12/2024	العقد رقم : 2025/2024/121
--	----------------------------------

تنفيذ شركة	نور الإسلام للمقاولات
رقم البند وبيته: (9)	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق مع تغطية ناتج الحفر بالمقلب بطبقة أتربة بسمك 20 سم و الفنة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السفو و اعداد منققات على السفو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

الكمية بالمقايمة			
0.000	مقدار العمل السابق	47100.00	
10657.33			
اجملى كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه			
بيان الأعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	من	الى	
أعمال الحفر	851+460	851+520	60
	851+620	851+680	60
الإجملى			
10657.33	اجملى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
0.00	اجملى كميات الاعمال السابقة		
10657.33	اجملى الكمية المنفذة خلال المدة		
0.00	الكميات المتبقية من حصر سابق تم اضافتها		
0.00	اجملى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
7460.00	اجملى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		

مهندس الشركة المنفذة م / أحمد رشوان التوقيع / أحمد رشوان	مهندس استشارى مكتب سيفيل كاد المسئول عن مراجعة واعتماد الرقع المساحى  Dr. Yasser Mogahed HSR Blue Line 6 th Sector	مهندس الاستشارى مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية محمد شعيب محمد  Dr. Yasser Mogahed HSR Blue Line 6 th Sector
---	--	--

شركة نصر الهندسة للتجارة والمقاولات صاحب برامج الهادى ٢٩١-٦٤٢ - ١١٦-٧٣٣

18/12/2024

حتی تاریخ

من بداية الأعمال

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جاری

العقد رقم : 2025/2024/121

نور الإسلام للمقاولات

تنفيذ شركة

المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتمتوية السطح بالأت التسيوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيته: (11)

0.000	مقدار العمل السابق	80000.00	الكمية بالمقايسة	
56930.88			اجمالي كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه	
	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
		الى	من	
	100	851+040	850+940	اعمال الحفر
	180	851+220	851+040	
	100	851+440	851+340	
	100	851+620	851+520	
	60	851+740	851+680	
160	851+900	851+740		
الاجمالي				
56930.88	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
0.00	اجمالي كميات الاعمال السابقة			
56930.88	اجمالي الكمية المنفذة خلال المدة			
0.00	الكميات المتبقية من حصر سابق تم اضافتها			
0.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
39850.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			

مهندس الاستشاري
مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

مهندس استشاری
مکتب سیفیل کاد

مهندس الشركة المنفذة

م / احمد عثمان
التوقيع / احمد عثمان

لوجي / أحمد
 الأستاذ المساعد
 لقطاع السادس - أومنت - اسوان
 لقطاع الكهروماني السوي - العا الثاني
 لقطاع السادس - أومنت - اسوان

الممنول عن مراهقة واعتماد التوقيع المناسب

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Moghalib
HSR Blue Line
6th Sector

م / احمد بشوان
التوقيع / أحمد

الهيئة العامة للغذاء والدواء
المملكة العربية السعودية
ص.ب. ١١١٠٧٣ - الرياض - ٢٩١-٤٦٨

إستدأ أصل الجسر القريب للطريق من مشروع الخطار القوي السويح (القوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سبل) قطاع السكس (عفو - أسوان)
مسافة من رقم 851+900 إلى رقم 851+900 بطول 1.0 كم (بالمتر المباشر)

11/2024/2025
نور الإسلام للمقاولات
18-12-2024

رقم عقد
تتبع لشركة:
إجمالي حصر الأصيل حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأصل القطع المتخذة									
بند رقم (7): بالمتر المكعب أصل حار باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة المنقبة.....									
Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M)	كمية التربة المنقبة (م3)	النسبة	كمية الحفر (م3)	Cut Area(m2)	النسبة	كمية الحفر (م3)	Station
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	850+900
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	850+920
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	850+940
		2,224.01	2224.01	100%	2224.01	220.36	0%	284.36	850+960
		6,297.69	4073.68	100%	4073.68	187.01	0%	1069.38	850+980
		10,317.80	4020.11	100%	4020.11	215	0%	870.82	851+000
		14,596.30	4278.5	100%	4278.5	212.85	0%	694.97	851+020
		18,726.05	4129.75	100%	4129.75	200.13	0%	644.73	851+040
		19,561.69	835.64	0%	3360.19	135.89	100%	835.64	851+060
		20,164.97	603.28	0%	2940.68	158.18	100%	603.28	851+080
		20,374.82	209.85	0%	3114.38	153.26	100%	209.85	851+100
		20,686.05	311.23	0%	3007.57	147.5	100%	311.23	851+120
		20,992.20	306.15	0%	2971.79	149.68	100%	306.15	851+140
		21,154.43	162.23	0%	2831.88	135.51	100%	162.23	851+160
		21,247.46	93.03	0%	2393.29	105.82	100%	93.03	851+180
		21,337.06	89.6	0%	2454.2	139.6	100%	89.6	851+200
		21,435.78	98.72	0%	3011.24	161.53	100%	98.72	851+220
		24,706.21	3270.43	100%	3213.3	159.8	100%	57.13	851+240
		27,629.32	2923.11	100%	2923.11	132.51	100%	0	851+260
		30,088.47	2459.15	100%	2459.15	113.41	0%	0	851+280
		32,305.81	2217.34	100%	2217.34	108.33	0%	0	851+300
		34,425.13	2119.32	100%	2119.32	103.61	0%	0	851+320
		36,339.32	1914.19	100%	1914.19	87.81	0%	302.64	851+340
		38,121.79	1782.47	100%	1782.47	90.43	0%	1058.48	851+360
		40,572.39	2450.6	100%	2450.6	154.63	0%	1498.46	851+380
		43,649.13	3076.74	100%	3076.74	153.05	0%	1568.88	851+400
		46,808.19	3159.06	100%	3159.06	162.86	0%	1382.88	851+420
		49,986.58	3178.39	100%	3178.39	154.98	0%	814.77	851+440
		53,221.19	3254.61	100%	2845.03	129.52	100%	389.58	851+460
		55,466.15	2244.96	100%	2244.96	94.97	0%	305.71	851+480
		57,177.43	1711.28	100%	1711.28	76.16	0%	472.5	851+500
		58,712.38	1534.95	100%	1534.95	77.34	0%	609.45	851+520
		60,718.19	2005.81	100%	2005.81	123.24	0%	998.8	851+540
		63,503.45	2785.26	100%	2785.26	155.28	0%	1559.07	851+560
		66,651.42	3147.97	100%	3147.97	159.51	0%	2147.98	851+580
		69,873.91	3222.49	100%	3222.49	162.74	0%	2861.48	851+600
		73,243.74	3369.83	100%	3369.83	174.25	0%	3166.77	851+620
		75,704.20	2460.46	0%	3338.32	159.58	100%	2460.46	851+640
		76,887.93	1183.73	0%	3058.96	146.31	100%	1183.73	851+660
		77,223.94	336.01	0%	2872.39	140.93	100%	336.01	851+680
		80,070.63	2846.69	100%	2846.69	143.74	0%	508.9	851+700
		82,708.85	2638.22	100%	2638.22	120.08	0%	1507.44	851+720
		85,345.74	2636.89	100%	2636.89	143.61	0%	2278.93	851+740
		89,259.78	3914.0385	100%	2019.1	58.3	65%	2915.29	851+760
		91,947.21	2687.4355	100%	933.04	35	65%	2699.07	851+780
		93,630.87	1683.652	100%	859.27	50.93	65%	1268.28	851+800
		94,920.78	1289.914	100%	767.08	25.78	65%	804.36	851+820
		96,663.14	1742.3635	100%	839.91	58.21	65%	1388.39	851+840
		99,342.54	2579.397	100%	1110.67	52.86	65%	2259.58	851+860
		101,752.49	2509.9505	100%	966.35	43.78	65%	2374.77	851+880
		104,008.97	2256.4775	100%	868.24	43.05	65%	2135.75	851+900
104,008.97									الإجمالي

مهندس إستشاري الهيئة

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الموقع المساحي

مقررة متخذة

لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د. أحمد محمد عيسى
المقررة الكهريائي السريع - الحظ الثاني
القطاع السادس - أومت - أسوان

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

مقررة متخذة
نور الإسلام للمقاولات
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د. أحمد محمد عيسى
المقررة الكهريائي السريع - الحظ الثاني
القطاع السادس - أومت - أسوان

اجلی حصر الأصل عن تاریخ

بند رقم (9): بالمرء المكسب أصله حلال باستخدام المنتجات البيولوجية في الزراعة الصفرية.....

10,657.33

۳۰ جمادی الثانی

شركة هندسة
نور الإسلام للمقاولات
التجارة
المباني والمنشآت
مس: ١١٦.٧٢ - ب. ف: ٦٣ - ٢٩١-٢٤٢

أمانة أصل الجسر القريب للخط الثاني من مشروع الخط القريب السريع (الفرع - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سجيل) القطاع الخامس (القار - أسوان)
مستطبة من رقم 850+900 إلى رقم 851+900 بطول 1.0 كم (بالأر القياس)

11/10/2025
نور الإسلام للهندسة
18-12-2024

رقم الملف
تأليف شركة
إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إحصائي للمباني لأصل الخط الثاني

بند رقم (11) بالترتيب المباني أصل على باستخدام معدات الميكانيكية للترابطة المستطبة

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	اسفل اربط التجميع				اعلى اربط التجميع				Station
			نسبة التربة المستصلحة (م3)	نسبة التربة المستصلحة	كمية الحفر (م3)	Cut Area(m2)	نسبة التربة المستصلحة (م3)	نسبة التربة المستصلحة	كمية الحفر (م3)	Cut Area(m2)	
56,930.88		0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+900	
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+920	
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+940	
		284.36	284.36	0%	2224.01	220.36	100%	284.36	56.87	850+960	
		1,353.74	1069.38	0%	4073.68	187.01	100%	1069.38	50.07	850+980	
		2,224.56	870.82	0%	4020.11	215	100%	870.82	37.82	851+000	
		2,919.53	694.97	0%	4278.5	212.85	100%	694.97	32.48	851+020	
		3,564.26	644.73	0%	4129.75	200.13	100%	644.73	31.99	851+040	
		6,924.45	3360.19	100%	3360.19	135.89	0%	835.64	51.57	851+060	
		9,865.13	2940.68	100%	2940.68	158.18	0%	603.28	8.76	851+080	
		12,979.51	3114.38	100%	3114.38	153.26	0%	209.85	12.23	851+100	
		15,987.88	3007.57	100%	3007.57	147.5	0%	311.23	18.9	851+120	
		18,958.87	2971.79	100%	2971.79	149.68	0%	306.15	11.72	851+140	
		21,790.75	2831.88	100%	2831.88	133.51	0%	162.23	4.5	851+160	
		24,184.04	2393.29	100%	2393.29	105.82	0%	93.03	4.8	851+180	
		26,638.24	2454.2	100%	2454.2	139.6	0%	89.6	4.16	851+200	
		29,649.48	3011.24	100%	3011.24	161.53	0%	98.72	5.71	851+220	
		29,649.48	0	0%	3213.3	159.8	0%	57.13	0	851+240	
		29,649.48	0	0%	2925.11	132.51	0%	0	0	851+260	
		29,649.48	0	0%	2459.15	113.41	0%	0	0	851+280	
		29,649.48	0	0%	2217.34	108.33	0%	0	0	851+300	
		29,649.48	0	0%	2119.32	103.61	0%	0	0	851+320	
		29,952.12	302.64	0%	1914.19	87.81	100%	302.64	30.26	851+340	
		31,010.60	1058.48	0%	1782.47	90.43	100%	1058.48	75.58	851+360	
		32,509.06	1498.46	0%	2450.6	154.63	100%	1498.46	74.26	851+380	
		34,077.94	1568.88	0%	3076.74	153.05	100%	1568.88	82.63	851+400	
		35,460.82	1382.88	0%	3159.06	162.86	100%	1382.88	55.66	851+420	
		36,275.59	814.77	0%	3178.39	154.98	100%	814.77	25.81	851+440	
		36,275.59	0	0%	2845.03	129.52	0%	389.58	13.14	851+460	
		36,275.59	0	0%	2244.96	94.97	0%	305.71	17.43	851+480	
		36,275.59	0	0%	1711.28	76.16	0%	472.5	29.82	851+500	
		36,275.59	0	0%	1534.95	77.34	0%	609.45	31.12	851+520	
		36,275.59	0	0%	2005.81	123.24	100%	998.8	68.76	851+540	
		37,274.39	998.8	0%	2785.26	155.28	100%	1559.07	87.15	851+560	
		38,833.46	1559.07	0%	3147.97	159.51	100%	2147.98	127.65	851+580	
		40,981.44	2147.98	0%	3222.49	162.74	100%	2861.48	158.5	851+600	
		43,842.92	2861.48	0%	3369.83	174.25	100%	3166.77	158.18	851+620	
		47,009.69	3166.77	0%	3338.32	159.58	0%	2460.46	87.87	851+640	
		47,009.69	0	0%	3058.96	146.31	0%	1183.73	30.5	851+660	
		47,009.69	0	0%	2872.39	140.93	0%	336.01	3.1	851+680	
		47,009.69	0	0%	2846.69	143.74	100%	508.9	47.79	851+700	
		47,518.59	508.9	0%	2638.22	120.88	100%	1587.44	110.95	851+720	
		49,106.03	1587.44	0%	2636.89	143.61	100%	2278.93	116.94	851+740	
		51,384.96	2278.93	0%	2019.1	58.3	35%	2915.29	174.59	851+760	
		52,405.31	1020.3515	0%	933.04	35	35%	2699.07	95.32	851+780	
		53,349.99	944.6745	0%	859.27	50.93	35%	1268.28	31.51	851+800	
		53,793.88	443.898	0%	767.08	25.78	35%	804.36	48.93	851+820	
		54,075.41	281.526	0%	839.91	58.21	35%	1388.39	89.91	851+840	
		54,561.35	485.9365	0%	1110.67	52.86	35%	2259.58	136.05	851+860	
		55,352.20	790.853	0%	966.35	43.78	35%	2374.77	101.43	851+880	
		56,183.37	831.1695	0%	868.24	43.05	35%	2135.75	112.15	851+900	
		56,930.88	747.5125	0%							
	56,930.88										

مهندس استشاري الهيئة

مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرقم المساحي

شركة نور الإسلام

لوجيك الإحصائيات الهندسية
د/أحمد محمد محمد
انتظار الكهربائي المسوق في هذا القطاع
انقطاع السادس - أومنت - أسوان

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

شركة نور الإسلام
نور الإسلام للهندسة
التحليلية والمقاولات
مهندس مبراهيم الهادي
ب.ف. ١١٧٠٣٣ - ٠٦٤ - ٢٩١

أتمت أصل الجسر الفولاذي للخط الثاني من مشروع القطر القاهري السريع (القطر - بابي سويك - القاهرة - اسوان - أبو سبيل) القطاع السادس (اسوان)
مقسمة من رقم 850+900 إلى رقم 851+900 بطول 1.0 كم (بالمتر الميكانيكي)

12/2024/2025

نور الإسلام للمقاولات

18-12-2024

رقم الملف
تأليف شركة:
أتمت أصل الجسر الفولاذي حتى تاريخ

بيان حجم (كميات) المواد لأصل القطر المنفصل										
بم (رقم 11) بالمتر المكعب أصل حفر باستخدام المعدات التالية: التربة المتماسكة										
Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M)	كمية التربة المتماسكة (م3)	أسفل لزيت التصنيف			أعلى لزيت التصنيف			Station
				النسبة	كمية الحفر (م3)	Cut Area(m2)	النسبة	كمية الحفر (م3)	Cut Area(m2)	
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+900
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+920
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+940
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+960
		284.36	284.36	0%	2224.01	220.36	100%	284.36	56.87	850+980
		1,353.74	1069.38	0%	4073.68	187.01	100%	1069.38	50.07	850+980
		2,224.56	870.82	0%	4020.11	215	100%	870.82	37.82	851+000
		2,919.53	694.97	0%	4278.5	212.85	100%	694.97	32.48	851+020
		3,564.26	644.73	0%	4129.75	200.13	100%	644.73	31.99	851+040
		6,924.45	3360.19	100%	3360.19	135.89	0%	835.64	51.57	851+060
		9,865.13	2940.68	100%	2940.68	158.18	0%	603.28	8.76	851+080
		12,979.51	3114.38	100%	3114.38	153.26	0%	209.85	12.23	851+100
		15,907.08	3007.57	100%	3007.57	147.5	0%	311.23	18.9	851+120
		18,958.87	2971.79	100%	2971.79	149.68	0%	306.15	11.72	851+140
		21,790.75	2831.88	100%	2831.88	133.51	0%	162.23	4.5	851+160
		24,184.04	2393.29	100%	2393.29	105.82	0%	93.03	4.8	851+180
		26,638.24	2454.2	100%	2454.2	139.6	0%	89.6	4.16	851+200
		29,649.48	3011.24	100%	3011.24	161.53	0%	98.72	5.71	851+220
		29,649.48	0	0%	3213.3	159.8	0%	57.13	0	851+240
		29,649.48	0	0%	2923.11	132.51	0%	0	0	851+260
		29,649.48	0	0%	2459.15	113.41	0%	0	0	851+280
		29,649.48	0	0%	2217.34	108.33	0%	0	0	851+300
		29,649.48	0	0%	2119.32	103.61	0%	0	0	851+320
		29,952.12	302.64	0%	1914.19	87.81	100%	302.64	30.26	851+340
		31,010.60	1058.48	0%	1782.47	90.43	100%	1058.48	75.58	851+360
		32,509.06	1498.46	0%	2450.6	154.63	100%	1498.46	74.26	851+380
		34,877.94	1568.88	0%	3076.74	153.05	100%	1568.88	82.63	851+400
		35,460.82	1382.88	0%	3159.06	162.86	100%	1382.88	55.66	851+420
		36,275.59	814.77	0%	3178.39	154.98	100%	814.77	25.81	851+440
		36,275.59	0	0%	2845.03	129.52	0%	389.58	13.14	851+460
		36,275.59	0	0%	2244.96	94.97	0%	305.71	17.43	851+480
		36,275.59	0	0%	1711.28	76.16	0%	472.5	29.82	851+500
		36,275.59	0	0%	1534.95	77.34	0%	609.45	31.12	851+520
		37,274.39	998.8	0%	2005.81	123.24	100%	998.8	68.76	851+540
		38,833.46	1559.07	0%	2785.26	155.28	100%	1559.07	87.15	851+560
		40,981.44	2147.98	0%	3147.97	159.51	100%	2147.98	127.65	851+580
		43,842.92	2861.48	0%	3222.49	162.74	100%	2861.48	158.5	851+600
		47,009.69	3166.77	0%	3369.83	174.25	100%	3166.77	158.18	851+620
		47,009.69	0	0%	3338.32	159.58	0%	2460.46	87.87	851+640
		47,009.69	0	0%	3058.96	146.31	0%	1183.73	30.5	851+660
		47,009.69	0	0%	2872.39	140.93	0%	336.01	3.1	851+680
		47,518.59	508.9	0%	2846.69	143.74	100%	508.9	47.79	851+700
		49,106.03	1587.44	0%	2638.22	120.88	100%	1587.44	110.95	851+720
		51,384.96	2278.93	0%	2636.89	143.61	100%	2278.93	116.94	851+740
		52,405.31	1020.3515	0%	2019.1	58.3	35%	2915.29	174.59	851+760
		53,349.99	944.6745	0%	933.04	35	35%	2699.07	95.32	851+780
		53,793.88	443.898	0%	859.27	50.93	35%	1268.28	31.51	851+800
		54,075.41	281.526	0%	767.08	25.78	35%	804.36	48.93	851+820
		54,561.35	485.9365	0%	839.91	58.21	35%	1388.39	89.91	851+840
		55,352.20	790.853	0%	1110.67	52.86	35%	2259.58	136.85	851+860
		56,183.37	831.1695	0%	966.35	43.78	35%	2374.77	101.43	851+880
		56,930.88	747.5125	0%	868.24	43.05	35%	2135.75	112.15	851+900
	56,930.88									الاجملي

مهندس استشاري الهيئة
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د/ أحمد محمد مصطفى
القطاع الكهربائي والسويك
القطاع السادس - اسوان

مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرسم المسامي

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

شركة كلفة
نور الإسلام للمقاولات
للمقاولات والمقاولات
مهندس مديرة برنامج التداري
ب.ب. 117-173
٢٩١-٦٤٢-٠٦٣

مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع السادس (أدفو / أسوان)
شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات
من الكيلومتر ٩٠٠+٨٥٠ حتى الكيلومتر ٩٠٠+٨٥١

بيان المعدات
شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات

العدد	المعدة
1	جريد
2	هراس
6	قلاّب
3	لودر
1	تانك مياه
2	حفار
3	خدمة موقع

مهندس الاستشاري
محمد مصطفى
للصيانة والتشييد
القطاع السادس (أدفو / أسوان)
شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات

مهندس الشركة :
شركة نور الاسلام
للتجارة والمقاولات
صاحبها ومديرها / محمود برهام الهواري
ب.ض: ١١٦٠٧٣ - ٦٣ - ٢٩١-٦٤٧



CIVIL CAD GROUP
Dr. Fawaz Almaghrabi

Logic
لوجيك



الهيئة القومية للإسكان
القاهرة

مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع السادس (أدفو / أسوان)
شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات
من الكيلومتر ٩٠٠+٨٥٠ حتى الكيلومتر ٩٠٠+٨٥١

طاقم عمل
شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات

الاسم	المسمى الوظيفي
محمد علي السيد	مدير المشروع
محمد رجب	مدير تنفيذ طرق
أحمد رشوان	مدير مكتب فني
أحمد بهنسي	مهندس تنفيذ طرق
مصطفى فتحي	مهندس مساحة

مهندس شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات
أحمد رشوان
مهندس شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات
أحمد رشوان

مهندس الشركة :

شركة نور الاسلام
للتجارة والمقاولات
صاحبها ومديرها / محمود براهيم الهادي
س.ت : ١١٦.٧٣ - ب.ض : ٢٣ - ٢٩١-٧٤٧