

[illegible]

الشركة المنقذة

ما وليد عبد الله

دار وليد عبد الحميد
مكتبة
للمقاولات العمومية
والتوريدات

مکتبہ XYZ

مکتبہ انقراضی گونہ سڈقتی

مکتبہ سعید سائبر

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الشاعر
أحمد أبو دققة

10. *Callitriche*

ة المركزية

ة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ



شركة بناء

للمقاولات العمومية والتوريدات

مهندس / وليد عيد جمعة محمد وشريكه

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية – المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص : إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 الى الكم 247+700 بطول 1.70 كم إتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر).

الشركة المنفذة: بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
عقد رقم : 2023/2022/2158 بتاريخ 2023/06/06
نتشرف بأن ترفق لسيادتك طيه مستخلص رقم (3) جارى
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

وليد عيد جمعة محمد

وليد عيد جمعة محمد



الإدارة : ش الجمهورية – برج الأطباء – الدور الثامن – الصف – الجيزة

سجل تجارى : ٢٥٨٦٤ بطاقة ضريبية: ٩٦١ - ٥٧٣ - ٩٩٦

محمول : 01112362617 - 01006844940

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤٦+٠٠٠ الى الكم ٢٤٧+٧٠٠ بطول ١,٧٠ كم اتجاه محطة وادي النطرون (بالأمر المباشر).

الشركة المنفذة: بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم: ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٥٨

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٣) جاري.
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم.

مرفات: عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة


مهندس / أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر




استمارة الاعتماد الصرف

مصلحة: البنك الأهلي المصري
 قسم: القسم الرئيسي للصرف
 المبلغ المستحق إلى: صاحب الحق في: إيداع
 العملات طيه، أو: العملات طيه
 بموجب: قيد في سجل

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على: صاحب الحق في: إيداع }
 شيك على الخارج { صاحب الحق في: صاحب الحق في: إيداع }
 يسحب باسم صاحب الحق في: إيداع
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي: والتوقيع: الفاتحة

(١)

 رقم: _____
 الختم ذو التاريخ


كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١ _____

(ب) الكاتب الموثق

الختم ذو التاريخ



رئيس

الختم المصلحة



رقم: _____

سنة: ٢٠١ _____

علامة: _____

قرار كاتب سجل الميزونات والتنازلات: _____

قرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن الهند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____

الإيرادات: _____

بتاريخ: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

(٢)

رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج ١٠٠)

قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم: _____

إمضاء الكاتب الموثق: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب الموثق: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب الموثق: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب الموثق: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب الموثق: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب الموثق: _____

الختم ذو التاريخ



سحب

قيد في سجل

الشيكات

الدعايات

الشيكات

الدعايات

الشيكات

الدعايات

الشيكات

الدعايات

الشيكات

الدعايات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع بخصوص : مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السفنة - مطروح
(تنفيذ المسافة من الكم ٢٤٦٠٠٠ الى الكم ٢٤٧٠٠٠ بطول ١,٧٠ كم اتجاه محطة وادي النطرون (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

عقد رقم : ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/٠٦

بخصوص مستخلص جاري (٣) :-

ننشر بالاحاطة بوجود الاتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق.
- ٢- معمل الموقع متواجد بعقد سابق.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق.
- ٤- لوحات المشروع عدد () متواجدة بعقد سابق.
- ٥- البرنامج الزمني متواجد.
- ٦- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور متواجدة.
- ٧- السجلات متواجدة بعقد سابق.
- ٨- توثيق الموقع متواجد بعقد سابق.
- ٩- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- ١٠- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- ١١- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق.
- ١٣- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق.
- ١٤- لا يوجد عماله بالمنطقة .
- ١٥- لا يوجد سيارة بالمنطقة .
- ١٦- بوليصة التأمين غير متواجدة ويراعي الخصم .
- ١٧- لا يوجد محملات بهذا العقد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م/ احمد أبو دقيقة

م/ احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إستناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤٦+٠٠٠ الى الكم ٢٤٧+٧٠٠ بطول ١,٧٠٠ كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة بناء للمقاولات الصومية والتوريدات العامة

عقود رقم: ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٥٨

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٧ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٥٨)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

السيد المهندس / احمد محمود ابو دقيقه


عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

السيد المهندس / احمد خيرى

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الدائمة للموقع عالية بالمعينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الضارمة ولا مانع من استلام الموقع والبده في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٦/٧ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١. 
٢. 

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. 
٢. 

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ


لواء البح / احمد باسم حسنى الكوكالى

عن الشيخ

عن الاستياري

2024/2023/2158 / عقیدہ


بناء المساقلة والموسومة والبريات

7-8

والبناء يعتمد على طبيعة التربة والمواد المستخدمة في البناء. وتختلف التربة في قدرتها على تحمل الأحمال، وتختلف المواد المستخدمة في البناء في خواصها الميكانيكية. لذلك، يجب إجراء اختبارات التربة قبل البناء لتحديد نوع التربة وقدرتها على تحمل الأحمال. كما يجب اختيار المواد المناسبة للبناء بناءً على نوع التربة والظروف المناخية. على سبيل المثال، في التربة الرملية، يجب استخدام الخرسانة المسلحة، بينما في التربة الطينية، يمكن استخدام الخرسانة العادية. كما يجب مراعاة العوامل البيئية مثل الرياح والأمطار عند تصميم وبناء المبنى.

[illegible][illegible]

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الممتدة عشرة



عن الشيخ
د. محمد بن عبد الله

عبد الاستیاری

0	مقدار العمل السابق	3,250	الكمية بالمقايضة
3م الإجمالي	3م	إلى	من
3,200	3,200	طريقة التأسيس (SG)	بيان الأعمال بالمقايضة
3,200	3,200	إجمالي	إجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص السابق
3,200	3,200	إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	إجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص خلال مدة الكمية المدروجة بالمستخلص السابق
3,200	3,200	إجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص الحالي	إجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص الحالي

2024/2023/2158 / عقدي

تاریخ و جغرافیای استان تهران

4-1

[illegible][illegible]

خارجی : رقم : الاستمارة العامة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر



Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 200+000 To Station 248+000

شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

كميات طبقات التأسيس والاساس

STATION	Area SG (Sq.M.)	Volume SG (Cu.M.)	Area SB (Sq.M.)	Volume SB (Cu.M.)
246+000.00	8.038	0	5.856	0
246+020.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+040.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+060.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+080.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+100.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+120.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+140.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+160.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+180.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+200.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+220.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+240.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+260.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+280.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+300.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+320.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+340.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+360.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+380.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+400.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+420.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+440.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+460.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+480.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+500.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+520.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+540.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+560.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+580.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+600.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+620.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+640.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+660.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+680.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+700.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+720.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+740.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+760.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+780.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+800.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+820.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+840.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+860.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+880.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+900.00	8.038	160.76	5.856	117.12



الاستشاري
انكوالس كونسولتنج

استشاري المساحة
XYZ



الشركة المتفددة
بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
مصر

كميات طبقات التأسيس والأساس


STATION	Area SG (Sq.M.)	Volume SG (Cu.M.)	Area SB (Sq.M.)	Volume SB (Cu.M.)
246+920.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+940.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+960.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+980.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+000.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+020.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+040.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+060.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+080.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+100.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+120.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+140.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+160.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+180.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+200.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+220.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+240.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+260.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+280.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+300.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+320.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+340.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+360.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+380.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+400.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+420.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+440.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+460.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+480.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+500.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+520.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+540.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+560.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+580.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+600.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+620.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+640.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+660.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+680.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+700.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+720.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+740.00	8.038	160.76	5.856	117.12
الإجمالي لطبقات التأسيس (SG)		13986.12	الإجمالي لطبقات الأساس (SB)	
			10189.44	

إجمالي كميات التأسيس المنفذ م3

13,986.12

إجمالي كميات الأساس المنفذ م3

10,189.44



الاستشاري
انترانس كونسولتنج



استشاري المساحة
XYZ


بناء المقاولات العمومية والتوريدات

محمود محمد

من المحطة 246+000 إلى المحطة 247+700

الحالة	الإجمالي	الإجمالي السابق	كمية المستخلص الختامي	كمية مستخلص جاري 3	كمية مستخلص جاري 2	كمية مستخلص جاري 1	كمية بالمقايضة	الإجهاد	نوع البند	رقم المقد	اسم الشركة	المسلسل
	39750	39500	250	0	0	39500	40960	النوبارية	ردم	1953/2022/2023		1
	39750	39500	250	0	0	39500	41125	السادات	ردم	1959/2022/2023		1
	11	0	11	0		0	20000	محطة الخرب	حفر	2158/2022/2023	بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة	
	3250	3200	50	0	1900	1300	3250		SG			
	10100	9955	45	100	4105	5850	10850		SB			
	7993	0	50	7943	0	0	13300		خرسانة مبول			
	322	0	10	312	0	0	350	محطة وادي الطيرون	خرسانة قديمة	2159/2022/2023		
	28870	25800	70	3000	13500	12300	28870		ردم			
	9250	9250	0	0	0	9250	9250		SG			2
	700	0	0			700	2051		حفر			
	13468		68			13400	15000		ردم	719/2023/2024		
	1485		85			1400	2000		SG			
	85		85			0	500		SB			
	13100		100		13000		15850		خرسانة مبول			
	200		10		190		200		خرسانة قديمة			
	711	0	11	0	0	700	22,051	الإجمالي كمية الحفر				
	121,838	104,800	638	3,000	13,500	104,700	125,955	الإجمالي كمية التربة				
	13,985	12,450	135	0	1,900	11,950	14,500	الإجمالي كمية السن طبقة التأسيس				
	10,185	9,955	130	100	4,105	5,850	11,350	الإجمالي كمية السن طبقة الأساس				
0	21,093	0	150	7,943	13,000	0	29,150	الإجمالي كمية خرسانه المبول				
0	522	0	20	312	190	0	550	الإجمالي كمية خرسانه قديمه				



الهيئة العامة للطرق
مدير
الخزينة

شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات

كميات الخرسانة المنقذة

الايسر

الأيمن

	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	الحجم	مساحة القبة	الحجم	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	الحجم
246+000	5.333	0.00	0.00	0.15	0.00	9.013	0.00	0.15
246+020	3.115	84.48	3.00	0.15	170.84	8.071	170.84	0.15
246+040	4.867	79.82	3.00	0.15	135.82	5.511	135.82	0.15
246+060	3.772	86.39	3.00	0.15	127.21	7.210	127.21	0.15
246+080	3.120	68.92	3.00	0.15	145.52	7.342	145.52	0.15
246+100	3.263	63.83	3.00	0.15	148.74	7.532	148.74	0.15
246+120	3.057	63.20	3.00	0.15	150.86	7.554	150.86	0.15
246+140	4.039	70.96	3.00	0.15	147.38	7.184	147.38	0.15
246+160	4.458	84.97	3.00	0.15	145.63	7.379	145.63	0.15
246+180	6.569	110.27	3.00	0.15	155.88	8.209	155.88	0.15
246+200	6.562	131.31	3.00	0.15	164.78	8.269	164.78	0.15
246+220	6.980	135.42	3.00	0.15	164.71	8.202	164.71	0.15
246+240	6.656	136.36	3.00	0.15	160.98	7.896	160.98	0.15
246+260	6.688	133.44	3.00	0.15	161.80	8.284	161.80	0.15
246+280	6.551	132.39	3.00	0.15	167.37	8.453	167.37	0.15
246+300	6.472	130.23	3.00	0.15	168.44	8.391	168.44	0.15
246+320	6.024	124.96	3.00	0.15	163.66	7.975	163.66	0.15
246+340	5.129	111.53	3.00	0.15	142.59	6.284	142.59	0.15
246+360	5.806	109.35	3.00	0.15	122.24	5.940	122.24	0.15
246+380	5.589	113.95	3.00	0.15	128.99	6.959	128.99	0.15
246+400	5.633	112.22	3.00	0.15	159.72	9.013	159.72	0.15
246+420	5.302	109.35	3.00	0.15	181.75	9.162	181.75	0.15
246+440	5.326	106.28	3.00	0.15	162.35	7.073	162.35	0.15
246+460	5.599	109.25	3.00	0.15	130.51	5.978	130.51	0.15
246+480	5.355	109.54	3.00	0.15	143.69	8.391	143.69	0.15
246+500	5.039	103.94	3.00	0.15	177.11	9.320	177.11	0.15
246+520	4.969	100.08	3.00	0.15	178.47	8.527	178.47	0.15
246+540	4.322	92.91	3.00	0.15	172.21	8.694	172.21	0.15
246+560	3.515	78.37	3.00	0.15	175.03	8.809	175.03	0.15
246+580	2.074	55.89	3.00	0.15	175.89	8.780	175.89	0.15
246+600	1.613	36.87	3.00	0.15	170.38	8.258	170.38	0.15
246+620	2.002	36.15	3.00	0.15	167.80	8.522	167.80	0.15
246+640	1.539	35.41	3.00	0.15	163.22	7.800	163.22	0.15
246+660	4.655	61.94	3.00	0.15	146.05	6.805	146.05	0.15
246+680	4.366	90.21	3.00	0.15	141.48	7.343	141.48	0.15
246+700	1.212	55.78	3.00	0.15	148.20	7.477	148.20	0.15
246+720	1.871	30.83	3.00	0.15	110.36	3.559	110.36	0.15
246+740	2.277	41.48	3.00	0.15	100.29	6.470	100.29	0.15
246+760	4.612	68.89	3.00	0.15	127.44	6.274	127.44	0.15
246+780	3.918	85.30	3.00	0.15	121.24	5.850	121.24	0.15
246+800	4.562	84.80	3.00	0.15	116.43	5.793	116.43	0.15
246+820	4.715	92.77	3.00	0.15	103.20	4.527	103.20	0.15
246+840	4.796	95.11	3.00	0.15	92.00	4.673	92.00	0.15
246+860	5.036	98.32	3.00	0.15	95.37	4.864	95.37	0.15
246+880	5.131	101.67	3.00	0.15	95.27	4.663	95.27	0.15
246+900	5.377	105.08	3.00	0.15	94.90	4.827	94.90	0.15
246+920	5.159	105.36	3.00	0.15	94.31	4.604	94.31	0.15

الإشراف
إبراهيم كركاش

إستشاري المساحة
مكتب XYZ
س. ٢٠٢٠



شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات

كميات الخرسانة المنقذة

الأبواب

الأسوار

	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة القبة	الحجم	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة القبة	الحجم
246+940	4.946	101.05	0.15	3.00	4.473	90.77	0.15	3.00
246+960	4.718	96.64	0.15	3.00	4.251	87.24	0.15	3.00
246+980	4.623	93.41	0.15	3.00	4.280	85.31	0.15	3.00
247+000	4.793	94.16	0.15	3.00	4.296	85.76	0.15	3.00
247+020	4.557	93.50	0.15	3.00	4.726	90.22	0.15	3.00
247+040	2.542	70.99	0.15	3.00	9.003	137.29	0.15	3.00
247+060	1.828	43.70	0.15	3.00	7.375	163.78	0.15	3.00
247+080	1.414	32.42	0.15	3.00	7.750	136.00	0.15	3.00
247+100	2.699	41.13	0.15	3.00	7.387	151.37	0.15	3.00
247+120	1.613	43.12	0.15	3.00	6.983	143.70	0.15	3.00
247+140	7.540	91.53	0.15	3.00	6.380	133.63	0.15	3.00
247+160	6.416	139.56	0.15	3.00	6.586	129.66	0.15	3.00
247+180	2.605	90.21	0.15	3.00	6.472	129.42	0.15	3.00
247+200	2.795	54.00	0.15	3.00	6.743	132.15	0.15	3.00
247+220	1.797	45.92	0.15	3.00	6.817	135.60	0.15	3.00
247+240	4.080	58.77	0.15	3.00	6.482	132.99	0.15	3.00
247+260	2.852	69.32	0.15	3.00	5.886	129.59	0.15	3.00
247+280	4.036	68.88	0.15	3.00	5.815	117.01	0.15	3.00
247+300	3.755	77.91	0.15	3.00	5.146	109.61	0.15	3.00
247+320	3.919	76.74	0.15	3.00	5.500	106.46	0.15	3.00
247+340	4.555	84.74	0.15	3.00	6.037	115.37	0.15	3.00
247+360	5.030	95.85	0.15	3.00	6.424	124.61	0.15	3.00
247+380	6.201	112.31	0.15	3.00	6.861	115.34	0.15	3.00
247+400	3.350	95.51	0.15	3.00	4.080	109.41	0.15	3.00
247+420	3.946	72.96	0.15	3.00	5.949	134.26	0.15	3.00
247+440	5.310	92.56	0.15	3.00	6.520	124.69	0.15	3.00
247+460	5.174	104.84	0.15	3.00	6.502	130.22	0.15	3.00
247+480	4.709	98.83	0.15	3.00	6.159	126.61	0.15	3.00
247+500	5.163	98.72	0.15	3.00	7.259	134.18	0.15	3.00
247+520	5.086	102.49	0.15	3.00	7.684	151.61	0.15	3.00
247+540	6.762	118.48	0.15	3.00	7.959	144.41	0.15	3.00
247+560	7.592	143.54	0.15	3.00	8.296	147.66	0.15	3.00
247+580	8.923	165.15	0.15	3.00	8.833	171.29	0.15	3.00
247+600	8.891	178.14	0.15	3.00	12.591	214.24	0.15	3.00
247+620	8.670	175.61	0.15	3.00	13.193	257.84	0.15	3.00
247+640	8.198	168.68	0.15	3.00	13.482	266.75	0.15	3.00
247+660	7.365	155.63	0.15	3.00	13.961	274.43	0.15	3.00
247+680	8.698	160.63	0.15	3.00	14.381	207.61	0.15	3.00
247+700	7.065	157.63	0.15	3.00	14.686	290.67	0.15	3.00
247+720	6.930	139.95	0.15	3.00	14.622	189.18	0.15	3.00
247+740	6.898	138.28	0.15	3.00	15.166	297.88	0.15	3.00
		8,319		261		12,774		261

إجمالي مساحات الخرسانة

إجمالي حجم الخرسانة

21,093.000

522.0

إبراهيم كورنيش

إستشاري المساحة
مكتب
XV2

عبدالله



الجهة المختصة
بناء المقاولات العمومية والتوريدات

موسى كورنيش



EntTrans
CONSULTING



محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة إلى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات بشأن الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) فسي المسافة من علامة الكيلومتر ٢٤٦+٠٠٠ إلى علامة الكيلومتر ٢٤٧+٧٠٠ فقد اجتمعت اللجنة يوم ٢٠٢٣-٠٦-٠٧ الموافق الأحد بحضور كل من:-

١. ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري / م. ١

٢. ممثل مكتب انترانس كونسولتنج للاستشارات الهندسية / م. ٢

٣. ممثل بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة / م. ٣

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن الصالح من الكسارة المعتمدة (كسارة العروبة) على الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة مائة ونصف كيلومتراً (١٠٠,٥٠ كم) عن الكسارة المعتمدة، وعليه تم تصحيح مسافة النقل المعتمدة للقطاع لأعمال السن وهي مائة ونصف كيلومتراً (١٠٠,٥٠ كم).

واقفل المحضر على ذلك

التوقيع :-
شركة
المقاولات العمومية
والتوريدات
٣. ٢. ١.

محضر اثبات حالة

الموضوع: إثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٧ اجتمعت اللجنة بحضور كل من:

- م/ أحمد أبو دقينة عن الهيئة العامة للطرق والكباري

- م/ تامر محمد شرف الدين عن مكتب إنترانس استشاري المشروع

- م/ وليد أبوشوري عن شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

وثبتت سعر المادة المحجرية لمحجر التربة الكائن بمطار سفنكس للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وتبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (طبقة التأسيس) ٩٠ جنيهه (فقط تسعون جنيها لا غير).

سعر المادة المحجرية (طبقة الاساس) ٩٥ جنيهه (فقط خمسة وتسعون جنيها لا غير).

وعلي هذا تم الترخيص.

التوقيعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن مكتب إنترانس استشاري المشروع

عن بناء المقاولات العمومية والتوريدات العامة

أحمد أبو دقينة



مراجعة بونات توريد (السن)

الوارد من كمسارات طريق وادى النظرون - العلمين

تنفيذ شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات - قطاع من كم ٢٤٦+٧٠٠ إلى كم ٢٤٦+٧٠٠ أعمال الجسر الترابية بالقطار السريع -

الخط الأول (العين السخنة - مطروح)

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣-٠٦-٢١ قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

1. المهندس / تامر محمد شرف الدين مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)
2. المهندس / أشرف رمضان نائب مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)
3. المهندس / الحسني عبد المنعم احمد مهندس مدني - مكتب انترانس (الاستشاري)
4. المهندس / سعيد حسن سعيد مهندس مكتب فني - مكتب انترانس (الاستشاري)
5. المهندس / وليد عيد جمعة مدير المشروع - بناء للمقاولات العمومية والتوريدات (المقاول)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكمات الخاصة بتوريد السن المورد من الكسارات المعتمدة من طريق وادى النظرون - العلمين لأعمال الطبقات أعلى الردم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي:

في الفترة من ٢٠٢٣-٠٥-١٥ وحتى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-١٨ كانت الكمية الموردة هي (١٤٥٩٤,٥٠) م^٣

(فقط أربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون و نصف مترا مكعباً لا غير)

بكمية اجمالية تراكمية (٢٦٦٣٣,٠٠) م^٣
(فقط ستة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون مترا مكعباً لا غير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكمات والبونات لدية وتكون في عهدة حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.

❖ وعلي هذا وقع القائلين العمومية



١ م / ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣
- مدير المشروع - بناء للمقاولات العمومية والتوريدات (المقاول)

٢ م / ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣
- مهندس مكتب فني - مكتب انترانس (الاستشاري)

٣ م / ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣
- مهندس مدني - مكتب انترانس (الاستشاري)

٤ م / ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣
- نائب مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)

٥ م / ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣
- مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)

يختم: الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد أبو دقبة
مختبر آبار وصرف

٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٦

بیان بالطبقات المدرجه ب جاری (۱)

مسمى البند : أعمال تحدد

عن شركة بناء للمقاولات

12

12





EL HASHIMYA
CONSTRUCTIONS
Eng. Mohamed El Lehey & Co.

الشركة الهاشمية للمقاولات
خالد النسي ونشركا

COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS


Date : 10-02-2024 Client : شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
Sample No. : NA Contractor : NA
Report No. : NA Consultant : SYSTRA
Request No. : NA Structure Element : ميون شمش
Project Name : Electric Express Train Sample Location : Site
Project No. : NA Concrete Grade : 250kg/cm²
Sampling Date : 03-02-2024 Sample Made By : : EL HASHIMYA Tech.
Method of Compaction : Manual No. of Samples : 3
Sample Condition : Normal Equip. of Compaction : By Hand
Lab Curing & Storage : BS1881 part111:1983 C14 Site Curing & Storage : BS1881
Test Method : BS 1881 P116 : 1983 Test Method Variation : None

Specimen No.	1	2	3
Casting Date	10/02/2024		
Testing Date	03/02/2024		
Testing Age	7 days		
Mass of Specimen (As received) (kg)	8155	8145	8135
Density (As received) (kg/m ³)	2.42	2.41	2.41
Maximum Load (kN)	552	572	567
Compressive Strength (MPa)	24.5	25.4	25.2
Compressive Strength (Kg/Cm ²)	250.1	259.1	256.9
Average Compressive Strength (Kg/Cm ²)	255.3		
Type of Fracture	Satisfactory	Satisfactory	Satisfactory

Remarks:

Tested By:
Hamde

Checked By:
Eng. Mohamed Ibrahim
Material & Quality Control Manager





EL HASHIMYA
CONSTRUCTIONS
Eng. Khaled El-Lethy & Co.

الشركة الهاشمية للمقاولات
صالح اللبني وشركاه

COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Date: 11-02-2024 Client: شركة بناء شقق ذات الطوباء والتوريدات:
Sample No.: NA Contractor: NA
Report No.: NA Consultant: SYSTRA
Request No.: NA Structure Element: ميوز شيد:
Project Name: Electric Express Train Site: 250Kg Cm2
Project No.: NA Concrete Grade: 250Kg Cm2
Sampling Date: 04-02-2024 Sample Made By: EL HASHIMYA Tech.
Method of Compaction: Manual No. of Samples: 3
Sample Condition: Normal Equip. of Compaction: By Hand
Lab Curing & Storage: BS1881 part 11:1983 CIs4 Site Curing & Storage: BS1881
Test Method: BS 1881 P116: 1983 Test Method Variation: None

Specimen No.	1	2	3	
Casting Date	11/02/2024			
Testing Date	04/02/2024			
Testing Age	~ days			
Mass of Specimen (As received) (kg)	8188	8179	8167	
Density (As received) (kg/m ³)	2.43	2.42	2.42	
Maximum Load (kN)	559	545	572	
Compressive Strength (MPa)	24.8	24.2	25.4	
Compressive Strength (Kg/Cm ²)	253.2	246.9	259.1	
Average Compressive Strength (Kg/Cm ²)	253.1			
Type of Fracture	Satisfactory	Satisfactory	Satisfactory	

Remarks:

Tested By:
Hamde

Checked By:
Eng. Mohamed Ibrahim
Material & Quality Control Manager



EL HASHIMYA
CONSTRUCTIONS
Eng. Khaled El Lathay & Co.

الشركة الهاشمية للمقاولات
صالة اللبن (سركا)

COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Date : 12-02-2024
Sample No. : NA
Report No. : NA
Request No. : NA
Project Name : Electric Express Train
Project No. : NA
Sampling Date : 05-02-2024
Method of Compaction : Manual
Sample Condition : Normal
Lab Curing & Storage : BS1881 part11:1983 CIs4
Test Method : BS 1881 P116 : 1983

شركة بناء شقارات العمومية والتوريدات :
Contractor : NA
Consultant : SYSTRA
Structure Element : ميول شقق
Sample Location : Site
Concrete Grade : 250kg/cm²
Sample Made By : EL HASHIMYA Tech.
No. of Samples : 3
Equip. of Compaction : By Hand
Site Curing & Storage : BS1881
Test Method Variation : None

Specimen No.	1	2	3	
Casting Date	12-02-2024			
Testing Date	5-02-2024			
Testing Age	7 days			
Mass of Specimen (As received) (kg)	8159	8149	8172	
Density (As received) (kg/m ³)	2.42	2.41	2.42	
Maximum Load (kN)	588	573	582	
Compressive Strength (MPa)	26.1	25.4	25.8	
Compressive Strength (Kg/Cm ²)	266.4	259.6	263.6	
Average Compressive Strength (Kg/Cm ²)	263.2			
Type of Fracture	Satisfactory	Satisfactory	Satisfactory	

Remarks:

Tested By:
Hamde

Checked By:
Eng. Mohamed Ibrahim
Material & Quality Control Manager