

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية .

رقم البند و بيانه : (1-3) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 7000.00 م 3

الكمية	بيان الاعمال
6,600	مستخلص جارى 5
400.00	كميات تم تدرج في المستخلص السابق
400.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
7000.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عيلرية عثمان
محمد رسم كتمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 7000.00

الكمية	بيان الاعمال
6,600	مستخلص جاري 5
400.00	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
400.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
7000.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبدربه عثمان
عيسى عقار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل 155 كم

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 7000.00

الكمية	بيان الاعمال
6,600	مستخلص جارى 5
400.00	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
400.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
7000.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشير
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبدربه عثمان
عبدالله بن عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية.

رقم البند و بيانه : (4-1) علاوة مسافة النقل 130 كم (PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 20746.21 م3

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جارى 5	19,500
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	1246.21
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	1246.21
الاجمالي الكلي (م ³)	20746.21

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الكتاوى

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبدربه عبدالله عثمان

عمير عمار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية.

رقم البند و بيانه : (4-1) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للالحة الشركة الوطنية
(PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 20746.21 م3

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جارى 5	19,500
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	1246.21
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	1246.21
الاجمالي الكلي (م ³)	20746.21

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عهديه عبدالله عثمان
عبد ربه عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية .

رقم البند و بيانه : (1-4) أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (PREPARED SUBGRADE)

تسفيد : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 20746.21 م3

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جارى 5	19,500
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	1246.21
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	1246.21
الاجمالي الكلي (م ³)	20746.21

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عديريه عبدالله عثمان
عبدالله عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية.

رقم البند و بيانه : (4-1) قيمة المادة المحجرية (PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 20746.21 م³

الكمية	بيان الاعمال
19,500	مستخلص جارى 5
1246.21	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
1246.21	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
20746.21	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الخطوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبدربه عبدالله عثمان
عبدربه عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية .

رقم البند و بيانه : (2-4) قيمة المادة المحجرية (SUBBALLAST)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 17565.00 م³

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جاري 5	16,600
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	965.00
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	965.00
الاجمالي الكلي (م ³)	17565.00

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عهنبه عبدالله عثمان
م / محمد ربيع عماره

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية .

رقم البند و بيانه : (2-4) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية (SUBBALLAST)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 17565.00 م 3

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جارى 5	16,600
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	965.00
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	965.00
الاجمالي الكلي (م ³)	17565.00

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مكتب د/ سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبدالرحمن عبدالله عثمان

عبد الرحمن عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية .

رقم البند و بيانه : (4-2) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (SUBBALLAST)

تسفيد : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 17565.00 م 3

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جارى 5	16,600
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	965.00
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	965.00
الاجمالي الكلي (م ³)	17565.00

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوهر

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجبوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبدربه عبدالله عثمان
عبد ريم حتمار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختامي

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية .

رقم البند و بيانه : (2-4) علاوة مسافة النقل 130 كم (SUBBALLAST)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 17565.00 م3

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جارى 5	16,600
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	965.00
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	965.00
الاجمالي الكلي (م ³)	17565.00

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

م / إبراهيم حسناوى

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبدربه عبدالله عثمان

م / عبدربه عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (6) ختاني

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النوبارية .

رقم البند و بيانه : (1-5) البلاطات الخرسانية بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تسفيد : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 443.5622 م2

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جارى 5	430
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	13.5622
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)	13.5622
الاجمالي الكلي (م ²)	443.5622

مهندس الهيئة
م / إبراهيم العنلى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبدربه عثمان
عبدربه عثمان

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه النوبارية

تنفيذ شركة : دريم واي

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم الاحد الموافق 2024/1/21 وبناء علي قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة غرب الدلتا رقم (121) بتاريخ 2022/09/14 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| (1) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام مشروعات الهيئة | (رئيساً) |
| (2) المهندس/إبراهيم الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (3) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (4) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (5) المهندس/محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (6) المهندس/عبدربه عثمان | الشركة المنفذة: دريم واي | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً:- أعمال الحفر:-

تم التأكد من وصول الأعمال للمناسيب المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .

ثانياً:- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- (1) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
- (2) علي السادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
- (3) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
- (4) علي استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.

وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر 2024/1/21 هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(6) عبير بركات

(5) محمد خليل

(4)

(3)

(2)

(1)

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهندس /
هاني محمد محمود طه "

التقييم الفني



مشروع : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح)

لتنفيذ المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه النوبارية
قطاع (العلمين - فوكة)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم الاثنين الموافق 2024/3/18 وبناء على القرار الإداري 121 بتاريخ 2022/9/14 الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في 2024/1/21 تم عمل التقييم الفني للعملية عليه.
وقد اجتمعت للجنة المشكلة من كلا من:

(رئيساً للجنة)	مدير عام المشروعات	1) المهندس/ محمد حسني فياض
(عضواً)	ممثل الهيئة	2) المهندس/إبراهيم الحناوي
(عضواً)	معمل المنطقة المشرفة	3) المهندس/عبدالله عبدالمحسن
(عضواً)	مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة	4) المهندس / مصطفى نجم
(عضواً)	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	5) المهندس/محمد خليل
(عضواً)	الشركة المنفذة : دريم واي	6) المهندس/ عبدربه عثمان

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي :

*الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*الخصم على اختبارات الدمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم

*الخصم على النقص في السمك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

*الخصم على سطح الطريق $120000 = 20000000 \times 0.006$ جنيه

*الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : 120000 (مائة وعشرون ألفا جنيها فقط لا غير)

التوقيعات :

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس / 
"هانى محمد محمود طه"



6- عميد مريم عثمان

5- 

4- 

3- 

2- 

1- 



॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

26 June 1991

ਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ

[illegible]

ལྷན་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

[illegible]

ଅନୁସୂଚିତ
ଅନୁସୂଚିତ
ଅନୁସୂଚିତ



१५५६/ ॥१॥ ॥१॥
 (१५५६/ ॥१॥)
 १५५६/ ॥१॥ ॥१॥
 १५५६/ ॥१॥ ॥१॥



نموذج رقم ٢

الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(GAR)



بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

التقيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ : / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص الختامى الخاص بعملية
(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع استكمال اتجاه النوبارية
تنفيذ شركة / دريم واى للمقاولات العامة والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٠٦
يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٢م	١٧٥٦٥	كسارة
٢	اتربة	٢م	٧٠٠٠	محجر المصرية
٣	رمل	٢م	٢٠٧٤٦,٢١	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع (٢٠٢٣)

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إفادة

بالإشارة لمشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) .

العقد رقم : (2022 / 406 / 2023) المؤرخ في 22 / 9 / 2022

في المسافة من 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه النوباريه

مقاوله شركة : دريم واي للمقاولات العامه

اشراف استشاري : مكتب د / سعد الجيوشي

كمية الاتربة المستخدمة في المشروع : 3م7000

كمية prepared subgrade المستخدم في المشروع : 3م 20746.21

كمية subballast المستخدم في المشروع : 3م17565

يرجي العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببيونات رسمية معتمدة و قام استشاري المشروع بمراجعة جميع البيونات و التأكد من الكميات المدرجة و ذلك تحت اشراف المنطقة.

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

م / ابراهيم الحناوي

مدير مشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير مشروع الشركة

م / عبدربه عثمان

عبدربه عثمان

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



أثارة المحاجر

عن كمية المواد التي تم إستخدامها

بالإشارة لمشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

الغقد رقم : (2023/2022/406) المؤرخ في : 2022 /9/ 22

في المسافة من الكم 412+600 الى 415+600 بطول 3 كم اتجاه النوباريه

مقاوله شركة : دريم واي للمقاولات العامه والاستيراد والتصدير

اشراف استشاري : مكتب د / سعد الجيوشي

أعمال تم تنفيذها حتى تاريخ 2024/1/21

- كمية الأتربة المنفذة بند (3) :-

بالمتر المكعب = 7000 م3

- كمية prepared subgrade المنفذة بند (4-1) :-

بالمتر المكعب = 20746.21 م3

- كمية sub ballast المنفذة بند (4-2) :-

بالمتر المكعب = 17565 م3

مدير مشروع الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الشركة

م / عبدربه عبدالله عثمان

عبدربه عثمان

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "



محلله اضافيه

واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدقا

اسم العملية: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة
من الكم ٤١٢,٦٠٠ الى الكم ٤١٥,٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاه النوبارية.

اسم الشركة المنفذة: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٠٦)

قيمة التعاقدية : ٢٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٢/٩/٢٢

تاريخ النھو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٥/٢١

تاريخ النھو طبقا لآخر مد مدة : ٢٠٢٣/١١/٢١

المطلوب : مد مدة العملية (٤ اشهر) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٤/٣/٢١

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفة بشأن مد مدة المشروع للأسباب الآتية :-

- حدوث العديد من التعديلات بالمسقط الافقى والمخطط الرأسى للمشروع عدة مرات اثناء التشغيل وذلك من
تاريخ ٢٠٢٢/١/٢٩ الى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢.

- وجود ثلاث خطوط غاز (عوائق) فى مسار الطريق مما يتطلب عمل حماية لهم من قبل الشركات
المختصة مما ادى الى تأخير نھو الاعمال فى المواعيد المحددة

إعداد مهندس :

مدير عام (صيانة/التنفيذ) :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :

رأى الإدارة القانونية :

.....

.....

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

أوافق ويعتمد :

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى :

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



محضر الاجتماع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار الخارطة الخدمية السريعة قطاعات
غرب النيل في المسافة من كم ١٠٠ إلى كم ١٠٥ بطول ٥ كم
اتجاه النوبارية .

تنفيذ: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات والتصدير

إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٤٠٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٢ جميع من حضر:

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس عملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / عبدربه عبدالله عثمان مدير مشروع - شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية وبموجب البدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- عبدربه عثمان
٢-
١-
١-
١-

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - منسوبي مطروح
عقيد مهندس
الاجاني محمد محمود طه