

محله اضليه واردة من المنطقة الخامسة - قرب الدلتا

اسم العملية: تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العبد
السفنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من
الكم ٤١٢,٦٠٠ الى الكم ٤١٥,٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاه سيدي كرير.

اسم الشركة المنفذة: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
عقد العملية رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦١١)

قيمة التعاقدية: ٢٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية: ٢٠٢٢/١١/٢

تاريخ النهو طبقا للتعاقد: ٢٠٢٣/٧/١

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة: ٢٠٢٤/١/١

المطلوب: مد هذه العملية (٤ اشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٥/١

المبررات: - ورد خطاب المنطقة المشرفة بشأن مد هذه المشروع للأسباب الآتية:-

- حدوث العديد من التعديلات بالمسقط الأفقي والمخطط الرأسي للمشروع عدة مرات أثناء التشغيل وذلك من

تاريخ ٢٠٢٢/١/٢٩ الى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢

- وجود ثلاث خطوط غاز (عوائق) في مسار الطريق تطلب عمل حماية لهم من قبل الشركات المنفذة ما
ادي الي تأخير نهو الاعمال في المواعيد المحددة .

ما يتطلب مد مدة المشروع لمدة (٤ اشهر) وذلك بناء على طلب الشركة المنفذة وموافقة المنطقة المشرفة.

إعداد مهندسين:

مدير عام (صيانة/التنفيذ)

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية:

رأي الإدارة القانونية:

- والمندوبين:

-

-

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

نائب رئيس الهيئة:

أوافق ويعتمد ...

التوقيع)
لواء مهندسين / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاعات
غرب النيل في المسافة من كم 412+600 الى كم 415+600 بطول 3 كم
اتجاه سيدي كرير.

تنفيذ: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير
إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2023/2022/611) بتاريخ 2022/10/31

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2022/11/2 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس / عبدربه عبدالله عثمان مدير مشروع - شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2022/11/2 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- عبدربه عثمان

2- [Signature]

1- [Signature]

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستكشافية
عقيد مهندس / [Signature]
[Signature]
[Signature]

مجلس الشريعة
١٩٩٠
٢٢٨-٢٢٩

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٤١٢+٦٠٠ الى الكم ٤١٥+٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاه الضبعة

رقم البند و بيانه : (٢-٢) بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم ٢

تستفيد : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات الصومية والإستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : ٤٧٣١٠,٩٠٤ م ٣

الكمية	بيان الاصل بالمقايضة
٤٤٩٠٠,٠٠٠	مستخلص جاري ٤
٢٤١٠,٩٠٤	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
٢٤١٠,٩٠٤	اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٢)
٤٧٣١٠,٩٠٤	الاجملي الكلي (م ٢)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم عبد الله الجناري

مهندس الاستشاري
مكتب د.سعد الجبوشي
م / مصطفى محمود نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / عديده عبدالله عثمان
م / عبد الله كمال

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم ١٢+٦٠٠ الى الكم ١٥+٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاه الضبعة

رقم البند و بيانه : (٣-٢) بالمترالمسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل

تفريغ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والإستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : ١٢٩٠٠٠ م

الكمية	بيان الاصل بالمقايضة
١٢٩٠٠,٠٠	مستخلص جاري ٤
٧٠٠,٠٠٠	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
٧٠٠,٠٠	اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م')
١٢٩٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م')

مهندس الهيئة
م / ابراهيم عبد الله الجنوي

مهندس الاستشاري
مكتب د.اسعد الجبوشي
م/مصطفى محمود نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / صبريه عبدالله حسان
عليه يرحم الله

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم ١٢+٦٠٠ الى الكم ١٥+٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاه الضبعة

رقم البند و بيانه : (٥-٢) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسمكات تتراوح بين ٥ الى ١٥ الى ٢٠ سم بنسبة ١:١:١ (FILTER)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : ١٩١٦٢,٠٣٣ م٣

الكمية	بيان الاصل بالمقايضة
١٨٢٠٠,٠٠٠	مستخلص جاري ٤
٩٦٢,٠٣٣	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
٩٦٢,٠٣٣	اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
١٩١٦٢,٠٣٣	الاجملي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة
م / إبراهيم محمد الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د.اسعد الجيوشي
م/مصطفى محمود نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / عديده عبدالله عثمان
عبدالله عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم ١٢٢+٦٠٠ الى الكم ١٥٠+٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاه الضبعة

رقم البند و بيانه : (٥-٢) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم (FILTER)

تستفيد : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : ١٩١٦٢,٠٣٣ م

الكمية	بيان الاصل بالمقايضة
١٨٢٠٠,٠٠٠	مستخلص جاري +
٩٦٢,٠٣٣	كميات تم تدرج في المستخلص السابق
٩٦٢,٠٣٣	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص المالية (م')
١٩١٦٢,٠٣٣	الاجمالي المالي الكلي (م')

مهندس الهيئة
م / إبراهيم محمد الجيتاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. اسعد الجيتاوى
م / مصطفى محمود نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / عبدربه عبدالله عثمان
عليه رخصة م /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - مطروح) لتنفيذ اصل الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم ١٢+٦٠٠ الى الكم ١٥+٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاه الضبعة

رقم البند و بيلته : (٥-٢) علوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية (FILTER)

تتفقد : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : ١٩١٦٢,٠٣٣ م

الكمية	بيان الاعمال بالمقايضة
١٨٢٠٠,٠٠٠	مستخلص جاري ١
٩٦٢,٠٣٣	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
٩٦٢,٠٣٣	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)
١٩١٦٢,٠٣٣	الاجمالي القلبي (م)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د.سعد الجبوري
م/مصطفى محمود نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / احمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / عنبره عبدالله عثمان
عبدالله عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (٥)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السفلى - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٦٠٠ إلى ٤١٢+ إلى الكم ٤١٥+٦٠٠ بطول ٣ كيلو متر اتجاه الضبعة

رقم البند و بيانه : (١-٥) اعمال البلاطات الخرسانية
بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية
تتضمن : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات الصومية والاستراة والتصدير

مقدار العمل السابق : ١٣٩٥٧,٥٥٦٩ م

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس
١٣٩٥٠,٠٠	مستخلص جاري
٧٠٧,٥٥٦٩	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
٧٠٧,٥٥٦٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)
١٣٩٥٧,٥٥٦٩	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د.اسعد الجبوشي
م.مصطفى محمود نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب الدين

مهندس الشركة
م / عبدربه عبدالله عثمان
كبير مهندسين

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٤)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٦٠٠
٤١٢+ الى الكم ٦٠٠+١٥ بطول ٣ كيلو متر اتجاه الضبعة

رقم البند و بيانه : (٢-٥) البلاطات الخرسانية
بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحماية والميول الجانبية
تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : ٢٤٩,٨ م^٣

الكمية	بيان الاعمال بالمقايمة
٢١٠,٠٠	مستخلص جاري ٤
٣٩,٨٠	كميات تم تخرج في المستخلص السابق
٣٩,٨٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)
٢٤٩,٨٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم عبد الله الجناوي

مهندس الاستشاري
مكتب دلمعد الجبوشي
م/مصطفى محمود نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / عبيد الله عثمان
عليه درويش

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_ قطاع برج العرب/العلمين)

لتنفيذ المسافة من الكم 412+600 إلى الكم 415+600 اتجاه الضبعة

تنفيذ شركة :- دريم واي

إشراف: المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/3/18 وبناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة غرب الدلتا رقم (121) بتاريخ 2022/09/14 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عالياً.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| (1) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات بالمنطقة | (رئيساً) |
| (2) المهندس/إبراهيم عبدالله الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (3) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (4) المهندس / مصطفى محمود نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (5) المهندس/محمد شهاب خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (6) المهندس/عبد ربه عبدالله عثمان | الشركة المنفذة: دريم واي | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً :- أعمال الحفر :-

تم التأكد من وصول الاعمال للمناسيب المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع ةالاعمال مقبولة بصفة عامة .

ثانياً :- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- (1) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
 - (2) علي السادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
 - (3) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
 - (4) علي استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلحها فوراً.
- وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر 2024/3/18 هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
- وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(6) عبد ربه مينا

(5) محمد خليل

(4)

(3) م/م/م

(2)

(1)

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس

" هاني محمد محمود طه "



التقييم الفني

لمشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

تنفيذ المسافة من الكم 412+600 الى 415+600 بطول 3 كم اتجاه الضبعة

قطاع (العلمين - فوكه)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير

اشراف : المنطقة الخامسة _ قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة خصومات

مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين - فوكه)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير

اشراف : المنطقة الخامسة _ قطاع غرب الدلتا

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/3/18 وبناء على القرار الاداري رقم (121) بتاريخ 2022/9/14 الصادر من السيد العميد مهندس / رئيس الادارة المركزية - منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2024/3/18 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- 1- المهندس /محمد حسني فياض (مدير عام مشروعات الهيئة) رئيسا
- 2- المهندس /ابراهيم عبدالله الحناوي (ممثل الهيئة) عضوا
- 3- المهندس /عبدالله عبد المحسن (معمل المنطقة المشرفه) عضوا
- 4- المهندس / مصطفى محمود نجم (مكتب دكتور سعد الجيوشي استشاري الهيئة) عضوا
- 5- السيد المهندس / محمد شهاب خليل (مكتب XYZ استشاري المساحة للمشروع) عضوا
- 6- السيد المهندس / عبدربه عبدالله عثمان (شركة دريم واي للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير) عضوا

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :-

- * الخصم على طبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- * الخصم على اختبارات الدمك بطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- * الخصم علي النقص في السمك لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- * الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :

- خصم على سطح الطريق : $0.006 * 20000000 = 120000.00$ جنيها
 - خصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
 - القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : 120000.00 جنيها
- (مائة وعشرون ألف جنيها لا غير)

التوقيعات :

- 6- مدير عام
- 5- وكيل
- 4-
- 3- م/م
- 2-
- 1-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مقايمة ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار

الكهربائي السريع بطول ٣ كم اتجاه الضبعة

مقابلة :- شركة دريم واى للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم اعداد المقايمة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره عشرون مليون جنيها لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمود حسن

الاسم / المهندس احمد

التوقيع /

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالاسكندرية / مرسى مطروح)

عبد مهندس / " هانى محمد محمود طه "

نموذج رقم ٢

المشروع
للملوك والمجاري
(GARB)



بشأن : حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

القيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة
التاريخ : / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص الختامى الخاص بعملية
(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع استكمال اتجاه الضبعة
تنفيذ شركة / دريم واى للمقاولات العامة والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦١٢
يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجزة المستخدمة ببيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجزة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٢ م	١٩١٦٢,٠٣٣	كسارة
٢	اتربة	٢ م		محجر المصرية
٣	رمل	٢ م		محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

٢٠٢٣
٢٠٢٣

التوقيع)

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

١٧

إفادة

بالإشارة لمشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

الغعد رقم : (2023/2022/612) المؤرخ في : 31 / 10 / 2022

في المسافة من الكم 412+600 الى 415+600 بطول 3 كم اتجاه الضبعة

مقاولة شركة : دريم واي للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير

اشراف استشاري : مكتب د / سعد الجيوشي

كمية الفلتر المستخدمة في المشروع 19162.033 م3

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببونات رسمية معتمدة وقام
استشاري المشروع بمراجعته جميع البونات والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت
اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مدير مشروع الاستشاري

مدير مشروع الشركة

م/محمد حسني فياض

م/ابراهيم عبدالله الحناوي

م/مصطفى محمود نجم

م/عبدربه عبدالله عثمان

م/عبدالله محمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

أشارة المحتاج

عن كمة المواد التي تم إستخدامها

بالأشارة لمشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة
- مطروح)

الغقد رقم : (2023/2022/612) المؤرخ في : 31 / 10 / 2022

في المسافة من الكم 412+600 الى 415+600 بطول 3 كم اتجاه الضبعة

مقاوله شركة : دريم واي للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير

اشراف استشاري : مكتب د / سعد الجيوشي

أعمال تم تنفيذها حتى تاريخ 2024/03/18

- كمة الفلتر المنفذة بند (2) :-

بالمتر المكعب = 319162.033م

مدير مشروع الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الشركة

م / عبدربه عبدالله عثمان
عبدربه عثمان

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس

" هانى محمد محمود طه "