

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥١,٨٠٠ الي الكم ٥٣,٦٠٠ بطول ١,٨ كم اتجاه السخنة

تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢١/١٠١٥/٢٠٢٢) في ٢٠/٤/٢٠٢٢ .

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة بيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	٦٩٨	كسارة
٢	اتربة	٣م	لايوجد	لايوجد
٣	رمل	٣م	٣٥٠	لايوجد

هذا وقد تمت مراجعة البنود المانية ووجدت مطابقة للكميات

مرفق لسيادتكم صورة من المستخلص الختامي رقم (٥) بالكميات بعاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في نج/٤/٢٠٢٥ .

رئيس الادارة المركزية

احمد الطحان

٢٠٢٥

الهيئة العامة
للطرق و الجبازي
(GARB)

المطعة الإدارية مع حوت مطبعة



٢٠٢٥/١٠/٢٤

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

نتشرف بأن نرفق لسيدتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢).

لعملية : استكمال اعمل تنفيذ الجسر الترابي ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمل في المسافة من الكم ٥١,٨٠٠ الي الكم ٥٣,١٠٠ بطول ١,٨ كم اتجاه السخنة

تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠١١/١٠١٥) في ٢٠/٤/٢٠٢٢..

بمبلغ : ٢١٢,٩٤٩,١ جنيهها (فقط مليون وتسعمائة وتسعة واربعون الف وثلاثمائة واثنا عشر جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه بالالزام.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٥/٢/٢٠٢٠.

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٢ صورة.
- ١ بيان اجمالي الاعمال
- بيان الاعمال للمستخلص
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ محضر /عقد حصر كميات
- ١ محضر تصنيف الاجهزات للقطاع
- ١ محضر خصم البرايخ
- ١ محضر غلق محجرا
- ١ محضر معاينة عينات ردم
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /

٢٠٢٥/١٠/٢٤

٢٠٢٥/١٠/٢٤


[illegible]

13

الشرق الأوسط العربية
اصطلاحات
000-606-73-3-776
ب

بیان اعمال مستخلص ختمی 5

مجلس الهيئة





محضر اعتماد حصر كميات



الهيئة

التاريخ : 2023 / 2 / 16

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتقاد الكميات المتقدمة الخاصة بشركة : الشروق للمقاولات العمومية

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	51+800	53+600	اعمال حفر	104105.74	كمية اجماليه بدون تصنيف اجهادات
2			اعمال ردم	277097.54	كمية اجماليه بدون حساب مسافه نقل
3			اعمال احلال (سن + رمل)	611	
4			اعمال احلال (سن + رمل + اسمنت)	448.96	

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص رقم (5) عقد رقم (1015 - 2021 - 2022)

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المتقدمة





اعمال تصنيف الاجهات للطاوع 51+800 الى 53+600					
الاجهات طبقا للمقاييسه (كم/م ²)	الاجهات (كم/م ²)	الكميه الاجماليه م ³	المحطه		م
			الى	من	
100-200	155.6	11.27	51+825	51+800	1
100-200	155.6	135.89	51+850	51+825	2
تربة مقاسكه	76.4	136.29	51+875	51+850	3
تربة مقاسكه	76.4	12.42	51+900	51+875	4
100-200	167.6	21.37	51+925	51+900	5
300-400	562.4	65.18	51+950	51+925	6
200-300	264.2	189.95	51+975	51+950	7
300-400	502.1	358.59	52+000	51+975	8
100-200	127.7	349.14	52+025	52+000	9
100-200	127.7	220.99	52+050	52+025	10
100-200	127.7	84.29	52+075	52+050	11
100-200	137.8	346.6	52+500	52+475	12
100-200	136	577.17	52+525	52+500	13
100-200	115.9	639.08	52+550	52+525	14
100-200	105.7	511.75	52+575	52+550	15
100-200	143.1	382.69	52+600	52+575	16
100-200	153.1	1192.87	52+625	52+600	17
تربة مقاسكه	72.2	1391.53	52+650	52+625	18
100-200	128.5	1011.18	52+675	52+650	19
تربة مقاسكه	95	633.1	52+700	52+675	20
100-200	129.9	143.72	52+725	52+ 00	21
200-300	200.2	658.18	52+750	52+ 25	22
100-200	115.3	618.51	52+775	52+750	23
100-200	118.1	183.85	52+800	52+775	24
تربة مقاسكه	61	137.28	52+825	52+800	25
100-200	144	5.08	52+850	52+825	26
تربة مقاسكه	80.6	99.66	52+875	52+850	27
تربة مقاسكه	90.5	264.9	52+900	52+875	28
100-200	109.7	161.93	52+920	52+900	29
100-200	144	405.83	52+940	52+920	30
100-200	144	77.01	52+960	52+940	31
تربة مقاسكه	82.4	262.18	52+980	52+ 60	32
تربة مقاسكه	82.4	162.19	53+000	52+580	33
تربة مقاسكه	82.4	77.41	53+475	53+450	34
تربة مقاسكه	82.4	184.49	53+500	53+475	35
تربة مقاسكه	82.4	299.93	53+525	53+500	36
تربة مقاسكه	82.4	355.49	53+550	53+ 25	37
تربة مقاسكه	82.4	282.95	53+575	53+550	38
تربة مقاسكه	82.4	112.4	53+600	53+575	39
		12764.34	الاجمالي		

4423.49	تربة مقاسكه
7068.95	100-200
848.13	200-300
873.77	300-400



اعمال تصنيف الاجهادات للقطاع 51+800 الي 53+600					
الاجهاد طبقا للمقاييسه (كجم/م ²)	الاجهاد (كجم/م ²)	الكميه الاجماليه م ³	المحطه		م
			الى	من	
100-200	144	5.08	52+850	52+825	26
نربة متناسكه	80.6	99.66	52+875	52+850	27
نربة متناسكه	90.5	264.9	52+900	52+875	28
100-200	109.7	161.93	52+920	52+900	29
100-200	144	405.83	52+940	52+920	30
100-200	144	77.01	52+960	52+940	31
نربة متناسكه	82.4	262.18	52+980	52+960	32
نربة متناسكه	82.4	162.19	53+000	52+980	33
		1438.78	الاجمالي		

788.93	نربة متناسكه
649.85	100-200



أعمال تصريف الإجهادات للقطاع 51+800 الي 53+600

الاجهاد طبقا للمواصفة (كجم/م ²)	الاجهاد (كجم/م ²)	كل صكريه	تربة عاديه	تربة متفاسكه	الكمية الاجماليه م ³	المحطة		م
						الي	من	
100-200	143.1	6.8	6.8	13.6	27.2	52+325	52+300	1
200-300	207.7	14.3125	14.3125	28.625	57.25	52+350	52+325	2
300-400	300.1	108.2525	108.2525	216.505	433.01	52+375	52+350	3
100-200	162	232.295	232.295	464.59	929.18	52+400	52+375	4
100-200	136.3	314.745	314.745	629.49	1258.98	52+425	52+400	5
200-300	214.1	242.335	242.335	484.67	969.34	52+450	52+425	6
100-200	124	51.635	51.635	103.27	206.54	52+475	52+450	7
200-300	233.3	68.5925	68.5925	137.185	274.37	52+500	52+475	8
تربة متفاسكه	53	90.855	90.855	181.71	363.42	52+525	52+500	9
تربة متفاسكه	85.6	99.8425	99.8425	199.685	399.37	52+550	52+525	10
100-200	173.8	197.46	197.46	394.92	789.84	52+575	52+550	11
تربة متفاسكه	80.1	210.75	210.75	421.5	843	52+600	52+575	12
تربة متفاسكه	90.5	110.0975	110.0975	220.195	440.39	52+625	52+600	13
100-200	151.9	145.3925	145.3925	290.785	581.57	52+650	52+625	14
100-200	127.6	133.85	133.85	267.7	535.4	52+675	52+650	15
تربة متفاسكه	98.6	126.3775	126.3775	252.755	505.51	52+700	52+675	16
100-200	154.7	171.4575	171.4575	342.915	685.83	52+725	52+700	17
100-200	183.7	107.48	107.48	214.96	429.92	52+750	52+725	18
100-200	143.6	52.6675	52.6675	105.335	210.67	52+775	52+750	19
100-200	180.2	270.285	270.285	540.57	1081.14	52+800	52+775	20
300-400	319.9	341.7675	341.7675	683.535	1367.07	52+825	52+800	21
100-200	126.3	117.305	117.305	234.61	469.22	52+850	52+825	22
200-300	244.8	149.685	149.685	299.37	598.74	52+875	52+850	23
تربة متفاسكه	99.8	450.1025	450.1025	900.205	1800.41	52+900	52+875	24
200-300	243.3	592.0975	592.0975	1184.195	2368.39	52+920	52+900	25
100-200	121.2	378.895	378.895	757.79	1515.58	52+940	52+920	26
تربة متفاسكه	91.4	682.33	682.33	1364.66	2729.32	52+960	52+940	27
100-200	100	1387.51	1387.51	2775.02	5550.04	52+980	52+960	28
تربة متفاسكه	64.3	321.8225	321.8225	643.645	1287.29	53+000	52+980	29
100-200	154.3	455.29	455.29	910.58	1821.16	53+020	53+000	30
100-200	124.9	612.075	612.075	1224.15	2448.3	53+040	53+020	31
تربة متفاسكه	69	1618.76	1618.76	3237.52	6475.04	53+060	53+040	32
100-200	131.8	1382.045	1382.045	2764.09	5528.18	53+080	53+060	33
100-200	108.2	1536.0075	1536.0075	3072.015	6144.03	53+100	53+080	34
تربة متفاسكه	67.4	873.4625	873.4625	1746.925	3493.85	53+120	53+100	35
100-200	120.4	404.615	404.615	809.23	1618.46	53+140	53+120	36
200-300	237	558.425	558.425	1116.85	2233.7	53+160	53+140	37
100-200	100.8	509.9075	509.9075	1019.815	2039.63	53+180	53+160	38
100-200	136.1	648.7875	648.7875	1297.575	2595.15	53+200	53+180	39
تربة متفاسكه	79.6	995.7925	995.7925	1991.585	3983.17	53+220	53+200	40
100-200	127.6	631.2125	631.2125	1262.425	2524.85	53+240	53+220	41
100-200	198.5	539.6025	539.6025	1079.205	2158.41	53+260	53+240	42
100-200	135.8	218.8925	218.8925	437.785	875.57	53+280	53+260	43
100-200	158	637.55	637.55	1275.1	2550.2	53+300	53+280	44
تربة متفاسكه	52.3	758.3475	758.3475	1516.695	3033.39	53+320	53+300	45
		19,713.74	19,713.74	39,427.48	78,854.96			الاجمالي

41097.93	تربة متفاسكه
19,575.00	تربة عاديه
3942.95	100-200
12887.87	200-300
1351.21	300-400

اعمال تصنيف الاجهادات للقطاع 51+800 الي 53+600					
الاجهاد طبقا للمقاييسه (كجم/م ²)	الاجهاد (كجم/م ²)	الكميه الاجماليه م ³	المحطه		م
			الى	من	
100-200	136	1009.95	52+825	52+800	1
100-200	115.9	2546.09	52+850	52+825	2
100-200	105.7	2540.15	52+875	52+850	3
100-200	143.1	1084.41	52+900	52+875	4
		7180.6	الاجمالي		

CUT STEPS

100-200 50%	50 % نربة متناسكة	الكميه الاجماليه	الى	من
1835.65	1835.65	3671.3	53+280	53+080

1,835.65	نربة متناسكة
9,016.25	100-200

Main Contractor Consultant



المعدة مكتب د. حسن مهدي

إليه طيه ريد

المشروع :- منظر السربيع لادام (الطريق- العين السقلية)

نحيط سيادكم علما بان كمية الردم التي سيتم خصمها من البريخ بالمحطة 52+220 هي 607 م³
كما ان الكمية التي سيتم خصمها من كمية الردم الخاصة بالبريخ بالمحطة 52+580 هي 202 م³
كما ان الكمية التي سيتم خصمها من كمية الردم الخاصة بالبريخ بالمحطة 53+370 هي 942 م³
الخاص بشركة الشروق للمقاولات العمومية

يتم خصمها من كمية الردم الفعليه للقطاع



OPPO A93

2023.10.22 12:45

محضر غلق محجر (1)

التاريخ : 2022/5/18 م

اسم المشروع: مشروع التطوير الكهربائي السريع لتنفيذ أعمال الجسر الثرابي والأعمال الصناعية بقطاع العين المغننة
تنفيذ شركة: الشروق للمطولات السريعة من الترم 51+800 إلى الترم 53+600

انه في يوم الاربعاء الموافق 18 / 5 / 2022 م تم عمل ميزانية شبيكة للقطاع من
51+800 إلى 53+600 قبل البدء في التوريد من محجر (2) الذي يبعد مسافة
تصل 17.10 كم بأحداثيات (شرق 697259.859 شمال 697320.024) وتم
غلق

المحجر رقم (1) الذي يبعد مسافة تقل 5.6 كم المعتمد بتاريخ 2022/12/13 م
بأحداثيات (شرق 693572.713 شمال 794463.994) وذلك لالتهاء من
كبات الردم المساحة بالمحجر وذلك للحفاظ على المواصفات الخاصة
بالمشروع، وجاري التوريد من المحجر رقم (2) الذي يبعد مسافة
تصل 17.10 كم طبقاً للميزانية الشبيكة المعتمدة من استشاري (XYZ)
بتاريخ 2022/5/18 م.

والله ولي التوفيق ""

مختص اللجنة
استشاري المشروع
م. محمد عبد الصاحب

استشاري المساحة
م. أحمد أبو بكر

م. محمد عبد الله
م. محمد عبد الله



محضر معاينة عينات ردم



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
والنقل البحري

التاريخ: 2022 / 5 / 18

اسم المشروع : مشروع القطار السريع [العين السخنة - العاصمة]

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استثماري الاعمال المساحية لهيئة الطرق و الجباري
برصد إحداثيات الحجر الخاص بشركة / البئر... مستكشف... القطر 60451800

بعضور كلأ من :-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

و كانت إحدىاته كالتالي :-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
	697259,853	787320,024	
	697259,863	787320,024	
	697408,246	787362,843	
	687408,255	787362,843	

ملاحظات :-

ملاحظات :-
 عدد صفحات ۶,۴۰۰
 ۱۰,۷۰۰ صفحات
 (۱۷,۱۰۰) اضافہ ان جمالیہ

مهندس الهيئة
٢١/٥/٢٠٢٢

استشاري المشروع
18/5/2022

استشاري المساحة
العنبر

مهندس الشركة المنفذة

تنفيذ: شركة الشروق للمقاولات العمومية.

عقد رقم (1015 / 2021 / 2022)

الرئاسة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربي السريع (السبخة- العاصمة الإدارية-العلمين الجديد-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي في المساحة من الكم 51+800 الى الكم 53+600 بطول 1.8 كم اتجاه السبخة.

تنفيذ: شركة الشروق للمقاولات العمومية.

عقد رقم (1015 / 2021 / 2022)

المراقب المنطقة الحالية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 28 / 12 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحالية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد تم جمع اللجنة المشكلة من كلا من :

1. السيد المهندس / رامي سمير مهندس
 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزیز
 3. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحميد
 4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن
 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
 6. السيد المهندس / الصبحي محمد لعل
- مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا
شركة اردمان معمل الموقع - عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للمعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 28192 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال الحفر المتناسك $5420 = 20.1 * 48146 * 0.08 * 0.07$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (100 - 200) كجم / سم² $0.08 * 0.07 = 20678$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (200 - 300) كجم / سم² $0.08 * 0.07 = 13705$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (300 - 400) كجم / سم² $0.08 * 0.07 = 2000$ جنيه.
- خصم أعمال تحميل ونقل التربة $10639 = (65.5 * 241098 + 53.85 * 36000) * 0.02 * 0.03$ جنيه.


القيمة الاجمالية للخصم = 28192 جنيه.

نقط ضمانية وعشرون الف ومائة واثنان وتسعون جنيه.



Page 1 of 1

صفحة 1 من 1



لعميلة: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع والسفينة
53+600 الكم الى الكم 51+800 من المسافة في الترابي الجسر أعمال الجسر الجديد-مطروح) تنفيذ أعمال الجسر الترابي في المسافة من الكم 51+800 الى الكم
العاصمة الإدارية-العلمين الجسر-مطروح) تنفيذ أعمال الجسر الترابي في المسافة من الكم 51+800 الى الكم 53+600 الكم
يطول 1.8 كم اتجاه السفينة.

عقد رقم (2022 / 2021 / 1015)

انه في يوم الاربعاء الموافق 28 / 12 / 2022 وبما علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

1. السيد المهديس / رامي سمير هاديح
2. السيد المهديس / إسلام عطية عبدالعزيز
3. السيد المهديس / أحمد جمال عبدالحيظ
4. السيد المهديس / محمود محمد عبدالرحمن
5. السيد المهديس / عاتق محمد هاديح
6. السيد المهديس / الصالح عبد راضي لعاقر

اولا القطع (المتناسك & الصخري).

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي ببعض المسافات المنقرقة بما لا يؤثر على ائزان الميل.
2. وجود تفاوت في العروض المنفذة للمساحيق وعدم تحقيق الميل العرضي للمساحيق (6%) ببعض المسافات المنقرقة.
3. وجود صخر مفكك ناتج من أعمال القطع على المساحيق ببعض المسافات المنقرقة.

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

ولما كان الاستشراء العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطيئاً وتسليم الأعمال (Request) فقد قُرت اللجنة تلك الصفات
المعينة بنسبة 3 %

حضرت مولانا محمد رفیع الدین صاحب مدظلہ العالی

2018

ARMANI SpA
Egypt-Egypt
Pr. 12

تنفيذ: شركة الشروط للمقاولات العمومية
عقد رقم (1015 / 2021 / 2022)

الرئاسة العامة
للطرق و للمباري
المنطقة الحدية على جنوب سيناء



ثالثا أعمال الاحلال.

مقبول بصفه عامه

ولما كان الاستشاري العلم (Systra) قد قدم بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request).



وعليه توصى اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 8% من البند او لا.
- 2) خصم نسبة 2% من البند ثانيا.
- 3) على استشاري المشروع (مكتب ا. د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم اجراها خلال العمليه والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة الى المنطقة المشرفة.

وعليه تزي اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع:

1. اصالح عبد الباقى
2. م.ع
3. م.ع
4. م.ع
5. م.ع
6. م.ع





السيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بالإشارة استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥١,٨٠٠ الي الكم ٥٣,٦٠٠ بطول ١,٨ كم اتجاه السخنة
تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠١٥) في ٢٠/٤/٢٠٢٢.

بشأن الإفادة بحجم الاعمال المنفذة من شركة الشروق للمقاولات العمومية علي العمل به بعاليه نحيط سيادتكم علما بالآتي :
بأنه تم أسناد عمليه استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥١,٨٠٠ الي الكم ٥٣,٦٠٠ بطول ١,٨ كم اتجاه شركة الشروق للمقاولات العمومية

بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠١٥) في ٢٠/٤/٢٠٢٢ بمبلغ ٤٠,٢٢٤,٠٠٠ جنيها (فقط اربعون مليون ومائتان واربعه وعشرون الف جنيها لا غير) (مرفق ١)

و لقد قامت الشركة بتختم الاعمال التي قامت بتنفيذها علي العمل بمبلغ ٢١,٥٧٢,٣٦٢ جنيه (فقط واحد وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وسبعون الف وثلاثمائة واثنان وستون جنيها لا غير) طبقا لقيمة المقايسة الختامية بنسبة تختم ٥٣,٦٣ % مرفق خطاب الشركة (٢) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٥/٠٤




مهندس /

三才圖會

دون الرجوع على الهيئة بأى مطالبات او دعاوى بشأن ذلك

رئيس مجلس إدارة الشركة /
مجلس إدارة
شركة
الشرق للاستشارات المعمارية
١٣٥٠٤ س.ت.
٧٢٦-٠٩-٠٠٩
٧٢٦-٠٩-٠٠٩
٧٢٦-٠٩-٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)
المطبعة الخاصة للطباعة والنشر

السيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بالإشارة استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية –
العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥١,٨٠٠ الي الكم ٥٣,٦٠٠ بطول ١,٨ كم اتجاه السخنة

تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٥) في ٢٠/٤/٢٠٢٢ .

بشأن الإفادة بحجم الاعمال المنفذة من شركة الشروق للمقاولات العمومية علي العملية بعاليه نحيط سيادتكم علما بالآتي :

بأنه تم أسناد عمليه استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة
الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥١,٨٠٠ الي الكم ٥٣,٦٠٠ بطول ١,٨ كم اتجاه شركة الشروق
للمقاولات العمومية

بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٥) في ٢٠/٤/٢٠٢٢ بمبلغ ٢٠,٢٢٤,٠٠٠ جنيها (فقط اربعون مليون ومائتان
واربعه وعشرون ألف جنيها لا غير) (مرفق ١)

و لقد قامت الشركة بنختيم الاعمال التي قامت بتنفيذها علي العملية بمبلغ ٢١,٥٧٢,٣٦٢ جنيه (فقط واحد وعشرون
مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة واثنان وستون جنيها لا غير) طبقا لقيمة المقايضة الختامية بنسبة تختيم
٥٣,٦٣ % مرفق خطاب الشركة (٢) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

رئيس الإدارة المركزية
احمد الطحان

مهندس /

تحريرا في : ٢٠٢٥/٠٤/٢٠