

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة	كمية البند بالمعد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حوز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متفجرة ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمرر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجربة.	٥٧,٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	الاجهزة المسددة متواجدة .	
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧٥,٥٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٦,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٨٧٢٦٨,٢٦		٨٧٢٦٨,٢٦	لوحات المشروع متواجدة
	السعر طبقاً لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	١٥١,٢٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٦,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	١٧٤٧٤٨,٢٢		١٧٤٧٤٨,٢٢	التقرير (السوي - الشهري - الاسبوعي) متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ١١٠ كم ١٠-١٠٨=١٠٠ كم . (السلام)	٤٨,٠٤٨			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٦,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٥٥٥٣٦٣,٧٦٩		٥٥٥٣٦٣,٧٧	البرنامج الزمني متواجد
	رسوم المواد المحجربة طبقاً لبيود العقد . (السلام)	١٢,٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩١٦,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	١٥٠٢٦٠,٧٦		١٥٠٢٦٠,٧٦	المهندسون متواجدون
	رسوم الكازرات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .												
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والأزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% والأزيد الامتصاص عن ١٥% والأقليل معامل المرونة (EV2)من تجربة لوح التحميل ١٠ سم ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية)والله تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة . والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجربة.												
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم.	١٠٠,٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر طبقاً لأخر مفاوضة (مارس ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٣,٣٠			٠,٠٠٠	٢٨١,٦٨	٢٨١,٦٨	جاري	%٩٧,٠٠	٥٣٠٥٣,٩٠		٥٣٠٥٣,٩٠	المعدات متواجدة
	السعر طبقاً لأخر مفاوضة (إبريل ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٤,٩٠			٠,٠٠٠	١٧٢٤,٦٦	١٧٢٤,٦٦	جاري	%٩٧,٠٠	٢٤٢٣٦٣,٩٧		٢٤٢٣٦٣,٩٧	المعدات متواجدة
	السعر طبقاً لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٥١,٢٠			٧٢٢٢,٠٠	٧٢٢٢,٠٠	٧٢٢٢,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
	السعر طبقاً لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٦,٤٠			٠,٠٠٠	١٢٤٢٤,٤٨	١٢٤٢٤,٤٨	جاري	%٩٧,٠٠	١٧٤٢٧٥,٥٦		١٧٤٢٧٥,٥٦	المعدات متواجدة
	رسوم المواد المحجربة طبقاً لبيود العقد . (كساره النيل)	١٦٨,٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	رسوم المواد المحجربة طبقاً لبيود العقد . (كساره النيل)	١٢٣,٧٦			٧٢٢٢,٠٠	٧٢٠٨,٥٢	١٤٥٣,٠٥٢	جاري	%٩٧,٠٠	١٧٤٤٣٤٨,٢٤		١٧٤٤٣٤٨,٢٤	
	رسوم الكازرات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠			٧٢٢٢,٠٠	٧٢٠٨,٥٢	١٤٥٣,٠٥٢	جاري	%٩٧,٠٠	٣٥٢٣٦٥,١١		٣٥٢٣٦٥,١١	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20 = 81 كم.	٩٧,٢٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20 = 81 كم.	١٠٥,٣٠			٧٢٢٢,٠٠	٧٢٠٨,٥٢	١٤٥٣,٠٥٢	جاري	%٩٧,٠٠	١٤٨٤١٦١,٨٤		١٤٨٤١٦١,٨٤	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥ سم إلى ٤٠ سم والأزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% والأقليل معامل المرونة (EV2)من تجربة لوح التحميل ١٢٠ سم ومجاسيسكال والأزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% والأزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحبلية على الأ يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والله تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة . والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجربة.												
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم.	١٠٥,٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	السعر طبقاً لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٦,٤٠			١٧٠٩٢,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٢٥٠٨٤٣٩,٠١		٢٥٠٨٤٣٩,٠١	
	السعر طبقاً لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٥١,٢٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	رسوم المواد المحجربة طبقاً لبيود العقد . (كساره النيل)	١٦٨,٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	رسوم المواد المحجربة طبقاً لبيود العقد . (كساره النيل)	١٢٨,٢٢			١٧٠٩٢,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٢٢٩٣٢٤٠,٤٨		٢٢٩٣٢٤٠,٤٨	
	رسوم الكازرات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠			١٧٠٩٢,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٤١٤٤٨١,٠٠		٤١٤٤٨١,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20 = 81 كم.	٩٧,٢٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20 = 81 كم طبقاً لأخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٢) .	١٠٥,٣٠			١٧٠٩٢,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	١٧٠٩٢,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	١٧٤٥٧٩٣,٩٧		١٧٤٥٧٩٣,٩٧	
	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٧,٠٠		٢٠٠٠٠,٠٠	٢م	١٧٢٤٨,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٦٢٢٦١٩,٧٢		٦٢٢٦١٩,٧٢	
	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / ٢م	٤٢,٠٠		٥٠٠٠,٠٠	٢م	١٧٨١,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٧٢٥٥٧,٩٤		٧٢٥٥٧,٩٤	
	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (الوادر و الحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقاً لتعليمات التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل على بند تحميل ونقل الأثرية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجهة المستفيدة من هيئة الصرف .	٢٢,٠٠		٦٥٠٠٠,٠٠	٢م	٢٥٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٥٧٩٢٥٠,٣٥		٥٧٩٢٥٠,٣٥	
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٩,٥٠٠				٢٥٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٧,٠٠	٢٢٩٤٥١,٧٨		٢٢٩٤٥١,٧٨	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٠-٩,٥٠٠ كم .												
	الإجمالي												
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
	اجمالى قيمة الاستقطاعات												
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
	ما سبق صرفه												
	اجمالى قيمة المستخلص الجارى (٣)												