



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال أعمال الجسر الرابي بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (المنطقة - المصاحبة الإدارية - الميناء الجديد - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
Section - 4 " From West of the River Nile to Wadi El Nnatroun " From Station 270+000 To Station 275+000
قطاع شركة الحصى للمقاولات والتجارة من الكم ٢٧٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ٥,٠ كم



توزيع صرف الكميات على العقود

رقم آخر مستخلص	عقد ٨٥٩ وادي التطرون	عقد ٥١٢ الإقليمي	عقد ١٦٤ الفيوم	عقد ١٧٣٦ سفنيس	عقد ٤٨٦ أكتوبر	عقد ١١٥٦ الضبعة	الإجمالي	ملاحظات
رقم آخر مستخلص	عقد ٥ ختامي	عقد ٣ ختامي	عقد ٤ ختامي	عقد ٤ جاري	عقد ٣ جاري	عقد ٤ ختامي	٢٣	
قيمة العقد	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	138,000,000	
البند	الكمية حسب المعلقة المعلقة ١	الكمية حسب المعلقة المعلقة ١	الكمية حسب المعلقة المعلقة ١	الكمية حسب المعلقة المعلقة ١	الكمية حسب المعلقة المعلقة ١	الكمية حسب المعلقة المعلقة ١	الكمية حسب المعلقة المعلقة ١	الكمية المتعددة في الحصر
التطهير م٢	5,900.00	199,321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	205,221.21	205,221.21
علاوة ٢٥ جنية لكل ١ كم (9.5=0.5-10 كم)	5,900.00	199,321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	205,221.21	205,221.21
الحفر م٣	77,260.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	61,359.13	158,619.13	158,619.13
علاوة ٨ جنية لكل ١ كم مسافة النقل ١٠-٥٠-٩٠=٩,٥ كم	91,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,657.13	180,004.13	180,004.13
الردم م٣	88,564.00	21,689.05	74,733.84	75,718.86	50,000.00	77,840.61	322,348.24	322,348.24
علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٧٥ كم (73=2-75 كم) السوي - مشون ١	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00
علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٩٢ كم (90=2-92 كم) السوي - مشون ٢	11,525.38	3,030.69	0.00	21,385.38	0.00	17,961.16	53,902.62	53,902.62
علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٩٠ كم (88=90-2 كم) الفيروز	12,443.62	11,159.51	0.00	13,907.69	0.00	33,104.46	70,615.28	70,615.28
علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٨٧ كم (85=87-2 كم) أطلس للمقاولات	1,614.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	11,379.00	11,379.00
علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٩٣ كم (93=93-2 كم) السادات	28,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146.15	39,927.15	39,927.15
علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ١١٠ كم (108=110-2 كم) السلام	0.00	0.00	74,733.84	8,228.60	11,916.00	12,208.84	107,087.28	107,087.28
علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ كم (105=107-2 كم) مودرن بيلد	34,200.00	0.00	0.00	5,193.08	0.00	0.00	5,193.08	5,193.08
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (السوي - مشون ١)	11,525.38	723.00	0.00	21,385.39	0.00	17,961.61	51,595.38	51,595.38
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (السوي - مشون ٢)	0.00	2,307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.69	2,307.69
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (السوي - مشون ٢)	12,443.62	11,160.28	0.00	13,907.69	0.00	33,104.46	70,616.05	70,616.05
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (الفيروز)	1,614.00	6,345.38	0.00	0.00	0.00	3,420.00	11,379.38	11,379.38
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (أطلس للمقاولات)	28,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146.15	39,927.15	39,927.15
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (السادات)	0.00	0.00	74,733.84	8,228.60	11,916.00	12,208.84	107,087.28	107,087.28
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (السلام)	0.00	0.00	0.00	5,193.08	0.00	0.00	5,193.08	5,193.08
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (مودرن بيلد)	88,564.00	20,535.20	74,733.84	48,714.76	11,916.00	77,840.61	322,304.41	322,304.41
رسوم الكارته و الموازين لاصال التربة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
تأسيس م٣ Subgrade	0.00	18,888.24	644.43	12,060.00	20,000.00	0.00	37,995.25	37,995.25
علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (٢٠٠-١٠١) = ٨١ كم (كسارة العروبة)	0.00	11,660.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.77	11,660.77
علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (٢٠٠-١٠١) = ٨١ كم (كسارة النيل)	0.00	4,888.24	644.43	3,932.06	14,530.52	0.00	23,995.25	23,995.25
علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (٢٠٠-٨١) = ٦١ كم (كسارة الماسة)	0.00	2,339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.23	2,339.23
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (كسارة العروبة)	0.00	11,660.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.77	11,660.77
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (كسارة النيل)	0.00	4,888.24	644.43	3,932.06	14,530.52	0.00	23,995.25	23,995.25
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (كسارة الماسة)	0.00	2,339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.23	2,339.23
رسوم الكارته و الموازين	0.00	18,888.24	644.43	3,932.06	14,530.52	0.00	37,995.25	37,995.25
أساس م٣ Subballast (كل الكميات منفذة بعد ٢٠٢٢/٠٥/٣١)	0.00	6,744.42	0.00	10,333.30	26,000.00	0.00	24,315.88	24,315.88
علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (٢٠٠-١٠١) = ٨١ كم (كسارة العروبة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (٢٠٠-١٠١) = ٨١ كم (كسارة النيل)	0.00	6,744.42	0.00	478.64	17,092.00	0.00	24,315.06	24,315.06
علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (٢٠٠-١٠١) = ٩٠ كم (كسارة النيل)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (٢٠٠-٨١) = ٦١ كم (كسارة الماسة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (كسارة العروبة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (كسارة النيل)	0.00	6,744.42	0.00	478.64	17,092.00	0.00	24,315.06	24,315.06
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (كسارة الماسة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
رسوم الكارته و الموازين	0.00	6,744.42	0.00	478.64	17,092.00	0.00	24,315.06	24,315.06
من القلتر	0.00	12,530.38	1,003.74	16,000.00	0.00	2,000.00	31,534.12	31,534.12
علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (٢٠٠-١٠١) = ٨١ كم (كسارة العروبة)	0.00	11,530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.38	11,530.38
علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (٢٠٠-١٠١) = ٨١ كم (كسارة النيل)	0.00	1,000.00	4,126.42	16,000.00	0.00	2,000.00	23,126.42	23,126.42
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (كسارة العروبة)	0.00	16,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,776.00	16,776.00
رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد (كسارة النيل)	0.00	1,752.57	1,003.74	16,754.99	0.00	2,210.00	21,721.30	21,721.30
رسوم الكارته و الموازين	0.00	12,530.38	1,003.74	16,000.00	0.00	2,000.00	31,534.12	31,534.12
حفر مصرف قائم	0.00	0.00	0.00	17,693.13	0.00	0.00	17,693.13	17,693.13
علاوة ١ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة : ١٠-٥٠-٩٠=٩,٥ كم)	0.00	0.00	0.00	17,693.13	0.00	0.00	17,693.13	17,693.13
حفر مصرف بديل	21,667.00	50,000.00	0.00	0.00	65,000.00	32,730.11	131,186.53	131,186.53
علاوة ١ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة : ١٠-٥٠-٩٠=٩,٥ كم)	21,667.00	50,000.00	0.00	0.00	25,985.00	32,730.11	130,382.11	130,382.11
طبقة من التسبيج الصناعي جيوجريد	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,348.00	17,348.00
طبقة من التسبيج الصناعي جيوتكستيل	0.00	0.00	5,040.00	11,844.60	5,000.00	1,781.00	18,665.80	18,665.80

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/أحمد أبو دقة

مهندس المشروع

م/أحمد الشاعر

عن المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

م/محمد طارق

م/محمد طارق

عن الشركة المنفذة
شركة الحصى للمقاولات والتجارة

م/أحمد إبراهيم

م/أحمد إبراهيم

Notes	Compaction Ratio	PLT (EV2)	CBR %	O.M %	M.D.D(G/Cm3)	PI	Sieve Analysis			Classification	Description	Stations		Serial
							#200	#40	#10			To	from	
	97.7%		24.40%	6.8%	2.14	4.9	13.8%	35.8%	52.3%	A1-B	Fill layer	270+740	270+620	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-431
	98.3%		24.40%	6.8%	2.14	4.9	13.8%	35.8%	52.3%	A1-B	Fill layer	270+740	270+620	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-439
	97.8%		33.8%	6.9%	2.14	N.P	13.2%	29.8%	44.6%	A1-A	Fill layer	270+780	270+740	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-440
	98.7%		33.8%	6.9%	2.14	N.P	13.2%	29.8%	44.6%	A1-A	Fill layer	270+620	270+580	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-441
	97.7%	134.8	33.8%	6.9%	2.14	N.P	13.2%	29.8%	44.6%	A1-A	Fill layer	270+740	270+620	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-444
	97.3%	183.8	24.40%	6.8%	2.14	4.9	13.8%	35.8%	52.3%	A1-B	Fill layer	273+740	273+660	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-434
	98.1%		24.40%	6.8%	2.14	4.9	13.8%	35.8%	52.3%	A1-B	Fill layer	270+540	270+480	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-435
	97.8%	166.4 Mpa	24.40%	6.8%	2.14	4.9	13.8%	35.8%	52.3%	A1-B	Fill layer	270+540	270+480	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-438
	98.1%		33.8%	6.9%	2.14	N.P	13.2%	29.8%	44.6%	A1-A	Fill layer	270+620	270+560	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-442
	98.9%		33.8%	6.9%	2.14	N.P	13.2%	29.8%	44.6%	A1-A	Fill layer	273+740	273+660	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-443
	97.5%		33.8%	6.9%	2.14	N.P	13.2%	29.8%	44.6%	A1-A	Fill layer	273+740	273+660	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-446
	97.6%		33.8%	6.9%	2.14	N.P	13.2%	29.8%	44.6%	A1-A	Fill layer	273+740	273+660	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-450
	98.1%		33.8%	6.9%	2.14	N.P	13.2%	29.8%	44.6%	A1-A	Fill layer	270+740	270+620	EET-SYS-KK-IR-TH-ME-454
	96.8%	120.3	21.60%	7.2%	2.14	N.P	12.2%	30.7%	47%	A1-B	Fill layer	273+540	273+340	TH-UM-93
	96.8%		28.20%	7.0%	2.151	N.P	12.6%	31.4%	46.7%	A1-B	Fill layer	273+540	273+340	TH-UM-84
	96.7%		21.60%	7.2%	2.14	N.P	12.2%	30.7%	47.2%	A1-B	Fill layer	273+540	273+340	TH-UM-88
	98.3%	165.6	28.10%	6.5%	2.165	3.7%	12.6%	31.1%	50.2%	A1-B	Fill layer	272+840	272+640	TH-ME-89
	98.20%		26.60%	6.7%	2.162	4.2%	13.6%	30.6%	50.7%	A1-B	Fill layer	272+840	272+640	TH-UM-113
	98.30%		26.60%	6.7%	2.162	4.2%	13.6%	30.6%	50.7%	A1-B	Fill layer	274+800	274+560	TH-UM-114
	98.0%		26.60%	6.7%	2.162	4.2%	13.6%	30.6%	50.7%	A1-B	Fill layer	274+960	274+820	TH-UM-115
	97.1%		26.60%	6.7%	2.162	4.2%	13.6%	30.6%	50.7%	A1-B	Fill layer	272+840	272+640	TH-UM-116
	97.1%	193.7	26.60%	6.7%	2.162	4.2%	13.6%	30.6%	50.7%	A1-B	Fill layer	274+960	274+820	TH-UM-117
	96.9%		30.90%	6.8%	2.165	N.P	14.1%	33.3%	54.1%	A1-B	Fill layer	274+800	274+560	TH-UM-119
	96.80%	108.8	30.90%	6.8%	2.165	N.P	14.1%	33.3%	54.1%	A1-B	Fill layer	275+000	274+980	TH-LE-91
	98.20%		30.90%	6.8%	2.165	N.P	14.1%	33.3%	54.1%	A1-B	Fill layer	274+800	274+540	TH-UM-120
	98.10%		30.90%	6.8%	2.165	N.P	14.1%	33.3%	54.1%	A1-B	Fill layer	272+840	272+640	TH-UM-121
	97.40%		25.60%	7.00%	2.161	N.P	14.60%	34.90%	56.00%	A1-B	Fill layer	273+740	273+720	EET-SYS-KK-UJR-TH-ME-429
	98.60%		25.60%	7.00%	2.161	N.P	14.60%	34.90%	56.00%	A1-B	Fill layer	273+740	273+660	EET-SYS-KK-UJR-TH-ME-430
	96.70%		25.60%	7.00%	2.161	N.P	14.60%	34.90%	56.00%	A1-B	Fill layer	270+540	270+500	EET-SYS-KK-UJR-TH-ME-414
	97.10%		25.60%	7.00%	2.161	N.P	14.60%	34.90%	56.00%	A1-B	Fill layer	270+540	270+500	EET-SYS-KK-UJR-TH-ME-416
	97.90%	144.49	24.40%	6.80%	2.142	4.9%	13.80%	35.80%	52.30%	A1-B	Fill layer	274+800	274+540	EET-SYS-KK-UJR-TH-ME-420
	98.10%		25.60%	7.00%	2.161	N.P	14.60%	34.90%	56.00%	A1-B	Fill layer	270+540	270+500	EET-SYS-KK-UJR-TH-ME-421
	97.15%	191.27	29.10%	7.10%	2.152	N.P	13.00%	33.00%	50.40%	A1-B	Fill layer	270+620	270+540	EET-SYS-KK-UJR-TH-ME-467

يُعتمد “

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م/ أحمد الشايعر
م/ أحمد أبودقيقة

عن الإستشاري
مكتب أ.د. خالد قنديل

عن الشركة

Notes	Compaction Ratio	PLT (EV2)	CBR %	O.M %	M.D.D(g/cm3)	PI	Sieve Analysis			Classification	Description	Stations		Serial
							#200	#40	#10			To	from	
شبكة الصرف القائم بعد أول طبقة ردم منسوب +0.00م	97.15%		29.10%	7.10%	2.152	N.P	13.00%	33.00%	50.40%	A1-B	Fill layer	273+740	273+660	EET-SYS-KK-UJR-TH-UM-462
	97.80%		30.20%	7.00%	2.15	N.P	14.40%	37.10%	52.80%	A1-B	Fill layer	270+700	270+540	EET-SYS-KK-UJR-TH-UM-477
	97.55%		29.30%	6.40%	2.16	N.P	12.10%	32.20%	42.00%	A1-B	Fill layer	274+100	274+000	EET-SYS-KK-UJR-TH-UM-571
	97.70%		29.30%	6.40%	2.16	N.P	12.10%	32.20%	42.00%	A1-B	Fill layer	274+200	274+100	EET-SYS-KK-UJR-TH-UM-572
	97.20%		29.30%	6.40%	2.16	N.P	12.10%	32.20%	42.00%	A1-B	Fill layer	274+340	274+200	EET-SYS-KK-UJR-TH-UM-573
	97.70%	154.09	27.20%	6.20%	2.165	N.P	11.80%	33.40%	47.60%	A1-B	Fill layer	274+200	274+000	EET-SYS-KK-UJR-TH-UM-577
	98.10%	123.26	27.20%	6.20%	2.165	N.P	11.80%	33.40%	47.60%	A1-B	Fill layer	274+340	274+200	EET-SYS-KK-UJR-TH-UM-578
	96.90%		28.90%	7.00%	2.19	N.P	14.40%	41.60%	67.10%	A1-B	Fill layer	272+820	272+640	TH-ME-85
	96.80%	92 Mpa	12.10%	8.10%	1.99	N.P	9.60%	54.80%	98.40%	Sand(A-3)	NGL	270+560	270+480	EET-SYS-KK-UJR-TH-REX-411
	98.00%	77.66	11.60%	8.30%	1.99	N.P	9.20%	53.60%	99.00%	Sand(A-3)	NGL	270+800	270+560	EET-SYS-KK-UJR-TH-REX-427
Replacement Excavation (-1m)	97.00%	86.49	10.50%	8.30%	1.985	N.P	9.70%	54.20%	98.00%	NGL	274+080	273+960	EET-SYS-KK-UJR-TH-REX-455	
Replacement Excavation (-1m)	96.90%	103.59	10.10%	8.20%	1.975	N.P	9.20%	55.00%	98.20%	NGL	274+300	274+160	EET-SYS-KK-UJR-TH-REX-456	
Replacement Excavation (-1.2m)	98.20%	81.5	11.70%	8.20%	1.992	N.P	8.40%	55.20%	99.40%	NGL	272+060	272+020	EET-SYS-KK-UJR-TH-REX-459	
Replacement Excavation (-1.0m)	98.10%	83.1	10.80%	8.40%	1.98	N.P	8.30%	55.90%	98.50%	NGL	274+160	274+080	EET-SYS-KK-UJR-TH-REX-460	
شبكة الصرف القائم بعد أول طبقة ردم منسوب +0.00م	98.30%		28.60%	6.20%	2.15	1.70%	13.30%	30.20%	44.90%	A1-B	Fill layer	274+280	273+960	EET-SYS-KK-UJR-TH-ASC-490

يعتمد،،
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الإستشاري
مكتب أ.د. خالد قنديل

عن الشركة

بالمر المكنع أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (لمسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

- يتم حساب علاوة ٠,٨ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان .
- يتم حساب ٣,١٠ جنية في حالة عدم استخدام البلدوزر .

رقم البند وبيانه: (٣)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق	١٩٩٠,٠٠٠
٢٠٠٠,٠٠	✓	

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		مربع م ^٣	الاجمالى
	الى	من		
أعمال الحفر	٢٧٠+٥٦٠	٢٧٠+٤٨٠	٢٧٠,٣,٨٤	٢٠٠٠,٠٠
	٢٧٠+٨٠٠	٢٧٠+٥٦٠	١٢٧٨,٦٤	
	٢٧٢+٠٦٠	٢٧٢+٠٢٠	٢٣٠,٢,٧٧	
	٢٧٤+٠٨٠	٢٧٣+٩٦٠	٢٣٥٤,٠٣	
	٢٧٤+١٦٠	٢٧٤+٠٨٠	٣٢٣٧,٦١	
	٢٧٤+٣٠٠	٢٧٤+١٦٠	٦١٢٣,١١	
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م/ أحمد ابودقيقة

عن الاستشارى

K.K

مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الشركة

XYZ

م/ أحمد إبراهيم

١٢/١٠/٢٠١٩

بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٣ (اتجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (٣)	بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوز وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأوبولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (لمسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
	- يتم حساب علاوة ٠,٨ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان .
	- يتم حساب ٣,١٠ جنية في حالة عدم استخدام البلدوز .

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق	٢٠٠٠,٠٠٠	١٩٤٠,٠٠٠
------------------	--------------------	----------	----------

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	مربع ٣م	الاجمالى ٣م
أعمال الحفر	من	٢٧٠+٤٨٠	٢٠٠٠,٠٠٠
	الى	٢٧٠+٥٦٠	
		٢٧٠+٨٠٠	
		٢٧٢+٠٦٠	
		٢٧٤+٠٨٠	
		٢٧٤+١٦٠	
	الاجمالى	٢٧٤+٣٠٠	٦١٢٣,١١

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٢٠٠٠,٠٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٩٤٠,٠٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٥٠٠,٠٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	١٩٩٠,٠٠٠

يعتمد،
عن الهيئة

٢١/٥/٢٠٢٠
عبدالله

عن الاستشارى

XYZ
ابراهيم عامر

عن الشركة
عبدالله

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر
بيان الأعمال بالمستخلص جاري (اتجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع الخط الكبريتي السريع

رقم البلد وبيانه: (٣)
والدتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نمو الأعمال) لجميع التربة حدها التربة الصخرية ونسوية السطح بالأت الترابية
والرشي بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على البلد
تحميل ونقل الأتربة الزائدة (المسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التناوب طبعا للمناسيب التجميعية والطاغات العرضية الدوالية والرسومات التفصيلية المعتمدة
والبلد يجمع مستلزمات طبعا لأصول الصناعة ومواد ذات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف
يتم حساب علاوة ٨٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة والتقدير .
يتم حساب ٣,١٠ جنية في حالة عدم استخدام البلدوزر .

تنفيذ شركة الحسين للتااولات والتجارة

الكمية بالثالثة ٢٠٠٠٠٠٠٠

مقدار العمل السابق ٠٠٠٠

بيان الأعمال بالمقايضة	الدولج الكيلو مترى	من	الى	مربع ٣م	الاجمالى ٣م
أعمال الحفر	٤٨٠+٢٧٠	٥٦٠+٢٧٠	١٢٧٨,٦٤	٢٧٠,٣٨٤	٢٠٠٠٠٠٠٠
	٥٦٠+٢٧٠	٨٠٠+٢٧٠	١٢٧٨,٦٤	٢٧٠,٣٨٤	٢٠٠٠٠٠٠٠
	١٠٠+٢٧٢	١٠٠+٢٧٢	٢٣٠,٢٧٧	٢٣٠,٢٧٧	٢٠٠٠٠٠٠٠
	٩٦٠+٢٧٣	٩٦٠+٢٧٣	٤٣٥٤,٠٣	٤٣٥٤,٠٣	٢٠٠٠٠٠٠٠
	١٦٠+٢٧٤	١٦٠+٢٧٤	٣٢٣٧,٦١	٣٢٣٧,٦١	٢٠٠٠٠٠٠٠
	١٦٠+٢٧٤	١٦٠+٢٧٤	٦١٢٢,١١	٦١٢٢,١١	٢٠٠٠٠٠٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدروجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدروجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدروجة بالمستخلص الفعلى					

عن الاستشارى
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر
عن الشركة
عن الشركة

الهيئة العامة للنقل General Authority of Transport استشاري الدراسات والمشاريع EK Consultant		Electric Express Train - HSR From El Ain El Sekina City To El Aamein Section - 4 From Vidal El Mahrout To Borg Elrah From Station 270+000 To Station 275+000		إجمالي بيان أعمال الصفر / وادي الطرون ه - الضبعة ١ - سفنكس ١								
رقم التابل	المحطة		الأبعاد		الارتفاع	الوحدة		الضبعة ١		سفنكس ١		المجملي من الضفيل
	من	إلى	الطول	العرض		الزفان	إجمالي كمي نقل	إجمالي كمي نقل	إجمالي كمي نقل	إجمالي كمي نقل	إجمالي كمي نقل	
1	270+480	270+560	80	55.42	1.00	٧٢	0.00	0.00	0.00	0.00	2703.86	1045.97
2	270+560	270+800	240	12.59	0.50	٧٢	0.00	0.00	0.00	0.00	1278.64	
3	270+800	271+000	120	59	1.00	٧٢	7080.00	5988.06	0.00	0.00	0.00	
4	271+000	271+160	160	59	1.50	٧٢	14160.00	11976.12	0.00	0.00	0.00	
5	271+160	271+360	200	58.27	0.50	٧٢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	271+360	271+540	180	55.9249	1.50	٧٢	15099.72	12770.91	0.00	0.00	0.00	
7	271+720	271+980	260	50	0.50	٧٢	6500.00	5497.51	0.00	0.00	0.00	
8	272+020	272+060	40	56.7217	1.20	٧٢	0.00	0.00	0.00	0.00	2302.77	
9	272+060	272+420	360	55.76317	1.50	٧٢	30112.11	25467.95	0.00	0.00	0.00	
10	272+460	272+500	140	53.1	1.00	٧٢	0.00	0.00	7434.00	6287.46	0.00	
11	272+560	272+820	180	55.03	0.50	٧٢	0.00	0.00	4958.10	4193.42	0.00	
12	272+820	272+860	40	59	1.00	٧٢	0.00	0.00	2360.00	1996.02	0.00	
13	272+860	273+200	340	56.0453	1.00	٧٢	0.00	0.00	19055.74	16116.80	0.00	
14	273+220	273+580	380	59.684	0.50	٧٢	3693.00	3123.45	7050.00	5962.69	0.00	
15	273+580	273+900	320	54.77469	1.00	٧٢	17527.90	14824.59	0.00	0.00	0.00	
16	273+960	274+080	120	42.90	1.00	٧٢	0.00	0.00	0.00	5148.00	4354.03	
17	274+080	274+160	80	47.85	1.00	٧٢	0.00	0.00	0.00	3828.00	3237.61	
18	274+160	274+300	140	51.712	1.00	٧٢	0.00	0.00	0.00	7239.7	6123.11	
19	274+300	274+400	80	53.31	1.00	٧٢	0.00	0.00	4270.40	3611.78	0.00	
20	274+400	274+560	160	59.9767	1.00	٧٢	0.00	0.00	9596.27	8116.25	0.00	
21	274+580	274+780	220	69.9	1.00	٧٢	0.00	0.00	15378.00	13006.27	0.00	
22	274+800	274+880	80	73.25	1.00	٧٢	0.00	0.00	5960.00	4956.22	0.00	
23	274+880	274+980	100	77.113	1.00	٧٢	0.00	0.00	7711.30	6522.00	0.00	
total							94172.73	79648.55	39501.08	75697.43	34863.77	20000.00

حقن الشركة
البيروت - صرمان

عينة البنية
23
23

 SUSEC SHAKEN Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	 الهيئة العامة للإحصاء مملكة البحرين
 شركة الحسين AL-HUSSEIN CO. للحاصلات والتجارة Contractor	Section 4 From Wadi El-Natron To Borg El-Arab	 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل KK Consultant

إجمالي بيان أعمال الحفر (سفنكس)

Station		الكمية المنفذة (مارس ٢٠٢٣)	الكمية المنفذة (أبريل ٢٠٢٣)	الكمية المنفذة (مايو ٢٠٢٣)	الإجمالي
من	إلى				
270+480	270+560	2703.84 ✓	0	0	2703.84
270+560	270+800	1278.64 ✓	0	0	1278.64
272+020	272+060	0	0	2302.77 ✓	2302.77
273+960	274+080	0	4354.03 ✓	0	4354.03
274+080	274+160	0	0	3237.61 ✓	3237.61
274+160	274+300	0	6123.11 ✓	0	6123.11
الإجمالي		3982.48	10477.14	5540.38	20000

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م / أحمد ابودقيقة

عن الإستشاري

K.K
ص.ح.م

XYZ
ص.ح.م

عن الشركة

م / أحمد إبراهيم

ص.ح.م

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

ص.ح.م

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية مغبرها ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهاسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف، والفئة شاملة بالمتر المكعب.

-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.

-والبند لايشمل القيمة المحجرة.

رقم البند وبيانه: (١)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

٤٧١٥٠,٠٠	مقدار العمل السابق	٧٥٨٧١,٨٦	الكمية بالمقايضة
----------	--------------------	----------	------------------

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		المكعب م ^٣	الإجمالى م ^٤
	الى	من		
أعمال الردم (الجسر الترابي)	٢٧٠+٨٦٠	٢٧٠+٨٠٠	٤٧١٩٥,٠٠٠	٤٧١٩٥,٠٠٠
	٢٧٠+٨٦٠	٢٧٠+٤٨٠		
	٢٧٢+٨٤٠	٢٧٢+٦٤٠		
	٢٧٣+٨٤٠	٢٧٣+٣٨٠		
	٢٧٤+٩٦٠	٢٧٤+٥٤٠		
	٢٧٠+٨٨٠	٢٧٠+٨٠٠		
	٢٧٤+٣٢٠	٢٧٤+٠٠٠		
	٢٧٢+٦٤٠	٢٧٢+٦٠٠		
الإجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

عن الشركة

K.K XYZ

مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد ابودقيقة

يعتمد ““

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر
بيان الأعمال بالمستخلص جاري ٣ (اتجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2-متر) أسفل منسوب القرمه بسمك لايزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (2-متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.
-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
-والبند لايشمل القيمة الحجرية.

رقم البند وبيانه: (١)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالقايصة ٧٥٧٨١,٨٦

مقدار العمل السابق ٤٥٧٣٠,٠٠

بيان الأعمال بالمقايصة	الموقع الكيلو مترى	مكعب م٣	الاجمالى م٣
أعمال الردم (الجسر الترابى)	من الى		
	٢٧٠+٨٠٠	٢٧٠+٨٠٠	
	٢٧٠+٤٨٠	٢٧٠+٤٨٠	
	٢٧٢+٨٤٠	٢٧٢+٨٤٠	
	٢٧٣+٣٨٠	٢٧٣+٣٨٠	
	٢٧٤+٥٤٠	٢٧٤+٥٤٠	
	٢٧٠+٨٨٠	٢٧٠+٨٨٠	
	٢٧٤+٣٢٠	٢٧٤+٣٢٠	
الاجمالى		٤٧١٩٥,٠٠	٤٧١٩٥,٠٠
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٤٧١٩٥,٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٤٥٧٣٠,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١٤٢٠,٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الختامى			٤٧١٥٠,٠٠

عن الاستشارى

عن الهيئة

يعتمد

عن الشركة

ابن عامر

K.K

عن الهيئة

أعمال تحميل وتوريد ونقل أربعة مطابقة للمواصفات وتشملها باستخدام الآت: تسوية بسفك لايزيد عن ٥ سم حتى مسسوب (2 متر) أسفل مسسوب الغرما بسفك لايزيد عن ٢٥ سم أعلى مسسوب (2 متر) من مسسوب التربة الرملة لاستكمال المسسوب التجميعي تشكيل الجسر الثرابي والاسفلت (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠٪) والأرض الطبيعية متغيرا ورتبها بالرماد الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والحد من الجهد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95٪ من الكثافة الجافة القصوى) وعدم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الموضوعة بالمرشدة والرسومات التفصيلية اعتمادا والبناء بجميع مشتتات الوصول للصناعة وبمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتجهيزات التجهيز المسرب والخدمة شاملة بالمتر المكعب،
مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالريادة أو النقصان.
السعر يشمل عمل تشويرات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
والبناء لايشمل القيمة المحسوبة.

رقم البند وبيلته: (١)

تدبير شركة العسرين للمقاولات و التجارة

الكمية بالقيمة ٧٥٨١,٨٦

مقدار العمل السابق ٤٠٢٨,٠٠٠

الاجمالي ٣٠	مكعب م ^٣	الموقع الكيلو مترى	بيان الأعمال بالمقايضة
		ال	من
٤٧١٩٥,٠٠	٤٧١٩٥,٠٠	٧٧٠+٨١٠	٧٧٠+٨٠٠
		٧٧٠+٨١٠	٧٧٠+٨٢٠
		٧٧٢+٨٠٠	٧٧٢+٨١٠
		٧٧٢+٨١٠	٧٧٢+٨٢٠
		٧٧٤+٨٠٠	٧٧٤+٨١٠
		٧٧٤+٨١٠	٧٧٤+٨٢٠
الاجمالي		٧٧٤+٨٢٠	٧٧٤+٨٠٠
٤٧١٩٥,٠٠			الاجمالي ما تم تدبيره حتى تاريخه
٤٨٠,٠٠			الاجمالي الكمية المدروسة بالمستخلص السابق
٤٨٠,٠٠			الكمية المدروسة بالمستخلص خلال مدة
٤٨٢,٠٠			الكمية المدروسة بالمستخلص النهائي

يتمثل
عن الهيئة

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الهيئة

أعمال تحميل وتوريد ونقل أثيرة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (2 متر) أسفل ملسوب القوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى ملسوب (2 متر) من ملسوب الفرمة لاستكمال الملسوب التصديعى لتشكيل الجسر الترابى والاتفاف (على الأقل نسبة تحمل كافية جارة ٢٠%) والأرض الطبعمية مغفوها ورشها بالرماد الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهياوسات للوصول الى أقصى كثافة جارة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالمتك المكعب.

-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او التناقص.

-السعر يشمل عمل نشيبيات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.

-والبند لايشمل القيمة المحجوبة.

رقم البند وبيلته: (١)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالقياسة

٧٥٧٨١,٨٦

مقدار العمل السابق

٠,٠٠

بيان الأعمال بالقياسية	الموقع الكيلو مترى	من	الى	مكعب م	الاجمالى م
أعمال الردم (الجسر الترابى)	٧٤٠+٢٧٠	٤٨٠+٢٧٠	٧٤٠+٢٧٢	٤١٧٣٨,٣٩	٤١٧٣٨,٣٩
	٧٤٠+٢٧٢	٧٤٠+٢٧٣	٧٤٠+٢٧٣		
	٧٤٠+٢٧٣	٧٤٠+٢٧٤	٧٤٠+٢٧٤		
الاجمالى					٤١٧٣٨,٣٩
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					٠,٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٤٠٤٨٠,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					٤٠٤٨٠,٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الختامى					٤٠٤٨٠,٠٠

عن الشركة

عن الاستشارى

ل.ب.ب. م.ط.ف

K.K

XYZ

عن الهيئة



محتد

 XYZ Engineering Consultant	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	 KK Consultant
 شركة الحسين AL-HUSSEINI CO. للمقاولات والبناء Contractor	Section - 4 From Wadi El Nnatroun To Borg Elarab " From Station 270+000 To Station 275+000	 KK Engineering Consulting Office المكتب الاستشاري الهندسي ا.د. خالد كادري KK Consultant


إجمالي بيان أعمال الردم (سفنكس)

Station	الكمية المنفذة (سبتمبر ٢٠٢٢)	الكمية المنفذة (أكتوبر ٢٠٢٢)	الكمية المنفذة (نوفمبر ٢٠٢٢)	الكمية المنفذة (ديسمبر ٢٠٢٢)	الكمية المنفذة (يناير ٢٠٢٣)	الكمية المنفذة (فبراير ٢٠٢٣)	الردم الكلي منفذ
270+480	0.00	0.00	0.00	0.00	416.33	0.00	416.33
270+500	0.00	0.00	0.00	675.39	481.50	0.00	1156.89
270+520	0.00	0.00	0.00	907.88	481.50	0.00	1389.38
270+540	0.00	0.00	0.00	1061.21	481.50	0.00	1542.71
270+560	0.00	0.00	0.00	0.00	171.05	0.00	171.05
270+580	0.00	0.00	0.00	0.00	248.90	0.00	248.9
270+600	0.00	0.00	0.00	0.00	402.80	0.00	402.8
270+620	0.00	0.00	0.00	0.00	462.24	0.00	462.24
270+640	0.00	0.00	0.00	0.00	298.90	242.63	541.53
270+660	0.00	0.00	0.00	0.00	368.38	242.63	611.01
270+680	0.00	0.00	0.00	0.00	421.64	242.63	664.27
270+700	0.00	0.00	0.00	0.00	455.20	242.63	697.83
270+720	0.00	0.00	0.00	0.00	688.04	0.00	688.04
270+740	0.00	0.00	0.00	0.00	660.51	0.00	660.51
270+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1431.65	1431.65
270+820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.74	471.74
270+840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.80	346.80
270+860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.84	259.84
272+640	0.00	0.00	744.88	0.00	0.00	0.00	744.88
272+660	0.00	0.00	755.83	0.00	0.00	0.00	755.83
272+680	0.00	0.00	755.82	0.00	0.00	0.00	755.82
272+700	0.00	0.00	755.83	0.00	0.00	0.00	755.83
272+720	0.00	0.00	755.83	0.00	0.00	0.00	755.83
272+740	0.00	0.00	755.82	0.00	0.00	0.00	755.82
272+760	0.00	0.00	755.83	0.00	0.00	0.00	755.83
272+780	0.00	0.00	755.83	0.00	0.00	0.00	755.83
272+800	0.00	0.00	755.82	0.00	0.00	0.00	755.82
272+820	0.00	0.00	755.83	0.00	0.00	0.00	755.83
272+840	0.00	0.00	755.82	0.00	0.00	0.00	755.82
273+380	188.75	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	278.25
273+400	532.10	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621.6
273+420	532.10	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621.6
273+440	532.10	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621.6
273+460	532.10	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621.6
273+480	532.10	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621.6
273+500	532.10	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621.6
273+520	532.09	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621.59
273+540	532.10	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621.6
273+660	0.00	0.00	0.00	573.13	483.87	91.65	1148.65
273+680	0.00	0.00	0.00	577.77	483.87	91.65	1153.29
273+700	0.00	0.00	0.00	676.80	483.87	91.65	1252.32
273+720	0.00	0.00	0.00	781.93	483.87	91.65	1357.45
273+740	0.00	0.00	0.00	801.90	483.87	91.65	1377.42
273+760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.26	310.26
273+780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.93	362.93
273+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.70	391.7
273+820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.22	426.22
273+840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99	242.99
273+860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.18	276.18
273+880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.06	377.06
الإجمالي	4445.54	805.50	8303.14	6056.01	8457.84	6326.14	34394.174

عن الإستشاري

عن الشركة



	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	
	Section - 4 From Wadi El Nnatroun To Borg Elarab "	
	From Station 270+000 To Station 275+000	ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي إ.د. خالد فاضل KK Consultant

إجمالي بيان أعمال الردم (سفنكس)

Station	الكمية المنفذة (سبتمبر ٢٠٢٢)	الكمية المنفذة (أكتوبر ٢٠٢٢)	الكمية المنفذة (فبراير ٢٠٢٣)	الكمية المنفذة (مارس ٢٠٢٣)	الكمية المنفذة (إبريل ٢٠٢٣)	الكمية المنفذة (مايو ٢٠٢٣)	الردم الكلي منفذ
الإجمالي	4445.54	805.5	8303.14	6056.01	8457.84	6326.144	34394.174
274+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.11	180.11
274+060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.11	180.11
274+080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.11	180.11
274+200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10
274+300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.53	122.53
274+320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.53	122.53
274+540	0.00	0.00	274.90	89.50	0.00	0.00	364.40
274+560	0.00	0.00	516.21	89.50	0.00	0.00	605.71
274+580	0.00	0.00	515.21	89.50	0.00	0.00	605.71
274+600	0.00	0.00	530.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+620	0.00	0.00	529.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+640	0.00	0.00	528.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+660	0.00	0.00	527.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+680	0.00	0.00	526.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+700	0.00	0.00	525.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+720	0.00	0.00	524.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+740	0.00	0.00	523.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+760	0.00	0.00	522.09	89.50	0.00	0.00	621.59
274+780	0.00	0.00	521.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+800	0.00	0.00	520.10	89.50	0.00	0.00	621.60
274+820	0.00	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00	180.10
274+840	0.00	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00	180.10
274+860	0.00	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00	180.10
274+880	0.00	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00	180.10
274+900	0.00	0.00	180.11	0.00	0.00	0.00	180.11
274+920	0.00	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00	180.10
274+940	0.00	0.00	180.11	0.00	0.00	0.00	180.11
274+960	0.00	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00	180.10
الإجمالي	4445.54	805.50	16904.37	7309.01	8457.84	9272.73	47195.00

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق
والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبودقيقة



عن الإستشاري


مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر





عن الشركة

KK

XYZ







بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٤ (اتجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥ سم الي ٤٠ سم والآن تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٠% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والأيقل معامل المرونه (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١٦)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

٤٧٥,٠٠	مقدار العمل السابق	١٠,٣٣٣,٣٠	الكمية بالمقاييس
--------	--------------------	-----------	------------------

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		من
	الى		
أعمال طبقة أساس	٢٧٤+٥٠٠	٢٧٤+٣٦٠	
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			
٤٧٨,٦٤			
٤٧٥,٠٠			
٣,٦٤			
٤٧٨,٦٤			

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع
م/أحمد ابودقيقة

عن الاستشارى

K.K
م/أحمد الشاعر

عن الشركة

م/أحمد ابودقيقة

بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٣ (اتجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (١٦)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥ سم الي ٤٠ سم والآن تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٠% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والأقل معامل المرونه (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمالء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (الانتقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفته تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.
------------------------	--

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات والتجارة

مقدار العمل السابق	٤٦٠,٠٠
الكمية بالقايمة	١٠,٣٣٣,٣٠

بيان الأعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو مترى	مكعب م ^٣	الاجمالى
من	الى		
أعمال طبقة اساس	٢٧٤+٥٠٠	٤٧٨,٦٤	٤٧٨,٦٤
الاجمالى			٤٧٨,٦٤
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٤٦٠,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			١٥,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٤٧٥,٠٠
الاجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٤٧٥,٠٠

يعتمد
عن الهيئة

عن الشركة
K.K

عن الاستشارى
XYZ

عن الهيئة
١٢١

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي إ.د. خالد فندويل
	Section - 4 From Wadi El Nnatroun To Borg Elarab * From Station 270+000 To Station 275+000	

إجمالي بيان أعمال ردم طبقة الأساس (Sub-Ballast) (الإقليمي ٢ - سفنكس ١ - أكتوبر ١)

As Built vol.fill													
Station	Layer	الإقليمي ٢			سفنكس ١			أكتوبر ١				Total.Qty	Total.Qty
		طبقة ١	٢ طبقة	Qty(m3)	طبقة ١	٢ طبقة	Qty(m3)	١ طبقة	٢ طبقة	٢*٠.٨٠) (طبقة	Qty(m3)		
previous total		5846.97			0.00			3682.89				9529.86	
273+220	+0.70	59.83		59.83								897.45	897.45
273+240		59.83		59.83									
273+260		59.83		59.83									
273+280		59.83		59.83									
273+300		59.83		59.83									
273+320		59.83		59.83									
273+340		59.83		59.83									
273+360		59.83		59.83									
273+380		59.83		59.83									
273+400		59.83		59.83									
273+420		59.83		59.83									
273+440		59.83		59.83									
273+460	59.83		59.83										
273+480	59.83		59.83										
273+500	59.83		59.83										
274+360	+0.70				59.83		59.83						
274+380					59.83		59.83						
274+400					59.83		59.83						
274+420					59.83		59.83						
274+440					59.83		59.83						
274+460					59.83		59.83						
274+480					59.83		59.83						
274+500					59.83		59.83						
274+520	+0.70							59.83	0	0	59.83	1794.9	1794.90
274+540								59.83	0	0	59.83		
274+560								59.83	0	0	59.83		
274+580								59.83	0	0	59.83		
274+600								59.83	0	0	59.83		
274+620								59.83	0	0	59.83		
274+640								59.83	0	0	59.83		
274+660								59.83	0	0	59.83		
274+680								59.83	0	0	59.83		
274+700								59.83	0	0	59.83		
274+720								59.83	0	0	59.83		
274+740								59.83	0	0	59.83		
274+760								59.83	0	0	59.83		
274+780								59.83	0	0	59.83		
274+800								59.83	0	0	59.83		
274+820								59.83	0	0	59.83		
274+840								59.83	0	0	59.83		
274+860								59.83	0	0	59.83		
274+880								59.83	0	0	59.83		
274+900								59.83	0	0	59.83		
274+920								59.83	0	0	59.83		
274+940								59.83	0	0	59.83		
Total		6744.42			478.64			4999.15				12222.21	

عن الشركة
 xx
 (xx)
 ابن من عامه

عن الشركة
 بهجت مصطفى هيتي

	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	
	Section - 4 From Wadi El Nnatroun To Borg Elarab *	
	From Station 270+000 To Station 275+000	المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فنديل
(جمالى بيان أعمال ردم طبقة الأساس Sub-Ballast (الإقليمى ٢ - سفنكس ١ - اكتوبر ١)		

As Built vol.fill													
Station	Layer	الإقليمى ٢			سفنكس ١			اكتوبر ١				Total Qty	Total Qty
		طبقة ١	طبقة ٢	Qty(m3)	طبقة ١	طبقة ٢	Qty(m3)	طبقة ١	طبقة ٢	طبقة ٢ (٠.٨-٠.٢)	Qty(m3)		
previous total		3872.58			0			1618.736				5491.316	
272+080	+0.70	59.83		59.83				0	0	0	0	1644.4	✓
272+100		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+120		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+140		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+160		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+180		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+200		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+220		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+240	+0.90	59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+260		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+280		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+300		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+320		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+340		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+360		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+380	+0.70	59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+680								74.79	0	0	74.79	598.300	4038.546
272+700								74.79	0	0	74.79		
272+720								74.79	0	0	74.79		
272+740	+0.70							74.79	0	0	74.79		
272+760								74.79	0	0	74.79		
272+780								74.79	0	0	74.79		
272+800								74.79	0	0	74.79		
272+820								74.79	0	0	74.79		
272+880		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808	1795.846	✓
272+900		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+920		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+940		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+960		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
272+980		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+000		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+020		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+040	+0.90	59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+060		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+080		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+100		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+120		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+140		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+160		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+180		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
273+200		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808		
previous total		5846.97			0.00			3682.89				9529.86	

عن الشركة
إيجبت مصر مصرى

٢٧٢
إيجبت مصر مصرى

XX
ف.ع.

SB
إجمالي حفر الـ

	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	
	Section - 4 From Wadi El Nnatroun To Borg Elarab *	
شركة الحسين AL-HUSSEIN CO. للمقاولات والتجارة	From Station 270+000 To Station 275+000	ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فتحي
إجمالي بيان أعمال ردم طبقة الأساس (Sub-Ballast) (الإقليمي ٢ - سفنكس ١ - أكتوبر ١)		

As Built vol.fill																
Station	Layer	الإقليمي ٢			سفنكس ١			أكتوبر ١				Total.Qty	Total.Qty			
		طبقة ١	٢ طبقة	Qty(m3)	١ طبقة	٢ طبقة	Qty(m3)	١ طبقة	٢ طبقة	٢(٠.٨) * طبقة	Qty(m3)					
270+900	+0.70	156.4		156.4								1645.00	2733.28			
270+920		156.4		156.4												
270+940		156.4		156.4												
270+960		156.4		156.4												
270+980		156.4		156.4												
271+000		156.4		156.4												
271+020		156.4		156.4												
271+040		156.4		156.4												
271+060		156.4		156.4												
271+080		110.04		110.04												
271+100		63.68		63.68												
271+120	63.68		63.68													
271+140	+0.90	63.68		63.68				0	61.28	49.024	49.024	1088.280	2758.036			
271+160		63.68		63.68				0	61.28	49.024	49.024					
271+180		63.68		63.68				0	61.28	49.024	49.024					
271+200		63.68		63.68				0	61.28	49.024	49.024					
271+220		61.64		61.64				0	61.28	49.024	49.024					
271+240		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+260		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+280		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+300		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+320		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+340		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+360	+0.90	59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760	1476.358	2758.036			
271+380		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+400		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+420		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+440		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+460		59.6		59.6				0	57.20	45.760	45.760					
271+480		59.62		59.62				0	57.22	45.776	45.776					
271+500		59.67		59.67				0	57.22	45.776	45.776					
271+520		59.71		59.71				0	57.24	45.792	45.792					
271+540		59.76		59.76				0	57.24	45.792	45.792					
271+560		59.81		59.81				0	57.28	45.824	45.824					
271+580	59.83		59.83				0	57.28	45.824	45.824						
271+600	59.83		59.83				0	57.28	45.824	45.824						
271+740	+0.90	59.83		59.83				0	0	0	0	1281.678	2758.036			
271+760		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+780		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+800		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+820		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+840		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+860		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+880		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+900		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+920		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+940		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+960		59.83		59.83				0	57.26	45.808	45.808					
271+980		59.83		59.83				0	0	0	0					
previous total		3872.58			0			1618.736						5491.32		

عن الإشراف
KX
ف.ع.أ

٢٦٢
إجمالي حفر

عن الشركة
بجانب مخطط حفر

 EUSAFA SHARAH Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	 الهيئة القومية للنقل مؤسسة العامة للنقل والبحري
 شركة الحسين AL-HUSSEIN CO. للمقاولات والتجارة Contractor	Section - 4 From Wadi El Nnatroun To Borg Elarab	 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل KK Consultant


إجمالي بيان أعمال ردم طبقة الأساس Sub-Ballast

Station	الكمية المنقذة (فبراير ٢٠٢٣)		الإجمالي
	طبقة ١	طبقة ٢	
274+360	59.83	0	59.83
274+380	59.83	0	59.83
274+400	59.83	0	59.83
274+420	59.83	0	59.83
274+440	59.83	0	59.83
274+460	59.83	0	59.83
274+480	59.83	0	59.83
274+500	59.83	0	59.83
الإجمالي	478.64	0	478.64
	478.64		

يعتمد ،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد ابودقيقة



مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر



عن الإستشاري

K.K




XYZ



عن الشركة

م/ أحمد إبراهيم



بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٤ (اتجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب لتوريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولا تحتوي علي اي المواد الناعمة او البودرة (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ % يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة EV2/ EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصنعه الممتازه.

رقم البند وبيانه: (١٣)

- مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالمقاييسه	١٦٠٠٠,٠٠	مقدار العمل السابق	١٥٩٦٠,٠٠
-------------------	----------	--------------------	----------

بيان الأعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلو مترى		مربع م٢	الاجمالى م٣
	الى	من		
أعمال سن فلتر	273+920	273+760	١٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠
	274+300	273+960		
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				
١٦٠٠٠,٠٠				

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الاستشارى

k.k
م/ أحمد إبراهيم

عن الشركة

م/ أحمد إبراهيم

م/ أحمد إبراهيم

بيان الأعمال بالمستخلص جاري ٣ اتجاه سفنكس
عملة: أعمال الجسم التزلي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمرء المكعب وتوريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لالتزيد بن ٣ % ولاتحتوي علي اي المواد الناعمة او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت الرمل ولا يزيد نسبة الفاقد لجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار اسفل سطح المياه بمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنه ٢٥ طن حتي الثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لايتنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العمليه عليها والبند يشمل اجراء التجارب العمليه والحققيه (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه علي كل السطح العلوي ونهوي العمل طبقا لاصول الصناعه المعمائنه.

رقم البند وبيانه: (١٣)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

١٥٥٢,٠٠	مقدار العمل السابق
١٦,٠٠٠,٠٠	الكمية بالقايضة

الاجمالي ٣م	مربع ٢م	الموقع الكيلو م٢رى		بيان الأعمال بالمقاييس
		الى	من	
١٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	273+920	273+760	أعمال سن فلتز
		274+300	273+960	
الاجمالي				
١٦٠٠٠,٠٠		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
١٥٥٢٠,٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٤٤٠,٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
١٥٩٦٠,٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

يعتبر

عن الهيئة

عن الاستشاري

K.K

ایمان کا حصہ

عن الشركة

 الهيئة العامة للنقل والبنية التحتية Ministry of Transport and Public Works	Beirut Express Train - HSR From El Aia H Lakaia City To El Aia Aleppo	 الهيئة العامة للنقل والبنية التحتية Ministry of Transport and Public Works
 الهيئة العامة للنقل والبنية التحتية Ministry of Transport and Public Works	Section - 4 From Wadi El Natroun To Burg Harab From Station 270+000 To Station 274+000	 الهيئة العامة للنقل والبنية التحتية Ministry of Transport and Public Works
المصنف	بيان أعمال إجمالي كمية ردم من قطر 1 و 2 متر	المصنف
المحطة	الكمية (م³) - Civil 3D	المحطة
من محطة	الإجمالي الكلي	مفتكس 1
إلى محطة	كمية الهادسي	كمية الهادسي
1 273+760 273+920	كمية المادة المدجورة	كمية المادة المدجورة
1 274+940 274+300	16310.43	16754.988
1 274+940 274+300	16754.988	16000.00
1 274+940 274+300	16754.988	16754.988

Approved

المبلغ من الهادي = 320.43 م³ فقط

15/05/23

X Y Z

15/05/23

عند الشركة

بإيجاز صدقي

✓

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	 وزارة النقل والبنى التحتية
 شركة الحسين At-HUSSEIN CO. لمبانيات بالبحارة Contractor	Section - 4 From Wadi El Natraoun To Borg Elarab " From Station 270+000 To Station 275+000	 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.م. خالد خادبل KK Consultant
Volume Report		
كمية سن الفلتر عند منسوب المياه (0.5 متر) من 273+760 إلى 274+200		

Station	Fill Volume (الهندسي أسفل منسوب المياه)	Fill Volume (الانقلاس)	Fill Volume (الهندسي أعلى منسوب المياه)	Fill Volume (الانقلاس)
273+760	0			
273+780	433.84			
273+800	473.87			
273+820	503.61			
273+840	520.88			
273+860	524.36			
273+880	550.75			
273+900	573.57			
273+920	279.15			
طريق				
273+940	0		0	0
273+960	578.93		205.47	30.8205
274+000	591.56		191.38	28.707
274+020	604.65		194.83	29.2245
274+040	598.05		186.67	28.0005
274+060	621.39		187.66	28.149
274+080	638.26		185.86	27.879
274+100	588.95		183.19	27.4785
274+120	539.08		180.25	27.0375
274+140	582.13		182.11	27.3165
274+160	576.31		181.99	27.2985
274+180	556.93		175.37	26.3055
274+200	601.54		181.6	27.24
274+220	587.61		174.72	26.208
274+240	565.54		160.95	24.1425
274+260	550.66		157.19	23.5785
274+280	484.24		156.09	23.4135
274+300	229.2		78.39	11.7585
Total	13346.71	0	2963.72	444.558
إجمالي الكميات الهندسية		16310.4300		
إجمالي كميات المادة المصهورة		16754.9880		

KK
 15/23
 23

عن الشركة
 بهجت صدقي



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein



Section - 4 From Wadi El Nnatroun
To Borg Elarab "

From Station 270+000
To Station 275+000



إجمالي بيان أعمال سن الفلتر (سفنكس)

Station	الإجمالي الهندسي	الكمية المنفذة (مارس ٢٠٢٢)		الكمية المنفذة (مايو ٢٠٢٢)			الإجمالي الهندسي بالعقد
		تحت سطح المياه	فوق سطح المياه	تحت سطح المياه	فوق سطح المياه	المتبقي	
273+780	433.84	433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	433.84
273+800	473.87	473.87	0.00	0.00	0.00	0.00	473.87
273+820	503.61	503.61	0.00	0.00	0.00	0.00	503.61
273+840	520.88	520.88	0.00	0.00	0.00	0.00	520.88
273+860	524.36	524.36	0.00	0.00	0.00	0.00	524.36
273+880	550.75	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	550.75
273+900	573.57	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	573.57
273+920	279.15	279.15	0.00	0.00	0.00	0.00	279.15
273+960	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
273+980	784.4	578.93	0.00	0.00	205.47	0.00	784.4
274+000	782.94	591.56	0.00	0.00	191.38	0.00	782.94
274+020	799.48	604.65	0.00	0.00	194.83	0.00	799.48
274+040	784.72	598.05	0.00	0.00	186.67	0.00	784.72
274+060	809.05	621.39	0.00	0.00	187.66	0.00	809.05
274+080	824.12	638.26	0.00	0.00	185.86	0.00	824.12
274+100	772.14	588.95	0.00	0.00	183.19	0.00	772.14
274+120	719.33	539.08	0.00	0.00	180.25	0.00	719.33
274+140	764.24	582.13	0.00	0.00	182.11	0.00	764.24
274+160	758.3	576.31	0.00	0.00	181.99	0.00	758.3
274+180	732.3	556.93	0.00	0.00	175.37	0.00	732.3
274+200	783.14	601.54	0.00	0.00	181.60	0.00	783.14
274+220	762.33	587.61	0.00	0.00	174.72	0.00	762.33
274+240	726.49	565.54	0.00	0.00	160.95	0.00	726.49
274+260	707.85	550.66	0.00	0.00	81.24	75.95	631.9
274+280	640.98	484.89	0.00	0.00	0.00	156.09	484.89
274+300	298.59	220.20	0.00	0.00	0.00	78.39	220.2
الإجمالي	16310.43	13346.71	0	0	2653.29	310.43	16000

يعتمد ،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الإستشاري

مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الشركة

XYZ

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص جاري ٤ (اتجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم الحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% والآقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات الترسية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرة.

رقم البند وبيانه: (١٥)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق	١٢٠٦٠٠٠
٧٤١٠٠٠٠		

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		مكعب م ٣م	الاجمالى ٣م
	الى	من		
اعمال طبقة تأسيس	٢٧٢+٨٦٠	٢٧٢+٦٨٠	٨٢٣,٧٠	٣٩٣٢,٠٦
	٢٧٤+٥٠٠	٢٧٤+٣٦٠	١٢٨٦,٠٠	
	٢٧٤+٨٤٠	٢٧٤+٥٢٠	١٤٠٠,٢٩	
	٢٧٤+٩٤٠	٢٧٤+٨٦٠	٤٢٢,٠٧	
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابودقيقة

عن الاستشارى

K.K

XYZ

عن الشركة

م/ أحمد الشاعر

بيان الاتصال بالمستخلصين جارى ٢ (اتجاه مستخلصين)
 عملية اتصال الجسر للقرايى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى البريق

فاستمر المستعب أعمال بوريد وادرس طبقة تأسس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المقترحة لتفج تكسور الترسات والمطباته لأمور استمات والحصى حجم
 الدبيلت ١٠٠ ملم والأترية نسبة المار من متخل ٢٠ ٪ والدرج الواز بالامار اعطيت العانة والمخاصة بالمسروح لا تقل نسبة العمل تاليفوزية من ٢٠ ٪
 ولا بوريد نسبة المار بجهاز لوس انطوس من ٢٠ ٪ ولا بوريد الانصاف من ١٥ ٪ والابقى منام الموزنة (E.V2) من كبرية لوح التصيل من ٨٠ ٪ مستخلصين
 اخرها على طبقن بالمتخدام الات الثبوتية الحديثة على الا بريد .سلك الشبقة بعد تمام الدسك من ٢٥ سم وزجها بالصبية الاسفلتية للوصول الى نسبة الرفعية المطلوبة
 والسك الجديد والتير اعطيت للوصول الى أقصى كثافة جادة (الانقل من ٩٨ ٪ من الكثافة المطلوبة) والله كتمان اجراء التجارب العملية والمطابقة ورفع التفتت هدف
 لاسول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبدع جميع شمولاًه طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقارير الاستشارى ومطابقت المستخلصين لمتطلبات

رقم البند وبيانه (١٥)

تقدير شركة الهندسة للمقاولات و التجارة

مقدار العمل السابق	الكمية بالقيمة
٦٠٠٠٠٠	١٢٠٦٠٠٠

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكلى منارى		مكتب م	الإجمالي
	س	الى		
أعمال طبقة التأسيس	٦٨٠٠٠٢٧٢	٨٦٠٠٢٧٢	١٦٠٧٥٠	٧٤٦٤٠٠
	٣٦٠٠٢٧٤	٩٤٠٠٢٧٤	٤٨٢٠٥٠	٧٤٦٤٠٠
	٦٦٠٠٢٧٠	٧٤٠٠٢٧٠	٩٩٤٠٠	٧٤٦٤٠٠
الاجملى				
اجملى ما تم تنفيذه على تاريخه				
اجملى الكمية المدروجة بالمستخلصين السابق				
الكمية المنوطة بالمستخلصين خلال مدة				
اجملى الكمية المدروجة بالمستخلصين الحالى				

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر
 عن الشركة
 عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر
 عن الشركة

بيان الأعمال بالمستخلص جاري (اتجاه سفلكس)
عملية أعمال الجسر التزلي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع اتجاه الانليبي

بالمرء المكسب أعمال توريد وفرض طبقة تلمسين (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والطبقة المرصفت والقصى
حجم الميبيبات ١٠٠ سم ولا يزيد نسبة الحار من مخل ٢٠٠ عن ١٢ ٪ والتدرج الحار بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تعمل كالميزرانيا عن
٢٥ ٪ ولا يزيد نسبة التالف بجهاز لوس الجيوس عن ٢٠ ٪ ولا يزيد الاستحصاس عن ١٥ ٪ والأقل معامل المرونة [E2] من تجربة لوح التحميل عن ٨٠
ميجاسكال ويتم فريدها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم وتضبط بالمبة الاسميكية للوصول
إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (الانقل عن ٩٥ ٪ من الكثافة الاسميكية) والقله تشمل اجراء التجارب المعطية
والحقلية ويتم التزليل طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع متطلباته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع ولتقدير الاستشاري
وتعليمات المهندسين المسرف.
- مساحة التفل الانقل عن ٢٠ كم.
- يتم احساب علاوه ١ مية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السمر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.

رقم البند وبيانه: (١٥)

تفصيل شركة الحسين للمقاولات والتجارة
الكمية بالقايمة: ١٢٠٦,٠٠٠
مقدار العمل السابق: ٠,٠٠٠

بيان الأعمال بالمقايمة		الموقع الكيلو مترى		مكعب م ^٣	الاجمالي م ^٣
		الى	من		
اعمال طبقة تأسيس		272+860	272+680	١٦٠٢,٥٠	٦٤٣٠,٠٠٠
		274+940	274+360	٤٨١٢,٥٠	
الاجمالي					
					٦٤٣٠,٠٠٠
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه					٠,٠٠٠
الاجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٦٢٠٠,٠٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					٦٢٠٠,٠٠٠
الاجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٦٢٠٠,٠٠٠

عن الشركة XYZ
عن الاستشاري K.K
عن البنية التحتية
عن الترخيص

		Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein													
 شركة الحسين AL-HUSSEIN CO. للمقاولات والتجارة Contractor		Section - 4 From Wadi El Nnatroun To Borg Elarab "												 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي إ.د. خالد فهدوي KE Consultant	
		From Station 270+000 To Station 275+000													
Station		إجمالي بيان أعمال طبقة التأسيس (سفنكس)													
		المصرف					المتبقي								
		الكمية المنفذة (فبراير ٢٠٢٣)		الكمية المنفذة (مارس ٢٠٢٣)		الإجمالي	الكمية المنفذة (مارس ٢٠٢٣)		الكمية المنفذة (إبريل ٢٠٢٣)		الكمية المنفذة (مايو ٢٠٢٣)				
طبقة ١	طبقة ٢	طبقة ١	طبقة ٢	طبقة ١	طبقة ٢		طبقة ١	طبقة ٢	طبقة ١	طبقة ٢					
270+660		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.88	
270+680		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.88	
270+700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.88	
270+720		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.88	
270+740		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.88	
272+680		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
272+700		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
272+720		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
272+740		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
272+760		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
272+780		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
272+800		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
272+820		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
272+840		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
272+860		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+360		82.37	78.38	0	0	160.75	0	0	0	0	0	0	0	0	
274+380		82.37	78.38	0	0	160.75	0	0	0	0	0	0	0	0	
274+400		82.37	78.38	0	0	160.75	0	0	0	0	0	0	0	0	
274+420		82.37	78.38	0	0	160.75	0	0	0	0	0	0	0	0	
274+440		82.37	78.38	0	0	160.75	0	0	0	0	0	0	0	0	
274+460		82.37	78.38	0	0	160.75	0	0	0	0	0	0	0	0	
274+480		82.37	78.38	0	0	160.75	0	0	0	0	0	0	0	0	
274+500		82.37	78.38	0	0	160.75	0	0	0	0	0	0	0	0	
274+520		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+540		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+560		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+580		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+600		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+620		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+640		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+660		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+680		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+700		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+720		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+740		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	78.38	0	0	0	0	
274+760		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	0	0	0	78.38	0	
274+780		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	0	0	0	78.38	0	
274+800		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	0	0	0	78.38	0	
274+820		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	0	0	0	78.38	0	
274+840		0	0	82.37	0	82.37	0	0	0	0	0	0	78.38	0	
274+860		82.37	0	0	10.22	92.59	0	68.16	0	0	0	0	0	0	
274+880		82.37	0	0	0	82.37	0	78.38	0	0	0	0	0	0	
274+900		82.37	0	0	0	82.37	0	78.38	0	0	0	0	0	0	
274+920		82.37	0	0	0	82.37	0	78.38	0	0	0	0	0	0	
274+940		82.37	0	0	0	82.37	0	78.38	0	0	0	0	0	0	
الإجمالي		1070.81	627.04	2223.99	10.22	3932.06	0.00	381.68	0	1724.36	0	1386.3			
		1697.85		2234.21			0.00	381.68	1724.36		1386.3				
الإجمالي		3932.06					3492.34								

يعتمد ،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعرمهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الإستشاري

K.K

XYZ

عن الشركة

شركة

بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٤ (اتجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتري المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الي ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزع المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للاعمال بالطبقة وتشغيل كل مايلزم لتهو الاعمال ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائده لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
- يتم احتساب علاوه ٨,٠٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

رقم البند وبيانه: (١١)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالمقاييسه	٥٠٠٠٠,٠٠	مقدار العمل السابق	١٧٦٦٠,٠٠
-------------------	----------	--------------------	----------

بيان الأعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلو مترى		مربع ٣ م	الاجمالى
	الى	من		
أعمال قطع المصرف القائم	٢٧٣+٩٢٠	٢٧٣+٧٦٠	٥٧١٤,٩٧	١٧٦٩٣,١٣
	٢٧٣+٩٢٠	٢٧٤+٦٢٠	١١٩٧٨,١٦	١٧٦٩٣,١٣
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م/ أحمد ابودقيقة

مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشارى

K.K

XYZ

عن الشركة

بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٣ (تجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتز المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتراف يصل الي ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزع المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبه مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للاعمال بالطبقة وتشغيل كل مايلزم لنهو الاعمال ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائده لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
- يتم احتساب علاوه ٨,٠٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات والتجارة

١٧٦٦,٠٠	مقدار العمل السابق	٥٠٠٠,٠٠	الكمية بالمقايضة
---------	--------------------	---------	------------------

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		مربع م ٣	الاجمالى
	الى	من		
أعمال قطع المصرف القائم	٢٧٣+٩٢٠	٢٧٣+٧٦٠	٥٧١٤,٩٧	١٧٦٩٣,١٣
	٢٧٤+٩٢٠	٢٧٤+٦٢٠	١١٩٧٨,١٦	١٧٦٦٠,٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

يتمثل
عن الهيئة

٢٠١٢
١٢٠٠
١٢٠٠
١٢٠٠

عن الاستشارى

ابن عامر

عن الشركة

بيان الأعمال بالمستخلص جاري (اتجاه سفنكس)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمر المتكعب حفر وتطهير قاع المصرف بالارتفاع يصل إلى ٨ م من منسوب التشغيل لزوم أعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الدراع الطويل ونزع المياه وسند جوانب الحفر والسدادات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للأعمال بالطبقة وتنفيذ كل مايلزم لنهوا الأعمال وصحاح على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور السكة ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
- يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

رقم البند وبيانه: (١١)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات والتجارة

مقدار العمل السابق	الكمية بالقايمة
٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠

بيان الأعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو مترى		مربع ٢م	الاجمالى ٣م
	من	إلى		
أعمال قطع المصرف القائم	273+760	273+920	٥٧١٤,٩٧	١٧٦٩٣,١٣
	273+960	274+300	١١٩٧٨,١٦	
الاجمالى				
	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			١٧٦٩٣,١٣
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠,٠٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١٧١٦٠,٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			١٧١٦٠,٠٠

عن الشركة
عن الاستشارى
K.K
XVZ

لجبر - مصطفى
٢٣/١١/٢٠٢٣

عن الهيئة
لجبر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٤ اتجاه سفنكس
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لاقيل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١٤)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالمقاييسه	١٥٠٠٠,٠٠	مقدار العمل السابق	١١٨٢,٠٠
-------------------	----------	--------------------	---------

بيان الأعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلو مترى		مربع م	الاجمالى ٣م
	الى	من		
أعمال النسيج الصناعي	٢٧٠+٦٠٦	٢٧٠+٥٨٠	١٨٢٨,٨٠	١١٨٤٤,٦٠
	٢٧٠+٦٠٦	٢٧٠+٨٠٠	١٠٠١٥,٨٠	
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

يعتمد،،

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

k.k

xyz

عن الشركة

عن الشركة

مدير المشروع
م/ أحمد أبودقيقة

م/ أحمد أبودقيقة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٣ اتجاه سفنكس
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لاقبل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة
والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١٤)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

الكمية بالقايمة	١٥٠٠٠,٠٠	مقدار العمل السابق	١١٤٨٠,٠٠
-----------------	----------	--------------------	----------

بيان الأعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو مترى		مربع م	الاجمالى ٣م
	الى	من		
أعمال النسيج الصناعي	٢٧٠+٦٠٦	٢٧٠+٥٨٠	١٨٢٨,٨٠	١١٨٤٤,٦٠
	٢٧٠+٦٠٦	٢٧٠+٨٠٠	١٠٠١٥,٨٠	١١٨٢٠,٠٠
الإجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

يعتمده،

عن الهيئة

٢٠٢١
٢٠٢١
٢٠٢١

عن الاستشارى

k.k

xyz

ابن عاصم

عن الشركة

١٤٨٠٠٠

المهمة العامة للطاقي والكيماري المنطقة الثالثة، تمسح
وزارة النقل

بمؤازة الأعمال والمستهلكات، جاري ١ (التجارة سفنكس)
منطقة أعمال الناس التجاري والأعمال المهنية لمشاريع القطر الكهربائي السبع

والأهم البنية، وبينما زاد (١٤)

والمعتمد المستخرج قوريز، وتركيب طبعها من التسويج المسماعى، تتولد كسرة إلى الداخل، لا تقل عن $\frac{1}{10}$ ويقيم المنطق طبقة الأوسول، المعتمدة في رسمها، وتصفها بـ

رقم الجيد: ١٤١

شركة المحاسبين
للخدمات والمالية و
المحاسبة

١٠٠٠

البريد رقم ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

مجلس العمل العربي

[illegible]

عن الشركة

243

K.V.

1871

مجلسه

22/02/2024

 Employer/Consultant	Express Train - KK From 4 km. Sokhna City To El Matruh	
 Contractor	Section - 4 From Wadi El Natroun To Borg El Arab From Station 247+000 To Station 300+000	 KK Consultant

حصر طبقة الجيوتكستائل (سفنكس 1) (مهاك)

Station	Width (m)	Width Average	Length (m)	Area (m2)
270+558	38.10	38.10	48	1828.80
270+560	38.10			
270+580	38.10			
270+606	38.10			
270+606	46.20	46.20	48	2217.60
270+620	46.20			
270+640	46.20			
270+654	46.20			
270+654	51.60	51.60	48	2476.80
270+660	51.60			
270+690	51.60			
270+700	51.60			
270+702	51.60			
270+702	54.30	54.30	98	5321.40
270+720	54.30			
270+740	54.30			
270+760	54.30			
270+780	54.30			
270+800	54.30			
<u>TOTAL</u>			242.00	11844.60

عن الإشراف

KK

م. م. م. م.

عن الشركة

إ. م. م. م.

20/11/2015



مؤسسة الحسين
AL-HUSSEIN CO.
للمقاولات والتجارة



الهيئة العامة للطرق والكباري

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)

بالإشارة إلى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسين للمقاولات و التجارة بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسى مطروح)

في مسافة من كم ٢٧٠+٠٠٠ إلى ٢٧٥+٠٠٠ كم بطول (٥ كم)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢ / ٨ / ٣١

بحضور كلاً من :-

م: أحمد محمود أبو دقيقه
م: أحمد عبدالحكم
م: بهجت مصطفى صدقي
وقامت اللجنة بالمرور على القطاع و قياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر المعتمد على الطبيعة (السيوي ٢٣٤١ / ش - مشون ٢) على طريق وادي النطرون - العلمين و وجدت أن المحجر يبعد مسافة (٩٢) كيلومتراً فقط عن منتصف القطاع .

وأقفل المحضر على ذلك...

#التوقيعات :-

الإسم:

التوقيع:

١- أحمد محمود أبو دقيقه
٢- أحمد عبدالحكم
٣- بهجت مصطفى صدقي

١- أحمد محمود أبو دقيقه

٢- أحمد عبدالحكم
٣- بهجت مصطفى صدقي

١٦٥٠



الشيخ
الإدارة العامة
الشيخ

30/11/2019


مدير المراجعة والتدقيق

...م. ح. ١٢٠٩، فاقول بقوله و

ଅକ୍ଷର ()

[illegible]

(3) (۳) خالص مستطیل سطح استایرین فیکو تریان بان پیشرفت

الخارجة و المقام للحسين الشيرازي المازندراني :-

(اسماء خاں) ۵۰۸۲ + ۰۰۰

الجزء الثاني من الكتاب رقم ٨٧٠ + ٥٠٠ . - الخدماء الجدد في الخدمة العامة -
عن عمالية : أسناد الحرس الأجنبي و العمال الصناعيين لشركة القطار الكهربائي
السريع (المعين السريع) الكهربي

الموضوعات :

ལྟོན་གྱོན་ ༩ རྩ་...

॥ अथ श्रीगणेशोत्सवः ॥

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

وَبَارِئُ

[illegible]

(1920-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-10



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

ဘ. ကံ့ကုသိန်

عن الشيخ

۱۸۷۰ء

قوله: (يا أيها الذين آمنوا) الآية

قيد صنفه / بنحو / المجلد الثاني - ٤

عن شركة المقاولات والتجارة

السجل / ١٢٣٤ / السجل / ١٢٣٤ - ٢

عبدالمجید بن عبدالحق

١- السيد الميرزا / أحمد محمد أبو عافية

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

انته في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

יְהוָה הַיָּהוּוֹה אֱלֹהֵינוּ



AL-HUSSEIN CO.
م.م. الحسين



[illegible]

[Handwritten signature]

2/10/2020

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(Handwritten signature)

عن الشيخ

3. الخط الأفقي من منتصف أفقاً (90°) كيلومتر مسافة بين يجر الحجر

من الصلابة التي لا يتغير بها الخواصة المسماة القياس وقياس الانعطاف على المرور بالمرور وقامت
المحجرات المعتمدة على الطريقة (التيروز) على طريق استكشافية الصخر اوي ووجدت ان

والتجارة والمقايضة والحسنة الشريفة

(ج) المشرق الإسلامي الجديد (ج.ن.)

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

۴- قیاسی و تجربی روشها

2- $\frac{1}{2} \sqrt{2}$

[illegible]

- : بنیادی اصول

٢٠٢٢ / ٧ / ٢ الموافق السبت ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ
 فقط اجتماعات اللجنة

(۵) (۶)

(2) طوطى قسى - طينجس العين (طينجس)

التي بانها في الطريق الى العمل الصالح بمشيرونا الخير اني و الاخرى الخسر الخسران بشارة والخلاص والمقاومة

[illegible]

(محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

الحمد لله رب العالمين

AL-HUSSEIN CO.
AL-HUSSEIN CO.





[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



५/१८४॥१४४॥

ဘုရားရှင်

قیامت کی صفاتی کا بیان /

عن الشجرية

...وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

[illegible]

ممثل الكباري و الطرقة العامة للهيئة
ممثل مكتب الاستشاري (إ.د. خالد قنديل) للمشروع
ممثل شركة المحاسبين والمراجعين الخارجة

١ - احمد محمد انور / ٢
٢ - احمد / ٢
٣ - محمد / ٢

- : من ۵۵ اجزاء

٢٠٢٣/١/١٧ الموافق ١٤٤٤/١٢/١٠ يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الأول ١٤٤٤ هـ

[illegible]

(2) مطهر قسّم - مخبز العنبر (السريع)

[illegible]

(محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

بسم الله الرحمن الرحيم

AL-HUSSEIN CO.
AL-HUSSEIN CO.



م/ أحمد أبو قديس

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
بعمان

م/ أحمد السعيد

عن الاستشاري

م/ نجيب مصطفى

عن الشركة

وعلى هذا تم التوقيع ،،،

حتى الآن .

٢٠٢٣/٤/٢ ابتداءً من تاريخ تاريخ (ابتداءً من تاريخ) ابتداءً من تاريخ (ابتداءً من تاريخ)

قيمة المادة المحجزة للتربة وقد تبين الاتي:

حيث تمت زيارة محجر تربة (مودرن بيلد) على طريق وادي الطرون - المعلمين للوقوف على سعر

٣- م/ نجيب مصطفى

ممثل شركة الحسين للحسين والتجارة

٢- م/ عند الله جاسر

(أ.ن. خالد قنديل استشاري المشروع) ممثل مكتب الاستشاري

١- م/ أحمد السعيد

(أ.ن. خالد قنديل استشاري المشروع) ممثل مكتب الاستشاري

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٢ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

الموضوع إثبات سعر المادة المحجزة

محضر إثبات حالة



[illegible]

[Handwritten signature]

५/ सप्त ऋषयः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

پیشہ ورانہ تعلیم

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

عن الشَّيْخِ

...بَلَّغْهُ إِلَىٰ الْحَبِشَةِ وَأَيُّقِلْ

۳۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

[illegible]

الخارجة الحسنة المقولة

(3) المسألة الأولى في بيان ما قيل في الج. 1 (أن الج. 1 لا يستلزم إلا كماله)

(2) المشرق والمغرب (ج. 1) دار الفکر، بيروت، 1985.

تقریر سے متعلقہ دستاویزات / ۲ - ۱

۲- چنانچه در صورتی که

1- 2/10/2020

- : ۵۴ : ۵۵

٢٠٢٣/٨/٣ يوم الخميس الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٢

(٥٠) لفظ ۵۸۸ + ۰۰۰ اے ۰۸۸ + ۰۰۰ کے مساوی ہے

(2) مطهر مرقسي - السجدة العظمى (الجزء الثاني) الكهف الثاني، الطائر القطار، الصناعات، ومطهر و الأعمال الخيرية، الخس، الخس، الخس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ

(محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

الحمد لله رب العالمين

AL-HUSSEIN CO.
المستأجر المحترم





م / أحمد أنور

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
بمكتب



م / أحمد السيد

عن الاستشاري



م / محمد السيد

عن الشركة

وعلى هذا تم التوقيع

حتى الآن .

٢٠٢٢/١/١٧ تاريخ تاريخ انتهاء (غير) انتهاء لا غير (منته و خمسون جنيه فقط لا غير) ١٥٠ ج

: الآتي تبيين ٢ و ٨ ١ ج متر متري القائلين بالخاصة بـ

المادة حيث تمت زيارة كساره (النيل) على طريق اسكندرية الصحراوية للوقوف على سعر قيمة المادة

٣- السيد المهندس / محمد السيد

عن شركة الحسين للمقاولات والتجارة

٢- السيد المهندس / أحمد السيد

عن مكتب أ.د. خالد قنديل استشاري المشروع

١- السيد المهندس / أحمد محمود أنور

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٧ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

الموضوع إثبات سعر المادة المحجزة

محضر إثبات حالة



५/१८२

” ॥ ॥

६/ सप्त ऋषयः

ဘ. ကျောင်း

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

عَنْ الشَّيْخِ ابْنِ

“...التي هي في الآيات ١٢ و ١٣

۱۲۰۰

٢٠٢٣/١/١٧ تاريخ تاريخ (ابتداءً من غير) قطع جنية ثمانون و خمسة (خمسة) ج ٨٥ سعر المادة المخرجة

الاجابة: و قد يتبين (Sub-Grade) الطريقة طبقا لنسبة الجاهزة المخرجة

[illegible]

عن شركة الحسين للمقاولات والتجارة

عبدالمجيد بن عبدالمجيد

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

٢- السيد المسيح / نبينا / المسيح

السيد / أحمد السيد - ٢

١- السيد المهدي / احمد محمود

انته في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٧ م اختتمت الاجتماع بحضور ٥٥ من :

בית חכם אלמלך אלמלך אלמלך אלמלך אלמלך

מִתְחַדֵּשׁ הַיּוֹם

AL-HUSSEIN CO.


הַיְיחֲזִיקוּ לְכָל אֶחָד מֵעַמּוּנוֹת הַיָּם



م/ أحمد أنور
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
يقر



م/ أحمد السيد
عن الاستشاري



م/ نجيت مصطفى
عن الشركة

وعلى هذا تم التوقيع ""

سعر المادة المحجزة ٩٥ ج (خمسة و تسعون جنية فقط لا غير) ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٧ .

حيث تمت زيارة كساره (النيل) على وادي النطرون - العامين للوقوف على سعر قيمة المادة (Sub-Ballast) و قد تبين الآتي :

- | | |
|--|---|
| عن شركة الحسين للمقاولات والتجارة | عن السيد المهندس / نجيت مصطفى صدقي |
| عن مكتب أ.د. خالد خليل استشاري المشروع | عن السيد المهندس / أحمد السيد |
| عن الهيئة العامة للطرق والكباري | عن السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقوقة |

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٧ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

الموضوع إثبات سعر المادة المحجزة

محضر إثبات حالة

م/ أحمد أنور فتيحة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
بمكتب

م/ أحمد السعيد

عن الاستشاري

م/ نهج مصطفى صديقي

عن الشركة

واقبل المحضر على ذلك...

توريد سن طنقة أساس (١٠١) كيلومتر أقط عن منتصف القطاع .
النظرون - العلمين اسكندرية الصحراوية أقصى مسافة نقل يتم احتسابها
والتي طريق (على طريق النيل) كساره الطنقة (كساره Sub-Ballast) من الكساره المعتمدة على الطنقة على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن طنقة أساس
وقامت اللجنة بالمروور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن طنقة أساس

ممثل شركة شريك الحسين للمقاولات والتجارة

(ان. خالد فتيل استشاري المشروع)
ممثل مكتب الاستشاري

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ نهج مصطفى صديقي

م/ أحمد السعيد

م/ أحمد محمود أنور فتيحة

- : من كلاً من بحضور

قد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١١/٢٠٢٣ م

(٥ كم) بطول ٥٧٥٠٠٠ + ٧٧٠٠٠٠ إلى ٧٧٠٠٠٠ + ٥٧٥٠٠٠ كم في مسافة من ٥ كم


(السرب) (العين السخنة - مرسى مطروح)

للمقاولات والتجارة والكباري
بمكتب الهيئة العامة للطرق والكباري
بمكتب الهيئة العامة للطرق والكباري

(توريد سن طنقة أساس) محضر معاينة مسافة نقل

الهيئة العامة للطرق والكباري






م/ أحمد أنور دقوقة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
بعمان



م/ أحمد السعيد

عن الاستشاري



م/ نجيب مصطفى صدقي

عن الشركة

...وَأَقْبَلُ الْمَحْضَر عَلَى ذَلِكَ...

٣. م/ نجيب مصطفى صدقي
ممثل شركة الحسين للمقاولات والتجارة
(أ.د. خالد قنديل استشاري المشروع)
ممثل مكتب الاستشاري الهندسي
ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
٢. م/ أحمد السعيد
ممثل شركة شمس
١. م/ أحمد محمود أبو دقوقة
ممثل شركة شمس

- بحضور ٥٤ من

٢٠٢٢ / ٨ / ١ الموافق للموالتين الاثنتين يوم الاثنين والخميس

(٥ كم) بطول ٢٧٥٠٠٠ + ٧٨٠٠٠ + ٥٠٠٠ في مسافة من كم

(السرب) العون السخنة - مرسى مطروح

للمقاولات والتجارة الكباري والكباري
بالتجارة والكباري
بالتجارة والكباري

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)

بسم الله الرحمن الرحيم



مؤسسة الحسين
AL-HUSSEIN CO.
للمقاولات والتجارة



(Handwritten signature and date)

(ثاني طرف) المرفقة بالرسالة

(الف، ج، د) طرفية اللينة من اللينة.

. لای علی بن ابی طالب

جَمْعُ الْمَوَلَّاءِ اسْتِلاَحٌ تَارِيخِيٌّ ۝

[illegible]

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ / ١١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

مفتحة الشرح

(حقیقی طریقہ) المیزانۃ السیماۃ ج ۱ ص ۱۰۱

۳- السيد رشاد مرسي / السيد

(ج) المشوري استشاري ج. د. خالد فهد

٢- السيد المهندس / أحمد الشاذلي

مهندس تقي الدين عن الهيئة العامة للطرق والكباري

١- السيد الرئيس / أحمد محمود أبو عقيقه

سید محمد علی بن ابی طالب علیه السلام

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ (कृष्णार्चन)

-: لهم و بعد لهم اسماء الأبي السادة من المشكاة الخبية الخفية

(٢٠٢٣/٢/١٧٣٦) رقم العملية على بناء م ٢٠٢٣/٤/٣ المواقف الملتصقة بالملحقات

• ייחודו של ישראל ושל ארץ ישראל

()

[illegible]

مجلس

الشيخ - رحمه الله -

॥ गीर्वाण ॥ गणेश ॥ नमो ॥ ॥ ॥ ॥

2019/02/12

...



...

...

...

...

...

...

- 1- ...
- 2- ...
- 3- ...
- 4- ...
- 5- ...
- 6- ...
- 7- ...
- 8- ...
- 9- ...
- 10- ...
- 11- ...
- 12- ...
- 13- ...
- 14- ...
- 15- ...
- 16- ...
- 17- ...
- 18- ...
- 19- ...
- 20- ...

...

...

...


...


...

...

...

...





عن الشراكة

،،،،، التقدير وام واحترام و تقبلوا و تفضلوا

مجلس الوزراء.

قرار المجلس الوزاري التنفيذي رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

الوزارة.

الوزارة. المجلس الوزاري التنفيذي رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

الوزارة. المجلس الوزاري التنفيذي رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

(الخاتمة)

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٠٢٢/٣/٢٢ بتاريخ ١٨٦٦ رقم ٢٠٢٢/٣/٢٢