



الهيئة العامة للإعانة
GENERAL ASSISTANCE AUTHORITY

أعمال استكمال الجسر النرابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من محطة ٢٤٧+٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٥٣ كم (العين المسفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات من محطة ٢٥٩+٩٠٠ الى محطة ٢٦٢+٠٠٠ بطول ٣,١٠ كم

قطاع (أ) أعمال التأسيس SUBGRADE وأعمال الأساس SUBBALLAST وأعمال أولية قطع بالمشمار

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
١	أعمال الإزالة والتطهير				
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق اللثة ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقلب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي تكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم.	م ^٢	١,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
٢-١	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقلب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفقة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم في حالة الزيادة أو النقصان	م ^٣	١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
٣-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة الموائج الخرسانية العادية أو مساحة أو لرسبة أو مبنى مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفقة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٤٥ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل كم في حالة الزيادة أو النقصان.	م ^٣	١,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٤-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل كم في حالة الزيادة أو النقصان.	م ^٣	١,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
٥-١	بالمتر المكعب أعمال الجسات بالبريمة والبنود شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط.	١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٦-١	بالمتر المسطح قطع الأشجار والمزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (إلوانر أو بلدوزرات) اللازمة وذلك بناء على كثافة المزروعات وقطارها وإطولها ورؤية المنطقة و البند يشمل تطهير و إزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم وملئ الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنهوض العمل والفقة شاملة بالمتر المسطح.	م ^٢	١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢	احتلال الحفر				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهوض الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالبناء الإصطناعي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراشات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآتية الزائدة (مسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. يتم خصم ٣,١٠ جنيه في حالة عدم استخدام البلدوزر	م ^٣	٥٠٠,٠٠٠	٢٠,١٠٠	١٠٠,٥٠٠,٠٠٠
٢-٢	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بالرفع يصل الي ٨ م من منسوب التشغيل لزوم أعمال التأسيس والأحلال أسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزع المياه ومنح جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للأعمال بالطبقة وتشغيل كل ما يلزم لنهوض الاعمال ومحمل على البند تحميل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.	م ^٣	١,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠

عن الهيئة العامة للإعانة
أحمد فهد

عن الشركة المنفذة
عن الشركة المنفذة

شركة الطاهر الجديدة
للمقاولات العمومية وتوريداتها
وأعمال الطرق واستصلاح الأراضي
من ٩١٦٤٤ ب.ص ٧٧٣-٣٨٥-٥٣٩

تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات من محطة ٩٠٠ + ٢٥٩ الى محطة ٠٠٠ + ٢٦٢ بطول ٢,١٠ كم

شركة الطاهر الجديدة
المقاولات العمومية وتوريداتها
وأعمال الطرق واستصلاح الأراضي
ص.ت: ٩٦٦٤ ب.ص: ٧٧٢-٢٨٥-٥٢٢

أعمال استكمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع من محطة ٢٤٧+٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٥٣ كم (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات من محطته ٢٥٩+٩٠٠ الى محطته ٢٦٢+٠٠٠ بطول ٢,١٠ كم

قطاع (أ) أعمال التأسيس SUBGRADE وأعمال الأساس SUBBALLAST وأعمال أولية قطع بالمسار

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفلة	الإجمالي
٤	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا يزيد نسبة العمار من مخل ٢٠٠ عن ١٢% والتخرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمسار لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (E2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحثيثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	م ^٣	٥١٤٦٩,٢٠	١٠٠,٠٠	٥١٤٦٩٢,٠٠
٥	طبقات الأساس Subballast				
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم ولا يزيد نسبة العمار من مخل ٢٠٠ عن ٥% والتخرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمسار لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يقل معامل المرونة (E2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحثيثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٠%) من الكثافة المعملية والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والمعتمدة و البند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.		٣٨٣٧١,٤٢	١٠٥,٠٠	٤٠٢٩٠,٠٠

عن الهيئة

أحمد محمد
م

عن الاستشاري KK

م

عن الشركة المنفذة

المهندس بالمرحوم

شركة الطاهر الجديدة
للمقاولات العمومية وتوريداتها
وأعمال الطرق واستصلاح الأراضي
م.ت. ٩٦٦٤٠٠٠٠ - ٧٧٧٢ - ٣٨٥ - ٥٣٢

قطاع (أ) اعمال لتأسيس SUBGRADE واعمال الاساس SUBBALLAST واعمال اوتية قطع بالمسار

الأجمالى

شركة الظاهر الجبلية
التجارة والتأمينية وفوريها
وأعمال الطرق واستصلاح الأراضي
ب. ش. ٧٧٢-٧٨٥-٥٢٧

الهبة القومية للرياح

الهبة القومية للرياح

الهبة القومية للرياح

Notes	COMP.RATIO	P.L.T (EVZ/EV1)	C.B.R %	O.M %	M.D.D (g/cm ³)	P. I	Sieve Analysis			Classification	Description	Station		Date	Q. T	N.
							# 200	# 40	# 10			from	to			
	97.5%		52.6%	5.80%	2.152	NON ELASTIC	10.20%	28.20%	40.30%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.25)	261+800	261+940	12-11-23	QT01	IR-03
	96.9%		52.6%	5.80%	2.152	NON ELASTIC	10.20%	28.20%	40.30%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.50)	261+980	262+000	12-11-23	QT02	IR-04
	97.1%	135.64	50.70%	6.00%	2.152	NON ELASTIC	11.40%	39.40%	50.00%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (FERMA)	261+600	261+800	12-12-23	QT01	IR-05
	97.1%		52.6%	5.80%	2.152	NON ELASTIC	10.20%	28.20%	40.30%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.25)	261+940	262+000	19-11-23	QT03	IR-07
	97.0%		52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.75)	260+240	260+340	27-11-23	QT01	IR-09
	97.5%	114.06	52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-1.50)	259+920	259+940	28-11-23	QT02	IR-10
	96.8%	139.90	52.6%	5.80%	2.152	NON ELASTIC	10.20%	28.20%	40.30%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (FERMA)	260+000	260+240	29-11-23	QT04	IR-11
	97.4%		52.6%	5.80%	2.152	NON ELASTIC	10.20%	28.20%	40.30%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.25)	261+600	261+800	29-11-23	QT02	IR-12
	96.5%		52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.50)	260+240	260+340	02-12-23	QT03	IR-13
	97.9%		52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.25)	261+400	261+600	02-12-23	QT04	IR-14
	96.8%	153.50	52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (FERMA)	261+800	262+000	04-12-23	QT03	IR-16
	96.0%		52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.25)	260+240	260+340	05-12-23	QT04	IR-17
	96.4%		52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-1.25)	259+900	259+980	07-12-23	QT05	IR-19
	96.8%	159.05	52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (FERMA)	260+240	260+340	09-12-23	QT06	IR-20
	96.8%	163.43	52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (FERMA)	261+400	261+600	12-12-23	QT07	IR-23
	96.6%		52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.25)	261+320	261+400	12-12-23	QT08	IR-24
	96.8%		52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-1.00)	259+900	260+000	16-12-23	QT09	IR-26
	96.8%		52.9%	6.00%	2.150	NON ELASTIC	10.70%	26.30%	39.60%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (FERMA)	261+220	261+400	18-12-23	QT02	IR-28
	96.7%	163.50	50.7%	6.00%	2.152	NON ELASTIC	11.40%	39.40%	50.00%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.75)	259+900	260+000	23-12-23	QT03	IR-32
	97.4%		50.7%	6.00%	2.152	NON ELASTIC	11.40%	39.40%	50.00%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.50)	259+900	260+000	27-12-23	QT03	IR-37
	97.4%		52.6%	5.80%	2.152	NON ELASTIC	10.20%	28.20%	40.30%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (+0.25)	259+900	260+000	03-01-24	QT03	IR-44
	96.9%		50.7%	6.00%	2.152	NON ELASTIC	11.40%	39.40%	50.00%	A-1-A	UPPER EMBANKMENT - LAYER (FERMA)	259+900	260+000	09-01-24	QT04	IR-51

عن الهيئة

مدير المشروع
م/ احمد ابو النقية

مهندس المشروع
م/ احمد الشاذلي

عن الاستشاري الهيئة مكتب د. خالد قنديل

م احمد سيد

عن الشركة المنفذة :
م/ احمد سيد

SYSTRA



KK Consultant

Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section - 4 From Wadi El Natroun
To Borg Elarab "

From Station 290+000
To Station 291+000
and from 259+900
TO 262+000



اسم الشركة : القوايلق القوايلق القوايلق القوايلق

اجمالي المستخلصات	ختافي		جاري (١)		تاريخ استلام الموقع	العقود			المقاييسات	اسم الشركة
	التاريخ	القيمة	التاريخ	القيمة		تاريخ العقد	قيمة العقد	رقم العقد		
5,700,000.00	١٥ نوفمبر، ٢٠٢٣	49,835.05	٠٤ أكتوبر، ٢٠٢٣	2,081,709.35	٣٠ أغسطس، ٢٠٢٣	١٥ أغسطس، ٢٠٢٣	5,700,000	2024 / 2023 / 197	أ	الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات
5,700,000.00	١٥ نوفمبر، ٢٠٢٣	49,866.84	٠٤ أكتوبر، ٢٠٢٣	352,723.56	٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٣	١٥ أغسطس، ٢٠٢٣	5,700,000	2024 / 2023 / 196	ب	
5,700,000.00	١٥ نوفمبر، ٢٠٢٣	49,866.84	٠٤ أكتوبر، ٢٠٢٣	528,423.72	٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٣	١٥ أغسطس، ٢٠٢٣	5,700,000	2024 / 2023 / 195	ج	
9,456,811.62					١١ ديسمبر، ٢٠٢٣	٠٤ ديسمبر، ٢٠٢٣	9,975,880	2024/2023/817	د	
2,366,161.27					١١ ديسمبر، ٢٠٢٣	٠٤ ديسمبر، ٢٠٢٣	9,945,400	2024/2023/816	ع	
9,268,079.56					١١ مايو، ٢٠٢٤	٢٣ أبريل، ٢٠٢٤	9,281,688	2024/2023/1447	أ	الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات
3,146,416.14					١٢ مايو، ٢٠٢٤	٢٣ أبريل، ٢٠٢٤	7,490,359	2024/2023/1448	ب	

محضر استلام موقع

الموضوع بشأن قيام الشركة بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم 259+900 حتي الكم 262+000 بطول 2.10 كم (اعمال التأسيس والاساس واعمال القطع الاولى) بالامر المباشر.

تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

انه في يوم الثلاثاء الموافق 07 / 05 / 2024 وبناء علي عقد قطاع أ العملية رقم 1447 / 2023 / 2024

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- | | |
|---|---|
| 1- السيد المهندس / كارم امام | مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر |
| 2- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه | مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| 3- السيد المهندس / احمد الشاعر | مهندس مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| 4- السيد المهندس / رشاد مرسي | مدير مشروع مكتب د. خالد قنديل |

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- 1- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال


ويعتبر تاريخ 07 / 05 / 2024 هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك..

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

4. 

3. 

2. 

1. 

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1. 



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

 الطاهر المقاولات الجديدة AL TAHER COMPANY شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات أعمال الطرق والجسور والأنفاق		مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إستاد الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسفحة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات		 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مكتب الدراسات الهندسية أ. د. خالد محمد
بند رقم (١-٤) بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة... الخ				
Station	As Built vol.fill			
	Layer	Fill Area (m ²)	Qty(m ³)	Total.Qty (m ³)
260+820	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1607.40
260+840		8.037	160.74	
260+860		8.037	160.74	
260+880		8.037	160.74	
260+900		8.037	160.74	
260+920		8.037	160.74	
260+940		8.037	160.74	
260+960		8.037	160.74	
260+980		8.037	160.74	
261+000		8.037	160.74	
261+020	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1768.14
261+040		8.037	160.74	
261+060		8.037	160.74	
261+080		8.037	160.74	
261+100		8.037	160.74	
261+120		8.037	160.74	
261+140		8.037	160.74	
261+160		8.037	160.74	
261+180		8.037	160.74	
261+200		8.037	160.74	
261+220	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1446.66
261+240		8.037	160.74	
261+260		8.037	160.74	
261+280		8.037	160.74	
261+300		8.037	160.74	
261+320		8.037	160.74	
261+340		8.037	160.74	
261+360		8.037	160.74	
261+380		8.037	160.74	
261+400		8.037	160.74	

عن الشركة المنفذة
م / محمد عبد الله

عن الاستشاري
XYZ

KK
محمد الجبيل

م / احمد الشاعر

عن الهيئة
م / احمد ابو نقيطة



الهيئة العامة للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY FOR
HIGHWAYS AND BRIDGES

مشروع القطر الكهربائي السريع
أعمال استكمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع من محطة ٢٤٧+٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٥٣ كم (العين السفلى - العاصمة الإدارية - الطين - مطروح)
تفويض شركة الظاهر الجوده للمقاولات والتوريدات من محطة ٢٤٧+٠٠٠ الي محطة ٢٦٢+٠٠٠ بطول ١٥ كم
إجمالي كميات (SUBBALLAST) (جداري) قطاع ١ عند رقم ١٤٤٧



المكتب الاستشاري الهندسي
للدفاع المدني



الهيئة العامة للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY FOR
HIGHWAYS AND BRIDGES

بند رقم (١-٤) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس (SUBBALLAST) من الأحجار الصلبة المقترجة.....الخ

Station	Area (m ²)	Level	As Built vol.fill										
			Layer	Area (m ²)	Qty(m ³)	Layer	Area (m ²)	Qty(m3)	90% of S.B2	Vol. 100% S.B 1 + 90% S.B 2	Total Vol 100%		
259+900	5.855	0.9	S.B 1	2.991	0	S.B 2	2.8640	0		0			
259+920	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
259+940	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
259+960	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
259+980	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+000	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+020	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+040	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+060	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+080	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+100	5.855	0.9	S.B 1	2.991	59.82	S.B 2	2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+120	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+140	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+160	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+180	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+200	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+220	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+240	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+260	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+280	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+300	5.855	0.9	S.B 1	2.991	59.82	S.B 2	2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+320	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+340	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+360	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+380	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+400	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+420	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+440	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+460	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+480	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+500	5.855	0.9	S.B 1	2.991	59.82	S.B 2	2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+520	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+540	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+560	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+580	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+600	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+620	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+640	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+660	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+680	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+700	5.855	0.9	S.B 1	2.991	59.82	S.B 2	2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+720	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+740	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+760	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+780	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+800	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+820	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+840	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+860	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+880	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+900	5.855	0.9	S.B 1	2.991	59.82	S.B 2	2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+920	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+940	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+960	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
260+980	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+000	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+020	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+040	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+060	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+080	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+100	5.855	0.9	S.B 1	2.991	59.82	S.B 2	2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+120	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+140	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+160	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+180	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
261+200	5.855	0.9		2.991	59.82		2.8640	57.28	51.55	111.37	117.10		
Total Volume							3888.3			3723.2	3350.88	7239.18	7611.50

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيفة

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة المنفذة

الهيئة العامة للطرق والكباري

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
Surfacell	1.000	1.000	2571.79sq.m	1443.90 Cu. M.	3.58 Cu. M.	1440.32 Cu. M.<Cut>
Totals			2571.79sq.m	1443.90 Cu. M.	3.58 Cu. M.	1440.32 Cu. M.<Cut>





Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section - 4
قطاع الرابع - قطاع البحر

تفصيل: شبكة الطرق الجديدة المقاولات والورديات

إترك: المنطقة المتبقية غير - الإسفلت في تمام سبيل - الإسفلت في الهبة 2 / خط قنيل

نتائج تحليل دم الأتربة والأساس

Notes	COMP.RATIO	P.L.T (EVZ/EV1)	C.B.R %	O.M %	M.D.D (g/cm³)	P. I	Sieve Analysis	Classification	Description	Station	Date	Q. T	N.	
	97.3%		81.2%	5.60%	2.230	NON ELASTIC	5.30% 18.00%	23.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	261+000 261+220	03-12-23	QTO1	IR-15
	97.0%		81.2%	5.60%	2.230	NON ELASTIC	5.30% 18.00%	23.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	260+800 261+000	06-12-23	QTO2	IR-18
	97.0%		81.2%	5.60%	2.230	NON ELASTIC	5.30% 18.00%	23.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	260+640 260+800	09-12-23	QTO3	IR-21
	97.4%		81.2%	5.60%	2.230	NON ELASTIC	5.30% 18.00%	23.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	260+020 260+220	12-12-23	QTO4	IR-22
	97.1%		81.2%	5.60%	2.230	NON ELASTIC	5.30% 18.00%	23.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	260+220 260+320	13-12-23	QTO5	IR-25
	97.7%	138.90	72.5%	5.60%	2.240	NON ELASTIC	5.20% 15.00%	20.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	261+000 261+220	17-12-23	QTO1	IR-27
	97.2%	141.50	72.5%	5.60%	2.240	NON ELASTIC	5.20% 15.00%	20.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	260+640 260+800	18-12-23	QTO2	IR-29
	97.4%		72.5%	5.60%	2.240	NON ELASTIC	5.20% 15.00%	20.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	260+320 260+640	20-12-23	QTO3	IR-30
	97.6%	146.40	81.2%	5.60%	2.230	NON ELASTIC	5.30% 18.00%	23.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	260+800 261+000	21-12-23	QTO6	IR-31
	96.8%		72.5%	5.60%	2.240	NON ELASTIC	5.20% 15.00%	20.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	261+400 261+600	24-12-23	QTO4	IR-33
	97.8%		72.5%	5.60%	2.240	NON ELASTIC	5.20% 15.00%	20.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	261+600 261+800	25-12-23	QTO5	IR-34
	97.6%	142.40	72.5%	5.60%	2.240	NON ELASTIC	5.20% 15.00%	20.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	260+020 260+280	25-12-23	QTO6	IR-35
	96.8%		81.2%	5.60%	2.230	NON ELASTIC	5.30% 18.00%	23.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	261+220 261+400	26-12-23	QTO7	IR-36
	96.0%	152.30	81.2%	5.60%	2.230	NON ELASTIC	5.30% 18.00%	23.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	260+280 260+500	27-12-23	QTO8	IR-38
	97.8%	163.20	81.2%	5.60%	2.230	NON ELASTIC	5.30% 18.00%	23.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	260+500 260+640	27-12-23	QTO9	IR-39
	97.3%		72.5%	5.60%	2.240	NON ELASTIC	5.20% 15.00%	20.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	261+800 262+000	01+01-24	QTO8	IR-42
	97.1%	133.00	82.9%	5.80%	2.222	NON ELASTIC	6.10% 20.60%	24.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	261+600 261+800	01+01-24	QTO1	IR-43
	97.4%	144.40	82.9%	5.80%	2.222	NON ELASTIC	6.10% 20.60%	24.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	261+400 261+600	03-01-24	QTO2	IR-45
	97.8%	161.30	82.9%	5.80%	2.222	NON ELASTIC	6.10% 20.60%	24.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	261+220 261+400	03-01-24	QTO3	IR-46
	96.3%	143.90	82.9%	5.80%	2.222	NON ELASTIC	6.10% 20.60%	24.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	261+800 262+000	09-01-24	QTO4	IR-52
	97.4%		82.9%	5.80%	2.222	NON ELASTIC	6.10% 20.60%	24.00%	A-1-A	SUBGRADE 1	260+020 260+900	15-01-24	QTO5	IR-55
261	96.8%	138.00	82.9%	5.80%	2.222	NON ELASTIC	6.10% 20.60%	24.00%	A-1-A	SUBGRADE 2	260+020 260+900	23-01-24	QTO6	IR-56

مدير المشروع
م/ احمد ابو بليقة

مهندس المشروع
م/ احمد الشاذلي

عن الهيئة
عن الاستشاري الهيئة مكتب د/ خالد قنيل

م/ احمد سعيد

عن الشركة المنفذة :
م/ محمد الم. /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 259+900 الى الكم 262+000 بطول 2.10 كم قطاع أ.

الشركة المنفذة: الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (1) جاري.

اتجاه وادي النطرون عقد رقم 1447 / 2023 / 2024

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

المرفقات عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجرية

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 259+900 حتى 262+000 بطول 2.10 كم
تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات.

انه في يوم الاربعاء 16 / 08 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم وهم:-

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

١. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات


٢. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

حيث تمت زيارة كسارة مكة العالمية على الطريق الدولي وادي النطرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الاتي:

- سعر المادة المحجرية (طبقة SUBBALLAST) هو (95 جنيها) (خمسة وتسعون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 16 / 08 / 2023 حتى تاريخه.
- سعر المادة المحجرية (طبقة SUBGRADE) هو (85 جنيها) (خمسة وثمانون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 16 / 08 / 2023 حتى تاريخه.

واقفل المحضر علي ذلك

١. 

٢. 

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (١) جاري قطاع (١)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمر المكعب توريد فرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات و المراقبة للمواصفات وألقي حجم الحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة العار من ١٥% ولا يقل من ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة فصل كاليفورنيا عند ٢٥% ولا تزيد نسبة القاق لجهاز لوسن الجكوس عن ٣٠% ولا يزيد الانتماض عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجتا باسكال ويتم فرداها على طبقتين باستخدام معدات السنوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدماك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد الهراستات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والقلقة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبدأ بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيلته: (١-٤)
- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بزيادة او بالنقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.

تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

٢٠٠

مقدار العمل السابق

٥١٤٦٩,٢٠

الكمية بالمقايسة

الاجمالي ٣م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
	الى	من	
١٦٨٧٧,٧٠	٩٦٤,٤٤	٢٦٠٠+٢٠	أعمال طبقة التأسيس (SUBGRADE)
	٢٠٨٩,٦٢	٢٦٠٠+٢٨٠	
	١٧٦٨,١٤	٢٦٠٠+٥٠٠	
	١١٢٥,١٨	٢٦٠٠+٦٤٠	
	١٢٨٥,٩٢	٢٦٠٠+٨٠٠	
	١٦٠٧,٤٠	٢٦١٠+٠٠٠	
	١٧٦٨,١٤	٢٦١٠+٢٢٠	
	١٤٤٦,٦٦	٢٦١٠+٤٠٠	
	١٦٠٧,٤٠	٢٦١٠+٦٠٠	
	١٦٠٧,٤٠	٢٦١٠+٨٠٠	
الاجمالي		٢٦٢٠+٠٠٠	٢٦١٠+٨٠٠

١٦٨٧٧,٧٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠,٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١٦٨٧٧,٧٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
١٦٨٧٧,٧٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة

يعتمد
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م/ احمد ابو دقيه

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

K.K.

XYZ

م/ احمد ابو دقيه

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر



بيان الأعمال بالمستخلص الجارى رقم : (١) قطاع (١) عقد ١٤٤٧

عملية: أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع

بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام البلدوز وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال (جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالآلات التسوية والارش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (المسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

-يتم حساب علاوة ٠,٨ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان .

رقم البند وبيانه: (١-٢)

تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

مقدار العمل السابق

الكمية بالقياسية

٥٠٠٠

الاجمالى م	م	الموقع الكيلو مترى		اجمالى
		الى	من	
١٤٤٠,٣٢	١٤٤٠,٣٢	٢٦٠,٠٣٤٠	٢٦٠,٠٣٤٠	أعمال الحفر
الاجمالى				
١٤٤٠,٣٢		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
١٤٤٠,٣٢		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
١٤٤٠,٣٢		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		

عن الاستشارى

عن الشركة

يعتمد
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقه

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

kk
عبد الحليم

XYZ

عبد الحليم

مراجعة بونات توريد
جاري (1) قطاع (أ) عقد 1447

انة في يوم الاثنين الموافق 2024/05/27 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١- المهندس / رشاد مرسي | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب استشاري د/خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / محمد طارق | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / عبد الله جاسر. | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / المعتصم بالله السيد حسن | عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد طبقة , المورد من كسارة مكة العالمية لاعمال الاساس بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من تاريخ 2023/11/18 وحتى تاريخ 2024/01/23 كانت الكمية الاجمالية المورد هي 31836 م³
- SUBGRADE بكمية 21941 م³
- SUBBALLAST بكمية 9895 م³

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لديه وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلي هذا وقع الجميع :

عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات (المقاول)

م/ - المعتصم بالله السيد حسن

مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م/ - د/ خالد قنديل

مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م/ - د/ خالد قنديل

مدير الجودة - مكتب استشاري د/خالد قنديل (الاستشاري)

م/ - د/ خالد قنديل

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م/ - د/ خالد قنديل

يعتمد ““““““““““

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقبة

أحمد أبو دقبة



التحليل الكيميائي لعينات سن

تاريخ ورود العينة: ٢٠٢٤/٢/١١

الجهة الواردة منها العينات : شركة الطاهر الجديدة للمقاولات و التوريدات
مشروع استكمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من كم 262+000 الى 900+259 كم

الاستشارى : مكتب د. خالد قنديل

نوع العينات : سن

نتائج التحليل الكيميائي :

م	التحليل	%
١	فاقد الحرق عند ٩٥٠ م°	٣٣,٦٠
٢	السيليكا الكلية	٢٢,٣٨
٣	الأملاح القابلة للذوبان	٠,٠١٨
٤	الكلوريدات	٠,٠١
٥	الكبريتات الذائبة	٠,٠٠٢
٦	الكبريتات الكلية	٠,١٨
٧	الأكاسيد الثلاثية	١,٤٠
٨	أكسيد كالسيوم	٣٨,٠٠
٩	أكسيد ماغنسيوم	٣,٠٠

- وذلك دون أدنى مسئولية على المعمل من حيث الطريقة التي أخذت بها العينة او الكيفية التي ارسلت بها

المشرف على التحليل

القائم بالتحليل

أ.د. أحمد أمين زعطوط

د. دينا عبد المنعم كامل

مدير معمل التحاليل الكيميائية

المركز الهندسي
للخدمة العامة

أ.د. يحيى محمد صبرى الشاذلى



١٢ فبراير ٢٠٢٤

كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية

الإسكندرية ٢١٥٤٤ - جمهورية مصر العربية - ت: ٩/٨/٧/٦/٥٩٥٥٥٠ (٢٠٣) ف: ٥٩٢١٨٥٣ (٢٠٣)

Alexandria 21544 - Egypt, Tel(203)595550/6/7/8/9 Fax: (203)592-1853

 مشروع القطر الكهربائي السريع إستكمال إمتداد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السفحة - العاصمة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح) تتفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات  وزارة النقل مجلس الوزراء مجلس الوزراء				
بند رقم (١-٤) بالمعتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة ... الخ				
Station	As Built vol.fill			
	Layer	Fill Area (m ²)	Qty(m ³)	Total.Qty (m ³)
259+900	First & Second layer (+0.50)	0	0	964.44
259+920		8.037	160.74	
259+940		8.037	160.74	
259+960		8.037	160.74	
259+980		8.037	160.74	
260+000		8.037	160.74	
260+020		8.037	160.74	
260+040	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	2089.62
260+060		8.037	160.74	
260+080		8.037	160.74	
260+100		8.037	160.74	
260+120		8.037	160.74	
260+140		8.037	160.74	
260+160		8.037	160.74	
260+180		8.037	160.74	
260+200		8.037	160.74	
260+220		8.037	160.74	
260+240		8.037	160.74	
260+260		8.037	160.74	
260+280		8.037	160.74	
260+300	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1768.14
260+320		8.037	160.74	
260+340		8.037	160.74	
260+360		8.037	160.74	
260+380		8.037	160.74	
260+400		8.037	160.74	
260+420		8.037	160.74	
260+440		8.037	160.74	
260+460		8.037	160.74	
260+480		8.037	160.74	
260+500		8.037	160.74	
260+520	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1125.18
260+540		8.037	160.74	
260+560		8.037	160.74	
260+580		8.037	160.74	
260+600		8.037	160.74	
260+620		8.037	160.74	
260+640	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1285.92
260+660		8.037	160.74	
260+680		8.037	160.74	
260+700		8.037	160.74	
260+720		8.037	160.74	
260+740		8.037	160.74	
260+760		8.037	160.74	
260+780		8.037	160.74	
260+800		8.037	160.74	

عن الشركة المنفذة
 م / احمد الشاعور
 م / احمد ابونقيقة
 عن الهيئة
 م / احمد الشاعور
 م / احمد ابونقيقة
 عن الاستشاري
 KK
 XYZ
 م / احمد الشاعور

إشراف: المنطقة الثالثة عشر - الإشراف العام سيجور - إشراف الهيئة (د / خالد قنديل)

تصميم: شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

نتائج عينات لصلب ردم الإزربة والاساس

Notes	COMP.RATIO	P.L.T (EVZ/EV)	C.A.R %	O.M %	M.D.D (g/cm ³)	P.I	Sieve Analysis			Classification	Description	Station		Date	Q. T	N.
							# 200	# 40	# 10			from	to			
	101.0%		72.6%	5.80%	2.240	NON ELASTIC	5.90%	15.00%	21.00%	A-1-A	SUBBALLAST 1	260+020	260+300	01-01-24	QTO1	IR-41
	100.8%		72.6%	5.80%	2.240	NON ELASTIC	5.90%	15.00%	21.00%	A-1-A	SUBBALLAST 1	260+580	260+740	07-01-24	QTO2	IR-48
	100.3%		72.6%	5.80%	2.240	NON ELASTIC	5.90%	15.00%	21.00%	A-1-A	SUBBALLAST 1	260+300	260+580	07-01-24	QTO3	IR-49
	100.8%		72.6%	5.80%	2.240	NON ELASTIC	5.90%	15.00%	21.00%	A-1-A	SUBBALLAST 1	260+740	260+880	08-01-24	QTO4	IR-50
	100.9%		72.6%	5.80%	2.240	NON ELASTIC	5.90%	15.00%	21.00%	A-1-A	SUBBALLAST 1	261+200	260+880	24-01-24	QTO5	IR-57
	100.5%		72.6%	5.80%	2.240	NON ELASTIC	5.90%	15.00%	21.00%	A-1-A	SUBBALLAST 1	260+020	259+900	25-01-24	QTO6	IR-58
	101.4%	1.58	57.6%	6.00%	2.246	NON ELASTIC	5.40%	15.00%	20.00%	A-1-A	SUBBALLAST 2	260+300	260+020	15-01-24	QTO1	IR-59
	101.7%	1.84	72.6%	5.80%	2.240	NON ELASTIC	5.90%	15.00%	21.00%	A-1-A	SUBBALLAST 2	260+500	260+300	15-01-24	QTO7	IR-60
	100.8%	1.70	57.6%	6.00%	2.246	NON ELASTIC	5.40%	15.00%	20.00%	A-1-A	SUBBALLAST 2	260+880	260+500	20-01-24	QTO2	IR-61
	100.7%	1.56	72.6%	5.80%	2.240	NON ELASTIC	5.90%	15.00%	21.00%	A-1-A	SUBBALLAST 2	260+020	259+900	30-01-24	QTO8	IR-62
	101.6%	1.44	57.6%	6.00%	2.246	NON ELASTIC	5.40%	15.00%	20.00%	A-1-A	SUBBALLAST 2	261+200	260+880	30-01-24	QTO3	IR-63

عن الهيئة

مدير المشروع
م/ احمد ابو دقية

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

عن الهيئة

عن الاستشاري الهيئة مكتب د خالد قنديل

عن الشركة المصنفة:
إلى السيد المهندس

م/ احمد سعيد

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الثالثه عشر

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم
259+900 الى الكم 262+000 بطول 2.10 كم قطاع أ.

الشركة المنفذة: الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (1) جاري.

عقد رقم 2024/2023/1447

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

عن شركة : الطاهر الجديدة

للمقاولات والتوريدات

المهندس / محمد عبد الله

محمد عبد الله
0000

شركة الطاهر الجديدة
للمقاولات العمومية وتوريداتها
وأعمال الطرق واستصلاح الأراضى
س.ت. ٩١٦٤٠ ب.ض. ٧٧٣-٣٨٥-٥٣٣

محضر معاينة مسافة نقل (الردم)

بالإشارة الي التكليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 259+900 الي 262+000 كم بطول (2.10 كم)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 03 / 21 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

١- السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

٢- السيد المهندس / عبد الله جاسر عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

٣- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد طبقة السن من كسارة مكة العالمية كود(T 55250204) المعتمد علي الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (92 كم فقط) عن الكسارة من خلال طريق وادي النطرون العلمين وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

()

١- السيد المهندس / أحمد السعيد

()

٢- السيد المهندس / عبد الله جاسر

()

٣- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دققة

()

 الخطوط الجوية AS TAVOIR COMPANY شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات		مشروع القطار الكهربائي السريع استكمال استناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسفة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات		 KK ENGINEERING CONSULTING OFFICE شركة الاستشارات الهندسية أ.د. خالد كمال إبراهيم كمال
بند رقم (١-٤) بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة ... الخ				
Station	As Built vol.fill			
	Layer	Fill Area (m ²)	Qty(m ³)	Total.Qty (m ³)
261+420	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1607.40
261+440		8.037	160.74	
261+460		8.037	160.74	
261+480		8.037	160.74	
261+500		8.037	160.74	
261+520		8.037	160.74	
261+540		8.037	160.74	
261+560		8.037	160.74	
261+580		8.037	160.74	
261+600		8.037	160.74	
261+620	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1607.40
261+640		8.037	160.74	
261+660		8.037	160.74	
261+680		8.037	160.74	
261+700		8.037	160.74	
261+720		8.037	160.74	
261+740		8.037	160.74	
261+760		8.037	160.74	
261+780		8.037	160.74	
261+800		8.037	160.74	
261+820	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1607.40
261+840		8.037	160.74	
261+860		8.037	160.74	
261+880		8.037	160.74	
261+900		8.037	160.74	
261+920		8.037	160.74	
261+940		8.037	160.74	
261+960		8.037	160.74	
261+980		8.037	160.74	
262+000		8.037	160.74	
TOTAL				16877.70

عن الشركة المنفذة
 م / أحمد الشاعر
 م / أحمد أبو نيفة
 عن الهيئة
 م / أحمد الشاعر
 عن الاستشاري
 XYZ
 م / أحمد الشاعر

بالمقر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتروجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات أقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم ولا يزيد نسبة الرمل من مختل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يقل معامل المرونة (EVR) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجانيسكال ولا يزيد نسبة القفح بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التوسية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالرماد الصمغية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الحيد للوراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والنتية تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقة الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجميع متطلباته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.

- رقم البيد وبيلته: (١-٥)
- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجزة.

تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

مقدار العمل السابق
٠,٠٠٠
الكمية بالمقايمة
٣٨٣٧١,٤٣

الاجملى ٣	٣ م	الموقع الكلر مترى		بيان الأعمال بالمقايمة
		الى	من	
٧٢٣٩,١٨	٢٦٨,٢٣	٢٦٠,٠٠	٢٥٩,٩٠	اعمال طبقة الاساس (subballast)
	١٥٥٩,٢١	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	
	١١١٣,٧٢	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	
	٢١١٦,٠٧	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	
	١٧٨١,٩٥	٢٦١,٤٢	٢٦٠,٠٠	
٧٢٣٩,١٨				اجملى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠,٠٠				اجملى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٧٢٣٩,١٨				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٧٢٣٩,١٨				اجملى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

يقدم
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع
م/ احمد ابو دققة

مهندس المشروع
م/ احمد الشايع

عن الاستشارى

KK

XYZ

عن الشركة المنفذة

م/ احمد م/ احمد م/ احمد

 المقاولات والتوريدات AL-TAJER COMPANY شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات وأعمال الطرق واستصلاح الأراضي			 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فقير  الهيئة القومية للميثاق التميز والجودة NSQA		
مشروع القطار الكهربائي السريع					
إسناد أعمال الجسر التزلي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)					
تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات من محطته ٢٥٩+٩٠٠ الي محطته ٢٦٢+٠٠٠ بطول ٢,١٠ كم اجمالي كميات القطع (جاري ١) قطاع أعقد رقم ١٤٤٧					
بند رقم (٣): بالمر المكعب أعمال حفر باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال لجميع.....الخ					
from	To	Vol (m3)	tot vol		
260+240	260+340	1440.32	1440.32		

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقه

مهندس المشروع

م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة المنفذة

أ.د. محمد عبد الله