



تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية / المنصورة) فى
المسافة من نفق ٤ (محطة ٥٨٨+١) حتى نهاية رامب الصعود المتجه إلى الطريق السياحى بطول ٢,٣٠ كم

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ,,,

بالإحالة الي المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٤) أصل من المستخلص
جارى (٨) للمشروع عاليه تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
وكذا استمارة ٥٠ ح ع بقيمة (١٤,٣٤١,٤٢٥)
فقط أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً
لا غير.
برجاء التكرم بالطم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

القاهرة فى: ٢٠٢٥/٠٦/١

مرفقات :-


عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٤) مستخلص جارى

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مهندس /

مشيرة السيد عبد الله - ح



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
كونكريت للهندسة والمقاولات
الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٨) -جاري
عن عملية "أعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية / المنصورية) في المسافة
من نفق ٤ (محطة ١٠٥٨٨) حتى نهاية رامب الصبود المتجه إلى
الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شيك على الخارج

يسحب باسم

كونكريت للهندسة والمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٤٣٤١٤٢٥,٠٠	
الجملة		١٤٣٤١٤٢٥	

رقم

الختم ذو التاريخ



فقط أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم							
عدد المرفقات	بيانات		نوع الخصم				
	رقم	جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	مستخلص رقم (٨) -جاري						
	عن عملية "أعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٠٥٨٨) حتى نهاية رامب الصبود المتجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم						
إجمالي الأصل							
بيانات الإستقطاعات							
دمغة توقيع							
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
							

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة

.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكايات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

إذن صرف

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

السيد الأستاذ/ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى مشروع "تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطيه / المنصوريه) فى المسافه من نفق ٤ (محطة ٥٨٨+١) حتى نهاية رامب الصعود المتجه الى الطريق السياحى بطول ٢,٣ كم" بالأمر المباشر وبخصوص العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٢١١٢) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات وبالإشاره الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه.

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى تاريخه.

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم.

تحريراً فى ٢٠٢٥/٠٦/١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية
للطرق والكبارى والنقل البرى
ومحاوره
السيد عبد الله

تم
م

**تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (قطاع
المريوطية / المنصورة) فى المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨ +) حتى نهاية
رامب الصعود المتجه إلى الطريق السياحى بطول ٢,٣٠ كم**

محضر تسليم الموقع لشركة كونكريت للهندسة والمقاولات

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٥ اجتمع كل من :

١. السيد المهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى
 ٢. السيد المهندس / مصطفى سعيد محمد
- مدير المشروع – شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
- بناء على العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة كونكريت للهندسة والمقاولات فقد تم عقد اجتماع بموقع المشروع لتسليم الموقع وبدء التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات التى ورد ذكرها بالعقد المشار اليه بعاليه تفصيلا .
- تم تسليم الشركة موقع العمل طبقا للتخطيط المعتمد خاليا من العوائق الظاهرية وذلك لبدء التنفيذ فورا
 - تلتزم الشركة بتقديم جدول زمنى تفصيلى للأعمال
 - تلتزم الشركة المنفذة بتجهيز الموقع طبقا للشروط الواردة بالتعاقد
 - تلتزم الشركة بتقديم السيرة الذاتية للطاقم المكلف من طرفها لتنفيذ المشروع طبقا للعقد .
 - تلتزم الشركة المنفذة بإجراءات تأمين وسلامة المرور بالموقع .
- وقد تحرر هذا منا محضرا بذلك ...

٢- مهندس / مصطفى سعيد محمد

١- مهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى

مدير إدارة المشروعات

م/ محمود الشيخ

٢٠٢٣
٠٤

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطريق الدائرى ومحاوره
مهندس /
ضياء الدين مصطفى يوسف

٢٠٢٣



مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطيه / المنصوريه) في المسافة من نفق ٤ (محطة ٥٨٨+١) حتى نهاية رامب الصعود المتجه الى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم

أولاً: الموضوع:

إيماءاً الى طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات (الشركة المنفذة) مدة إضافية لإستكمال الاعمال المتبقية من المشروع.

ثانياً: الإجراءات:

بالإشارة الى العقد المبرم رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ للمشروع عاليه تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات تاريخ بدء المشروع (إستلام الموقع) ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ تاريخ نهو المشروع طبقا لآخر مدة معتمدة ٢٠٢٥/٤/٢٨ (مرفق).

وفقاً للكتاب الدوري للسيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٣-٢٦٤٤٤) بتاريخ ٢٠٢٤-١٠-١٥ تم نهو نقل مرافق المياة والصرف ٢٠٢٥/٣/٢٥ وتم نهو نقل كابلات الكهرباء ١١.٢٠٢٥/٤/١٠ وتم البدء بتنفيذ اعمال التوسعات بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١١

ثالثاً: المطالب:

تري المنطقة مد مدة المشروع ستة أشهر لينتهى في ٢٠٢٥/١٠/٢٨ وذلك لانتهاء من الاعمال المتبقية من المشروع والأمر مفوض لسيادتكم،،

التوقيع ()

مهندس / مشيرة السيد عبداللّه

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

٢٠٢٥/٤/٢٨
٢٠٢٥/٤/٢٨
٢٠٢٥/٤/٢٨

رابعاً: رأى السيد الأستاذ/ مدير عام العقود والفتاوى واللوائح:

لقد أرى على حدس المصلحة العامة والمصلحة الخاصة - بما يجفونه من هذا التوقيع ()
لذلك يري المصلحة العامة المستفيدين من هذا التوقيع / تاجر بدرت محمود
لذلك في ٢٠٢٥/٧/٢٨ - ٢٠٢٥/٧/٢٨ تم قبول هذا التوقيع / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
لهم كما فرمنا ذلك. ٢٠٢٥/٧/٢٨

خامساً: رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

سادساً: قرار السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس/ طارق محمد عبدالجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٠٢٥/٧/٢٨
٢٠٢٥/٧/٢٨
٢٠٢٥/٧/٢٨



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيـد : ٢٠٢٤/٠٥/ / الدائري ومحاوره
التاريخ : ٢٠٢٤/٠٥/٠١

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً : الموضوع :

- إيماء مشروع تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ٥٨٨ + ١) حتى نهاية رامب الصعود المتجه الى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم بالأمر المباشر.

ثانياً : الإجراءات :

- صدر عقد بأمر اسناد مباشر لشركه كونكرت للهندسة والمقاولات برقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١٢) بتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٣ بقيمة (١٤١٥٤٤٠٠٠) فقط وقدره مائة وواحد واربعون مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف جنيه لا غير . وذلك لتنفيذ المشروع عالياه .
- مرفق لسيادتكم طيه أصل المقايسة المجددة لأعمال المشروع بعاليه بقيمة اجمالية ٢٥٢٨٠٦٣١٥ (فقط وقدره مئتان اثنان وخمسون مليون وثمانمائة وستة الف و ثلاثمائة وخمسة عشر جنيهها لا غير وذلك للأسباب الاتية:
- ١- زيادة طول المشروع ٣٠٠ م.ط من نفق ٩ وحتى الربط على الطريق السياحي ليصبح ٢,٦ كم.
- ٢- زيادة قيمة الأسعار بعد التفاوض عن قيمة أسعار المقايسة التقديرية الصادر لها امر الاسناد.

ثالثاً : المطالب :

- تري المنطقة الرابعة عشر المنطقة زيادة قيمة امر الاسناد للمشروع طبقا للمقايسة المرفقة..

المرفقات :

- مقايسة مجددة للمشروع للصيانة.

التوقيع / ضياء الدين مصطفى يوسف
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

التوقيع / ضياء الدين مصطفى يوسف
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

رابعاً: رأى السيد الاستاذ/ مدير عام العقود والفتاوى واللوائح:

التوقيع ()
الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

رابعاً رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

خامساً رأى: السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الادارة:

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

سادساً : قرار السيد / رئيس مجلس الادارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

اسم العملية	
تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية / المنصورة) في المسافة من نفق ٤ (محطة ٥٨٨ + ١) حتى نهاية راسب الصعود المتجه الى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم بالأمر المباشر	
اسم الشركة المنفذة	شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
قيمة العملية طبقا للعقد الاصيلي	١٤١٥٤٤٠٠٠
رقم عقد العمل	٢١١٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣
مدة المشروع طبقا للعقد الاصيلي	اثنا عشر شهر
تاريخ بدء العملية	٠٥/٠٦/٢٠٢٣
تاريخ نهو العملية طبقا للعقد الاصيلي	٠٤/٠٦/٢٠٢٤
تاريخ نهو العملية طبقا لآخر مدة	٠٤/١٢/٢٠٢٤
المقايضة وارادة من	الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
قيمة المقايضة المعدلة الحالية	٢٥٢٨٠٦٣١٥
قيمة الزيادة عن آخر مقايضة معتمدة للمشروع	مئتان اثنان وخمسون مليون وثمانمائة ومئة الف و ثلاثمائة وخمسة عشر جنيها لا غير
نسبة الزيادة عن آخر مقايضة معتمدة	١١١٢٦٢٣١٥
	فقط وقدره مائة واحدى عشر مليون ومئتان اثنان وستون جنيها وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها لا غير
	٧٨,٦١%
مبررات المقايضة المجددة	
١- الكميات طبقا لما تم تنفيذها طبقا للرسومات و التخطيط المعتمد و طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة . ٢- زيادة طول المشروع ٣٠٠ م. ط من نفق ٩ وحتى الربط على الطريق السياحي ليصبح ٢,٦ كم. ٣- زيادة قيمة الأسعار بعد التفاوض عن قيمة أسعار المقايضة التقديرية الصائر لها امر الاسناد.	
مهندس المشروع	مهندس / محمد الشرفاوي
مدير إدارة المشروعات المنطقة ١٤	مهندس / محمود الشيخ
مدير عام مشروعات المشروع المنطقة ١٤	مهندس / مشيرة السيد عبدالله
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال غنيم
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود أباطة
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / ابوبكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / أيمن محمد متولى
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	مهندس / تامر بدرت محمود

(التوقيع :)

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع :)

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد:

(التوقيع :)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٢١١٢) المؤرخ في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ بمبلغ ١٤١.٥٤٤ مليون جنيه (فقط وقدره مائة واحد وأربعون مليون وخمسمائة أربعة وأربعون ألف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١+٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتجه إلى الطريق السياحي بطول ٢.٣ كم " بالأمر المباشر.

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الرابعة عشر - الدائري " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية



المقايسة لمشروع توسعة الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة (بطول ٢,٢٠ كم من محطة ١٠٥/٨ الى نهاية رامب الصعود المتجه الى الطريق السياحى) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات					
م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة بعد التفاوض	الاجمالى
أولاً: أعمال التكسير والإزالة					
١	بالمتر الطولى أعمال الرقع المساحى للمرافق والمعارضات	م.ط	٢٦٠٠	١١,٠٠	٢٨٦٠٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهارا وليلا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٩٠٠	٩٠,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك	م.ط	٢٠٠	١٩٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب نقل المخلفات التى تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل مايلزم لنهو العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٠٠٠	٦٤,٠٠	٤٤٨٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر الطولى هدم وتكسير برودورات بأى نوع مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٥٠	٢٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٨٠٠	٨٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠
٧	بالطن اعمال فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات . حوامل . أعمدة إنارة - - إلخ) وذلك طبقاً لإحتياجات المالك والشركة مسئولة عن كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٦	٢٢٥٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠
٨	بالعدد قطع أشاير حديد تسليح من أى نوع ومن أى قطر ومن أى طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني	عدد	١٠٠٠	٢٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
إجمالي أعمال التكسير والإزالة					
ثانياً: أعمال الكبارى					
أعمال الجسات والخوازيق وتجارب التحميل					
٩	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق فى التربة العادية والمتماسكه اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويشمل تقديم تقرير الاستشارى والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٨٥	٤٥٠,٠٠	٢٦٣٢٥٠,٠٠
١٠	بالعدد نقل داخلى مكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والأوناش اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما فى ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها فى الموقع فى حالة الإمكان الضيقه واستخدام أوناش بكمولات مختلفة لتزليل الماكينة وملحقاتها او اى وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارنات اللازمة	عدد	١	٥٤٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠
١١	بالعدد نقل خارجى لماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الإنتهاء من كافة الأعمال والفئة تشمل نقل المعدات والأوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارنات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (القاهرة الكبرى وضواحيها) .	عدد	٢	١٦٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لايقبل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولاثقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل المخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لايشمل حديد التسليح) والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	١١٠٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٢٥٠٨٠٠٠,٠٠

المقاييس لمشروع توسعة الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة (بطول ٢,٢٠ كم من محطة ١+٥/٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتجه الى الطريق السياحى) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات					
م	البند	الوحدة	الكمية	القوة بعد التفاوض	الاجمالى
أعمال الحفر					
١٣	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ماعدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٩٨٠٠	٦٠,٠٠٠	٥٨٨٠٠٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٦٠	١٢٠,٠٠٠	٧٢٠٠,٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٣٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٣٠٠٠٠,٠٠٠
أعمال الردم					
١٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورهه من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠ كم	م ^٣	٧٠٠	١٦٠,٠٠٠	١١٢٠٠٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ مورهه من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٢٥٠	٣٣٠,٠٠٠	٨٢٥٠٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبة ١:١ مورهه من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٢٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠٠,٠٠٠
أعمال الخرسانة العادية					
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى او اسمنت مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشارى ومحتوى اسمنت لايقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ^٣	٦٠٠	٢٠٦٠,٠٠٠	١٢٣٦٠٠٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة والبردورات ومحتوى اسمنت لايقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والتشطيب الجيد بالهليكوپتر لسطح الخرسانة	م ^٣	٥٠	٢٣١٠,٠٠٠	١١٥٥٠٠,٠٠٠
أعمال الخرسانة المسلحة					
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لايقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لايشمل حديد التسليح	م ^٣	٦١٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	١٧٠٨٠٠٠,٠٠٠
٢٢	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / م ^٣ والمحتوى الأسمنى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٦١٠٠	٢٤٠,٠٠٠	١٤٦٤٠٠٠,٠٠٠
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لايقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لايقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر لايشمل حديد التسليح	م ^٣	٦٥٠٠	٣٥٤٥,٠٠٠	٢٣٠٤٢٥٠٠,٠٠٠
	أ-الارتفاع حتى ٦ متر	م ^٣	١٠٠٠	٣٦٤٥,٠٠٠	٣٦٤٥٠٠٠,٠٠٠
	ب-الارتفاع من ٦ الى ٧ متر	م ^٣	٢٥٠	٣٧٤٥,٠٠٠	٩٣٦٢٥٠,٠٠٠
	ج - الارتفاع ٧ الى ٨ متر	م ^٣	٧٧٥٠	١٢٠,٠٠٠	٩٣٠٠٠٠,٠٠٠
أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسليح واكسسوارات الكمر					

المقايسة لمشروع توسعة الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة (بطول ٢,٢٠ كم من محطة ٥/٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتجه الى الطريق السياحى) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات					
٢	البند	الوحدة	الكمية	الفئة بعد التفاوض	الاجمالى
٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م لزوم جميع العناصر الإنشائية للكويرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٢٢٩٥	٥٣٠٠٠,٠٠	١٢١٦٣٥٠٠٠,٠٠
أعمال العزل					
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهواً العمل كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٣٥٠٠	٦٠,٠٠	٢٠١٠٠٠,٠٠
أعمال صرف المطر					
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٣) بوصة وكل مايلزم لنهواً الاعمال نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٨٣٠	٢٦٠,٠٠	١٢٥٥٨٠٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٤) بوصة وكل مايلزم لنهواً الاعمال نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٠٠	٣٤٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٦) بوصة وضغط ٦ بار والفئة تشمل اعمال الحفر والدمك الجيد وعمل مخدة من الرمال النظيفة اسفل الماسورة وكل مايلزم لنهواً الاعمال نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٥٠	٤٢٥,٠٠	٦٣٧٥٠,٠٠
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٨) بوصة مثقبة وكل مايلزم لنهواً الاعمال نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٣٥٠	٦٩٠,٠٠	١٦٢١٥٠٠,٠٠
بنود أخرى					
٢٩	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن ٢&١) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول علي اعلي كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ونهواً السطح العلوي للردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة	م٣	٢٦٥٠٠	٢٩٠,٠٠	٧٦٨٥٠٠٠,٠٠
٣٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك لا تقل عن ٣٥ % والتشغيل باستخدام المعدات ورشها بالمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ١٠٠ كم	م٣	٨٦٠٠٠	١٩٠,٠٠	١٦٣٤٠٠٠,٠٠

المقايسة لمشروع توسعة الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة (بطول ٢,٢٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنجى الى الطريق السياحى) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات					
م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة بعد التفاوض	الاجمالى
٣١	بالمتر المكعب توريد سن دلو ميقي مقاس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار (المرشح الزلطي) خلف الحوائط السانده الخرسانيه بسبك ٣٠ سم و بحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستايلى على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Stone bag) الذي قبله عن طريق اشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الإشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستايلى ويشمل اشاير الحديد على أن يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقا للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكالك يدوي) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والفئة تشمل أيضا عمل مصاطب مؤقتة أو استخدام سيور ناقلة أو غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٨٠٠٠	٣٣٠	٢٦٤٠٠٠٠,٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب تنفيذ غرفة تجميع صرف المطر على الكوبرى بالأبعاد التالية ٦٠ * ٦٠ * ١٥ سم والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابله لتسريب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الزهر المصبةا الذى يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٢	٥٦٠٠,٠٠	١٧٩٢٠٠,٠٠
٣٣	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونه من سافيتو + اديبوند + مادة مانعه للنفاذية انتاج شركة MCC او كيموايات البناء الحديثة لعزل جسم الكوبرى	م²	٢٤٦٠٠	١٠٠,٠٠	٢٤٦٠٠٠٠,٠٠
٣٤	بالمقطوعة عمل تحويله ممرورية لزوم أعمال تامين سلامة المرور شامله المطبات الصناعية ولافتات الارشادية وتحذيرات وكشافات اثاره على طول التحويله واشارات مضيئة وحواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور	مقطوعة	١	٥٢٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفئة طبقا للحركة الطبيعية بأبعاد (10 سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبرى وفواصل طريق التوسعة وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشارى قبل التنفيذ والفئة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح (٢,٥±) سم	م.ط	٣٨٠	٥٢٠٠,٠٠	١٩٧٦٠٠٠,٠٠
٣٦	بالطن توريد وتركيب ألواح أو زوايا معدنية لترميم الأجزاء الخرسانية (أعمدة-كمرات-بلاطات...الخ) على أن يتم اعتماد جميع الأبعاد والقطاعات والخامات المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، والفئة تشمل دهان الألواح أو الزوايا بمادة إيبوكسية مقاومة للصدأ، والتثبيت بزرع الأشاير Dowels بمادة إيبوكسية داخل الخرسانة بعد التخريم، وتجهيز الأسطح ومعالجتها بالمواد الإيبوكسية اللازمة، وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	١٢	٦٣٠٠٠,٠٠	٧٥٦٠٠٠,٠٠
٣٧	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة على الطريق الدائري والفئة تشمل نقلها الى المقابل العمومية والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشوينات ويتم قياس الكميات هندسيا من واقع مسطح وتختات التدبش على الطبيعة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٢٥٠٠	١٦٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
٣٨	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية في القطاع الطولى للحوائط بنظام ال (BACK Wrab) او في نظام التربة المسلحة (Extended) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للاستشارى والمعتمدة من الهيئة على ان يكون الشبك معتمد بشهادة المطابقة للكوند الاوربي CE MARK ومتطلبات البيئة BBA والبند يشمل الجششات الحديدية لتثبيت الشبك وكافة اختيارات المصنع والموقع مع اعتماد عينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واطول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . وطريقة القياس شاملة Overlapping ولا تشمل طول Wrabbing				
	أ- اجهاد شد 10:19 kn/m (TT060).	م²	٣٣٨٥٠	١٤٤,٠٠	٤٨٧٤٤٠٠,٠٠
	ب - اجهاد شد 10:25 kn/m (TT090).	م²	٤٠٩٧٠	١٨٣,٠٠	٧٤٩٧٥١٠,٠٠
	ج- اجهاد شد 30:66 kn/m (TT120).	م²	٦٥٠٠	٢٢٨,٠٠	١٤٨٢٠٠٠,٠٠
إجمالي أعمال الكباري					٢٤٩٨٢٦٣٦,٠٠

المقاييس لمشروع توسعة الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة (بطول ٢,٢٠ كم من محطة ١+٥/٨ الى نهاية رامب الصعود المنحى الى الطريق السياحى) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات					
م	البند	الوحدة	الكمية	القوة بعد التفاوض	الاجمالى
ثالثا : أعمال الطرق					
أعمال الحفر					
٣٩	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة .	م³	٥٠٠٠	٢٣,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠
أعمال الردم والشبك والبلوكات					
٤٠	بالمتر المسطح تركيب بولي اثيلين ٧٥٠ ميكرون محلي الصنع طبقاً للمواصفات الاوروبية الكود او EOTA و stabilization للتربة أسفل طبقة الفلتر في نظام صرف المطر لعزل الاسطح تحت اي ظروف محيطية بموقع العمل والتداخل لا يقل عن ١٠% والفئة تشمل النقل والتركيب في جميع المواقع والأماكن مهما كانت الظروف المحيطة لموقع العمل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م²	١٧٠٠٠	٦٠,٠٠	١٠٢٠٠٠٠,٠٠
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعة جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف				
	أ- ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م²	م²	٢٧٠٠٠	٣١,٠٠	٨٣٧٠٠٠,٠٠
	ب- ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م²	م²	٣٠	٤٣,٠٠	١٢٩٠,٠٠
٤٢	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم تتكون من ٣٠,٨ سم دولميت متدرج + ٣٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم /سم² وبحيث لاتزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٤٥	١٥٧,٠٠	٧٠٦٥,٠٠
٤٣	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سم دولوميت متدرج + ٣٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م²	١٠٠	٢٣٥,٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠
٤٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦ وألا يزيد الإمتصاص عن ٦% وألا يزيد التآكل عن ٤٥% ويتم إستبدال الوجه الخارجى وأجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم /م³ من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل حتى ٢٠ كم) ويتم احتساب قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة بتقديم مايتثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر ويتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .	م³	١٠٠	٢٩,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المدينة العامة
الطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)

المقايضة لمشروع توسعة الطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١٠٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنحدر الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

٤	البند	الوحدة	الكمية	الفترة بعد التفاوض	الإجمالي
٤٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ يتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ (سم) وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأضراس (٦ ١٦٥) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لطرق والكياري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠٠	٥٥٠,٠٠	١٦٥.٠٠٠,٠٠
إجمالي أعمال الطرق					
٢١٩٧٨٥٥,٠٠					
إجمالي قيمة المقايضة					
٢٥٢٨.٦٣١٥,٠٠					

ملاحظات:- (الاسعار المتفق عليها طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ واسعار السوق وقت المفاضلة يوليو ٢٠٢٣)
 في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لخدمات وبنية وإدارة الطرق بصف قيمة تحصيل رسوم المراكمة والموازيين طبقا للأحة الشركة الوطنية كالتالي :-
 أصل بطاقات الاندلس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي
 أ- متوسط سعر الأسمنت البورتلاندي هو ١٩٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والمصاريف الادارية
 ب- متوسط سعر حديد التسليح هو ٣٧٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والتصنيع والتكريب والمصاريف الإدارية
 مضافة النقل مسئولية المنطقة المشرفة طبقا لأقرب محجر معتمد وفقا للمعايير
 اسعار البلوك المذكورة عقوبة نهائية

يحق للخدمة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / نقصان) البنود المنوه عليها بالتفصيل (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البليت -مين - المولار) طبقا للخدمة الأرقام القياسية لتأجير الصافرة من الجهات المركزي للتجنية والأحصاء

Q. 10

مدیر اداری و مالیات
مدیر خدمات مشتریان



الهيئة العامة للطرق والمواصلات

استشاري الهيئة
تمت - مستشار

الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

توسعة الطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحي

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٦٠ سم

رقم البند	الكمية (م)	الطول (م)	التكرار	البند	م
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل المخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لايشمل حديد التسليح) والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق				
	٧٢٢٩,٧٩			اجمالى ماسبق	١
	٣٥,٤٠	٧,٠٨	٥	خوازيق ٨ متر (قطاع من نفق ٩ الى السياحي)	٢
	٧٢٦٥,١٩٠			اجمالى الكمية (م.ط)	

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

توسعة الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحى

بالمتر المكعب حفر فى جميع انواع التربة (ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات

رقم البند	م	البند	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م³)
١٣		بالمتر المكعب حفر فى جميع انواع التربة (ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم² بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميده طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					
١	١	قاعدة رقم ٢ قطاع ٣	١	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٢,٤٠	٤٤٤,٠٠
٢	١	قاعدة رقم ٣ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٢,٨٠
٣	١	قاعدة رقم ٤ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٢,٨٠
٤	١	قاعدة رقم ٥ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٢,٨٠
٥	١	قاعدة رقم ٦ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٢,٨٠
٦	١	قاعدة رقم ٧ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٢,٨٠
٧	١	قاعدة رقم ٨ قطاع ٣	١	٢٣,٩٥	٧,٤٠	٢,٤٠	٤٢٥,٣٥
٨	١	قاعدة رقم ٩ قطاع ٤	١	٣٠,٠٩٥	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٤,٤٩
٩	١	قاعدة رقم ٣ قطاع ٤	١	٢٩,٩٩٥	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٢,٧١
١٠	١	قاعدة رقم ٤ قطاع ٤	١	٣٠,٠٠	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٢,٨٠
١١	١	قاعدة رقم ٥ قطاع ٤	١	٣٠,٠٠	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٢,٨٠
١٢	١	قاعدة رقم ٦ قطاع ٤	١	٣٠,٠١	٧,٤٠	٢,٤٠	٥٣٢,٩٨
							٦١٩٩,١٢٨
							اجمالى الكمية (م³)

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

توسعة الطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحي

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات

رقم البند	م	البند	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م³)
١٥		بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات					
		بالرسمات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					
		إجمالي ماسبق					١٢٥٥,٥٦٢
١	١	قاعدة رقم ١٦ قطاع ٦	١	٢١,٠٠	١,٠٠	١,١٠	٢٣,١٠
٢	١	قاعدة رقم ١٧ قطاع ٦	١	١٩,٨٠	١,٠٠	١,١٠	٢١,٧٨
٣	١	قاعدة رقم ١٨ قطاع ٦	١	١٩,٨٠	١,٠٠	١,١٠	٢١,٧٨
٤	٣٦	خضم رؤوس الخوازيق	٣٦		٠,٣١١		١١,٢٠٠
		إجمالي الكمية (م³)					١٣١١,٠٢٦

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

توسعة الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحى

بالمتر المكعب المورد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية وبيدات الكمر سابق الصب

رقم البند	م	البند	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م³)
١٩		بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى او اسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم²					
		إجمالي ماسبق					١٢٨,٥٠٣
١	١	قاعدة رقم ١٦ قطاع ٦	١	٢١,٠٠	١,٠٠	٠,١٠	٢,١٠
٢	١	قاعدة رقم ١٧ قطاع ٦	١	١٩,٨٠	١,٠٠	٠,١٠	١,٩٨
٣	١	قاعدة رقم ١٨ قطاع ٦	١	١٩,٨٠	١,٠٠	٠,١٠	١,٩٨
٤	١	قاعدة رقم ٢ قطاع ٣	١	٢٥,٠٠	٥,٦٠	٠,١٠	١٤,٠٠
٥	١	قاعدة رقم ٣ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٥,٦٠	٠,١٠	١٦,٨٠
٦	١	قاعدة رقم ٤ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٥,٦٠	٠,١٠	١٦,٨٠
٧	١	قاعدة رقم ٥ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٥,٦٠	٠,١٠	١٦,٨٠
٨	١	قاعدة رقم ٦ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٥,٦٠	٠,١٠	١٦,٨٠
٩	١	قاعدة رقم ٧ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٥,٦٠	٠,١٠	١٦,٨٠
١٠	١	قاعدة رقم ٨ قطاع ٣	١	٢٢,٩٥	٥,٦٠	٠,١٠	١٣,٤١
		إجمالي الكمية (م³)					٢٤٥,٩٧٥

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

توسعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورة بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحي
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة والبلاطات الإنتقالية وقدمات النيوجيرسي

رقم البند	م	البند	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م³)
٢١		بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة والبلاطات الإنتقالية وقدمات النيوجيرسي					
٢١-أ		أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم² والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم/م³ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكافيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .					
		إجمالي ماسبق					١٧١٥,٠٩
١	١	قاعدة رقم ١٦ قطاع ٦	١	٢١,٠٠	٠,٨٠	٠,٨٥	١٤,٢٨
٢	١	قاعدة رقم ١٧ قطاع ٦	١	١٩,٨٠	٠,٨٠	٠,٨٥	١٣,٤٦
٣	١	قاعدة رقم ١٨ قطاع ٦	١	١٩,٨٠	٠,٨٠	٠,٨٥	١٣,٤٦
٤	١	قاعدة رقم ٤ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٨٠	١٢٩,٦٠
٥	١	قاعدة رقم ٥ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٨٠	١٢٩,٦٠
٦	١	قاعدة رقم ٦ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٨٠	١٢٩,٦٠
٧	١	قاعدة رقم ٧ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٨٠	١٢٩,٦٠
٨	١	قاعدة رقم ٣ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٨٠	١٢٩,٦٠
		إجمالي الكمية (م³)					٢٤٠٤,٢٩٥

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشارى المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

توسعة الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحى

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٦م

رقم البند					
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح					
٢٢					
م	البند	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)
					الكمية (م ^٣)
	اجمالى ماسبق				
١	حائط ٥٠ سم رقم ١٨ قطاع ٦	١	١٩,٨٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠
٢	حائط ٢٥ سم رقم ١٨ قطاع ٦	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٣,٧١٠
٣	حائط رقم ٥ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٠,٥٥	٥,١٢٠
٤	حائط رقم ٦ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٠,٥٥	٥,٠٩٠
٥	حائط رقم ٧ قطاع ٣	١	٣٠,٠٠	٠,٥٥	٥,٥١٠
					٢٢٨١,٨٨٩
	اجمالى الكمية (م ^٣)				
					٢٥٧٩,٤٣٤

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

الهيئة العامة للطرق والكباري

توسعة الطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحي

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة بارتفاع من ٦ الى ٧ متر

م	البند	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)
اجمالي ماسبق						
١	قطاع رقم ٦	١	٢١,٠٠	٠,٥٠	٢,٠٠	٤٣٥,٧٩
٢	حائط ٥٠ سم رقم ١٦	١	١٩,٨٠	٠,٥٠	٢,٠٠	٢١,٠٠
٣	حائط ٢٥ سم رقم ١٦	١	٢١,٠٠	٠,٢٥	٤,٩٤٥	١٩,٨٠
٤	حائط ٢٥ سم رقم ١٧	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٤,١٤٥	٢٥,٩٦
اجمالي الكمية (م ^٣)						
٥٢٣,٠٦٨						

الشركة المنفذة
كونكريت للهندسة والمقاولات
الهيئة العامة للطرق والكباري



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

توسعة الطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحي

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة بارتفاع من ٧ الى ٨ متر

رقم البند	م	البند	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)
ج-٢٢		بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح ج-الارتفاع من ٧ الى ٨ متر					
							٤٨,٦٤
		اجمالي ماسبق					
		قطاع رقم ٦					
١	١	حائط ٥٠ سم رقم ١٣	١	٢١,٠٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠	٢١,٠٠
٢	١	حائط ٢٥ سم رقم ١٣	١	٢١,٠٠	٠,٢٥	٥,٥٨٥	٢٩,٣٢
٣	١	حائط ٥٠ سم رقم ١٤	١	٢١,٠٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠	٢١,٠٠
٤	١	حائط ٢٥ سم رقم ١٤	١	٢١,٠٠	٠,٢٥	٥,٦٥٠	٢٩,٦٦
٥	١	حائط ٥٠ سم رقم ١٥	١	٢١,٠٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠	٢١,٠٠
٦	١	حائط ٢٥ سم رقم ١٥	١	٢١,٠٠	٠,٢٥	٥,٤٠٥	٢٨,٣٨
		اجمالي الكمية (م ^٣)					
							١٩٩,٠٠١

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

توسعة الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحى

د - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم^٢ والمحتوى الاسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب

د - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم^٢ والمحتوى الاسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب

م	البند	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)
٢٢	د - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الاسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب					٢٧٦٦,٣٢٠
	إجمالي ماسبق					
	قطاع رقم ٦					
١	حائط ٥٠ سم رقم ١٣	١	٢١,٠٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠	٢١,٠٠
٢	حائط ٢٥ سم رقم ١٣	١	٢١,٠٠	٠,٢٥	٥,٥٨٥	٢٩,٣٢
٣	حائط ٥٠ سم رقم ١٤	١	٢١,٠٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠	٢١,٠٠
٤	حائط ٢٥ سم رقم ١٤	١	٢١,٠٠	٠,٢٥	٥,٦٥٠	٢٩,٦٦
٥	حائط ٥٠ سم رقم ١٥	١	٢١,٠٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠	٢١,٠٠
٦	حائط ٢٥ سم رقم ١٥	١	٢١,٠٠	٠,٢٥	٥,٤٠٥	٢٨,٣٨
٧	حائط ٥٠ سم رقم ١٦	١	٢١,٠٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠	٢١,٠٠
٨	حائط ٥٠ سم رقم ١٧	١	١٩,٨٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠	١٩,٨٠
٩	حائط ٢٥ سم رقم ١٦	١	٢١,٠٠	٠,٢٥	٤,٩٤٥	٢٥,٩٦
١٠	حائط ٢٥ سم رقم ١٧	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٤,١٤٥	٢٠,٥٢
١١	حائط ٥٠ سم رقم ١٨	١	١٩,٨٠	٠,٥٠	٢,٠٠٠	١٩,٨٠
١٢	حائط ٢٥ سم رقم ١٨	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٣,٧١٠	١٨,٣٦
	قطاع رقم ٣					
١٣	حائط رقم ٥	١	٣٠,٠٠	٠,٥٥	٥,١٢٠	٨٤,٤٨
١٤	حائط رقم ٦	١	٣٠,٠٠	٠,٥٥	٥,٠٩٠	٨٣,٩٩
١٥	حائط رقم ٧	١	٣٠,٠٠	٠,٥٥	٥,٥١٠	٩٠,٩٢
	إجمالي الكمية (م ^٣)					٣٣٠١,٥٠٤

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى



توسعة الطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتجه للطريق السياحي

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م لزوم جميع العناصر الإنشائية

رقم البند	البيانات	م
٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م لزوم جميع العناصر الإنشائية للمشروع. السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد. والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	
	البيانات	الكمية (طن)
	اجمالي ماسبق	٩٦٨,٠٠٥
١	خوازيق ٨ متر قطاع من نفق ٩ الى الطريق السياحي (العدد ٥ خازوق CFA قطر ٦٠ سم)	٢,٤٢٥
٢	حائط رقم ١٣ قطاع رقم ٦	٤,٦٥٧
٣	حائط رقم ١٤ قطاع رقم ٦	٤,٧٨٣
٤	حائط رقم ١٥ قطاع رقم ٦	٤,٦٩٧
٥	حائط رقم ١٦ قطاع رقم ٦	٤,٥٣٦
٦	حائط رقم ١٧ قطاع رقم ٦	٣,٩٤٦
٧	حائط رقم ١٨ قطاع رقم ٦	٣,٧٩٣
٨	حائط رقم ٣ قطاع رقم ٣ (قاعده واشابر)	٢٥,٤٨٤
٩	حائط رقم ٤ قطاع رقم ٣ (قاعده واشابر)	٢٥,٦٠٧
١٠	حائط رقم ٥ قطاع رقم ٣	٣٤,٤٦٠
١١	حائط رقم ٦ قطاع رقم ٣	٣٤,٣٢٠
١٢	حائط رقم ٧ قطاع رقم ٣	٣٥,٣٥٦
	اجمالي الكمية (طن)	١١٥٢,٠٦٩

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

