

بيان عينات مشروع
لعملية :- استكمال طبقات الردم والاساس داخل دير الانبا مكاريوس في المسافة
من الكم ٤٠٠ + ٥٨ الي الكم ٣٠٠ + ٥٩
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٠٩)
تنفيذ :- شركة ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامة
اشراف :- المنطقة السادسة (بني سويف)

• عدد (١) عينة اقربة

م
م
م
م
م

تقرير رقم (٣٤٠)

بخصوص : عملية طريق جنوب الفيوم / الواحات
تنفيذ : شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد :

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على ٥ عينة اتربة لاختبار الدمك
الماخوذة من العملية عاليه بمعرفة / معمل المنطقة
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحرير فى : ٢٠٢٢/٢/٢٠

مرفات

عدد

(١)

رئيس الإدارة المركزيه

٤١٢
٤٤ - ٤٤

مهندس /

طارق يوسف الجزار

تقریر (۱۰۰۰)

المشروع :- طريق جنوب الفيوم / الواحات
تنفيذ شركة :- ابناء عبد الله حسين
نوع العينة :- عدد ٥ عينة اتربة
الاختبار :- نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ك	ك ٥٩.٢٥٠	ك ٥٨.٦٤٠	ك ٥٨.٥٠٠	ك ٥٨.٩٠٠	المواصفات
سعة	٥٩.١٦٠	عمق - ١	عمق - ١.٥	عمق - ١.٥	عمق - ١.٥	
المنخل	عمق - ١					
أقصى كثافة جافه	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	
نسبة المياه الملائمة	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	
الكثافة الجافة بالموقع	١.٨٥	١.٩٢	١.٨٢	١.٩٠	١.٨٥	
نسبة الرطوبة	٧.٩	٦.٧٧	٤.٧٣	٧.٨	٧.٥	
نسبة الدمك	٩٥.٣	٩٨.٩	٩٣.٨	٩٧.٩	٩٥.٣	لا تقل عن ٩٥% من ٢-١

ملاحظات : نسبة الدمك ناجح ما عمار ١٢٠٨٠٠

الاختبار	المتغير
نسبة الذمك بالموقع	٥*٤٠٠
اعداد التقرير	١٥٠
قيمة الاعمال	٢١٥٠

تقرير رقم (٣٧٦)

بخصوص : عملية طريق جنوب الفيوم / الواحات
تتفـيـذ : شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على ١٠ عينة اتربة لاختبار الدمك
الماخوذة من العملية عاليه بمعرفة / معمل المنطقة
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٢/٣/٢٢

مرفات

عدد

(٣)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



تقرير (٣٧٦)

- المشروع :- طريق جنوب الفيوم / الواحات
تنفيذ شركة :- ابناء عبد الله حسين
نوع العينة :- عدد ٤ عينة اترية
الاختبار :- نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ك ٥٨.٥٠٠ فرمه	ك ٥٨.٧٥٠ فرمه	ك ٥٩.٠٠٠ فرمه	ك ٥٩.٢٠٠ فرمه	المواصفات
سعة المنخل	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	
أقصى كثافة جافه	١٠	١٠	١٠	١٠	
نسبة المياه الملائمة	١.٨٨	١.٩٣	١.٩٠	١.٨٩	
الكثافة الجافة بالموقع	٥.٨	٦	٧	٦.٥	
نسبة الرطوبة	٩٦.٩	٩٩.٥	٩٧.٩	٩٧.٤	لا تقل عن ٩٥% من م٢ -
نسبة الدمك					

ملاحظات : نسبة الدمك ناجح

الاختبار	السعر
نسبة الدمك بالموقع	٤*٤٠٠
قيمة الاعمال	١٦٠٠

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة الساكنة - بني مسروق



تقرير رقم (٣٣٣)

بخصوص : عملية طريق جنوب الفيوم / الواحات
تنفيذ : شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

تحية طيبة .. وبعد :

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عينة اترية لاختبار الدمك
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة / معمل المنطقة
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريري في ٢٠٢٢/٢/٢٠

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الإدارة المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار

المهندس
طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة

للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة الساسية - بنى سويف



تقرير (٣٣٣)

المشروع : - طريق جنوب الفيوم /الواحات
تنفيذ شركة : - ابناء عبد الله حسين
نوع العينة : - عدد ٥ عينة اترية
الاختبار : - نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات	ك	ك	ك	ك	ك	رقم العينة
	٥٩.٢٥٠	٥٩.٢٥٠	٥٨.٥٠٠	٥٨.٨٠٠	٥٩.١٠٠	سعة
	عمق-١.٥	عمق-٢	عمق-٢	عمق-٢	عمق-٢	المنخل
	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	أقصى كثافة جافه
	٩	٩	٩	٩	٩	نسبة المياه الملائمة
	١.٩٥	١.٩٨	١.٩٦	٢.٠٠	٢.٠٠	الكثافة الجافة بالموقع
	٤.٩	٦.٣٣	٥.٢٤	٤.٥	٤.٤	نسبة الرطوبة
لا تقل عن ٩٥% من ٢-م	٩٧.٥	٩٩	٩٨	١٠٠	١٠٠	نسبة الدمك

ملاحظات : نسبة الدمك ناجح

٢١٤
٢٠٢٢

الاختبار	السعر
نسبة الدمك بالموقع	٥٠٤٠٠
اعداد التقرير	١٥٠
قيمة الاعمال	٢١٥٠

الإدارة المركزية للمعامل المركزية
العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل.
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
تليفون: ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس: ٠٢٢٣٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للمعامل المركزية

رقم الصادر: ١١٢٤

التاريخ: ١٢/١٢ التوقيع: سر

تقرير رقم: ٤٦٧ ب تاريخ: ١١/٤٦ / ٢٠٢٣
مشروع: الإستثمار الإبتدائي لتأهيل
الاعمال التكميلية لـ
الضوء الواحات حد طبقات الرصيف
دأول منطقة ديرالزيتون
تنفيذ: أبناء عبداللہ للمقاولات

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة / السيد
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسله بخطاب سيادتكم مع ملاحظة ان مقابل
اجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٨٠٠٠٠٠٠٠ جنيها .
فقط (المبلغ المذكور في المرفق) لا غير .
بيان القيمة كما يلي :-

المبلغ	البيان
٢٢٢٠٠٠٠٠	قيمة تجارب المعمل
-	مصاريف إدارية (١٥% من قيمة التجارب)
٢١٠١٨٠٠	١٤ % ضريبة القيمة المضافة (قيمة التجارب + المصاريف الإدارية)
٢٥٢٠١٨٠٠	الإجمالي

لذا يرجى من سيادتكم التتييه بخصمها من المستخلص الشهري للعملية على
حساب شركة / أبناء عبداللہ للمقاولات — وإبلاغنا برقم
المستخلص وتاريخه وإبلاغ الإدارة المالية بالهيئة بما تم .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير الجودة

كيماني /

مجدى الشحات

قسم المخططات / مديرية الطرق

رقم المخطط: ٥٠٦

تاريخ المخطط: ٤

المرجع: ٤

التاريخ: ١٢

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

المهندس /
المهندس /
سماح حسين كرويش
مدير عام المعامل المركزية
أحمد عبد اللطيف عراقي

— العفود ١٢/٤

— المحلل م / السيد م /

لعمل للبريد

البسمه

معمل التربة والاساسات

تابع تقرير رقم :- ٤٦٧ ب

تاريخ استلام العينات : ٢٠٢٣/١١/٢٦

بخصوص :- الاستلام الابتدائي لاستكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس
في المسافة من كم ٥٨+٤٠٠ الى كم ٥٩+٣٠٠ عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٠٩)
رقم ملف العملية : ٤٨٦

عدد صفحات التقرير : ٣

تاريخ اجراء الاختبار : من ١١/٢٩ : ١٢/٥

التعليق والتوصيات

- ١- العينات مسئولية من احضرها ولا تمثل إلا نفسها .
- ٢- التقارير التي تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المالكة للمشروع او الاستشاري الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة أخرى .
- ٣- تتقضى مسئولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوما من صدور التقرير أو استنفاد العينات في الاختبارات .
- ٤- لا يعد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملا .

تاريخ اصدار التقرير :- ٢٠٢٣/١٢/١١

القائم بالاختبار : م/ رشا ماهر

المدير الفني للمعمل : ك/ مروة شعبان

مسئول الجودة : كيميائية/ أمل نصر الدين

مدير الجودة

كيميائي/

مجدى الشحات خليل

المدير الفني للمعامل المركزية

مهندسة/

سماح حسين درويش



دكتور/ أحمد عبد اللطيف عراقي

مدير عام المعامل المركزية

معمل التربة والاساسات

تأريخ تقرير رقم: ٤٦٧ ب

تأريخ استلام العينات: ٢٠٢٣/١١/٢٦
 (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس
 بخصوص: - الاستلام الابتدائي لاستكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات
 في المسافة من كم ٥٨+٤٠٠ الى كم ٥٩+٣٠٠ عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٠٩)
 رقم ملف العملية: ٤٨٦
 عدد صفحات التقرير: ٣
 تاريخ اجراء الاختبار: من ١١/٢٩ : ١٢/٥

تابع التجارب التي أجريت:

(٤) نسبة تحمل كاليفورنيا (AASHTO T 193 – 13(2021))

تابع النتائج:

مواصفات التربة الخاصة بالهيئة	٣٤٩٣	رقم العينة	
		التجارب	
لا تقل عن ١٠ %	٦١	% (C. B. R)	٤- نسبة تحمل كاليفورنيا
لا تزيد عن ٣ %	صفر	% الإنفلات	

التعليق والتوضيحات

- ١- العينات مسئولية من احضرها ولا تمثل إلا نفسها.
- ٢- التقارير التي تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المألفة للمشروع او الاستشاري الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة أخرى .
- ٣- تتقضى مسئولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوما من صدور التقرير أو استيفاء العينات فى الاختبارات .
- ٤- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملاً.
- ٥- العينات تتفق وحدود مواصفات التربة الخاصة بالهيئة ويرجى الرجوع للمواصفات الخاصة بالمشروع .

تاريخ اصدار التقرير: ٢٠٢٣/١٢/١١

القائم بالاختبار: م/ رشا ماهر

المدير الفني للمعمل: ك/ مروة شعبان

مسئول الجودة: كيميائية/ أمل نصر الدين

مدير الجودة

كيميائية/

مجدى الشحات خليل

المدير الفني للمعامل المركزية

مهندسة/

سماح حسين درويش



دكتور مهندس / أحمد عبد اللطيف عراقي

مدير عام المعامل المركزية

تكاليف معمل التربة

رقم التقرير: ٤٦٧ ب تاريخ الاستلام: ٢٠٢٣/١١/٢٦

بخصوص: الاستلام الابتدائي لاستكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الاتبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨+٤٠٠ الى كم ٥٩+٣٠٠ عقد رقم (٤٠٩/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

الجهة المشرفة: المنطقة السادسة - بنى سويف

الجهة المنفذة: شركة ابناء عبد الله للمقاولات

الاجمالى	التكاليف	عدد المقاولات	التفاصيل
80	80	1	تحضير العينة
225	225	1	التدرج الخشن
200	200	1	التدرج الناعم
175	175	1	الدونة
615	615	1	بروكتور (معل)
675	675	1	C.B.R (معل)
250	250	1	اعداد تقرير
2220.00	اجمالى تكاليف معمل التربة		
310.80	الضريبة المضافة (١٤ %)		
2530.80	الاجمالى		

مصر



عام المعامل المركزية

معد التقرير :

الشنون المالية للمعامل المركزية :

مسئول الجودة :



العملية : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس)
داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠
تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ١,٩٥٥,٤١٤ جنيه

مدة العملية طبقا للعقد: ٣ أشهر

تاريخ استلام الموقع: ٢٥/٠٥/٢٠٢٣ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ١٩/١٢/٢٠٢٣ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايسة معتمدة: ١٩٣١١٩٠,٣١ جنيه

قيمة العملية طبقا للختامي: ١٩٣١١٩٠,٣١ جنيه

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠/١١/٢٠٢٣ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠ %


مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة : أبناء عبد الله حسين للمقاولات العامة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية: استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠، وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمجددة طبقا لعقد عملية : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠ ، والتي قامت بتنفيذها شركة : أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة. وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠ . والتي قامت بتنفيذها شركة : أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة. انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بعملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠ ، والتي قامت بتنفيذها شركة : أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة.

١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات

٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠ م

٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة

٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

اسم العملية :- استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠
اسم الشركة المنفذة :- شركة : أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة.
كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	م / حسن عبدالله	رئيس مجلس الادارة	جيد
٢	م / باسم كمال	مدير مشروع	جيد
٣	م / احمد رمضان	مهندس المعمل	جيد
٤	أ / محمد علي	مساح	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠.
- الشركة المنفذة: أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة
- قيمة العملية طبقا للعقد: ١٩٥٥٤١٤ جنية
- قيمة العملية طبقا للختامي: ١٩٣١١٩٠,٣١ جنية
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ م
- تاريخ النتهاء الفعلي: ٢٠٢٣/١١/٢٠ م

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب
الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل منطقه
بخصوص :- دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافه من كم ٥٨.٤
الى ٥٨.٧

تنفيذ :- شركه ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامه

عقد رقم :- العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٢ ختامي) عن العمليه عاليه من اصل و صوره
و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أفي:- ٢٠٢٤/٠٨/٢٦

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عدا صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

عدد (٧) شهادات

اصل المقاييسه النهائيه

خطاب محملات

اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب
الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل منطقه
بخصوص :- دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافه من كم ٥٨.٤
الى ٥٨.٧

تنفيذ :- شركه ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامه

عقد رقم :- العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

- بالاحاله الى الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
 - ٢- لا يوجد سيارة محمله .
 - ٣- لا يوجد محملات في هذا العقد
 - ٤- يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في :- ٢٠٢٤/٠٨/٢٦
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية
منطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مشروع : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب القنوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دبر الانيا مكارنوس في المسافة من كم 58,400 حتى الكم 59,300

تنفيذ / شركة أبناء عبد الله حسن للمقاولات العامة

مقايضة ختامية

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	الجملة
				جنيه	جنيه
1			بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصلوية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		
	34,828	م3	مسافة النقل 20 كم	51.6	1,797,125
			إجمالي الاعمال		1,797,124.80
			علاوة 8 %		143,769.984
			الإجمالي		1,940,894.784
			خصم 0.5 % بناء على محضر المفاوضة		9,704.474
			الإجمالي		1,931,190.31

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



رئيس المنطقة المركزية السادسة ببني سويف

م /

طارق يوسف الجزار

المشروع القومى للطرق التى تخدم التنمية جنوب الفيوم / طريق

الوحات - شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات 58+400 - 59+300

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (Sq.M.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
58+400.00	0.000	0.000	0.000	310.390	5957.620	228737.580
58+420.00	0.000	0.000	0.000	370.830	6812.230	235549.810
58+440.00	0.000	0.000	0.000	391.810	7626.420	243176.230
58+460.00	0.000	0.000	0.000	383.990	7758.030	250934.260
58+480.00	0.000	0.000	0.000	364.050	7480.410	258414.670
58+500.00	0.000	0.000	0.000	348.410	7124.580	265539.240
58+520.00	0.000	0.000	0.000	344.210	6926.160	272465.400
58+540.00	0.000	0.000	0.000	346.250	6904.550	279369.950
58+560.00	0.000	0.000	0.000	354.310	7005.600	286375.560
58+580.00	0.000	0.000	0.000	366.620	7209.340	293584.900
58+600.00	0.000	0.000	0.000	376.760	7433.790	301018.700
58+620.00	0.000	0.000	0.000	388.980	7657.400	308676.100
58+640.00	0.000	0.000	0.000	403.190	7921.700	316597.810
58+660.00	0.000	0.000	0.000	419.370	8225.580	324823.390
58+680.00	0.000	0.000	0.000	438.580	8579.540	333402.920
58+700.00	0.000	0.000	0.000	454.540	8931.200	342334.120
58+720.00	0.000	0.000	0.000	470.240	9247.790	351581.910
58+740.00	0.000	0.000	0.000	479.340	9495.790	361077.700
58+760.00	0.000	0.000	0.000	488.150	9674.890	370752.590
58+780.00	0.000	0.000	0.000	499.230	9873.770	380626.360
58+800.00	0.000	0.000	0.000	528.500	10277.280	390903.640
58+820.00	0.000	0.000	0.000	537.340	10658.380	401562.020
58+840.00	0.000	0.000	0.000	521.150	10584.900	412146.920
58+860.00	0.000	0.000	0.000	509.800	10309.500	422456.420
58+880.00	0.000	0.000	0.000	499.270	10090.620	432547.040
58+900.00	0.000	0.000	0.000	490.140	9894.040	442441.080
58+920.00	0.000	0.000	0.000	488.450	9785.840	452226.920
58+940.00	0.000	0.000	0.000	505.210	9936.530	462163.450
58+960.00	0.000	0.000	0.000	513.870	10190.750	472354.200
58+980.00	0.000	0.000	0.000	561.990	10758.620	483112.810
59+000.00	0.000	0.000	0.000	564.650	11266.450	494379.260

محمد بن الحسين

محمد بن الحسين

المشروع القومي للطرق التي تخدم التنمية جنوب الفيوم / طريق

الوحدات - شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات 58+400 - 59+300

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (Sq.M.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
59+020.00	0.000	0.000	0.000	550.760	11154.140	505533.400
59+040.00	0.000	0.000	0.000	520.540	10713.010	516246.410
59+060.00	0.000	0.000	0.000	486.280	10068.150	526314.560
59+080.00	0.000	0.000	0.000	448.700	9349.800	535664.350
59+100.00	0.000	0.000	0.000	429.660	8783.580	544447.930
59+120.00	0.000	0.000	0.000	419.990	8496.400	552944.340
59+140.00	0.000	0.000	0.000	422.000	8419.810	561364.150
59+160.00	0.000	0.000	0.000	435.630	8578.970	569943.120
59+180.00	0.000	0.000	0.000	452.520	8882.840	578825.960
59+200.00	0.000	0.000	0.000	449.160	9015.940	587841.900
59+220.00	0.000	0.000	0.000	440.110	8889.930	596731.830
59+240.00	0.000	0.000	0.000	421.640	8614.530	605346.350
59+260.00	0.000	0.000	0.000	401.490	8227.910	613574.260
59+280.00	0.000	0.000	0.000	384.080	7851.720	621425.980
59+300.00	0.000	0.000	0.000	366.680	7503.710	628929.690
Total Quantities					400192	
الكمية المنفذة بواسطة شركة ايوبكو					37022.00	
الكمية المنفذة بواسطة شركة أبناء عبدالله حسين					363,170.1	
إجمالي ما تم صرفه					362,341.7	
المتبقي					828.4	

مهندس محمد احمد

مهندس محمد احمد

يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

الحشم ذو التاريخ

رئيس الصلحة

الحزب الإسلامي