

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

محضر استلام موقع

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق كيما ٩ / سوهاج (القطاع الأول) بطول ٨ كم مركز طما / المراغة / طهطا
محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى "حياة كريمة" عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

إشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

• إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/١١ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من:-

- ١- السيد المهندس / محمد عبدالعاطى
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة
 - ٢- السيد المهندس / حسن عبيد
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة
 - ٣- السيد المهندس / كمال علام سيد
مدير مشروع شركة التقوى للمقاولات
 - ٤- السيد المهندس / عمر مهران عبدالشافى
مهندس تنفيذ شركة التقوى للمقاولات
- وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ

وعليه تم استلام الموقع وتنويه على الشركة بالبدء في الأعمال.

التوقيعات:-

٤- السيد المهندس / عمر مهران عبدالشافى

٣- السيد المهندس / كمال علام سيد

٢- السيد المهندس / حسن عبيد

١- السيد المهندس / محمد عبدالعاطى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



٣٠٨٩

تقرير رقم (٢٧١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ رفع كفاءة وصلة الكيمان بناحية طما بداية من الغنايم جنوبا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٧٦-٦٧٧	اختبار استخلاص خلطة اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٥٠	قيمة اجراء التجارب
٢٤٥	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
١٩٩٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٢٦

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٧١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ رفع كفاءة وصلة الكيمان بناحية طما بداية من الغنايم جنوبا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/حسن عبيد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٦٧٧	٦٧٦	أرقام العينات	
		سطحية		الطبقة المختبرة	
		١.٢٠٠ كم	٠.٤٥٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٧٥	٨٨.٩-٧٨.٩	٨٥.٥	٩٣.٧	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٨.٣-٦٨.٣	٧٦	٧٨	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٥.٦-٣٧.٦	٤٥	٤٩.٠٦	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣١.٩-٢٥.٩	٣٠	٣١.٩	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨.١٠-١٢.١	١٤.٠٢	١٥.٢٢	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢-٦	٩.٣	٩.٩	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٢-٤	٦.٤	٦.٢	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٤-٢	٤.٨	٤.٢	رقم ٢٠٠	
	٠.٢٥±%٥	%٤.٩	%٥.٢	نسبة الإسفلت	
		%٢.٤	%٢.٥	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٢٦

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)



الهيئة العامة للطرق والكباري


عملية: أعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الأول) بطول ٨ كم مركز
طما / المراجعة / تخطيط محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى حياة
كريمة (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

٢٠٢٥/٠١/٠١

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجمة ناتج تكسير كسارات

ملاحظات	القطاع	الكمية	الوحدة	الكمية	الوحدة	الكمية	الوحدة	الكمية	الوحدة
	المنصرف سابقه	0.00							
	من الخطه الى الخطه	الكمية	سك	متوسط العرض	طول	الجهة			
		4592	0.20	8.20	2800	1		2+800	0+000
	اجمالي الكميات التي تم تسليمها	4592.00							
	ما يستحق صرفه	4592.00							
	ما يتم صرفه	4592.00							



مهندس تنفيذ

حسن

مهندس المكيب الفني

سليم

محضر معاينة واتفاق

لتحديد مسافة نقل طبقة الأساس من موقع كسارة العربى الى محور طريق كيما 9.

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2024/11/27 اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

1- السيد المهندس / حسن عبيد

شركة التقوى للمقاولات

2- السيد المهندس / عمر مهران عبدالشافى

شركة التقوى للمقاولات

3- السيد المهندس / عمرو صلاح الدين على

حيث تم تحديد المسافة من موقع كسارة العربى حتى محور طريق كيما 9 الجارى

العمل علىه وقدرة ب 25 كم .



وعلى ذلك يتم التوقيع.

3-

2-

1-



عملية: أعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراجعة /
 طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى حياة كريمة (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

٢٠٢٥/٠١/٠١

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي (إزالة أسفلت)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	القطاع	
					المصرف سابقه	من
	0.00				الجهة	الى
الكمية	2150.40	0.112	8	2400	كامل العرض	2+400
	448.00	0.16	8	350	كامل العرض	2+750
	116.48	0.112	8	130	كامل العرض	2+880
	268.80	0.112	7.5	320	كامل العرض	3+200
	2983.68				اجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	150.02	0.117	0.40	3200	خصم كميات الطریش	
	2833.66				ما يستحق صرفه	
	2833.66				ما يتم صرفه	

مهندس الهيئة

م / حسن عبيد

مهندس تنفيذ

م

مهندس المكاتب الفني

م





الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الأول) بطول ٨ كم مركز طما / المراجعة / طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى حياة كريمة (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

٢٠٢٥/٠١/٠١


أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير (M.C-30)

ملاحظات	اجمالي المنفذ				القطاع
	0.00				المنصرف سابقه
	الكمية				من الخطة
		الجهة	العرض	الطول	الى الخطة
	11,250.00	العرض كامل	7.5	1500.00	1+500
	11250.00				اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	11250.00				ما يستحق صرفه
	11250.00				ما يتم صرفه



مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراجعة / طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى حياة كريمة (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

٢٠٢٥/٠١/٠١

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية تدرج (ب) بسمك ٦ سم

ملاحظات	اجمالي المنفذ				القطاع
	0.00				المنصرف سابقه
الكمية					من الخطة
		الجهة	العرض	الطول	الى الخطة
	11,250.00	العرض كامل	7.50	1500.00	1+500
	11,250.00				0+000
	11,250.00				اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	11,250.00				ما يستحق صرفه
	11,250.00				ما يتم صرفه

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني



محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة التقوى للمقاولات والتجارة
على تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراغة / طهطا
محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالامر المباشر
اشراف المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ على اسناد عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراغة / طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالامر المباشر الى شركة التقوى للمقاولات والتجارة وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة رقم () بتاريخ / / ٢٠٢٤ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركات المسند اليها الاعمال عاليه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندس / محمد عامر عمري	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / أمل حمدي	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / / ٢٠٢٤ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع نو الزراعات الكثيفة من الاشجار والمزروعات والمخلفات التي لا يزيد قطرها عن ٣٠ سم وارتفاع ٣ م والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - هذا السعر يشمل نقل ناتج التطهير حتي ٢ كم علي ان يتم صرف علاوة ٠,٥ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٢م ١٣٦٠	٨,١٠	١١٠١٦
٢	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية دون دخل للهيئة في ذلك ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقات الاساس اسفل التكسير طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - وفي حالة زيادة مسافة النقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب ١,٢ جنيه للكم للزيادة .	٣م ٣١٠٧	٩٥	٢٩٥١٦٥
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ١,٤٥ جنيه للكيلومتر زيادة	٣م ٧٩٠٠	٣١,١٥	٢٤٦٠٨٥
٤	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١,٨٥ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٦٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة علي المحاجر	٣م ٦٠٠٠	٩١,١١	٥٤٦٦٦٠
	مسافة النقل ٢٣ كم			

١٣ محضر

٥



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة التقوى للمقاولات والتجارة

على تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراغة / طهطا

محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر

اشراف المنطقة الثامنة قنا

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٥	بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة	٣م ٣٠٩٩	٦	١٨٥٩٤
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتي مسافة ١٠٠ كم و١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر			
	مسافة نقل ٢٠ كم	٣م ١٢٠٢٠	٣٢٤	٣٨٩٤٤٨٠
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 او المستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١.٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً من أي مواد حصى أو ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل	٢م ٣٧٢٠٠	٦٠	٢٢٣٢٠٠٠
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج (٣ ب) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام ا حجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م ٣٧٢٠٠	٣١٩	١١٨٦٦٨٠٠
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (لبوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ يتم التنفيذ علي فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاور (٦ Ø ١٦) م/ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٨٨٦ م ط	١٠٠٠	٨٨٦٠٠٠
	الاجمالي (تسعة عشر مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف وثمانمائة جنيهها لا غير			١٩٩٩٦٨٠٠

٤٣٢١٣

٢



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة التقوي للمقاولات والتجارة

على تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق كيما ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراغة / طمطا

محافظة سوهاج ضمن الجدارة الرئاسية " حياه كريمه " بالامر المباشر

اشراف المنطقة الثامنة قنا

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لاسعار السوق وقت التنفيذ في نوفمبر ٢٠٢٤ عدا بند (١) التفسير طبقاً لاسعار السوق وقت التنفيذ في يوليو ٢٠٢٤ مع مراعاة زيادة (السولار والبيتومين والاسمنت) حتي اكتوبر ٢٠٢٤ وذلك بناء على افادة المنطقة المشرفة بأوقات التنفيذ (مرفق)
- مسافات النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لاقرب محجر معتمد
- مدة التنفيذ (٦ أشهر)
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة المعتمدة في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها
- وعليه أقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه

ممثل الشركة	التوقيع	التوقيع	التوقيع
السيد المهندس / محمد عبد الله	السيد المهندس / محمد عبد الله	السيد المهندس / محمد عبد الله	السيد المهندس / محمد عبد الله
السيد المحاسب / محمد عبد الله	السيد المحاسب / محمد عبد الله	السيد المحاسب / محمد عبد الله	السيد المحاسب / محمد عبد الله
السيد الاستاذ /	السيد المهندس / محمد عبد الله	السيد المهندس / محمد عبد الله	السيد المهندس / محمد عبد الله
	السيد المهندس / محمد عبد الله	السيد المهندس / محمد عبد الله	السيد المهندس / محمد عبد الله

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس /
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

(التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب