

تقرير رقم (٢٨٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٧٤٩-٧٤٨-٧٤٧	اختبار استخلاص خلطة اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٥٠٠	قيمة اجراء التجارب
٣٥٠	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٨٥٠	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٣١
فني المعمل،،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٨٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج وصلة طهطا - المنطقة الصناعية الصحراوى الغربى
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/حسن عبید (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٧٤٩	٧٤٨	٧٤٧	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
		سطحية			الطبقة المختبرة	
		١٣.٧٥٠ كم	١٢.٦٠٠ كم	١٤.٦٠٠ كم	الموقع الكيلو مترى	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
١٠٠-٧٥	٨٨.٩-٧٨.٩	٨٨.٩	٩٤	٨٨	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٨.٣-٦٨.٣	٧٨	٧٨.٣	٧٧	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٥.٦-٣٧.٦	٤٨	٤٩.٢	٤٨.٣	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣١.٩-٢٥.٩	٣١	٣١.٩	٣١	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨.١٠-١٢.١	١٤	١٤.٩	١٤.٧	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢-٦	٩.٩	١٠.٩	١٠.٢	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٢-٤	٦.٢	٦.٨	٦.٦	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٤-٢	٤.٢	٤.٨	٤.٧	رقم ٢٠٠	
%٠.٢٥±%٥		%٤.٧	%٤.٨٥	%٥.٠٢	نسبة الإسفلت	
		%٢.٧	%٢.٦	%٢.٦	نسبة الطبيعي	

تحريرا فى: ٢٠٢٤/١٢/٣١


رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

مدير المعمل

فنى المعمل



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طرق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحراوي الغربي سواج-أسبوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٣)

٢٠٢٥/١١/٠١

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير (R.C-3000)

ملاحظات	اجمالي المنفذ				القطاع
	0.00				المنصرف سابقه
	الكمية				
		الجهة	العرض	الطول	من المحطة
	40,170.00	يسار	10.3	3900.00	15+060
	0.00	يمين	10.3	0.00	11+160
	0.00				
	0.00	الجهتين			الراميات بنهاية الطريق + توسعات الطريق القائم
	40170.00				اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	40170.00				ما يستحق صرفه
	40000.00				ما يتم صرفه




مهندس تنفيذ

مهندس المكب الفني

مهندس المكب الفني

مهندس المكب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج-أسيوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٣)

٢٠٢٥/٠١/٠١

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج (3 ب) بسمك ٥ سم

ملاحظات	اجمالي المنفذ				القطاع
	0.00				المنصرف سابقه
	الكمية				
		الجهة	العرض	الطول	الى الحطة
	40,170.00	يسار	10.3	3900.00	15+060
	0.00	يمين	10.3	0.00	11+160
	0.00				
	0.00	الجهتين			الرامبات بنهاية الطريق + توسعات الطريق القائم
	40,170.00				اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	40,170.00				ما يستحق صرفه
	40,000.00				ما يتم صرفه

مهندس الخينة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

