

محضر إنضمامي

بالإحالة إلى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) اجتمعت اللجنة:-

١. السيد المهندس/ وليد عبدالبصير غانم مدير هندسة ري فاقوس.
٢. السيد المهندس/ رضا هيكل الهيئة العامة للطرق.
٣. السيد المهندس/ عبدالله المقدم استشاري المشروع.

وذلك للمرور على طريق الملكيين القبلية - قهبونة وكانت نتيجة المعاينة تغطية ترعة الملكيين أمام الكتلة السكنية بقرية قهبونة بطول (١٠٠٠م) تقريباً وذلك نظراً لضيق عرض الطريق في هذه المسافة.

وهذا محضر منا بذلك

التوقيع



الإسم

السيد المهندس/ وليد غانم

السيد المهندس/ رضا هيكل

السيد المهندس/ عبدالله المقدم



شكراً لكم
مست قمر

١٥ / ١ / ٢٠٢٤

٢٩ / ١ / ٢٠٢٤

٢٠ / ١ / ٢٠٢٤

دور محمد بن أحمد

محضر استلام موقع

عملية : رفع كفاءة طريق هاقوس / الحسينية / المكيين البحرية / الست هوه
/ قهيونة / الأخيوة / الكباشية حتى طريق هاقوس / الصالحية (القطاع الثانى)
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تنفيذ : شركة الرحمة للمقاولات - محمود حاتم فكرى فهمى صادق الكفراوى

بناءً على العقد رقم ١٠١٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و المحرر بين الهيئة و شركة الرحمة للمقاولات - محمود حاتم فكرى فهمى صادق الكفراوى بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع

• المهندس / ياسر سيد أحمد

شركة الكفراوى لتجارة السيارات

• المهندس / محمد حاتم الكفراوى

لانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق
هربية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .

و نحرر هذا المحضر منا بذكرى ،،،

الوقيعان

دس / محمد حاتم الكفراوى

محمد حاتم الكفراوى

س / / ياسر سيد أحمد

21

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

تابع تقرير معمل رقم (٩٥) لسنة ٢٠٢٢

عينات الدمك		المواقع	
المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	طبقة أولى أساس		
	98	4.5	2.20
	99	4.6	2.22
	98	4.4	2.21
	99	4.5	2.23
	98	4.6	2.22

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للأساس هو ٢.٢٤ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٦.٩ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	5	505	2525
سن ٦ صلاحية	1	2025	2025
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			4700
م. ا ١٥ %			705
ض. ق. م ١٤ %			756.70
الإجمالي			6161.70



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة المعامل وضبط الجودة

رفع كفاءه طريق فاقوس/الحسينيه/الملكيين/قهبونه/الاخيوه (القطاع الثاني)

اسم المشروع :

الرحمه للمقاولات

تنفيذ شركه :

تقرير معمل رقم (٩٥) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/٢/٢٧

قام باحضار العينات : /أ/ هشام منصور

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية ك ٦.٧٥٠

بيان العينات :-

عدد (٥) عينه دمك طبقه اولي اساس

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج و الصلابه و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

أولا : صلاحية سن ٦

النتائج :-

المواصفات (تدرج ب)	ك. ٦.٧٥٠	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	98	1.5"
55-85	83	1"
50-80	70	3/4"
40-70	54	3/8"
30-60	42	مهزة رقم ٤
20-50	33	10
10-30	19	40
5-15	13	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
—	8	نسبة السن الطبيعي
لا يزيد عن ٤٥%	32	الصلابة %
—	2.437	الوزن النوعي الكلي
—	2.505	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	2.601	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	2.6	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.5	التحلل %
—	2.24	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
—	6.9	نسبة المياة الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	85	CBR %
—	—	الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج والنوعية

منار السيد

مذكرة للعرض

على السيد اللواء / مهندس / رئيس مجلس الإدارة

**بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة المسافة من فاقوس / الحسينية / الملكيين / البحرية / الست
هو / قهيونة / الاخيوة / الكباشنة حتى طريق فاقوس / الصالحية (القطاع الثاني) مركز الحسينية
محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات**

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة رفع كفاءة المسافة من فاقوس / الحسينية / الملكيين / البحرية / الست هو / قهيونة / الاخيوة / الكباشنة حتى طريق فاقوس / الصالحية (القطاع الثاني) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ، تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠١٥) على أن تبدأ الاعمال في ٢٠٢٣/١/١٠ وتنتهى في ٢٠٢٣/٧/٩ طبقاً لنهـو التعاقد وتنتهى في ٢٠٢٤/١/٨ طبقاً لآخر مد مدة معتدة .

ثانياً الاجراءات:

تضمنت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهـو في ٢٠٢٤/٧/٩ (مرفق) لعدم توافر كميات السيـومين في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر

ثالثاً المطالب :

التكرم بإتخاذ ما تروـه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٦ أشهر ليصبح النهـو في ٢٠٢٤ / ٧ / ٨ .
- والامر مفوض لسيادتكـم .

التوقيع (٥/٢٢)
مهندس / هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

سـ

بأى الإدارة القانونية كرس حواء الموافقة على ما تقدم
بالحجامة الفن (مهندس مسالي) وإدارة منطقة المهندسين
هذا ان شاء الله مرفقاً لمطهر استم الماستر الى
مدير عام المقود والتساوى واللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (٦/٢٢)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء / مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

التوقيع (٧/٢٢)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء / مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أدومنه

التوقيع (٨/٢٢)
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

بشأن مشروع المقاولات (حسابات) -
على أن لا يرد إلى الشركة أو إلى شركة الاستشارات
و استمرت بعد ذلك المدة المطلوبة مع عدم كمال
معاييرها فمرفقاً للمهندس / السيد /

٢٠٢٣/٧/٩