

متاسه بمدروه و مهله اضافيه

دواة من المنطقة الحادى عشر - جنوب سيناء

- إسم العمل: اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (اعمال الطرق - اعمال الكباري - عدد ٥ بريخ)

- إسم الشركة المنفذة: شركة شركة السعادة جروب للتشيد والبناء

- عقد العملية رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥

- قيمة العملية في التعاقد: ٥١٥,٣٩١٨٥٠ مليون جنيه

- قيمة العملية بعد زيادة امر الاسناد: ٩٦٨,٧٥٤ مليون جنيه

- تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢/٢/٣

- تاريخ النهو طبقاً للعقد: ٢٠٢٣/٢/٢

المطلوب: مد مدة العملية (١٢ شهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/١/٢

المبررات:- ورد خطاب المنطقة المشرفه بشان مد مدة العملية للاسباب الآتية
نظراً لزيادة الامر الاسناد الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢ ليصبح تاريخ النهو ٩٦٨,٧٥٤ مليون جنيه بدلاً من ٥١٥,٣٩٢ مليون جنيه مما يستلزم منح الشركة مدة اضافية قدرها (١١ شهر) نتيجة لزيادة امر الاسناد وحجم الاعمال بالنسبة والتناسب

أعداد مهندس:
مدير عام (الطرق).....

مدير عام التخطيط.....

رئيس الادارة المركبة للشئون المالية:

رأي الادارة القانونية:

.....

.....

أوافق و يعتمد ...

التواقيع (

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري