



المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفرالشيخ

الهيئة العامة للطرق والجسور

السيد المهندي/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : - بخصوص مشروع استكمال اسناد الجسر التلبي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء

القطار الكهربائي السريع من الكم 265+000 إلى 266+000 بطول 1 كم قطاع (أ).

تنفيذ: شركة الغازى للمقاولات العمومية.

العقد رقم (156/2023/2024)

نشرت بن نرق لسيادتكم مستخلاص جاري (2) وإستمارة الصرف (50/2)

برباء التقاضي من سيداتكم والإحاطة والتبيه باللازم:-

(المرفقات: عدد)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

عن الهيئة العامة للطرق والجسور


مدير المشروع

أحمد أبو دقيبة

١ / خالد عاصم

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر





السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر البجيرة و كفر الشيف

تحيه طيبه و بعد...

الموضوع بخصوص:

عن عمليه : إسناد الجبس الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاشرية - العلمين الجديدة -)

قطاع غرب النيل من الكم ٢٦٥٠٠٠ إلى ٢٦٦٤٠٠٠ بطول (١) كم عقد رقم (٢٣٠٢٤/١٥٦)

الشركة المنفذة : شركة الغازى للمقاولات العمومية .

تشرف بأن ترقى لسيادتكم طيه مستخلص جاري ٢.

يرجاء التكرم بالإهاطة و التثبيه باللزام .

مرفقات عدد ()

و يفضلوا يقبول فائق الاحترامين

مدير المشروع



محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - الإسكندرية) من الكم 265.000 حتى الكم 266.000 كم تتفيد شركة المقاولات العمومية.

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/08/22 وبناء على عقد العطاء رقم (2024 \ 2023 \ 156) اجتمعت اللجنة المشكلة من المسادة الآتى اسماؤهم بـ:-

- 1- السيد المهندس | احمد محمود ابو دقيره مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 2- السيد المهندس | احمد عادل الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 3- السيد المهندس | رشاد مرسى استشاري الهيئة مكتب ابو خالد قدriel

عن الشركة المنفذة (طرف ثالث)

مهندس الشركة المنفذة مهندس عبد الرحمن شعبان

وقد قامت اللجنة بالاتفاق على الصيغة للموقع عالية بالمدينة الظاهرية على الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويحتمل تاريخ 2023/08/24 هو تاريخ استلام الموقع.
واقفل المحضر على ذلك.

الشركة المنفذة (طرف ثالث)

حسن / حسن جابر

اللجنة علي الهيئة (طرف أول)

السيد المهندس / رشاد مرسي
السيد المهندس | احمد عادل الشاعر

السيد المهندس | احمد محمود ابو دقيره



لوحة / احمد باسم حسني الكعبي

محضر معاينة مسافة نقل (توريديزيرية صالح)

مشروع الشاه محمد القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 265+000 حتى 266+000 بطول 1 كم

تمليث شركة العازمي للمقاولات المقاومية.

النه في يوم الأحد الموافق 06/08/2023 اجتمعت الجهة المسئولة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والجسور (طرف أول)

مدير جودة مكتب الاستشادي (مكتب أ/د / خالد قنديل)

مهندس مدني مكتب الاستشادي (مكتب أ/د / خالد قنديل)

مدير مشروع العازمي للمقاولات العمومية

3. السيد المهندس / أحمد خالد

حيث قامت الجهة بالمرور على المقطع وقياس المسافة الخاصة بتوريديزيرية مما يتصاlapping من المحجر المعتمدة على

الطبيعة ووجدت أن المقطع يبعد مسافة 70 كم (سبعون كيلومتر) عن محضر (الدور السادس) على

الطريق الدولي (أوادي المطرون - العلمين العصراوي) وعليه تم اعتماد مسافة.

عن الشركة الممثلة (طرف ثالث)

3. السيد المهندس / أحمد خالد

الوقيمات

وأقفل المحضر على ذلك

الوقيمات

3. محمد ناصر سليمان
2. سالم سليمان
1. سالم سليمان

٢٠٢٣/٨/٦

بعنده
مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والجسرى

م/أحمد ابو دقفة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر إثبات سعر مادة محجرية (تربة)

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاشر) من الكم 265+000 حتى 266+000 بطول 1 كم

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

أنه في يوم الأحد 06 / 08 / 2023 اجتمعت الجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثالث)

2. السيد المهندس / أحمد خالد

مدير مشروع شركة الغازى للمقاولات العمومية

حيث تمت زيارة محجر التربية (النور السسيوي) برقم (2421 / ش) على طريق العلمين الدولي للوقوف على سعر قبضة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (33 جنبها) (ثلاثة وثلاثون جنبها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 2023 / 02 / 4

وأقفل المحضر على ذلك

التوكيلات

2. أ. محمد ناصر مختار
1. أ. محمد السادس

”يعتمد“

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس /

أحمد أبو دقيبة

محضر معاينة مسافة نقل (رمل تخلبيط)

مشروع الشاه خطط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلين) من الكم 265+000 حتى 266+000 بطول 1 كم

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات المعمومية.

الله في يوم الأحد الموافق 06/08/2023 اجتمعت الجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:-

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أند / خالد قنديل)
مهندس مدني مكتب الاستشاري (مكتب أند / خالد قنديل)

مدیر مشروع شركة المازى للمقاولات المعمومية

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)
1. السيد المهندس / احمد السعید
2. السيد المهندس / محمد سعید

عن الشركة الممثلة (طرف ثان)

3. السيد المهندس / احمد خالد
حيث قامت الجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوسيع مطابقة المواصلات من المحجر المعتمدة على الطريق، ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (85 كم) (A/224 ش) عن خط (A/224 ش) (طريق العرين - العلين الصحراء) (وعليه تم اعتماد مسنه).

وأقبل المحضر على ذلك
التقييمات

3. محمد عمار فتحي
2. سامي طه
1. رياض العبد

٢٠٢٣/٨١٧

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابو دقفة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وकفر الشيخ

محضر إثبات سعر مادة محجرية (رمel تخليل)

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 265+000 حتى 1 كم 266+000 بطول 1 كم

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

أنه في يوم الأحد 06 / 08 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ/د خالد قنديل)

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثالث)

2. السيد المهندس / أحمد خالد

مدير مشروع شركة الغازى للمقاولات العمومية

حيث تمت زيارة محجر الرمل (طيبة) برقم (A 214 / ش) على طريق العلمين الدولي للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (33 جنبها) (الثلاثة وثلاثون جنبها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 4 / 02 / 2023

وأقبل المحضر على ذلك

التوقيعات

يعتذر،

مدير مشروع العمليات بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس /

أحمد أبو دقفة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر
محافظة الجيزة وكفر الشيخ

محضر معاهدة مسافة سن (توريـد سن فـنـر)

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكـم 265+000 إلى الكـم 266+000 بطول 1 كـم

تنفيذ شركة الفازى للمقاولات المومية.

انه في يوم الأحد الموافق 06/08/2023 اجتمعـت الجنة المشكلة من السـادة الآتـى اسمـاؤهـم وهـم:-

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أ/ خالد قدريـلـيـنـ)
مهندس مدنـى مكتب الاستشاري (مكتب أ/ خالد قدريـلـيـنـ)

مدير مشروع شركة الفازى للمقاولات المومية

عن الشركة الممثلة (طرف ثالـيـ)
3. السيد المهندس / أحمد خالـد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)
1. السيد المهندس / احمد السعـيلـ
2. السيد المهندس / محمد سعيد

حيث قامت الجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريـد سن مطابق للمواصفات من الكـسـارـةـ المـعـتمـدةـ علىـ المـاـبـيـعـةـ وـوـجـدـتـ أنـ القـطـاعـ يـبـعـدـ مـسـافـةـ (70) كـمـ (سبـعونـ كـيلـوـمـترـاـ) عنـ كـسـارـةـ الـسـنـ (ـكـسـارـةـ الـبـرـكـةـ) (ـTـ 55120192ـ Tـ) علىـ الـطـرـيقـ الـأـولـيـ (ـأـوـدـيـ النـظـرـونـ)ـ الـعـلـمـينـ الصـحـراـويـ)ـ وـعـلـيـهـ تمـ اـعـتـمـادـ مـسـافـةـ.

وأـفـلـ المـحـضـرـ عـلـيـ ذـالـكـ

التوقيعـاتـ

3. محمد ناصر سامي
2. سامي سامي
1. سامي سامي

يعتمـدـ

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ احمد ابو دقـبة

مـ/ـ اـحمدـ اـبـوـ دـقـبـةـ

٢٠٢٣/١٧٨١



الهيئة العامة للطرق والجسور

وزاره النقل والطريق

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر إثبات سعر مادة محجرية (سن فلت)

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 265+000 حتى الكم 266+000 بطول 1 كم

تنفيذ شركة الفازب، للمقاولات العمومية

انه في يوم الأحد ٠٦ / ٠٨ / ٢٠٢٣ اجتمعت الجنة المشككة من السادة الأذى أسمائهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والجاري (طرف أول)

١. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

٢. السيد المهندس / أحمد خالد

مدير مشروع شركة الغازى للمقاولات العمومية

حيث تمت زيارة كسارة سن الفلت من كسارة (البركة) برقم ٥٥١٢٠١٩٢٢ على طريق العلمين الدولي للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد بين الآتي:

سعر المادة المحجرية (١٥٠ جنية) (مائة وخمسون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ ٤ / ٠٢ / ٢٠٢٣

وأقفل المحضر على ذلك

التقيعات

يعتمد،

مدير مشروع العمليه بالمنطقة الثالثه عشر

السيد المهندس /

أحمد أبو دقيمة



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة ونهر النيل

السيد الاستاذ / مدير مكتب تأمينات البحيرة

تحية طيبة و بعد

الموضوع :- بخصوص مشروع إنشاء الفطار الكهربائي السريع

نحيط علماً سيداتكم بأن مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي لمسار الفطار الكهربائي السريع للخط الأول (تشكيل الجسور الترابية والأساس) (قطع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 265+000 إلى الكم 266+000 بطول 1 كم (بأمر المباشر) عقد رقم 2024/2023/156 رقم (بالإنجليزية) ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦

تفيد شركة الغاز للمقاولات العمومية يقع داخل نطاق محافظة البحيرة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتقضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقفة

م/ كارم امام

البtierة - مقر الشئون
الإدارية - مقر الشئون
م/ ماجد عبد السلام حمار

٥٠٩٢٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترادي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسفلة - العاصمه الاداريه - العلين - مطروح) لتشكيل الجسور الترارية والاساس لتنفيذ المسافة من الكم 265+000 إلى الكم 266+000 بطول 1 كم .

عقد رقم: 2024/2023/156

- تنفيذ شركة / الغازى للمقاولات العمومية.

- بخصوص المستخلص الجاري:

نشرف بالإخطاطة بوجود الآتي:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعة متواجدة .
- 2- معمل الموقع متواجد.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة .
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة .
- 5- البرنامج الرمزي متواجدة .
- 6- السجلات متواجدة .
- 7- توثيق الموقع متواجد.
- 8- التقرير الشهري والاسبوعية متواجدة .
- 9- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة.
- 10- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 11- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
- 12- العلامات الإشادية متواجدة.
- 13- مهام المسلامة والأمان متواجدة .
- 14- لا يوجد عماله بالعقل.
- 15- السيارة غير متواجدة.

ونفضلنا بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد،،،

عن الهيئة العامة للطرق والجباري

مهندس التنفيذ

مدير المشروع

م / احمد الشاعر

م / احمد أبو دقفة

رئيس الوحدة المحلية لـ المطر والمطر
المنطقة الثالثة عشر بالجديدة و مقر الشركة
السيد مجدى جابر السلام

م / مجدى جابر السلام

卷之三

三

بيانات الفوترة	رقم	المسمى ذكر تاريخ
	قرش	٥٢٦٩٣٥
	جنية	٥٢٦٩٣٥
	ال التاريخ	٢٠٢٢/١٢/٢٥
بيان مراجعته ورود على صحة وتقديم لاستهاد إدارياً وصرف القبضة بواسطة	بيان المستحق إلى:	البنك المركزي - مصر
[بيان صرف على]:	الطلبان طبقاً لـ:	البنك المركزي - مصر
[يشيك على البنك المركزي في]:	بيان صرف باسم:	البنك المركزي - مصر
يشيك على المخازن [صاحب المخزن أو زمامه] المخازن	بيان صرف باسم:	البنك المركزي - مصر
ورسل إيه بالعنوان الآتي :	بيان صرف باسم:	البنك المركزي - مصر
تفيد في السجل رقم	بيان صرف باسم:	البنك المركزي - مصر
(أ) الكاتب الوظيفي	بيان صرف باسم:	البنك المركزي - مصر
٢٠١	بيان صرف باسم:	البنك المركزي - مصر



٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
(١) إقرار مجلس المخدرات بالازالت:	(٢) إقرار بأن المخدر مرتبط على الافتاد المفهوم وان البند المقص بسج رلم يمسن الشرب :	(٣) إيمضاه .	(٤) إيمضاه .	(٥) إيمضاه .
بيان	بيان	بيان	بيان	بيان
الإردادات	الإردادات	الإردادات	الإردادات	الإردادات
أولاً: المخدر مضاف بحسب :	ثانياً: المخدر مضاف بحسب :	ثالثاً: المخدر مضاف بحسب :	رابعاً: المخدر مضاف بحسب :	خامساً: المخدر مضاف بحسب :
توقيع الكاتب الموظف بالسجل	توقيع الكاتب الموظف بالسجل	توقيع الكاتب الموظف بالسجل	توقيع الكاتب الموظف بالسجل	توقيع الكاتب الموظف بالسجل
الحمد لله رب العالمين	الحمد لله رب العالمين	الحمد لله رب العالمين	الحمد لله رب العالمين	الحمد لله رب العالمين
بربيع في ————— سنة —————	بربيع في ————— سنة —————	بربيع في ————— سنة —————	بربيع في ————— سنة —————	بربيع في ————— سنة —————
(١) علامات الرابع وريشين الملحمة	(٢) علامات الرابع وريشين الملحمة	(٣) علامات الرابع وريشين الملحمة	(٤) علامات الرابع وريشين الملحمة	(٥) علامات الرابع وريشين الملحمة

١٥) التاريخ	_____	
١٦) أوراق كتف	المسجل	_____
١٧) بدل	المسجل	_____
١٨) إفراغ	المسجل	_____
١٩) سبب	(١)	_____
٢٠) قيد في المحكمة	المحكمة	_____
٢١) قيد في دفاتر المدحى	المدحى	_____
٢٢) رقم القيد في الدفتر رقم	_____	_____
٢٣) رقم	_____	_____
٢٤) موعد المحاكمة	موعد المحاكمة	_____
٢٥) في	_____	_____
٢٦) تسلية	_____	_____
٢٧) الكاتب	_____	_____
٢٨) مواعيدها	_____	_____
٢٩) مواعيدها	_____	_____
٣٠) مواعيدها	_____	_____
٣١) مواعيدها	_____	_____
٣٢) مواعيدها	_____	_____
٣٣) مواعيدها	_____	_____
٣٤) مواعيدها	_____	_____
٣٥) مواعيدها	_____	_____
٣٦) مواعيدها	_____	_____
٣٧) مواعيدها	_____	_____
٣٨) مواعيدها	_____	_____
٣٩) مواعيدها	_____	_____
٤٠) مواعيدها	_____	_____
٤١) مواعيدها	_____	_____
٤٢) مواعيدها	_____	_____
٤٣) مواعيدها	_____	_____
٤٤) مواعيدها	_____	_____
٤٥) مواعيدها	_____	_____
٤٦) مواعيدها	_____	_____
٤٧) مواعيدها	_____	_____
٤٨) مواعيدها	_____	_____
٤٩) مواعيدها	_____	_____
٥٠) مواعيدها	_____	_____

1

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري قطاع (أ)
عقد رقم 2024/156/2023

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر أسفل منسوب الفرمة بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى منسوب 2- متر من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتفاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . والفئة شاملة بالметр المكعب.

رقم البند وبيانه: (3-1)

-مسافة النقل حق 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان.
-السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .
-والبند لا يشمل القيمة المحورية .

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييس		بيان الأعمال بالمقاييس	
الاجمالى	م	الموقع الكيلو متري	من		
٦٢,١٥١,٠٠	٣م	٢٦٥+٧٠٠	٢٦٥+٠٠٠	أعمال الردم	
٦٨,٣٤٩,٩٧	٥١,٤٥٠,٩٧	٢٦٥+٧٨٠	٢٦٥+٧٠٠		
	٤,٢٧٥,٩١	٢٦٦+٠٠٠	٢٦٥+٧٨٠		
	١٢,٦٢٣,٠٩				
الاجمالى		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		عن الشركة	
٦٨,٣٤٩,٩٧	٦٢,١٥١,٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
	٦,١٩٨,٩٧	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٦٨,٣٤٩,٩٧		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيبة

مهندس المشرع

م/ احمد الشاعر

عن kk

عن الاستشاري

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري قطاع (١) عقد رقم 2024/2023/156

عملية: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع



أعمال تحمل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب - 2 متر أسفل منسوب الفرمة بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى منسوب 2- متر من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التراكي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20 %) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المموزجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . والفتنة شاملة بالметр المكعب.

- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان.

- السعر يشمل عمل تسوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .

- والبند لا يشمل القيمة المحجرية .

رقم البند وبيانه: (3-1)

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييس		بيان الأعمال بالمقاييس
الاجمالى	م	الموقع الكيلومترى	من	
٦٤,٠٧٤,٠٦	٣م	٥١,٤٥٠,٩٧	٢٦٥+٧٠٠	٢٦١,٤٢٨,٠٠
		١٢,٦٢٣,٠٩	٢٦٦+٠٠٠	أعمال الردم
٦٤,٠٧٤,٠٦			٢٦٥+٧٨٠	
٠,٠٠				اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٦٢,١٥١,٠٠				اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٦٢,١٥١,٠٠				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
				اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى
				عن الشركة
				عن الاستشارى
				عن kk
				عن xyz

تحت
الإشراف
عن الهيئة
الهيئة العامة للطرق والكباري

ش. البر. حامد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري قطاع (أ) عقد رقم 156/2023/2024

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالметр المكعب أعمال حفر (باستخدام البلوزر وذلك بناء على توجيه المنطقه لسرعة نهو الأعمال) لجمع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسموية السطح بالات النسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحمل ونقل الأثريه الزائدة (المسافة 500 متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التقنبيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
- يتم حساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة والنقصان.

رقم البند وبيانه: (2-1)

تنفيذ شركة الغاز - بناءً على موافقة

مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييس	
		١٠٠٠,٠٠	
الاجمالي	3م	الموقع الكيلو متري	بيان الأعمال بالمقاييس
٤,٦١٥,٠٣	١٣٢,٠٠	٢٦٥+١٥٠.	٢٦٥+١٤٠.
	١,١١٠,٩٧	٢٦٥+٣٨٠.	٢٦٥+٢٢٠.
	١,١٩٠,١٤	٢٦٥+٥٦٠.	٢٦٥+٣٨٠.
	٥٨٠,٨٣	٢٦٥+٦٤٠.	٢٦٥+٥٦٠.
	٦٦٨,٤٧	٢٦٥+٧٠٠.	٢٦٥+٦٤٠.
	٣٢٤,٧٨	٢٦٥+٩٠٠.	٢٦٥+٧٨٠.
	٦٠٧,٨٤	٢٦٦+٠٠٠.	٢٦٥+٩٠٠.
الاجمالي		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	
٤,٦١٥,٠٣		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
٤,٤٧٦,٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
١٣٩,٠٣		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	
٤,٦١٥,٠٣		عن الشركة	

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس المشروع مدير المشروع

م/ احمد ابو دقique

م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري kk عن

xyz عن

عن الشركة

احمد ابو دقique

احمد الشاعر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري قطاع (أ) عقد رقم 156/2023/2024

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع



بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحمل ونقل الأثربة الزائدة (المسافة 500 متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

- يتم حساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالإضافة والنقصان.

رقم البند وبيانه:(1-2)

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييس		بيان الأعمال بالمقاييس		
		١٠٠٠,٠٠				
الاجمالى ٣٥	٣٥	الموقع الكيلو متري	الى من	أعمال الحفر		
		٢٦٥+١٤٠	٢٦٥+١٥٠			
		٢٦٥+٢٢٠	٢٦٥+٣٨٠			
		٢٦٥+٣٨٠	٢٦٥+٥٦٠			
		٢٦٥+٥٦٠	٢٦٥+٦٤٠			
		٢٦٥+٦٤٠	٢٦٥+٧٠٠			
		٢٦٥+٧٨٠	٢٦٥+٩٠٠			
		٢٦٥+٩٠٠	٢٦٦+٠٠٠			
الاجمالى				عن الشركة عبدالله عبد الله		
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه						
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة						
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						
عن الاستشارى				عن (xyz) (kk) عن		
٢٤٢						

عن الهيئة
محمد عبد الله

عن (xyz) (kk) عن

٢٤٢

مشروع القطار الكهربائي السريع

إسكندر إسنان الحجر الجارى والأخشاب الصناعية وقطعات مشاريع إنشاء قطار الكهربائي السريع (النسخة - ٢)



الفائز للمقاولات المعمولية

تفصيلى شركه العادى للمقاولات المعمولية
مسنخه (١) قطاع (١)

بند رقم (٣): باصرت المكتب أعمال حفر باستخدام أليدوزر وذلك بناء على توجيه المقطافنة سرعة ثبو الأعمال لجميع...اليخ

العاشرة الإدارية - المسلمين الجديدة - ٦٣٧٠



Engineering Consulting Office
المؤسسة الهندسية
لـ. د. فلاح قدري

station	area	Cut Volume m3	Cum. Vol	Month	volume in months(m3)	Total cut Volume
265+140	13.20	0	132			
265+150	13.20	132	0			
265+220	6.94	0				
265+240	6.94	138.871				
265+260	6.94	138.871				
265+280	6.94	138.871				
265+300	6.94	138.871				
265+320	6.94	138.871				
265+340	6.94	138.871				
265+360	6.94	138.871				
265+380	6.61	138.871	2301.11	شهر مارس	2433.11	
265+400	6.61	132.238				
265+420	6.61	132.238				
265+440	6.61	132.238				
265+460	6.61	132.238				
265+480	6.61	132.238				
265+500	6.61	132.238				
265+520	6.61	132.238				
265+540	6.61	132.238				
265+560	7.26	132.238				
265+580	7.26	145.208				
265+600	7.26	145.208				
265+620	7.26	145.208				
265+640	11.14	145.208	1249.300			
265+660	11.14	222.823				
265+680	11.14	222.823				
265+700	11.14	222.823				
265+780	2.71	0				
265+800	2.71	54.130				
265+820	2.71	54.130				
265+840	2.71	54.130				
265+860	2.71	54.130				
265+880	2.71	54.130				
265+900	6.08	54.130	932.620	شهر ابريل	2181.920	
265+920	6.08	121.568				
265+940	6.08	121.568				
265+960	6.08	121.568				
265+980	6.08	121.568				
266+000	6.08	121.568				

يعتمد
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مهندس المشروع
مأحمد أبو دقيق

عن الاستشاري

عن الشركة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مهندس المشروع
مأحمد أبو دقيق

KK
XVZ

مأحمد
الاستشاري

مأحمد
الاستشاري

مأحمد
الاستشاري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري قطاع (أ) عقد رقم 156/2023/2024

عملية: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروعقطار الكهربائي السريع

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيونتكستايل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م².

رقم البند وبيانه: (3-4)

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق		الكمية بالقياسة		
		الكمية بالقياسة		
الاجمالى	٢م	الموقع الكيلو مترى	من	بيان الأعمال بالمقاييسة
		١٢٠+٢٦٥	٢٦٥+٠٤٠	أعمال جيونتكستايل
٤,٣٣٧,٢٠	٣,٥٦٨,٠٠	٢٦٥+١٥٠	٢٦٥+١٤٠	
	٣٨٥,٢٠	٧٠٠+٢٦٥	٢٦٥+٦٤٠	
	٣٨٤,٠٠			
الاجمالى		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
٤,٣٣٧,٢٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٤,٢٠٧,٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
١٣٠,٢٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		
٤,٣٣٧,٢٠				عن الشركة
عن الاستشارى		عن الشركة		
م/ احمد الشاعر	م/ حماد	م/ حماد	م/ حماد	
م/ احمد ابو دقique				
مهندس المشروع				
عن الهيئة العامة للطرق و الكباري				
مدير المشروع				
يعتمد				

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس المشروع

م/ احمد ابو دقique
م/ احمد الشاعر

عن
م/ حماد

عن
م/ حماد

عن
م/ حماد



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري
عقد رقم 156/2023-2024 قطاع (١)
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات وزن لا يقل عن $400 \text{ جم}/\text{م}^2$.

رقم البند وبيانه:(3-4)

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق		الكمية بالقياسة	
..,..		٦,٠٠١,٠٠	
الاجمالي م	٢م	الموقع الكيلو متري	
		الى	من
٤,٣٣٧,٢٠	٣,٥٦٨,٠٠	١٢٠+٢٦٥	٢٦٥+٤٠
	٣٨٥,٢.	٢٦٥+١٥٠	٢٦٥+١٤٠
	٣٨٤,٠٠	٢٦٥+٧٠٠	٢٦٥+٦٤٠
الاجمالي		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	
٤,٣٣٧,٢٠	..,..	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
٤,٢٠٧,٠٠	٤,٢٠٧,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		عن الشركة	
عن الاستشاري		عن (xyz)	
عن (kk)		ش. احمد سليمان	

استكمال إسناد أعمال الحرس الثقلى والأشغال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء المطار الكهربائى السريع (الستخدة - العاصمة الإدارية - العينين الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة الفاريز للمقاولات العمومية

مسح حاص(2) قطاع (1)

بند رقم (14): بالاعتراض توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي بجودة لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعه.....الخ

station	Q m2	total
265+040	0	
265+060	892	
265+080	892	3,568
265+100	892	
265+120	892	
265+140	0	
265+160	385.2	385.2
265+640	0	
265+660	128	
265+680	128	384
265+700	128	
total m2	4,337.2	



يعتمد

عن الاستشاري

عن الشركة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م.أحمد الشاعر

مهندس المشروع
م.أحمد أبو دقيق

KK

XZ

ABD

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري قطاع (أ) عقد رقم 156/2023/2024
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ودم سن 1 وسن 2 مدرج ناتج كسارات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص لازيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البدوره (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالى 50 سم ويتم الدملك الجيد للطبقة بهراس زنة 25 طن حتى الثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والتحليله (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) علي ان لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن 2.5 باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعه الممتازه .
- مسافة ١٢٠ متر، لاتقا، عن 20 كم.
- يتم احتساب مسافة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق		الكمية بالقياسة		بيان الأعمال بالمقاييسة		
		١٠,٧٠٩				
الاجمالى	3م	الموقع الكيلو متري		أعمال سن الفلتر		
		الى	من			
		٢٦٥+١٢٠	٢٦٥+٠٤٠			
٢,١٠٠,٣٦		٢٦٥+١٥٠	٢٦٥+١٤٠			
		٢٦٥+٧٠٠	٢٦٥+٦٤٠			
الاجمالى				عن الشركة		
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه						
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة						
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						
عن الاستشارى		عن kk				
م/ احمد الشاعر		عن XYZ				
م/ احمد ابو دقيبة						
مهندس المشروع						
مدير المشروع						
عن الشركة						

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد ابو دقيبة
مهندس المشروع
مديري المشروع

م/ احمد ابو دقيبة
مديري المشروع

م/ احمد الشاعر




بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري
فطاع (أ) عقد رقم 156/2023-2024

عملية: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالметр المكعب توريد وتنفيذ وردم سن 1 وسن 2 متدرج ناتج كسارات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص لازيد عن 3 % ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البدوره (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالى 50 سم ويتم الدمل الجيد للطبقة بهراس زنة 25 طن حتى الثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) علي ان لا تزيد نسبة Ev2/Ev1 عن 2.5 بالستخدام حمل مقداره 8 KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعه الممتازه .

- يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان.
 - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية

تنفيذ شركة الغاز للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق		الكمية بالقياسة			
...		١٠,٧٠٩			
الاجمالى م ٣م	٣م	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال بالمقاييس	
		إلى	من		
٢,١٠٠,٣٦	١,٨٣٩,٥٩	٢٦٥+١٢.	٢٦٥+٠٤.	أعمال سن الفلتر	
	١١٣,٠٠	٢٦٥+١٥.	٢٦٥+١٤.		
	١٤٧,٧٧	٢٦٥+٧..	٢٦٥+٦٤.		
الاجمالى		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
٢,١٠٠,٣٦		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
...		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٢,٠٣٧,٠٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			
٢,٠٣٧,٠٠		عن الاستشارى			
عن (kk)		عن (xyz) (٢٢-٨-٤)			
٢٢-٨-٤		عن الشركة			
					

卷之三

سند سد حسوس فرمان میکاری میگردید که در این شهر هیچ کسی نداشته باشد اما در آن شهر ۱۰۰۰۰۰۰ دلار از طرف شرکت برق ایلینوی بدهی داشت. این شرکت برق ایلینوی از طرف شرکت برق ایلینوی هیلز کمپانی که در آن شهر قرار داشت، ۱۰۰۰۰۰۰ دلار را در خود داشت. این شرکت برق ایلینوی هیلز کمپانی از طرف شرکت برق ایلینوی بدهی داشت. این شرکت برق ایلینوی هیلز کمپانی از طرف شرکت برق ایلینوی بدهی داشت.

七

الاستشرى المشرف
مكتب الـ خالد قنديل

الشريعة المختلطة
شريعة الفتنى للدولات اليمانية
كتاب الرحمان

الخط	عدد قطاع ب		عدد قطاع ا	
	الإجمالي		الإجمالي	
			From 265+000 to 266+000	From 265+000 to 266+000
4		جاري 2	جاري 2	جاري 2
	39,800,000		19,900,000,000	19,900,000,000
4,615.030	4,615.030	10,000,000	4,615.030	10,000,000
2,100.360	2,100.360		2,100.360	2,100.360
2,100.360			2,100.360	2,100.360
2,458.690	2,458.688		2,458.688	2,458.688
4,337.200	4,337.200	6,001,000	4,337.200	6,001,000
93,715.940	97,991.850	459,611,000	97,991.850	459,611,000
63,178.180		29,641.880	138,133.000	68,349.970
34,813.670		17,890.880	45,287.300	321,428.000
97,991.850		11,751.000	23,062.670	11,751.000
97,991.850		29,641.880	68,349.970	68,349.970
97,991.850			68,349.970	68,349.970
7,074.080	7,074.080	29,241,000	7,074.080	29,241,000
0.000		0.000		
5,796.080		5,796.080		
1,278.000		1,278.000		
7,074.080		7,074.080		
5,152.096	5,152.096	22,467,000	5,152.096	22,467,000
0.000		0.000		
2,026.097		2,026.097		
3,126.000		3,126.000		
5,152.096		5,152.096		
5,152.096			5,152.096	5,152.096

الشركة المنفذة
المؤشرة لمقولات العمومية

الاستشاري المشرف

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

مطير الم مشروع
يهدى المسروع
م احمد الشاعر